

नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग
आ.व. २०७३/७४ को प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ. व. :- २०७३/७४

क्र.सं.	स.व.सं. नं.	कार्यक्रम वा आयोजनाको नाम	प्रकार	वार्षिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक प्रगति				प्रतिवेदन अवधिभन्दा यस आ.व.को प्रगति			
				परिमाण	भार	बन्ने	परिमाण	भार	बन्ने	परिमाण	भारित	वर्ष	वर्ष %	भारित %	वर्ष	वर्ष %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	३४७०१९	शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग	प्र.स.	१००%	०.३०	६१६३३	३३	०.१०	२०५४				०.००%				
1	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरू	प्र.स.	१००%	१.६३	३३८०३३	२५.०६%		८५५५	१७.५४%	०.२९	५३२५.८२	६२.२५%	२०.००%	५३२५.८२	१५.७६%	
2	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन	प्र.स.	१००%	०.९४	२००७४	२१.२१%	०.२१	४२७३	२१.२१%	०.२१	६४८८३.१४	१५१.८२%	४०.००%	६४८८३.१४	३२.३३%	
3	३४७१८०	आवास व्यवस्था कार्यक्रम	प्र.स.	२१%	८.३४	१७२६९७४	२.१५%	०.८३	१७२१७७.२	१.५१%	०.५८	९१६९७.७४	५३.२६%	७.२७%	९१६९७.७४	५.३१%	
4	३४७१८२	एकिकृत कार्यमूलक योजना	प्र.स.	९२%	१.३२	२७२५४३	९.१९%	०.१३	२७२५४.३	७०.७६%	१.०१	१०३०.११	३.७८%	७.००%	१०३०.११	०.३८%	
5	३४७१८३	विशेष भौतिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र विकास आयोजना	प्र.स.	९८%	२.९७	६१४३२६	९.९८%	०.३०	६१३१७.३	५.९९%	०.१८	२१७७.२४	३.५५%	६.१४%	२१७७.२४	०.३५%	
6	३४७१८६	सघन शहरी विकास आयोजना	प्र.स.	१००%	५०.९१	१०५४७००३	३१.३७%	१६.०२	३३१८९९४	१२.५५%	६.४१	१०७४२.०२	०.३२%	१२.५५%	१०७४२.०२	०.१०%	
7	३४७१८७	मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना	प्र.स.	१००%	६.५९	१३६४७८	३८.३८%	२.५३	५२४२३५.५	३८.३८%	२.५३	५०६४४८.००	९६.६१%	४०.००%	५०६४४८.००	३७.११%	
8	३४७१९०	भवन निर्माण संहिता, सरकारी भवन निर्माण	प्र.स.	१००%	६.१६	१२७५६५३	१५.३४%	०.९४	१९५०५७	९.२०%	०.५६	२८४९४.५०	१.४६%	९.२०%	२८४९४.५०	२.२३%	
9	३४७१९१	विराटनगर चक्रपथ विकास आयोजना	प्र.स.	२६%	०.३२	६६६७५	२.६७%	०.०३	६६६७.५	२.४०%	०.०३	५६८६.३२	८५.२८%	९.३९%	५६८६.३२	८.५३%	
10	३४७१९२	नमुना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराइ/मधेश/पहाड/हिमाल)	प्र.स.	१००%	३.५१	७२६४०३	१०.८२%	०.३८	७८१९८	५.४१%	०.१९	७९७७.२२	१०.२०%	५.४१%	७९७७.२२	१.१०%	
11	३४७१९७	गणतन्त्र स्तम्भ तथा गणतन्त्र स्मारक	प्र.स.	१००%	०.२४	५०२००	१०.१०%	०.०२	५०६६	१०.१०%	०.०२	१८७३२.०२	३६९.७६%	४०.००%	१८७३२.०२	३७.३१%	
12	३४७२०९	नेपाल भारत सिमा एकीकृत जाच चौकी विकास आयोजना	प्र.स.	११%	०.२५	५२२०२	१.१७%	०.१०	५२२०२	०.४७%	०.१०	६१४१.२०	११.७६%	१५००.००%	६१४१.२०	११.७६%	
13	३४७३१६	शहरी साशकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	प्र.स.	१००%	३.२२	६६६४४७	६.९०%	०.२२	४५४८१	४.१४%	०.१३	५५३२.९२	१२.१७%	४.१४%	५५३२.९२	०.८३%	
14	३४७३२०	एकिकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	प्र.स.	१००%	६.५६	१३५७९८७	२७.९२%	१.८३	३७९६९७	२५.१३%	१.६५	३०८१२२.००	८१.१५%	२५.१३%	३०८१२२.००	२२.६९%	
15	३४७३२१	विपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनस्थापना कार्यक्रम	प्र.स.	१००%	०.०३	६०००				०.००%			०.००%		०.००	०.००%	
16	३४७३५८	नया शहर आयोजना	प्र.स.	१२%	५.०६	१०४९१२५	२.३१%	०.१५	३१८३८.४३	१.८५%	०.१२	३२५६१.३७	१०२.२७%	१०.००%	३२५६१.३७	३.१०%	
17	३४७३६१	क्षेत्रिय सहरी विकास कार्यक्रम	प्र.स.	१००%	१.९३	३९९९६२	१५.४४%	०.३०	६१७००	०.००%	०.००	०.००	०.००%	०.००%	०.००	०.००%	
१८	३४७३८९	सिंहदरबार पुनःनिर्माण समिति	प्र.स.		१५.७०	१४४३८६		३.७३	३५५००			७४८२.५०			७४८२.५०	५.१८%	
१९	३४७०२२	काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण	प्र.स.		१.००	६६३८६१.००		०.२६	१७५६७१		०.१४	९०४१४.४०	५१.४७%	१३.६२%	९०४१४.४०	१३.६२%	
२०	३४७३०८	धोबिखोला कोरिडोर सुधार आयोजना	प्र.स.		१०.५७	३५४४३६		३.७१	१२४५४०		३.९५	१३२५१६.००			१३२५१६.००	३७.३९%	
२१	३४७३५५	सयुक्त राष्ट्र सघ पाके विकास समिति वागमती विष्णुमती संरक्षण आयोजना	प्र.स.	100	55=07	12385	20=87	11=49	2585	3=13	1=72	0	0.00%	14=96	0.00	0.00%	
२२	३४७३६०	गरिवी लक्षित सहरी पुनःस्थान कार्यक्रम	प्र.स.	१००%	०.७०	१८५०२१		०.२१	55506.3			३७५५.००			३७५५.००		
२३	३४७१७२१	वागमती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	प्र.स.			५३८७८८		०.२६	१३३७०८.५		१.४९	३६३०२२.८६		१४९.०४%	३६३०२२.८६	६७.३८%	
२४	३४७३५७	वागमती सुधार आयोजना	प्र.स.		२१.६३	६९३१९६		७.१७	२३०८९.६		११.३१	३५८१७५.७७	52.30467382	११.३१%	३५८१७५.७७	४.९१%	
जम्मा					१००	२३३०७०९८		३९.७५	५८४५७८२		३०.९१	2098841.15	१९.५६%		२०९८८९१	४.९१%	

प्रतिवेदन अवधिको भारित प्रगति:

३५.२८

यस अवधिको भौतिक प्रगति प्रतिशत

७७.८

यस अवधिको वित्तिय प्रगति प्रतिशत

०.२

प्रतिवेदन अवधिको वित्तिय प्रगति प्रतिशत

१९.५६

नोट:

यो फारम तेश्रो चौमासिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनका लागि छुट्टै भनु पर्ने ।

वार्षिक प्रगति बनाउदा न देखि १३ महल भनु नपर्ने

तेश्रो चौमासिक प्रगति बनाउदा सबै महल भनु पर्ने

नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग
प्रथम चौमासिक प्रगति
(१५ करोड माथिका आयोजना मात्र)

मन्त्रालय : शहरी विकास मन्त्रालय

आ.ब. :- २०७३/०७४

रकम (रु.हजार)

क्र.सं.	ब.ज.सि.नं.	आयोजना वा कार्यक्रमको नाम	मुख्य कार्य	कार्य सम्पादन सूचक/ एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक लक्ष्य		प्रगति/उपलब्धि			कैफियत
					कार्यगत	विनियोजित बजेट	कार्यगत	बजेट	यस महिनाको	यस महिना सम्मको	यस महिनाको खर्च	
१		२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरु			१.६३	३३८०३३	०.४१	८५५५८		०.२९	५३२५८.८२	
१	347021	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन	राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरुको कार्यालय/आवास निर्माण/मर्मत एवं सरकारी भवनहरु निर्माण/मर्मतका कार्य शुरु हुने ।	k =Z=	०.९७	२००७१४	०.२१	४२७३८		०.२१	६४८८३.१४	
५	347186	सघन शहरी विकास आयोजना	- ३८ नगरपालिकाहरुको आवाधिक योजना कार्यान्वयन गर्ने - ९ स्थानमा ठूला शहरी कोरिडोर खण्डको पूर्वाधार विकास हुने - तराईका विभिन्न जिल्लाका सदरमुकाम समेत रहेका १८ शहरहरुको भौतिक संरचना, सडक विस्तार, ढल व्यवस्थापन, बस पार्क, मनोरञ्जन पार्क, सौर्य बती, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार निर्माण एवं सौन्दर्यकरण कार्यहरु गर्ने - १७ सहरमा एक सहर एक पहिचान कार्यक्रम संचालन हुने - स्मार्ट सहर - निजगढ, पालुङ्गटार, लुम्बिनी, दुल्लु, वालिङ्ग, अमरगढी लगायत १३ वटा सहरमा कार्यक्रम संचालन हुने । मैगासिटी - कास्की (पोखरा- व्यास), सुनसरी (विराटनगर-धरान), काठमाण्डौ	k =Z=	५०.९१	१०५४७००३	१६.०२	३३१८९९४		६.४१	१०७४२.०२	
६	347187	शहरी तथा वातावरणीय सुधार आयोजना	४ वटा न.पा.मा एकिकृत पूर्वाधार विकास काभ्रे उपत्यकामा ३ वटा न.पा. एकिकृत खानेपानी आयोजना निर्माण ।	k =Z=	६.५९	१३६४७७८	२.५३	५२४२३५.५		२.५३	५०६४४८	
७	347190	भवन निर्माण संहिता, सरकारी भवन निर्माण	क्रमागत सरकारी भवन निर्माण चालु राख्ने । नयाँ भवन निर्माण शुरु गर्ने । सभाहल निर्माण कार्य शुरु गर्ने ।	k =Z=	६.१६	१२७५६५३	०.९४	१९५०५७		०.५६	२८४९४.५	
८	347192	नमूना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराई-मधेश-पहाड-हिमाल)	विभिन्न जिल्लाका १८७ स्थानमा एकिकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन हुने ।	k =Z=	३.५१	७२६४०३	०.३८	७८१९८		०.१९	७९७७.२२	
	३४७१९७	गणतन्त्र स्मारक तथा गणतन्त्र स्तम्भ			०.२४	५०२००	०.०२	५०६६		०.०२	१८७३२.०२	
९	347316	शहरी साशकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	६ वटा न.पा.हरुमा पूर्वाधार विकासका लागि TDF मार्फत ऋण तथा अनुदान लगानी हुने ।	k =Z=	३.२२	६६६४४७	०.२२	४५४८१		०.१३	५५३२.९२	
१०	347320	एकिकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	४ वटा न.पा.हरुमा एकिकृत पूर्वाधार विकास गर्ने ।	k =Z=	६.५६	१३५७९८७	१.८३	३७९६९७		१.६५	३०८१२२	
	३४७३२१	बिपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनःस्थापना कार्यक्रम			०.०३	६०००						
१२	347361	क्षेत्रिय सहरी विकास कार्यक्रम	धनगढी, अत्तरिया, फलारी पिपलाडी, भिमदत्त, विराटनगर, विरगंज, सिद्धार्थनगर र नेपालगन्ज नगरपालिकाहरुमा सहरी पूर्वाधार विकास गर्ने ।	k =Z=	१.९३	३९९९६२	०.३	६१७००				

क्र. सं.	ब.उ.शि.नं.	आयोजना वा कार्यक्रमको नाम	मुख्य कार्य	कार्य सम्पादन सूचक/ एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम त्रैमासिक लक्ष्य		प्रगति/उपलब्धि			कैफियत
					कार्यगत	विनियोजित बजेट	कार्यगत	बजेट	यस महिनाको	यस महिना सम्मको	यस महिनाको खर्च	
१		२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१३	३४७७२	बाग्मति सुधार आयोजना	ड्याम निर्माण, वर्षाति पानी संकलन, नदी किनारामा वातावरण सुधार आदि	k =z=	१५.५३	५३८७८८	६.५३	२१६३२९		८.०३८९	२२५२११.६४८	
१४	३४७७२	बाग्मती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	ढल निर्माण, नदी तटबन्ध, सडक निर्माण	k =z=	४.५०६	६९३१९६		१३३७०८.५		३.६३१९	९७९८९२	
					०.२६५	७२७४४७	०.१३६१९४७८	१७५६७१		०.१३६२	९०४१४.४	
		जम्मा			१००.४	१८८९२६१७	२९.१२०६५०५	५१७६८७५		२३.५११	२२४६४४९.८७	

यस अवधिको भौतिक प्रगति प्रतिशत

८०.७

यस अवधिको वित्तीय प्रगति प्रतिशत

४३.४

नेपाल सरकार

सहरी विकास मन्त्रालय

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग

म.बि.स.स. (MDAC) मा पठाउने प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण

१. आ. व. :-	२०७३।७४
२. मन्त्रालय :-	सहरी विकास मन्त्रालय

क्र. सं.	बजेट उप-शिर्षक नं.	आयोजना कार्यान्वयनमा देखा परेका मुख्य मुख्य समस्याहरू	समस्या देखापर्नुका कारणहरू	समस्या समाधानार्थ गर्न गरिएका प्रयासहरू	मविसस (MDAC) समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू
१	२	३	४	५	६	७
१	३४७०२०	अधिकांश सरकारी भवनहरू पुराना भई मर्मतको माग आउने गरेकोमा बजेटको सिमितताले गर्दा माग अनुसार सम्बोधन गर्न नसकिएको ।	- पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन नहुनु । - सरकारी भवनहरूको Inventory तयार हुन नसक्नु । -मर्मत कार्यको स्पष्ट मापदण्ड तयार हुन नसक्नु -जिर्ण र पुराना भवनहरू	आवश्यक बजेट विनियोजनको लागि पहल भएको । BMIS software तयार गरी भवनहरूको Data Base तयार गरिदै	- कार्यक्रम माग अनुसार बजेट व्यवस्था नहुनु । - सरकारी भवन मर्मत सम्बन्धी मापदण्ड अनुरूप (unfit for purpose, space & safety) अनुरूप नभएका भवनहरू के गर्ने कस्ता भवनहरू मर्मत गर्ने कस्तालाई भत्काउने भन्ने नीतिगत निर्णयहरू हुनु पर्ने ।	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थाका लागि पहल हुनु पर्ने । नयाँ भवन निर्माणको लागि बजेटमा व्यवस्था गर्दै लानु पर्ने
२	३४७०२१	कार्यक्रमहरू विशेष प्रकृतिको (प्रधानमन्त्री, कार्यलय / राष्ट्रपती निवास, मन्त्री निवास आदि) भएको कारण तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।	कार्यक्रमहरू योजनाबद्ध नहुनु । विशिष्ट व्यक्तित्व र सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरूलाई आवास उपलब्ध गराउन भवन खरिद सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नभएको ।	कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिको लागि पेश भइसकेको ।	बजेट यथेष्ट हुनु पर्ने (बजेटको सम्बन्धमा जानकारी हुनु पर्ने)	यस प्रकारको कार्यक्रमहरूको बजेट शिर्षक छुट्टै राखी कार्यविधि अनुसारको कार्यक्रममा यथेष्ट बजेट विनियोजन हुनु पर्ने ।
३	347180	जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यान्वयन कार्यविधि २०७३ संशोधनका लागि पेश भएको । स्वीकृत भै आउन बाँकी । केही जिल्लाहरू जिल्ला स्तरिय समितिको संयोजक तोक्न बाँकी हुँदा लाभग्राही छनौटको कार्य अधि बढ्न नसकेको ।	जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गतका लक्षित लाभग्राहीको आफ्नो नाममा जग्गा नभएको	कार्यविधि संशोधन गरी गाविस छनौट जिल्लास्तरबाटै गरी केन्द्रमा जानकारी पठाउने गरी व्यवस्था भैरहेको	जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत लाभग्राहीको आफ्नो नाममा जग्गा नभएकोले कार्यान्वयन गर्न कठिन	जग्गाको उपलब्धता बारे पहल गर्नु पर्ने । आफ्नो जग्गा नभएका लक्षित लाभग्राहीका लागि घर निर्माणका लागि जग्गा समेतका लागि बजेट छुट्टयाउनु पर्ने ।
४	३४७१८२					
५	३४७१८३	- साना र छरिएर रहेका कार्यक्रमहरू । हरेक वर्ष नयाँ थप कार्यक्रमहरू माग हुनु । क्रमागत कार्यक्रमहरूमा रकम व्यवस्था गर्न नसकिदा सरकारी लगानी खेर गैरहेको । कार्यक्रम संख्या धेरै हुनु । (१५९८ वटा)	स्थानियस्तर/संघ सस्थाहरूबाट यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू माग हुने गरेको । उपभोक्ता समिति गठनमा विवाद । थोरै रकम धेरै कार्यक्रम आ.व. को अन्तिममा थप बजेट विकास र कार्यक्रम संशोधन हुनु ।	नगर परिषद, न.पा. जिल्ला परिषद, जि.वि.स.बाट अनुमोदन भएका कार्यक्रम मात्र समावेश गर्ने नीति लिइएको ।	कार्यक्रम संख्या धेरै हुनु ।	यस प्रकारका कार्यक्रम संचालनको लागि नीतिगत व्यवस्था हुनु पर्ने । स्थानीय स्तरमा लानुपर्ने कार्यक्रमहरू (मठ, मन्दिरहरू)
६	३४७१८६	बजेट सुनिश्चित गर्न नसकेका कारण बहुवर्षिय खरिद प्रकृत्यामा जान नसकिएकोले वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने बजेटको आधारमा खरिद प्रकृत्यामा जानु पर्ने बाध्यता । कार्यक्रम पहिचान, डिजाइन इष्टिमेट लगायतका कार्यहरूमा बढी समय लाग्ने गरेको □	नगरपालिका क्षेत्रको अध्ययन गरी कार्यक्रम पहिचान तथा मुख्य पुर्वाधारहरूको DPR तयार गरी Project Bank बनाउन तर्फ यस अधि प्रयास नभएको	न.पा./कोरीडोरहरूको आवधीक योजना तयार गरी डि.पि.आर तयार भएका कार्यक्रमहरूमा मात्र लगानी गर्न थालिएको । वार्षिक कार्यक्रममा नै योजना छनौट गरी उल्लेख गर्न थालिएको ।	कार्यक्रम पहिचान सँगै मुख्य पुर्वाधारको DPR तयार गरी लागानीका लागि Project Bank बनाउदै जानु पर्ने	बहुवर्षिय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत हुनु पर्ने । Project Bank बनाई लगानीको लागि तयार बनाई राख्नु पर्ने ।

क्र. सं.	बजेट उप-शिर्षक नं.	आयोजना कार्यान्वयनमा देखा परेका मुख्य मुख्य समस्याहरू	समस्या देखापर्नुका कारणहरू	समस्या समाधानार्थ गर्न गरिएका प्रयासहरू	मविसस (MDAC) समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू
७	३४७१८७	Sub Auto Village नगरपालिकाको Constribution २० % बाट ३० % बनाउनुपर्ने विवाद SWM चरिङगोका स्थानिय वासिन्दाद्वारा निर्माण कार्यमा अवरोध । खानेपानी संस्थाबाट ऋणयुज्ज्वल नभएको ।				नगरपालिकासँग छलफल गर्नु पर्ने
८	३४७१९०	एकिकृत कार्यलय भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध नहुनु । सरकारी भवन निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट नहुनु ।		सरकारी जग्गा स्वामित्व सहेरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग तथा डिभिजन कार्यालयहरूका नाममा ल्याउने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाई स्वीकृत हुनु पर्ने ।	सरकारी जग्गा प्राप्त नहुनु भएको भिर, बगर जस्ता अनुपयुक्त जग्गा हुनु	जग्गा सहापट्टा गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था हुनु पर्ने । जग्गा खरिदलाई बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
९	३४७१९१	योजना ठुलो भएको सो अनुसारको बजेट व्यवस्था नभएको (विराटनगर चक्रपथ आयोजना- कुल लम्बाई ४२ कि.मि.)	आयोजना कार्यालयको रुपमा अघि बढन नसक्नु	आयोजना दरबन्दी स्वीकृत गरी सोको लागी बजेट व्यवस्था भएको ।	पर्याप्त बजेट व्यवस्था नहुनु ।	पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनु पर्ने
१०	३४७१९२	अध्ययनले पहिचान गरेका कार्यक्रमहरूलाई पर्याप्त बजेट नहुनु ।				प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
११	३४७१९७	बजेट न्यून भएको हुँदा कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको । □	राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नपरेको (गणतन्त्र निर्माण सम्बन्धमा प्रष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुनु र लागतको आधारमा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन) ।	नीतिगत व्यवस्था र लक्ष्य अनुसारको बजेट व्यवस्थाको लागि पहल भै रहेको ।	प्रष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुनु र लागतका आधारमा पर्याप्त बजेट व्यवस्था नहुनु ।	राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने (प्रष्ट नीति तथा पर्याप्त बजेट हुनु पर्ने) ।
१२	३४७३०९	जग्गा अधिग्रहणको क्रममा जग्गा धनीहरूबाट अवरोध तथा असहयोग भएको कार्यक्रम माग अनुसार बजेट व्यवस्था नहुनु ।	मुआव्जा वितरणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु ।	आवश्यक बजेट विनियोजनको लागि पहल भएको ।	कार्यक्रम माग अनुसार बजेट व्यवस्था नहुनु ।	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्था हुनु पर्ने ।
१३	३४७३१६	आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय सम्बन्धित नगरपालिकाबाट आयोजना सम्पन्न गर्न चासो कम लिने गरेको, अर्थात अपनत्व ग्रहण गर्ने नगरेको, आयोजना र नगरपालिका विच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्नु, व्यक्तिगत सुपरीवेक्षण परामर्शदाता र क्षेत्रिय सहजकर्तालाई नगरपालिकाबाट आवश्यक सहयोग र समन्वयमा कमी हुनु । विश्व बैकबाट निर्णय प्रकृत्यामा ढिलाई र समयमै नो अब्जेक्सन प्राप्त नहुनु ।		विभिन्न निकायहरूको बैठक र समन्वय गरी समाधान गर्न प्रयास गरिएको	खरिद प्रकृत्यामा नीतिगत र व्यवहारिकगत रुपमा रहेका /निर्माण सामग्री सम्बन्धी समस्या	नीतिगत समस्या समाधानका निम्ति सम्बन्धित ऐन नियममा समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने । निर्माण सामग्री सहज रुपमा उपलब्ध हुनु पर्ने ।
१४	३४७३२०	खानेपानी संस्थासंगको सम्पत्ति दायित्व मुल्यांकन र हस्तान्तरण, धरान सडकको मापदण्ड (Rights of way Clearance) नेपालगंज, सिर्द्धाथनगर Solid Waste Management कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्थानियको अवरोध ।		राजनैतिक दल, उपभोक्ता र गाविस बीच समन्वयको प्रयास गरिएको । खानेपानी संस्थासंग आवश्यक समन्वय भैरहेको । मपदण्ड कार्यान्वयनमा स्थानिय तहमा नगरपालिकाको पहलमा प्रयास भैरहेको । समयमै छानविन गरी टुङ्ग्याउने प्रयास गरिएको ।	खानेपानी संस्थानसंगको सम्पत्ति, दायित्व मुल्यांकन र हस्तान्तरण ; काभ्रे, धरान	खानेपानी संस्थानसंगको समन्वय जारी रहनुपर्ने
१५	३४७३२१					
१६	३४७३५८					
१७	३४७३६१					

क्र. सं.	बजेट उप-शिर्षक नं.	आयोजना कार्यान्वयनमा देखा परेका मुख्य मुख्य समस्याहरू	समस्या देखापर्नुका कारणहरू	समस्या समाधानार्थ गर्न गरिएका प्रयासहरू	मविसस (MDAC) समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू
१८	३४७३०८	व्यक्ति विशेषको घर जग्गा पर्खाल हटाई कार्य गराउनु पर्ने भएकोले सहमती गराउन कठिनाई । पुलको जक्सनमा दोहोरो मर्कामा पर्ने उपभोक्ताहरूको घर जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने । खोला किनारामा परेका व्यक्ति विशेष विस्थापित हुनेहरूको वसोवासको व्यवस्था हुनुपर्ने ।	व्यक्ति विशेषको घर जग्गा पर्खाल हटाउनु भत्काई सार्नु पर्ने भएकोले समस्या रहेको । स्थानिय व्यक्ति विशेषको घर जग्गा पर्ने भएको कारण । खोला किनाराको दुवै तर्फ ९.० मी. चौडाई सडक बनाउनु पर्ने र जग्गा पर्ने जानेहरूकोवाट बाधा विरोधका कारण र नाम नखुलेका जग्गाहरूमा असम्बन्धित व्यक्तिहरूवाट बाधा विरोध ।	स्थानिय उपभोक्ताहरू तथा समिति परिचालन गरि स्थानिय उपभोक्ता लाई संलग्न गराई कार्य गराउने गरि गरिएको । स्थानिय उपभोक्ता समिति वडा कार्यालय समेत सम्बन्धित व्यक्तिहरू सग छलफल गरिएको । स्थानिय उपभोक्ताहरूसग छलफल गरि सिमाना सग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा छलफल भएको ।	जग्गा भोड तथा जक्सन सुधारको लागी जग्गा अधिग्रहण भएका हरूको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रियाद्वारा कार्य भई रहेको । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको लागि बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने । बजेटको व्यवस्था तथा नेपाल सरकारवाट विस्थापित हुन जानेहरूको लागि क्षतिपूर्ति दिने र जग्गाको हकमा खोला सँगै भएका जग्गामा न्यूनतम वसोवासको लागि निर्णय हुनुपर्ने ।	घर जग्गाको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने । विस्थापित हुनेहरूको लागि क्षतिपूर्ति तथा वजेट व्यवस्था हुनु पर्ने र नजिकको सार्वजनिक/पति जग्गामा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्थाको लागि आवश्यक निर्णय हुनुपर्ने ।
१९	३४७३५७	वन क्षेत्रको रुख काट्ने तथा निर्माण गर्ने अनुमति समयमा प्राप्त नहुनु, जनशक्तिको कमी	अनुमति समयमा प्राप्त नहुनु, जनशक्तिको कमी	मन्त्रालयमा पटक पटक ताकेता गरेको	वन क्षेत्रको रुख काट्ने तथा निर्माण गर्ने अनुमति समयमा प्राप्त नहुनु, जनशक्तिको कमी	मन्त्रालयले पहल गर्नु पर्ने
२०	३४७१७२	सुकूम्यासी समस्या, मुआब्जा, नदी अतिक्रमण	अव्यवस्थित वसोवास, नदी अतिक्रमण, आदि	नदी किनारालाई अतिक्रमण गरी बसेका केही घर टहराहरूलाई हटाई निर्माण कार्यहरू गरिएको । साथै बाँकी वस्ती घरहरू हटाउन सम्बन्धित निकायसँग पहल भइराखेको ।	सुकूम्यासी समस्या, मुआब्जा, नदी अतिक्रमण	सरकारवालाहरू विच एकीकृत समन्वय हुनु पर्ने
२१	३४७०२२	निर्देशित जग्गा विकास अन्तर्गत सडक विस्तार कार्यको लागि मुखमा व्यक्ति विशेषको घर जग्गा भएकोले हटाई कार्य गराउनु पर्ने भएकोले सहमती गराउन कठिनाई ।		स्थानीय उपभोक्ताहरू तथा समिति परिचालन गरी स्थानिय उपभोक्तालाई संलग्न गराई कार्य गराउने गरि गरिएको ।	बाटोको मुखमा थप जग्गा अधिग्रहणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने ।	पयोस बजेट व्यवस्था भई प्राधिकरणको कोषमा रकम जम्मा भएमा काम हुन जाने।

तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:

मिति:

आयोजना प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत:

मिति :

प्रमाणित गर्नेका नाम, पद र दस्तखत:

मिति :

प्राथमिकताक्रम (P1) का आयोजनाहरूको प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व. २०७३/७४
२. मन्त्रालय/क्षेत्रको नाम :-
३. मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC) को पछिल्लो बैठक बसेको मिति:

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुन्दरिख हालसम्मको प्रगति स्थिति (५)			प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (५)		यस अवधिमा म हासिल भएको मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राबिससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू		
			भौतिक	वित्तीय	व्ययित समय	भौतिक	वित्तीय							
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३		
१	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरू	सालवसाली			७०	६२%	• ७५ जिल्लाका करीव ३०० वटा सरकारी कार्यालय भवनहरूको मर्मत सुधारको कार्यको लागत अनुमान तयार भैरहेको ।	अधिकोश सरकारी भवनहरू पुराना भई मर्मतको माग आउने गरेकोमा बजेटको सिमितताले गर्दा माग अनुसार सम्बोधन गर्न नसकिएको ।	आवश्यक बजेट विनियोजनको लागि पहल भएको । BMIS software तयार गरी भवनहरूको Data Base तयार गरीदिए	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थाका लागि पहल हुनु पर्ने । नयाँ भवन निर्माणको लागि बजेटमा व्यवस्था गर्दै लानु पर्ने ।			
२	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन				१००	१००%	राज्यका विशिष्ट व्यक्तिको कार्यालय/आवास निर्माण/मर्मत एवं सरकारी भवन निर्माण तथा मर्मत कार्यहरूको शुरु भै रहेको ।	कार्यक्रमहरू विशेष प्रकृतिको (प्रधानमन्त्री, कार्यलय/राष्ट्रपति निवास, मन्त्री निवास आदि) भएको कारण तत्काले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।	कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिको लागि पेश भइसकेको ।	यस प्रकारको कार्यक्रमहरूको बजेट शिर्षक छुट्टै राखी कार्यविधि अनुसारको कार्यक्रममा बधेष्ट बजेट विनियोजन हुनु पर्ने ।			
३	३४७१८६	सघन शहरी विकास आयोजना				४०	०%	• ३७ नगरपालिकाहरूको आवधिक योजना/भौतिक विकास योजना कार्यान्वयन, ठूला शहरी कोरिडोर क्षेत्रको पूर्वाधार विकास हुने कार्यको क्रमागत कार्यक्रम शुरु भई निर्माणको विभिन्न चरणमा तथा नयाँ कार्यक्रमहरूको लागत अनुमान तयारीको क्रममा रहेको	बजेट सुनिश्चित गर्न नसकेका कारण बहुवर्षिय खरिद प्रकृतियमा जान नसकिएकोले वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने बजेटको आधारमा खरिद प्रकृतियमा जानु पर्ने बाध्यता । बर्षिक कार्यक्रम, डिजाइन इष्टिमेट लगायतका कार्यहरूमा बढी समय लाग्ने गरेको □	न.पा./कोरीडोरहरूको आवधिक योजना तयार गरी डि.पि.आर तयार भएका कार्यक्रमहरूमा मात्र लगानी गर्न थालिएको । वार्षिक कार्यक्रममा नै योजना छनौट गरी उल्लेख गर्न थालिएको ।	बहुवर्षिय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत हुनु पर्ने । Project Bank बनाई लगानीको लागि तयार बनाई राख्नु पर्ने ।			
४	३४७१८७	मन्थली शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (STUIEIP)	५९.५	३२.५	५ वर्ष	१००	९७%	अटो मिलेज कम्पनी रजिष्ट्रेशन सम्पन्न भएको Solid Waste management ठेक्का सम्पत्तीता सम्पन्न । Asset handover को लागि समिति गठन गरिएको । विराटनगर - ५८ २०% निर्माण सम्पन्न । विरगन्ज - सेवरेज ड्रेन ५१.२६ % निर्माण सम्पन्न । SW: ६ % सम्पन्न .	Sub Auto Village नगरपालिकाको Contribution २० % बाट ३० % बनाउनुपर्ने विवाद SW: खरिडडेका स्थानिय बासिन्दाद्वारा निर्माण कार्यमा अवरोध । खानेपानी संस्थाबाट Co-operation नभएको ।					
५	३४७१९०	भवन निर्माण सहिता, सरकारी भवन निर्माण	सालवसाली			५०	१५%	<u>बुदबुदले समाहलत</u> • प्रथम फेज अर्न्तगत मुख्य समाहलको ब्लक A, B र C को DPC सम्मको कार्य सम्पन्न । • दोश्रो चरणको बोलपत्र कार्य भएको । • तेश्रो चरणको Conceptual डिजाइन कार्य भएको । - त्रियुगा समाहलको अन्तिम डिजाइन प्रतिवेदन तयार भई बोलपत्र प्रकृतियमा रहेको । - अन्य समाहलहरू डिजाइन का लागि परामर्शदाता त्रियुक्तिको प्रकृतियमा रहेको । - सुर्खेत र राजनगर समाहलको सन्शुद्धता प्रकृतियमा रहेको । - बबरमहल प्रशासनिक प्लाजको डिजाइनका लागि EOI प्रकृतिय पुरा भई RFP भई परामर्शदाता छनौटको प्रकृतियमा रहेको । - दमक ३ न्यु टावरको डिजाइनका लागि EOI प्रकृतिय पुरा गरी RFP प्रस्ताव माग भई परामर्शदाता छनौटको प्रकृतियमा रहेको ।	एकीकृत कार्यालय भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध नहुनु । सरकारी भवन निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट नहुनु ।	सरकारी जग्गा स्वामित्व सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग तथा डिभिजन कार्यालयहरूका नाममा ल्याउने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाई स्वीकृत हुनु पर्ने ।	जग्गा सहापत्र गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था हुनु पर्ने । जग्गा खरिदलाई बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने ।			

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुस्टेबि हलसम्मको प्रगति स्थिति(%)			प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राबिससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्ययित समय	भौतिक	वित्तीय					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
६	३४७१९२	नमूना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराई/मधेश/पहाड/हिमाल)	सालवसाली			५०	१००%	नयाँ नगरपालिका भएका जिल्ला सदरमुकामहरूको पूर्वाधार, नगरपालिका नभएका जिल्ला सदरमुकामहरूको एकीकृत पूर्वाधार विकास, नयाँ नगरपालिकाहरू (जिल्ला सदरमुकाम बाहेकको) गुरु योजना र भौतिक विकास योजना र अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन, नगरपालिका नभएका साना शहरहरूको पूर्वाधार विकास, घनावस्ती विकास कार्यक्रम , एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रमको क्रमागत कार्यक्रम शुरु भएको तथा नयाँ कार्यक्रमहरूको लागत अनुमात तयारीको क्रममा रहेको ।	अध्ययनले पहिचान गरेका कार्यक्रमहरूलाई पर्याप्त बजेट नहुनु ।		प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने ।	
७	३४७१९७	गणतन्त्र स्मारक			४ वर्ष	१००	१००%	मुड्य स्मारक भवनको फिनिशिंग कार्य, इलेक्ट्रिकल, स्थायीतरी फ्लोरिंग False ceiling कार्य सम्पन्न । Landscaping को कार्य सम्पन्न । Cascade को फिनिशिंग कार्य सम्पन्न । Toilet को फिनिशिंग कार्य भैरहेको । Compound wall gate तथा grating को कार्य भएको । (Cantene ब्लकको फिनिशिंग कार्य भएको ।	बजेट न्यून भएको हुँदा कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको ।	नीतिगत व्यवस्था र लक्ष्य अनुसारको बजेट व्यवस्थाको लागि पहल भै रहेको ।	राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने (प्रुट नीति तथा पर्याप्त बजेट हुनु पर्ने) ।	
८	३४७३१६	शहरी साशकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	२०	१८.३५	३ वर्ष	४०	१२%	धनकुटा नगरपालिकाको हाटबजार निर्माण र हिले साप्लाहिक बजार निर्माण कार्य सम्पन्न । मोचिनगरको गोकुल मार्ग सुधार कार्य सम्पन्न तथा गेट निर्माण कार्य करिब ६७% सम्पन्न । इटहरी उप.म.न.पा.को पुल निर्माण कार्य तथा सडक स्तरोन्नती कार्य करिब ८० % सम्पन्न । बान्से नगरपालिकाको सहिद पार्कको ८२ % कार्य सम्पन्न भई निर्माण कार्य स्थगित रहेको तथा सडक स्तरोन्नती कार्य ६८ % सम्पन्न । लेखनाथ न.पा.को बराहा क्षेत्र र मन्वरे पार्क स्तरोन्नती निर्माण कार्य सम्पन्न, सडक स्तरोन्नती ८५% सम्पन्न । तानसेन न.पा.को अमरनारायण मन्दिर संरक्षण कार्य ८५ % सम्पन्न , श्रीनगरपार्कको ९९ % सम्पन्न, बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण कार्य ७५ % सम्पन्न र सडक स्तरोन्नती कार्य ६२ % सम्पन्न । परामर्शदाता छलौट कार्यको EOI मुल्यांकन Draft RFP Document को World Bank बाट No Objection Letter 4th Nov, 2016 मा प्राप्त भई Short Listing तथा Request for proposal को लागि मिति २०७३/०७/२१ गते राजधानी राष्ट्रिय बैनिकमा सूचना प्रकाशित गरिएको ।	आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय सम्बन्धित नगरपालिकाबाट आयोजना सम्पन्न गर्न चासो कम लिने गरेको, अर्थात् अपनत्व ग्रहण गर्ने नगरेको, आयोजना र नगरपालिका बिच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्नु, व्यतिपगत सुपरीवेक्षण परामर्शदाता र क्षेत्रिय सहजकर्तालाई नगरपालिकाबाट आवश्यक सहयोग र समन्वयमा कमी हुनु । विश्व बैकबाट निर्णय प्रकृत्यामा ढिलाई र समयमै नो अक्जेक्सन प्राप्त नहुनु ।	विभिन्न निकायहरूको बैठक र समन्वय गरी समाधान गर्न प्रयास गरिएको	नीतिगत समस्या समाधानका निमित्त सम्बन्धित एन नियममा समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने । निर्माण सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध हुनु पर्ने ।	
९	३४७३२०	एकीकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	२८	७	३ वर्ष	९०	८१%	धरान नगरपालिका - खानेपानीको कार्य ४५.२७% सम्पन्न । जनकपुर उ.म.न.पा.- सडक तथा नावा निर्माणको कार्य १० % सम्पन्न । फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा रहेको । सिद्धाचनगर न.पा.- सडक तथा नावा निर्माणको कार्य ७७.७५ % सम्पन्न । फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यको ठेक्का सम्झौता भई काम शुरु भएको । नेपालगन्ज उ.म. न.पा.- सडक तथा नावा निर्माणको कार्य ९९ % सम्पन्न । फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यको ठेक्का सम्झौता भई काम शुरु भएको । धरान उ.म.न.पा, जनकपुर उ.म.न.पा. सिद्धाचनगर न.पा. र नेपालगन्ज उ.म.न.पा. मा सामुदायिक पूर्वाधारका कार्यहरु, सामाजिक परिचालन र क्षमता अभिवृद्धि र शौचमूलक तालिमका कार्यहरु सुचारु अवस्थामा रहेको ।	खानेपानी संस्थासंगको सम्पत्ति दायित्व मुल्यांकन र हस्तातन्त्रण, धरान सहर सडकको मापदण्ड (Rights of way Clearance) नेपालगन्ज, सिद्धाचनगर Solid Waste Management कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्थानियको अवरोध ।	राजनैतिक दल, उपभोक्ता र गाविस बीच समन्वयको प्रयास गरिएको । खानेपानी संस्थासंग आवश्यक समन्वय भैरहेको । मपदण्ड कार्यान्वयनमा स्थानिय तहमा नगरपालिकाको पहलमा प्रयास भैरहेको । समयमै छानविन गरी टुड्याउने प्रयास गरिएको ।	खानेपानी संस्थानसंगको समन्वय जारी रहनुपर्ने	
१०	३४७३२१											
११	३४७३६१							DSC (Design and Supervision Consultant) परामर्श सेवाको EOI मुल्यांकन सकिएको, PMC (project management consultant) को EOI मुल्यांकन अन्तिम चरणमा, सिद्धाचनगर नगरपालिकाको DSC को EOI मुल्यांकन भै रहेको, विराटनगर नगरपालिकाको CSC को EOI प्रकाशित भएको				

क्र. सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुसूचक हालसम्मको प्रगति स्थिति (५)			प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (५)		यस अवधिमा हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राबिससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्ययित समय	भौतिक	वित्तीय					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१२	३४७०२२	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण				०.६१५१	०.२१४७	<ul style="list-style-type: none"> विभिन्न परामर्श तथा भवन निर्माण सम्बन्धी केन्द्रिय कार्यहरू LOI, TOR निर्माणको क्रममा रहेको। निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तावित बाटो खोल्ने, पर्खाल सार्ने र लगाउने तथा ग्राभेल गर्ने ३.६ कि मि सम्पन्न । सहरि सडक विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न भागमा सडक चौडा गर्ने, पर्खाल लगाउने, सार्ने तथा सुधार गर्ने। (क्षतिपूर्ति र योजना तयार समेत ३७५ कि मि सम्पन्न । ५ स्थानमा सार्वजनिक जमिनको पहिचान गरी फेन्सिङ गर्ने, टेवा पर्खाल लगाउने, सिमा पर्खाल लगाउने, भुइँमा दुग्गा विच्छाउने, हरियाली विकास गर्ने । ३.६५ स्थानमा विपद व्यवस्थापन तथा वातावरण सरक्षणको लागि सहरि क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गामा पार्क निर्माण गर्ने कार्य । वाहिरी चक्रपथ क्षेत्रका विभिन्न परामर्श सम्बन्धी कार्यहरू परामर्श कार्यालयको मातृ परिवर्तन गरिनुपर्ने । 	<ul style="list-style-type: none"> गत आ व को पेशकी अनुरूप यस आव मा पुरानो भवन भटकाउने कार्य भईरहेको र परामर्शमा स्याटलाइट सिटीको क्षेत्र निर्धारण नभएको । निर्देशित जग्गा विकास अन्तर्गत सडक विस्तार कार्यको लागि मुख्यमा व्यक्ति विशेषको घर जग्गा भएकोले हटाई कार्य गराउनु पर्ने भएकोले सहमती गराउन कठिनाई । 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय उपभोक्ताहरू तथा समिति परिचालन गरी स्थानिय उपभोक्तालाई संलग्न गराई कार्य गराउने गरी गरिएको । स्याटलाइट सिटीको क्षेत्र निर्धारण गर्ने कार्य भईरहेको र टेण्डरमानै क्षेत्र निर्धारण गरिएमा पछि बाहिरी हस्तक्षेप नहुने । प्रभावित क्षेत्रहरूमा जग्गाधनीहरू तथा स्थानीय निकायहरूमा गई छलफल कार्यहरू गरीएको । 	<ul style="list-style-type: none"> पर्यास बजेट व्यवस्था भई प्राधिकरणको कोषमा रकम जम्मा भएमा काम हुन जाने। साविकको बाहिरी चक्रपथ निर्माण प्रकृया तथा योजनामा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी वैज्ञानिक ढंगले पुराना बस्तीलाई समेत संवेदन गरी सामुदायिक योजना द्वारा व्यवस्थित विकास गरीनुपर्ने देखिन्छ । 	
१३	३४७३५७	वाग्मती सुधार आयोजना				१४७.८७	१४५.६७	इश्याम निर्माण, बर्षाते पानी संकलन, नदी किनारामा वातावरण सुधार आदि	वन क्षेत्रको रूख काटने तथा निर्माण गर्न अनुमति समयमा प्राप्त नहुनु, जनशक्तिको कमी	मन्त्रालयमा पटक पटक ताकेता गरेको	मन्त्रालयले पहल गर्नु पर्ने	
१४	३४७१७२	वाग्मती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना						ढल निर्माण, नदी तटवन्ध, सडक निर्माण	सुकुस्वासी समस्या, मुआब्जा, नदी अतिक्रमण	नदी किनारालाई अतिक्रमण गरी बसेका केही घर टहराहरूलाई हटाई निर्माण कार्यहरू गरिएको । साथै बाँकी वस्ती घरहरू हटाउन सम्बन्धित निकायसँग पहल भइराखेको ।	सरोकारवालाहरू विच एकीकृत समन्वय हुनु पर्ने	

नोट :- यो फारम विभाग, केन्द्रिय निकाय वा मन्त्रालयले तेश्रो चौमासिक र वार्षिक अवधिको लागि छुट्टा छुट्टै तयार गर्नु पर्ने सालबसाली आयोजनाको हकमा महल ४, ५ र ६ भर्नुपर्ने।

राबिसस समितिको पहिल्लो बैठकभन्दा अघिको बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन स्थिति:

१.

२.

राबिसस समितिको बैठकमा भएका प्रमुख निर्णयहरू:

१.

२.

तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

अनुरामन महाशाखा / शाखा प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत :-

प्रमाणित गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

मिति :-

मिति :-

मिति :-

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व.२०७३२७४ को प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन फाराम
(एउटै व.शी.नं. अन्तर्गत विभिन्न जिल्ला/स्थानमा सञ्चालित आयोजनाहरूको विवरण)

१. मन्त्रालयको नाम :- सहरी विकास मन्त्रालय
२. बजेट उपशीर्षक नं.:-
३. आयोजना/कार्यक्रमको नाम:-
४. यस आ.व.को बजेट:-

(रकम रू. हजारमा)

क्र.स.	व.उ.शी.न.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजना सञ्चालन भएको जिल्ला	सुरु मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल लागत	यस आ.व.को बजेट	प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (५)		वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको प्रगति ९५०		कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू
								भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
१		२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरू	७५ जिल्ला	सालवसाली		३३८०३३.००	३३८०३३	७०	६२%	२०	१५%	अधिकांश सरकारी भवनहरू पुराना भई मर्मतको माग आउने गरेकोमा बजेटको सिमितताले गर्दा माग अनुसार सम्बोधन गर्न नसकिएको ।
२	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन	काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुर	सालवसाली		२००७४	२००७४	१००	१००%	४०	३२%	कार्यक्रमहरू विशेष प्रकृतिको (प्रधानमन्त्री, कार्यलय/राष्ट्रपती निवास, मन्त्री निवास आदि) भएको कारण तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
३	३४७१८६	सघन शहरी विकास आयोजना	इलाम, भुजा, संखुवासभा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, काभ्रेपलान्चोक, दोलखा, काठमाण्डौ, भक्तपुर, नुवाकोट, पर्सा, रौतहट, बारा, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, गोरखा, तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, मुस्ताङ, दाङ, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, रोल्पा, रुकुम, जुम्ला, कैलाली, कंचनपुर, डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी	सालवसाली		१०५४७००३.००	१०५४७००३.००	४०	०%	१२.५५	०%	बजेट सुनिश्चित गर्न नसकेका कारण बहुवर्षीय खरिद प्रक्यामा जान नसकिएकोले वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने बजेटको आधारमा खरिद प्रक्यामा जानु पर्ने वाध्यता । कार्यक्रम पहिचान, डिजाइन इष्टिमेट लगायतका कार्यहरूमा बढी समय लाग्ने गरेको
४	३४७१८७	मझौला शहर एकिकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना	मोरङ, पर्सा, रुपन्देही, काभ्रे	आ.व. २०६७/६८	आ.व. २०७३/७४	१०८१३७६०	१३६४७७८	१००	९७%	४०	३७%	Sub Auto Village नगरपालिकाको Contribution २०% बाट ३०% बनाउनुपर्ने विवाद र चरिङ्गोका स्थानिय वासिन्दाद्वारा निर्माण कार्यमा अवरोध । खानेपानी संस्थाबाट Co-operation नभएको ।
५	३४७१९०	भवन निर्माण संहिता सरकारी भवन निर्माण	इलाम, भुजा, संखुवासभा, उदयपुर, सप्तरी, धनुषा, काठमाण्डौ, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, पर्सा, चितवन, गोरखा, तनहुँ, कास्की, रुपन्देही, पाल्पा, अर्घाखाँची, सल्यान, दाङ, सुर्खेत, जाजरकोट, बाँके, बर्दिया, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, कैलाली, डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी	सालवसाली		१२७५६५३.००	१२७५६५३.००	५०	१५%	९.२	२%	एकिकृत कार्यलय भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध नहुनु । सरकारी भवन निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट नहुनु ।
६	३४७१९२	नमूना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराई/मधेश/पहाड/हिमाल)	इलाम, ताप्लेजुङ, भुजा, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, मोरङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, उदयपुर, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, काठमाण्डौ, भक्तपुर, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, पर्सा, रौतहट, बारा, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, गोरखा, तनहुँ, लमजुङ, मनाङ, कास्की, स्याङ्जा, पर्वत, रुपन्देही, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, मुस्ताङ, म्याग्दी, सल्यान, दाङ, सुर्खेत, जाजरकोट, बर्दिया, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, कैलाली, डोटी, बाजुरा, अछाम, डडेल्धुरा, दाचुला, बझाङ	सालवसाली		७२६४०३.००	७२६४०३.००	५०	१०%	५.४१	१%	अध्ययनले पहिचान गरेका कार्यक्रमहरूलाई पर्याप्त बजेट नहुनु ।

क्र.स.	ब.उ.शी.न.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजना सञ्चालन भएको जिल्ला	सुरु मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल लागत	यस आ.व.को बजेट	प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको प्रगति ९५०		कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू
								भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
१		२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
७	३४७९९७	गणतन्त्र स्मारक	काठमाण्डौ	आ.व. २०६६/६७	क्रमागत रहने	२३३०२००.००	५०२००.००	१००	१००%	४०	३७%	बजेट न्यून भएको हुँदा कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको ।
८	३४७३१६	शहरी साशकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	भूपा, सुनसरी, धनकुटा, पाल्पा, बागलुङ्ग, कास्की,	२०११ अक्टोबर	२०१७ जनवरी	२१३४९५४.००	३३३४४७.००	४०	१२%	४.१४	१%	आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय सम्बन्धित नगरपालिकाबाट आयोजना सम्पन्न गर्न चासो कम लिने गरेको, अर्थात अपनत्व ग्रहण गर्ने नगरेको, आयोजना र नगरपालिका विच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्नु, व्यतिपगत सुपरीवेक्षण परामर्शदाता र क्षेत्रिय सहजकर्तालाई नगरपालिकाबाट आवश्यक सहयोग र समन्वयमा कमी हुनु । विश्व बैकबाट निर्णय प्रकृत्यामा ढिलाई र समयमै नो अब्जेक्सन प्राप्त नहुनु ।
९	३४७३२०	एकिकृत शहरी विकास आयोजना ९५५५०	सुनसरी, धनुषा, रुपन्देही, बाँके,	आ.व. २०६९/७०	आ.व. २०७३/७४	८५२९५७९	१३५७९८७	९०	८१%	२५.१३	२३%	खानेपानी संस्थासंगको सम्पत्ति दायित्व मुल्यांकन र हस्तान्तरण, धरान सहर सडकको मापदण्ड (Rights of way Clearance) नेपालगंज, सिद्धार्थनगर Solid Waste Management कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्थानियको अवरोध ।
१०	३४७३२१	विपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनस्थापना कार्यक्रम	दाङ्ग, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया	आ.व. २०७०/७१		९७६५५.००	६०००.००					
११	३४७३६१	क्षेत्रिय सहर विकास कार्यक्रम	कन्चनपुर, कैलाली, मोरङ, पर्सा, रुपन्देही, बाँके	आ.व. २०७३/७४		१०४५३१६.००	३९९९६२.००					
१२	३४७३०८	धोबिखोला कोरिडोर सुधार अन्तर्गत बागमती दोभान देखि चावहिल रिङ्गरोड (वैजनी) पुल हुँदै कपन भंगाल पुल सम्म खोलाको दुवै तर्फ नदी नियन्त्रण पखाल लगाई ९/९ मि. चौडा सडक तयार गर्ने कार्य ।	काठमाडौं	२०६७/६८	२०७५/७६	३३५२५००	३५०००१	१००%	१००%	४०%	३७.७१%	

नोट: आवश्यकताअनुसार पाना थप गर्न सकिने छ । यसमा उल्लिखित विवरणहरू उप-आयोजनाहरूले भरी पठाएका फा.नं. २ का विवरणहरूबाट लिई भर्ने ।

यो फारम विभाग, केन्द्रिय निकाय वा मन्त्रालयले तेश्रो चौमासिक र वार्षिक अवधिको लागि छुट्टा छुट्टै तयार गर्नु पर्ने

तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-
मिति :-

अनुगमन महाशाखा/शाखा प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत :-
मिति :-

प्रमाणित गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-
मिति :-

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व २०७३/०७४ को प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समानार्थी भएका प्रयासहरू

१. मन्त्रालय/निकायको नाम:- सहरी विकास मन्त्रालय
२. पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सङ्ख्या: ११
३. सोमध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना /कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:- ९
४. ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना /कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:- ४
५. ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:- १
६. ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:- ४
७. यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या: २

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	प्रथम चौमासिक		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राविससस वैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरू	७०	६२%	• ७५ जिल्लाका करिब ३०० वटा सरकारी कार्यालय भवनहरूको मर्मत सुधारको कार्यको लागत अनुमान तयार भैरहेको ।	अधिकोश सरकारी भवनहरू पुराना भई मर्मतको माग आउने गरेकोमा बजेटको सिमितताले गर्दा माग अनुसार सम्बोधन गर्न नसकिएको ।	आवश्यक बजेट विनियोजनको लागि पहल भएको । BMS software तयार गरी भवनहरूको Data Base तयार गरीरहे	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थाका लागि पहल हुनु पर्ने । नयाँ भवन निर्माणको लागि बजेटमा व्यवस्था गर्दै लानु पर्ने	
२	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन	१००	१००%	राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय/आवास निर्माण/मर्मत एवं सरकारी भवन निर्माण तथा मर्मत कार्यहरूको शुरु भै रहेको ।	कार्यक्रमहरू विशेष प्रकृतिको (प्रधानमन्त्री, कार्यलय / राष्ट्रपती निवास, मन्त्री निवास आदि) भएको कारण तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।	कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिको लागि पेश भइसकेको ।	यस प्रकारको कार्यक्रमहरूको बजेट शिर्षक छुट्टै राखी कार्यविधि अनुसारको कार्यक्रममा यथेष्ट बजेट विनियोजन हुनु पर्ने ।	
३	३४७१८६	सघन शहरी विकास आयोजना	४०	०.३२%	• ३७ नगरपालिकाहरूको आवाधिक योजना/भौतिक विकास योजना कार्यान्वयन, ठूला शहरी कोरिडोर खण्डको पूर्वाधार विकास हुने कार्यको क्रमागत कार्यक्रम शुरु भई निर्माणको विभिन्न चरणमा तथा नयाँ कार्यक्रमहरूको लागत अनुमान तयारीको क्रममा रहेको	बजेट सुनिश्चित गर्न नसकेका कारण बहुवर्षिय खरिद प्रक्यामा जान नसकिएकोले वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने बजेटको आधारमा खरिद प्रक्यामा जानु पर्ने बाध्यता । कार्यक्रम पहिचान, डिजाइन इष्टिमेट लगायतका कार्यहरूमा वढी समय लाग्ने गरेको □	न.पा./कोरीडोरहरूको आवधिक योजना तयार गरी डि.पि.आर तयार भएका कार्यक्रमहरूमा मात्र लगानी गर्न थालिएको । वार्षिक कार्यक्रममा नै योजना छनौट गरी उल्लेख गर्न थालिएको ।	बहुवर्षिय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत हुनु पर्ने । Project Bank बनाई लगानीको लागि तयार बनाई राख्नु पर्ने ।	
४	३४७१८७	मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (STUEIP)	१००	९७%	अटो मिलेज कम्पनी रजिष्ट्रेसन सम्पन्न भएको Solid Waste management ठेक्का सम्झौता सम्पन्न । Asset handover को लागि समिति गठन गरिएको । विराटनगर - ५८.२०% निर्माण सम्पन्न । विरगन्ज - सेबरेज ड्रेन ५१.२६ % निर्माण सम्पन्न । SWM ६ % सम्पन्न ।	Sub Auto Village नगरपालिकाको Contribution २० % बाट ३० % बनाउनुपर्ने विवाद SWM खरिदयोग्यका स्थानिय बासिन्दाद्वारा निर्माण कार्यमा अवरोध । सानेपानी संस्थाबाट Co-operation नभएको ।			
५	३४७१९०	भवन निर्माण सहिता, सरकारी भवन निर्माण	५०	१५%	<u>बुटवल सभाहल</u> • प्रथम फेज अन्तर्गत मुख्य सभाहलको ब्लक A, B र C को DPC सम्मको कार्य सम्पन्न । • दोश्रो चरणको बोलपत्र कार्य भएको । • तेश्रो चरणको Conceptual डिजाइन कार्य भएको । - त्रियुगा सभाहलको अन्तिम डिजाइन प्रतिवेदन तयार भई बोलपत्र प्रक्यामा रहेको । - अन्य सभाहलहरू डिजाइन का लागि परामर्शदाता नियुक्तिको प्रक्यामा रहेको । - सुर्खेत र रतननगर सभाहलको सम्झौता प्रक्यामा रहेको । - बबरमहल प्रशासनिक प्लाजाको डिजाइनका लागि EOI प्रक्या पुरा भई RFP भई परामर्शदाता छनौटको प्रक्यामा रहेको । - दमक भन्जु टावरको डिजाइनका लागि EOI प्रक्या पुरा गरी RFP प्रस्ताव माग भई परामर्शदाता छनौटको प्रक्यामा रहेको ।	एकीकृत कार्यलय भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध नहुनु । सरकारी भवन निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट नहुनु ।	सरकारी जग्गा स्वामित्व सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग तथा डिभिजन कार्यालयहरूका नाममा ल्याउने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाई स्वीकृत हुनु पर्ने ।	जग्गा सट्टापट्टा गर्ने भिन्ने कानूनी व्यवस्था हुनु पर्ने । जग्गा खरिदलाई बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने ।	
६	३४७१९२	नमूना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराई मधेश/पहाड/हिमाल)	५०	१०%	नयाँ नगरपालिका भएका जिल्ला सदरमुकामहरूको पूर्वाधार, नगरपालिका नभएका जिल्ला सदरमुकामहरूको एकीकृत पूर्वाधार विकास, नयाँ नगरपालिकाहरू (जिल्ला सदरमुकाम बाहेकको) गुरु योजना र भौतिक विकास योजना र अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन, नगरपालिका नभएका साना शहरहरूको पूर्वाधार विकास, घनावस्ती विकास कार्यक्रम , एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रमको क्रमागत कार्यक्रम शुरु भएको तथा नयाँ कार्यक्रमहरूको लागत अनुमान तयारीको क्रममा रहेको ।	अध्ययनले पहिचान गरेका कार्यक्रमहरूलाई पर्याप्त बजेट नहुनु ।		प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने ।	

क्र. सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रथम चौमासिक		यस अर्वाधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राविससस वैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
७	३४७१९७	गणतन्त्र स्मारक	१००	१००%	मुख्य स्मारक भवनको फिनिसिङ्ग कार्य, इलेक्ट्रिकल, स्मानीटरी फ्लोरिङ्ग False ceiling कार्य सम्पन्न । Land scaping को कार्य सम्पन्न । Cascade को फिनिसिङ्ग कार्य सम्पन्न । Toilet को फिनिसिङ्ग कार्य भैरहेको । Compound wall gate तथा grating को कार्य भएको । Cantene हलको फिनिसिङ्ग कार्य भएको ।	बजेट न्यून भएको हुँदा कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको ।	नीतिगत व्यवस्था र लक्ष्य अनुसारको बजेट व्यवस्थाको लागि पहल भै रहेको ।	राष्ट्रिय प्रार्थमिकतामा पर्नु पर्ने (प्रष्ट नीति तथा पर्याप्त बजेट हुनु पर्ने) ।	
८	३४७३१६	शहरी साशकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	४०	१२%	<ul style="list-style-type: none"> • १६ वटा नगरपालिकाहरूको DPR तयार गर्ने परामर्शसेवाको लागि evaluation Report को No objection को लागि world bank मा पठाइएको । • UGDP Project सम्बन्धि REview Workshop सम्पन्न । • Project Management तथा Procurement of works सम्बन्धि तालिम सम्पन्न । • Eastern Cluster को धनकुटामा नगरपालिकामा राजस्वसंग सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई Review, Tax र Municipal Finance सम्बन्धि Regional Workshop सम्पन्न । • आयोजना संचालको लागि Individual Consultant हरू खरीद प्रकृया अघि बढेको र केही consultant हरू सँग सम्झौता भईसकेको । 	आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय सम्बन्धित नगरपालिकाबाट आयोजना सम्पन्न गर्न चासो कम लिने गरेको, अर्थात अपनत्व ग्रहण गर्ने नगरेको, आयोजना र नगरपालिका विच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्नु, व्यक्तिगत सुपरीवेक्षण परामर्शदाता र क्षेत्रिय सहजकर्तालाई नगरपालिकाबाट आवश्यक सहयोग र समन्वयमा कमी हुनु । विश्व बैंकबाट निर्णय प्रकृत्यामा ढिलाई र समयमै नो अक्वेन्सन प्राप्त नहुनु ।	विभिन्न निकायहरूको बैठक र समन्वय गरी समाधान गर्न प्रयास गरिएको	नीतिगत समस्या समाधानका निमित्त सम्बन्धित ऐन नियममा समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने । निर्माण सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध हुनु पर्ने ।	
९	३४७३२०	एकिकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	९०	८१%	<p>धरान नगरपालिका - खानेपानीको कार्य ४४.३७% सम्पन्न । जनकपुर उ.म.न.पा.- सडक तथा नाला निर्माणको कार्य १० % सम्पन्न । फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा रहेको । सिद्धार्थनगर न.पा.- सडक तथा नाला निर्माणको कार्य ७७.७५ % सम्पन्न । फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यको ठेक्का सम्पन्नता भई काम शुरु भएको ।</p> <p>नेपालगन्ज उ.म. न.पा.- सडक तथा नाला निर्माणको कार्य ९९ % सम्पन्न । फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यको ठेक्का सम्पन्नता भई काम शुरु भएको ।</p> <p>धरान उ.म.न.पा., जनकपुर उ.म.न.पा. सिद्धार्थनगर न.पा. र नेपालगन्ज उ.म.न.पा. मा सामुदायिक पूर्वाधारका कार्यहरु, सामाजिक परिचालन र क्षमता अभिवृद्धि र शौचमुलक तालिमका कार्यहरु सुचारु अवस्थामा रहेको ।</p>	खानेपानी संस्थासंगको सम्पत्ति दायित्व मुल्यांकन र हस्तान्तरण, धरान सहरी सडकको मापदण्ड (Rights of way Clearance) नेपालगन्ज, सिद्धार्थनगर Solid Waste Management कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्थानिकको अवरोध ।	राजनैतिक दल, उपभोक्ता र गाविस बीच समन्वयको प्रयास गरिएको । खानेपानी संस्थासंग आवश्यक समन्वय भैरहेको । मपदण्ड कार्यान्वयनमा स्थानिय तहमा नगरपालिकाको पहलमा प्रयास भैरहेको । समयमै छानविन गरी टुङ्ग्याउने प्रयास गरिएको ।	खानेपानी संस्थानसंगको समन्वय जारी रहनुपर्ने	
१०	३४७३२१	विपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनस्थापना कार्यक्रम							
११	३४७३६१	क्षेत्रिय सहरी विकास कार्यक्रम			DSC (Design and Supervision Consultant) परामर्श सेवाको EOI मुल्यांकन सकिएको, PMC (project management consultant) को EOI मुल्यांकन अन्तिम चरणमा, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको DSC को EOI मुल्यांकन भै रहेको, विराटनगर नगरपालिकाको CSC को EOI प्रकाशित भएको				
१२	३४७३०८	धोविखोला कोरिडोर सुधार अन्तर्गत बागमती दोभान देखि चावहिल रिङ्गरोड (बैजनी) पुल हुँदै कपन भंगाल पुल सम्म खोलाको दुवै तर्फ नदी नियन्त्रण पखाल लगाई ९/९ मि. चौडा सडक तयार गर्ने कार्य ।	१०० %	१०० %	यस आ.व.को निर्माण कार्यको लागि बोलपत्र सूचना प्रकाशन गरी ठेक्का छनौटको अन्तिम चरणमा रहेको ।	- व्यक्ति विशेषको घर जग्गा पखाल हटाई कार्य गराउनु पर्ने भएकोले सहमति गराउन कठिनाई । - खोला किनारामा परेका विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको बसोबासको व्यवस्था हुनुपर्ने ।	खोला किनाराको नदि नियन्त्रण तथा व्यक्ति विशेषको पखाल सार्ने कार्यको लागि उपभोक्ता समिति परिचालन गर्नु गराउनु पर्ने बाध्यता ।		

नोट :- यो फारम विभाग, केन्द्रिय निकाय वा मन्त्रालयले तेश्रो चौमासिक र वार्षिक अवधिको लागि छुट्टा छुट्टै तयार गर्नु पर्ने

सालवसाली आयोजनाको हकमा महल ४, ५ र ६ भन्नुपर्दैन ।

राविसस समितिको पछिल्लो बैठकभन्दा अघिको बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन स्थिति:

- १.
 - २.
- राविसस समितिको बैठकमा भएका प्रमुख निर्णयहरू:

- १.
 - २.
- तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

अनुगमन महाशाखा/शाखा प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत :-

प्रमाणित गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

मिति :-

मिति :-

मिति :-

नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग
आ.व. २०७३/७४ को प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ. व. :- २०७३/७४

क्र.सं.	ब.सं./पा. नं.	कार्यक्रम वा बायोबनाको नाम	वर्षाई	वार्षिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक प्रगति				प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	वर्ष	वर्ष %	भारित %	वर्ष	वर्ष %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	347019	शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग	प्र.स.	१००%	०.३०	६१६६३	३३	०.१०	२०५५४			३१५६८.००	१५३.५८%		३१५६८.००	
2	347020	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरु	प्र.स.	१००%	१.६३	३३८०३३	२५.०६%	०.४१	८५५५८	१७.५४%	०.२९	८४८७६.००	९९.२०%	२०.००%	८४८७६.००	२५.११%
3	347021	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन	प्र.स.	१००%	०.९७	२००७५४	२१.२१%	०.२१	४२७३८	२१.२१%	०.२१	६८११०.००	१५९.३७%	४०.००%	६८११०.००	३३.९३%
4	347180	आवास व्यवस्था कार्यक्रम	प्र.स.	२१%	८.३४	१७२६९७४	२.१५%	०.८३	१७२१७७.२	१.५१%	०.५८	२९१२१.००	१६.९१%	७.२७%	२९१२१.००	१.६९%
5	347182	एकिकृत कार्यमूलक योजना	प्र.स.	९.२%	१.३२	२७२५४३	९.१९%	०.१३	२७२५४.३	७०.७६%	१.०१	१०३०.११	३.७८%	७.००%	१०३०.११	०.३८%
6	347183	विशेष भौतिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र विकास आयोजना	प्र.स.	९.८%	२.९७	६१४३२६	९.९८%	०.३०	६१३१७.३	५.९९%	०.१८	१००७६.००	१६.४३%	६.१४%	१००७६.००	१.६४%
7	347186	सघन शहरी विकास आयोजना	प्र.स.	१००%	५०.९१	१०५४७००३	३१.३७%	१६.०२	३३१८९९४	१२.५५%	६.४१	३६४४७.००	१.१०%	१२.५५%	३६४४७.००	०.३५%
8	347187	मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सूधार आयोजना	प्र.स.	१००%	६.५९	१३६४७७८	३८.३८%	२.५३	५२४२३५.५	३८.३८%	२.५३	५०७९१७.००	९६.८९%	४०.००%	५०७९१७.००	३७.२२%
9	347190	भवन निर्माण सहिता, सरकारी भवन निर्माण	प्र.स.	१००%	६.१६	१२७५६५३	१५.३४%	०.९४	१९०५५७	९.२०%	०.५६	६८८८०.००	३५.३१%	९.२०%	६८८८०.००	५.४०%
10	347191	विराटनगर चक्रपथ विकास आयोजना	प्र.स.	२६%	०.३२	६६६७५	२.६७%	०.०३	६६६७.५	२.४०%	०.०३	६७६७.००	१०१.४९%	९.३९%	६७६७.००	१०.१५%
11	347192	नमुना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराई/मधेश/पहाड/हिमाल)	प्र.स.	१००%	३.५१	७२६४०३	१०.८२%	०.३८	७८१९८	५.४१%	०.१९	२१९१०.००	२८.०२%	५.४१%	२१९१०.००	३.०२%
12	347197	गणतन्त्र स्तम्भ तथा गणतन्त्र स्मारक	प्र.स.	१००%	०.२४	५०२००	१०.१०%	०.०२	५०६६	१०.१०%	०.०२	१९००८.००	३७५.२१%	४०.००%	१९००८.००	३७.८६%
13	347309	नेपाल भारत सिमा एकिकृत जाच चौकी विकास आयोजना	प्र.स.	११%	०.२५	५२२०२	१.१७%	०.२५	५२२०२	०.४७%	०.१०	१५७९३.००	३०.२५%	१५००.००%	१५७९३.००	३०.२५%
14	347316	शहरी साशकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	प्र.स.	१००%	३.२२	६६६४४७	६.९०%	०.२२	४५४८१	४.१४%	०.१३	१६०२६.००	३५.२४%	४.१४%	१६०२६.००	२.४०%
15	347320	एकिकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	प्र.स.	१००%	६.५६	१३५७९८७	२७.९२%	१.८३	३७९६९७	२५.१३%	१.६५	३११४०१.००	८२.०१%	२५.१३%	३११४०१.००	२२.९३%
16	347321	विपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनस्थापना कार्यक्रम	प्र.स.	१००%	०.०३	६०००				०.००%				०.००%	०.००	०.००%
17	347358	नयाँ शहर आयोजना	प्र.स.	१२%	५.०६	१०४९१२५	२.३१%	०.१५	३१८३८.४३	१.८५%	०.१२	७०६८७.००	२२२.०२%	१०.००%	७०६८७.००	६.७४%
18	347361	क्षेत्रिय सहरी विकास कार्यक्रम	प्र.स.	१००%	१.९३	३९९९६२	१५.४४%	०.३०	६१७००	०.००%	०.००	०.००	०.००%	०.००%	०.००	०.००%
कुल					१००	२०७७६८८		२४.६६	५१०८७६		१४.०२	१२९९९१७	२५.४४%	१७.३६	१२९९९१७	६.२६%

प्रतिवेदन अवधिको भारित प्रगति:

५६.८५

प्रतिवेदन अवधिको वित्तिय प्रगति प्रतिशत

२५.४४

नोट:

यो फारम तेश्रो चौमासिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनका लागि छुटा छुटै भन्नु पर्ने ।

वार्षिक प्रगति बनाउदा न देखि १३ महल भन्नु तपर्ने

तेश्रो चौमासिक प्रगति बनाउदा सबै महल भन्नु पर्ने