

२०७१ बैशाख ०८ गते पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम

आ.ब. ०७०/७१ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले दोस्रो चौमासिक अवधिसम्ममा सम्पादन गरेका महत्वपूर्ण कार्यहरू:

सडक विभाग तर्फ:

१. यस आ.ब. हालसम्म सडक विभाग अर्न्तर्गत ३३४ कि.मी. सडक माटे, १३६ कि.मी. खण्डास्मित तथा १५१ कि.मी. कालोपत्रे सडक निर्माण स्तरोन्नती भएको छ ।
२. सडक विभाग अर्न्तर्गत करिब ८२०० कि.मी. सडकको नियमित तथा पटके मर्मत संभार भैरहेको छ ।
३. आवधिक मर्मत तर्फ १२७ कि.मी. सडकको आवधिक मर्मत कार्य सम्पन्न भएको छ ।
४. पुल निर्माण तर्फ ७५ वटा पुलहरू सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भएकोमा, हाल सम्म जम्मा १४ वटा पुलहरू सम्पन्न भएको छ । हुलाकी राजमार्ग अर्न्तर्गत २० वटा पुल निर्माणको लक्ष्य लिईएकोमा हालसम्म ३ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
५. बनेपा-सिन्धुली-बर्दिबास सडकको तेश्रो खण्ड -३६.८ कि.मी.) को पहिलो चरणको १७.८ कि.मी. मा यातायात सञ्चालन शुरु भएको छ ।
६. यस आ.ब. को हालसम्ममा पुष्पलाल-मध्य-पहाडी) लोकमार्गको पूर्वी खण्डको ७ कि.मी. ग्राभेल सडकमा स्तरोन्नती गरिएको छ भने ५२ कि.मि. को कालो पत्रे गर्न ठेक्का पट्टा भैसकेको छ । पश्चिमी खण्डमा १ कि.मि. मात्र ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको भने ३.५ कि.मी. सडक कालोपत्रे भएको छ ।
७. काठमाण्डौ उपत्यका सडक विस्तार आयोजना अर्न्तर्गत काठमाण्डौ उपत्यकामा हाल सम्म २७ कि.मि सडक विस्तार गरी कालोपत्रे गरिएको छ ।
८. पर्यटन क्षेत्रमा टेवा पुराउने गरी २६ कि.मी. (कूल १४२ वटा सडक) नयाँ सडक निर्माण गरिएको छ भने ९ कि.मी. सडक ग्राभेल सडकमा तथा ५ कि.मि कालोपत्रे सडकमा स्तरोन्नती गरिएको छ ।
९. क्षेत्रीय महत्वका सडक तर्फ कुल ६२ कि.मी. (कूल २६३ वटा सडक) नयाँ सडक निर्माण भएको तथा २४ कि.मी. माटे सडकलाई स्तरोन्नती गरिएको छ, जस मध्ये ५ कि.मि सडक कालोपत्रे र १९ कि.मि. ग्राभेल सडकमा स्तरोन्नती गरिएको छ ।
१०. देशै भरिका विभिन्न शहरी क्षेत्रभित्रका सडकको निर्माण तथा सुधार गर्ने उद्देश्यले यस विभागले ११ कि.मी. नयाँ सडक निर्माण गरेको छ भने ४१ कि.मी. स्तरोन्नती गरेको छ, जस मध्ये १३ कि.मि सडक कालोपत्रे र २८ कि.मि. ग्राभेल सडकमा स्तरोन्नती गरिएको छ ।
११. सडक क्षेत्र विकास आयोजना अर्न्तर्गत विभिन्न सडकहरू गरी जम्मा ४६ कि.मि. सडकलाई कालोपत्रेस्तरमा स्तरोन्नती गरिएको छ ।

वैदेशिक श्रोत र लगानीबाट संचालित योजनाहरूको प्रगति:

Asian Development Bank (ADB) Funded Project अन्तर्गत उपक्षेत्रिय यातायात अभिवृद्धि आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधिन सडकहरूको चालु आ.व.को दोस्रो चौमासिकसम्म ११ कि.मि. सडक कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ ।

Road Sector Development Project (RSDP) अन्तर्गत संचालित ५ वटा सडक आयोजनाहरूको कुल ४८ कि.मी. सडक कालोपत्रेस्तरमा स्तरोन्नती भएको ।

Road Improvement Project (RIP) Phase १ अन्तर्गतका सडकहरू निर्माण सम्पन्न भई योजनाहरू डि.स.का. हरुलाई बुझाईएको र Phase २ अन्तर्गतका सडकहरूको डिजाईन सम्पन्न भई ठेक्का आवहान कार्य भईरहेको ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति:

१. हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत सडक निर्माण तर्फ कालोपत्रे कार्यको लागि बेस सब बेस कार्य चालु र क्रमागत ३ वटा पुलहरू सम्पन्न (नाला, गुइया र बकरी) ।
२. यस आ.व.को दोस्रो चौमासिकसम्ममा पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको पूर्वी खण्ड तर्फ ७ कि.मि. सडकको खण्डास्मीत ५ कि.मी. चौडा गर्ने कार्य सम्पन्न एवं पुल निर्माण कार्य चालु रहेको । त्यस्तै पश्चिम खण्ड तर्फ ३.५ कि.मी. सडक कालोपत्रे कार्य सम्पन्न भएको ।
३. उत्तर दक्षिण लोकमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी) अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका सडकहरूमा बाषिक लक्ष्यको ३९% भौतिक प्रगति हासिल भएको छ । ६२ कि.मि. मध्ये २४ कि.मी. नयाँ सडक निर्माण भएको छ ।
४. काठमाडौं तराई (मधेश) द्रुत मार्गको विगतमा PPP मोडेलबाट निर्माण गर्ने भनिएकोमा अब अन्य मोडलहरूबाट (नेपाल सरकार, वैदेशिक श्रोत वा निजी लगानी) मार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
५. पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेल मार्ग अन्तर्गत ताम्सारिया बुटवल खण्ड रेलमार्गका Draft Report प्राप्त । सिमारा ताम्सारियाको वन क्षेत्रमा अध्ययनको लागि वन मन्त्रालय स्वीकृतीमा सर्भेक्षणकार्य भैरहेको । बुटवल गड्डाचौकी खण्ड रेलमार्गको लागि परामर्शदाता छनौटकार्यको लागि RFP तयारी कार्य जारी । कटरी विराटनगर रेलमार्गको निर्माण कार्य जारी रहेको, जयनगर जनकपुर बर्दिबास खण्डमा अधिग्रहण कार्य निरन्तरता दिईएको र भारतीय पक्षबाट निर्माणको कार्यको लागि निर्माण व्यवसायी नियुक्त गरी कार्य अघि बढाएको । सिमारा बर्दिबास खण्डमा निर्माणाधिन रेलमार्गको निर्माणाधिन खण्डको मुआवजा निर्धारणको लागि मूल्यांकन कार्य पूरा । रेलमार्गको निर्माणको लागि छनौट भएको निर्माण व्यवसायीहरूबाट निर्माण सर्भेक्षण कार्य पूरा भई डिजाईन कार्य जारी रहेको ।

यातायात व्यवस्था विभाग तर्फः

यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूका कम्प्युटर, प्रिन्टर, ईर्न्भटर, फर्निचर खरीद गरिएको । त्यसैगरी सि.सि. क्यामेरा र ट्रान्फिक लाइट खरीद गरी जडान गरिएको ।

ट्रायल सेन्टर निर्माणः यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुर, सगरमाथा, राप्ती र सेतीमा सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०६९ अनुरूप नयाँ मापदण्डमा आधारित ट्रायल सेन्टर निर्माण गरिएको । यी कार्यालयमा समेत गरी हाल यातायात व्यवस्था कार्यालय मेची, कोशी, गण्डकी, भेरी, बाग्मती, लुम्बिनी गरी १० वटा अञ्चलमा बाट सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण भइरहेको ।

भवन निर्माणः यातायात व्यवस्था कार्यालय महाकाली र मेचीमा भवनका निर्माणका लागि सम्झौता भई कार्य अगाडि बढी रहेको ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी र सगरमाथामा कार्यालयको लेआउट सुधारका लागि काउन्टर निर्माण गरिएको ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी र लुम्बिनीमा प्रदुषण जेकजाँचका लागि प्रदुषण परिक्षण मेशीन खरीद गरिएको ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोगका लागि लिजलाइनको व्यवस्था गरिएको ।

राजश्व संकलन तर्फः दोस्रो चौमासिकमा रु.२ अर्ब ६२ करोड ५० लाख संकलन भई हालसम्म रु.५ अर्ब ८३ करोड ६५ लाख राजश्व संकलन भएको देखिन्छ ।

सवारी दर्ताः दोस्रो चौमासिकमा ७३,९९४ सवारी साधन दर्ता भई कुल १६,८७, ४७९ पुगेको छ ।

सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण तर्फः दोस्रो चौमासिकमा ३५ हजार ४३२ सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण भई हालसम्म कूल २१ लाख ४० हजार स.चा.अ.प. वितरण गरिएको छ ।

भागवत प्रसाद खनाल
उप सचिव
सहायक सूचना अधिकृत