

नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय
आ.व. २०७२/७३ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ. व. :- २०७२/७३

क्र.सं.	व.उ.शि. नं.	कार्यक्रम वा आयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व. को प्रगति			सुचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि	कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	भारित %	खर्च	खर्च %		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरु	प्र.शा.	१००.००	३.८१	२६४६२९.००	४२.६५	१.७०	१२३८८७.००	४०.४३	१.६१	१०२९६२.८९	३.२७	२३४२६०.३४	८०.६५		
२	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन	प्र.शा.	१००.००	२.७७	१९२९०३	४४.७६	१.४८	१०८१६५.९३	३०.००	०.९९	१०१९९७.१३	२.९९	१८४९२३.५६	७६.९३		
३	३४७०८०	आवास व्यवस्था कार्यक्रम	प्र.शा.	१७.१८	६.२१	४३१५८७.००	९.४०	३.२३	२३६१४८.४०	५.१५	१.७७	२४६२३०.१५	५.३७	३१४००९.५९	७२.७६		
४	३४७०८२	एकिकृत कार्यमूलक योजना	प्र.शा.	५२.४८	०.७६	५२८९७.००	२२.३४	०.४०	२९५४२.२०	२०.६१	०.३७	३४२५०.७४	०.५९	३४२५०.७४	६४.७५		
५	३४७०८३	विशेष भौतिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र विकास आयोजना	प्र.शा.	१००.००	४.३४	३०१५१९.००	५३.४७	२.६७	१९५२०९.००	२८.०७	१.४०	२७९८०५.४३	४.९०	३०४२४३.८३	८३.३४		
६	३४७०८६	सघन शहरी विकास आयोजना	प्र.शा.	१९.८८	५.७७	४००८०७.००	८.५३	२.६२	१९१५७६.००	७.४६	२.२९	२५०७३३.०८	४.६८	२६३६१८.०१	६८.२७		
७	३४७०८७	मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना	प्र.शा.	१८.६४	२५.६९	१७८४८७२.००	३.९९	५.२३	३८२०३१.००	५.९१	७.७५	१८४७६३.००	२१.३८	१०१५७२६.६०	५६.९१		
८	३४७०९०	भवन निर्माण संहिता, सरकारी भवन निर्माण	प्र.शा.	८.५८	४.५९	३१८६७३.००	४.१०	२.०९	१५२४५६.००	३.२६	१.६६	१६५६०१.८३	४.००	२४८५६२.८२	७८.००		
९	३४७०९१	विराटनगर चक्रपथ विकास आयोजना	प्र.शा.	४०.९०	०.९१	६३५४३.००	१६.३६	०.३५	२५४१७.००	१४.३२	०.३०	१४२९१.४४	०.३०	१४२९१.४४	२२.३९		
१०	३४७०९२	नमुना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराई-मधेश-पहाड-	प्र.शा.	२१.०६	६.६४	४६१५०७.००	११.१०	३.७०	२७०३४४.८०	७.०६	२.३५	३८१७७०.११	६.२२	४०९४३०.०९	७९.८१		
११	३४७०९३	गणतन्त्र स्मारक	प्र.शा.	१७.०९	१.७०	११७९००.००	६.८४	०.६५	४७९६०.००	१.९५	०.१८	३११२३.१७	१.१५	४६४१६.१७	३९.३७		
१२	३४७३०९	नेपाल भारत सिमा एकिकृत जाच चौकी विकास आयोजना	प्र.शा.	६.०४	०.४३	३०२००.००	५.२४	०.१८	१३३७०.००	१.८१	०.०६	१६१६२.७५	०.३४	१७२९१.३४	५७.१६		
१३	३४७३१६	शहरी साशकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	प्र.शा.	३५.००	१०.८९	७५४५७६.००	१६.२१	३.९८	२९०७४४.१०	६.६७	१.६४	२२२०६६.८८	६.२७	३६६५१४.८८	५७.६४		
१४	३४७३२०	एकिकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	प्र.शा.	१७.३३	१९.०७	१३२४६८८.००	६.७६	८.६६	६३२९०४.००	४.०१	५.१४	६०५५३४.००	२०.७२	१२११७४६.९०	७४.९६		
१५	३४७३२१	विपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनस्थापना कार्यक्रम	प्र.शा.	०.६२	०.०९	६०००.००	०.२५	०.०३	२४००.००	०.००	०.००	२५७.२५	०.०७	२५७.२५	४.२९		
१६	३४७३३८	नयाँ शहर आयोजना	प्र.शा.	८.२२	६.३३	४३९७७७.००	३.८३	२.८०	२०४६६२.६४	२.७६	२.०२	२५६२०८.०५	४.७१	२८५७९.०५	६४.९९		
१७	३४७०२२	काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण	प्र.शा.	१.००		३७४३२७.००		०.८४	१३२५०२९.००		०.८४	१३२०४५१.००	०.९७	१५२६७७६.२३	९६.७५		
१८	३४७१७२	बागमती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	प्र.शा.	१.९९		४६८१००.००		१.००	२२३४३८.००		०.९८	२१८८४७.००	१.९५	४५१६१८.००	९४.४६		
१९	३४७३१७	बागमती सुधार आयोजना	प्र.शा.	१५.५३		४९८३६८.००		६.५३	२१६३२९.००		३.४४	९१०९९.००	८.०४	२२४२१२.००	४५.१९		
२०	३४७१८९	सिंहदरबार सचिवालय पुनः निर्माण	प्र.शा.	२२.६८		१४४५४०.००		१०.६४	७८०२.००		५.४०	३९५१४.००	१३.२२	१०६२२८.००	५०.७९		
२१	३४७३०८	धोविखोला कोरिडोर सुधार आयोजना	प्र.शा.	९.८०		३५२३८२.००		२७.००	१७५१२.००		२२.८६	१४८६५८.६६	८१.६१	२८७५४६.००	८१.६१		
२२	३४३५५	संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क विकास समिति	प्र.शा.	१००.००	९९.९०	२२९६८.००	३३.३३	२.६१	४२२७.६७	२.००	१.१५	४४२४.२२	६७.७३	१०५७६५.४७	४७		
२३	३४७३६०	गरिबि लक्षित सहरी पुनस्थापन कार्यक्रम	प्र.शा.	२६.००	०.२६	६८००४.००	१५.००	०.१५	३९९७६.००	४.६९	०.०५	१२२६९.००	०.१६	१४०४८.००	२०.६५		
		जम्मा				३३९.५५		८८.५४	४९६८३२		६४	४७२९०२		२९१	७५७४३२६		

प्रतिवेदन अवधिभन्दा भारित प्रगति =

७९.७८

प्रतिवेदन अवधिभन्दा विनास्य प्रगति प्रतिशत =

८५.३४

नोटः

यो फारम तेश्रो चौमासिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनका लागि छुट्टा छुट्टै भर्नु पर्ने ।

वार्षिक प्रगति बनाउदा ८ देखि १३ महल भर्नु नपर्ने

तेश्रो चौमासिक प्रगति बनाउदा सबै महल भर्नु पर्ने

नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय
आ.व. २०७२/७३ को तेश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ. व. :- २०७२/७३

क्र.सं.	व.उ.शि. नं.	कार्यक्रम वा आयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व. को प्रगति			सुचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि	कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	भारित %	खर्च	खर्च %		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरु	प्र.शा.	१००.००	३.८१	२६४६२९.००	४२.६५	१.७०	१२३८८७.००	४०.४३	१.६१	१०२९६२.८९	३.२७	२३४२६०.३४	८०.६५		
२	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन	प्र.शा.	१००.००	२.७७	१९२९०३	४४.७६	१.४८	१०८१६५.९३	३०.००	०.९९	१०१९९७.१३	२.९९	१८४९२३.५६	७६.९३		
३	३४७०८०	आवास व्यवस्था कार्यक्रम	प्र.शा.	१७.१८	६.२१	४३१५८७.००	९.४०	३.२३	२३६१४८.४०	५.१५	१.७७	२४६२३०.१५	५.३७	३१४००९.५९	७२.७६		
४	३४७०८२	एकिकृत कार्यमूलक योजना	प्र.शा.	५२.४८	०.७६	५२८९७.००	२२.३४	०.४०	२९५२२.२०	२०.६१	०.३७	३४२५०.७४	०.५९	३४२५०.७४	६४.७५		
५	३४७०८३	विशेष भौतिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र विकास आयोजना	प्र.शा.	१००.००	४.३४	३०१५१९.००	५३.४७	२.६७	१९५२०९.००	२८.०७	१.४०	२७९८०५.४३	४.९०	३०४२४३.८३	८३.३४		
६	३४७०८६	सघन शहरी विकास आयोजना	प्र.शा.	१९.८८	५.७७	४००८०७.००	८.५३	२.६२	१९१५७६.००	७.४६	२.२९	२५०७३३.०८	४.६८	२६३६१८.०१	६८.२७		
७	३४७०८७	मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना	प्र.शा.	१८.६४	२५.६९	१७८४८७२.००	३.९९	५.२३	३८२०३१.००	५.९१	७.७५	१८४७६३.००	२१.३८	१०१५७२६.६०	५६.९१		
८	३४७०९०	भवन निर्माण संहिता, सरकारी भवन निर्माण	प्र.शा.	८.५८	४.५९	३१८६७३.००	४.१०	२.०९	१५२४५६.००	३.२६	१.६६	१६५६०९.८३	४.००	२४८५६२.८२	७८.००		
९	३४७०९१	विराटनगर चक्रपथ विकास आयोजना	प्र.शा.	४०.९०	०.९१	६३५४३.००	१६.३६	०.३५	२५४१७.००	१४.३२	०.३०	१४२९१.४४	०.३०	१४२९१.४४	२२.४९		
१०	३४७०९२	नमुना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराई-मधेश-पहाड-	प्र.शा.	२१.०६	६.६४	४६१५०७.००	११.१०	३.७०	२७०३४४.८०	७.०६	२.३५	३८१७७०.११	६.२२	४०९४३०.०९	७९.८१		
११	३४७०९७	गणतन्त्र स्मारक	प्र.शा.	१७.०९	१.७०	११७९००.००	६.८४	०.६५	४७९६०.००	१.९५	०.१८	३११२३.१७	१.१५	४६४१६.१७	३९.३७		
१२	३४७३०९	नेपाल भारत सिमा एकिकृत जाच चौकी विकास आयोजना	प्र.शा.	६.०४	०.४३	३०२००.००	५.२४	०.१८	१३३७०.००	१.८१	०.०६	१६१६२.७५	०.३४	१७२९१.३४	५७.१६		
१३	३४७३१६	शहरी साशकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	प्र.शा.	३५.००	१०.८९	७५४५७६.००	१६.२१	३.९८	२९०७४४.१०	६.६७	१.६४	२२२०६६.८८	६.२७	३६६५१४.८८	५७.६४		
१४	३४७३२०	एकिकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	प्र.शा.	१७.३३	१९.०७	१३२४६८८.००	६.७६	८.६६	६३२९०४.००	४.०१	५.१४	६०५५३४.००	२०.७२	१२११७४६.९०	७४.९६		
१५	३४७३२१	विपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनस्थापना कार्यक्रम	प्र.शा.	०.६२	०.०९	६०००.००	०.२५	०.०३	२४००.००	०.००	०.००	२५७.२५	०.०७	२५७.२५	४.२९		
१६	३४७३३८	नयाँ शहर आयोजना	प्र.शा.	८.२२	६.३३	४३९७७७.००	३.८३	२.८०	२०४६६२.६४	२.७६	२.०२	२५६२०८.०५	४.७१	२८५७९.०५	६४.९९		
१७	३४७०२२	काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण	प्र.शा.	१.००		३७४३२७.००		०.८४	१३२५०२९.००		०.८४	१३२०४५१.००	०.९७	१५२६७७६.२३	९६.७५		
१८	३४७१७७	बागमती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	प्र.शा.		१.९९	४६८१००.००		१.००	२२३४३८.००		०.९८	२१८८४७.००	१.९५	४५१६१८.००	९४.४६		
१९	३४७३१७	बागमती सुधार आयोजना	प्र.शा.		१५.५३	४९८३६८.००		६.५३	२१६३२९.००		३.४४	९१०९९.००	८.०४	२२४२१२.००	४५.१९		
२०	३४७१८९	सिंहदरबार सचिवालय पुनः निर्माण	प्र.शा.		२२.६८	१४४५४०.००		१०.६४	७८०२.००		५.४०	३९५१४.००	१३.२२	१०६२२८.००	५०.७९		
२१	३४७३०८	धोविखोला कोरिडोर सुधार आयोजना	प्र.शा.		९.८९	३५२३८२.००		२७.००	१७५१२२.००		२२.८६	१४८६५८.६६	८१.६१	२८७५४६.००	८१.६१		
२२	३४३५५	संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क विकास समिति	प्र.शा.	१००.००	९९.९०	२२९६८.००	३३.३३	२.६१	४२२७.६७	२.००	१.१५	४४२४.२२	६.७.७३	१०५७६५.४७	४.७		
२३	३४७३६०	गरिबि लक्षित सहरी पुनस्थापन कार्यक्रम	प्र.शा.	२६.००	०.२६	६८००४.००	१५.००	०.१५	३९९७६.००	४.६९	०.०५	१२२६९.००	०.१६	१४०४८.००	२०.६५		
		जम्मा			३३९.५५	८८७९६७		८८.५४	४९६८३२		६४	४७२९०२	२९१	७५७४३२६			

प्रतिवेदन अवधिभन्दा भारित प्रगति = ७२.५६
प्रतिवेदन अवधिभन्दा वांछित प्रगति प्रतिशत = ९५.१८

नोटः
यो फारम तेश्रो चौमासिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनका लागि छुट्टै छुट्टै भर्नु पर्ने ।
वार्षिक प्रगति बनाउदा ८ देखि १३ महल भन्नु नपर्ने
तेश्रो चौमासिक प्रगति बनाउदा सबै महल भन्नु पर्ने

नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय

तेस्रो चौमासिक प्रगति

(१५ करोड माथिका आयोजना मात्र)

मन्त्रालय: सहरी विकास मन्त्रालय													
क्र.सं.	आ.व.	२०७२/७३	आयोजना वा कार्यक्रमको नाम	मुख्य काम	कार्य सम्पादन सूचक/ इकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक प्रगति/ उपलब्धि		कैफियत	
	ब.उ.शि.नं.					कार्यगत	विनियोजित बजेट	कार्यगत	बजेट	यस महिनाको	यस महिना सम्मको	यस महिनाको खर्च	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
१	३४७०२०	सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरु	सरकारी कार्यालय भवन मर्मत गर्ने, लक्षित बर्ग लाई आवासको व्यवस्था गर्ने ।	प्र. श.	३.९७	२९०४८२	१.७	१२३८८७.	१.६१	३.२७	१०२९६२.८९		
२	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण तथा संभार सिभिजन	राज्यको बिशिष्ट व्यक्तिहरुको कार्यालय, आवास निर्माण, मर्मत तथा सरकारी भवनहरु निर्माण गर्ने ।	प्र. श.	३.३१	२४१६६६.२६	१.४८	१०८१६५.९३	०.९९	२.९९	१०१९९७.१३		
३	३४७०२२	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण	सडक विस्तार गर्ने, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने ।	प्र. श.	१.	१५७८००३	०.८४	१३२५०२८.	०.८४	०.९७	१३२०४५१.७१		
४	३४७१७२	वाग्मती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	ढल निर्माण, नदी तटबन्ध, सडक निर्माण	प्र. श.	१.९९	४७८१००.	१.	२२३४३८.	०.९८	१.९५	२१८८४७.		
५	३४७१८०	आवास व्यवस्था कार्यक्रम	जनता आवास, कर्मचारी आवास, सहरी न्यून वर्गका लागि आवास भवन, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको लागि आवास भवन	प्र. श.	५.९	४३१५८७.	३.२३	२३६१४८.४	१.७७	५.३७	२४६२३०.१५		
६	३४७१८३	विशेष भौतिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र विकास आयोजना	विशेष भौतिक पूर्वाधार निर्माण(मन्दिर परिसर), विविध पूर्वाधार निर्माण(नाला तथा सडक सुधार), सामुदयिक, धर्मशाला तथा अन्य भवनहरु निर्माण हुने ।	प्र. श.	४.९९	३६५०७१.	२.६७	१९५२०९.	१.४	४.९	२७९८०५.४३		
७	३४७१८६	सघन शहरी विकास कार्यक्रम	३८ नगरपालिकाहरुको आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्ने-९ स्थानमा ढूला शहरी कोरिडोर खण्डमा पूर्वाधार विकास हुने ।	प्र. श.	५.४८	४००८०७.	२.६२	१९१५७६.	२.२९	४.६८	२५०७३३.०८		
८	३४७१८७	मझौला सहर एकिकृत सहरी तथा वातावरणीय सुधार आयोजना	ढल निर्माण, ढल प्रशोधन केन्द्र तथा सडक निर्माण ।	प्र. श.	२४.४२	१७८४८७२.	५.२३	३८२०३१.	७.७५	२१.३८	१८४७६३.		
९	३४७१९०	भवन निर्माण संहिता, सरकारी भवन निर्माण	सरकारी भवनहरु तथा सभाहल निर्माण ।	प्र. श.	४.३६	३१८६६३.	२.०९	१५२४५६.	१.६६	४.	१६५६०९.८३		
१०	३४७१९२	नमुना एकिकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराई मधेश पहाड हिमाल)	एकीकृत पूर्वाधार विकास, एकिकृत वस्ती विकास तथा एकिकृत घनावस्ती संचालन गर्ने कार्य ।	प्र. श.	७.०३	५१३००७.	३.७	२७०३४४.८	२.३५	६.२२	३८१७७०.११		
११	३४७३०८	धोविखोला कोरिडोर सुधार आयोजना	धोविखोला कोरिडोर सुधार गर्ने कार्य ।	प्र. श.	१०.५७	३५३७२१	८१.६१	२८७५५६	८०.४७	२८३५५६			
१२	३४७३१६	शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम	६ वटा न.पा.हरुमा पूर्वाधार विकासका लागि TDF मार्फत ऋण तथा अनुदान लगानी हुने ।	प्र. श.	८.७	६३५८२६	३.९८	२९०७४४.१	१.६४	६.२७	२२२०६६.८८		
१३	३४७३२०	एकिकृत शहरी विकास आयोजना	४ वटा न.पा.हरुमा एकिकृत पूर्वाधार विकास गर्ने ।	प्र. श.	२२.१२	१६१६६३०	८.६६	६३२९०४	५.१४	२०.७२	६०५५३४		
१४	३४७३५७	वाग्मती सुधार आयोजना	Bagmati River Beautification कार्य ।	प्र. श.	१५.५३	४९८३६८	६.५३	२१६३२९	३.४४	८.०४	९१०९९		
१५	३४७३५८	नयाँ सहर आयोजना	मध्यपहाडी लोक मार्गमा पर्ने १० वटा नयाँ शहरको योजना तथा पूर्वाधार निर्माण कार्य ।	प्र. श.	६.०२	४३९७७७	२.८	२०४६६२.६४	२.०२	४.७१	२५६२०८.०५		
					१२५.३९	९९४६५८०		४८४०४७९.८७		१७५.९४	४७११६२६.२६		
			यस अवधिको भौतिक प्रगति प्रतिशत		७६.१४		वार्षिक वित्तिय प्रगति प्रतिशत		४८.६६				

नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय

बार्षिक प्रगति

(१५ करोड माथिका आयोजना मात्र)

मन्त्रालय: सहरी विकास मन्त्रालय													
क्र.सं.	आ.व.	२०७२/७३	आयोजना वा कार्यक्रमको नाम	मुख्य काम	कार्य सम्पादन सूचक/ इकाई	बार्षिक लक्ष्य		बार्षिक प्रगती		यस आ.व. सम्मको प्रगति/ उपलब्धि			कैफियत
						कार्यगत	विनियोजित बजेट	कार्यगत	खर्च	यस आ.व.को प्रगती %	यस आ.व. सम्मको प्रगती %	यस आ.व.को खर्च	
१	३४७०२०	सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरू	सरकारी कार्यालय भवन मर्मत गर्ने, लक्षित बर्ग लाई आवासको व्यवस्था गर्ने ।	प्र. श.	३.९७	२९०४८२	३.२७	२३४२६०.३४	९८.	८२.६७	८०.६५	१२	
२	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण तथा संभार सिभिजन	राज्यको विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय, आवास निर्माण, मर्मत तथा सरकारी भवनहरू निर्माण गर्ने ।	प्र. श.	३.३१	२४१६६६.२६	२.९९	१८५९२३.६	८५	८३.३७	७६.९३		
३	३४७०२२	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण	सडक विस्तार गर्ने, सार्वजानीक जग्गा संरक्षण गर्ने ।	प्र. श.	१.	१५७८००३.	०.९७	१५२६७७६.२	९६.७५	९७.	९९.६५		
४	३४७१७२	वाग्मती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	ढल निर्माण, नदी तटबन्ध, सडक निर्माण	प्र. श.	१.९९	४७८१००.	१.९५	४५१६१८.	९८.	९७.९८	९४.४६		
५	३४७१८०	आवास व्यवस्था कार्यक्रम	जनता आवास, कर्मचारी आवास, सहरी न्यून वर्गका लागि आवास भवन, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको लागि आवास भवन	प्र. श.	५.९	४३१५८७.	५.३७	३१४००९.५९	८०.	९०.०२	७२.७६		
६	३४७१८३	विशेष भौतिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र विकास आयोजना	विशेष भौतिक पूर्वाधार निर्माण(मन्दिर परिसर), विविध पूर्वाधार निर्माण(नाला तथा सडक सुधार), सामुदियिक, धर्मशाल तथा अन्य भवनहरू निर्माण हुने ।	प्र. श.	४.९९	३६५०७१.	४.९	३०४२४३.८३	८५.	९८.१९	८३.३४		
७	३४७१८६	सघन शहरी विकास कार्यक्रम	३८ नगरपालीकाहरूको आर्वाधिक योजना कार्यान्वयन गर्ने-९ स्थानमा ढूला शहरी कोरिडोर खण्डमा पूर्वाधार विकास हुने ।	प्र. श.	५.४८	४००८०७.	४.६८	२७३६१८.०८	८०.	८५.४	६८.२७		
८	३४७१८७	मझौला सहर एकिकृत सहरी तथा वातावरणीय सुधार आयोजना	ढल निर्माण, ढल प्रशोधन केन्द्र तथा सडक निर्माण ।	प्र. श.	२४.४२	१७८४८७२.	१७.३७	१०१५७२६.६	८०.	७९.१३	५६.११		
९	३४७१९०	भवन निर्माण संहिता, सरकारी भवन निर्माण	सरकारी भवनहरू तथा सभाहल निर्माण ।	प्र. श.	४.३६	३१८६६३.	४.	२४८५६२.८२	८५.	९१.५४	७८.		
१०	३४७१९२	नमुना एकिकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराई मधेश पहाड हिमाल)	एकीकृत पूर्वाधार विकास, एकिकृत वस्ती विकास तथा एकिकृत घनावस्ती संचालन गर्ने कार्य ।	प्र. श.	७.०३	५१३००७.	६.२२	४०९४३०.०९	९०.	८८.६	८९.८१		
११	३४७३०८	धोविखोला कोरिडोर सुधार आयोजना	धोविखोला कोरिडोर सुधार गर्ने कार्य ।	प्र. श.	१०.५७	३५३७२१	८०.४७	२८३५५६.					
१२	३४७३१६	शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम	६ बटा न.पा.हरूमा पूर्वाधार विकासका लागि TDF मार्फत ऋण तथा अनुदान लगानी हुने ।	प्र. श.	८.७	६३५८२६	६.२७	३६६५१४.८८	८०.	८२.०६	५७.६४		
१३	३४७३२०	एकिकृत शहरी विकास आयोजना	४ बटा न.पा.हरूमा एकिकृत पूर्वाधार विकास गर्ने ।	प्र. श.	२२.१२	१६१६६३०	१९.५	१२११७४६.९	८५.	८८.१५	७४.९		
१४	३४७३५७	वाग्मती सुधार आयोजना	Bagmati River Beautification कार्य ।	प्र. श.	१५.५३	४९८३६८	८.०४	२२५२१२.	५१.७६	५१.७७	४५.१९		
१५	३४७३५८	नयाँ सहर आयोजना	मध्यपहाडी लोक मार्गमा पर्ने १० वटा नयाँ शहरको योजना तथा पूर्वाधार निर्माण कार्य ।	प्र. श.	६	४३९७७७	४.७१	२८५७९७.१	६४.९८	७८.५	६४.९८		
						१२५	९९४६५८०	१७०.७१	७३३६९९६.				
			यस अर्वाधिको भौतिक प्रगति प्रतिशत		७१.९७		बार्षिक बित्तिय प्रगति प्रतिशत	७३.७६					

सहरी विकास मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय

म. वि. स. स. (MDAC) मा पठाउने वार्षिक प्रगति विवरण

१. आ. ब.

२०७२/७३

२. मन्त्रालय:-

सहरी विकास मन्त्रालय

प्रतिवेदन अवधि:-

वार्षिक

क्र. सं.	बजेट उप-शिर्षक नं.	आयोजनाको नाम	आयोजना कार्यान्वयनमा देखा परेका मुख्य मुख्य समस्याहरू	समस्या देखापर्नुका कारणहरू	समस्या समाधानार्थ गर्न गरिएका प्रयासहरू	मविसस (MDAC) समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू
१			२	३	४	५	६
१	३४७०२०	सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरू	अधिकांश सरकारी भवनहरू पुराना भई मर्मतको माग आउने गरेकोमा बजेटको सिमितताले गर्दा माग अनुसार सम्बोधन गर्न नसकिएको ।	- पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन नहुनु । - सरकारी भवनहरूको Inventory तयार हुन नसक्नु । -मर्मत कार्यको स्पष्ट मापदण्ड तयार हुन नसक्नु -जिर्ण र पुराना भवनहरू	आवश्यक बजेट विनियोजनको लागि पहल भएको । BMIS software तयार गरी भवनहरूको Data Base तयार गरीदै	- कार्यक्रम माग अनुसार बजेट व्यवस्था नहुनु । - सरकारी भवन मर्मत सम्बन्धी मापदण्ड अनुरूप (unfit for purpose, space & safety) अनुरूप नभएका भवनहरू केगर्ने कस्ता भवनहरू मर्मत गर्ने कस्तालाई भत्काउने भन्ने नीतिगत निर्णयहरू हुनु पर्ने ।	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थाका लागि पहल हुनु पर्ने । नयाँ भवन निर्माणको लागि बजेटमा व्यवस्था गर्दै लानु पर्ने
२	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण तथा सम्भार डिभिजन	कार्यक्रमहरू विशेष प्रकृतिको (प्रधानमन्त्री, कार्यलय/राष्ट्रपती निवास, मन्त्री निवास आदि) भएको कारण तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।	कार्यक्रमहरू योजनाबद्ध नहुनु । विशिष्ट व्यक्तित्व र सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरूलाई आवास उपलब्ध गराउन भवन खरिद सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नभएको ।	कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिको लागि पेश भइसकेको ।	बजेट यथेष्ट हुनु पर्ने (बजेटको सम्बन्धमा जानकारी हुनु पर्ने)	यस प्रकारको कार्यक्रमहरूको बजेट शिर्षक छुट्टै राखी कार्यविधि अनुसारको कार्यक्रममा यथेष्ट बजेट विनियोजन हुनु पर्ने ।
३	३४७१८०	आवास व्यवस्था कार्यक्रम	जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन केन्द्रिय निर्देशक समितिबाट गा.वि.स. छनौट सम्बन्धि निर्णय समयमै हुन नसक्नु । जनता आवासको जिल्ला स्थित समतिका पदाधिकारीज्यूहरूको व्यस्तताले गाविस छनौट गरी समयमै केन्द्रमा सिफारिस गरी पठाउन नसकिएको	जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गतका लक्षित लाभग्राहीको आफ्नो नाममा जग्गा नभएको	विगतबाटै बसोबास गरी भोगचलन गर्दै आएका लाभग्राहीलाई स्थानिय निकायको सिफारिसमा सोही ठाँउमा घर निर्माण गर्ने गरिएको ।	जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत लाभग्राहीको आफ्नो नाममा जग्गा नभएकोले कार्यान्वयन गर्न कठीन	जग्गाको उपलब्धता बारे पहल गर्नु पर्ने । आफ्नो जग्गा नभएका लक्षित लाभग्राहीका लागि घर निर्माणका लागि जग्गा समेतका लागि बजेट छुट्टयाउनु पर्ने ।
४	३४७१८१	साना सहर बजार विकासबाट ग्रामीण विकास	कार्यक्रमको महत्वको आधारमा बजेट न्यून हुनु ।	प्रयाप्त मात्रामा बजेट विनियोजन नहुनु ।	उल्लेख्य रुपमा कार्यक्रम संख्या घटाईएको ।	कार्यक्रमको महत्व अनुसार बजेट व्यवस्था नहुनु ।	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थाका लागि पहल हुनु पर्ने ।
५	३४७१८३	विशेष भौतिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र विकास आयोजना	- साना र छोरिएर रहेका कार्यक्रमहरू । हरेक वर्ष नयाँ थप कार्यक्रमहरू माग हुनु । क्रमागत कार्यक्रमहरूमा रकम व्यवस्था गर्न नसकिदा सरकारी लगानी खेर गैरहेको । कार्यक्रम संख्या धेरै हुनु । (१५२६ वटा)	स्थानियस्तर/संघ सस्थाहरूबाट यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू माग हुने गरेको । उपभोक्ता समिति गठनमा विवाद । थोरै रकम धेरै कार्यक्रम आ.व. को अन्तिममा थप बजेट निकास र कार्यक्रम संशोधन हुनु ।	मुख्य मुख्य कार्यक्रम बाहेक अन्य स्थानिय स्तरमा लैजान छलफल भइरहेको । नगर परिषद, न.पा. जिल्ला परिषद, जि.वि.स.बाट अनुमोदन भएका कार्यक्रम मात्र समावेश गर्ने नीति लिइएको ।	कार्यक्रम संख्या धेरै हुनु ।	यस प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालनको लागि नितिगत व्यवस्था हुनुपर्ने
६	३४७१८६	सघन सहरी विकास कार्यक्रम	बजेट सुनिश्चित गर्न नसकेका कारण बहुवार्षिक खरिद प्रकृत्यामा जान नसकिएकोले वार्षिक रुपमा प्राप्त हुने बजेटको आधारमा खरिद प्रकृत्यामा जानु पर्ने बाध्यता ।	बजेट सुनिश्चित हुन नसकेको	न.पा./कोरीडोरहरूको आवधिक योजना तयार गरी डि.पि.आर तयार भएका कार्यक्रमहरूमा मात्र लगानी गर्न थालिएको । वार्षिक कार्यक्रममा नै योजना छनौट गरी उल्लेख गर्न थालिएको ।	बजेट सुनिश्चित हुनु पर्ने ।	पूर्वाधारको लागि बजेट व्यवस्था हुनु पर्ने ।
७	३४७१८७	सहरी तथा वातावरणीय विकास कार्यक्रम	सहरी सडकको मापदण्ड अनुसार (Rights of way Clearance) मा समस्या । स्थानीय वासिन्दाहरूको अनावश्यक माग । समपुरक बजेटको प्रयाप्त बजेट विनियोजन नहुदा दातृ निकाय सँग शोधभर्नामा समस्या ।	Row मा पर्ने गरी संरचना निर्माण भइसकेको ।	मापदण्ड कार्यान्वयनमा स्थानिय तहमा नगरपालिकाको पहलमा प्रयास भैरहेको । समयमै छानबिन गरी टुड्याउने प्रयास गरिएको ।	Row मा पर्ने संरचना हटाउन उचित नितिगत व्यवस्था हुनु पर्ने ।	सडक मापदण्डमा पर्ने गरी नयाँ निर्माण हुनु नदिन अनुगमनको व्यवस्था हुनु पर्ने साथै पुरानो संरचना भत्काउन उचित मुआब्जाको व्यवस्था हुनु पर्ने ।

क्र. सं.	बजेट उप-शिर्षक नं.	आयोजनाको नाम	आयोजना कार्यान्वयनमा देखा परेका मुख्य मुख्य समस्याहरू	समस्या देखापर्नुका कारणहरू	समस्या समाधानार्थ गर्न गरिएका प्रयासहरू	मविसस (MDAC) समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू
१			२	३	४	५	६
८	३४७१९०	भवन निर्माण संहिता, सरकारी भवन निर्माण	एकिकृत कार्यालय भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध नहुनु । सरकारी भवन निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट नहुनु ।	सरकारी जग्गाको सामित्व सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा नहुनु	सरकारी जग्गा स्वामित्व सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग तथा डिभिजन कार्यालयहरूका नाममा ल्याउन कार्यविधि बनाउन स्वीकृत हुनु पर्ने ।	एकिकृत कार्यालय भवन बन्ने स्थानहरूमा रहेका र आवश्यक क्षेत्रफलका सरकारी जग्गाहरू सम्बन्धित निकायको नाममा ल्याउन कार्यविधि बनाउनु पर्ने ।	जग्गा सट्टापट्टा गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था हुनु पर्ने ।
९	३४७१९१	विराटनगर चक्रपथ आयोजना	योजना ठूलो भएको सो अनुसारको बजेट व्यवस्था नभएको (विराटनगर चक्रपथ आयोजना- कुल लम्बाई ४२ कि.मि.)	छुट्टै आयोजना कार्यालय नभएको ।	आयोजना अनुसार कार्यालय गठनको लागि प्रयास भएको	छुट्टै आयोजना खडा गरी गर्नुपर्ने ।	छुट्टै आयोजना खडा गरी गर्नुपर्ने ।
१०	३४७१९२	नमुना एकिकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराइ-मधेश-पहाड-हिमाल)	अध्ययनले पहिचान गरेका कार्यक्रमहरूलाई पर्याप्त बजेट नहुनु ।	अध्ययनले पहिचान गरेका कार्यक्रमहरूलाई पर्याप्त बजेट नहुनु ।	पर्याप्त बजेट व्यवस्थाका लागि पहल गरिएको ।	पर्याप्त बजेट व्यवस्था हुनु पर्ने ।	पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
११	३४७१९७	गणतन्त्र स्मारक तथा गणतन्त्र स्तम्भ	बजेट न्यून भएको हुँदा कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको । □	राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नपरेको (गणतन्त्र निर्माण सम्बन्धमा प्रष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुनु र लागतको आधारमा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन) ।	नीतिगत व्यवस्था र लक्ष्य अनुसारको बजेट व्यवस्थाको लागि पहल भै रहेको ।	प्रष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुनु र लागतका आधारमा पर्याप्त बजेट व्यवस्था नहुनु ।	राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने (प्रष्ट नीति तथा पर्याप्त बजेट हुनु पर्ने) ।
१२	३४७३०९	नेपाल-भारत सीमा एकीकृत जाँच चौकी विकास आयोजना	जग्गा अधिग्रहणको क्रममा जग्गा धनीहरूबाट अवरोध तथा असहयोग भएको कार्यक्रम माग अनुसार बजेट व्यवस्था नहुनु ।	मुआब्जा वितरणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु ।	आवश्यक बजेट विनियोजनको लागि पहल भएको ।	कार्यक्रम माग अनुसार बजेट व्यवस्था नहुनु ।	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्था हुनु पर्ने ।
१३	३४७३१६	सहरी शासकीय विकास आयोजना	ठेक्का पट्टा र सम्बन्धित सामान खरिद प्रकृत्यामा समस्या	खरिद प्रकृत्यामा नीतिगत र व्यवहारिकगत रूपमा रहेका /निर्माण समायोजी सम्बन्धी समस्या	विभिन्न निकायहरूको बैठक र समन्वय गरी समाधान गर्न प्रयास गरिएको	खरिद प्रकृत्यामा नीतिगत र व्यवहारिकगत रूपमा रहेका /निर्माण समायोजी सम्बन्धी समस्या	नीतिगत समस्या समाधानका निम्ति सम्बन्धित ऐन नियममा समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने । निर्माण समायोजी सहज रूपमा उपलब्ध हुनु पर्ने ।
१४	३४७३२०	एकीकृत सहरी विकास आयोजना	खानेपानी संस्थासंगको सम्पत्ति दायित्व मुल्यांकन र हस्तान्तरण, धरान सहरी सडकको मापदण्ड (Rights of way Clearance) नेपालगंज, सिद्धार्थनगर	खानेपानी संस्थानसंगको सम्पत्ति, दायित्व मुल्यांकन र हस्तान्तरण ; काभ्रे, धरान	राजनैतिक दल, उपभोक्ता र गाविस बीच समन्वयको प्रयास गरिएको । खानेपानी संस्थासंग आवश्यक समन्वय भैरहेको । मपदण्ड कार्यान्वयनमा स्थानिय तहमा नगरपालिकाको पहलमा प्रयास भैरहेको । समयमै छानविन गरी टुङ्ग्याउने प्रयास गरिएको ।	खानेपानी संस्थानसंगको सम्पत्ति, दायित्व मुल्यांकन र हस्तान्तरण ; काभ्रे, धरान	खानेपानी संस्थानसंगको समन्वय जारी रहनुपर्ने
१५	३४७०२२	काठमाडौं उपत्यका विकास प्रधिकरण (GLD)	निर्देशित जग्गा विकास अन्तर्गत सडक विस्तार कार्यको लागि मुखमा (junction) व्यक्ति विशेषको घर जग्गा भएकोले हटाई कार्य गराउनु पर्ने भएकोले सहमती गराउन कठिनाई	व्यक्ति विशेषको घर जग्गा पखील हटाउनु भत्काई सार्नु पर्ने भएकोले	स्थानिय उपभोक्ताहरू तथा समिति परिचालन गरी स्थानिय उपभोक्तालाई संलग्न गराई कार्य गराउने गरी गरिएको ।	जग्गा अधिग्रहणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने	पर्याप्त बजेट व्यवस्था भएमा काम हुन जाने ।
१६	३४७०२२	काठमाडौं उपत्यका विकास प्रधिकरण (सहरी सडक विस्तार)	व्यक्ति विशेषको घर जग्गा पखील हटाई सडक विस्तार गराउनु पर्ने भएकोले सहमती गराउन कठिनाई	व्यक्ति विशेषको घर जग्गा पखील हटाई भत्काई सार्नु पर्ने भएकोले समस्या रहेको ।	स्थानिय उपभोक्ताहरू तथा समिति परिचालन गरी स्थानिय उपभोक्तालाई संलग्न गराई तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराई कार्य गरिएको ।	विस्थापित हुनेहरूको लागि पुनस्थापना तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुनुपर्ने ।	आवश्यक बजेट व्यवस्था भएमा समाधान हुन जाने ।
१७	३४७१७२	बाग्मती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	सुकुम्बासी समस्या, मुआब्जा, नदी अतिक्रमण	अव्यवस्थित बसोबास, नदी अतिक्रमण, आदि	नदी किनारालाई अतिक्रमण गरी बसेका केही घर टहरिहरूलाई हटाई निर्माण कार्यहरू गरिएको । साथै बाँकी वस्ती घरहरू हटाउन सम्बन्धित निकायसंग पहल भइराखेको ।	सुकुम्बासी समस्या, मुआब्जा, नदी अतिक्रमण	सुकुम्बासी समस्या समाधानको लागि नितिगत व्यवस्था हुनु पर्ने ।

यो पाना अनुसारको विवरण भरी चौमासिक / वार्षिक अवधिका सधै २/२ महिनामा बस्ने मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC) मा पेस गर्न मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-
मिति:-

आयोजना प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत:-
मिति:-

प्रमाणित गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-
मिति:-

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (PI)आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. २०७२।७३ को वार्षिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू लगायत सुझावहरू

१. आ. व. २०७२/७३

२. मन्त्रालय/क्षेत्रको नाम:सहरी विकास मन्त्रालय

३. मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC) को पछिल्लो बैठक बसेको मिति:-

क्र. सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति (%)			वार्षिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यन्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राविससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्यतिरिक्त समय	भौतिक	वित्तीय					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरू	सालवसाली			८२.२%	८०.६५%	सरकारी कार्यालय भवनहरू मर्मत सभार भएको ।	अधिकांश सरकारी भवनहरू पुराना भई मर्मतको माग आउने गरेकोमा बजेटको सिमितताले गर्दा माग अनुसार सम्बोधन गर्न नसकिएको ।	आवश्यक बजेट विनियोजनको लागि पहल भएको । BMIS software तयार गरी भवनहरूको Data Base तयार गरीदैं	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थाका लागि पहल हुनु पर्ने । नयाँ भवन निर्माणको लागि बजेटमा व्यवस्था गर्दै लानु पर्ने	
२	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सभार डिभिजन	सालवसाली			९०.५%	७६.९३%	गण्यका विविध व्यक्तिहरूको कार्यालय/आवास निर्माण/मर्मत एवं सरकारी भवनहरू निर्माण/मर्मतका कार्यहरू सम्पन्न भएको	कार्यक्रमहरू विशेष प्रकृतिको (प्रधानमन्त्री, कार्यलय/राष्ट्रपती निवास, मन्त्री निवास आदि) भएको कारण तत्काले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।	कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिको लागि पेश भइसकेको ।	यस प्रकारको कार्यक्रमहरूको बजेट शिर्षक छुट्टै राखी कार्यविधि अनुसारको कार्यक्रममा यथेष्ट बजेट विनियोजन हुनु पर्ने ।	
३	३४७१८६	सघन शहरी विकास आयोजना	सालवसाली			९८.०%	८३.३४%	आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यको विभिन्न चरणमा रहेको । करिडोरहरूको निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको । पुर्वाधार निर्माणको कार्यहरू विभिन्न चरणमा रहेको	बजेट सुनिश्चित गर्न नसकेका कारण बढ्दोबढ्दो खरिद प्रकृतिको जान नसकिएकोले वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने बजेटको आधारमा खरिद प्रकृतिको जानु पर्ने बाध्यता ।	न.पा./कोरीडोरहरूको आवधिक योजना तयार गरी डि.पि.आर तयार भएका कार्यक्रमहरूमा मात्र लागानी गर्न थालिएको । वार्षिक कार्यक्रममा नै योजना छनौट गरी उल्लेख गर्न थालिएको ।	पुर्वाधारको लागि बजेट व्यवस्था हुनु पर्ने ।	
४	३४७१८७	मझौला शहर एकीकृत शहरी बातावरणीय सुधार आयोजना (STIUEIP)	५९.५%	३२.५%	५ वर्ष	७१.९%	५६.९%	• विराटनगरमा सतही ढल ४१.१ कि. मि. मध्ये २९.५ कि मि रोडसाइड ढल १२.६ कि मि मध्ये १२.६ कि मि ट्वाइलेट ढल ६३ कि मि मध्ये २९.४ कि मि ढल प्रशोधन केन्द्र एक वटाको ४० प्रतिशत र सडकको ६३ कि.मि. मध्ये ३.३ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको । • जनकपुरमा ९.२९ कि मि सडक र ३१.०८ कि मि ढल निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा १ कि मि ढल निर्माण सम्पन्न भएको र सडक निर्माण कार्य शुरु भएको । समग्र कामको ६ प्रतिशत पूरा भएको ।	सहरी सडकको मापदण्ड अनुसार (Rights of way Clearance) मा समस्या । स्थानीय वासिन्दाहरूको अनावश्यक माग । सम्पन्न बजेटको प्रयोग बजेट विनियोजन नहुदा दातृ निकाय सँग शोधभन्दा समस्या ।	मापदण्ड कार्यान्वयनमा स्थानिय तहमा नगरपालिकाको पहलमा प्रयास भैरहेको । समयमै छानबिन गरी टुङ्ग्याउने प्रयास गरिएको ।		
५	३४७३२०	एकीकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	२८.०%	७.३%	३ वर्ष	८८.९%	७५.०%	• वीरगंजमा ५३ कि मि सतह ढल वा नालानिर्माण मध्ये २९.४ कि मि र रोडसाइड ढल १५.२ कि मि मध्ये ३ कि मि काम सम्पन्न भएको । • नेपालगंजमा ८.०९ कि मि सडक मध्ये पुरै ७.६१ कि मि निर्माण सम्पन्न भएको र ६०.०५ कि मि ढल निर्माण मध्ये ५९.३९ कि मि ढल निर्माण सम्पन्न भएको । कुल कामको ९८ प्रतिशत सम्पन्न भएको । • सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा १०.८६६ कि.मी. सडक निर्माण गर्ने कार्यक्रम मध्ये १.९२ कि मि सम्पन्न भएको र ४२.७४ कि मि सतही नाली निर्माण गर्ने कार्यक्रम मध्ये २४.२६ कि मि सम्पन्न भएको । कुल कामको ६२ प्रतिशत सम्पन्न भएको । • काभ्रेमा ३५७ कि मि खानेपानि पाइपलाइन निर्माण मध्ये १४१ कि मि निर्माण कार्य सम्पन्न भएको । ९ वटा रिजर्भवायर मध्ये ४ वटाको निर्माण सम्पन्न भएको । ३ वटा पानि प्रशोधन केन्द्र मध्ये १ वटा	खानेपानी संस्थासंगको समर्पित दायित्व मुल्यांकन र हस्तान्तरण, धरान सहरी सडकको मापदण्ड (Rights of way Clearance) नेपालगंज, सिद्धार्थनगर	राजनैतिक दल, उपभोक्ता र गाविस बीच समन्वयको प्रयास गरिएको । खानेपानी संस्थासंग आवश्यक समन्वय भैरहेको । मापदण्ड कार्यान्वयनमा स्थानिय तहमा नगरपालिकाको पहलमा प्रयास भैरहेको । समयमै छानबिन गरी टुङ्ग्याउने प्रयास गरिएको ।	खानेपानी संस्थासंगको समन्वय जारी रहनुपर्ने	खानेपानी संस्थासंगको समर्पित, दायित्व मुल्यांकन र हस्तान्तरण ; काभ्रे, धरान

६	३४७१९०	भवन निर्माण सहिता, सरकारी भवन निर्माण				९१.७६	७८%	सरकारी कार्यालय भवनहरूको निर्माण कार्यको विभिन्न चरणमा रहेको । टिकापुर सभाहल - स्टुन्डको कार्य सम्पन्न भई प्लाष्टरको भइरहेको । डोटी सभाहल - जगको काम सम्पन्न भएको बुटवल सभाहल - टाइ विमको कार्य सम्पन्न ।	एकीकृत कार्यलय भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध नहुनु । सरकारी भवन निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट नहुनु ।	सरकारी जग्गा स्वामित्व सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग तथा डिभिजन कार्यालयहरूका नाममा ट्याउन कार्यविधि बनाउन स्वीकृत हुनु पर्ने ।	जग्गा सट्टापट्टा गर्ने भिल्ले कानूनी व्यवस्था हुनु पर्ने ।	
७	३४७१९२	नमुना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराई मधेश/पहाड/हिमाल)				८८.६८	८०%	३० वटा न.पा. नभएका जिल्ला सदरमुकामहरूको एकीकृत पूर्वाधार विकास भएको । ८ वटा स्थानमा एकीकृत घनावस्ती कार्यक्रम संचालन भएको । ४० जिल्लाको ७२ वटा स्थानमा एकीकृत वस्ती विकास निर्माण कार्यहरू संचालन भएको ।	अध्ययनले पहिचान गरेका कार्यक्रमहरूलाई पर्याप्त बजेट नहुनु ।		प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने ।	
८	३४७१९६	गणतन्त्र स्मारक			४ वर्ष	७१.५८	३९%	गणतन्त्र स्मारक तर्फ - टायल, फ्लोर फिनिश, HVAC को कार्य सम्पन्न । Electrical, Sanitary सम्बन्धी कार्य भइरहेको । फिनिशिंगको कार्य भइ रहेको । गणतन्त्र स्तम्भ तर्फ - माटो खान्ने, दार्या चार्याका रिटेनिङ्गबाल निर्माण कार्य तथा पि.सी.सी. कार्य भएको	बजेट न्यून भएको हुँदा कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको ।	नीतिगत व्यवस्था र लक्ष्य अनुसारको बजेट व्यवस्थाको लागि पहल भइ रहेको ।	राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने (प्रष्ट नीति तथा पर्याप्त बजेट हुनु पर्ने) ।	
९	३४७३१६	शहरी साशकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	२०	१८.३५	३ वर्ष	७२.०५	५८%	६ वटा नगरपालिकाहरूका पूर्वाधार विकासका कार्यहरू टेक्सा सम्मौता भई निर्माणको कार्यको चरणमा रहेको ।		विभिन्न निकायहरूको बैठक र सम्न्वय गरी समाधान गर्न प्रयास गरिएको	नीतिगत समस्या समाधानका निमित्त सम्बन्धित ऐन नियममा समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने । निर्माण सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध हुनु पर्ने ।	
१०	३४७३२१	विपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनस्थापना कार्यक्रम				०	४.३%	२०७१ साउन को भिषण बाढीबाट प्रभावित मध्य पश्चिमका तराई जिल्लाको वाढी पीडितहरूलाई तत्कालिन राहत वितरण ।	माग अनुसारको बजेट प्राप्त नहुनु		आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थाका लागि पहल हुनु पर्ने ।	
११	३४७०२२	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण				११५.०४%	९६.७५%	सहरि सडक विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न भागमा सडक चौडा गर्ने, पखोल लगाउने, सार्ने तथा सुधार गर्ने । (क्षतिपूर्ति र योजना तयार समेत) सावेजनिक जमिनको पहिचान गरी फेन्सिङ गर्ने, टेवा पखोल लगाउने, सिमा पखोल लगाउने, भुइमा ढुगगा विच्छाउने, हरियाली विकास गर्ने । विपद व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणको लागि सहरी क्षेत्रमा सावजनिक जग्गामा पार्क निर्माण गर्ने कार्य ।	व्यक्ति विशेषको घर जग्गा भएकोले हटाई कार्य गराउनु पर्ने भएकोले सहमती गराउन कठिनाई ।	स्थानीय उपभोक्ताहरू तथा समिति परिचालन गरी स्थानिय उपभोक्तालाई संलग्न गराई कार्य गराउने गरी गरिएको ।	पर्याप्त बजेट व्यवस्था भई प्राधिकरणको कोषमा रकम जम्मा भएमा काम हुन जाने।	
१२	३४७१७२	वाग्मती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	३२.८९	३०.७२	१९ वर्ष	९८.१२	९४.४६	सफा सहर कार्यक्रम अन्तर्गत हरियाली विकास एवं प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा सरकारी कार्यालय बीच प्रतियोगितामा प्रथम भई रु दुई लाख पुरस्कारबाट सम्मानित। वाग्मती संघालयको शिलान्यास।	नदी अतिक्रमण, नदी किनारामा सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउन, मुआब्जा	नदी किनारालाई अतिक्रमण गरी बसेका केही घर टहराहरूलाई हटाई निर्माणका कार्यहरू गरिएको । साथै बाँकी वस्ती, घरहरू हटाउन सम्बन्धित निकायसंग पहल भइराखेको	नदी किनाराका अतिक्रमित क्षेत्र खालि गराई नदी किनाराको वातावरण सुधार सम्बन्ध्यात्मक कार्य ढाँचाको अवलम्बन गर्नुपर्ने ।	नदी अतिक्रमण, नदी किनारामा सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउन, मुआब्जा

१३	३४७३५७	वागमती सुधार आयोजना	८.०४	७.१९	२ वर्ष	५१.७६	४५.१९	Bagmati River Beautification Works को Detail Design Estimate तयार गरेर टेन्डर आह्वान भई मूल्याङ्कन भईरहेको । NGO 1 र NGO 3 को सम्झौता सम्पन्न भएको ।	जनशक्तिको कमी,	मन्त्रालयमा पटक पटक ताकेता गरेको	मन्त्रालयले पहल गर्नु पर्ने	जनशक्तिको कमी,
----	--------	---------------------	------	------	--------	-------	-------	--	----------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------

नोट :- यो फारम विभाग, केन्द्रिय निकाय वा मन्त्रालयले तेश्रो शौमासिक र वार्षिक अवधिको लागि छुट्टा छुट्टै तयार गर्नु पर्ने सालबसाली आयोजनाको हकमा महल ४, ५ र ६ भन्नुपर्दैन ।

मन्त्रालयको पछिल्लो बैठकभन्दा अघिको बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन स्थिति:

१.

२.

मन्त्रालयको बैठकमा भएका प्रमुख निर्णयहरू:

१.

२.

तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

अनुगमन महाशाखा/शाखा प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत :-

प्रमाणित गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

मिति :-

मिति :-

मिति :-

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. २०७२/७३ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन फारम
(एजटै व.शी.नं. अन्तर्गत विभिन्न जिल्ला/स्थानमा सञ्चालित आयोजनाहरूको विवरण)

- निकायको नाम:- सहरी विकास मन्त्रालय
- बजेट उपशिर्षक नं:-
- आयोजना/कार्यक्रमको नाम:- सहरी विकास मन्त्रालय
- यस आ.व.को बजेट:-

रकम रु. हजारमा

क्र. म.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजना सञ्चालन भएको जिल्ला	आयोजना सञ्चालन भएको जिल्ला	सुरु मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल लगत	यस आ. व. को बजेट	तेस्रो चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको प्रगति (%)		कार्यान्वयनमा देखापरका प्रमुख समस्याहरू
								भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
१	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरू	७५ जिल्ला	सालवसाली		२६४६२९.००	२९०४८२.००	८२.२९	८१%	८२.२९	८०.६५%	अधिकांश सरकारी भवनहरू पुराना भई मर्मतको माग आउने गरेकोमा बजेटको सिमितताले गर्दा माग अनुसार सम्बोधन गर्न नसकिएको।
२	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन	काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुर	सालवसाली		५५८६९०	२४९६६६.२६	९०.५९	७७%	९०.५९	७६.९३%	कार्यक्रमहरू विशेष प्रकृतिको (प्रधानमन्त्री, कार्यलय/राष्ट्रपती निवास, मन्त्री निवास आदि) भएको कारण तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
३	३४७१८६	सघन शहरी विकास आयोजना	इलाम, धनकुटा, मोरङ, सप्तरी, धनुषा, काभ्रे, काठमाण्डौ, नुवाकोट, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, गोरखा, कास्की, रूपन्देही, दाङ, सुर्खेत, बाँके, रोल्पा, जुम्ला, कैलाली, डोटी, बैतडी,	सालवसाली		२०९६३३०.००	४००८०७.००	९८.०५	८३%	९८.०५	८३.३४%	बजेट सुनिश्चित गर्न नसकेका कारण बहुवर्षिय खरिद प्रकृत्यामा जान नसकिएकोले वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने बजेटको आधारमा खरिद प्रकृत्यामा जानु पर्ने बाध्यता।
४	३४७१८७	मझौला शहर एकिकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना	मोरङ, पर्सा, रूपन्देही, काभ्रे	आ.व. २०६७/६८	आ.व. २०७२/७३	९०८९३७०	९७८४८७२	७९.९३	५६.९%	७९.९३	५६.९९%	सहरी सडकको मापदण्ड अनुसार (Rights of way Clearance) मा समस्या। स्थानीय वासिन्दाहरूको अनावश्यक माग। समपुरक बजेटको प्रयोग बजेट विनियोजन नहुदा दातु निकाय संग शोधभर्नामा समस्या।
५	३४७१९०	भवन निर्माण सहिता सरकारी भवन निर्माण	इलाम, मोरङ, धनुषा, काठमाण्डौ, पर्सा, चितवन, गोरखा, कास्की, रूपन्देही, बागलुङ, सुर्खेत, बाँके, रोल्पा, जुम्ला, कैलाली, डोटी, बैतडी,	सालवसाली		३७४२३९.००	३९६६७३.००	९९.७६	७८%	९९.७६	७८.००%	एकिकृत कार्यलय भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध नहुनु। सरकारी भवन निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट नहुनु।
६	३४७१९२	नमूना एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम (तराई/मधेश/पहाड/हिमाल)	इलाम, धनकुटा, ओखलढुंगा, सप्तरी, धनुषा, काभ्रेपलान्चोक, काठमाण्डौ, नुवाकोट, पर्सा, चितवन, गोरखा, कास्की, रूपन्देही, पाल्पा, बागलुङ, दाङ, सुर्खेत, रोल्पा, जुम्ला, कैलाली, डोटी, बैतडी	सालवसाली		२९८६००७.००	५९३००७.००	८८.६८	८०%	८८.६८	७९.८९%	अध्ययनले पहिचान गरेका कार्यक्रमहरूलाई पर्याप्त बजेट नहुनु।
७	३४७१९७	गणतन्त्र स्मारक	काठमाण्डौ	आ.व. २०६६/६७	क्रमागत रहने	६८९७००.००	९९७९००.००	७९.५८	३९%	७९.५८	३९.३७%	बजेट न्यून भएको हुँदा कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको।
८	३४७३१६	शहरी साशकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	भूपा, सुनसरी, धनकुटा, पाल्पा, बागलुङ, कास्की,	२०९९ अक्टोबर	२०९६ जुलाई	२९३४९५.००	६३५८२६.००	७२.०५	५८%	७२.०५	५७.६४%	
९	३४७३२०	एकिकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	सुनसरी, धनुषा, रूपन्देही, बाँके,	आ.व. २०६९/७०	आ.व. २०७४/७५	८५२९५७९	९६९६३३०	८८.९८	७५.०%	८८.९८	७४.९६%	खानेपानी संस्थासंगको सम्पत्ति दायित्व मुल्यांकन र हस्तान्तरण, धरान सहरी सडकको मापदण्ड (Rights of way Clearance) नेपालगंज, सिद्धार्थनगर
१०	३४७३२१	विपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनस्थापना कार्यक्रम	दाङ, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया	आ.व. २०७०/७१		९७६५५.००	६०००.००	०	४.३%	०	४.२९%	
११	३४७०२२	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण	काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर	सालवसाली	सालवसाली	५९९३८००	९५७८००३	९३.९०%	९९.६५%	९९.०४%	९६.७५%	
१२	३४७१७२	बागमती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	काठमाडौं उपत्यका	२०५२/५३	२०८०/०८१	१४९८९०८८.६	४७८९००	९८.४५	९७.९५	९८	९४.४६	नदी अतिक्रमण, नदी किनारामा सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउन, मुआब्जा
१३	३४७३५७	बागमती सुधार आयोजना		२०७०/०७१	२०७६/०७७	३९३२०००	४९८३६८	५२.६५	४२.९९	५९.७६	४५.९९	जनशक्तिको कमी

नोट: आवश्यकता अनुसार पाना थप गर्न सकिने छ। यसमा उल्लिखित विवरणहरू उप-आयोजनाहरूले भरी पठाएका फा. नं. २ का विवरणहरूबाट लिई भर्ने।

तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-
मिति:-

अनुगमन महाशाखा/शाखा प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत:-
मिति:-

प्रमाणित गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-
मिति:-

नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय

१. मन्त्रालय/निकायको नाम:- सहरी विकास मन्त्रालय
२. पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सङ्ख्या: १५
३. सोमध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना /कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:- १३
४. ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना /कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:- ४
५. ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना /कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:- ६
६. ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना /कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:-३
७. यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना /कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	तेश्रो चौमासिक		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू
			भौतिक	वित्तीय			
१	२	३	७	८	९	१०	११
१	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरू	९४.७९	८३.१९	सरकारी कार्यालय भवनहरू मर्मत संभार भएको ।	अधिकांश सरकारी भवनहरू पुराना भई मर्मतको माग आउने गरेकोमा बजेटको सिमितताले गर्दा माग अनुसार सम्बोधन गर्न नसकिएको ।	आवश्यक बजेट विनियोजनको लागि पहल भएको । BMIS software तयार गरी भवनहरूको Data Base तयार गरीदैं
२	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन	६७.०२	९४.३	राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय/आवास निर्माण/मर्मत एवं सरकारी भवनहरू निर्माण/मर्मतका कार्यहरू सम्पन्न भएको	कार्यक्रमहरू विशेष प्रकृतिको (प्रधानमन्त्री, कार्यालय/राष्ट्रपती निवास, मन्त्री निवास आदि) भएको कारण तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।	कार्यविधि तयार गरिएको स्वीकृतिको लागि पेश भइसकेको ।
३	३४७१८६	सघन शहरी विकास आयोजना	५२.५	१००	आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यको विभिन्न चरणमा रहेको । करिडोरहरूको निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको । पुर्वाधार निर्माणको कार्यहरू विभिन्न चरणमा रहेको	बजेट सुनिश्चित गर्न नसकेका कारण बहुवर्षिय खरिद प्रक्यामा जान नसकिएकोले वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने बजेटको आधारमा खरिद प्रक्यामा जानु पर्ने बाध्यता ।	न.पा./कोरीडोरहरूको आवधिक योजना तयार गरी डि.पि.आर तयार भएका कार्यक्रमहरूमा मात्र लगानी गर्न थालिएको । वार्षिक कार्यक्रममा नै योजना छनौट गरी उल्लेख गर्न थालिएको ।
४	३४७१८७	मभौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (STIUEIP)	८१	४८	• विराटनगरमा सतही ढल ४१.१ कि. मि. मध्ये २९.५ कि मि रोडसाइड ढल १२६ कि मि मध्ये १२.६ कि मि ट्वाइलेट ढल ६३ कि मि मध्ये २९.४ कि मि	सहरी सडकको मापदण्ड अनुसार (Rights of way Clearance) मा समस्या । स्थानीय वासिन्दाहरूको अनावश्यक माग । समपुरक बजेटको प्रयाप्त बजेट विनियोजन नहुदा दातृ निकाय सँग शोधभर्नामा समस्या ।	मापदण्ड कार्यान्वयनमा स्थानिय तहमा नगरपालिकाको पहलमा प्रयास भैरहेको । समयमै छानविन गरी टुङ्ग्याउने प्रयास गरिएको ।

५	३४७३२०	एकीकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	५९.३४	८३.१५	<p>१। १ म ढल प्रशासन कन्ट्र एक वटाका ४० प्रतिशत र सडकको ६३ कि.मि. मध्ये ३.३ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको ।</p> <p>• जनकपुरमा ९.२९ कि मि सडक र ३१.०८ कि मि ढल निर्माणा गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा १ कि मि ढल निर्माण सम्पन्न भएको र सडक निर्माण कार्य शुरु भएको । समग्र कामको ६ प्रतिशत पूरा भएको ।</p>	<p>खानेपानी संस्थासंगको सम्पत्ति दायित्व मुल्यांकन र हस्तान्तरण, धरान सहर सडकको मापदण्ड (Rights of way Clearance) नेपालगंज, सिद्धार्थनगर</p>	<p>राजनैतिक दल, उपभोक्ता र गाविस बीच समन्वयको प्रयास गरिएको । खानेपानी संस्थासंग आवश्यक समन्वय भैरहेको । मपदण्ड कार्यान्वयनमा स्थानिय तहमा नगरपालिकाको पहलमा प्रयास भैरहेको । समयमै छानविन गरी टुङ्ग्याउने प्रयास गरिएको ।</p>
६	३४७१९०	भवन निर्माण सहिता, सरकारी भवन निर्माण	७९.४३	१००	<p>सरकारी कार्यालय भवनहरूको निर्माण कार्यको विभिन्न चरणमा रहेको ।</p> <p>टिकापुर सभाहल - स्ट्रक्चरको कार्य सम्पन्न भई प्लाष्टरको भइरहेको ।</p> <p>डोटी सभाहल - जगको काम सम्पन्न भएको बटवल सभाहल - टाइ विमको कार्य सम्पन्न ।</p>	<p>एकीकृत कार्यालय भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध नहुनु ।</p> <p>सरकारी भवन निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट नहुनु ।</p>	<p>सरकारी जग्गा स्वामित्व सहर विकास तथा भवन निर्माण विभाग तथा डिभिजन कार्यालयहरूका नाममा ल्याउन कार्यविधि बनाउन स्वीकृत हुनु पर्ने ।</p>
७	३४७१९२	नमूना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराई/मधेश/पहाड/हिमाल)	६३.५७	१००	<p>३० वटा न.पा. नभएका जिल्ला सदरमुकाहरूको एकीकृत पूर्वाधार विकास भएको ।</p> <p>८ वटा स्थानमा एकीकृत घनावस्ती कार्यक्रम सचालन भएको ।</p> <p>४० जिल्लाको ७२ वटा स्थानमा एकीकृत वस्ती विकास निर्माण कार्यहरू सचालन भएको ।</p>	<p>अध्ययनले पहिचान गरेका कार्यक्रमहरूलाई पर्याप्त बजेट नहुनु ।</p>	<p>पर्याप्त बजेट ब्यवस्थाको लागि पहल गरिएको ।</p>
८	३४७१९७	गणतन्त्र स्मारक	२८.५५	६६	<p><u>गणतन्त्र स्मारक तर्फ</u></p> <p>- टायल, फ्ल्स सिलिड, HVAC को कार्य सम्पन्न । Electrical, Sanitary सम्बन्धी कार्य भैरहेको । फिनिशिंगको कार्य भै रहेको ।</p> <p><u>गणतन्त्र स्तम्भ तर्फ</u></p> <p>- माटो खन्ने, दायाँ बायाँका रिटेनिङ्गवाल निर्माण कार्य तथा पि.सी.सी. कार्य भएको</p>	<p>बजेट न्यून भएको हुँदा कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको ।</p>	<p>नीतिगत व्यवस्था र लक्ष्य अनुसारको बजेट व्यवस्थाको लागि पहल भै रहेको ।</p>
९	३४७३१६	शहरी साशकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	४१.१९	७६.३८	<p>६ वटा नगरपालिकाहरूका पूर्वाधार विकासका कार्यहरू ठेक्का सम्भौता भई निर्माणको कार्यको चरणमा रहेको ।</p>	<p>ठेक्का पट्टा र सम्बन्धित सामान खरिद प्रकृत्यामा समस्या</p>	<p>विभिन्न निकायहरूको बैठक र समन्वय गरी समाधान गर्न प्रयास गरिएको</p>

१०	३४७३२०	एकीकृत सहरी विकास आयोजना				खानेपानी संस्थासगको सम्पति दायित्व मूल्यांकन र हस्तांतरण सहरी सडकको मापदण्ड (ROW Clearance)	राजनैतिक दल, उपभोक्ता र गाविस बीच समन्वयको प्रयास गरिएको । खानेपानी संस्थासंग आवश्यक समन्वय भैरहेको । मपदण्ड कार्यान्वयनमा स्थानिय तहमा नगरपालिकाको पहलमा प्रयास भैरहेको । समयमै छानविन गरी टुङ्ग्याउने प्रयास गरिएको ।
११	३४७१७२	आधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति	९८.१२	९४.४६	सफा सहर कार्यक्रम अन्तर्गत हरियाली विकास एवं प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा सरकारी कार्यालय बिच प्रतियोगितामा प्रथम भई रु दुई लाख पुरस्कारबाट सम्मानित । वाग्मती संग्रालयको शिलान्यास ।	सुकम्बासौ समस्या, मुआब्जा, नदी अतिक्रमण	नदी किनारालाई अतिक्रमण गरी बसेका केही घर टहराहरुलाई हटाई निर्माण कार्यहरु गरिएको। साथै बाँकी बस्ती घरहरु हटाउन सम्बन्धित निकायसंग पहल भइरहेको।
१२	३४७३५७	बाग्मती सुधार आयोजना	५१.७६	४५.१९	Bagmati River Beautification Works को Detail Design Estimate तयार गरेर टेन्डर आह्वान भई मूल्याङ्कन भइरहेको ।	जनशक्तिको कमी,	जनशक्तिको लागि मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको
१३	३४७०२२	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण	११५.०४	९६.७५	सडक विस्तार भएको	व्यक्ति विशेषको घर जग्गा भएकोले हटाई कार्य गराउनु पर्ने भएकोले सहमती गराउन कठिनाई ।	स्थानीय उपभोक्ताहरु तथा समिति परिचालन गरी स्थानिय उपभोक्तालाई संलग्न गराई कार्य गराउने गरी गरिएको ।

नोट:- यो फारम विभाग, केन्द्रिय निकाय वा मन्त्रालयले तेस्रो चौमासिक र बाषिक अवधिको लागि छुट्टा छुट्टै तयार गर्नु पर्ने

सालवसाली आयोजनाको हकमा महल ४, ५ र ६ भर्नुपर्दैन ।

मविसस समितिको पछिल्लो बैठकभन्दा अधिको बैठकका निर्णयहरुको कार्यान्वयन स्थिति:-

१

२

मविसस समितिको बैठकमा भएका प्रमुख निर्णयहरु:

१

२

तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

मिति:-

अनुगमन महाशाखा / शाखा प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत:-

मिति:-

नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय
बजेट वक्तव्य, नीति तथा कार्यक्रम अनुसार ठूला आयोजनाको प्रगती

२०७२/७३ को वार्षिक प्रगति

क्र.सं	ब.उ.शि.नं	आयोजनाको नाम(ब.उ.शि.नं)	आयोजनाको समग्र लक्ष (परिमाण)	कूल लागत (रु.हजारमा)	समापनस्थिति	चाहूँ आ.व. को चौमासिक विभाजन(मुख्य क्रियाकलापहरू)	खर्च गर्ने अख्तियारी र अधिकार प्रत्यायोजनको अवस्था	यस महिना सम्मको खर्च	ठेक्का पट्टाको ब्यवस्था	समस्या	वर्ष भन्दाबढी र बन्धन निकायले समस्या समाधानको लागि गर्नुपर्ने प्रयासहरू
१	३४७१८६	सघन शहरी विकास कार्यक्रम	३८ नगरपालिकाहरूको अवधिक योजना कार्यान्वयन गर्ने - ९ स्थानमा ठूला शहरी कोरिडोर खण्डको पूर्वाधार विकास गर्ने	सालवसाली कार्यक्रम भएको हुँदा एकिन गर्ने नसकिने, यस आ.व. मा रहेको कार्यक्रमको मात्र २०१६५३०	सालवसाली रूपमा संचालन रहेँदै आएको।	प्रथम चौमासिक साइट भिजिट, ड्रइङ्ग डिजाइन, लागत अनुमान तयार गरी ठेक्का पट्टाको नवारी। दोश्रो चौमासिक ठेक्का पट्टा भई निर्माण कार्य शुरु गर्ने। तेस्रो चौमासिक आ.व.को कार्य सम्पन्न गर्ने।	□ खर्च गर्ने अख्तियारी पाएको	२७२९१८	अवधिक योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यको विभिन्न चरणमा रहेको। कोरिडोरहरूको निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको। सुधवार निर्माणको कार्यहरू विभिन्न चरणमा रहेको।	बजेट सुनिश्चित गर्ने नसकेका कारण बहुवर्षिय खरिद प्रक्रियामा जान नसकेकोले वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने बजेटको आधारमा खरिद प्रक्रियामा जानु पर्ने बाध्यता।	न.पा./कोरीडोरहरूको अवधिक योजना तयार गरी डि.पि.आर तयार भएका कार्यक्रमहरूमा मात्र लगानी गर्ने थापिएको।
२	३४७१८७	मझौला सहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना	(१) ए.डि.बि.को सहयोगमा विराटनगर, बुटवल र विरगञ्ज न.पा.हरूको एकीकृत पूर्वाधार विकास (हल तथा हल प्रशोधन केन्द्र, फोहर मैला व्यवस्थापन, सडक सुधार, खानेपानी आपूर्ति र सामुदायिक विकास) आयोजनाको काम शुरु। बुटवलको कार्यमा खानेपानी सर्भ अध्ययन जारी गरिएको र स्थानिटी ल्याण्ड फिजिबिलिटी सम्बन्धमा मूल्यांकन प्रक्रियामा रहेको। (२) काभ्रे उपत्यकामा न.पा.हरूमा एकीकृत खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य सुचारु	१०८१३७६०	आ.व २०६७/६८ देखि २०७२/७३	प्रथम चौमासिक बुटवल न.पा.मा खानेपानी फोहरमैला व्यवस्थापनको ठेक्का सम्झौता बुटवल न.पा.मा अटो मिलेजको बोलपत्र अह्वान विराटनगर काभ्रे र विरगञ्जमा सिभिल कार्य सुचारु दोश्रो चौमासिक बुटवल न.पा.मा अटो मिलेजको ठेक्का सम्झौता विरगञ्ज उप न.पा.मा फोहरमैला व्यवस्थापनको बोलपत्र अह्वान विराटनगर काभ्रे विरगञ्ज र बुटवलमा सिभिल कार्य सुचारु तेस्रो चौमासिक विराटनगर काभ्रे विरगञ्ज र बुटवलमा सिभिल कार्य	□ खर्च गर्ने अख्तियारी पाएको	१०१५७२४	• विराटनगरमा सतही हल ४१.१ कि. मि. मध्ये २९.५ कि मि रोडमाइड हल १२.६ कि मि मध्ये १२.६ कि मि ट्याइलट हल ६.३ कि मि मध्ये २९.४ कि मि हल प्रशोधन केन्द्र एक वटाको ४० प्रतिशत र सडकको ६.३ कि.मि. मध्ये ३.३ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको। • जनकपुरमा ९.२९ कि मि सडक र ३१.०८ कि मि हल निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा १ कि मि हल निर्माण सम्पन्न भएको र सडक निर्माण कार्य शुरु भएको। समग्र कामको ६ प्रतिशत पूरा भएको। • वीरगञ्जमा ५.३ कि मि सतह हल वा नालानिर्माण मध्ये २९.४ कि मि र रोडमाइड हल १५.२ कि मि मध्ये ३ कि मि काम सम्पन्न भएको।	स्थानिय स्तरमा खानेपानी श्रोतको विवाद; काभ्रे खरिद कार्यमा ढिलाई; विरगञ्ज खानेपानी संस्थासंगको सम्पत्ति,दायित्व मुल्यांकन र हस्तान्तरण; काभ्रे सहर सडकको मापदण्ड (Right of Way Clearance), विरगञ्ज, विराटनगर	
३	३४७३२०	एकीकृत सहर विकास आयोजना	ए. डि.बि.को सहयोगमा धरान, जनकपुर, सिद्धार्थनगर र नेपालगञ्ज नगरपालिकाहरूमा एकीकृत पूर्वाधार विकास तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम ४ वटा न.पा.मा विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका लागि Design Estimate/Bid Document तयार गरी बोलपत्र अह्वान सामुदायिक विकास कार्यक्रम संचालन तथा तैतिक समानता र सामाजिक समाजिकरण अभिवृद्धि गर्ने कार्य सुचारु।	८५२९५७९	आ.व २०६९/७० देखि २०७३/७४	प्रथम चौमासिक नेपालगञ्ज र सिद्धार्थनगर न.पा. मा सम्पूर्ण कार्यको बोलपत्र अह्वान। धरान न.पा.मा खानेपानी विस्तारको बोलपत्र अह्वान दोश्रो चौमासिक नेपालगञ्ज र सिद्धार्थनगर न.पा.मा सम्पूर्ण कार्यको ठेक्का सम्पन्न धरान न.पा.मा खानेपानी विस्तारको ठेक्का सम्झौता जनकपुर न.पा.मा सतही हल र सडक निर्माणको बोलपत्र अह्वान जनकपुर न.पा.मा फोहरमैला व्यवस्थापनको डिजाइन तयारी तेस्रो चौमासिक धरान नेपालगञ्ज र सिद्धार्थनगरपालिकामा सिभिल कार्यको सुचारु जनकपुर न.पा.मा सिभिल कार्यको ठेक्का सम्झौता	□ खर्च गर्ने अख्तियारी पाएको	१२११७४७	• नेपालगञ्जमा ८.०९ कि मि सडक मध्ये पुर् ७.६१ कि मि निर्माण सम्पन्न भएको र ६०.०५ कि मि हल निर्माण मध्ये ५९.३९ कि मि हल निर्माण सम्पन्न भएको। कुल कामको ९८ प्रतिशत सम्पन्न भएको। • सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा १०.८६६ कि.मी. सडक निर्माण गर्ने कार्यक्रम मध्ये १.९२ कि मि सम्पन्न भएको र ४२.७४ कि मि सतही नाली निर्माण गर्ने कार्यक्रम मध्ये २४.२६ कि मि सम्पन्न भएको। कुल कामको ६२ प्रतिशत सम्पन्न भएको। • काभ्रेमा ३५७ कि मि खानेपानी पाइपलाइन निर्माण मध्ये १४१ कि मि निर्माण कार्य सम्पन्न भएको। ९ वटा रिजर्भवायर मध्ये ४ वटाको निर्माण सम्पन्न भएको। ३ वटा पानि प्रशोधन केन्द्र मध्ये १ वटा निर्माण सम्पन्न	खानेपानी स्थानसंगको सम्पत्ति, दायित्व मुल्यांकन र हस्तान्तरण, धरान; सहर सडकको मापदण्ड (Right of Way Clearance), नेपालगञ्ज, सिद्धार्थनगर	
४	३४७३५८	नयाँ शहर	मध्य पहाडी लोक मार्गमा पर्ने १० वटा नयाँ शहरहरूको मुख्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने।	४३९७७७	सालवसाली रूपमा संचालन रहेँदै आएको।	प्रथम चौमासिक साइट भिजिट, ड्रइङ्ग डिजाइन, लागत अनुमान तयार गरी ठेक्का पट्टाको नवारी। दोश्रो चौमासिक ठेक्का पट्टा भई निर्माण कार्य शुरु गर्ने। तेस्रो चौमासिक आ.व.को कार्य सम्पन्न गर्ने।	□ खर्च गर्ने अख्तियारी पाएको	२८५७९७	• १० वटा शहरहरूको एकीकृत विकास योजना तयार गर्न परिचित परामर्शदाताहरू मध्येबाट ६ वटा शहरको एकीकृत विकास योजनाको मस्यौदा प्रतिवेदन प्राप्त भएको र ४ वटा शहरहरूको फिज्ड प्रतिवेदन प्राप्त भएको। • १० वटा शहरहरू मध्ये बसन्तपुर र खुकोटको पहिलो चरणको डिपिआरको मस्यौदा र ४ वटाको फिज्ड प्रतिवेदन प्राप्त। • ५ वटा नयाँ शहरको जिआइएस आधार नक्शा अद्यावधिक भइरहेको र ५ वटा शहरहरूमा १५ वटा पूर्वाधारहरूको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको। • ८ वटा नयाँ शहरहरूको विभिन्न २६ वटा परियोजनाको स्वीकृत बहुवर्षिय खरिद प्रयोजना अनुसार कार्य भएको।		
५	३४७७७२	वाग्मती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	नदी तटबन्ध निर्माण कार्य - १.५ कि.मि दल निर्माण कार्य - ५ कि.मि सडक निर्माण कार्य - १ कि.मि	४७८९००	२०५२/५३-२०८०/८१	प्रथम चौमासिक नदी तटबन्ध निर्माण कार्य - ०.५ ०.५ ०.५ कि.मि दोश्रो चौमासिक दल निर्माण कार्य - १.६७ १.६७ तेस्रो चौमासिक सडक निर्माण कार्य - ०.३३ ०.३३ ०.३३ कि.मि	खर्च गर्ने अख्तियारी पाएको	४५९११८	१० वटा ठेक्काहरू निर्माण चरणमा	नदी किनारामा अतिक्रमण हुनु, अव्यवस्थित सहरीकरण हुनु	नदी किनारामा अतिक्रमण रोक्नुपर्ने, विभिन्न निकायको समन्वयन हुनुपर्ने

नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग

१३ औं योजनाको प्रगति विवरण

सहरी विकास मन्त्रालय : भवन तथा आवास

नतिजा	सूचकहरू	आधार वर्षको स्थिति (०६९/७०)	तेह्रौ योजनाको लक्ष्य	आ.व. २०७२/७३ को स्थिति	आ.व. २०७२/७३ सम्मको प्रगति		प्रगतिको व्याख्या
					लक्ष्य	प्रगति	
प्रभाव : सुरक्षित, किफायती सार्वजनिक तथा निजी भवनहरूको निर्माणका साथै सबै आयवर्गको लागि व्यवस्थित बसोबास भएको हुने ।							
असर १ : लक्षित वर्ग/समुदाय सुरक्षित तथा किफायती आवासमा बसोबास गरेका हुने ।							
प्रतिफल १.१ : न्यून लागतका आवासीय इकाइहरूको निर्माण भएको हुने ।	न्यून लागतका निर्मित आवासिय इकाइहरूको संख्या	४५३४ सम्पन्न	३०००	८६३	३०००	२३१८	अति विपन्न लक्षित वर्गका लागि २३१८ जनता आवास र १३० अपार्टमेन्ट इकाई निर्माण कार्य सम्पन्न गरीएको । सहरी सुकुम्वासी र न्यून आय वर्गका लागि आवास व्यवस्थापन अन्तर्गत इच्छुगुनारायणमा प्रथम प्याकेज सम्पन्न र दोश्रो प्याकेज ७५ प्रतिशत सम्पन्न
असर २ : सार्वजनिक महत्वका विशिष्ट प्रयोजनका लागि सुरक्षित एवं प्रभावकारी स्थलको व्यवस्था भएको हुने ।							
प्रतिफल २.१ : भवन संहिता अनुरूप भूकम्प प्रतिरोधी सरकारी भवनहरूको निर्माण भएको हुने ।	भवन संहिता अनुरूप निर्मित थप सरकारी भवनको संख्या	-	३०	६ वटा सम्पन्न २४ वटा निर्माणाधीन	३०	६ वटा सम्पन्न २४ वटा निर्माणाधीन	सरकारी कार्यालय भवनहरू निर्माणको विभिन्न चरणमा
प्रतिफल २.२ : गणतन्त्र स्मारक एवं स्तम्भ निर्माण भएको हुने ।	गणतन्त्र स्मारक र स्तम्भ निर्माण	कार्य प्रारम्भ	निरन्तरता	निरन्तरता (स्मारक सम्पन्न हुने)	स्मारक सम्पन्न गर्ने	निर्माणाधीन	
प्रतिफल २.३ : नेपाल भारत सिमाका मुख्य नाकाहरूमा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण भएको हुने ।	एकीकृत जाँच चौकीको संख्या	कार्य प्रारम्भ	निरन्तरता	निरन्तरता (पर्साको सम्पन्न हुने)	पर्साको सम्पन्न गर्ने	पर्साको निर्माणाधीन	विरगंजको ६८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको । विराटनगरमा टेण्डर आव्हान, भैरहवा र नेपालगंजमा ड्रइङ डिजाइनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको ।
असर ३ : सरकारी कर्मचारीका लागि आवासको समुचित व्यवस्था भएको हुने ।							
प्रतिफल ३.१ : सरकारी आवास भवनको निर्माण वा खरिद भएको हुने ।	अति विशिष्ट पदाधिकारीका लागि आवास भवन (संख्या)	-	२५	नखुलेको			
	कर्मचारी आवास इकाइको संख्या	-	निरन्तर	१६ वटा	निरन्तर	१६ वटा सम्पन्न ३२ वटा निर्माणाधीन	सोलुखुम्बु : पहिलो चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न । रोल्पा: डिपिसि सम्मको कार्य भएको । जुम्ला: छाना छाउने कार्य सम्पन्न भई फिनिसिङ्गको कार्य भै रहेको ।

सहरी विकास मन्त्रालय : सहरी विकास

नतिजा	सूचकहरू	आधार वर्षको स्थिति (०६९/७०)	तेह्रौ योजनाको लक्ष्य (०७२/७३)	आ.व. २०७२/७३ को स्थिति	आ.व. २०७२/७३ सम्मको प्रगति		प्रगतिको व्याख्या
					लक्ष्य	प्रगति	
प्रभाव : पर्याप्त पूर्वाधार सहित सुरक्षित र समृद्ध शहरको विकास भएको हुने ।							
असर १ : पूर्वाधार सहित शहर विस्तार भएको हुने ।			निरन्तरता	निरन्तरता			
प्रतिफल १.१ : छानिएका शहरी क्षेत्र र शहरोन्मुख ग्रामिण क्षेत्रमा भौतिक विकास भएको हुने	छानिएका न.पा. मा एकीकृत भौतिक पूर्वाधार विकास	न.पा.मा निर्माण प्रारम्भ १० वटामा डिजाइन चालू	निरन्तरता	३६ नगरपालिकाहरूको भौतिक पूर्वाधारका कार्यहरू गर्ने	३६ नगरपालिकाहरू	निरन्तरता	३६ नगरपालिकाहरूमा भौतिक पूर्वाधारका कार्यहरू भै रहेको ।
	छानिएका १० वटा शहरी कोरिडोरमा पूर्वाधार विकास		निरन्तरता	१० वटा शहरी कोरिडोरमा पूर्वाधार विकास	१० वटा शहरी कोरिडोर	निरन्तरता	१० वटा शहरी कोरिडोरहरूको भौतिक पूर्वाधारका कार्यहरू भै रहेको ।
	छानिएका साना शहर, साना न.पा. र न.पा नभएका जिल्ला स.मु. मा पूर्वाधार विकास	आवधिक र भौतिक विकास योजना तयार भएको	निरन्तरता	४२ वटा गाविसहरूको भौतिक पूर्वाधारका कार्यहरू गर्ने	४२ वटा गाविस	निरन्तरता	४२ वटा गाविसहरूको भौतिक पूर्वाधारका कार्यहरू भै रहेको ।
	छानिएका न.पा. मा आर्थिक रूपले स्वसंचालन हुने शहरी पूर्वाधार निर्माण		निरन्तरता	३६ नगरपालिकाहरूको भौतिक पूर्वाधारका कार्यहरू गर्ने	३६ नगरपालिकाहरू	निरन्तरता	३६ नगरपालिकाहरूमा भौतिक पूर्वाधारका कार्यहरू भै रहेको ।
प्रतिफल १.१ : नयाँ शहरहरूको निर्माण भएको हुने ।	प्रस्तावित १० वटा नयाँ शहरहरूको निर्माण कार्यको प्रगति		पूर्वाधार निर्माण निरन्तरता	पूर्वाधार निर्माण निरन्तरता	निरन्तरता	निरन्तरता	नयाँ शहर आयोजना अन्तर्गत करिब १४६ रोपनी जग्गा खरीदभएको । ६ वटा नयाँ शहरमा बसपार्क निर्माण शुरु ६ वटा नयाँ शहरमा कार्यालय भवन निर्माणको लागि खरिद प्रकृया सकिएको ३ वटा नयाँ शहरमा पार्क निर्माण शुरु १ वटा नयाँ शहरमा तरकारी तथा फलफूल केन्द्रको निर्माण शुरु थप १२ वटा नयाँ शहर छनोटका लागि कार्य अगाडि बढेको ३ वटा स्मार्ट सिटी विकासका लागि Lol आब्हान ४५ वटा बहुवर्षीय खरिद योजना स्वीकृत भई कार्य अगाडि बढेको