

**नेपाल सरकार**  
**सहरी विकास मन्त्रालय**  
**आ.व. २०७४/७५ को तेस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन**

आ.व. २०७४/७५

क्र.सं.	ब.उ.शि. नं.	कार्यक्रम वा आयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक प्रगति				प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति				सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धी	कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	भारित	भारित %	बर्च	बर्च %	भारित	भारित %	बर्च	बर्च %		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	
१	३४७०११	शहरी विकास मन्त्रालय	प्र.श.	१००%	५.६३	२०१७७	३६.९८	०.९२	७४६१.००	०.९२	१००%	७४६१.००	१००%	२.६१	४६.३९%	९३५९.८१	४६.३९%		
२	३४७०१९	शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग	प्र.श.		०.३७			०.१२											
३	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरु	प्र.श.	१००%	३.९१	७०९९४०	५३.४५	१.८४	३७९४७५	३.८५	२०९%	५९०१२८.००	१५६%	३.७२	९५%	६३५०४४.००	८९.४५%		
४	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन	प्र.श.	१००%	१.४३	२२५५५७	५१.४२	०.७४	११५९८५	१.४३	१९३%	१८३९२९.००	१५९%	१.३७	९६%	१८३९३१.००	८१.५५%		
५	३४७०२२	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण	प्र.श.		१.००	१७०९१६६	७.९८	०.८०	१३६३४१	०.७२	९०%	१२३४९३.००	९१%	०.९७	९७%	१६६२७७७.००	९७.२९%		
६	३४७१७२	वाग्मती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	प्र.श.		९६.४५	१५२१०४५	८०.०८	२७.०५	१२१८०८३	२६.७६	९९%	११९८७७४१	९८%	९१.८५	९५%	१४३९०४४.१४	९४.६१%		
७	३४७१८०	आवास व्यवस्था कार्यक्रम	प्र.श.	१००%	१३.०९	३२१००००	३५.४२	४.६२	११३७०३१	१३.०२	२८२%	१६१३६७०.००	१४२%	१२.८३	९८%	२९१२९६४.००	९०.७५%		
८	३४७१८२	एकीकृत कार्यमूलक योजना	प्र.श.	१००%	१.०५	२६८९२८	७४.२०	०.७८	१९९५५३	१.०३	१३२%	१८८५९२.००	९५%	०.८९	८५%	१९५५४५.००	७२.७१%		
९	३४७१८३	विशेष भौतिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र विकास आयोजना	प्र.श.		०.०३			०.०१			०.००	०%			०.००	०%			
१०	३४७१८६	सघन शहरी विकास आयोजना	प्र.श.	१००%	३६.४१	९२४७३९१	६८.२६	२४.७५	६३११८२६	३४.८८	१४१%	५५७६४०२.००	८८%	३५.६९	९८%	८७३१३५.००	९४.८७%		
११	३४७१८७	मन्थली शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना	प्र.श.	१००%	७.२२	३६९२०	१८.७४	२.४८	६९२०	५.०५	२०४%	६०५०.५१	८७%	६.१४	८५%	१४४२५.००	३९.०७%		
१२	३४७१९४	सिद्धिबजार सचिवालय पुन निर्माण समिति	प्र.श.		०.७४	१५८३९०	२८.८३	०.४०	४५६६४	०.३२	८०%	६७७५.००	१४८%	०.६४	८६%	१४१३८६.००	८९.२६%		
१३	३४७१९०	भवन निर्माण संहिता, सरकारी भवन निर्माण	प्र.श.	१००%	५.२०	१२६९५१९	७३.८१	३.७३	९३७०९४	४.१४	१११%	६८९२७४.००	७४%	४.६८	९०%	११२००६१.००	८८.२३%		

१४	३४७११	विराटनगर चक्रपथ विकास आयोजना	प्र.श.	१००%	०.१९	४६७४४	८२.०३	०.१५	३८३४४	०.१६	१०७%	२९६५२.००	७७%	०.१४	७४%	२९६५२.००	६३.४३%		
१५	३४७१२	नमुना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम ( तराई-मधेश-पहाड-हिमाल)	प्र.श.	१००%	१.८६	४७५०००	५७.८७	१.०७	२७४८७५	१.८६	१७४%	२८७८४४.००	१०५%	१.६८	९०%	४०९०४६.००	८६.११%		
१६	३४७१७	गणतन्त्र स्तम्भ तथा गणतन्त्र स्मारक	प्र.श.	१००%	०.२२	५५०६४	३८.४४	०.०८	२११६४	०.२२	२७५%	४८६६६.००	२३०%	०.२२	१००%	४९३२५.००	८९.५८%		
१७	३४७३०	धोबिखोला कोरिडोर सुधार आयोजना			०.७०	६६९९५८	३८.१०	०.२७	२५५२५८	०.२४	९०%	२२८८३७.१०	९०%	०.६४	९१.०८%	६०९८२६.१०	९१.०२%		
१८	३४७३०	नेपाल भारत सिमा एकिकृत जाचं चौकी विकास आयोजना	प्र.श.	१००%	०.३४	८५२९०	५०.०८	०.१७	४२७१०	०.२७	१५९%	२७९२७.००	६५%	०.२०	५९%	३१८९८.००	३७.४०%		
१९	३४७३१	शहरी साशकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	प्र.श.	१००%	०.२१	४५०००	४०.२३	०.०९	१८१०४	०.२०	२२२%	१८३३८.००	१०१%	०.१६	७६%	२८९१८.००	६४.२६%		
२०	३४७३२	एकिकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	प्र.श.	१००%	४.४९	५००००	३४.००	१.४७	१७०००	४.४९	३०५%	४१९५.२९	२५%	४.४५	९९%	२९५९५.००	५९.१९%		
२१	३४७३२	विपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनस्थापना कार्यक्रम	प्र.श.	१००%	०.०२	०		०.०१		०.००	०%			०.००	०%				
२२	३४७३५	संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क विकास	प्र.श.		०.२१	४८०५१	४४.८२	०.०९	२१५३५		१००%	२१४३५.००	९९.५४%		९०%	४२०२०.००	८७.४५%		
२३	३४७३५	वागमती सुधार आयोजना	प्र.श.		९१.९६	९७०४५२		५७.३१	५६३४९३	४९.०९	८६%	४१३६२१.१६	७३.४०%	६९.७९	७६%	७२६६१७.००	७४.८७%		
२४	३४७३८	नयाँ शहर आयोजना	प्र.श.	१००%	६.८५	१६८४१५०	६४.२८	४.३१	१०८२५००	६.८७	१५९%	११२९१२९.००	१०४.३१%	६.५०	९५%	१४९५६९१.००	८८.८१%		
२५	३४७३६	गरीबी लक्षित सहरी पुनर्स्थान कार्यक्रम			०.३८	८७८५१	०.६३	०.००	५५७		८०%	५९२४.००	१०६३.५५%		९०%	६८१६३.००	७७.५९%		
२६	३४७३६	क्षेत्रिय सहरी विकास कार्यक्रम	प्र.श.	१००%	१७.११	४८१४८६	२७.६२	५.०५	१३२९८६	४.३९	८७%	८२३६७.६०	६२%	१६.७७	९८%	१८३४३९.००	३८.१०%		
जम्मा						२३०७६०७९			१२९६३९५९			१२५४३४९८	९६.७६%			२०७९१८६२	९०.१०%		

तेस्रो चौमासिक भौतिक प्रगति	९७%
तेस्रो चौमासिक वित्तिय प्रगति	९६.८%
वार्षिक भौतिक प्रगति	९१.३%
वार्षिक वित्तिय प्रगति	९०.१%

नेपाल सरकार  
सहरी विकास मन्त्रालय

म.बि.स.स. (MDAC) मा पठाउने तेश्रो चौमासिक प्रगति विवरण

१. आ. व. :-	२०७४।७५
२. मन्त्रालय :-	सहरी विकास मन्त्रालय

क्र. सं.	बजेट उप-शिर्षक नं.	आयोजना कार्यान्वयनमा देखा परेका मुख्य मुख्य समस्याहरू	समस्या देखापर्नुका कारणहरू	समस्या समाधानार्थ गर्न गरिएका प्रयासहरू	मविसस (MDAC) समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू
१	२	३	४	५	६	७
१	३४७०२०	अधिकांश सरकारी भवनहरू पुराना भई मर्मतको माग आउने गरेकोमा बजेटको सिमितताले गर्दा माग अनुसार सम्बोधन गर्न नसकिएको ।	- पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन नहुनु । -मर्मत कार्यको स्पष्ट मापदण्ड तयार हुन नसक्नु -जिर्ण र पुराना भवनहरू - निकायगत रूपमा भवन मर्मतको बजेट छुट्टा छुट्टै जानु पर्ने ।	आवश्यक बजेट विनियोजनको लागि पहल भएको । सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धी मापदण्ड तयार भएको <input type="checkbox"/>	- कार्यक्रम माग अनुसार बजेट व्यवस्था नहुनु । - सरकारी भवन मर्मत सम्बन्धी मापदण्ड अनुरूप (unfit for purpose, space & safety) नभएका भवनहरू केगर्ने कस्ता भवनहरू मर्मत गर्ने कस्तालाई भत्काउने भन्ने नीतिगत निर्णयहरू हुनु पर्ने । - सरकारी कार्यालय भवन मर्मत कार्यको आधारमा एकमुष्ट रकम विनियोजन नहुनु ।	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थाका लागि पहल हुनु पर्ने । नयाँ भवन निर्माणको लागि बजेटमा व्यवस्था गर्दै लानु पर्ने सहरी विकास मन्त्रालयबाट सरकारी कार्यालय भवन मर्मत कार्यको आधारमा एकमुष्ट रकम जानु पर्ने
२	३४७०२१	कार्यक्रमहरू विशेष प्रकृतिको (प्रधानमन्त्री, कार्यालय/राष्ट्रपती निवास, मन्त्री निवास आदि) भएको कारण तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।	कार्यक्रमहरू योजनाबद्ध नहुनु । विशिष्ट व्यक्तित्व र सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरूलाई आवास उपलब्ध गराउन भवन खरिद सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नभएको ।	कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिको लागि पेश भइसकेको तर हाल सम्म स्वीकृत नभै सकेको	बजेट यथेष्ट हुनु पर्ने, सेवा सुविधा सम्बन्धि मापदण्ड मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भई लागु गर्नु पर्ने ।	यस प्रकारको कार्यक्रमहरूको बजेट शिर्षक छुट्टै राखी कार्यविधि अनुसारको कार्यक्रममा यथेष्ट बजेट विनियोजन हुनु पर्ने ।
३	३४७१८०	लक्षित समुदाय केहीको आफ्नै जग्गा नभएको र केही वन क्षेत्रमा बस्ने गरेको ।	जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गतका लक्षित लाभग्राहीको आफ्नो नाममा जग्गा नभएको		जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत लाभग्राहीको आफ्नो नाममा जग्गा नभएको अवस्थामा एकीकृत रूपमा बस्ती विकास गर्ने गरि जग्गा व्यवस्था गर्न नीतिगत निर्णय हुनु पर्ने ।	जग्गाको उपलब्धता बारे पहल गर्नु पर्ने । आफ्नो जग्गा नभएका लक्षित लाभग्राहीका लागि घर निर्माणका लागि जग्गा समेतका लागि यथेष्ट बजेट छुट्टयाउनु पर्ने ।
४	३४७१८६	बहुवर्षिय खरिद गुरुयोजना तथा MTEF मा प्रक्षेपण गरिए अनुसारको बजेट विनियोजन नहुनु । कार्यक्रम पहिचान, डिजाइन इष्टिमेट लगायतका कार्यहरूमा बढी समय लाग्ने गरेको <input type="checkbox"/>	नगरपालिका क्षेत्रको अध्ययन गरी कार्यक्रम पहिचान तथा मुख्य पुर्वाधारहरूको DPR तयार गरी Project Bank बनाउने तर्फ यस अधि प्रयास नभएको <input type="checkbox"/>	न.पा. आवधीक योजना र एकीकृत सहरी विकास योजना तथा अन्य क्षेत्रको अध्ययन गरी DPR/DER तयार भएका कार्यक्रमहरूमा मात्र लागानी गर्न थालिएको । वार्षिक कार्यक्रममा नै योजना छनौट गरी उल्लेख गर्न थालिएको ।	कार्यक्रम पहिचान सँगै मुख्य पुर्वाधारको DPR/DER तयार गरी लागानीका लागि Project Bank बनाउदै जानु पर्ने । विभागमा ADB को सहयोगमा (UPDC) Urban Planning Development Center स्थापना गरी कार्य थालिएको	बहुवर्षिय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत हुनु पर्ने । Project Bank बनाई लागानीको लागि तयार बनाई राख्नु पर्ने ।
५	३४७१८७	काभ्रे - खानेपानी संस्थानको सम्पत्ती मुल्यांकनर हस्तान्तरणमा समस्या बुटवल - ISWM को कार्यमा अवरोध	खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयसंग समन्वयमा समस्या स्थानियको अवरोध	खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयसंग समन्वयमा पहल	खानेपानी संस्थानको सम्पत्ती मुल्यांकन र हस्तान्तरणमा समस्या दातु निकाय यस प्रोजेक्टमा संलग्न नहुनु ।	खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयसंग समन्वयमा गरी कार्य अगाडी बढाउनु पर्ने ।

क्र. सं.	बजेट उप-शिर्षक नं.	आयोजना कार्यान्वयनमा देखा परेका मुख्य मुख्य समस्याहरू	समस्या देखापर्नुका कारणहरू	समस्या समाधानार्थ गर्न गरिएका प्रयासहरू	मविसस (MDAC) समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू
६	३४७१९०	एकिकृत कार्यलय भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध नहुनु । सम्बन्धित निकायहरूमा बजेट उपलब्ध गराउने परिपाटी हुनु, सभाहलको माग बढी आउनु	भवन निर्माणमा एकद्वार नीति अनुसार कार्यविधि बनाइ सम्बन्धीत सरकारी निकायहरूबाट अवलम्बन नहुनु । सो अनुसार बजेट विनियोजन हुन नसक्नु । अन्तर्राष्ट्रिय प्रादेशिक र स्थानीय स्तरका सभाहल निर्माण सम्बन्धि नीतिगत व्यवस्था नहुनु ।	सरकारी जग्गा स्वामित्व सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग तथा डिभिजन कार्यालयहरूका नाममा ल्याउने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पहल भै रहेको	सरकारी भवन निर्माण सम्बन्धी सरकारको एकद्वार नीति अवलम्बन गराई सो अनुसार बजेट विनियोजन हुनु पर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरका सभाहल निर्माण तथा संचालन सम्बन्धि कार्यविधि बनाउनु पर्ने <input type="checkbox"/>	जग्गा सट्टापट्टा गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था हुनु पर्ने । जग्गा खरिदलाई बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
७	३४७१९१	योजना ठूलो भएको, सो अनुसारको बजेट व्यवस्था नभएको (विराटनगर चक्रपथ आयोजना- कुल लम्बाई ४२ कि.मि.)	योजनाको अवधारण बमोजिम जग्गा एकीकरण आयोजना स्वीकृत भई आयोजनाको रूपमा काम अगाडी बढ्न नसकेको	नमुनाको रूपमा ३ कि.मि. क्षेत्रमा जग्गा एकीकरण आयोजनाको प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश भएको तर हाल सम्म स्वीकृत नभएको	LP योजना स्वीकृत गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ।	पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनु पर्ने
८	३४७१९२	अध्ययनले पहिचान गरेका कार्यक्रमहरूलाई पर्याप्त बजेट नहुँदा एकिकृत पूर्वाधार विकासको लागि आवश्यक पर्ने आय आर्जनका पूर्वाधारहरू समेत बनाई नयाँ वस्तिको रूपमा विकास गर्न नसकिएको ।	अध्ययन भएका कार्यक्रमहरू बाहेक अन्य कार्यक्रमहरू समेत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश हुनु ।	अध्ययन भएका कार्यक्रम मात्र कार्यक्रममा राख्ने प्रयास भएको	अध्ययन भएका कार्यक्रमहरू समावेश गर्न नीतिगत निर्णय हुनु पर्ने र सो का लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने ।	प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
१०	३४७३०९	भारतिय निर्माण व्यवसायीबाट विराटनगर ICP को समयमा कार्य सम्पन्न नगर्नु/मुआब्जा विवाद र अन्य निकाय सँग समनवय अभाव				आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्था हुनु पर्ने ।
११	३४७३१६					
१२	३४७३२०	धरान - पन्चकन्या प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा अवरोध खानेपानी संस्थानको सम्पत्ती मुल्यांकन र हस्तान्तरणमा ढिलाई सिद्धाथनगर ISWM - स्थानीयबाट अवरोध <input type="checkbox"/>	आदिवासी जनजाती संग सम्बन्धित संस्थाहरूको अवरोध	नेपाल सरकार (सचिवस्तरिय) को मिति २०७३/६/६ को निर्णयानुसार नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखाको सम्पत्ती तथा दायित्व मूल्यांकन समिति गठन भएको । साथै धरान खानेपानी संस्थानको सम्पत्ती र दायित्व मूल्यांकनको अध्ययन परामर्शदाता द्वारा भइरहेको <input type="checkbox"/>		खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयमा शिध निर्णयका लागि पह हुनु पर्ने ।
१३	३४७१७२	सुकुम्वासी समस्या, मुआब्जा, नदी अतिक्रमण	अव्यवस्थित बसोबास, नदी अतिक्रमण, आदि	नदी किनारालाई अतिक्रमण गरी बसेका केही घर टहराहरूलाई हटाई निर्माण कार्यहरू गरिएको । साथै बाँकी बस्ती घरहरू हटाउन सम्बन्धित निकायसँग पहल भइराखेको ।	सुकुम्वासी समस्या, मुआब्जा, नदी अतिक्रमण	सरोकारवालाहरू विच एकीकृत समन्वय हुनु पर्ने

क्र. सं.	बजेट उप-शिर्षक नं.	आयोजना कार्यान्वयनमा देखा परेका मुख्य मुख्य समस्याहरू	समस्या देखापर्नुका कारणहरू	समस्या समाधानार्थ गर्न गरिएका प्रयासहरू	मविसस (MDAC) समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू
१४	३४७३०८	<ul style="list-style-type: none"> <li>- व्यक्ति विशेषको घर जग्गा पर्खाल हटाई कार्य गराउनु पर्ने भएकोले सहमती गराउन कठिनाई</li> <li>- पुलको जक्सनमा दोहोरो मर्कामा पर्ने उपभोक्ताहरूको घर जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने ।</li> <li>- खोला किनारामा परेका व्यक्ति विशेष विस्थापित हुनेहरूको बसोबासको व्यवस्था हुनुपर्ने ।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- व्यक्ति विशेषको घर जग्गा पर्खाल हटाउनु भत्काई सार्नु पर्ने भएकोले समस्या रहेको</li> <li>- स्थानिय व्यक्ति विशेषको घर जग्गा पर्ने भएको कारण ।</li> <li>- खोला किनाराको दूवै तर्फ ९.० मी. चौडाई सडक बनाउनु पर्ने र जग्गा पर्न जानेहरूबाट बाधा विरोधका कारण । नाम नखुलेका जग्गाहरूमा असम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट बाधा विरोध ।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- स्थानिय उपभोक्ताहरू तथा समिति परिचालन गरि स्थानिय उपभोक्ता लाई संलग्न गराई कार्य गराउने गरि गरिएको ।</li> <li>- स्थानिय उपभोक्ता समिति वडा कार्यालय समेत सम्बन्धित व्यक्तिहरू सग छलफल गरिएको ।</li> <li>- स्थानिय उपभोक्ताहरूसग छलफल गरि सिमाना सग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा छलफल भएको ।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- जग्गा मोड तथा जक्सन सुधारको लागी जग्गा अधिग्रहण भएका हरूको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको लागि प्रक्रियाद्वारा कार्य भई रहेको ।</li> <li>- मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको लागि बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने ।</li> <li>- बजेटको व्यवस्था तथा नेपाल सरकारबाट विस्थापित हुन जानेहरूको लागि क्षतिपूर्ति दिने र जग्गाको हकमा खोला संगै भएका जग्गामा न्यूनतम बसोबासको लागि निणय हुनुपर्ने ।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- खोला किनाराको नदि नियन्त्रण तथा व्यक्ति विशेषको पर्खाल सार्ने कार्यको लागि उपभोक्ता समिति परिचालन गरी गर्ने गरिएको ।</li> <li>- घर जग्गाको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने ।</li> <li>- विस्थापित हुनेहरूको लागि क्षतिपूर्ति तथा बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने र नजिकको सार्वजनिक/पति जग्गामा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्थाको लागि आवश्यक निर्णय हुनुपर्ने ।</li> </ul>

तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:  
मिति:

आयोजना प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत:  
मिति :

प्रमाणित गर्नेका नाम, पद र दस्तखत:  
मिति :

नेपाल सरकार  
सहरी विकास मन्त्रालय

तेश्रो चौमासिक मासिक प्रगति  
( १५ करोड माथिका आयोजना मात्र)

मन्त्रालय : शहरी विकास मन्त्रालय  
आ.ब. :- २०७४/०७५

रकम (रु.हजार)

क्र. सं.	ब.उ.शि.नं.	आयोजना वा कार्यक्रमको नाम	मुख्य कार्य	कार्य सम्पादन सूचक/	वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रगति/उपलब्धि			कैफियत
					कार्यगत	विनियोजित बजेट	कार्यगत	बजेट	यस महिनाको	यस महिना सम्मको	यस महिनासम्मको खर्च	
१		२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१	३४७०२०	सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरू	सरकारी भवन मर्मत	प्र.श.	३.९	१००६४६७	१.८५	४७४२६७		३.७२	८३६९७४.००	
२	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन	राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय/आवास निर्माण/मर्मत एवं सरकारी भवनहरू निर्माण/मर्मतका कार्य शुरु हुने ।	प्र.श.	१.४	३६६५०२	०.७४	१९०१४१		१.३७	३१९६२४.००	
३	३४७०८०	आवास व्यवस्था कार्यक्रम	जनता आवास जेष्ठ नागरिक आवास इमरजेन्सी सेल्टर कर्मचारी आवास शहरी न्यून आय वर्गका लागि आवास भवन उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूका लागि आवास भवन	प्र.श.	१३	३३६५५७३	४.६२	११८८६०८		१२.८३	३०३३६९४.००	
४	३४७१८२	एकिकृत कार्यमुलक कार्यक्रम	GIS Based Digital Urban Map तयार गर्ने तथा upgrade गर्ने कार्य , विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गर्ने कार्य, आवधिक योजना तयार गर्ने कार्य, भौतिक विकास योजना तर्जुमा गर्ने कार्य , सिटीहल/बसपार्कको DER तयार गर्ने कार्य हुने । प्रदेश नं. १ २ ३ ४ ५ ६ ७ का नयाँ गठन भएका ७ नगरपालिका लगायत अध्ययन हुन बाँकी रहेका १०३ वटा न.पा. हरुको एकिकृत सहरी योजना तर्जुमा गरी मुख्य मुख्य पुर्वाधारहरूको DPR तयार गर्ने कार्य । ९० वटा नगरपालिकाको एकिकृत सहरी विकास योजना तयार गरी मुख्य २ वटा सहरी पूर्वाधारको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार हुने ।	प्र.श.	१	२६९५४३	०.७८	१९९७६०		०.८९	१९५९२३.००	

क्र. सं.	ब.उ.शि.नं.	आयोजना वा कार्यक्रमको नाम	मुख्य कार्य	कार्य सम्पादन सूचक/	वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रगति/उपलब्धि			कैफियत
					कार्यगत	विनियोजित बजेट	कार्यगत	बजेट	यस महिनाको	यस महिना सम्मको	यस महिनासम्मको खर्च	
५	३४७९८६	सघन शहरी विकास आयोजना	- नगरपालिकाहरूको आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्ने - ५ स्थानमा ठूला शहरी कोरिडोर खण्डको पूर्वाधार विकास हुने - तराईका विभिन्न जिल्लाका सदरमुकाम समेत रहेका २० शहरहरूको भौतिक संरचना, सडक विस्तार, ढल व्यवस्थापन, बस पार्क, मनोरन्जन पार्क, सौर्य बत्ती, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार निर्माण एवं सौन्दर्यकरण कार्यहरू गर्ने - १७ सहरमा एक सहर एक पहिचान कार्यक्रम संचालन हुने - स्मार्ट सहर - निजगढ, पालुङ्गटार, लुम्बिनी, दुल्लु, बालिङ्ग, अमरगढी लगायत १३ वटा सहरमा कार्यक्रम संचालन हुने । मेगासिटी - कास्की (पोखरा- व्यास), सुनसरी ( विराटनगर- धरान ), काठमाण्डौ	प्र.श.	३६.४	९३६९९४९	२४.७५	६३६३४८६		३५.६९	८८४९९९०.००	
६	३४७९८७	शहरी तथा वातावरणीय सुधार आयोजना	४ वटा न.पा.मा एकिकृत पूर्वाधार विकास काभ्रे उपत्यकामा ३ वटा न.पा. एकिकृत खानेपानी आयोजना निर्माण ।	प्र.श.	७.२२	१८५७४४९	२.४८	६३८४९९		६.९४	१३४८३९४.००	
७	३४७९९०	भवन निर्माण संहिता, सरकारी भवन निर्माण	क्रमागत सरकारी भवन निर्माण चालु राख्ने । नयाँ भवन निर्माण शुरु गर्ने । सभाहल निर्माण कार्य शुरु गर्ने ।	प्र.श.	५.९९	१३३५९३४	३.७३	९५७९९७		४.६८	११५३९८०.००	
८	३४७९९२	नमूना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम ( तराई-मधेश-पहाड-हिमाल)	विभिन्न जिल्लाका ५० स्थानमा एकिकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन हुने ।	प्र.श.	१.८६	४७८६५५	१.०७	२७५४८८		१.६८	४९०५९३	
९	३४७३२०	एकिकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	४ वटा न.पा.हरूमा एकिकृत पूर्वाधार विकास गर्ने ।	प्र.श.	४.४९	११५४७२४	१.४७	३७८९५०		४.४५	९९८३९५	
१०	३४७३५८	नयाँ शहर आयोजना	मध्यपहाडी लोकमार्गका १० नयाँ सहरहरू (फिदिम, वसन्तपुर, खुर्कोट, बैरेनि गल्छि, डुम्रे भन्सार, वुर्तिवाङ्ग, चौरजहारी, राकम कर्णाली, साँफेबगर र पाटन बैतडि) विकास गर्ने प्युठान र सुर्खेतमा १,१ वटा नयाँ सहरहरू विकास गर्ने तराई- मधेशको हुलाकी लोकमार्गमा १० वटा नयाँ शहर निर्माणको संभाव्यता अध्ययन गर्ने ।	प्र.श.	६.८४	१७६०२२१	४.३१	११०७५७१		६.५०	१५४९२०४	
११	३४७३६१	क्षेत्रिय सहर विकास कार्यक्रम	धनगढी, अत्तरिया, भलारी पिपलाडी, भिमदत्त, विराटनगर, विरगंज, सिद्धार्थनगर र नेपालगन्ज नगरपालिकाहरूमा सहर पूर्वाधार विकास गर्ने ।	प्र.श.	१७.१	४३९९७६१	५.०४	१२९७४७८		१६.७७	३९४७४२२.००	

क्र. सं.	ब.उ.शि.नं.	आयोजना वा कार्यक्रमको नाम	मुख्य कार्य	कार्य सम्पादन सूचक/	वार्षिक लक्ष्य		तेस्रो त्रैमासिक लक्ष्य		प्रगति/उपलब्धि			कैफियत
					कार्यगत	विनियोजित बजेट	कार्यगत	बजेट	यस महिनाको	यस महिना सम्मको	यस महिनासम्मको खर्च	
१२	३४७१७२	वाग्मती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	१. ढल निर्माण कार्य २. सडक निर्माण कार्य ३. नदी नियन्त्रण कार्य	कि.मि	१००	१५८२०५५	२८.२७	१२३९२२४	६५८९६५	१४८९१३४		
१३	३४७३०८	धोविखोला कोरिडोर सुधार आयोजना	१) कालो पत्रे गर्ने कार्य ।	कि.मि	१०	६३९४००	३	२२००००		६.८७	५८०५८६.८१	
			२) नदी नियन्त्रण गर्ने कार्य ।	कि.मि	४		२			३.६५		
			३) सडक ट्रयाक खोल्ने कार्य ।	कि.मि	४		२			३.२		
			४) घर तथा जग्गाको क्षतिपूर्ति/मुआब्जा	व.फि.	१०	५००००	५.००	३५०००			२९२३९.२९	
			५) परामर्श सेवा	वटा	१	५५८	०.६०	२५८				
			यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत	९१%		यस अवधिसम्मको वित्तीय प्रगति प्रतिशत		९०%				



नेपाल सरकार  
सहरी विकास मन्त्रालय  
प्राथमिकताक्रम (P1) का आयोजनाहरूको त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व. २०७४/७५  
२. मन्त्रालय/क्षेत्रको नाम :-  
३. मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC) को पछिल्लो बैठक बसेको मिति:

रा.यो.आ.के.अ.मु. फारम नं.३

क्र.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति (%)			तेस्रो त्रैमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राक्ससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्यतिरिक्त समय	भौतिक	वित्तीय					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरू	सालवसाली			१००%	१००%	• ७५ जिल्लाका करिव ४०० वटा सरकारी कार्यालय भवनहरूको मर्मत भएको	अधिकांश सरकारी भवनहरू पुराना भई मर्मतको माग आउने गरेकोमा बजेटको सिमितताले गर्दा माग अनुसार सम्बोधन गर्न नसकिएको ।	आवश्यक बजेट विनियोजनको लागि पहल भएको । सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धी मापदण्ड तयार भएको <input type="checkbox"/>	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थाका लागि पहल हुनु पर्ने । नयाँ भवन निर्माणको लागि बजेटमा व्यवस्था गर्दै लानु पर्ने सहरी विकास मन्त्रालयबाट सरकारी कार्यालय भवन मर्मत कार्यको आधारमा एकमुष्ट रकम जानु पर्ने	
२	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन		१००%	१००%	राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय/आवास निर्माण/मर्मत एवं सरकारी भवन निर्माण तथा मर्मत कार्यहरू भएको ।	कार्यक्रमहरू विशेष प्रकृतिको ( प्रधानमन्त्री, कार्यलय/ राष्ट्रपती निवास, मन्त्री निवास आदि) भएको कारण तत्काले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।	कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिको लागि पेश भइसकेको तर हाल सम्म स्वीकृत नभै सकेको	यस प्रकारको कार्यक्रमहरूको बजेट शिर्षक छुट्टै राखी कार्यविधि अनुसारको कार्यक्रममा यथेष्ट बजेट विनियोजन हुनु पर्ने ।			
३	३४७१८६	सघन शहरी विकास आयोजना		९५%	८८%	सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तराई मधेशका सदरमुकामका २० नपाहरूमा शहरी पूर्वाधार विकास गर्न विभिन्न प्याकेजमा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेको : कालोपत्रे सडक - करिव ६९१ कि.मि. मध्ये करिव ७० कि.मि. सडक स्तरोन्नती भएको । नाला - करिव ८२८ कि.मि. मध्ये करिव १२० कि.मि. नाला निर्माण भएको । बसपार्क - ७ वटा हाटबजार - ४ वटा मनोरञ्जन पार्क - ३ वटा ताल तथा पोखरी - ३ वटा • तीनवटा मेगा सिटी (विराटनगर— धरान, पोखरा— दमौली र वुटवल— भैरहवा महानगर निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको पहिचान गर्न संभाव्यता अध्ययन सहित मुख्य मुख्य पूर्वाधारहरूको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने सम्बन्धी कार्यको मस्यौदा प्रतिवेदन प्राप्त भई विभागमा प्रस्तुतिकरण भएको । • १८ वटा सहरहरूको एक शहर एक पहिचानमा आधारित पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमको अध्ययन कार्यको ६ वटा कार्य सम्पन्न , १२ वटा को मस्यौदा प्रतिवेदन प्राप्त भई विभागमा प्रस्तुतिकरण भएको । १३ वटा स्मार्ट सिटीहरूको Master प्लान तयार गर्ने कार्यको परामर्शदाताबाट Inception Report/Field Report प्राप्त भएको	बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना तथा MTEF मा प्रक्षेपण गरिए अनुसारको बजेट विनियोजन नहुनु । कार्यक्रम पहिचान, डिजाइन इष्टिमेट लगायतका कार्यहरूमा ढुकी समय लाग्ने गरेको <input type="checkbox"/>	न.पा. आवधीक योजना र एकीकृत शहरी विकास योजना तथा अन्य क्षेत्रको अध्ययन गरी DPR/DER तयार भएका कार्यक्रमहरूमा मात्र लगानी गर्न थालिएको । वार्षिक कार्यक्रममा नै योजना छनौट गरी उल्लेख गर्न थालिएको ।	बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत हुनु पर्ने । Project Bank बनाई लगानीको लागि तयार बनाई राख्नु पर्ने ।			

क्र.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुन्देखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			तेको चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राविससस वैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्यतित समय	भौतिक	वित्तीय					
४	३४७९८७	मर्चौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना १११११०	८२.७१	५९.२७	७ वर्ष	६०%	४१.००%	-विराटनगर —४४ कि.मी. ढल मध्ये ४३.६४ कि.मी. ४५ कि.मी. सडक मध्ये ४०.२९ कि.मी. सडक सुधार कार्य सम्पन्न । -विरगन्ज— ४६ कि.मी. ट्रेन मध्ये ४३.८९ कि.मी. सम्पन्न, ११ कि.मी. सडक मध्ये ९.१० कि.मी. सडक सुधार सम्पन्न । -बुटवल — बुटवल नगरपालिकामा खानेपानी प्रणाली विस्तार कार्यको ६ वटा मध्ये ५ वटा Tube Well निर्माण कार्य सम्पन्न । -काभ्रे उपत्यका खानेपानी — २७८.७६ कि.मी. Pipe Laying कार्य सम्पन्न । धरान - खानेपानी प्रणाली निर्माण , सुधार तथा विस्तार कार्य अन्तर्गत ४३६ कि.मि. Pipe laying को कार्य सम्पन्न ।पन्चकन्या को OHT निर्माणमा अवरोध ।	काभ्रे - खानेपानी संस्थानको सम्पत्ती मूल्यांकनर हस्तान्तरणमा समस्या बुटवल - ISWM को कार्यमा अवरोध	खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयसंग समन्वयमा पहल	खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयसंग समन्वयमा गरी कार्य अगाडी बढाउनु पर्ने ।	
५	३४७९९०	भवन निर्माण सहिता, सरकारी भवन निर्माण	सालवसाली			८०%	७४%	- ३ वटा सरकारी कार्यालय भवनहरू निर्माण कार्य सम्पन्न । (उदयपुर र पर्साको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, सहर विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय पर्साको कार्यालय भवन) - विभिन्न जिल्लामा ८३ वटा सरकारी भवनहरू निर्माण भैरहेको । - विभिन्न जिल्लामा १७ वटा सभाहलहरू निर्माण भैरहेको । - ३ वटा सभाहलको खरिद प्रकृत्यामा रहेको (धनगढी, नेपालगन्ज, रुकुमकोट) - बुटवलमा अन्तराष्ट्रिय प्रदर्शनी हल खरिद प्रकृत्यामा रहेको - दमक भु टावर डिजाइन सम्पन्न । -नुवाकोट भु टावर र संग्रहालयको खरिद प्रकृत्यामा - थप ८ वटा सभाहल डिजाइनको कार्य सम्पन्न । - काठमाण्डौ बबरमहलमा बहुतल्ले प्रशासनिक प्लाजाको डिजाइन सम्पन्न ।	एकिकृत कार्यलय भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध नहुनु । सम्बन्धित निकायहरूमा बजेट उपलब्ध गराउने परिपाटी हुनु, सभाहलको माग बढी आउनु	सरकारी जग्गा स्वामित्व सहर विकास तथा भवन निर्माण विभाग तथा डिभिजन कार्यालयहरूका नाममा ल्याउने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पहल भै रहेको	जग्गा सट्टापट्टा गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था हुनु पर्ने । जग्गा खरिदलाई बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने ।	
६	३४७९९२	नमूना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराई/मधेश/पहाड/हिमाल)	सालवसाली			१००%	१००%	नयाँ नगरपालिका, नगरपालिका नभएका जिल्ला सदरमुकामहरू, एकीकृत वस्ती विकास र घनावस्ती विकासको पुर्वाधार विकासका कार्यहरू भएको	अध्ययनले पहिचान गरेका कार्यक्रमहरूलाई पर्याप्त बजेट नहुँदा एकिकृत पुर्वाधार विकासको लागि आवश्यक पर्ने आय आर्जनका पुर्वाधारहरू समेत बनाई नयाँ वस्तीको रुपमा विकास गर्न नसकिएको ।	अध्ययन भएका कार्यक्रम मात्र कार्यक्रममा राख्ने प्रयास भएको	प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने ।	



क्र.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुर्देशि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			तेको चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राविससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्ययित समय	भौतिक	वित्तीय					
११	३४७३६९	क्षेत्रिय सहरी विकास कार्यक्रम	५२.०४	४३.९७	९ वर्ष	१००%	८७%	<p>-विराटनगर - २०.०८२ कि.मि. मध्ये ८.०२३ कि.मि. ढल, ०.६५३ कि.मि. मध्ये ०.५३० कि.मि. वर्षातको पानी ढल(Storm Water Drainage), ७३.०८६ कि.मि. मध्ये १३.०९ कि.मि. सहरी सडक र २६.५० कि.मि. मध्ये १४.५६३ कि.मि. सडक किनारा नाला निर्माण कार्य सम्पन्न (जम्मा २४.४०% कार्य सम्पन्न)</p> <p>-सिद्धार्थनगर - २५.४४२ कि.मि. मध्ये २.४०१ कि.मि. सहरी सडक, ४९.८२ कि.मि. मध्ये ३३.७५ कि.मि. सडक किनारा नाला निर्माण र ५०.७६ कि.मि. मध्ये ४७.३७९ कि.मि. खानेपानी पाइप मिलाउने कार्य सम्पन्न (जम्मा ४६.००% कार्य सम्पन्न)</p> <p>-नेपालगञ्ज - २७.३८ कि.मि. मध्ये ८.४० कि.मि. सहरी सडक र ३९.९३ कि.मि. मध्ये १९.३९ कि.मि. सडक किनारा नाला निर्माण कार्य सम्पन्न (जम्मा ३३.५३% कार्य सम्पन्न)</p> <p>-विरगञ्ज- सम्झौताको लागि दातुनिकायबाट स्वीकृत प्राप्त भै मिति १३ जुन २०१८ मा सम्झौता भएको ।</p> <p>-परामर्श तर्फ प्रदेश नं ७ का ४ नगरपालिकाहरू (भिमदत्त, धनगढी, गोदावरी र शुक्लाफाटा)को लागि नियुक्त गरिएको DSC (Design Supervision Consultant) बाट विस्तृत सर्वेक्षण गर्न कार्य सम्पन्न गरी विभिन्न प्याकेजहरूको डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार गर्ने कार्य भई रहेको . यी नगरपालिकाहरूको लागि IDC (Institution Development Consultant) नियुक्ति गर्ने कार्य पुनः शुरु गरिएको ।</p> <p>विराटनगर महानगरपालिकामा परामर्शदाता DSC नियुक्ति भै सकेको साथै सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा CSC नियुक्ति भै कार्य सुरु गरिरहेको छ भने विरगञ्ज र नेपालगञ्जको परामर्शदाता CSC नियुक्तिको प्रकृत्यामा रहेको ।</p>				
१२	३४७३५७	वाग्मती सुधार आयोजना	१४.५५	१३.८८	१० वर्ष	७५.८९	७३.४०					
१३	३४७१७२	वाग्मती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	४२.९६	४९.४५	१० वर्ष	९०.३८	८८.४९	सफा सहर कार्यक्रम अन्तर्गत हरियरी विकास एवं प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा सरकारी कार्यालय बिच प्रतियोगिता मा प्रथम भई रु दुई लाख पुरस्कारबाट सम्मानित । वाग्मती संप्रदायको शिलान्यास	नदी अतिक्रमण, नदी किनारामा सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउन, मुआब्जा	नदी किनारालाई अतिक्रमण गरी बसेका केही घर टहराहरूलाई हटाई निर्माणका कार्यहरू गरिएको । साथै बाँकी बस्ती, घरहरू हटाउन सम्बन्धित निकायसँग पहल भइराखेको ।	नदी किनाराका अतिक्रमित क्षेत्र खालि गराइ नदी किनाराको वातावरण सुधार समन्वयात्मक कार्य हाँचाको अवलम्बन गर्नुपर्ने ।	नदी अतिक्रमण, नदी किनारामा सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउन, मुआब्जा
१४	३४७०२२	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण				१४९%	९९%		निर्देशित जग्गा विकास अन्तर्गत सडक विस्तार कार्यको लागि मुखमा व्यक्ति विशेषको घर जग्गा भएकोले हटाई कार्य गराउनु पर्ने भएकोले सहमती गराउन कठिनलाई ।	स्थानीय उपभोक्ताहरू तथा समिति परिचालन गरी स्थानिय उपभोक्तालाई संलग्न गराई कार्य गराउने गरी गरिएको ।	पर्याप्त बजेट व्यवस्था भई प्राधिकरणको कोषमा रकम जम्मा भएमा काम हुन जानो	बाटोको मुखमा थप जग्गा अधिग्रहणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने ।

क्र.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुर्देशि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			तेको चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राविससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्यतित समय	भौतिक	वित्तीय					
	३४७०२२	विभिन्न परामर्श तथा भवन निर्माण सम्बन्धी केन्द्रिय कार्यहरू तथा बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजना समेत				१४९%	९२%	३६ वटा कार्य मध्ये २५ वटा सम्पन्न	बाहिरी चक्रपथको निर्माणको फाइल स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाइएको र कार्य अगाडी नबढेको । भवन निर्माणको कार्य हुत गतिमा भइरहेको ।	बाहिरी चक्रपथको निर्माणको फाइल स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाइएको ।	स्याटलाइट सहरको क्षेत्र निर्धारणको क्रममा स्थानीय क्षेत्रमा हल्ला भई जग्गाको अत्याधिक मोल भईरहेकोले भू माफीयाको चलाखेल भईरहेकोले योजना तयारीको सूचना गोप्य राखिनुपर्ने देखिन्छ ।	योजना तयार भएपछि जग्गाहरू रोक्का राख्दा मात्र खवर गरिनु पर्ने ।
	३४७०२२	निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तावित बाटो खोल्ने, पर्खाल सार्ने र लगाउने तथा ग्राभेल गर्ने ।				१००.०%	९९.५%	११ कि मि सम्पन्न	निर्देशित जग्गा विकास अन्तर्गत सडक विस्तार कार्यको लागि मुखमा व्यक्ति विशेषको घर जग्गा भएकोले हटाई कार्य गराउनु पर्ने भएकोले सहमती गराउन कठिनई ।	स्थानीय उपभोक्ताहरू तथा समिति परिचालन गरी स्थानिय उपभोक्तालाई संलग्न गराई कार्य गराउने गरी गरिएको ।	पर्याप्त बजेट व्यवस्था भई प्राधिकरणको कोषमा रकम जम्मा भएमा काम हुन जानो हुनुपर्ने ।	बाटोको मुखमा थप जग्गा अधिग्रहणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने ।
	३४७०२२	सहर सडक विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न भागमा सडक चौडा गर्ने, पर्खाल लगाउने, सार्ने तथा सुधार गरी (क्षतिपूर्ति र योजना तयार समेत)				२१८.६%	६७.४%	२९.३ कि मि सम्पन्न				
	३४७०२२	सार्वजनिक जमिनको पहिचान गरी फेन्सिङ गर्ने, देवा पर्खाल लगाउने, सिमा पर्खाल लगाउने, भुइमा हुंगा विच्छाउने, हरियाली विकास गर्ने ।				११४.३%	१०८.१%	६२ स्थानमा				
	३४७०२२	विषद व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणको लागि सहर क्षेत्रमा सावजनिक जग्गामा पार्क निर्माण गर्ने कार्य ।				२११.८%	१२६.५%	५४ स्थानमा				
	३४७०२२	नख्खु कोरिडोर सुधार तथा निर्माण कार्य ।				१००.०%	८७.६९%	१ कि.मि				

नोट :- यो फारम विभाग, केन्द्रिय निकाय वा मन्त्रालयले तेश्रो चौमासिक र वार्षिक अवधिको लागि छुट्टटा छुट्टै तयार गर्नु पर्ने

सालवसाली आयोजनाको हकमा महल ४, ५ र ६ भर्नुपर्दैन ।

तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

मिति :-

अनुगमन महाशाखा/शाखा प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत :-

मिति :-

प्रमाणित गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

मिति :-

नेपाल सरकार  
सहरी विकास मन्त्रालय  
प्राथमिकताक्रम (P1) का आयोजनाहरूको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व. २०७४/७५

२. मन्त्रालय/क्षेत्रको नाम :-

३. मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC) को पछिल्लो बैठक बसेको मिति:

रा.यो.आ. के.अ.मू. फारम नं.३

क्र.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			वार्षिक प्रगति स्थिति (%)		यस अर्वाधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुभावहरू	राविससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू	
			भौतिक	वित्तीय	व्यतित समय	भौतिक	वित्तीय						
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
१	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरू	सालवसाली			९५%	८३%	• ७५ जिल्लाका करिब ४०० वटा सरकारी कार्यालय भवनहरूको मर्मत भएको	अधिकांश सरकारी भवनहरू पुराना भई मर्मतको माग आउने गरेकोमा बजेटको सिमितताले गर्दा माग अनुसार सम्बोधन गर्न नसकिएको ।	आवश्यक बजेट विनियोजनको लागि पहल भएको । सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धी मापदण्ड तयार भएको	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थाका लागि पहल हुनु पर्ने । नयाँ भवन निर्माणको लागि बजेटमा व्यवस्था गर्दै लानु पर्ने	सहरी विकास मन्त्रालयबाट सरकारी कार्यालय भवन मर्मत कार्यको आधारमा एकमुष्ट रकम जानु पर्ने	
२	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन	८५%	९६%			राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय/आवास निर्माण/मर्मत एवं सरकारी भवन निर्माण तथा मर्मत कार्यहरू भएको ।	कार्यक्रमहरू विशेष प्रकृतिको ( प्रधानमन्त्री, कार्यलय/राष्ट्रपती निवास, मन्त्री निवास आदि) भएको कारण तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।	कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिको लागि पेश भइसकेको तर हाल सम्म स्वीकृत नभै सकेको	यस प्रकारको कार्यक्रमहरूको बजेट शिर्षक छुट्टै राखी कार्यविधि अनुसारको कार्यक्रममा यथेष्ट बजेट विनियोजन हुनु पर्ने ।			

क्र.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			वार्षिक प्रगति स्थिति (%)		यस अर्वाधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	रविससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्यक्तित्व	भौतिक	वित्तीय					
३	३४७१८६	सघन शहरी विकास आयोजना				९८%	९४%	<p>सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तराई मधेशका सदरमुकामका २० नपाहरूमा शहरी पूर्वाधार विकास गर्न विभिन्न प्याकेजमा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेको :</p> <p>कालोपत्रे सडक - करिव ६९१ कि.मि. मध्ये करिव ७० कि.मि. सडक स्तरोन्नती भएको । नाला - करिव ८२८ कि.मि. मध्ये करिव १२० कि.मि. नाला निर्माण भएको ।</p> <p>बसपार्क - ७ वटा, हाटबजार - ४ वटा, मनोरञ्जन पार्क- ३ वटा, ताल तथा पोखरी - ३ वटा</p> <p>• तीनवटा मेगा सिटी (विराटनगर— धरान, पोखरा— दमौली र बुटवल— भैरहवा महानगर निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको पहिचान गर्न संभाव्यता अध्ययन सहित मुख्य मुख्य पूर्वाधारहरूको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने सम्बन्धी कार्यको मस्यौदा प्रतिवेदन प्राप्त भई विभागमा प्रस्तुतिकरण भएको ।</p> <p>• १८ वटा सहरहरूको एक शहर एक पहिचानमा आधारित पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमको अध्ययन कार्यको ६ वटा कार्य सम्पन्न , १२ वटा को मस्यौदा प्रतिवेदन प्राप्त भई विभागमा प्रस्तुतिकरण भएको ।</p> <p>१३ वटा स्मार्ट सिटीहरूको Master प्लान तयार गर्ने कार्यको परामर्शदाताबाट Inception Report/Field Report प्राप्त भएको</p>	<p>बहुवर्षिय खरिद गुरुयोजना तथा MTEF मा प्रक्षेपण गरिए अनुसारको बजेट विनियोजन नहुनु ।</p> <p>कार्यक्रम पहिचान, डिजाइन इष्टिमेट लगायतका कार्यहरूमा बढी समय लाग्ने गरेको □</p>	<p>न.पा. आवधीक योजना र एकीकृत शहरी विकास योजना तथा अन्य क्षेत्रको अध्ययन गरी DPR/DER तयार भएका कार्यक्रमहरूमा मात्र लगानी गर्न थालिएको । वार्षिक कार्यक्रममा नै योजना छनौट गरी उल्लेख गर्न थालिएको ।</p>	<p>बहुवर्षिय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत हुनु पर्ने ।</p> <p><b>Project Bank</b></p> <p>बनाई लगानीको लागि तयार बनाई राख्नु पर्ने ।</p>	
४	३४७१८७	मभौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना १.१.१.१	८२.७१	५९.२	७ वर्ष	८५%	७२%	<p>-विराटनगर—४४ कि.मी. ढल मध्ये ४३.६४ कि.मी. ४५ कि.मी. सडक मध्ये ४०.२९ कि.मी. सडक सुधार कार्य सम्पन्न ।</p> <p>-विरगन्ज— ४६ कि.मी. ड्रेन मध्ये ४३.८९ कि.मी. सम्पन्न, ११ कि.मी. सडक मध्ये ९.१० कि.मी. सडक सुधार सम्पन्न ।</p> <p>-बुटवल — बुटवल नगरपालिकामा खानेपानी प्रणाली विस्तार कार्यको ६ वटा मध्ये ५ वटा Tube Well निर्माण कार्य सम्पन्न ।</p> <p>-काभ्रे उपत्यका खानेपानी —२७८.७६ कि.मी. Pipe Laying कार्य सम्पन्न ।</p> <p>-धरान - खानेपानी प्रणाली निर्माण , सुधार तथा विस्तार कार्य अन्तर्गत ४३६ कि.मि. Pipe laying को कार्य सम्पन्न । पन्चकन्या को OHT निर्माणमा अवरोध ।</p>	<p>काभ्रे - खानेपानी संस्थानको सम्पत्ती मूल्यांकन र हस्तान्तरणमा समस्या</p> <p>बुटवल - ISWM को कार्यमा अवरोध</p>	<p>खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयसंग समन्वयमा पहल</p>	<p>खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयसंग समन्वयमा गरी कार्य अगाडी बढाउनु पर्ने ।</p>	

क्र.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			वार्षिक प्रगति स्थिति (%)		यस अर्वाधसम्म हासिल भएको मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राविससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्यापक समय	भौतिक	वित्तीय					
५	३४७१९०	भवन निर्माण संहिता, सरकारी भवन निर्माण	सालवसाली			९०%	८६%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ३ वटा सरकारी कार्यालय भवनहरू निर्माण कार्य सम्पन्न । (उदयपुर र पर्साको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय पर्साको कार्यालय भवन)</li> <li>- विभिन्न जिल्लामा ८३ वटा सरकारी भवनहरू निर्माण भैरहेको ।</li> <li>- विभिन्न जिल्लामा १७ वटा सभाहलहरू निर्माण भैरहेको ।</li> <li>- ३ वटा सभाहलको खरिद प्रकृत्यामा रहेको (धनगढी, नेपालगन्ज, रुकुमकोट)</li> <li>- बुटवलमा अन्तराष्ट्रिय प्रदर्शनी हल खरिद प्रकृत्यामा रहेको</li> <li>- दमक भ्यु टावर डिजाइन सम्पन्न ।</li> <li>- नुवाकोट भ्यु टावर र संग्रहालयको खरिद प्रकृत्यामा</li> <li>- थप ८ वटा सभाहल डिजाइनको कार्य सम्पन्न ।</li> <li>- काठमाण्डौ बबरमहलमा बहतल्ले प्रशासनिक प्लाजाको डिजाइन सम्पन्न ।</li> </ul>	एकिकृत कार्यालय भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध नहुनु । सम्बन्धित निकायहरूमा बजेट उपलब्ध गराउने परिपाटी हुनु, सभाहलको माग बढी आउनु	सरकारी जग्गा स्वामित्व सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग तथा डिभिजन कार्यालयहरूका नाममा ल्याउने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पहल भै रहेको	जग्गा सट्टापट्टा गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था हुनु पर्ने । जग्गा खरिदलाई बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने ।	
६	३४७१९२	नमूना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराई/मधेश/पहाड/हिमाल)	सालवसाली			९०%	८५%	नयाँ नगरपालिका, नगरपालिका नभएका जिल्ला सदरमुकामहरू, एकीकृत वस्ती विकास र घनावस्ती विकासको पुर्वाधार विकासका कार्यहरू भएको	अध्ययनले पहिचान गरेका कार्यक्रमहरूलाई पर्याप्त बजेट नहुँदा एकीकृत पुर्वाधार विकासको लागि आवश्यक पर्ने आय आर्जनका पुर्वाधारहरू समेत बनाई नयाँ बस्तीको रूपमा विकास गर्न नसकिएको ।	अध्ययन भएका कार्यक्रम मात्र कार्यक्रममा राख्ने प्रयास भएको	प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने ।	
७	३४७१९७	गणतन्त्र स्मारक			४ वर्ष	१००%	८९%	गणतन्त्र स्मारक गणतन्त्र स्मारकको निर्माण कार्य सम्पन्न । फेन्सिङ्ग कार्य सम्पन्न । गणतन्त्र स्तम्भ डिजाइन सम्पन्न । Replica निर्माण भएको । सिर्दी निर्माण कार्य हाल रोक्न रहेको (त्रि.वि.बाट कार्य नगराउन भनि पत्र प्राप्त भएको) बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत हुन नसकेको ।				
८	३४७३१६	शहरी साशकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	२०	१८.३५	३ वर्ष	७५%	६०.००%	दोश्रो फेजको आयोजनाको तयारीको रूपमा १६ वटा न.पा. (वित्तमोड, दमक, उर्लावारी, कोशी हरेँचा, धनुषाधाम, राजविराज, गौर, त्रियुगा, जिरी रामग्राम तिलोत्तमा, पोखरा पुतलिवजार व्यास र शुक्लागण्डकी) को आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरि DPR तयार गर्न ४ वटा परामर्शदाताहरू सँग सम्झौता भई कार्य अगाडी बढेको ।				





क्र.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			वार्षिक प्रगति स्थिति (%)		यस अर्वाधसम्म हाँसल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुभावहरू	राविससस वैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्यतिरिक्त समय	भौतिक	वित्तीय					
११	३४७३६९	क्षेत्रिय सहरी विकास कार्यक्रम	५२.०४	४३.९७	९ वर्ष	९.८%	८९%	<p>-विराटनगर - २०.०८२ कि.मि. मध्ये ८.०२३ कि.मि. ढल, ०.६५३ कि.मि. मध्ये ०.५३० कि.मि. वर्षातको पानी ढल(Storm Water Drainage), ७३.०८६ कि.मि. मध्ये ९३.०९ कि.मि. सहरी सडक र २६.५० कि.मि. मध्ये ९४.५६३ कि.मि. सडक किनारा नाला निर्माण कार्य सम्पन्न (जम्मा २४.४०% कार्य सम्पन्न)</p> <p>-सिद्धार्थनगर - २५.४४२ कि.मि. मध्ये २.४०९ कि.मि. सहरी सडक, ४९.८२ कि.मि. मध्ये ३३.७५ कि.मि. सडक किनारा नाला निर्माण र ५०.७६ कि.मि. मध्ये ४७.३७९ कि.मि. खानेपानी पाइप मिलाउने कार्य सम्पन्न (जम्मा ४६.००% कार्य सम्पन्न)</p> <p>-नेपालगञ्ज - २७.३८ कि.मि. मध्ये ८.४० कि.मि. सहरी सडक र ३९.९३ कि.मि. मध्ये ९९.३९ कि.मि. सडक किनारा नाला निर्माण कार्य सम्पन्न (जम्मा ३३.५३% कार्य सम्पन्न)</p> <p>-विरगन्ज- सम्झौताको लागि दानुनिकायबाट स्वीकृत प्राप्त भै मिति १३ जुन २०१८ मा सम्झौता भएको ।</p> <p>-परामर्श तर्फ प्रदेश नं ७ का ४ नगरपालिकाहरू (भिमदत्त, धनगढी, गोदावरी र शुक्लाफाटा)को लागि नियुक्त गरिएको DSC (Design Supervision Consultant) बाट विस्तृत सर्वेक्षण गर्न कार्य सम्पन्न गरी विभिन्न प्याकेजहरूको डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार गर्ने कार्य भई रहेको . यी नगरपालिकाहरूको लागि IDC (Institution Development Consultant) नियुक्ति गर्ने कार्य पुनः शुरु गरिएको ।</p> <p>विराटनगर महानगरपालिकामा परामर्शदाता DSC नियुक्ति भै सकेको साथै सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा CSC नियुक्ति भै कार्य सुरु गरिरहेको छ भने विरगन्ज र नेपालगन्जको परामर्शदाता CSC नियुक्तिको प्रक्रियामा रहेको ।</p>				
१२	३४७३५७	वाग्मती सुधार आयोजना	९४.५५	९३.८८	१० वर्ष	७५.८९	७४.६२					
१३	३४७९७२	वाग्मती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	४२.९६	४९.४५	१० वर्ष	९५.२३	९४.९३	<p>सफा सहर कार्यक्रम अन्तर्गत हरियरी विकास एवं प्रबर्द्धन गर्ने कार्यमा सरकारी कार्यालय विच प्रतियोगिता मा प्रथम भई दुई लाख पुरस्कारबाट सम्मानित । वाग्मती संग्रालयको शिलान्यास</p>	नदी अतिक्रमण, नदी किनारामा सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउन, मुआब्जा	नदी किनारालाई अतिक्रमण गरी बसेका केही घर टहराहरूलाई हटाइ निर्माणका कार्यहरू गरिएको । साथै बाँकी बस्ती, घरहरू हटाउन सम्बन्धित निकायसंग पहल भइराखेको ।	नदी किनाराका अतिक्रमण क्षेत्र खालि गराइ नदी किनाराको वातावरण सुधार समन्वयात्मक कार्य ढाँचाको अवलम्बन गर्नुपर्ने ।	नदी अतिक्रमण, नदी किनारामा सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउन, मुआब्जा

क्र.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			वार्षिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राविसससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्यतित समय	भौतिक	वित्तीय					
१४	३४७०२२	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण				१२५%	९७%		निर्देशित जग्गा विकास अन्तर्गत सडक विस्तार कार्यको लागि मुखमा व्यक्ति विशेषको घर जग्गा भएकोले हटाई कार्य गराउनु पर्ने भएकोले सहमती गराउन कठिनाई ।	स्थानीय उपभोक्ताहरू तथा समिति परिचालन गरी स्थानिय उपभोक्तालाई संलग्न गराई कार्य गराउने गरी गरिएको ।	पर्याप्त बजेट व्यवस्था भई प्राधिकरणको कोषमा रकम जम्मा भएमा काम हुन जाने	बाटोको मुखमा थप जग्गा अधिग्रहणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने ।
	३४७०२२	विभिन्न परामर्श तथा भवन निर्माण सम्बन्धी केन्द्रिय कार्यहरू तथा बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजना समेत				१४९%	९२%	३६ वटा कार्य मध्ये २५ वटा सम्पन्न	बाहिरी चक्रपथको निर्माणको फाइल स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाइएको र कार्य अगाडी नबढेको । भवन निर्माणको कार्य द्रुत गतिमा भइरहेको ।	बाहिरी चक्रपथको निर्माणको फाइल स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाइएको ।	स्याटलाइट सहरको क्षेत्र निर्धारणको क्रममा स्थानीय क्षेत्रमा हल्ला भई जग्गाको अत्याधिक मोल भईरहेकोले भू माफीयाको चलखेल भईरहेकोले योजना तयारीको सूचना गोप्य राखिनुपर्ने देखिन्छ ।	योजना तयार भएपछि जग्गाहरू रोक्का राख्दा मात्र खबर गरिनु पर्ने ।
	३४७०२२	निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तावित बाटो खोल्ने, पर्खाल सार्ने र लगाउने तथा ग्राभेल गर्ने ।				६९.४४%	९४.००%	११ कि मि सम्पन्न	निर्देशित जग्गा विकास अन्तर्गत सडक विस्तार कार्यको लागि मुखमा व्यक्ति विशेषको घर जग्गा भएकोले हटाई कार्य गराउनु पर्ने भएकोले सहमती गराउन कठिनाई ।	स्थानीय उपभोक्ताहरू तथा समिति परिचालन गरी स्थानिय उपभोक्तालाई संलग्न गराई कार्य गराउने गरी गरिएको ।	पर्याप्त बजेट व्यवस्था भई प्राधिकरणको कोषमा रकम जम्मा भएमा काम हुन जाने	बाटोको मुखमा थप जग्गा अधिग्रहणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने ।
	३४७०२२	सहरि सडक विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न भागमा सडक चौडा गर्ने, पर्खाल लगाउने, सार्ने तथा सुधार गर्ने (क्षतिपूर्ति र योजना तयार समेत)				१००.९९%	९८.९७%	२९.३ कि मि सम्पन्न				
	३४७०२२	सार्वजनिक जमिनको पहिचान गरी फेन्सिङ गर्ने, टेवा पर्खाल लगाउने, सिमा पर्खाल लगाउने, भुइमा ढुंगा विच्छाउने, हरियाली विकास गर्ने ।				१४६.५०%	९९.६०%	६२ स्थानमा				
	३४७०२२	विपद व्यवस्थापन तथा वातावरण सरक्षणको लागि सहरि क्षेत्रमा सावजनिक जग्गामा पार्क निर्माण गर्ने कार्य ।				१२६.५३%	९४.९९%	५४ स्थानमा				
	३४७०२२	नख्खु कोरिडोर सुधार तथा निर्माण कार्य ।				१८९.३%	९४.८४%	१ कि.मि				

नोट :- यो फारम विभाग, केन्द्रिय निकाय वा मन्त्रालयले तेश्रो चौमासिक र वार्षिक अवधिको लागि छुट्टा छुट्टै तयार गर्नु पर्ने सालवसाली आयोजनाको हकमा महल ४, ५ र ६ भर्नुपर्दैन ।

राविसस समितिको पछिल्लो बैठकभन्दा अघिको बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन स्थिति:

- १.
- २.

राविसस समितिको बैठकमा भएका प्रमुख निर्णयहरू:

- १.
- २.

तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

अनुगमन महाशाखा/शाखा प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत :-

प्रमाणित गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

मिति :-

मिति :-

मिति :-

नेपाल सरकार  
सहरी विकास मन्त्रालयपहिलो प्राथमिकता (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. २०७४/७५ को तेस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन फारम  
(एउटै ब.उ.शी.नं. अन्तर्गत विभिन्न जिल्ला/स्थानमा सञ्चालित आयोजनाहरूको विवरण)

- मन्त्रालयको नाम :- सहरी विकास मन्त्रालय
- बजेट उपशीर्षक नं.:-
- आयोजना/कार्यक्रमको नाम:-
- यस आ.व.को बजेट:-

(रकम रू. हजारमा)

क्र.स.	व.उ. शी.न.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजना सञ्चालन भएको जिल्ला	सुरु मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल लागत	यस आ.व.को बजेट	तेस्रो चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको प्रगति (%) मा		कार्यान्वयनमा देखापर्ने प्रमुख समस्याहरू
								भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
१		२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरू	५५ जिल्ला	सालवसाली		१००६४६७	१००६४६७	१००%	१००%	९५%	८३%	अधिकांश सरकारी भवनहरू पुराना भई मर्मतको माग आउने गरेकोमा बजेटको सिमितताले गर्दा माग अनुसार सम्बोधन गर्न नसकिएको।
२	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन	काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुर	सालवसाली		३६६५०२	३६६५०२	१००%	१००%	८५%	९६%	कार्यक्रमहरू विशेष प्रकृतिको (प्रधानमन्त्री, कार्यलय/राष्ट्रपती निवास, मन्त्री निवास आदि) भएको कारण तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
३	३४७१८६	सघन शहरी विकास आयोजना	इलाम, भ्र्पा, संखुवासभा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, काभ्रेपलान्चोक, दोलखा, काठमाण्डौ, भक्तपुर, नुवाकोट, पर्सा, रौतहट, बारा, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, गोरखा, तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, मुस्ताङ, दाङ, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, रोल्पा, रुकुम, जुम्ला, कैलाली, कंचनपुर, डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी	सालवसाली		५५८३२६९३	९३६१९४९	९५%	८८%	९८%	९४%	बहुवर्षिय खरिद गुरुोजना तथा MTEF मा प्रक्षेपण गरिए अनुसारको बजेट विनियोजन नहुनु। कार्यक्रम पहिचान, डिजाइन इष्टिमेट लगायतका कार्यहरूमा बढी समय लाग्ने गरेको।
४	३४७१८७	मझौला शहर एकिकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना	मोरङ, पर्सा, रुपन्देही, काभ्रे	आ.व. २०६७/६८	२०१८ डिसेम्बर	७७०८९२५	१८५७४४९	६०%	४९%	८५%	७२%	काभ्रे - खानेपानी संस्थानको सम्पत्ती मूल्यांकनर हस्तान्तरणमा समस्या वृत्तव - ISWM को कार्यमा अवरोध
५	३४७१९०	भवन निर्माण सहिता सरकारी भवन निर्माण	इलाम, भ्र्पा, संखुवासभा, उदयपुर, सप्तरी, धनुषा, काठमाण्डौ, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, पर्सा, चितवन, गोरखा, तनहुँ, कास्की, रुपन्देही, पाल्पा, अर्घाखाँची, सल्यान, दाङ, सुर्खेत, जाजरकोट, बाँके, बर्दिया, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, कैलाली, डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी	सालवसाली		१८१९०८५६	१३३५९३४	८०%	७४%	९०%	८६%	एकिकृत कार्यलय भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध नहुनु। सम्बन्धित निकायहरूमा बजेट उपलब्ध गराउने परिपाटी हुनु, सभाहरूको माग बढी आउनु
६	३४७१९२	नमुना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम ( तराई/मधेश/पहाड/हिमाल)	इलाम, ताप्लेजुङ, भ्र्पा, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, मोरङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, उदयपुर, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, काठमाण्डौ, भक्तपुर, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, पर्सा, रौतहट, बारा, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, गोरखा, तनहुँ, लमजुङ, मनाङ, कास्की, स्याङ्जा, पर्वत, रुपन्देही, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, मुस्ताङ, म्याग्दी, सल्यान, दाङ, सुर्खेत, जाजरकोट, बर्दिया, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, कैलाली, डोटी, बाजुरा, अछाम, डडेल्धुरा, दाचुला, बझाङ	सालवसाली		२०७९७६५	४७५०००	१००%	१००%	९०%	८५%	अध्ययनले पहिचान गरेका कार्यक्रमहरूलाई पर्याप्त बजेट नहुँदा एकिकृत पुर्वाधार विकासको लागि आवश्यक पर्ने आय आर्जनका पुर्वाधारहरू समेत बनाई नयाँ वस्तीको रूपमा विकास गर्न नसकिएको।
७	३४७१९७	गणतन्त्र स्मारक	काठमाण्डौ	आ.व. २०६९/७०	क्रमागत रहने	२३३०२००	५५३००	१००%	१००%	१००%	८९%	
८	३४७३१६	शहरी साशकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	भ्र्पा, सुनसरी, धनकुटा, पाल्पा, बागलुङ, कास्की,	२०१७ मे	२०१८ डिसेम्बर	५०००००	५४५८९	९५%	९९%	७५%	६०.००%	

९	३४७३२०	एकिकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	सुनसरी, धनुषा, रुपन्देही, बाँके,	आ.व. २०६९/	२०१८ डिसेम्बर	७१४१५३०	११५४७२४	१००%	१००%	८५%	८०%	धरान - पन्चकन्या प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा अवरोध खानेपानी संस्थानको सम्पत्ती मुल्यांकन र हस्तांतरणमा ढिलाई सिर्दायनगर ISWM - :yfgLoaf6 cj/fjw
१०	३४७३२१	विपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनस्थापना कार्यक्रम	झाङ, सुर्खेत, बाँके, वीरगञ्ज	आ.व. २०७०/७१		९७१६५५	५०००					
११	३४७३६१	क्षेत्रिय सहर विकास कार्यक्रम	कञ्चनपुर, कैलाली, मोरङ, पर्सा, रुपन्देही, बाँके	आ.व. २०७३/	आ.व. २०७८/७९	२१४०००००	४३९९७६१	१००%	८७%	९८%	८९%	
१२	३४७३५७	बागमती सुधार आयोजना	काठमाडौं उपत्यका	२०७०/७१	२०७६/७७	६१४७७६०	१०५५४१२	८५.६६	८२.२४	७५.८९	७७.४६२३	जग्गा मुवाब्जा उपलब्ध नभएको ।
१३	३४७१७२	बागमती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	काठमाडौं उपत्यका	२०५२/५३	२०८०/८१	१४९३९०८९	१५८२०५५	९८.९३	९८.५३	९५.२३	९४.१३	नदी अतिक्रमण, नदी किनारामा सुकुम्बासी बस्तीहरु हटाउन, मुआब्जा
१४	३४७०२२	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण	काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर	सालवसाली	सालवसाली	४५६५४१०	१७०९१६६	१४९.००%	९०.५८%	१२५.१०%	९७.२९%	
		विभिन्न परामर्श तथा भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यहरु, बाहिरी चक्रपथ समेत।	काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर	सालवसाली	सालवसाली	७८७४१०	२१५७३०	१४९.००%	९२.००%	६९.४४%	९४.००%	
		निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तावित बाटो खोल्ने, पर्खाल सार्ने र लगाउने तथा ग्राभेल गर्ने ।	काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर	सालवसाली	सालवसाली	१७९८०००	९८४३६	१००.००%	९१.५४%	१००.९१%	९८.१७%	
		सहरि सडक विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न भागमा सडक चौडा गर्ने पर्खाल लगाउने, सार्ने तथा सुधार गर्ने (क्षतिपूर्ति र योजना तयार समेत)	काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर	सालवसाली	सालवसाली	१४५००००	१०२५५००	२१८.५७%	६७.४४%	१४६.५०%	९९.६०%	
		सार्वजनिक जमिनको पहिचान गरी फेन्सिङ गर्ने, टेवा पर्खाल लगाउने, सिमा पर्खाल लगाउने, भुइँमा ढुंगा विच्छाउने, हरियाली विकास गर्ने ।	काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर	सालवसाली	सालवसाली	३०००००	११९५००	११४.२९%	१०८.११%	१२६.५३%	९४.११%	
		विपद व्यवस्थापन तथा वातावरण सरक्षणको लागि सहर क्षेत्रमा सावजनिक जग्गामा पार्क निर्माण गर्ने कार्य ।	काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर	सालवसाली	सालवसाली	२३००००	१३००००	२११.७६%	१२६.५२%	१८९.२९%	९४.८४%	
		नख्खु कोरिडोर सुधार तथा निर्माण कार्य ।	ललितपुर	सालवसाली	सालवसाली		१२००००	१००.००%	८७.६९%	१००.००%	९५.००%	

नोट: आवश्यकता अनुसार पाना थप गर्न सकिने छ । यसमा उल्लिखित विवरणहरू उप-आयोजनाहरूले भरी पठाएका फा.नं. २ का विवरणहरूबाट लिई भनिएको ।

यो फारम विभाग, केन्द्रिय निकाय वा मन्त्रालयले तेश्रो चौमासिक र वार्षिक अवधिको लागि छुट्टै छुट्टै तयार गर्नु पर्ने

तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

मिति :-

अनुगमन महाशाखा/शाखा प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत :-

मिति :-

प्रमाणित गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

मिति :-

नेपाल सरकार  
सहरी विकास मन्त्रालय

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व २०७४/०७५ को तेस्रो चौमासिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समानार्थ भएका प्रयासहरू

१. मन्त्रालय/निकायको नाम:- सहरी विकास मन्त्रालय

२. पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सङ्ख्या: १४

३. सोमध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:- १३

४. ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:- ११

५. ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:- २

६. ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:-

७. यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	तेस्रो चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राबिससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	३४७०२०	सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरू	१००%	१००%	• ७५ जिल्लाका करिब ४०० वटा सरकारी कार्यालय भवनहरूको मर्मत भएको	अधिकांश सरकारी भवनहरू पुराना भई मर्मतको माग आउने गरेकोमा बजेटको सिमितताले गर्दा माग अनुसार सम्बोधन गर्न नसकिएको।	आवश्यक बजेट विनियोजनको लागि पहल भएको। सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धी मापदण्ड तयार भएको □	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थाका लागि पहल हुनु पर्ने। नयाँ भवन निर्माणको लागि बजेटमा व्यवस्था गर्दै लानु पर्ने सहरी विकास मन्त्रालयबाट सरकारी कार्यालय भवन मर्मत कार्यको आधारमा एकमुष्ट रकम जानु पर्ने	
२	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन	१००%	१००%	राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय/आवास निर्माण/मर्मत एवं सरकारी भवन निर्माण तथा मर्मत कार्यहरू भएको।	कार्यक्रमहरू विशेष प्रकृतिको (प्रधानमन्त्री, कार्यालय/राष्ट्रपती निवास, मन्त्री निवास आदि) भएको कारण तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।	कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिको लागि पेश भइसकेको तर हाल सम्म स्वीकृत नभै सकेको	यस प्रकारको कार्यक्रमहरूको बजेट शिर्षक छुट्टै राखी कार्यविधि अनुसारको कार्यक्रममा यथेष्ट बजेट विनियोजन हुनु पर्ने।	

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	तेस्रो चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिमा हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राबिसमास वेठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
३	३४७८६	सघन शहरी विकास आयोजना	९५%	८८%	<p>सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तराई मधेशका सदरमुकामका २० नपाहरूमा शहरी पूर्वाधार विकास गर्न विभिन्न प्याकेजमा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेको :</p> <p>कालोपत्रे सडक- करिव ६९९ कि.मि. मध्ये करिव ७० कि.मि. सडक स्तरोन्नती भएको । नाला - करिव ८२८ कि.मि. मध्ये करिव १२० कि.मि. नाला निर्माण भएको । बसपार्क - ७ वटा, हाटबजार - ४ वटा, मनोरञ्जन पार्क - ३ वटा, ताल तथा पोखरी - ३ वटा</p> <p>• तीनवटा मेगा सिटी (विराटनगर— धरान, पोखरा— दमौली र वुटवल— भैरहवा महानगर निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको पहिचान गर्न संभाव्यता अध्ययन सहित मुख्य मुख्य पूर्वाधारहरूको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने सम्बन्धी कार्यको मस्यौदा प्रतिवेदन प्राप्त भई विभागमा प्रस्तुतिकरण भएको ।</p> <p>• १८ वटा सहरहरूको एक शहर एक पहिचानमा आधारित पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमको अध्ययन कार्यको ६ वटा कार्य सम्पन्न , १२ वटा को मस्यौदा प्रतिवेदन प्राप्त भई विभागमा प्रस्तुतिकरण भएको ।</p> <p>१३ वटा स्मार्ट सिटीहरूको Master प्लान तयार गर्ने कार्यको परामर्शदाताबाट Inception Report/Field Report प्राप्त भएको</p>	<p>बहुवर्षिय खरिद गुरुयोजना तथा MTEF मा प्रक्षेपण गरिए अनुसारको बजेट विनियोजन नहुनु ।</p> <p>कार्यक्रम पहिचान, डिजाइन इष्टिमेट लगायतका कार्यहरूमा बढी समय लाग्ने गरेको <input type="checkbox"/></p>	<p>न.पा. आवधीक योजना र एकीकृत शहरी विकास योजना तथा अन्य क्षेत्रको अध्ययन गरी DPR/DER तयार भएका कार्यक्रमहरूमा मात्र लगानी गर्न थालिएको । वार्षिक कार्यक्रममा नै योजना छनौट गरी उल्लेख गर्न थालिएको ।</p>	<p>बहुवर्षिय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत हुनु पर्ने ।</p> <p><b>Project Bank</b> बनाई लगानीको लागि तयार बनाई राख्नु पर्ने ।</p>	
४	३४७८७	मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (STIUEIP)	६०%	४९%	<p>-विराटनगर — ४४ कि.मी. ढल मध्ये ४३.६४ कि.मी. ४५ कि.मी. सडक मध्ये ४०.२९ कि.मी. सडक सुधार कार्य सम्पन्न ।</p> <p>-विरगन्ज— ४६ कि.मी. ड्रेन मध्ये ४३.८९ कि.मी. सम्पन्न, ११ कि.मी. सडक मध्ये ९.१० कि.मी. सडक सुधार सम्पन्न ।</p> <p>-बुटवल — बुटवल नगरपालिकामा खानेपानी प्रणाली विस्तार कार्यको ६ वटा मध्ये ५ वटा Tube Well निर्माण कार्य सम्पन्न ।</p> <p>-काभ्रे उपत्यका खानेपानी — २७८.७६ कि.मी. Pipe Laying कार्य सम्पन्न ।</p> <p>धरान - खानेपानी प्रणाली निर्माण , सुधार तथा विस्तार कार्य अन्तर्गत ४३६ कि.मि. Pipe laying को कार्य सम्पन्न । पन्चकन्या को OHT निर्माणमा अवरोध ।</p>	<p>काभ्रे - खानेपानी संस्थानको सम्पत्ती मुल्यांकनर हस्तान्तरणमा समस्या</p> <p>बुटवल - ISWM को कार्यमा अवरोध</p>	<p>खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयसंग समन्वयमा पहल</p>	<p>खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयसंग समन्वयमा गरी कार्य अगाडी बढाउनु पर्ने ।</p>	

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	तेस्रो चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राबिससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
५	३४७१९०	भवन निर्माण सहिता, सरकारी भवन निर्माण	८०%	७४%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ३ वटा सरकारी कार्यालय भवनहरू निर्माण कार्य सम्पन्न । (उदयपुर र पर्साको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय पर्साको कार्यालय भवन)</li> <li>- विभिन्न जिल्लामा ८३ वटा सरकारी भवनहरू निर्माण भैरहेको ।</li> <li>- विभिन्न जिल्लामा १७ वटा सभाहलहरू निर्माण भैरहेको ।</li> <li>- ३ वटा सभाहलको खरिद प्रकृत्यामा रहेको (धनगढी, नेपालगन्ज, रुकुमकोट)</li> <li>- बुटवलमा अन्तराष्ट्रिय प्रदर्शनी हल खरिद प्रकृत्यामा रहेको</li> <li>- दमक भ्यु टावर डिजाइन सम्पन्न ।</li> <li>- नुवाकोट भ्यु टावर र संग्रहालयको खरिद प्रकृत्यामा</li> <li>- थप ८ वटा सभाहल डिजाइनको कार्य सम्पन्न ।</li> <li>- काठमाण्डौ बबरमहलमा बहुतल्ले प्रशासनिक प्लाजाको डिजाइन सम्पन्न ।</li> </ul>	एकिकृत कार्यालय भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध नहुनु । सम्बन्धित निकायहरूमा बजेट उपलब्ध गराउने परिपाटी हुनु, सभाहलको माग बढी आउनु	सरकारी जग्गा स्वामित्व सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग तथा डिभिजन कार्यालयहरूका नाममा ल्याउने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पहल भै रहेको	जग्गा सट्टापट्टा गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था हुनु पर्ने । जग्गा खरिदलाई बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने ।	
६	३४७१९२	नमूना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराई/मधेश/पहाड/हिमाल)	१००%	१००%	नयाँ नगरपालिका, नगरपालिका नभएका जिल्ला सदरमूकामहरू, एकीकृत वस्ती विकास र घनावस्ती विकासको पुर्वाधार विकासका कार्यहरू भएको	अध्ययनले पहिचान गरेका कार्यक्रमहरूलाई पर्याप्त बजेट नहुँदा एकीकृत पुर्वाधार विकासको लागि आवश्यक पर्ने आय आर्जनका पुर्वाधारहरू समेत बनाई नयाँ वस्तिको रूपमा विकास गर्न नसकिएको ।	अध्ययन भएका कार्यक्रम मात्र कार्यक्रममा राख्ने प्रयास भएको	प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने ।	
७	३४७१९७	गणतन्त्र स्मारक	१००%	१००%	<p>गणतन्त्र स्मारक</p> <p>गणतन्त्र स्मारकको निर्माण कार्य सम्पन्न । फेन्सिङ्ग कार्य सम्पन्न ।</p> <p>गणतन्त्र स्तम्भ</p> <p>डिजाइन सम्पन्न ।</p> <p>Replica निर्माण भएको ।</p> <p>सिढी निर्माण कार्य हाल रोक्का रहेको (त्रि.वि.बाट कार्य नगराउन भनि पत्र प्राप्त भएको)</p> <p>बहुवर्षिय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत हुन नसकेको ।</p>				



क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	तेस्रो चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राबिसमस वेठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
८	३४७३१६	शहरी साशकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	९५%	९९%	दोश्रो फेजको आयोजनाको तयारीको रूपमा १६ वटा न.पा. (त्रितीमोड, दमक, उर्लावारी, कोशी हरैचा, धनुषाधाम, राजविराज, गौर, त्रियुगा, जिरी रामग्राम तिलोत्तमा, पोखरा पुतलिवजार व्यास र शुक्लागण्डकी) को आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरि DPR तयार गर्न ४ वटा परामर्शदाताहरू सँग सम्झौता भई कार्य अगाडी बढेको।				
९	३४७३२०	एकिकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	१००%	१००%	<p>-जनकपुर - सतही ढल निर्माण /सुधार अन्तर्गत १९ कि.मि. RCC Pipe Laying कार्य सम्पन्न। ६.४ कि मि सडक सवसेस तयार र ४.४ कि.मी. एसफाल्ट भएको। ५७० Nos. Manhole निर्माण कार्य सम्पन्न भएको। ल्याण्डफील साईटका लागि गुठी संस्थानसंग लीज सम्झौता भएको</p> <p>-सिद्धार्थनगर - सतही ढल निर्माण कार्य अन्तर्गत ४३.७९ कि.मि. निर्माण कार्य सम्पन्न। सडक निर्माण तथा सुधार कार्य अन्तर्गत ११.२ कि.मि. निर्माण कार्य सम्पन्न।</p> <p>-नेपालगन्ज - सतही ढल निर्माण तथा सुधार कार्य अन्तर्गत ५९.९०६ कि.मि. कार्य सम्पन्न। सडक निर्माण तथा सुधार कार्य अन्तर्गत ८ कि.मि. निर्माण कार्य सम्पन्न।</p> <p>-नेपालगन्ज, सिद्धार्थनगर र जनकपुरको फोहरमैला व्यवस्थापन कार्य मध्ये नेपालगन्जमा (४० % कार्य भएको) र विरगन्जमा मात्र कार्य भइरहेको।</p>	धरान - पन्चकन्या प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा अवरोध खानेपानी संस्थानको सम्पत्ती मूल्यांकन र हस्तान्तरणमा ढिलाई सिद्धार्थनगर ISWM - स्थानीयवाट अवरोध <input type="checkbox"/>	नेपाल सरकार (सचिवस्तरिय) को मिति २०७३/६/६ को निर्णयानुसार नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखाको सम्पत्ती तथा दायित्व मूल्यांकन समिति गठन भएको। साथै धरान खानेपानी संस्थानको सम्पत्ती र दायित्व मूल्यांकनको अध्ययन परामर्शदाता द्वारा भइरहेको <input type="checkbox"/>	खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयमा शिघ्र निर्णयका लागि पह हुनु पर्ने।	
१०	३४७३२१	त्रिपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनस्थापना कार्यक्रम							

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	तेस्रो चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राक्समस वैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
११	३४७३६९	क्षेत्रिय सहरी विकास कार्यक्रम	१००%	८७%	<p>-विराटनगर - २०.०८ कि.मि. मध्ये ८.०२३ कि.मि. ढल, ०.६५३ कि.मि. मध्ये ०.५३० कि.मि. वर्षातको पानी ढल, ७३.०८६ कि.मि. मध्ये १३.०९ कि.मि. सहरी सडक र २६.५० कि.मि. मध्ये १४.५६३ कि.मि. सडक किनारा नाला निर्माण कार्य सम्पन्न (जम्मा २४.४०% कार्य सम्पन्न)</p> <p>-सिद्धार्थनगर - २५.४४२ कि.मि. मध्ये २.४०९ कि.मि. सहरी सडक, ४९.८२ कि.मि. मध्ये ३३.७५ कि.मि. सडक किनारा नाला निर्माण र ५०.७६ कि.मि. मध्ये ४७.३७९ कि.मि. खानेपानी पाइप मिलाउने कार्य सम्पन्न (जम्मा ४६.००% कार्य सम्पन्न)</p> <p>-नेपालगञ्ज - २७.३८ कि.मि. मध्ये ८.४० कि.मि. सहरी सडक र ३९.९३ कि.मि. मध्ये १९.३९ कि.मि. सडक किनारा नाला निर्माण कार्य सम्पन्न (जम्मा ३३.५३% कार्य सम्पन्न)</p> <p>-विरगन्ज- सम्झौताको लागि दातृनिकायबाट स्वीकृत प्राप्त भै मिति १३ जुन २०१८ मा सम्झौता भएको ।</p> <p>-परामर्श तर्फ प्रदेश नं ७ का ४ नगरपालिकाहरू (भिमदत्त, धनगढी, गोदावरी र शुक्लाफाटा)को लागि नियुक्त गरिएको DSC (Design Supervision Consultant) बाट विस्तृत सर्वेक्षण गर्न कार्य सम्पन्न गरी विभिन्न प्याकेजहरूको डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार गर्ने कार्य भई रहेको . यी नगरपालिकाहरूको लागि IDC (Institution Development Consultant) नियुक्ति गर्ने कार्य पुनः शुरु गरिएको ।</p> <p>विराटनगर महानगरपालिकामा परामर्शदाता DSC नियुक्ति भै सकेको साथै सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा CSC नियुक्ति भै कार्य सुरु गरिरहेको छ भने विरगन्ज र नेपालगन्जको परामर्शदाता CSC नियुक्तिको प्रकृत्यामा रहेको ।</p>				
१२	३४७१७२	वाग्मती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	९८.९%	९८.५%	<p>१। ढल निर्माण कार्य २७०० मि</p> <p>२। सडक निर्माण कार्य १४०० मि</p> <p>३। नदी नियन्त्रण कार्य १२०० मि</p>	सुकूम्वासी समस्या, मुआब्जा, नदी अतिक्रमण	नदी किनारालाई अतिक्रमण गरी बसेका केही घर टहराहरूलाई हटाई निर्माण कायहरू गरिएको । साथै बाँकी बस्ती घरहरू हटाउन सम्बन्धित निकायसँग पहल भइराखेको ।		
१३	३४७३५७	वाग्मती सुधार आयोजना	७५.९%	७३.४%					
१४	३४७०२२	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण	१४९%	९०.६%					
	३४७०२२	निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तावित बाटो खोल्ने, पर्खाल सार्ने र लगाउने तथा ग्राभेल गर्ने ।	१००%	९९.५%	३५०.२५ कि.मि.कार्य सम्पन्न	निर्देशित जग्गा विकास अन्तर्गत सडक विस्तार कार्यको लागि मुखमा व्यक्ति विशेषको घर जग्गा भएकोले हटाई कार्य गराउनु पर्ने भएकोले सहमती गराउन कठिनाई	स्थानीय उपभोक्ताहरू तथा समिति परिचालन गरी स्थानिय उपभोक्तालाई संलग्न गराई कार्य गराउने गरी गरिएको ।		

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	तेस्रो चौमासिक प्रगत स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	गविससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
	३४७०२२	सहरि सडक विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न भागमा सडक चौडा गर्ने पर्खाल लगाउने, सार्ने तथा सुधार गर्ने। (क्षतिपूर्ति र योजना तयार समेत)	२१९%	६७.४%	२४६.० कि.मि.कार्य सम्पन्न	क्षतिपूर्ति रकम समयमा लिन नआउने, मुद्दाले गर्दा समयमा काम गर्न नसकिने र मुद्दाको फैसला हुँदा सम्म काम गर्ने समय सकिने।	सार्वजनिक सुचना जारी गरि राखिएका र मुद्दाको फैसला हुँदा सम्म काम रोकिएको र अदालतको फैसला अनुसार गरिएको		
	३४७०२२	सार्वजनिक जमिनको पहिचान गरी फेन्सिङ गर्ने, टेवा पर्खाल लगाउने, सिमा पर्खाल लगाउने, भुइमा ढुंगा विच्छाउने, हरियाली विकास गर्ने।	११४%	१०८.१%	१६९ कार्य सम्पन्न	नापी नक्सा र वास्तविक जग्गाको आकार नमिलेको र पर्ति जग्गा संरक्षणमा नापी नक्सा अनुसार जग्गा छाड्न स्थानीय व्यक्तिहरू मनाउन गाह्रो भएको	सहमती अनुसार गरिएको		
	३४७०२२	विपद व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणको लागि सहरि क्षेत्रमा सावजनिक जग्गामा पार्क निर्माण गर्ने कार्य।	२१२%	१२६.५%	५८.००				
	३४७०२२	नख्खु कोरिडोर सुधार तथा निर्माण कार्य।	१००%	८७.७%	१.३०				

नोट :- यो फारम विभाग, केन्द्रिय निकाय वा मन्त्रालयले तेश्रो चौमासिक र वार्षिक अवधिको लागि छुट्टा छुट्टै तयार गर्नु पर्ने

सालवसाली आयोजनाको हकमा महल ४, ५ र ६ भन्नुपर्दैन।

गविसस समितिको पछिल्लो बैठकभन्दा अघिको बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन स्थिति:

१.

२.

गविसस समितिको बैठकमा भएका प्रमुख निर्णयहरू:

१.

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समानार्थ भएका प्रयासहरू

१. मन्त्रालय/निकायको नाम:- सहरी विकास मन्त्रालय
२. पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सङ्ख्या: १४
३. सोमध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:- १३
४. ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:- ११
५. ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:- २
६. ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:-
७. यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:

क्र. सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिमा हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राविससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	३४७०२०	सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरू	९५%	८३%	• ७५ जिल्लाका करिब ४०० वटा सरकारी कार्यालय भवनहरूको मर्मत भएको	अधिकांश सरकारी भवनहरू पुराना भई मर्मतको माग आउने गरेकोमा बजेटको सिमितताले गर्दा माग अनुसार सम्बोधन गर्न नसकिएको।	आवश्यक बजेट विनियोजनको लागि पहल भएको। सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धी मापदण्ड तयार भएको <input type="checkbox"/>	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थाका लागि पहल हुनु पर्ने। नयाँ भवन निर्माणको लागि बजेटमा व्यवस्था गर्दै लानु पर्ने सहरी विकास मन्त्रालयबाट सरकारी कार्यालय भवन मर्मत कार्यको आधारमा एकमुष्ट रकम जानु पर्ने	
२	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन	८५%	९६%	राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय/आवास निर्माण/मर्मत एवं सरकारी भवन निर्माण तथा मर्मत कार्यहरू भएको।	कार्यक्रमहरू विशेष प्रकृतिको (प्रधानमन्त्री, कार्यलय/राष्ट्रपती निवास, मन्त्री निवास आदि) भएको कारण तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।	कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिको लागि पेश भइसकेको तर हाल सम्म स्वीकृत नभै सकेको	यस प्रकारको कार्यक्रमहरूको बजेट शिर्षक छुट्टै राखी कार्यविधि अनुसारको कार्यक्रममा यथेष्ट बजेट विनियोजन हुनु पर्ने।	

क्र.सं.	वजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक प्रगति स्थिति (%)		यस अर्वाधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राबिससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
३	३४७१८६	सघन शहरी विकास आयोजना	९८%	९४%	<p>सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तराई मधेशका सदरमुकामका २० नपाहरूमा शहरी पूर्वाधार विकास गर्न विभिन्न प्याकेजमा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेको :</p> <p>कालोपत्रे सडक - करिव ६९१ कि.मि. मध्ये करिव ७० कि.मि. सडक स्तरोन्नती भएको ।</p> <p>नाला - करिव ८२८ कि.मि. मध्ये करिव १२० कि.मि. नाला निर्माण भएको ।</p> <p>बसपार्क - ७ वटा, हाटबजार - ४ वटा, मनोरञ्जन पार्क - ३ वटा</p> <p>ताल तथा पोखरी - ३ वटा</p> <p>• तीनवटा मेगा सिटी (विराटनगर— धरान, पोखरा— दमौली र बुटवल— भैरहवा महानगर निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको पहिचान गर्न संभाव्यता अध्ययन सहित मुख्य मुख्य पुर्वाधारहरूको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने सम्बन्धी कार्यको मस्यौदा प्रतिवेदन प्राप्त भई विभागमा प्रस्तुतिकरण भएको ।</p> <p>• १८ वटा सहरहरूको एक शहर एक पहिचानमा आधारित पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमको अध्ययन कार्यको ६ वटा कार्य सम्पन्न , १२ वटा को मस्यौदा प्रतिवेदन प्राप्त भई विभागमा प्रस्तुतिकरण भएको ।</p> <p>१३ वटा स्मार्ट सिटीहरूको Master प्लान तयार गर्ने कार्यको परामर्शदाताबाट Inception Report/Field Report प्राप्त भएको</p>	<p>बहुवर्षिय खरिद गुरुयोजना तथा MTEF मा प्रक्षेपण गरिए अनुसारको वजेट विनियोजन नहुनु ।</p> <p>कार्यक्रम पहिचान, डिजाइन इष्टिमेट लगायतका कार्यहरूमा बढी समय लाग्ने गरेको □</p>	<p>न.पा. आवधीक योजना र एकिकृत शहरी विकास योजना तथा अन्य क्षेत्रको अध्ययन गरी DPR/DER तयार भएका कार्यक्रमहरूमा मात्र लगानी गर्न थालिएको ।</p> <p>वार्षिक कार्यक्रममा नै योजना छनौट गरी उल्लेख गर्न थालिएको ।</p>	<p>बहुवर्षिय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत हुनु पर्ने ।</p> <p><b>Project Bank</b> बनाई लगानीको लागि तयार बनाई राख्नु पर्ने ।</p>	
४	३४७१८७	मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (STIUEIP)	८५%	७२%	<p>-विराटनगर —४४ कि.मी. ढल मध्ये ४३.६४ कि.मी. ४५ कि.मी. सडक मध्ये ४०.२९ कि.मी. सडक सुधार कार्य सम्पन्न ।</p> <p>-विरगन्ज— ४६ कि.मी. ड्रेन मध्ये ४३.८९ कि.मी. सम्पन्न, ११ कि.मी. सडक मध्ये ९.१० कि.मी. सडक सुधार सम्पन्न ।</p> <p>-बुटवल — बुटवल नगरपालिकामा खानेपानी प्रणाली विस्तार कार्यको ६ वटा मध्ये ५ वटा Tube Well निर्माण कार्य सम्पन्न ।</p> <p>-काभ्रे उपत्यका खानेपानी — २७८.७६ कि.मी. Pipe Laying कार्य सम्पन्न ।</p> <p>धरान - खानेपानी प्रणाली निर्माण , सुधार तथा विस्तार कार्य अन्तर्गत ४३६ कि.मि. Pipe laying को कार्य सम्पन्न ।पन्चकन्या को OHT निर्माणमा अवरोध ।</p>	<p>काभ्रे - खानेपानी संस्थानको सम्पत्ती मुल्यांकनर हस्तान्तरणमा समस्या</p> <p>बुटवल - ISWM को कार्यमा अवरोध</p>	<p>खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयसंग समन्वयमा पहल</p>	<p>खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयसंग समन्वयमा गरी कार्य अगाडी बढाउनु पर्ने ।</p>	

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक प्रगति स्थिति (%)		यस अर्वाग्रसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राबिससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
५	३४७१९०	भवन निर्माण संहिता, सरकारी भवन निर्माण	९०%	८६%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ३ वटा सरकारी कार्यालय भवनहरू निर्माण कार्य सम्पन्न । (उदयपुर र पर्साको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय पर्साको कार्यालय भवन)</li> <li>- विभिन्न जिल्लामा ८३ वटा सरकारी भवनहरू निर्माण भैरहेको ।</li> <li>- विभिन्न जिल्लामा १७ वटा सभाहलहरू निर्माण भैरहेको ।</li> <li>- ३ वटा सभाहलको खरिद प्रक्रियामा रहेको (धनगढी, नेपालगन्ज, रुकुमकोट)</li> <li>- बुटवलमा अन्तराष्ट्रिय प्रदर्शनी हल खरिद प्रक्रियामा रहेको</li> <li>- दमक भ्यु टावर डिजाइन सम्पन्न ।</li> <li>- नुवाकोट भ्यु टावर र संग्रहालयको खरिद प्रक्रियामा</li> <li>- थप ८ वटा सभाहल डिजाइनको कार्य सम्पन्न ।</li> <li>- काठमाण्डौ बबरमहलमा बहुतल्ले प्रशासनिक प्लाजाको डिजाइन सम्पन्न ।</li> </ul>	एकीकृत कार्यालय भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध नहुनु । सम्बन्धित निकायहरूमा बजेट उपलब्ध गराउने परिपाटी हुनु, सभाहलको माग बढी आउनु	सरकारी जग्गा स्वामित्व सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग तथा डिभिजन कार्यालयहरूका नाममा ल्याउने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पहल भै रहेको	जग्गा सट्टापट्टा गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था हुनु पर्ने । जग्गा खरिदलाई बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने ।	
६	३४७१९२	नमूना एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम (तराई/मधेश/पहाड/हिमाल)	९०%	८२%	नयाँ नगरपालिका, नगरपालिका नभएका जिल्ला सदरमुकामहरू, एकीकृत बस्ती विकास र घनावस्ती विकासको पुर्वाधार विकासका कार्यहरू भएको	अध्ययनले पहिचान गरेका कार्यक्रमहरूलाई पर्याप्त बजेट नहुँदा एकीकृत पुर्वाधार विकासको लागि आवश्यक पर्ने आय आर्जनका पुर्वाधारहरू समेत बनाई नयाँ बस्तीको रूपमा विकास गर्न नसकिएको ।	अध्ययन भएका कार्यक्रम मात्र कार्यक्रममा राख्ने प्रयास भएको	प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने ।	
७	३४७१९७	गणतन्त्र स्मारक	१००%	८९%	<p>गणतन्त्र स्मारक</p> <p>गणतन्त्र स्मारकको निर्माण कार्य सम्पन्न । फेन्सिङ्ग कार्य सम्पन्न ।</p> <p>गणतन्त्र स्तम्भ डिजाइन सम्पन्न ।</p> <p>Replica निर्माण भएको ।</p> <p>सिर्दी निर्माण कार्य हाल रोक्का रहेको (त्रि.वि.बाट कार्य नगराउन भनि पत्र प्राप्त भएको)</p> <p>बहुवर्षिय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत हुन नसकेको ।</p>				

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक प्रगति स्थिति (%)		यस अर्वाधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राबिससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
८	३४७३१६	शहरी सांघकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	७५%	६०.००%	दोश्रो फेजको आयोजनाको तयारीको रूपमा १६ वटा न.पा. (बिर्तामोड, दमक, उर्लावारी, कोशी हरैचा, धनुषाधाम, राजविराज, गौर, त्रियुगा, जिरी रामग्राम तिलोत्तमा, पोखरा पुतलिवजार व्यास र शुक्लागण्डकी) को आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरि DPR तयार गर्न ४ वटा परामर्शदाताहरू सँग सम्झौता भई कार्य अगाडी बढेको।				
९	३४७३२०	एकिकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	८५%	८०%	जनकपुर - सतही ढल निर्माण /सुधार अन्तर्गत १९ कि.मि. RCC Pipe Laying कार्य सम्पन्न। ६.४ कि मि सडक सबवेस तयार र ४.४ कि.मी. एसफाल्ट भएको। ५७० Nos. Manhole निर्माण कार्य सम्पन्न भएको। ल्याण्डफील साईटका लागि गुठी संस्थानसंग लीज सम्झौता भएको  सिद्धार्थनगर - सतही ढल निर्माण कार्य अन्तर्गत ४३.७१ कि.मि. निर्माण कार्य सम्पन्न। सडक निर्माण तथा सुधार कार्य अन्तर्गत ११.२ कि.मि. निर्माण कार्य सम्पन्न।  नेपालगन्ज - सतही ढल निर्माण तथा सुधार कार्य अन्तर्गत ५९.९०६ कि.मि. कार्य सम्पन्न। सडक निर्माण तथा सुधार कार्य अन्तर्गत ८ कि.मि. निर्माण कार्य सम्पन्न।  नेपालगन्ज, सिद्धार्थनगर र जनकपुरको फोहरमैला व्यवस्थापन कार्य मध्ये नेपालगन्जमा (४० % कार्य भएको) र विरगन्जमा मात्र कार्य भइरहेको।	धरान - पन्चकन्या प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा अवरोध खानेपानी संस्थानको सम्पत्ती मूल्यांकन र हस्तान्तरणमा ढिलाई सिद्धार्थनगर ISWM - स्थानीयबाट अवरोध <input type="checkbox"/>	नेपाल सरकार (सचिवस्तरिय) को मिति २०७३/६/६ को निर्णयानुसार नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखाको सम्पत्ती तथा दायित्व मूल्यांकन समिति गठन भएको। साथै धरान खानेपानी संस्थानको सम्पत्ती र दायित्व मूल्यांकनको अध्ययन परामर्शदाता द्वारा भइरहेको <input type="checkbox"/>	खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयमा शिघ्र निर्णयका लागि पह हुनु पर्ने।	
१०	३४७३२१	विपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनस्थापना कार्यक्रम							

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक प्रगति स्थिति (%)		यस अर्वाधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राबिससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
११	३४७३६१	क्षेत्रिय सहरी विकास कार्यक्रम	९८%	८९%	विराटनगर - २०.०८२ कि.मि. मध्ये ८.०२३ कि.मि. ढल, ०.६५३ कि.मि. मध्ये ०.५३० कि.मि. वर्षातको पानी ढल(Storm Water Drainage), ७३.०८६ कि.मि. मध्ये १३.०९ कि.मि. सहरी सडक र २६.५० कि.मि. मध्ये १४.५६३ कि.मि. सडक किनारा नाला निर्माण कार्य सम्पन्न (जम्मा २४.४०% कार्य सम्पन्न)  सिद्धार्थनगर - २५.४४२ कि.मि. मध्ये २.४०१ कि.मि. सहरी सडक, ४९.८२ कि.मि. मध्ये ३३.७५ कि.मि. सडक किनारा नाला निर्माण र ५०.७६ कि.मि. मध्ये ४७.३७१ कि.मि. खानेपानी पाइप मिलाउने कार्य सम्पन्न (जम्मा ४६.००% कार्य सम्पन्न)  नेपालगञ्ज - २७.३८ कि.मि. मध्ये ८.४० कि.मि. सहरी सडक र ३९.९३ कि.मि. मध्ये १९.३९ कि.मि. सडक किनारा नाला निर्माण कार्य सम्पन्न (जम्मा ३३.५३% कार्य सम्पन्न)  विरगन्ज- सम्झौताको लागि दातृनिकायबाट स्वीकृत प्राप्त भै मिति १३ जुन २०१८ मा सम्झौता भएको ।				
१२	३४७१७२	वाग्मती क्षेत्र भौतिक पुर्वाधार विकास आयोजना	९५.२३	९४.१३	१। ढल निर्माण कार्य २७०० मि २। सडक निर्माण कार्य १४०० मि ३। नदी नियन्त्रण कार्य १२०० मि	सुकुम्वासी समस्या, मुआब्जा, नदी अतिक्रमण	नदी किनारालाई अतिक्रमण गरी बसेका केही घर टहराहरुलाई हटाई निर्माण कार्यहरु गरिएको । साथै बाँकी वस्ती घरहरु हटाउन सम्बन्धित निकायसँग पहल भइराखेको ।		
१३	३४७३५७	वाग्मती सुधार आयोजना	७५.८९	७४.६२					
१४	३४७०२२	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण	१२५.१%	९७.३%					
	३४७०२२	निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तावित बाटो खोल्ने, पर्खाल सार्ने र लगाउने तथा ग्राभेल गर्ने ।	६९.४४%	९४.००%	३५०.२५ कि.मि.कार्य सम्पन्न	निर्देशित जग्गा विकास अन्तर्गत सडक विस्तार कार्यको लागि मुखमा व्यक्ति विशेषको घर जग्गा भएकोले हटाई कार्य गराउनु पर्ने भएकोले सहमती गराउन कठिनाई	स्थानीय उपभोक्ताहरु ल्या समिति परिचालन गरी स्थानिय उपभोक्तालाई संलग्न गराई कार्य गराउने गरी गरिएको ।		
	३४७०२२	सहरी सडक विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न भागमा सडक चौडा गर्ने पर्खाल लगाउने, सार्ने तथा सुधार गर्ने (क्षतिपूर्ति र योजना तयार समेत)	१००.९१%	९८.१७%	२४६.० कि.मि.कार्य सम्पन्न	क्षतिपूर्ति रकम समयमा लिन नआउने, मुद्दाले गर्दा समयमा काम गर्न नसकिने र मुद्दाको फैसला हुँदा सम्म काम गर्ने समय सकिने ।	सार्वजनिक सुचना जारी गरि राखिएका र मुद्दाको फैसला हुँदा सम्म काम रोकिएको र अदालतको फैसला अनुसार गरिएको		



क्र. सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक प्रगति स्थिति (%)		यस अर्वाधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राबिससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
	३४७०२२	सार्वजनिक जमिनको पहिचान गरी फेन्सिङ गर्ने, टेवा पर्खाल लगाउने, सिमा पर्खाल लगाउने, भुइमा ढुंगा विच्छाउने, हरियाली विकास गर्ने ।	१४६.५०%	९९.६०%	१६९ कार्य सम्पन्न	नापी नक्सा र वास्तविक जग्गाको आकार नमिलेको र पति जग्गा संरक्षणमा नापी नक्सा अनुसार जग्गा छाडन स्थानीय व्यक्तिहरू मनाउन गाह्रो भएको	सहमती अनुसार गरिएको		
	३४७०२२	विपद व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणको लागि सहरी क्षेत्रमा सावजनिक जग्गामा पार्क निर्माण गर्ने कार्य ।	१२६.५३%	९४.११%	५८.००				
	३४७०२२	नखलु कोरिडोर सुधार तथा निर्माण कार्य ।	१८९.२९%	९४.८४%	१.३०				

नोट :- यो फारम विभाग, केन्द्रिय निकाय वा मन्त्रालयले तेश्रो चौमासिक र वार्षिक अर्वाधिको लागि छुट्टा छुट्टै तयार गर्नु पर्ने सालवसाली आयोजनाको हकमा महल ४, ५ र ६ भर्नुपर्दैन ।

राबिसस समितिको पछिल्लो बैठकभन्दा अघिको बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन स्थिति:

१.

२

राबिसस समितिको बैठकमा भएका प्रमुख निर्णयहरू:

१.