

नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग

म.वि.स.स. (MDAC) मा पठाउने दोस्रो चौमासिक प्रगति विवरण

१. आ. ब. :-	२०७३।७४
२. मन्त्रालय :-	सहरी विकास मन्त्रालय

क्र. सं.	बजेट उप-शिर्षक नं.	आयोजनाको नाम	आयोजना कार्यान्वयनमा देखा परेका मुख्य मुख्य समस्याहरु	समस्या देखापनुका कारणहरु	समस्या समाधानार्थ गर्न गरिएका प्रयासहरु	मविसस (MDAC) समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ सुझावहरु
१	२		३	४	५	६	७
१	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरु	अधिकांश सरकारी भवनहरु पुराना भई मर्मतको माग आउने गरेकोमा बजेटको सिमितताले गर्दा माग अनुसार सम्बोधन गर्न नसकिएको ।	- पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन नहुनु । - सरकारी भवनहरुको Inventory तयार हुन नसक्नु । -मर्मत कार्यको स्पष्ट मापदण्ड तयार हुन नसक्नु -जिर्ण र पुराना भवनहरु	आवश्यक बजेट विनियोजनको लागि पहल भएको । BMIS software तयार गरी भवनहरुको Data Base तयार गरीदै	- कार्यक्रम माग अनुसार बजेट व्यवस्था नहुनु । - सरकारी भवन मर्मत सम्बन्धी मापदण्ड अनुरूप (unfit for purpose, space & safety) अनुरूप नभएका भवनहरु केगने कस्ता भवनहरु मर्मत गर्ने कस्तालाई भत्काउने भन्ने नीतिगत निर्णयहरु हुनु पर्ने ।	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थाका लागि पहल हुनु पर्ने । नयाँ भवन निर्माणको लागि बजेटमा व्यवस्था गर्दै लानु पर्ने
२	३४७०२१	विशेष भवननिर्माण सम्भार डिभिजन	कार्यक्रमहरु विशेष प्रकृतिको (प्रधानमन्त्री, कार्यलय / राष्ट्रपती निवास, मन्त्री निवास आदि) भएको कारण तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।	कार्यक्रमहरु योजनाबद्ध नहुनु । विशिष्ट व्यक्तित्व र सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरुलाई आवास उपलब्ध गराउन भवन खरिद सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नभएको ।	कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिको लागि पेश भइसकेको ।	बजेट यथेष्ट हुनु पर्ने (बजेटको सम्बन्धमा जानकारी हुनु पर्ने)	यस प्रकारको कार्यक्रमहरुको बजेट शिर्षक छुट्टै राखी कार्यविधि अनुसारको कार्यक्रममा यथेष्ट बजेट विनियोजन हुनु पर्ने ।
३	३४७१८०	आवास व्यवस्था कार्यक्रम	जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यान्वयन कार्यविधि २०७३ संशोधनका लागि पेश भएको । स्वीकृत भै आउन बाँकी । केही जिल्लाहरु जिल्ला स्तरिय समितिको संयोजक तोक्न बाँकी हुँदा लाभग्राही छनौटको कार्य अधि बढ्न नसकेको ।	जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गतका लक्षित लाभग्राहीको आफ्नो नाममा जग्गा नभएको	कार्यविधि संशोधन गरी गाविस छनौट जिल्लास्तरबाटै गरी केन्द्रमा जानकारी पठाउने गरी व्यवस्था भैरहेको	जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत लाभग्राहीको आफ्नो नाममा जग्गा नभएकोले कार्यान्वयन गर्न कठीन	जग्गाको उपलब्धता बारे पहल गर्नु पर्ने । आफ्नो जग्गा नभएका लक्षित लाभग्राहीका लागि घर निर्माणका लागि जग्गा समेतका लागि बजेट छुट्टयाउनु पर्ने ।
४	३४७१८२	एकिकृत कार्यमुलक योजना					
५	३४७१८३	विशेष भौतिक तथा पुर्वाधार क्षेत्र विकास आयोजना	- साना र छरिएर रहेका कार्यक्रमहरु । हरेक वर्ष नयाँ थप कार्यक्रमहरु माग हुनु । क्रमागत कार्यक्रमहरुमा रकम व्यवस्था गर्न नसकिदा सरकारी लगानी खेर गैरहेको । कार्यक्रम संख्या धेरै हुनु । (१६०० वटा)	स्थानियस्तर/संघ सस्थाहरुबाट यस्ता धेरै कार्यक्रमहरु माग हुने गरेको । उपभोक्ता समिति गठनमा विवाद । थोरै रकम धेरै कार्यक्रम आ.व. को अन्तिममा थप बजेट निकास र कार्यक्रम संशोधन हुनु ।	नगर परिषद, न.पा. जिल्ला परिषद, जि.वि.स.बाट अनुमोदन भएका कार्यक्रम मात्र समावेश गर्ने नीति लिइएको ।	कार्यक्रम संख्या धेरै हुनु ।	यस प्रकारका कार्यक्रम संचालनको लागि नीतिगत व्यवस्था हुनु पर्ने । स्थानीय स्तरमा लानुपर्ने कार्यक्रमहरु (मठ, मन्दिरहरु)
६	३४७१८६	सघन शहरी विकास आयोजना	बजेट सुनिश्चित गर्न नसकेका कारण बहुवर्षिय खरिद प्रकृत्यामा जान नसकिएकोले वार्षिक रुपमा प्राप्त हुने बजेटको आधारमा खरिद प्रकृत्यामा जानु पर्ने बाध्यता । कार्यक्रम पहिचान, डिजाइन इष्टिमेट लगायतका कार्यहरुमा बढी समय लाग्ने गरेको □	नगरपालिका क्षेत्रको अध्ययन गरी कार्यक्रम पहिचान तथा मुख्य पुर्वाधारहरुको DPR तयार गरी Project Bank बनाउन तर्फ यस अधि प्रयास नभएको	न.पा./कोरीडोरहरुको आवधीक योजना तयार गरी डि.पि.आर तयार भएका कार्यक्रमहरुमा मात्र लगानी गर्न थालिएको । वार्षिक कार्यक्रममा नै योजना छनौट गरी उल्लेख गर्न थालिएको ।	कार्यक्रम पहिचान सँगै मुख्य पुर्वाधारको DPR तयार गरी लागानीका लागि Project Bank बनाउदै जानु पर्ने	बहुवर्षिय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत हुनु पर्ने । Project Bank बनाई लगानीको लागि तयार बनाई राख्नु पर्ने ।
७	३४७१८७	मभौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना	Sub Auto Village नगरपालिकाको Contribution २० % बाट ३० % बनाउनुपर्ने विवाद SWM चरिडगोका स्थानिय वासिन्दाद्वारा निर्माण कार्यमा अवरोध । खानेपानी संस्थाबाट Co-operation नभएको ।				नगरपालिकासँग छलफल गर्नु पर्ने

क्र. सं.	बजेट उप-शिर्षक नं.	आयोजनाको नाम	आयोजना कार्यान्वयनमा देखा परेका मुख्य मुख्य समस्याहरू	समस्या देखापनुका कारणहरू	समस्या समाधानार्थ गर्न गरिएका प्रयासहरू	मविसस (MDAC) समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू
८	३४७१९०	भवन निर्माण सहिता, सरकारी भवन निर्माण	एकिकृत कार्यलय भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध नहुनु । सरकारी भवन निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट नहुनु ।		सरकारी जग्गा स्वामित्व सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग तथा डिभिजन कार्यालयहरूका नाममा ल्याउने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाई स्वीकृत हुनु पर्ने ।	सरकारी जग्गा प्राप्त नहुनु भएको भिर, बगर जस्ता अनुपयुक्त जग्गा हुनु	जग्गा सट्टापट्टा गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था हुनु पर्ने । जग्गा खरिदलाई बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
९	३४७१९१	विराटनगर चक्रपथ विकास आयोजना	योजना ठूलो भएको सो अनुसारको बजेट व्यवस्था नभएको (विराटनगर चक्रपथ आयोजना- कुल लम्बाई ४२ कि.मि.)	आयोजना कार्यालयको रूपमा अर्घि बढन नसक्नु	आयोजना दरबन्दी स्वीकृत गरी सोको लागी बजेट व्यवस्था भएको ।	पर्याप्त बजेट व्यवस्था नहुनु ।	पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनु पर्ने
१०	३४७१९२	नमूना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराई) मधेश(पहाड(हिमाल)	अध्ययनले पहिचान गरेका कार्यक्रमहरूलाई पर्याप्त बजेट नहुनु ।				प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
११	३४७१९७	राणतन्त्र स्तम्भ तथा राणतन्त्र स्मारक	बजेट न्यून भएको हुँदा कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको । □	राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नपरेको (राणतन्त्र निर्माण सम्बन्धमा प्रष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुनु र लागतको आधारमा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन) ।	नीतिगत व्यवस्था र लक्ष्य अनुसारको बजेट व्यवस्थाको लागि पहल भै रहेको ।	प्रष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुनु र लागतका आधारमा पर्याप्त बजेट व्यवस्था नहुनु ।	राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने (प्रष्ट नीति तथा पर्याप्त बजेट हुनु पर्ने) ।
१२	३४७३०९	नेपाल भारत सिमा एकिकृत जाच चौकी विकास आयोजना	जग्गा अधिग्रहणको क्रममा जग्गा धनीहरूबाट अवरोध तथा असहयोग भएको कार्यक्रम माग अनुसार बजेट व्यवस्था नहुनु ।	मुआब्जा वितरणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु ।	आवश्यक बजेट विनियोजनको लागि पहल भएको ।	कार्यक्रम माग अनुसार बजेट व्यवस्था नहुनु ।	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्था हुनु पर्ने ।
१३	३४७३१६	शहरी साशकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय सम्बन्धित नगरपालिकाबाट आयोजना सम्पन्न गर्न चासो कम लिने गरेको, अर्थात अपनत्व ग्रहण गर्ने नगरेको, आयोजना र नगरपालिका बिच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्नु, व्यक्तिगत सुपरीवेक्षण परामर्शदाता र क्षेत्रिय सहजकर्तालाई नगरपालिकाबाट आवश्यक सहयोग र समन्वयमा कमी हुनु । विश्व बैंकबाट निर्णय प्रकृत्यामा ढिलाई र समयमै नो अब्जेक्सन प्राप्त नहुनु ।		बिभिन्न निकायहरूको बैठक र समन्वय गरी समाधान गर्न प्रयास गरिएको	खरिद प्रकृत्यामा नीतिगत र व्यवहारिकगत रूपमा रहेका /निर्माण सामग्री सम्बन्धी समस्या	नीतिगत समस्या समाधानका निम्ति सम्बन्धित ऐन नियममा समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने । निर्माण सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध हुनु पर्ने ।
१४	३४७३२०	एकिकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	खानेपानी संस्थासंगको सम्पत्ति दायित्व मुल्यांकन र हस्तान्तरण, धरान सहर सडकको मापण्ड (Rights of way Clearance) नेपालगंज, सिद्धार्थनगर Solid Waste Management कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्थानियको अवरोध ।		राजनैतिक दल, उपभोक्ता र गाविस बीच समन्वयको प्रयास गरिएको । खानेपानी संस्थासंग आवश्यक समन्वय भैरहेको ।	खानेपानी संस्थानसंगको सम्पत्ति, दायित्व मुल्यांकन र हस्तान्तरण ; काभ्रे, धरान	खानेपानी संस्थानसंगको समन्वय जारी रहनुपर्ने
१५	३४७३२१	विपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनस्थापना कार्यक्रम					
१६	३४७३५८	नयाँ शहर आयोजना					
१७	३४७३६१	क्षेत्रिय सहर विकास कार्यक्रम	बजेट विनियोजनमा रकमको श्रोत नभिलेको र सबै खर्च शिर्षकहरू समावेश नभएको।		श्रोतान्तर र रकमान्तर फाइल पेश भएको।		
१८	३४७३०८ ३/४	धोबिखोला कोरिडोर सुधार आयोजना	व्यक्ति विशेषको घर जग्गा पखाल हटाई कार्य गराउनु पर्ने भएकोले सहमती गराउन कठिनाई । पुलको जक्सनमा दोहोरो मर्कामा पर्ने उपभोक्ताहरूको घर जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने । खोला किनारामा परेका व्यक्ति विशेष विस्थापित हुनेहरूको वसोवासको व्यवस्था हुनुपर्ने ।	व्यक्ति विशेषको घर जग्गा पखाल हटाउनु भत्काई सार्नु पर्ने भएकोले समस्या रहेको । स्थानिय व्यक्ति विशेषको घर जग्गा पर्ने भएको कारण । खोला किनाराको दुवै तर्फ ६.७ मी. चौडाई सडक बनाउनु पर्ने र जग्गा पर्ने जानेहरूकोबाध बाधा विरोधका कारणर नाम नखुलेका जग्गाहरूमा असम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट बाधा विरोध ।	स्थानिय उपभोक्ताहरू तथा समिति परिचालन गरि स्थानिय उपभोक्ता लाई संलग्न गराई कार्य गराउने गरि गरिएको । स्थानिय उपभोक्ता समिति बडा कार्यालय समेत सम्बन्धित व्यक्तिहरू सग छलफल गरिएको । स्थानिय उपभोक्ताहरूसग छलफल गरि सिमाना सग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा छलफल भएको ।	जग्गा मोड तथा जक्सन सुधारको लागी जग्गा अधिग्रहण भएका हरूको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रियाद्वारा कार्य भई रहेको । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको लागि बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने । बजेटको व्यवस्था तथा नेपाल सरकारबाट विस्थापित हुन जानेहरूको लागि क्षतिपूर्ति दिने र जग्गाको हकमा खोला सँगै भएका जग्गामा न्यूनतम वसोवासको लागि निर्णय हुनुपर्ने ।	खोला किनाराको नदि नियन्त्रण तथा व्यक्ति विशेषको पखाल सार्ने कार्यको लागि उपभोक्ता समिति परिचालन गर्नु गराउनु पर्ने बाध्यता । घर जग्गाको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने । विस्थापित हुनेहरूको लागि क्षतिपूर्ति तथा बजेट व्यवस्था हुनु पर्ने र नजिकको सार्वजनिक/पति जग्गामा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्थाको लागि आवश्यक निर्णय हुनुपर्ने ।

क्र. सं.	बजेट उप-शिर्षक नं.	आयोजनाको नाम	आयोजना कार्यान्वयनमा देखा परेका मुख्य मुख्य समस्याहरू	समस्या देखापनुका कारणहरू	समस्या समाधानार्थ गर्न गरिएका प्रयासहरू	मविसस (MDAC) समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू
१९	३४७३५७	वागमती सुधार आयोजना	वन मन्त्रालयबाट नागमती बाँधको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन अध्ययन सहमती प्राप्त नभएको		मन्त्रालयमा पटक पटक ताकेता गरेको	वन मन्त्रालयबाट नागमती बाँधको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन अध्ययन सहमती प्राप्त नभएको	
२०	३४७१७२	वागमती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	सुकुम्वासी समस्या, मुआब्जा, नदी अतिक्रमण	अव्यवस्थित वसोवास, नदी अतिक्रमण, आदि	नदी किनारालाई अतिक्रमण गरी बसेका केही घर टहराहरूलाई हटाई, निर्माण कार्यहरू गरिएको । साथै बाँकी वस्ती घरहरू हटाउन सम्बन्धित निकायसँग पहल भइराखेको ।	सुकुम्वासी समस्या, मुआब्जा, नदी अतिक्रमण	सरोकारवालाहरू विच एकीकृत समन्वय हुनु पर्ने
२१	३४७०२२	काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण	निर्देशित जग्गा विकास अन्तर्गत सडक विस्तार कार्यको लागि मुखमा व्यक्ति विशेषको घर जग्गा भएकोले हटाई कार्य गराउनु पर्ने भएकोले सहमती गराउन कठिनाई ।		स्थानीय उपभोक्ताहरू तथा समिति परिचालन गरी स्थानिय उपभोक्तालाई संलग्न गराई कार्य गराउने गरी गरिएको ।	वाटोको मुखमा थप जग्गा अधिग्रहणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने ।	पर्याप्त बजेट व्यवस्था भई प्राधिकरणको कोषमा रकम जम्मा भएमा काम हुन जाने।
तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:					आयोजना प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत:		प्रमाणित गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:
मिति:					मिति :		मिति :

नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय

दोस्रो चौमासिक प्रगति
(१५ करोड माथिका आयोजना मात्र)

मन्त्रालय : शहरी विकास मन्त्रालय

आ.व. :- २०७३/०७४

रकम (रु.हजार)

क्र. सं.	ब.उ.शि.नं.	आयोजना वा कार्यक्रमको नाम	मुख्य कार्य	कार्य सम्पादन सूचक/ एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		दोस्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रगति/उपलब्धि			कैफियत
					कार्यगत	विनियोजित बजेट	कार्यगत	बजेट	यस महिनाको	यस महिना सम्मको	यस महिनासम्मको खर्च	
१		२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन	राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरुको कार्यालय / आवास निर्माण/मर्मत एवं सरकारी भवनहरु निर्माण/मर्मतका कार्य शुरु हुने ।	प्र.श.	०.९७	२००७१४	०.३६	७४४९४.४		०.३९	११०३१०.९७	
२	३४७१८०	आवास व्यवस्था कार्यक्रम	जनता आवास कर्मचारी आवास शहरी न्यून आय वर्गका लागि आवास भवन उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुका लागि आवास भवन	प्र.श.	८.३४	१७२६९७४	४.२३	८७६२६७		४.४२	११२२६६.७६	
३	३४७१८२	एकीकृत कार्यमुलक कार्यक्रम	GIS Based Digital Urban Map तयार गर्ने तथा upgrade गर्ने कार्य , विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गर्ने कार्य, आवधिक योजना तयार गर्ने कार्य, भौतिक विकास योजना तर्जुमा गर्ने कार्य , सिटीहल/बसपार्कको DER तयार गर्ने कार्य हुने । प्रत्येक संघीय प्रदेशमा कम्तिमा १ वटा घनावस्ती पहिचान गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी उक्त स्थानहरुको विस्तृत सर्वेक्षण गरी DPR तयार गर्ने । सफा सहर अन्तर्गत Polluter pay Principle को आधारमा गै.स.स. संस्थाबाट दमक नपामा कार्यक्रम संचालन गर्ने । नगरपालिकाको एकीकृत सहरी विकास योजना तयार गरी मुख्य २ वटा सहरी पूर्वाधारको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार हुने - ७० वटा नगरपालिकाहरुमा	प्र.श.	१.३२	२७२५४३	०.०७	१३८७१.५		०.९६	१०८८९.४२	
४	३४७१८३	विशेष भौतिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र विकास आयोजना	विशेष भौतिक पूर्वाधार निर्माण (मन्दिर परिसर) विविध पूर्वाधार निर्माण (नाला , सडक सुधार आदि) सामुदायिक, धर्मशाला तथा अन्य भवनहरु निर्माण हुने	प्र.श.	२.९७	६१४३२६	१.४८	३०६४६३		१.३१	६८२६३.९६	

क्र. सं.	ब.उ.शि.नं.	आयोजना वा कार्यक्रमको नाम	मुख्य कार्य	कार्य सम्पादन सूचक/ एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		दोश्रो चौमासिक लक्ष्य		प्रगति/उपलब्धि			कैफियत
					कार्यगत	विनियोजित बजेट	कार्यगत	बजेट	यस महिनाको	यस महिना सम्मको	यस महिनासम्मको खर्च	
१		२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
५	३४७८६	सघन शहरी विकास आयोजना	- ३८ नगरपालिकाहरूको आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्ने - ९ स्थानमा ठूला शहरी कोरिडोर खण्डको पूर्वाधार विकास हुने - तराईका विभिन्न जिल्लाका सदरमुकाम समेत रहेका १८ शहरहरूको भौतिक संरचना, सडक विस्तार, ढल व्यवस्थापन, बस पार्क, मनोरन्जन पार्क, सौर्य बत्ती, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार निर्माण एवं सौन्दर्यकरण कार्यहरू गर्ने - १७ सहरमा एक सहर एक पहिचान कार्यक्रम संचालन हुने - स्मार्ट सहर - निजगढ, पालुङ्गटार, लुम्बिनी, दुल्लु, बालिङ्ग, अमरगढी लगायत १३ वटा सहरमा कार्यक्रम संचालन हुने । मेगासिटी - कास्की (पोखरा- व्यास), सुनसरी (विराटनगर-धरान), काठमाण्डौ	प्र.श.	५०.९१	१०५४७००३	१७.०५	३५३२९३०		१३.७५	११७८७५.४३	
६	३४७८७	शहरी तथा वातावरणीय सुधार आयोजना	४ वटा न.पा.मा एकिकृत पूर्वाधार विकास काभ्रे उपत्यकामा ३ वटा न.पा. एकिकृत खानेपानी आयोजना निर्माण ।	प्र.श.	६.५९	१३६४७७८	२.०४	४२९६९५.५		३.९५	९१३८१७.८४	
७	३४७९०	भवन निर्माण संहिता, सरकारी भवन निर्माण	क्रमगत सरकारी भवन निर्माण चालु राख्ने । नयाँ भवन निर्माण शुरू गर्ने । सभाहल निर्माण कार्य शुरू गर्ने ।	प्र.श.	६.१६	१२७५६५३	२.३९	४९४६५५		२.५३	१४०८५४.७४	
८	३४७९२	नमूना एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम (तराई-मधेश-पहाड-हिमाल)	विभिन्न जिल्लाका १८७ स्थानमा एकिकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन हुने ।	प्र.श.	३.५१	७२६४०३	१.४२	२९४७१५		२.२८	१४०९०७.१२	
९	३४७९६	शहरी साशकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	६ वटा न.पा.हरूमा पूर्वाधार विकासका लागि TDF मार्फत ऋण तथा अनुदान लगानी हुने ।	प्र.श.	३.२२	६६६४४७	१.९६	४०००८६		१.९३	६६९३८.८३	
१०	३४७९०	एकिकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	४ वटा न.पा.हरूमा एकिकृत पूर्वाधार विकास गर्ने ।	प्र.श.	६.५६	१३५७९८७	२.१९	४५३२०८		३.६७	५८२१८१.१८	
११	३४७९८	नयाँ शहर आयोजना	मध्यपहाडी लोकमार्गका १० नयाँ सहरहरू (फिदिम, वसन्तपुर, खुर्कोट, बैरनि गल्छि, डुम्रे भन्सार, बुर्तिबाङ्ग, चौरजहारी, राकम कर्णाली, सफिबगर र पाटन बैतडि) विकास गर्ने प्युठान र सुर्खेतमा १.१ वटा नयाँ सहरहरू विकास गर्ने तराई- मधेशको हुलाकी लोकमार्गमा १० वटा नयाँ शहर निर्माणको संभाव्यता अध्ययन गर्ने ।	प्र.श.	५.०६	१०४९१२५	०.१८	३६८८०.१३		३.५४	३९६२०३.६९	
१२	३४७९१	क्षेत्रिय सहर विकास कार्यक्रम	धनगढी, अतरिया, भलारी पिपलाडी, भिमदत्त, विराटनगर, विरगंज, सिद्धार्थनगर र नेपालगन्ज नगरपालिकाहरूमा सहर पूर्वाधार विकास गर्ने ।	प्र.श.	१.९३	३९९९६२	०.८४	१७४०५०		०.७७	११५६.८६	
१३	३४७९७	वाग्मती सुधार आयोजना	ड्याम निर्माण, वर्षाते पानी संकलन, नदी किनारामा वातावरण सुधार आदि	प्र.श. कि.मि.	२१.६३	६९३१९६	६.३१	८०९९०.२				
१४	३४७९७	वाग्मती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	ढल निर्माण, नदी तटबन्ध, सडक निर्माण	प्र.श. कि.मि.	४.९४	१५१६८२९	१.३१	३२६८८७				
		जम्मा			१२४.१	२२४११९४०	४१.८३१	७४८६३९२.२		३९.५०५	२६६१६६६.८	

यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत

३१.८

यस अवधिसम्मको वित्तीय प्रगति प्रतिशत

११.९

प्राथमिकताक्रम (P1) का आयोजनाहरूको दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व. २०७३/७४
२. मन्त्रालय/क्षेत्रको नाम :-
३. मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC) को पछिल्लो बैठक बसेको मिति:

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति (%)			दोश्रो चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राखिसस वैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्यतिरिक्त समय	भौतिक	वित्तीय					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरू	सालवसाली			७०	५३%	• ७५ जिल्लाका करिब ३०० वटा सरकारी कार्यालय भवनहरूको मर्मत सुधार भैरहेको	अधिकार सरकारी भवनहरू पुराना भई मर्मतको माग आउने गरेकोमा बजेटको सिमितताले गर्दा माग अनुसार सम्बोधन गर्न नसकिएको ।	आवश्यक बजेट विनियोजनको लागि पहल भएको । BMIS software तयार गरी भवनहरूको Data Base तयार गरीदो	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थाका लागि पहल हुनु पर्ने । नयाँ भवन निर्माणको लागि बजेटमा व्यवस्था गर्दै लानु पर्ने	
२	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन				८०	६१%	राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय/आवास निर्माण/मर्मत एवं सरकारी भवन निर्माण तथा मर्मत कार्यहरूको शुचारु भै रहेको ।	कार्यक्रमहरू विशेष प्रकृतिको (प्रधानमन्त्री, कार्यलय/राष्ट्रपती निवास, मन्त्री निवास आदि) भएको कारण तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।	कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिको लागि पेश भइसकेको ।	यस प्रकारको कार्यक्रमहरूको बजेट शिर्षक छुट्टै राखी कार्यविधि अनुसारको कार्यक्रममा पथेष्ट बजेट विनियोजन हुनु पर्ने ।	
३	३४७१६६	सघन शहरी विकास आयोजना				४०	२५%	• ३७ नगरपालिकाहरूको आर्थिक योजना/भौतिक विकास योजना कार्यान्वयन, ठूला शहरी कोरिडोर खण्डको पूर्वाधार विकास हुने कार्यको क्रमागत कार्यक्रम शुरु भई निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको - तराई मधेशका जिल्ला सरदमुकाममा रहेका १८ वटा नगरपालिकामा एकीकृत पूर्वाधार विकासको कार्यक्रम संचालन भैरहेको । - १३ वटा स्मार्ट सिटी छनौट तथा अध्ययन कार्य जारी रहेको ।	बजेट सुनिश्चित गर्न नसकेका कारण बहुवर्षिय खरिद प्रक्यामा जान नसकिएकोले वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने बजेटको आधारमा खरिद प्रक्यामा जानु पर्ने बाध्यता । कार्यक्रम पहिचान, डिजाइन इष्टिमेट लगायतका कार्यहरूमा बढी समय लाग्ने गरेको ।	न.पा./कोरीडोरहरूको आवधिक योजना तयार गरी डि.पि.आर तयार भएका कार्यक्रमहरूमा माव लगानी गर्न थालिएको । वार्षिक कार्यक्रममा नै योजना छनौट गरी उल्लेख गर्न थालिएको ।	बहुवर्षिय खरिद गुप्त्योजना स्वीकृत हुनु पर्ने । Project Bank बनाई लगानीको लागि तयार बनाई राख्नु पर्ने ।	
४	३४७६७	मकोला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (STUIEP)	७६.८२	५९.२	६ वर्ष	१००	९७%	अटो मिलेज कम्पनी रजिष्ट्रेशन सम्पन्न भएको Solid Waste management टेक्ना सम्पन्नता सम्पन्न । Asset handover को लागि समिति गठन गरिएको । बिराटनगर - ५८.२०% निर्माण सम्पन्न । बिरगन्ज - सेबरेज ड्रेज ५१.२६ % निर्माण सम्पन्न । SWM ६ % सम्पन्न ।	Sub Auto Village नगरपालिकाको Contribution २० % वाट ३० % बनाउनुपर्ने विवाद SWM चरिडोका स्थानिय बासिन्दाद्वारा निर्माण कार्यमा अवरोध । बानेपानी संस्थावाट Co-operation नभएको ।			
५	३४७९०	भवन निर्माण सहिता, सरकारी भवन निर्माण	सालवसाली			५०	२०%	१३ वटा एकीकृत सरकारी कार्यालय भवनको निर्माण कार्य भैरहेको । - टिकापुर सभाहल सम्पन्न हुने अवस्थामा - अन्य २० वटा सभाहलहरूको निर्माण कार्य जारी ।	एकीकृत कार्यालय भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध नहुनु । सरकारी भवन निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट नहुनु ।	सरकारी जग्गा स्वामित्व सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग तथा डिभिजन कार्यालयहरूका नाममा ल्याउने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाई स्वीकृत हुनु पर्ने ।	जग्गा सहापत्रा गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था हुनु पर्ने । जग्गा खरिदलाई बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने ।	

क्र. सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति (%)			दोश्रो वौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अर्धसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखापरका प्रमुख समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	समस्या समाधानार्थ सुझावहरु	राबिससस वैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरु
			भौतिक	वित्तीय	व्यक्तिसमय	भौतिक	वित्तीय					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
६	३४७९२	नमूना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराई/मधेश/पहाड/हिमाल)	सालवसाली			७०	४५%	नयाँ नगरपालिका भएका जिल्ला सदरमुकामहरुको पूर्वाधार, नगरपालिका नभएका जिल्ला सदरमुकामहरुको एकीकृत पूर्वाधार विकास, नयाँ नगरपालिकाहरु (जिल्ला सदरमुकाम बोहेकोको गुरु योजना र भौतिक विकास योजना र अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन, नगरपालिका नभएका साना शहरहरुको पूर्वाधार विकास, घनावस्ती विकास कार्यक्रम, एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम सुचारु रहेको	अध्ययनले पहिचान गरेका कार्यक्रमहरुलाई पर्याप्त बजेट नहुनु।		प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने।	
७	३४७९७	गणतन्त्र स्मारक			४ वर्ष	९०	३४%	मुख्य स्मारक भवनको फिनिशिंग कार्य, इलेक्ट्रिकल, स्थानीय पर्यटन False ceiling कार्य सम्पन्न। Land scaping को कार्य सम्पन्न। Cascade को फिनिशिंग कार्य सम्पन्न। Toilet को फिनिशिंग कार्य भैरहेको। Compound wall gate तथा grating को कार्य भएको। Canteen ढलको फिनिशिंग कार्य भएको।	बजेट न्यून भएको हुँदा कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकिनेहेको।	मीतिगत व्यवस्था र लक्ष्य अनुसारको बजेट व्यवस्थाको लागि पहल भै रहेको।	राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने (प्रष्ट नीति तथा पर्याप्त बजेट हुनु पर्ने)।	
८	३४७९६	शहरी सांघाकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	२०	१८.३५	३ वर्ष	१००	१३%	धनकुटा नगरपालिकाको हाटबजार निर्माण र हिले साप्ताहिक बजार निर्माण कार्य सम्पन्न। मोरिनागरको गोकुल मार्ग सुधार कार्य सम्पन्न तथा गेट निर्माण कार्य सम्पन्न। इटहरी उप.म.न.पा.को पुल निर्माण कार्य तथा सडक स्तरोन्नती कार्य सम्पन्न। बागलुङ नगरपालिकाको सहिद पार्कको निर्माण कार्य र सडक स्तरोन्नती कार्य सम्पन्न। लैखनाथ न.पा.को बरदाहा क्षेत्र र भन्वरे पार्क स्तरोन्नती निर्माण कार्य सम्पन्न। तानसेन न.पा.को अमरनाथरायण मन्दिर संरक्षण कार्य सम्पन्न, श्रीनगरपार्कको निर्माण कार्य सम्पन्न, बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण कार्य सम्पन्न र सडक स्तरोन्नती कार्य सम्पन्न। DPR तयारीका लागि RFP को Combined Evaluation र contract negotiation विभागबाट स्वीकृत गरी World Bank मा Negotiation को लागि पठाउने क्रममा रहेको	आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय सम्बन्धित नगरपालिकाबाट आयोजना सम्पन्न गर्न चासो कम दिने गरेको, अर्थात अपनत्व ग्रहण गर्ने नगरेको, आयोजना र नगरपालिका बिच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्नु, व्यतिपगत सुपरीवेक्षण परामर्शदाता र श्रेष्ठिय सहजकर्तालाई नगरपालिकाबाट आवश्यक सहयोग र समन्वयमा कमी हुनु। विषय बैकबाट निर्णय प्रकृत्यामा ढिलाई र समयमै नो अञ्जेसन प्राप्त नहुनु।	विभिन्न निकायहरुको बैठक तिव्र अनुगमन गरी समाधान गर्न प्रयास गरिएको	मीतिगत समस्या समाधानका निमित्त सम्बन्धित ऐन नियममा समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने। निर्माण सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध हुनु पर्ने।	
९	३४७९२०	एकीकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	८०		७३ वर्ष	८१	६०%	धरान नगरपालिका - खानेपानीको कार्य ७२.६% सम्पन्न। जनकपुर उ.म.न.पा. - सडक तथा नाला निर्माणको कार्य २५ % सम्पन्न। फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यको जग्गा अधिग्रहणको प्रकृत्यामा रहेको। सिद्धार्थनगर न.पा. - सडक तथा नाला निर्माणको कार्य ९० % सम्पन्न। फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यको ठेक्का सम्पत्तीता भई काम शुरू भएको। नेपालगन्ज उ.म. न.पा. - सडक तथा नाला निर्माणको कार्य ९९ % सम्पन्न। फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यको ठेक्का सम्पत्तीता भई काम शुरू भएको। धरान उ.म.न.पा., जनकपुर उ.म.न.पा. सिद्धार्थनगर न.पा. र नेपालगन्ज उ.म.न.पा. मा सामुदायिक पूर्वाधारका कार्यहरु, सामाजिक परिचालन र क्षमता अभिवृद्धि र शीपमुलक तालिमका कार्यहरु सुचारु अवस्थामा रहेको।	खानेपानी संस्थासंगको सम्पत्ति दायित्व मुल्यांकन र हस्तांतरण, धरान सहर सडकको मापदण्ड (Rights of way Clearance) नेपालगन्ज, सिद्धार्थनगर Solid Waste Management कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्थानियको अवरोध।	राजनैतिक दल, उपभोक्ता र गाविस बीच समन्वयको प्रयास गरिएको। खानेपानी संस्थासंग आवश्यक समन्वय भैरहेको। मापदण्ड कार्यान्वयनमा स्थानिय तहमा नगरपालिकाको पहलमा प्रयास भैरहेको। समयमै छानविन गरी टुट्ट्याउने प्रयास गरिएको।	खानेपानी संस्थानसंगको समन्वय जारी रहनुपर्ने	
१०	३४७९२१											
११	३४७९६१		४०	४.६१	१ वर्ष	४०	०.६६%	DSC (Design and Supervision Consultant) परामर्श सेवाको RFP मुल्यांकन भैरहेको, PMC (project management consultant) को EOI मुल्यांकन No Objection को लागि ADB पठाइएको IDC (Institutional Development Consultant) को EOI मुल्यांकन भैरहेको, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको CSC को RFP जारी गरिएको, विरगञ्ज नगरपालिकाको लागि CSC को EOI प्रकाशित भएको। विराटनगर नगरपालिकाको सतही ढल तथा सडक सुधारको IFB जारी भएको				

क्र. सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति (%)			दोस्रो त्रैमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य/मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राबिससस बैटकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्यतिरिक्त समय	भौतिक	वित्तीय					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१३	३४७०२२	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण	४७.९२	४७.९२		९०.७५%	९०.७५%	<ul style="list-style-type: none"> विभिन्न परामर्श तथा भवन निर्माण सम्बन्धी केन्द्रिय कार्यहरू LOI, TOR निर्माणको क्रममा रहेको। निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तावित बाटो खोल्ने, पर्खाल सार्ने र लगाउने तथा ग्रामेल गर्ने 339.95 कि मि सम्पन्न । सहरि सडक विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न भागमा सडक चौडा गर्ने, पर्खाल लगाउने, सार्ने तथा सुधार गर्ने। क्षतिपूर्ति र योजना तयार समेत 213 कि मि सम्पन्न । 16 स्थानमा सार्वजनिक जमिनको पहिचान गरी फेन्सिङ गर्ने, टेया पर्खाल लगाउने, सिमा पर्खाल लगाउने, भुङ्गमा ढुङ्गा चिच्छाउने, हरियाली विकास गर्ने । 9 स्थानमा विपद व्यवस्थापन तथा वातावरण सरक्षणको लागि सहरि क्षेत्रमा सावजनिक जग्गामा पार्क निर्माण गर्ने कार्य । बाहिरी चक्रपथ क्षेत्रका विभिन्न परामर्श सम्बन्धी कार्यहरू परामर्श कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरिनुपर्ने। 	<ul style="list-style-type: none"> निर्देशित जग्गा विकास अन्तर्गत सडक विस्तार कार्यको लागि मुख्यमा व्यक्ति विशेषको घर जग्गा भएकोले हटाई कार्य गराउनु पर्ने भएकोले सहमती गराउन कठिनाई । गत आ व को पेशी अनुरूप यस आव मा पुरानो भवन भटकाउने कार्य भईरहेको र परामर्शमा स्याटलाइट सिटीको क्षेत्र निर्धारण नभएको । क्षतिपूर्ति रकम समयमा तिन नआउने मुद्दाले गर्दा समयमा काम गर्न नसकिने र मुद्दाले फेसला हुँदा सम्म काम गर्ने समय सकिने । नापी नक्सा र वास्तविक जग्गाको आकार नमिलेको र पर्ति जग्गा संरक्षणमा नापी नक्सा अनुसार जग्गा छाड्न स्थानिय व्यक्तिहरू मनाउन गाह्रो भएको । सार्वजनिक जग्गाको एफिन हुन कठिनाई तथा पहिचान गर्ने कठिनाईका साथै जग्गा अधिग्रहणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था नहुनु 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय उपभोक्ताहरू तथा समिति परिचालन गरी स्थानिय उपभोक्तालाई संलग्न गराई कार्य गराउने गरी गरिएको । स्याटलाइट सिटीको क्षेत्र निर्धारण गर्ने कार्य भईरहेको र टेण्डरमानै क्षेत्र निर्धारण गरिएमा पछि बाहिरी हस्तक्षेप नहुने । सार्वजनिक सूचना जारी गरि राखिएका र मुद्दाले फेसला हुँदा सम्म काम सकिएको र अदालतको फेसला अनुसार गरिएको । प्रभावित क्षेत्रहरूमा जग्गाधनीहरू तथा स्थानीय निकायहरूमा गई छलफल कार्यहरू गरीएको । 	<ul style="list-style-type: none"> पर्याप्त बजेट व्यवस्था भई प्राधिकरणको कोषमा रकम जम्मा भएमा काम हुन जाने। स्याटलाइट सहरको क्षेत्र निर्धारणको क्रममा स्थानीय क्षेत्रमा हल्ला भई जग्गाको अत्याधिक मोल भईरहेकोले भू माफीयाको चलखेल भईरहेकोले योजना तयारीको सूचना गोप्य राखिनुपर्ने देखिन्छ। साविकको बाहिरी चक्रपथ निर्माण प्रकृया तथा योजनामा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी बैज्ञानिक ढंगले पुराना बस्तीलाई समेत संवेधन गरी सामुदायिक योजना द्वारा व्यवस्थित विकास गरीनुपर्ने देखिन्छ । 	<ul style="list-style-type: none"> नाटोको सुबम थप जग्गा अधिग्रहणको लागि आवश्यक बजेट ब्यवस्था हुनुपर्ने । योजना तयार भएपछि जग्गाहरू रोक्का राख्दा मात्र खबर गरिनु पर्ने । बाहिरी चक्रपथ प्रभावित क्षेत्रहरूका बासिन्दाहरू अधिकांश कृषि पेशामा आधारित भएको हुनाले तथा साविकको योजना कृषि तथा डोल क्षेत्रमा पनि योजना गरिएकोले यस सम्बन्धमा बृहत छलफल गराउनुपर्ने ।
१३	३४७१७२	वाग्मती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना				८९.४४	८५.६८	नदी तटबन्ध निर्माण कार्य २.०३ कि. मि दल निर्माण कार्य ४.३ कि मि सडक निर्माण कार्य १.० कि मि	सुरक्ष्यासी समस्या, मुआब्जा, नदी अतिक्रमण	नदी किनारालाई अतिक्रमण गरी बसेका केही घर टहराहरूलाई हटाई निर्माण कार्यहरू गरिएको । साथै बाँकी वस्ती घरहरू हटाउन सम्बन्धित निकायसँग पहल भइराखेको ।		
१४	३४७३५७	वाग्मती सुधार आयोजना				८५.५९	८२.५४	Bagmati River Beautification Works को ठेक्का सम्झौता सम्पन्न, काम शुरु	वन मन्त्रालयबाट नागमती बाँधको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन अध्ययन सहमती प्राप्त नभएको	मन्त्रालयमा पटक पटक ताकेता गरेको		
१५	३४७३०८	ग्रीनबोल्स कोरिडोर सुधार आयोजना	४७.८०%	१६०२७६२	५ वर्ष	८५	८४	निर्माण कार्यको लागि बोलपत्र छनोट भई निर्माण कार्य चालु रहेको ।	व्यक्ति विशेषको जग्गा पर्खाल घर हटाई कार्य गर्नु पर्ने भएकोले कठिनाई हुने गरेको ।	स्थानिय उपभोक्ता समितिहरू परिचालन गरी गर्ने गरिएको ।	कोला किनारामा परि विस्थापित हुन जानेहरूलाई बसोबासको व्यवस्था गराउनको लागि नितगत नियम हुनुपर्ने ।	

**पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व.२०७३२७४ को दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन फारम
(एउटै व.शी.नं. अन्तर्गत विभिन्न जिल्ला/स्थानमा सञ्चालित आयोजनाहरूको विवरण)**

१. मन्त्रालयको नाम :- सहरी विकास मन्त्रालय
२. बजेट उपशीर्षक नं.:-
३. आयोजना/कार्यक्रमको नाम:-
४. यस आ.व.को बजेट:-

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	व.उ.शी.न.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजना सञ्चालन भएको जिल्ला	सुरू मिति		कुल लागत	यस आ.व.को बजेट	दोस्रो चौमासिक प्रगति स्थिति (५)		वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको प्रगति १५०		कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू
				सम्पन्न हुने मिति	सालवसाली			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
१		२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरू	७५ जिल्ला	सालवसाली		३३८०३३.००	३३८०३३	७०	५३%	५०	४२%	अधिकांश सरकारी भवनहरू पुराना भई मर्मतको माग आउने गरेकोमा बजेटको सिमितताले गर्दा माग अनुसार सम्बोधन गर्न नसकिएको ।
२	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन	काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुर	सालवसाली		२००७५४	२००७५४	८०	६१%	४०	५५%	कार्यक्रमहरू विशेष प्रकृतिको (प्रधानमन्त्री, कार्यलय/राष्ट्रपती निवास, मन्त्री निवास आदि) भएको कारण तत्काले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
३	३४७१८६	सघन शहरी विकास आयोजना	इलाम, भूपा, संखुवासभा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, काभ्रेपलान्चोक, दोलखा, काठमाण्डौ, भक्तपुर, नुवाकोट, पर्सा, रौतहट, बारा, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, गोरखा, तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, मुस्ताङ, दाङ, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, रोल्पा, रुकुम, जुम्ला, कैलाली, कंचनपुर, डोटी, डडेल्धुरा, वैतडी	सालवसाली		१०५४७००३.००	१०५४७००३.००	४०	२.५५%	२७	१%	बजेट सुनिश्चित गर्न नसकेका कारण बहुवर्षिय खरिद प्रक्यामा जान नसकिएकोले वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने बजेटको आधारमा खरिद प्रक्यामा जानु पर्ने बाध्यता । कार्यक्रम पहिचान, डिजाइन इन्जिनियरिंग लगायतका कार्यहरूमा बढी समय लाग्ने गरेको ।
४	३४७१८७	मझौला शहर एकिकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना	मोरङ, पर्सा, रुपन्देही, काभ्रे	आ.व. २०६७/६८	आ.व. २०७३/७४	१०८१३७६.०	१३६४७७८	१००	९७%	६०	६७%	Sub Auto Village नगरपालिकाको Contribution २० % बाट ३० % वनाउनुपर्ने विवाद SWM चरिडगेका स्थानिय बासिन्दाद्वारा निर्माण कार्यमा अवरोध । खानेपानी संस्थाबाट Co-operation नभएको ।
५	३४७१९०	भवन निर्माण सहिता सरकारी भवन निर्माण	इलाम, भूपा, संखुवासभा, उदयपुर, सप्तरी, धनुषा, काठमाण्डौ, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, पर्सा, चितवन, गोरखा, तनहुँ, कास्की, रुपन्देही, पाल्पा, अर्घाखाँची, सल्यान, दाङ, सुर्खेत, जाजरकोट, बाँके, बर्दिया, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, कैलाली, डोटी, डडेल्धुरा, वैतडी	सालवसाली		१२७५६५३.००	१२७५६५३.००	५०	२०%	४१	११%	एकिकृत कार्यलय भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध नहुनु । सरकारी भवन निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट नहुनु ।
६	३४७१९२	नमुना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराइमधेश/पहाड/हिमाल)	इलाम, ताप्लेजुङ, भूपा, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, मोरङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, उदयपुर, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, काठमाण्डौ, भक्तपुर, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, पर्सा, रौतहट, बारा, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, गोरखा, तनहुँ, लमजुङ, मनाङ, कास्की, स्याङ्जा, पर्वत, रुपन्देही, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, मुस्ताङ, म्याग्दी, सल्यान, दाङ, सुर्खेत, जाजरकोट, बर्दिया, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, कैलाली, डोटी, बाजुरा, अछाम, डडेल्धुरा, दाचुला, वझाङ	सालवसाली		७२६४०३.००	७२६४०३.००	७०	४५%	६५	१९%	अध्ययनले पहिचान गरेका कार्यक्रमहरूलाई पर्याप्त बजेट नहुनु ।
७	३४७१९७	गणतन्त्र स्मारक	काठमाण्डौ	आ.व. २०६६/६७	क्रमागत रहने	२३३०२००.००	५०२००.००	९०	३४%	५०	५१%	बजेट न्यून भएको हुँदा कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको ।

क्र.स.	ब.उ.शी.न.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	आयोजना सञ्चालन भएको जिल्ला	सुरु मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल लागत	यस आ.व.को बजेट	दोस्रो चौमासिक प्रगति स्थिति (५)		वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको प्रगति ९५०		कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू
								भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
१		२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
८	३४७३१६	शहरी साशकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	भुपा, सुनसरी, धनकुटा, पाल्पा, बागलुङ्ग, कास्की,	२०११ अक्टोबर	२०१७ जनवरी	२१३४९५४.००	३३३४४७.००	१००	१३%	६०	१०%	आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय सम्बन्धित नगरपालिकाबाट आयोजना सम्पन्न गर्न चासो कम लिने गरेको, अर्थात अपनत्व ग्रहण गर्ने नगरेको, आयोजना र नगरपालिका बिच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्नु, व्यक्तिपगत सुपरीवेक्षण परामर्शदाता र क्षेत्रिय सहजकर्तालाई नगरपालिकाबाट आवश्यक सहयोग र समन्वयमा कमी हुनु । विश्व बैकबाट निर्णय प्रक्रियामा ढिलाई र समयमै नो अञ्जेक्सन प्राप्त नहुनु ।
९	३४७३२०	एकिकृत शहरी विकास आयोजना १ ^{लम्बो}	सुनसरी, धनुषा, रुपन्देही, बाँके,	आ.व. २०६९/७०	आ.व. २०७३/७४	८५२९५७९	१३५७९८७	८१	६०%	५६	४३%	धरान खानेपानी संस्थासंगको सम्पत्ति दायित्व मुल्यांकन र हस्तान्तरण, धरान सहर सडकको मापदण्ड (Rights of way Clearance) नेपालगंज, सिद्धार्थनगर Solid Waste Management कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्थानियको अवरोध ।
१०	३४७३२१	विपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनस्थापना कार्यक्रम	दाङ्ग, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया	आ.व. २०७०/७१		९७६५५.००	६०००.००					
११	३४७३६१	क्षेत्रिय सहर विकास कार्यक्रम	कन्चनपुर, कैलाली, मोरङ, पर्सा, रुपन्देही, बाँके	आ.व. २०७३/७४		१०४५३९६.००	३९९९६२.००	४०	०.६६%	४०	०.२९%	बजेट विजियोजनामा रकमको श्रोत नभिलेको र सबै खर्च शिर्षकहरू समावेश नभएको
१२	३४७३०८	धोबिखोला कोरिडोर सुधार अन्तर्गत बागमती दोभान देखि चावहिल रिङ्गरोड (वैजनी) पुल हुँदै कपन भंगाल पुल सम्म खोलाको दुबै तर्फ नदी नियन्त्रण पर्खाल लगाई ९/९ मि. चौडा सडक तयार गर्ने कार्य ।	काठमाडौं	२०६७/६८	२०७५/७६	३३५२५००	३५०००१	८५.००	८४% (१०४४९८)	७०%	६७% (२३६६५४)	
१३	३४७९७२	वाग्मती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	काठमाडौं उपत्यका	२०५२/५३	२०८०/८१	१४९८९०८९	१५१६८२९	८९.४४	८५.६८	५५.१६	४७.२१	नदी अतिक्रमण, नदी किनारामा सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउने, मुआब्जा
१४	३४७३५७	बागमती सुधार आयोजना	काठमाडौं उपत्यका	२०७०/७१	२०७६/७७	३१३२०००	६९३१९६	८५.५९	८२.५४	६४.९७	६१.९४	वन मन्त्रालयबाट नागमती बाँधको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन अध्ययन सहमती प्राप्त नभएको
१५	३४७०२२	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण	काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर				१०९३३८२१	६६३८६१		८२.५४		
क		विभिन्न परामर्श तथा भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यहरू	काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर				७८७४१०	३२१६६९	१०.००%	१४.८%	२०.००%	१४.८%
ख		निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तावित बाटो खोल्ने, पर्खाल सार्ने र लगाउने तथा ग्राभेल गर्ने ।	काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर				१७९८०००	४५०००	५२.२%	५७.२%	१०३.९%	९३.२%
ग		सहर सडक विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न भागमा सडक चौडा गर्ने पर्खाल लगाउने, सार्ने तथा सुधार गर्ने । (क्षतिपूर्ति र योजना तयार समेत)	काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर				१४५००००	११००००	३२.०%	६१.१%	८०.०%	११०.५%
घ		सार्वजनिक जमिनको पहिचान गरी फेन्सिङ गर्ने, टेवा पर्खाल लगाउने, सिमा पर्खाल लगाउने, भुङ्मा ढुङ्गा विच्छाउने, हरियाली विकास गर्ने ।	काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर				३०००००	४६५००	५९.४%	४६.९%	१००.०%	६९.६%
ङ		विपद व्यवस्थापन तथा वातावरण सरक्षणको लागि सहर क्षेत्रमा सावजनिक जग्गामा पार्क निर्माण गर्ने कार्य ।	काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर				२३००००	९४०००	२४.०%	४६.५%	६०.०%	६८.५%

क्र.स.	ब.उ.शी.न.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	आयोजना सञ्चालन भएको जिल्ला	सुरू मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल लागत	यस आ.ब.को बजेट	दोस्रो चौमासिक प्रगति स्थिति (५)		वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको प्रगति १५०		कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू
								भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
१		२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
च		लख्खु कोरिडोर सुधार तथा निर्माण कार्य ।	ललितपुर	सालवसाली			१००००		०.८%		०.८%	
छ		बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजना	काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर	२०६१ / ०६२	५१ % सहमति प्राप्त भएपछि १० वर्ष लाग्ने	६३६८४११						
ज		बाहिरी चक्रपथ क्षेत्रका विभिन्न परामर्श सम्बन्धी कार्यहरू ।					१७००	०%	०%	०.०%	०.०%	कार्यक्रम संशोधन गरी नाम परिवर्तन गरिनु पर्ने ।
झ		बाहिरी चक्रपथ निर्माण सम्बन्धी कार्य । बाहिरी चक्रपथको चोभार सतुंगल खण्डको ५०मि भित्र सभिस ट्याक खोल्ने कार्य ।					३५०००	१०.०%	०.०%	१०.०%	०.०%	निर्माण कार्यको लागि पहल भईरहेको ।

विवरणहरू उप-आयोजनाहरूले भरी पठाएका फा.नं. २ का विवरणहरूबाट लिई भने ।
 तेश्रो चौमासिक र वार्षिक श्रवधिको लागि छुट्टा छुट्टै तयार गर्नु पर्ने

हो नाम, पद र दस्तखत:-
 मिति :-

अनुगमन महाशाखा / शाखा प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत :-
 मिति :-

प्रमाणित गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-
 मिति :-

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व २०७३/०७४ को दोस्रो चौमासिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समानार्थ भएका प्रयासहरू

१. मन्त्रालय/निकायको नाम:- सहरी विकास मन्त्रालय
२. पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सङ्ख्या: १५
३. सोमध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना /कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:- १
४. ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना /कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:- ९
५. ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:- ३
६. ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:- २
७. यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या: १

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	दोस्रो चौमासिक प्रगति स्थिति (१)		यस अवधिमा हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	गविससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरू	७०	५३%	• ७५ जिल्लाका करिब ३०० वटा सरकारी कार्यालय भवनहरूको मर्मत सुधार भैरहेको	अधिकांश सरकारी भवनहरू पुराना भई मर्मतको माग आउने गरेकोमा बजेटको सिमितताले गर्दा माग अनुसार सम्बोधन गर्न नसकिएको ।	आवश्यक बजेट विनियोजनको लागि पहल भएको । BMIS software तयार गरी भवनहरूको Data Base तयार गरिदै	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थाका लागि पहल हुनु पर्ने । नयाँ भवन निर्माणको लागि बजेटमा व्यवस्था गर्दै लानु पर्ने	
२	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन	८०	६९%	राज्यका विभिन्न व्यक्तिको कार्यालय/आवास निर्माण/मर्मत एवं सरकारी भवन निर्माण तथा मर्मत कार्यहरूको शुभारम्भ भै रहेको ।	कार्यक्रमहरू विशेष प्रकृतिको (प्रधानमन्त्री, कार्यलय/राष्ट्रपती निवास, मन्त्री निवास आदि) भएको कारण तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।	कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिको लागि पेश भइसकेको ।	यस प्रकारको कार्यक्रमहरूको बजेट शिर्षक छुट्टै राखी कार्यविधि अनुसारको कार्यक्रममा यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने ।	
३	३४७१८६	सघन शहरी विकास आयोजना	४०	२.५५%	• ३७ नगरपालिकाहरूको आबधिक योजना/भौतिक विकास योजना कार्यान्वयन, हुला शहरी कोरिडोर खण्डको पूर्वाधार विकास हुने कार्यको क्रमागत कार्यक्रम शुरु भई निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको - तराई मधेशका जिल्ला सदरमुकाममा रहेका १८ वटा नगरपालिकामा एकीकृत पूर्वाधार विकासको कार्यक्रम संचालन भैरहेको । - १३ वटा स्मार्ट सिटी छनौट तथा अध्ययन कार्य जारी रहेको ।	बजेट सुनिश्चित गर्न नसकेका कारण बहुवर्षिय खरिद प्रकृतियमा जान नसकिएकोले वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने बजेटको आधारमा खरिद प्रकृतियमा जानु पर्ने वाध्यता । अर्थक्रम पहिचान, डिजाइन इष्टिमेट लगायतका कार्यहरूमा बढी समय लाग्ने गरेको ।	न.पा./कोरीडोरहरूको आवधिक योजना तयार गरी डि.पि.आर तयार भएका कार्यक्रमहरूमा मात्र लगानी गर्न थालिएको । वार्षिक कार्यक्रममा नै योजना छनौट गरी उल्लेख गर्न थालिएको ।	बहुवर्षिय खरिद प्रकृतियमा स्वीकृत हुनु पर्ने । Project Bank बनाई लगानीको लागि तयार बनाई राख्नु पर्ने ।	
४	३४७१८७	मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (STUEIP)	१००	९७%	अटो भिलेज कम्पनी रजिष्ट्रेशन सम्पन्न भएको Solid Waste management ठेक्का सम्पन्न । Asset handover को लागि समिति गठन गरिएको । विराटनगर - ५८.२०% निर्माण सम्पन्न । विरगन्ज - सेवरेज ड्रेन ५१.२६ % निर्माण सम्पन्न । SWM ६ % सम्पन्न ।	Sub Auto Village नगरपालिकाको Contribution २० % बाट ३० % बनाउनुपर्ने विवाद SWM चरिडगेका स्थानिय बासिन्दाद्वारा निर्माण कार्यमा अवरोध । छानेपानी संस्थाबाट Co-operation नभएको ।			
५	३४७१९०	भवन निर्माण सहिता, सरकारी भवन निर्माण	५०	२०%	१३ वटा एकीकृत सरकारी कार्यालय भवनको निर्माण कार्य भैरहेको । - टिकापुर सभाहल सम्पन्न हुने अवस्थामा - अन्य २० वटा सभाहलहरूको निर्माण कार्य जारी ।	एकिकृत कार्यालय भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध नहुनु । सरकारी भवन निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट नहुनु ।	सरकारी जग्गा स्वामित्व सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग तथा डिभिजन कार्यालयहरूका नाममा ल्याउने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाई स्वीकृत हुनु पर्ने ।	जग्गा सट्टापट्टा गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था हुनु पर्ने । जग्गा खरिदलाई बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने ।	
६	३४७१९२	नमूना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराई/मधेश/पहाड/हिमाल)	७०	४५%	नयाँ नगरपालिका भएका जिल्ला सदरमुकामहरूको पूर्वाधार, नगरपालिका नभएका जिल्ला सदरमुकामहरूको एकीकृत पूर्वाधार विकास, नयाँ नगरपालिकाहरू (जिल्ला सदरमुकाम बाहेकको) गुरु योजना र भौतिक विकास योजना र अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन, नगरपालिका नभएका साना शहरहरूको पूर्वाधार विकास, घनावस्ती विकास कार्यक्रम , एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम सुचारु रहेको	अध्ययनले पहिचान गरेका कार्यक्रमहरूलाई पर्याप्त बजेट नहुनु ।			
७	३४७१९७	गणतन्त्र स्मारक	९०	३४%	मुख्य स्मारक भवनको फिनिशिंग कार्य, इलेक्ट्रिकल, स्यानीटरी फ्लोरिङ्ग False ceiling कार्य सम्पन्न । Land scapeing को कार्य सम्पन्न । Cascade को फिनिशिंग कार्य सम्पन्न । Toilet को फिनिशिंग कार्य भैरहेको । Compound wall gate तथा grating को कार्य भएको । Canteen ब्लाकको फिनिशिंग कार्य भएको ।	बजेट न्यून भएको हुँदा कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको ।	नीतिगत व्यवस्था र लक्ष्य अनुसारको बजेट व्यवस्थाको लागि पहल भै रहेको ।	राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने (प्रष्ट नीति तथा पर्याप्त बजेट हुनु पर्ने) ।	

क्र. सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	टोसो चौमासिक प्रगति स्थिति (२)		यस अर्वाधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापर्नेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राविससस वैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
८	३४७३१६	शहरी साशकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	१००	१३%	धनकुटा नगरपालिकाको हाटबजार निर्माण र हिले साप्ताहिक बजार निर्माण कार्य सम्पन्न । मेचिनगरको गोकुल मार्ग सुधार कार्य सम्पन्न तथा नेट निर्माण कार्य सम्पन्न । इटहरी उप.म.न.पा.को पुल निर्माण कार्य तथा सडक स्तरोन्नती कार्य सम्पन्न । बाग्लुङ नगरपालिकाको सहिद पार्कको निर्माण कार्य र सडक स्तरोन्नती कार्य सम्पन्न । तेखनाथ न.पा.को वराहा क्षेत्र र मन्दारे पार्क स्तरोन्नती निर्माण कार्य सम्पन्न । तानसेन न.पा.को अमरनारायण मन्दिर संरक्षण कार्य सम्पन्न , श्रीनगरपार्कको निर्माण कार्य सम्पन्न, बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण कार्य सम्पन्न र सडक स्तरोन्नती कार्य सम्पन्न । DPR तयारीका लागि RFP को Combined Evaluation र contract negotiation विभागबाट स्वीकृत गरी World Bank मा Negotiation को लागि पठाउने क्रममा रहेको	आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय सम्बन्धित नगरपालिकाबाट आयोजना सम्पन्न गर्न चासो कम लिने गरेको, अर्थात अपनत्व ग्रहण गर्ने नगरेको, आयोजना र नगरपालिका विच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्नु, व्यक्तिगत सुपरीवेक्षण परामर्शदाता र क्षेत्रिय सहजकर्तालाई नगरपालिकाबाट आवश्यक सहयोग र समन्वयमा कमी हुनु । विश्व बैंकबाट निर्णय प्रक्रियामा ढिलाई र समयमै नो अब्जेक्सन प्राप्त नहुनु ।	विभिन्न निकायहरूको बैठक तिब्र अनुगमन गरी समाधान गर्न प्रयास गरिएको	नीतिगत समस्या समाधानका निमित्त सम्बन्धित ऐन नियममा समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने । निर्माण सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध हुनु पर्ने ।	
९	३४७३२०	एकिकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	६१	६०%	धरान नगरपालिका - खानेपानीको कार्य ७२.६% सम्पन्न । जनकपुर उ.म.न.पा.- सडक तथा नाला निर्माणको कार्य २५ % सम्पन्न । फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा रहेको । सिद्धार्थनगर न.पा.- सडक तथा नाला निर्माणको कार्य ९० % सम्पन्न । फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यको टेक्का सम्झौता भई काम शुरू भएको । नेपालगन्ज उ.म.न.पा.- सडक तथा नाला निर्माणको कार्य ९९ % सम्पन्न । फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यको टेक्का सम्झौता भई काम शुरू भएको । धरान उ.म.न.पा, जनकपुर उ.म.न.पा, सिद्धार्थनगर न.पा. र नेपालगन्ज उ.म.न.पा. मा सामुदायिक पूर्वाधारका कार्यहरू, सामाजिक परिचालन र क्षमता अभिवृद्धि र शीपमुलक तालिमका कार्यहरू सुचारु अवस्थामा रहेको ।	खानेपानी संस्थासंगको सम्पत्ति दायित्व मुल्यांकन र हस्तान्तरण, धरान सहर सडकको मापदण्ड (Rights of way Clearance) नेपालगन्ज, सिद्धार्थनगर Solid Waste Management कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्थानियको अवरोध ।	राजनैतिक दल, उपभोक्ता र गाविस वीच समन्वयको प्रयास गरिएको । खानेपानी संस्थासंग आवश्यक समन्वय भैरहेको । मापदण्ड कार्यान्वयनमा स्थानिय तहमा नगरपालिकाको पहलमा प्रयास भैरहेको । समयमै छानविन गरी टुह्याउने प्रयास गरिएको ।	खानेपानी संस्थानसंगको समन्वय जारी रहनुपर्ने	
१०	३४७३२१	विपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनस्थापना कार्यक्रम							
११	३४७३६९	क्षेत्रिय सहर विकास कार्यक्रम	४०	०.६२%	DSC (Design and Supervision Consultant) परामर्श सेवाको RFP मुल्यांकन भैरहेको, PMC (project management consultant) को EOI मुल्यांकन No Objection को लागि ADB पठाइएको IDC(Institutional Development Consultant) को EOI मुल्यांकन भैरहेको, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको CSC को RFP जारी गरिएको , विरगञ्ज नगरपालिकाको लागि CSC को EOI प्रकाशित भएको । विराटनगर नगरपालिकाको सतही ढल तथा सडक सुधारको IFB जारी भएको				
१२	३४७३०८ ३/४	धोविखोला कोरिडोर सुधार अन्तर्गत बागमती दोभान देखि चाबहिल रिङरोड (बैजनी) पुल हुँदै कपन भंगाल पुल सम्म खोलाको दुवै तर्फ नदी नियन्त्रण पर्खाल लगाई ९/९ मि. चौडा सडक तयार गर्ने कार्य ।	८५ %	८४ %	यस आ.व.मा गर्नुपर्ने निर्माण कार्यहरूको बोलपत्र छनौट भई निर्माण कार्य चालु अवस्थामा रहेको ।	- व्यक्ति विशेषको घर जग्गा पर्खाल हटाई कार्य गराउनु पर्ने भएकोले सहमति गराउन कठिनाई । - खोला किनारामा परेका विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको बसोबासको व्यवस्था हुनुपर्ने ।	खोला किनाराको नदि नियन्त्रण तथा व्यक्ति विशेषको पर्खाल सार्ने कार्यको लागि उपभोक्ता समिति परिचालन गर्नु गराउनु पर्ने वाध्यता ।		

क्र. सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	दोस्रो चौमासिक प्रगति स्थिति (४)		यस अवधिमा हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापर्ने प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राविससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय					
१३	३४७०२२	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण	१०९.३२%	१५३.२१%	<ul style="list-style-type: none"> निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तावित बाटो खोल्ने, पर्खाल सार्ने र लगाउने तथा ग्राभेल गर्ने ३३९.९५ कि.मि.कार्य सम्पन्न <ul style="list-style-type: none"> सहरी सडक विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न भागमा सडक चौडा गर्ने पर्खाल लगाउने, सार्ने तथा सुधार गर्ने (क्षतिपूर्ति र योजना तयार समेत) २१३ कि.मि.कार्य सम्पन्न <ul style="list-style-type: none"> सार्वजनिक जमिनको पहिचान गरी फेन्सिड गर्ने, टेवा पर्खाल लगाउने, सिमा पर्खाल लगाउने, भुइमा दुग्गा विच्छाउने, हरियाली विकास गर्ने १६ स्थानको सम्पन्न विपद व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणको लागि सहरी क्षेत्रमा सावजनिक जग्गामा पार्के निर्माण गर्ने कार्य ९ स्थानको सम्पन्न ५८ किमि क्षेत्रमा DPR तयार भएको, वातावरणीय। सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन ल्याण्ड पुलिड सफ्टवेयर निर्माण, श्रव्यदृष्य निर्माण, परम्परागत वस्तीहरूमा प्रभाव मूल्याङ्कन, Model Land adjustment तयार गरिएको सामाजिक आर्थिक तथा भौतिक प्रभाव मूल्याङ्कन, Intersection Design Radial Road सुधार अध्ययन, बाहिरी चक्रपथको Town Scape तयार गरिएको, वैकल्पिक योजना तयार गरिएको ईत्यादि। 	<ul style="list-style-type: none"> निर्देशित जग्गा विकास अन्तर्गत सडक विस्तार कार्यको लागि मुखमा व्यक्ति विशेषको घर जग्गा भएकोले हटाई कार्य गराउनु पर्ने भएकोले सहमती गराउन कठिनाई <ul style="list-style-type: none"> क्षतिपूर्ति रकम समयमा लिन नआउने, मुद्दाले गर्दा समयमा काम गर्न नसकिने र मुद्दाको फैसला हुँदा सम्म काम गर्ने समय सकिने। नापी नक्सा र वास्तविक जग्गाको आकार नमिलेको र पति जग्गा संरक्षणमा नापी नक्सा अनुसार जग्गा छाड्न स्थानिय व्यक्तिहरु मनाउन गाह्रो भएको। सार्वजनिक जग्गाको एकिन हुन कठिनाई तथा पहिचान गर्न कठिनाईका साथै जग्गा अधिग्रहणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था नहुनु 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय उपभोक्ताहरू तथा समिति परिचालन गरी स्थानीय उपभोक्तालाई संलग्न गराई कार्य गराउने गरी गरिएको। सार्वजनिक सूचना जारी गरि राखिएका र मुद्दाको फैसला हुँदा सम्म काम रोकिएको र अदालतको फैसला अनुसार गरिएको। प्रभावित क्षेत्रहरूमा जग्गाधनीहरू तथा स्थानीय निकायहरूमा गई छलफल कार्यहरू गरिएको। 		
१४	३४७१७२	वाग्मती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	८९.४४	८५.६८	नदी तटबन्ध निर्माण २.०३ कि. मि कार्य ढल निर्माण कार्य ४.३ कि. मि सडक निर्माण कार्य १.० कि. मि	सुकम्वासी समस्या, मुआब्जा, नदी अतिक्रमण		नदी किनारालाई अतिक्रमण गरी बसेका केही घर टहराहरूलाई हटाई निर्माण कायहरू गरिएको। साथै बाँकी वस्ती घरहरू हटाउन सम्बन्धित निकायसंग पहल भइराखेको।	
१५	३४७३५७	वाग्मती सुधार आयोजना	८५.५९	८२.५४	Bagmati River Beautification Works को ठेक्का सम्झौता सम्पन्न, काम शुरु	वन मन्त्रालयबाट लागूमाती बाँधको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन सहमती प्राप्त नभएको		मन्त्रालयमा पटक पटक ताकेता गरेको	

नोट :- यो फारम विभाग, केन्द्रिय निकाय वा मन्त्रालयले तेश्रो चौमासिक र वार्षिक अवधिमा लागि छुट्टै छुट्टै तयार गर्नु पर्ने सालवसाली आयोजनाको हकमा महल ४, ५ र ६ भर्नुपर्दैन।

राविसस समितिको पछिल्लो बैठकभन्दा अघिको बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन स्थिति:

१.

२.

राविसस समितिको बैठकमा भएका प्रमुख निर्णयहरू:

१.

२.

तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

अनुगमन महाशाखा / शाखा प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत :-

मिति :-

मिति :-

प्रमाणित गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

मिति :-

नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय

आ.व. २०७३/७४ को दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ. व. :- २०७३/७४

क्र.सं.	व.व.सं. नं.	कार्यक्रम वा बायोबनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			दोस्रो चौमासिक लक्ष्य			दोस्रो त्रैमासिक प्रगति				प्रतिवेदन बचतिसम्म यस आ.व.को प्रगति			
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बर्च	बर्च %	भारित %	बर्च	बर्च %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	३४७०११	शहरी विकास मन्त्रालय															
	३४७०१९	शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग	प्र.स.			६३८८९			११२८०			६९८५					
1	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरु	प्र.स.	१००%	१.६३	१३२११९	३९.७२	०.६८	६७५९.५	२७.८०४	०.४८	२०३४०.१५	३०.११%	७०.००%	२२१५८.१५	१९.३६%	
2	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन	प्र.स.	१००%	०.९७	१०९४८०	३७.१७	०.२९	४४६२०	२९.७३६	०.२९	२३५९१.९१	५.२८%	८०.००%	५४७७७.९१	४९.९९%	
3	३४७०८०	आवास व्यवस्था कार्यक्रम	प्र.स.	२१%	८.३४	१६९११४२	१०.४१	४.२३	८५८३५१	६.२४६	२.४४	८९८९०.३२	१०.४७%	६०.००%	१०७४६६.३२	६.३४%	
4	३४७०८२	एकिकृत कार्यमूलक योजना	प्र.स.	९२%	१.३२	२७०००	२८.८२	०.०७	१३६००	२३.०५६	०.०५	९८४९.३१	७२.४९%	८०.००%	१०८८९.४२	४.००%	
5	३४७०८३	विशेष भौतिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र विकास आयोजना	प्र.स.	९८%	२.९७	६०७९००	४८.६६	१.४८	३०३२५०	२४.३३	०.७४	५८५७४.२५	१९.३२%	५०.००%	६९९५२.२५	१०.५२%	
6	३४७०८६	सडक शहरी विकास आयोजना	प्र.स.	१००%	५०.९१	१०३४२२०३	३३.२२	१७.०५	३४०२४१८	१३.२८८	६.८२	८९३०६.०२	२.६२%	४०.००%	११९१०३.०२	१.१२%	
7	३४७०८७	ममोला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना	प्र.स.	१००%	६.५९	२१८९५	३०.८७	२.०४	७२६६	३०.८७	२.०४	४०७.६०	५६.०४%	१००.००%	७९१४.६०	३६.१५%	
8	३४७०९०	भवन निर्माण संहिता, सरकारी भवन निर्माण	प्र.स.	१००%	६.१३	१२३२०००	३८.८२	२.३९	४७५१५१	१९.४१	१.१९	९२०८८.४७	१९.४६%	५०.००%	१३४५९६.४७	१०.९३%	
9	३४७०९१	विराटनगर चक्रपथ विकास आयोजना	प्र.स.	२६%	०.३२	६४०००	१२.७२	०.१६	३२४००	६.३६	०.०८	४४९५.८४	१४.१४%	५०.००%	१०२८८.१५	१५.८२%	
10	३४७०९२	नमुना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराइ/मधेश/पहाड/हिमाल)	प्र.स.	१००%	३.५१	७२३२४९	३९.९३	१.४२	२९३६५८	२७.९५१	१.००	१३१२६६.९१	४४.७०%	७०.००%	१४०५२५.९१	१९.४३%	
11	३४७०९७	गठान स्तम्भ तथा गठान स्मारक	प्र.स.	१००%	०.२४	५००००	३९.१७	०.१०	२०००१	३५.२५३	०.०९	६७७३५०	३३.६४%	९०.००%	२५४५५.५०	५.०९%	
12	३४७०९९	नेपाल भारत सिमा एकीकृत जाच चौकी विकास आयोजना	प्र.स.	११%	०.२५	४९९४०	५.३७	०.१३	२४९७०	४.२९३	०.१०	१११९२.०१	४४.८२%	८०.००%	१७३४३.०१	३४.७३%	
13	३४७११६	शहरी सामाजिक समता तथा विकास कार्यक्रम	प्र.स.	१००%	३.२२	२७७०००	९३.११	१.९३	१८३५४०	९३.११	१.९३	७४३.०८	०.४१%	१००.००%	१२२००.७८	४.४०%	
14	३४७३२०	एकीकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	प्र.स.	१००%	६.५६	२८५७८	३३.३३	२.१९	९७४०	२६.९९७	१.७७	५१९०.८९	५३.२४%	८१.००%	१००५३.८९	३५.१८%	
15	३४७३२१	विपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनर्स्थापना कार्यक्रम	प्र.स.	१००%	०.०३	५०	५०	०.०१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००%	०.००%	०.००	०.००%	
16	३४७३५८	नयाँ शहर आयोजना	प्र.स.	१२%	५.०६	१०१४१४४	६.६८	०.१८	२४३३६.४	६.६८	०.१८	१६०१८२.८४	६३२.२२%	१००.००%	१९८१०१.८४	१९.५३%	
17	३४७३६१	शैविक शहरी विकास कार्यक्रम	प्र.स.	१००%	१.९३	१०००	४३.४२	०.८५	४००	१७.३६८	०.३३६१	१२०.३४५	३०.०९%	०.४	१२०.३४५	१२.०३%	
१८	३४७३८९	सिंहदरवार पुनर्निर्माण समिति	प्र.स.		१५.७०३	१३१४८१	५.२३		४३६७०		२.२२९	१८४२७	४२.२०%	०.४२६४३९६४	३५९.८९	१९.७७%	
१९	३४७०२२	काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण	प्र.स.		१	६३३८६१	०.३४		२२७७२०		०.३१३	२०६६६२.९६	९०.७५%	०.९०७५३१००३	३१८०९१.२८	४७.९२%	
२०	३४७३०८	धोविखोला कोरिडोर सुधार आयोजना	प्र.स.		१०.४३८	३२०००१	३.६६		१२२८९०		३.०७१	१०२९८८	८३.८१%	६.९७९	२३३९.४९	६६.८४%	
२१	३४७३५५	सयुक्त राष्ट्र सङ्घ पार्क विकास समिति वाग्मती विष्णुमती संरक्षण आयोजना	प्र.स.			१२३८५			४९००			०.००%					
२२	३४७३६०	गरिवी लक्षित सहरी पुनर्निर्माण कार्यक्रम	प्र.स.		०.४०४०८	१०६६८३		०.१६	४२६७३			१३८८७	३२.४४%	०.०६७	१७६३२	१६.५३%	
२३	३४७७२०	वाग्मती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	प्र.स.		४.९४२५	१४७७८८		१.३१	३१४३६५		१.१७२६	२६८१४८.७०६	८५.३०%	५५.१६२४१६९	६८८०३४.५६३७	४६.५६%	
२४	३४७३५७	वाग्मती सुधार आयोजना	प्र.स.		२०.८५	६४७३००		६.०८	६६७७५.६			६१८३६	९२.६०%	१००	४०७९६५	६३.०३%	
जम्मा					१५३३३२	२००८०७८०	५९१३५	५२००४	६५९४२४७०	३९२०७२	३१०७१	१३८६६५६१४		१७४१९५	२६२७८०६१४		
					यस अघिको भौतिक प्रगति प्रतिशत						यस अघिको वित्तीय प्रगति प्रतिशत				२११०२८२७		
											६०१९४१						

नोटः

यो फारम चौमासिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनका लागि छुट्टा छुट्टै भन्नु पर्ने वार्षिक प्रगति वनाउदा ८ देखि १३ महल भन्नु नपर्ने