

नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय
आ.व. २०७४/७५ को पहिलो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०७४/७५

क्र.सं.	ब.उ.शि. नं.	कार्यक्रम वा आयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो चौमासिक लक्ष्य			पहिलो चौमासिक प्रगति				प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति			सूचकमा आधारित	कैफियत		
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	भारित %	खर्च	खर्च %	भारित %	खर्च			खर्च %	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१५	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	
१	३४७०१९	शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग	प्र.श.	५०%	०.३६		०.३६	०.१३		१८%	०.०६	४६%			१६.६७%					
२	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभिन्न कार्यालयहरु	प्र.श.	१००%	१.६८	१४९९४०	०.२७५६	०.४६	९९००	११%	०.१९	४१%	२२५१.७०१	२२.७४%	११.३१%	२२५१.७०१	१.५०%			
३	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार विभिन्न	प्र.श.	४१%	०.८५	१२८९४१	०.३७९४	०.३२	५१७१७	३०%	०.२६	८१.२५%	२८७३६.८५	५५.५७%	३०.५९%	२८७३६.८५	२२.२९%			
४	३४७१८०	आवास व्यवस्था कार्यक्रम	प्र.श.	१००%	९.१९	२२९००००	०.३४३	३.१६	७८७६७०	१५%	१.४२	४४.९४%	१७६६९८.९	२२.४३%	१५.४५%	१७६६९८.९	७.७२%			
५	३४७१८२	एकिकृत कार्यमूलक योजना	प्र.श.	१००%	१.०१	२६८९२८	०.१२६३	०.१३	३३०५६	२%	०.०२	१५.३८%		०.००%	१.९८%		०.००%			
६	३४७१८३	विशेष भौतिक तथा पुर्वाधार क्षेत्र विकास आयोजना	प्र.श.	४१%	०.०३	०	०.३५३५	०.०१		१७%	०.००४	४०.००%			१३.३३%					
७	३४७१८६	सुदूर शहरी विकास आयोजना	प्र.श.	१००%	४१.४१	१०९०००८२	०.०९१३	३.८५	९९४१०३	२%	०.९६	२४.९४%	११०४८५.१८४	११.११%	२.३२%	११०४८५.१८४	१.०१%			
८	३४७१८७	मधौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना	प्र.श.	१००%	३.५२	३६९२०	०.३४६९	१.२२	१८०००	३२%	१.१४	९३.४४%	५७९२.३२	३२.१८%	३२.३९%	५७९२.३२	१५.६९%			
९	३४७१९०	भवन निर्माण सहित, सरकारी भवन निर्माण	प्र.श.	१००%	६.०८	१५५०६३९	०.०९४२	०.५८	१४१८१५	४%	०.२६	४४.८३%	५००९४.७०२	३५.३२%	४.२८%	५००९४.७०२	३.२३%			
१०	३४७१९१	विराटनगर चक्रपथ विकास आयोजना	प्र.श.	२३%	०.३०	७६६४४	०.१०४७	०.०३	७६७०	२%	०.००	०.००%	०	०.००%	०.००%	०	०.००%			
११	३४७१९२	नमुना एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम (तराई/ मधेश/पहाड/ हिमाल)	प्र.श.	१००%	१.७२	४५३५००	०.१	०.१७	४५३५०	४%	०.०७	४१.१८%	१००५४.८१९	२२.१७%	४.०७%	१००५४.८१९	२.२२%			
१२	३४७१९७	गठान्न स्तम्भ तथा गठान्न स्मारक	प्र.श.	५%	०.२१	५५०६४	०.२२७६	०.०५	१२५९०	६%	०.०१	२०.००%	३५८.२८१	२.८५%	४.७६%	३५८.२८१	०.६५%			
१३	३४७३०९	नेपाल भारत सिमा एकिकृत जाच चौकी विकास आयोजना	प्र.श.	३३%	०.३३	८५२९०	०.१०६६	०.०४	८५५०	३%	०.०१	२५.००%	११६२.८	१३.६०%	३.०३%	११६२.८	१.३६%			
१४	३४७३१६	शहरी सांघकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	प्र.श.	१००%	०.७५	१९००००	०.२००२	०.१५	३६७००	११%	०.०८	५३.३३%	०	०.००%	१०.६७%	०	०.००%			
१५	३४७३२०	एकिकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	प्र.श.	७%	४.३४	५००००	०.३१३९	१.३७	१७०००	३०%	१.३१	९५.६२%	३९३७	२३.१६%	३०.१८%	३९३७	७.८७%			

१६	३४७३२१	विपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनस्थापना कार्यक्रम	प्र.श.	१००%	०.०२	०	०.००		०%					०.००%			
१७	३४७३५८	नया शहर आयोजना	प्र.श.	१००%	७.९५	२०३९६७६	०.१५१९	१.२४	३०५६५५	१३%	१.०५	८४.६८%	२१९८७०	७१.९३%	१३.२१%	२१९८७०	१०.७८%
१८	३४७३६१	क्षेत्रिय सहरी विकास कार्यक्रम	प्र.श.	१००%	२०.६०	५१२३८६	०.३१९६	६.६१	११८५८०	३०%	६.२८	९५.०१%	४७१०१	३९.७२%	३०.४९%	४७१०१	९.१९%
१९	३४७३५७	वागमती सुधार आयोजना	प्र.श.	१००%	९१.९६	९७०४५२		२६.६३०	१९३३३९		१५.६५	५८.७६%	११०१३९.३८	५६.९७%	१७.०२%	११०१३९.३८	११.३५%
२०	३४७१७२	वागमती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	प्र.श.	१००%	९२.३३	६४०८४५		२८.४३०	१४७९००		१७.२०	६०.५१%	८९३४६.१७	६०.४१%	१८.६३%	८९३४६.१७	१३.९४%
२१	३४७०२२	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण	प्र.श.	१००%	१	७५६६६६		०.२७	२०७६२४		०.३७	१३३.६६%	२७७५१९.४६	१३३.६६%	३६.६८%	२७७५१९.४६	३६.६८%
२२	३४७३५५	संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क विकास समिति	प्र.श.	१००%	८०.५६	४८०५१		१४.७४	८७८३.००		७.७९	५२.८६%	१०००.००	११.३९%	९.६७%	१०००	२.०८%
२३	३४७१८९	सिंहदरवार सचिवालय पुन निर्माण समिति	प्र.श.	१००%	८७.८४०	१५४३९०.००		२५.६४	४५०३३.००		१४.२९	५५.७३%	२५१०५.००	५५.७५%	१६.२७%	२५१०५.००	१६.२६%
२४	३४७३०८	धोविखोला कोरिडोर सुधार आयोजना		१२%	४७.०४	४५०६००		१३.००	१२४६००		२४.२८	१८६.८३%	२३२५८२.००	१८६.६६%	५१.६२%	२३२५८२.००	५१.६२%
२५	३४७३६०	मरीची लक्षित सहरी पुनर्स्थापन कार्यक्रम		१००%	०.२७	८७८.५१		०.२५	५०५.५३		०.००४७२	१.८५%	२७३.४७	५४.१०%	१.७५%	२७३.४७	३१.१३%
		जम्मा		१८१३%	५०१.३५	२१८०९८९२.५		१२८.४९	३३१६१४०.५३		९२.७१		१३९२५०९.०४			१३९२५०९.०४	

प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति	७२.१५%
प्रथम चौमासिक वित्तिय प्रगति	४१.९९%

नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय
प्रथम चौमासिक प्रगति
(१५ करोड माथिका आयोजना मात्र)

मन्त्रालय : सहरी विकास मन्त्रालय

आ.व. :- २०७४/०७५

रकम (रु. हजार)

क्र. सं.	ब.उ.शि.नं.	आयोजना वा कार्यक्रमको नाम	मुख्य कार्य	कार्य सम्पादन सूचक/ एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक लक्ष्य		प्रगति/उपलब्धि			कैफियत
					कार्यगत	विनियोजित बजेट	कार्यगत	बजेट	यस महिनाको	यस महिना सम्मको	यस महिनासम्मको खर्च	
१		२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन	राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरुको कार्यालय/आवास निर्माण/मर्मत एवं सरकारी भवनहरु निर्माण/मर्मतका कार्य शुरु हुने ।	प्र.श.	०.८५	२२७१२३	०.३२	८६१६७		०.२६	६५८६६.६७	
२	३४७१८०	आवास व्यवस्था कार्यक्रम	जनता आवास जेष्ठ नागरिक आवास इमरजेन्सी सेक्टर कर्मचारी आवास शहरी न्यून आय वर्गका लागि आवास भवन उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुका लागि आवास भवन	प्र.श.	९.१९	२४४५५७३	३.१६	८३९३४०		१.४२	१९९००६.२३	
३	३४७१८२	एकिकृत कार्यमुलक कार्यक्रम	GIS Based Digital Urban Map तयार गर्ने तथा upgrade गर्ने कार्य , विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गर्ने कार्य, आवधिक योजना तयार गर्ने कार्य, भौतिक विकास योजना तर्जुमा गर्ने कार्य , सिटीहल/बसपार्कको DER तयार गर्ने कार्य हुने । प्रदेश नं. १ २ ३ ४ ५ ६ ७ का नयाँ गठन भएका ७ नगरपालिका लगायत अध्ययन हुन बाँकी रहेका १०३ वटा न.पा. हरुको एकिकृत सहरी योजना तर्जुमा गरी मुख्य मुख्य पूर्वाधारहरुको DPR तयार गर्ने कार्य । ९० वटा नगरपालिकाको एकीकृत सहरी विकास योजना तयार गरी मुख्य २ वटा सहरी पूर्वाधारको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार हुने ।	प्र.श.	१.०१	२६९५४३	०.१३	३३२६०		०.०२		
४	३४७१८६	सघन शहरी विकास आयोजना	- नगरपालिकाहरुको आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्ने - ५ स्थानमा ठूला शहरी कोरिडोर खण्डको पूर्वाधार विकास हुने - तराईका विभिन्न जिल्लाका सदरमुकाम समेत रहेका २० शहरहरुको भौतिक संरचना, सडक विस्तार, ढल व्यवस्थापन ,बस पार्क ,मनोरन्जन पार्क, सौर्य वती ,खानेपानी लगायतका पूर्वाधार निर्माण एवं सौन्दर्यकरण कार्यहरु गर्ने - १७ सहरमा एक सहर एक पहिचान कार्यक्रम संचालन हुने - स्मार्ट सहर - निजगढ, पालुङ्गटार, लुम्बिनी, दुल्लु, बालिङ्ग, अमरगढी लगायत १३ वटा सहरमा कार्यक्रम संचालन हुने । मेगासिटी - कास्की (पोखरा- व्यास), सुनसरी (विराटनगर-धरान), क्रासमाण्डौ	प्र.श.	४१.४१	११०१५३९०	३.८५	१०२३८१७		०.९६	११४०६३.२२	
५	३४७१८७	शहरी तथा वातावरणीय सुधार आयोजना	४ वटा न.पा.मा एकिकृत पूर्वाधार विकास काठे उपत्यकामा ३ वटा न.पा. एकिकृत खानेपानी आयोजना निर्माण ।	प्र.श.	३.५२	९३६४४९	१.२२	३२४९९९		१.१४	२९६१५६.६७	

६	३४७१९०	भवन निर्माण सहिता, सरकारी भवन निर्माण	क्रमागत सरकारी भवन निर्माण चालु राख्ने । नयाँ भवन निर्माण शुरू गर्ने । सभाहल निर्माण कार्य शुरू गर्ने ।	प्र.श.	६.०८	१६१७०५४	०.५८	१५३४०९		०.२६	५२६१३.३८	
७	३४७१९२	नमूना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराई-मधेश-पहाड-हिमाल)	विभिन्न जिल्लाका ५० स्थानमा एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन हुने ।	प्र.श.	१.७२	४५७१५५	०.१७	४६४५९		०.०७	१००५४.८२	
८	३४७३१६	शहरी साशकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	६ वटा न.पा.हरूमा पूर्वाधार विकासका लागि TDF मार्फत ऋण तथा अनुदान लगानी हुने ।	प्र.श.	०.७५	१९९५८९	०.१५	३९७२३		०.०८	७५०	
९	३४७३२०	एकीकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	४ वटा न.पा.हरूमा एकीकृत पूर्वाधार विकास गर्ने ।	प्र.श.	४.३४	११५५१४९	१.३७	३६३१०६		१.३१	३४२९६४	
१०	३४७३५८	नयाँ शहर आयोजना	मध्यपहाडी लोकमार्गका १० नयाँ सहरहरू (फिदिम, वसन्तपुर, खुकोटा, वैरनि गल्छि, डुम्रे भन्सार, वृत्तिवाङ्ग, चौरजहारी, राकम कर्णाली, सफिबगर र पाटन वैतडि) विकास गर्ने प्युठान र सुर्खेतमा १,१ वटा नयाँ सहरहरू विकास गर्ने तराई- मधेशको हुलाकी लोकमार्गमा १० वटा नयाँ शहर निर्माणको संभाव्यता अध्ययन गर्ने ।	प्र.श.	७.९५	२११५७४७	१.२४	३२९६१८		१.५०	२३२५८३	
११	३४७३६१	क्षेत्रिय सहर विकास कार्यक्रम	धनगढी, अत्तरिया, भुलारी पिपलाडी, भिमदत्त, विराटनगर, विरगंज, सिद्धार्थनगर र नेपालगन्ज नगरपालिकाहरूमा सहर पूर्वाधार विकास गर्ने ।	प्र.श.	२०.६	५४७८३३६	६.६१	१७५७२१२		६.२८	१६१५४४२.००	
१२	३४७३०८	धोबिखोला कोरिडोर सुधार आयोजना	१) कालो पत्रे गर्ने कार्य । २) नदी नियन्त्रण गर्ने कार्य । ३) सडक टुप्पाक खोल्ने कार्य । ४) घर तथा जग्गाको क्षतिपूर्ति/मुआवजा ५) परामर्श सेवा		४७.०४	४५०६००	१३.००	१२४६००		२४.२८	२३२५८२.००	
१३	३४७१७२	वागमती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	ढल निर्माण, नदी तटबन्ध निर्माण, सडक निर्माण		९२.३३	६४०८४५	२८.४३०	१४७९००		१७.२०	८९३४६.१७	
१४	३४७३५७	वागमती सुधार आयोजना	गोकर्ण देखि सिनामगल पुल सम्म बाग्मती नदीमा तटबन्ध हरित क्षेत्र वातावरण सुधार तथा सौन्दर्यकरण गर्ने कार्य, धाप ड्याम निर्माण, DSS Development बाडि पर्व अनुमान, IRBDM & WQ		९१.९६	९७०४५२	२६.६३	१९३३३९		१५.६४७	११०१३९.३८	
		जम्मा			३२८.८	२७९७९००५	८६.८५७	५४६२९४९		७०.४२९	३३६१५६७.५३७	

प्रथम चौमासिकको भौतिक प्रगति प्रतिशत ८१%

प्रथम चौमासिकको वित्तीय प्रगति प्रतिशत ६२%

नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय

म.बि.स.स. (MDAC) मा पठाउने प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण

१. आ. व. :-

२०७४/७५

२. मन्त्रालय :-

सहरी विकास मन्त्रालय

क्र. सं.	बजेट उप-शिर्षक नं.	आयोजनाको नाम	आयोजना कार्यान्वयनमा देखा परेका मुख्य मुख्य समस्याहरू	समस्या देखापर्नुका कारणहरू	समस्या समाधानार्थ गर्न गरिएका प्रयासहरू	मबिसस (MDAC) समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू
१	२		३	४	५	६	७
१	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरू	अधिकांश सरकारी भवनहरू पुराना भई मर्मतको माग आउने गरेकोमा बजेटको सिमितताले गर्दा माग अनुसार सम्बोधन गर्न नसकिएको ।	- पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन नहुनु । -मर्मत कार्यको स्पष्ट मापदण्ड तयार हुन नसक्नु -जिर्ण र पुराना भवनहरू	आवश्यक बजेट विनियोजनको लागि पहल भएको । सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धी मापदण्ड तयार भएको <input type="checkbox"/>	- कार्यक्रम माग अनुसार बजेट व्यवस्था नहुनु । - सरकारी भवन मर्मत सम्बन्धी मापदण्ड अनुरूप (unfit for purpose, space & safety) नभएका भवनहरू के गर्ने कस्ता भवनहरू मर्मत गर्ने कस्तालाई भत्काउने भन्ने नीतिगत निर्णयहरू हुनु पर्ने ।	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थाका लागि पहल हुनु पर्ने । नयाँ भवन निर्माणको लागि बजेटमा व्यवस्था गर्दै लानु पर्ने
२	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन	कार्यक्रमहरू विशेष प्रकृतिको (प्रधानमन्त्री, कार्यलय/राष्ट्रपती निवास, मन्त्री निवास आदि) भएको कारण तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।	कार्यक्रमहरू योजनाबद्ध नहुनु । विशिष्ट व्यक्तित्व र सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरूलाई आवास उपलब्ध गराउन भवन खरिद सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नभएको ।	कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिको लागि पेश भइसकेको तर हाल सम्म स्वीकृत नभै सकेको	बजेट यथेष्ट हुनु पर्ने, सेवा सुविधा सम्बन्धि मापदण्ड मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भई लागु गर्नु पर्ने ।	यस प्रकारको कार्यक्रमहरूको बजेट शिर्षक छुट्टै राखी कार्यविधि अनुसारको कार्यक्रममा यथेष्ट बजेट विनियोजन हुनु पर्ने ।
३	३४७०२०	आवास व्यवस्था कार्यक्रम	लक्षित समुदाय केहीको आफ्नै जग्गा नभएको र केही वन क्षेत्रमा बस्ने गरेको ।	जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गतका लक्षित लाभग्राहीको आफ्नो नाममा जग्गा नभएको	कार्यविधि संसोधन गरी जग्गा नभएका लाभग्राहीको लागि जग्गा खरिद गर्न आगामी आ.व. २०७४/७५ को कार्यक्रममा केही बजेट विनियोजन भएको	जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत लाभग्राहीको आफ्नो नाममा जग्गा नभएको अवस्थामा एकीकृत रुपमा बस्ती विकास गर्ने गरि जग्गा व्यवस्था गर्न नीतिगत निर्णय हुनु पर्ने ।	जग्गाको उपलब्धता बारे पहल गर्नु पर्ने । आफ्नो जग्गा नभएका लक्षित लाभग्राहीका लागि घर निर्माणका लागि जग्गा समेतका लागि यथेष्ट बजेट छुट्टयाउनु पर्ने ।
४	३४७०२१	सघन शहरी विकास आयोजना	बजेट सुनिश्चित गर्न नसकेका कारण बहुवर्षीय खरिद प्रकृत्यामा जान नसकिएकोले वार्षिक रुपमा प्राप्त हुने बजेटको आधारमा खरिद प्रकृत्यामा जानु पर्ने बाध्यता । कार्यक्रम पहिचान, डिजाइन इष्टिमेट लगायतका कार्यहरूमा बढी समय लाग्ने गरेको <input type="checkbox"/>	नगरपालिका क्षेत्रको अध्ययन गरी कार्यक्रम पहिचान तथा मुख्य पुर्वाधारहरूको DPR तयार गरी Project Bank बनाउने तर्फ यस अधि प्रयास नभएको <input type="checkbox"/>	न.पा. आवधीक योजना र एकिकृत सहरी विकास योजना तथा अन्य क्षेत्रको अध्ययन गरी DPR/DER तयार भएका कार्यक्रमहरूमा मात्र लगानी गर्न थालिएको । वार्षिक कार्यक्रममा नै योजना छनौट गरी उल्लेख गर्न थालिएको ।	कार्यक्रम पहिचान सँगै मुख्य पुर्वाधारको DPR/DER तयार गरी लागानीका लागि Project Bank बनाउदै जानु पर्ने । विभागमा ADB को सहयोगमा (UPDC)Urban Planning Development Center स्थापना गरी कार्य थालिएको	बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत हुनु पर्ने । Project Bank बनाई लगानीको लागि तयार बनाई राख्नु पर्ने ।
५	३४७०२१	मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना	काभ्रे - खानेपानी संस्थानको सम्पत्ती मुल्यांकन हस्तान्तरणमा समस्या बुटवल - अटोभिलेजको निर्माण सम्भौता अगाडी बहन नसक्नु , खानेपानीको पाइप परिवर्तन गर्नुपर्ने उपभोक्ताको मागबाट कार्य अवरोध ।	खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयसंग समन्वयमा समस्या स्थानियको अवरोध	खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयसंग समन्वयमा पहल	खानेपानी संस्थानको सम्पत्ती मुल्यांकन र हस्तान्तरणमा समस्या दातु निकाय यस प्रोजेक्टमा संलग्न नहुनु ।	खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयसंग समन्वयमा गरी कार्य अगाडी बहाउनु पर्ने ।

६	३४७१९०	भवन निर्माण सहिता, सरकारी भवन निर्माण	एकिकृत कार्यलय भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध नहुनु । सम्बन्धित निकायहरूमा बजेट उपलब्ध गराउने परिपाटी हुनु, सभाहलको माग बढी आउनु	भवन निर्माणमा एकद्वार नीति अनुसार कार्यविधि बनाइ सम्बन्धीत सरकारी निकायहरूबाट अवलम्बन नहुनु । सो अनुसार बजेट विनियोजन हुन नसक्नु । अन्तराष्ट्रिय प्रादेशिक र स्थानीय स्तरका सभाहल निर्माण सम्बन्धि नीतिगत व्यवस्था नहुनु ।	सरकारी जग्गा स्वामित्व सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग तथा डिभिजन कार्यालयहरूका नाममा ल्याउने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पहल भै रहेको	सरकारी भवन निर्माण सम्बन्धी सरकारको एकद्वार नीति अवलम्बन गराई सो अनुसार बजेट विनियोजन हुनु पर्ने । अन्तराष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरका सभाहल निर्माण तथा संचालन सम्बन्धि कार्यविधि बनाउनु पर्ने <input type="checkbox"/>	जग्गा सट्टापट्टा गर्ने मिल्ने कानूनी व्यवस्था हुनु पर्ने । जग्गा खरिदलाई बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
७	३४७१९१	विराटनगर चक्रपथ विकास आयोजना	योजना ठुलो भएको, सो अनुसारको बजेट व्यवस्था नभएको (विराटनगर चक्रपथ आयोजना- कुल लम्बाई ४२ कि.मि.)	योजनाको अवधारण बमोजिम जग्गा एकीकरण आयोजना स्वीकृत भई आयोजनाको रूपमा काम अगाडी बढ्न नसकेको	नमूनाको रूपमा ३ कि.मि. क्षेत्रमा जग्गा एकीकरण आयोजनाको प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश भएको तर हाल सम्म स्वीकृत नभएको	LP योजना स्वीकृत गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ।	पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनु पर्ने
८	३४७१९२	नमूना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराई/मधेश/पहाड/हिमाल)	अध्ययनले पहिचान गरेका कार्यक्रमहरूलाई पर्याप्त बजेट नहुनु ।	अध्ययन भएका कार्यक्रमहरू बाहेक अन्य कार्यक्रमहरू समेत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश हुनु ।	अध्ययन भएका कार्यक्रम मात्र कार्यक्रममा राख्ने प्रयास भएको	अध्ययन भएका कार्यक्रमहरू समावेश गर्न नीतिगत निर्णय हुनु पर्ने र सो का लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने ।	प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
९	३४७१९९	गणतन्त्र स्तम्भ तथा गणतन्त्र स्मारक	बजेट न्यून भएको हुँदा कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको । प्राथमिकता निर्धारण हुन नसकेको । <input type="checkbox"/>	राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नपरेको (गणतन्त्र निर्माण सम्बन्धमा प्रष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुनु र लागतको आधारमा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन) ।	नीतिगत व्यवस्था र लक्ष्य अनुसारको बजेट व्यवस्थाको लागि पहल भै रहेको ।	गणतन्त्र स्तम्भ निर्माण गर्ने/नगर्ने स्पष्ट निर्णय हुनु पर्ने	राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने (प्रष्ट नीति तथा पर्याप्त बजेट हुनु पर्ने) ।
१०	३४७२०९	नेपाल भारत सिमा एकिकृत जाच चौकी विकास	भारतीय निर्माण व्यवसायीबाट विराटनगर ICP को समयमा कार्य सम्पन्न नगर्नु/मुआब्जा विवाद र अन्य निकाय सँग समनवय अभाव				आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्था हुनु पर्ने ।
११	३४७२२०	एकिकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	धरान - पन्चकन्या प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा अवरोध खानेपानी संस्थानको सम्पत्ती मुल्यांकन र हस्तान्तरणमा ढिलाई नेपालगन्ज - स्यानेटरी ल्याण्डफिल्ड साइटमा अधिग्रहण छुट भएका जग्गा धनीबाट अवरोध	आदिवासी जनजाती संग सम्बन्धित संस्थाहरूको अवरोध	नेपाल सरकार (सचिवस्तरिय) को मिति २०७३/६/६ को निर्णयानुसार नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखाको सम्पत्ती तथा दायित्व मूल्यांकन समिति गठन भएको । साथै धरान खानेपानी संस्थानको सम्पत्ती र दायित्व मूल्यांकनको अध्ययन परामर्शदाता द्वारा भइरहेको <input type="checkbox"/>		खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयमा शिघ्र निर्णयका लागि पहल हुनु पर्ने ।
१२	३४७१७२	वाग्मती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	सुकूम्वासी समस्या, मुआब्जा, नदी अतिक्रमण	अव्यवस्थित वसोवास, नदी अतिक्रमण, आदि	नदी किनारालाई अतिक्रमण गरी बसेका केही घर टहराहरूलाई हटाई निर्माण कायहरू गरिएको । साथै बाँकी वस्ती घरहरू हटाउन सम्बन्धित निकायसँग पहल भइराखेको ।	सुकूम्वासी समस्या, मुआब्जा, नदी अतिक्रमण	सरोकारवालाहरू विच एकीकृत समन्वय हुनु पर्ने
१३	३४७०२२	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण	निर्देशित जग्गा विकास अन्तर्गत सडक विस्तार कार्यको लागि मुखमा व्यक्ति विशेषको घर जग्गा भएकोले हटाई कार्य गराउनु पर्ने भएकोले सहमती गराउन कठिनाई ।	स्थानीय उपभोक्ताहरू ल्या समिति परिचालन गरी स्थानिय उपभोक्तालाई संलग्न गराई कार्य गराउने गरी गरिएको ।	पर्याप्त बजेट व्यवस्था भई प्राधिकरणको कोषमा रकम जम्मा भएमा काम हुन जाने	बाटोको मुखमा थप जग्गा अधिग्रहणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने ।	

१४	३४७१८९	सिंहदरवार सचिवालय पुनः निर्माण समिति	कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने ।	बहुवर्षिय स्वीकृत भएको कार्यक्रम LMBIS मा समावेश नभएको ।	कार्यक्रम संशोधन पेश भएको ।		कार्यक्रम संशोधन हुनुपर्ने ।
१५	३४७३०८	धोखोला कोरिडोर सुधार आयोजना	व्यक्ति विशेषको घर जग्गा पर्खाल हटाई कार्य गराउनु पर्ने भएकोले सहमती गराउन कठिनाई	व्यक्ति विशेषको घर जग्गा पर्खाल हटाउनु भन्दा सार्नु पर्ने भएकोले समस्या रहेको	स्थानिय उपभोक्ताहरु तथा समिति परिचालन गरि स्थानिय उपभोक्ता लाई संलग्न गराई कार्य गराउने गरि गरिएको ।	जग्गा मोड तथा जक्सन सुधारको लागी जग्गा अधिग्रहण भएका हरुको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको लागि प्रक्रियाद्वारा कार्य भई रहेको ।	खोला किनाराको नदि नियन्त्रण तथा व्यक्ति विशेषको पर्खाल सार्ने कार्यको लागि उपभोक्ता समिति परिचालन गरी गर्ने गरिएको ।
१६	३४७३०८	धोखोला कोरिडोर सुधार आयोजना	पूलको जक्सनमा दोहोरो मर्कामा पर्ने उपभोक्ताहरुको घर जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने ।	स्थानिय व्यक्ति विशेषको घर जग्गा पर्ने भएको कारण ।	स्थानिय उपभोक्ता समिति वडा कार्यालय समेत सम्बन्धित व्यक्तिहरु सग छलफल गरिएको ।	मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको लागि बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने ।	घर जग्गाको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
१७	३४७३०८	धोखोला कोरिडोर सुधार आयोजना	खोला किनारामा परेका व्यक्ति विशेष विस्थापित हुनेहरुको बसोबासको व्यवस्था हुनुपर्ने ।	खोला किनाराको दूवै तर्फ ९.० मी. चौडाई सडक बनाउनु पर्ने र जग्गा पर्ने जानेहरुबाद् बाधा विरोधका कारण । नाम नखुलेका जग्गाहरुमा असम्बन्धित व्यक्तिहरुबाट बाधा विरोध ।	स्थानिय उपभोक्ताहरुसग छलफल गरि सिमाना सग जोडिएका व्यक्तिहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा छलफल भएको ।	बजेटको व्यवस्था तथा नेपाल सरकारबाट विस्थापित हुन जानेहरुको लागि क्षतिपूर्ति दिने र जग्गाको हकमा खोला संगै भएका जग्गामा न्यूनतम बसोबासको लागि निणय हुनुपर्ने ।	विस्थापित हुनेहरुको लागि क्षतिपूर्ति तथा बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने र नजिकको सार्वजनिक/पति जग्गामा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्थाको लागि आवश्यक निणय हुनुपर्ने ।

तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:

मिति:

आयोजना प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत:

मिति :

प्रमाणित गर्नेका नाम, पद र दस्तखत:

मिति :

प्राथमिकताक्रम (P1) का आयोजनाहरूको प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व. २०७४/७५
२. मन्त्रालय/क्षेत्रको नाम :-
३. मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC) को पछिल्लो बैठक बसेको मिति:

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुफावहरू	गविससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू	
			भौतिक	वित्तीय	व्ययित समय	भौतिक	वित्तीय						
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
१	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरू	सालवसाली			४०%	३५%	लागत अनुमान तयार भै निर्माण कार्य शुरु भएको ।	अधिकोश सरकारी भवनहरू पुराना भई मर्मतको माग आउने गरेकोमा बजेटको सिमितताले गर्दा माग अनुसार सम्बोधन गर्न नसकिएको ।	आवश्यक बजेट विनियोजनको लागि पहल भएको । सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धी मापदण्ड तयार भएको ।	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थाका लागि पहल हुनु पर्ने । नयाँ भवन निर्माणको लागि बजेटमा व्यवस्था गर्दै लानु पर्ने		
२	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन				८०%	७६%	राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय/आवास निर्माण/मर्मत एवम् सरकारी भवन निर्माण तथा मर्मत कार्यहरू भईरहेको ।	कार्यक्रमहरू विशेष प्रकृतिको (प्रधानमन्त्री, कार्यलय/राष्ट्रपती निवास, मन्त्री निवास आदि) भएको कारण तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।	कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिको लागि पैसा भइसकेको तर हाल सम्म स्वीकृत नभै सकेको	यस प्रकारको कार्यक्रमहरूको बजेट शिर्षक छुट्टै राखी कार्यविधि अनुसारको कार्यक्रममा थपेष्ट बजेट विनियोजन हुनु पर्ने ।		
३	३४७१८६	सघन शहरी विकास आयोजना				२५%	११%	सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तराई मधेशका सदरमुकामका २० नपाहरूमा शहरी पूर्वाधार विकास गर्न विभिन्न प्याकेजमा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेको । सघन शहरी कार्यक्रमतर्फ तराईका २० वटा नगरपालिकाहरूमा जनशक्ति सहितको कार्यक्रम कार्यान्वयन ईकाइ स्थापना भएको । कुल ६० वटा प्याकेज, लागत अनुमान ३२,१७,१९,००,५३१९४ (भ्या. क. समेत) को क्रियाकलाप कार्यान्वयन भएको । कुल कार्यान्वयन भएका क्रियाकलाप मध्ये ७ वटा प्याकेज, लागत अनुमान ५,१८,६६,६७,२२८।३२ (भ्या. क. समेत) को क्रियाकलापको चेकजाँच भइरहेको र ५३ वटा प्याकेज, लागत अनुमान २७,९४,९७,९८,७४४।०१ (भ्या. क. समेत) को क्रियाकलापको ल.ई. स्वीकृत भएको । लागत अनुमान स्वीकृत क्रियाकलाप मध्ये ११ वटा प्याकेज, लागत अनुमान ७,२७,६१,५०,२५७।५४ (भ्या. क. समेत) को क्रियाकलापको टेण्डर आह्वान भएको र ४२ वटा प्याकेज, १३,००,२८,१२,५४२।८३ (भ्या. क. बाहेक) को क्रियाकलापको बोलपत्र स्वीकृत भएको र सम्झौता भएको ।	बजेट सुनिश्चित गर्न नसकेका कारण बहुबर्षिय खरिद प्रकृतिका जान नसकिएकोले वार्षिक रुपमा प्राप्त हुने बजेटको आधारमा खरिद प्रकृतिका जानु पर्ने बाध्यता । कार्यक्रम पहिचान, डिजाइन शिफ्टमेन्ट लागतका कार्यहरूमा बढी समय लाग्ने गरेको ।	न.पा. आबद्धीक योजना र एङ्कन्ट सहर विकास योजना तथा अन्य क्षेत्रको अध्ययन गरी DPR/DER तयार भएका कार्यक्रमहरूमा मात्र लगानी गर्न थालिएको । वार्षिक कार्यक्रममा नै योजना छनौट गरी उल्लेख गर्न थालिएको ।	बहुबर्षिय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत हुनु पर्ने ।	Project Bank बनाई लगानीको लागि तयार बनाई राख्नु पर्ने ।	
४	३४७१८७	सम्भौता शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (STUIEIP)	८२.७	५९.२	७ वर्ष	९.३%	९.१%	विराटनगर - करिव २ कि.मी. सतह ढल, ३ कि.मी. सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न भएको । विरगञ्ज - करिव १.५२ कि.मी. सतह ढल, बूटवल - बूटवल नगरपालिकामा खानेपानी प्रणाली विस्तार कार्यको ६ वटा मध्ये ५ वटा Tube Well निर्माण कार्य सम्पन्न । काभ्रे उपत्यका खानेपानी - ३५ कि.मी. Pipe Laying कार्य सम्पन्न । १० कि.मी. pipe Line against leakage tested	काभ्रे - खानेपानी संस्थानको सम्पत्ती मुल्यांकन हस्तान्तरणमा समस्या बूटवल - अटोमिलेजको निर्माण सम्भौता अगाडी बढ्न नसक्नु , खानेपानीको पाइप परिवर्तन गर्नुपर्ने उपभोक्ताको मागबाट कार्य अवरोध ।	खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयसंग समन्वयमा पहल	खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयसंग समन्वयमा गरी कार्य अगाडी बढाउनु पर्ने ।		
५	३४७१९०	भवन निर्माण सहिता, सरकारी भवन निर्माण	सालवसाली			४५%	३४%	विभिन्न जिल्लामा ३६ वटा सरकारी भवनहरू निर्माण भैरहेको । कास्की, बुटवल, नेपालगंज र मकवानपुरमा गरी ४ वटा श्रम कार्यालयको भवन निर्माण भैरहेको । विभिन्न १० स्थानमा भन्सार कार्यालयका भवनहरू निर्माण भैरहेको । विभिन्न जिल्लामा १० वटा सभाहलहरू निर्माण भैरहेको । ४ वटा सभाहलको जेलपत्र आव्हान भै स्वीकृतिको क्रममा रहेको र थप २१ वटा सभाहल डिजाइनको चरणमा रहेको	एकीकृत कार्यालय भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध नहुनु । सम्बन्धित निकायहरूमा बजेट उपलब्ध गराउने परिपाटी हुनु, समाहलको माग बढी आउनु	सरकारी जग्गा स्वामित्व सहर विकास तथा भवन निर्माण विभाग तथा डिभिजन कार्यालयहरूका नाममा ल्याउने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पहल भै रहेको	जग्गा सट्टापट्टा गर्न भिन्ने कानूनी व्यवस्था हुनु पर्ने । जग्गा खरिदलाई बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने ।		
६	३४७१९२	नमूना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराई मधेश/पहाड/हिमाल)				४०%	२२%	नयाँ नगरपालिका, नगर पालिका नभएका जिल्ला सदरमुकामहरू, एकीकृत वस्ती विकास र घनावस्ती विकासको पूर्वाधार विकासका क्रमगत कार्यक्रमहरू सुचारु रहेको ।	अध्ययनले पहिचान गरेका कार्यक्रमहरूलाई पर्याप्त बजेट नहुनु ।	अध्ययन भएका कार्यक्रम मात्र कार्यक्रममा राख्ने प्रयास भएको	प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने ।		
७	३४७१९७	गणतन्त्र स्मारक			४ वर्ष	२५%	३%	गणतन्त्र स्मारकको निर्माण कार्य सम्पन्न । फेसिङ कार्यको सम्झौता भई कायदेशि दिइएको ।	बजेट न्यून भएको हुँदा कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको । प्राथमिकता निर्धारण हुनु नसकेको ।	नीतिगत व्यवस्था र लक्ष्य अनुसारको बजेट व्यवस्थाको लागि पहल भै रहेको ।	रहित प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने (प्रष्ट नीति तथा पर्याप्त बजेट हुनु पर्ने) ।		

८	३४७३१६	शहरी साशक्रीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	२०	१८.३५	३ वर्ष	५६%	२%	महिलो फेजको कार्य सम्पन्न भई आयोजना सकिएको । दोश्रो फेजको आयोजनाको तयारीको रूपमा १६ वटा न.पा. (वित्तमोड, दमक, उर्लावारी, कोशी हरैचा, धनुषाधाम, राजविराज, गौर, त्रियुगा, जिरी रामग्राम तिलोत्तमा, पोखरा पुतलिवजार व्यास र शुक्रलागण्डकी) को अध्ययन गरि DPR तयार गर्न परामर्शदाता छनौट भएको ।				
९	३४७३२०	एकिकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	७८.९	५९	५ वर्ष	९६%	९४%	धरान - खानेपानी प्रणाली निर्माण , सुधार तथा विस्तार कार्य अन्तर्गत १.८३ कि.मि. Pipe laying को कार्य सम्पन्न । जनकपुर - सतही ढल निर्माण /सुधार अन्तर्गत १.५ कि.मि. RCC Pipe Laying कार्य सम्पन्न । ४.० कि मि सडक निर्माण तथा सुधार ३७९ Nos. Manhole निर्माण कार्य सम्पन्न भएको । ल्याण्डफील साईटका लागि गुठी संस्थानसंग लीज सम्झौता भएको सिद्धार्थनगर - सतही ढल निर्माण कार्य अन्तर्गत ४३.४७ कि.मि. निर्माण कार्य सम्पन्न । सडक निर्माण तथा सुधार कार्य अन्तर्गत १०.७१ कि.मि. निर्माण कार्य सम्पन्न । नेपालगन्ज - सतही ढल निर्माण तथा सुधार कार्य अन्तर्गत ५९.९०६ कि.मि. कार्य सम्पन्न । सडक निर्माण तथा सुधार कार्य अन्तर्गत ७.८ कि.मि. निर्माण कार्य सम्पन्न । स्यानिटरी ल्याण्ड फिल्ड साइट सहितको फोहरमैला व्यवस्थापन कार्य अन्तर्गत excavation of foundation of compost plant कार्य भैरहेको ।	धरान - पन्चकन्या प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा अवरोध खानेपानी संस्थानको सम्पत्ती मूल्यांकन र हस्तांतरणमा ढिलाई नेपालगन्ज - स्यानेटरी ल्याण्डफिल्ड साइटमा अधिग्रहण छुट भएका जग्गा धनीबाट अवरोध	नेपाल सरकार (सचिवस्तरिय) को मिति २०७३/९/६ को निर्णयानुसार नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखाको सम्पत्ती तथा दायित्व मूल्यांकन समिति गठन भएको । साथै धरान खानेपानी संस्थानको सम्पत्ती र दायित्व मूल्यांकनको अध्ययन परामर्शदाता द्वारा भइरहेको □	खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयमा शिघ्र निर्णयका लागि पह हुनु पर्ने ।	
१०	३४७३२१	विपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनस्थापना कार्यक्रम										
११	३४७३६१	क्षेत्रिय सहर विकास कार्यक्रम	५२	४३.१७	१ वर्ष	९५%	९२%					
१२	३४७३५७	वाग्मती सुधार आयोजना	९.९८	७.२६	३ वर्ष	५८.७६%	५५.३१%	गोर्कण देखि सिनामंगल पुल सम्म सौन्दर्यकरण गर्ने कार्य ३०% सम्पन्न				
१३	३४७१७२	वाग्मती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	४३.६१	४२.१०	२१ वर्ष	६०.५२%	५७.५९%		नदी अतिक्रमण, नदी किनारामा सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउन, मुआब्जा	नदी किनारालाई अतिक्रमण गरी बसेका केही घर टहराहरूलाई हटाइ निर्माणका कार्यहरू गरिएको । साथै बाँकी बस्ती, घरहरू हटाउन सम्बन्धित निकायसंग पहल भइराखेको ।	नदी किनाराका अतिक्रमित क्षेत्र खालि गराइ नदी किनाराको वातावरण सुधार समन्वयात्मक कार्य ढाँचाको अवलम्बन गर्नुपर्ने ।	नदी अतिक्रमण, नदी किनारामा सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउन, मुआब्जा
१४	३४७०२२	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण				९८.१३%	१३३.६६%	<ul style="list-style-type: none"> • विभिन्न परामर्श तथा भवन निर्माणको लागि LOI, TOR निर्माणको क्रममा रहेको । • निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तावित बाटो खोल्ने, पर्खाल सार्ने र लगाउने तथा ग्राभेल गर्ने ४ कि मि सम्पन्न । • सहर सडक विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न भागमा सडक चौडा गर्ने, पर्खाल लगाउने, सार्ने तथा सुधार गर्ने । (क्षतिपूर्ति र योजना तयार समेत ११.९ कि मि सम्पन्न । • ४ स्थानमा सार्वजनिक जमिनको पहिचान गरी फेन्सिङ गर्ने, टेवा पर्खाल लगाउने, सिमा पर्खाल लगाउने, भुइमा ढुङ्गा विच्छाउने, हरियाली विकास गर्ने । • ४ स्थानमा विपद व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणको लागि सहर क्षेत्रमा सावजनिक जग्गामा पार्क निर्माण गर्ने कार्य । 	<ul style="list-style-type: none"> • निर्देशित जग्गा विकास अन्तर्गत सडक विस्तार कार्यको लागि मुखमा व्यक्ति विशेषको घर जग्गा भएकोले हटाई कार्य गराउनु पर्ने भएकोले सहमती गराउन कठिनाई । • परामर्शमा ३ वटा नयाँ नगर विस्तार मूल्यांकन चरणमा रहेको । बाहिरी चक्रपथको निम्नको फाइल स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाइएको । भवन निर्माणको कार्य द्रुत गतिमा भइरहेको । 	<ul style="list-style-type: none"> • स्थानीय उपभोक्ताहरू तथा समिति परिचालन गरी स्थानिय उपभोक्तालाई संलग्न गराई कार्य गराउने गरी गरिएको । • मूल्यांकन समितिले मात्र कार्य सम्पन्न गर्न नसकिएकोले जिल्लाहरूबाट इन्जिनियरहरू मगाईएको र कर्मचारी थपका लागि पहल भइरहेको । बाहिरी चक्रपथको निर्माणको फाइल स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाइएको र चुनावका अचार संहिताका कारण ढिलो भएको । 	<ul style="list-style-type: none"> • पर्याप्त बजेट व्यवस्था भई प्राधिकरणको कोषमा रकम जम्मा भएमा काम हुन जाने • स्याटलाइट सहरको क्षेत्र निर्धारणको क्रममा स्थानीय क्षेत्रमा हल्ला भई जग्गाको अत्याधिक मोल भईरहेकोले भू माफीयाको चलखेल भईरहेकोले योजना तयारीको सूचना गोप्य राखिनुपर्ने देखिन्छ । विकास निर्माणको कार्यमा चुनावका अचार संहिताका नलगाईएको भए राम्रो हुने 	<ul style="list-style-type: none"> • बाटोको मुखमा थप जग्गा अधिग्रहणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने । • योजना तयार भएपछि जग्गाहरू रोक्का राखा मात्र खबर गरिनु पर्ने ।

१५	३४७३०८	धौबिखोला कोरिडोर सुधार आयोजना							सडक कालो पत्रे गर्ने कार्य २.५ कि.मि सम्पन्न भएको । नादि नियन्त्रण गर्ने कार्य २२ कि.मि. सम्पन्न भएको । सडक ट्रयाक खोल्ने कार्य २० कि.मि. सम्पन्न भएको ।	अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यतावाट ढल निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा कालो पत्रे गर्ने कार्यमा ढिलाई । व्यक्ति विशेषको घर जग्गा जाने हुँदा निर्माण कार्यमा अवरोध ।	समन्वय गरी निर्माण कार्य भै आएको । उपभोक्ता परिचालन गरी निर्माण कार्य भै आएको ।	ढल निर्माणको कार्य समयमा सम्पन्न भएमा कालो पत्रे गर्ने कार्य समयमै सम्पन्न गर्न सकिने ।	अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यतावाट ढल निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा कालो पत्रे गर्ने कार्यमा ढिलाई । व्यक्ति विशेषको घर जग्गा जाने हुँदा निर्माण कार्यमा अवरोध ।
			४५%	४२.४२%	६ वर्ष	१००%	१००%						

मविसस समितिको पछिल्लो बैठकभन्दा अघिको बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन स्थिति:

१.

२

मविसस समितिको बैठकमा भएका प्रमुख निर्णयहरू:

१.

२.

तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

मिति :-

अनुगमन महाशाखा/शाखा प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत :-

मिति :-

प्रमाणित गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

मिति :-

**पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व.२०७४/७५ को प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन फाराम
(एउटै ब.शी.नं. अन्तर्गत विभिन्न जिल्ला/स्थानमा सञ्चालित आयोजनाहरूको विवरण)**

१. मन्त्रालयको नाम :- सहरी विकास मन्त्रालय
२. बजेट उपशीर्षक नं.:-
३. आयोजना/कार्यक्रमको नाम:-
४. यस आ.व.को बजेट:-

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	ब.उ.शी.न.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजना सञ्चालन भएको जिल्ला	सुरु मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल लागत	यस आ.व.को बजेट	प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको प्रगति (%) मा		कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू
								भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	
१	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरू	७५ जिल्ला	सालवसाली		४४६४६७	४४६४६७	४०%	३५%	११%	१०%	अधिकोश सरकारी भवनहरू पुराना भई मर्मतको माग आउने गरेकोमा बजेटको सिमितताले गर्दा माग अनुसार सम्बोधन गर्न नसकिएको ।
२	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन	काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुर	सालवसाली		२२७१२३	२२७१२३	८०%	७६%	३०%	२९%	कार्यक्रमहरू विशेष प्रकृतिको (प्रधानमन्त्री, कार्यलय/राष्ट्रपती निवास, मन्त्री निवास आदि) भएको कारण तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
३	३४७१८६	सघन शहरी विकास आयोजना	इलाम, भ्रुवा, संखुवासभा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, काभ्रेपलान्चोक, दोलखा, काठमाण्डौ, भक्तपुर, नुवाकोट, पर्सा, रौतहट, बारा, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, गोरखा, तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, रूपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, मुस्ताङ, दाङ, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, रोल्पा, रूकुम, जुम्ला, कैलाली, कचनपुर, डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी	सालवसाली		४९६९५४७०	११०१५३९०	२५%	११%	२%	१%	बजेट सुनिश्चित गर्न नसकेका कारण बहुवर्षिय खरिद प्रक्यामा जान नसकिएकोले वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने बजेटको आधारमा खरिद प्रक्यामा जानु पर्ने बाध्यता । कार्यक्रम पहिचान, डिजाइन इन्टिग्रेट लगायतका कार्यहरूमा बढी समय लाग्ने गरेको □
४	३४७१८७	मझौला शहर एकिकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना	मोरङ, पर्सा, रूपन्देही, काभ्रे	आ.व. २०६७/६८	आ.व. २०७४/७५	७७०८९२५	९३६४४९	९३%	९१%	३२%	३२%	काभ्रे - खानेपानी संस्थानको सम्पत्ती मूल्यांकन हस्तान्तरणमा समस्या बृट्यल - अटोभिलेजको निर्माण सम्भौता अगाडी बढ्न नसक्नु, खानेपानीको पाइप परिवर्तन गर्नुपर्ने उपभोक्ताको मागबाट कार्य अवरुध ।
५	३४७१९०	भवन निर्माण सहिता सरकारी भवन निर्माण	इलाम, भ्रुवा, संखुवासभा, उदयपुर, सप्तरी, धनुषा, काठमाण्डौ, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, पर्सा, चितवन, गोरखा, तनहुँ, कास्की, रूपन्देही, पाल्पा, अर्घाखाँची, सल्यान, दाङ, सुर्खेत, जाजरकोट, बाँके, बर्दिया, प्युठान, रोल्पा, रूकुम, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, कैलाली, डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी	सालवसाली		१८१७९१६४	१६१७०५४	४५%	३४%	४%	३%	एकिकृत कार्यलय भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध नहुनु । सम्बन्धित निकायहरूमा बजेट उपलब्ध गराउने परिपाटी हुनु, समाहलको माग बढी आउनु
६	३४७१९२	नमूना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराइ/मधेश/पहाड/हिमाल)	इलाम, ताप्लेजुङ, भ्रुवा, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, मोरङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, उदयपुर, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, काठमाण्डौ, भक्तपुर, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, पर्सा, रौतहट, बारा, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, गोरखा, तनहुँ, लमजुङ, मनाङ, कास्की, स्याङ्जा, पर्वत, रूपन्देही, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, मुस्ताङ, म्याग्दी, सल्यान, दाङ, सुर्खेत, जाजरकोट, बर्दिया, प्युठान, रोल्पा, रूकुम, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, कैलाली, डोटी, बाजुरा, अछाम, डडेल्धुरा, दार्चुला, वझाङ	सालवसाली		२११२८१५	४५७५५	४०%	२२%	४%	२%	अध्ययनले पहिचान गरेका कार्यक्रमहरूलाई पर्याप्त बजेट नहुनु ।
७	३४७१९७	गणतन्त्र स्मारक	काठमाण्डौ	आ.व. २०६६/६७	क्रमागत रहने	२३३०२००	५५३००	२५%	३%	६%	१%	बजेट न्यून भएको हुँदा कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको । प्राथमिकता निर्धारण हुन नसकेको । □
८	३४७३१६	शहरी साशकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	भ्रुवा, सुनसरी, धनकुटा, पाल्पा, बागलुङ, कास्की,	२०१७ मे	२०१८ डिसेम्बर	५०००००	१९९५८९	५६%	२%	११%	०.३८%	

९	३४७३२०	एकिकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	सुनसरी, धनुषा, रूपन्देही, बाँके,	आ.व. २०६९/७०	आ.व. २०७४/७५	७९४९५३०	११५५१४९	९६%	९४%	३०%	३०%	धरान - पन्चकन्या प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा अवरोध खानेपानी संस्थानको सम्पत्ती मूल्यांकन र हस्तान्तरणमा ढिलाई नेपालगन्ज - स्यानेटरी ल्याण्डफिल्ड साइटमा अधिग्रहण छुट भएका जग्गा धनीबाट अवरोध
१०	३४७३२१	विपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनस्थापना कार्यक्रम	दाङ, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया	आ.व. २०७०/७१		९७६५५	५०००					
११	३४७३२९	क्षेत्रिय सहरी विकास कार्यक्रम	कन्चनपुर, कैलाली, मोरङ, पर्सा, रूपन्देही, बाँके	आ.व. २०७३/७४	आ.व. २०७८/७९	२९४०००००	५४७८३३६	९५%	९२%	३०%	२९%	
१२	३४७३५७	बागमती सुधार आयोजना	काठमाडौं	२०७०/७१	२०७६/७७	६१४५७६०	१०५५४१२	५८.७६	५५.३१	१७.०२	११.५३	
१३	३४७१७२	वाग्मती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	काठमाडौं	२०५२/५३	२०८०/८१	१४८८५४८९	६९४०५५	६०.५१	५७.५९	१८.६३	१३.८२	नदी अतिक्रमण, नदी किनारमा सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउन, मुआब्जा
१४	३४७०२२	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण	काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर	सालबसाली	सालबसाली	४५६५४१०	७५६६६६	९८.९३%	९३.६६%	९८.९३%	९३.६६%	
१५	३४६३०८	धोबिखोला कोरिडोर सुधार आयोजना	काठमाडौं	२०६७/२०६८	२०७६/२०७७	४५८४९२४	४५५०००	१००%	१००%	५५%	५५.४५%	अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यताबाट निर्माण भै आएको ढल सम्पन्न नहुनु, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य यस आयोजना क्षेत्रमा भैरहेको र सडक विस्तार गर्ने क्रममा बाटोमा रहेको विजुलीका पोलहरू।

नोट: आवश्यकताअनुसार पाना थप गर्न सकिने छ। यसमा उल्लिखित विवरणहरू उप-आयोजनाहरूले भरी पठाएका फा.नं. २ का विवरणहरूबाट लिई भर्ने।

यो फारम विभाग, केन्द्रिय निकाय वा मन्त्रालयले तेश्रो चौमासिक र वार्षिक अबधिको लागि छुट्टै छुट्टै तयार गर्नु पर्ने

तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-
मिति :-

अनुगमन महाशाखा/शाखा प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत :-
मिति :-

प्रमाणित गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-
मिति :-

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना /कार्यक्रमहरूको आ.व २०७४/०७५ को प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

१. मन्त्रालय/निकायको नाम:- सहरा विकास मन्त्रालय
 २. पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सङ्ख्या: १६
 ३. सोमध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना /कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:- १५
 ४. ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना /कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:- ६
 ५. ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना /कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:- ३
 ६. ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना /कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:- ५
 ७. यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना /कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या: १

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रथम चौमासिक		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापर्नेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुभावहरू	राबिससस वैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरू	४०%	३५%	लागत अनुमान तयार भै निर्माण/मर्मतको कार्य शुरु भएको ।	अधिकांश सरकारी भवनहरू पुराना भई मर्मतको माग आउने गरेकोमा बजेटको सिमितताले गर्दा माग अनुसार सम्बोधन गर्न नसकिएको ।	आवश्यक बजेट विनियोजनको लागि पहल भएको । सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धी मापदण्ड तयार भएको ।	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थाका लागि पहल हुनु पर्ने । नयाँ भवन निर्माणको लागि बजेटमा व्यवस्था गर्नु पर्ने ।	
२	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन	८०%	७६%	राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय/आवास निर्माण/मर्मत एवं सरकारी भवन निर्माण तथा मर्मत कार्यहरू भइरहेको ।	कार्यक्रमहरू विशेष प्रकृतिको (प्रधानमन्त्री, कार्यलय/ राष्ट्रपती निवास, मन्त्री निवास आदि) भएको कारण तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।	कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिको लागि पेश भइसकेको तर हाल सम्म स्वीकृत नभै सकेको	यस प्रकारको कार्यक्रमहरूको बजेट शिर्षक छुट्टै राखी कार्यविधि अनुसारको कार्यक्रममा यथेष्ट बजेट विनियोजन हुनु पर्ने ।	
३	३४७१८२	सघन शहरी विकास आयोजना	२५%	११%	सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तराई मधेशका सदरमुकामका २० नपाहरूमा शहरी पूर्वाधार विकास गर्न विभिन्न प्याकेजमा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेको । सघन शहरी कार्यक्रमतर्फ तराईका २० वटा नगरपालिकाहरूमा जनशक्ति सहितको कार्यक्रम कार्यान्वयन ईकाइ स्थापना भएको । कुल ६० वटा प्याकेज, लागत अनुमान ३२,१७,१९,००,५३६१९४ (रु.का. सं.समेत) को क्रियाकलाप कार्यान्वयन भएको कुल कार्यान्वयन भएका क्रियाकलाप मध्ये ७ वटा प्याकेज, लागत अनुमान ५,१८,६६,६७,२२८,१३२ (रु.का. सं.समेत) को क्रियाकलापको चैकजाँच भइरहेको र ५३ वटा प्याकेज, लागत अनुमान २७,९४,९७,९८,७४४,१०१ (रु.का. सं.समेत) को क्रियाकलापको ल.ई. स्वीकृत भएको लागत अनुमान स्वीकृत क्रियाकलाप मध्ये ११ वटा प्याकेज, लागत अनुमान ७,२७,६१,५०,२५७,१५४ (रु.का. सं.समेत) को क्रियाकलापको टेण्डर आह्वान भएको र ४२ वटा प्याकेज, १३,००,२८,१२,९४२,८६३ (रु.का. सं.समेत) को क्रियाकलापको बोलीपत्र स्वीकृत भएको र सम्झौता भएको	बजेट सुनिश्चित गर्ने नसकेका कारण बहुवर्षिय खर्च प्रकृतियमा जान नसकिएकोले वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने बजेटको आधारमा खर्च प्रकृतियमा जानु पर्ने बाध्यता । बर्थकम पहिचान, डिजाइन इन्टिमेट लगायतका कार्यहरूमा बढी समय लाग्ने गरेको ।	न.पा. आबर्गीक योजना र एन्क्रिकेस शहरी विकास योजना तथा अन्य क्षेत्रको अध्ययन गरी DPR/DER तयार भएका कार्यक्रमहरूमा मात्र लगानी गर्न थालिएको । वार्षिक कार्यक्रममा नै योजना छनौट गरी उल्लेख गर्न थालिएको ।	बहुवर्षिय खर्च गरुव्योजना स्वीकृत हुनु पर्ने ।	Project Bank बनाई लगानीको लागि तयार बनाई राख्नु पर्ने ।
४	३४७१८७	मफौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (STIUEIP)	९३%	९१%	विराटनगर - करिब २ कि.मी. सतह ढल, ३ कि.मी. सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न भएको । विरगन्ज- करिब १.५२ कि.मी. सतह ढल, बूटवल - बूटवल नगरपालिकामा खानेपानी प्रणाली विस्तार कार्यको ६ वटा मध्ये ५ वटा Tube Well निर्माण कार्य सम्पन्न । काभ्रे उपत्यका खानेपानी - ३५ कि.मी. Pipe Laying कार्य सम्पन्न । १० कि.मी. pipe Line against leakage tested	काभ्रे - खानेपानी संस्थानको सम्पती मूल्यांकन र हस्तान्तरणमा समस्या बूटवल - अटोभिलेजको निर्माण सम्झौता अगाडी बाढन नसक्नु, खानेपानीको पाइप परिवर्तन गर्नुपर्ने उपभोक्ताको मागबाट कार्य अवरोध ।	खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयसंग समन्वयमा पहल	खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयसंग समन्वयमा गरी कार्य अगाडी बढाउनु पर्ने ।	
५	३४७१९०	भवन निर्माण सहिता, सरकारी भवन निर्माण	४५%	३४%	विभिन्न जिल्लामा ३६ वटा सरकारी भवनहरू निर्माण भइरहेको । कास्की, बूटवल, नेपालगंज र मकवानपुरमा गरी ४ वटा श्रम कार्यालयको भवन निर्माण भइरहेको । विभिन्न १० स्थानमा भन्सार कार्यालयका भवनहरू निर्माण भइरहेको । विभिन्न जिल्लामा १० वटा सभाहलहरू निर्माण भइरहेको । ४ वटा सभाहलको बोलीपत्र आह्वान भै स्वीकृतिको क्रममा रहेको र थप २१ वटा सभाहल डिजाइनको चरणमा रहेको	एकीकृत कार्यलय भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध नहुनु । सम्बन्धित निकायहरूमा बजेट उपलब्ध गराउने परिपक्वाई हुनु, सभाहलको माग बढी आउनु	सरकारी जग्गा स्वामित्व सहरा विकास तथा भवन निर्माण विभाग तथा डिभिजन कार्यालयहरूका नाममा ल्याउने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पहल भै रहेको	जग्गा सट्टापुत्र गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था हुनु पर्ने । जग्गा खरिदलाई बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने ।	
६	३४७१९२	नमूना एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम (तराई मधेश/पहाड/हिमाल)	४०%	२२%	नयाँ नगरपालिका, नगर पालिका नभएका जिल्ला सदरमुकामहरू, एकीकृत बस्ती विकास र घनाबस्ती विकासको पूर्वाधार विकासका क्रमगत कार्यक्रमहरू सञ्चार रहेको ।	अध्ययनले पहिचान गरेका कार्यक्रमहरूलाई पर्याप्त बजेट नहुनु ।	अध्ययन भएका कार्यक्रम मात्र कार्यक्रममा राख्ने प्रयास भएको	प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने ।	
७	३४७१९७	गणतन्त्र स्मारक	२५%	३%	गणतन्त्र स्मारक निर्माण कार्य सम्पन्न । फेनिङ्ग कार्यको सम्झौता भई कार्यदिशा दिइएको ।	बजेट न्यून भएको हुँदा कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको । प्राथमिकता निर्धारण हुन नसकेको ।	नीतिगत व्यवस्था र लक्ष्य अनुसारको बजेट व्यवस्थाको लागि पहल भै रहेको ।	राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने (प्रष्ट नीति तथा पर्याप्त बजेट हुनु पर्ने) ।	

८	३४७३१६	शहरी साशकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	५६%	२%	पहिलो फेजको कार्य सम्पन्न भई आयोजना सकिएको। दोश्रो फेजको आयोजनाको तयारीको रूपमा १६ वटा न.पा. (बिर्तामोड, दमक, उर्लावारी, कोशी हरैया, धनुषाधाम, राजविराज, गौर, त्रियुगा, जिरी रामग्राम तिलोत्तमा, पोखरा पुतलिवजार व्यास र शुक्रलागण्डकी) को अध्ययन गरि DPR तयार गर्न परामर्शदाता छुनौट भएको ।			
९	३४७३२०	एकीकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	९६%	९४%	धरान - खानेपानी प्रणाली निर्माण , सुधार तथा विस्तार कार्य अन्तर्गत १८३ कि.मि. Pipe laying को कार्य सम्पन्न। जनकपुर - सतही ढल निर्माण /सुधार अन्तर्गत १५ कि.मि. RCC Pipe Laying कार्य सम्पन्न। ४.० कि मि सडक निर्माण तथा सुधार ३७९ Nos. Manhole निर्माण कार्य सम्पन्न भएको। ल्याण्डफिल साईटका लागि गृही संस्थानसंग लीज सम्झौता भएको। सिद्धार्थनगर - सतही ढल निर्माण कार्य अन्तर्गत ४३.४७ कि.मि. निर्माण कार्य सम्पन्न। सडक निर्माण तथा सुधार कार्य अन्तर्गत १०.७१ कि.मि. निर्माण कार्य सम्पन्न। नेपालगन्ज - सतही ढल निर्माण तथा सुधार कार्य अन्तर्गत ५९.९०६ कि.मि. कार्य सम्पन्न। सडक निर्माण तथा सुधार कार्य अन्तर्गत ७.८ कि.मि. निर्माण कार्य सम्पन्न। स्यानिटरी ल्याण्ड फिल्ड साइट सहितको फोहरमैला व्यवस्थापन कार्य अन्तर्गत excavation of foundation of compost plant कार्य भैरहेको।	धरान - पन्चकन्या प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा अवरोध खानेपानी संस्थानको सम्पत्ती मूल्यांकन र हस्तान्तरणमा ढिलाई नेपालगन्ज - स्यानेटरी ल्याण्डफिल्ड साइटमा अधिग्रहण छुट भएका जग्गा धनीबाट अवरोध	नेपाल सरकार (सञ्चिवस्तरीय) को मिति २०७३/६/६ को निर्णयानुसार नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखाको सम्पत्ती तथा दायित्व मूल्यांकन समिति गठन भएको। साथै धरान खानेपानी संस्थानको सम्पत्ती र दायित्व मूल्यांकनको अध्ययन परामर्शदाता द्वारा भइरहेको <input type="checkbox"/>	खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयमा शिघ्र निर्णयका लागि पह हुनु पर्ने।
१०	३४७३२१	विपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनस्थापना कार्यक्रम						
११	३४७३६१	शैत्रिय सहर विकास कार्यक्रम	९५%	९२%				
१२	३४७३५७	जामती सुधार आयोजना	५८.६७%	५५.३९%	गोकर्ण देखि सिनामंगल पुल सम्म सौन्दर्यकरण गर्ने कार्य ३०५ सम्पन्न			
१३	३४७१७२	जामती क्षेत्र भौतिक पुर्वाधार विकास आयोजना	६०.५१%	५७.५९%	१। ढल निर्माण कार्य ३०० मि २। सडक निर्माण कार्य ४०० मि ३। नदी नियन्त्रण कार्य ३५० मि	सुकुम्बासी समस्या, मुआब्जा, नदी अतिक्रमण	नदी किनारालाई अतिक्रमण गरी बसेका केही घर टहराहकलाइ हटाई निर्माण कार्यहरू गरिएको। साथै बाँकी बस्ती घरहरू हटाउन सम्बन्धित निकायसँग पहल भइराखेको।	
१४	३४७०२२	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण	९८.१३%	१३३.६६%				
	३४७०२२	निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तावित बाटो खोल्ने, पर्खाल समेत र लगाउने तथा ग्राभेल गर्ने।	२०%	२२%	३३९.२५ कि.मि.कार्य सम्पन्न	निर्देशित जग्गा विकास अन्तर्गत सडक विस्तार कार्यको लागि मुखमा व्यक्ति विशेषको घर जग्गा भएकोले हटाई कार्य गराउनु पर्ने भएकोले सहमती गराउन कठिनाई	स्थानीय उपभोक्ताहरू तथा समिति परिचालन गरी स्थानिय उपभोक्तालाई संलग्न गराई कार्य गराउने गरी गरिएको।	
	३४७०२२	सहर सडक विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न भागमा सडक चौडा गर्ने पर्खाल लगाउने, सामे तथा सुधार गर्ने (क्षतिपूर्ति र योजना तयार समेत)	१३३%	२००%	२१७.० कि.मि.कार्य सम्पन्न	क्षतिपूर्ति रकम समयमा लिन नआउने, मूराको गर्दा समयमा काम गर्न नसकिने र मूराको फैसला हूदा सम्म काम गर्ने	सार्वजनिक सूचना जारी गरि राखिएका र मूराको फैसला हूदा सम्म काम रोकिएको र अदालतको फैसला अनुसार गरिएको	
	३४७०२२	सार्वजनिक जमिनको पहिचान गरी फेन्सिड गर्ने, टेवा पर्खाल लगाउने, सिमा पर्खाल लगाउने, भुइमा ढुंगा विच्छाउने, हरियाली विकास गर्ने।	१४९%	२०९%	९७.२८ कार्य सम्पन्न	नापी नक्सा र वास्तविक जग्गाको आकार नमिलेको र पति जग्गा संरक्षणमा नापी नक्सा अनुसार जग्गा छाड्न स्थानीय व्यक्तिहरू मनाउन गाह्रो	सहमती अनुसार गरिएको	
	३४७०२२	विपद व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणको लागि सहर क्षेत्रमा सावजनिक जग्गामा पार्क निर्माण गर्ने कार्य।	८०%	१३०%	४.००			
	३४७०२२	नखु कोरिडोर सुधार तथा निर्माण कार्य।	८०%	१७५%	०.३०			

१५	३४७३०८	श्रीविखोला कोरडोर सुधार आयोजना	१००%	१००%	सडक कालो पत्रे गर्ने कार्य २.५ कि.मि सम्पन्न भएको ।	अधिकार सम्पन्न वारमती सभ्यताबाट डल निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा कालो पत्रे गर्ने कार्यमा ढिलाई ।	समन्वय गरी निर्माण कार्य भै आएको ।	डल निर्माणको कार्य समयमा सम्पन्न भएमा कालो पत्रे गर्ने कार्य समयमै सम्पन्न गर्न सकिने ।	अधिकार सम्पन्न वारमती सभ्यताबाट डल निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा कालो पत्रे गर्ने कार्यमा ढिलाई ।
					नदि नियन्त्रण गर्ने कार्य २२ कि.मि. सम्पन्न भएको ।	व्यक्ति विशेषको घर जग्गा जाने हुँदा निर्माण कार्यमा अवरोध ।	उपभोक्ता परिचालन गरी निर्माण कार्य भै आएको ।		व्यक्ति विशेषको घर जग्गा जाने हुँदा निर्माण कार्यमा अवरोध ।

नोट :- यो फारम विभाग, केन्द्रिय निकाय वा मन्त्रालयले तेश्रो चौमासिक र वार्षिक अवधिको लागि छुट्टा छुट्टै तयार गर्नु पर्ने सालवसाली आयोजनाको हकमा महल ४, ५ र ६ भर्नुपर्दैन ।

मदिसस समितिको पछिल्लो बैठकभन्दा अघिको बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन स्थिति:

१.

२.

मदिसस समितिको बैठकमा भएका प्रमुख निर्णयहरू:

१.

२.

तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

अनुगमन महाशाखा/शाखा प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत :-

प्रमाणित गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

मिति :-

मिति :-

मिति :-