




महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ बागमती प्रदेश




महालेखापरीक्षकको कार्यालय
काठमाडौं, नेपाल

बागमती प्रदेश





महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ बागमती प्रदेश



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
काठमाडौं, नेपाल

Serving the Nation and the People

दूरदृष्टि (Vision)

जनहितकालागि जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवर्द्धन गर्ने विश्वसनीय संस्था हुन प्रयत्नशील रहने ।

(We strive to be a credible institution in promoting accountability, transparency and integrity for the benefit of the people)

गन्तव्य (Mission)

सरोकारवालालाई सार्वजनिक कोषको दक्षतापूर्ण उपयोग सम्बन्धमा आश्वस्त पार्न स्वतन्त्र एवं गुणस्तरीय लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्ने ।

(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders that the public funds are efficiently used)

मूल्य मान्यता (Core Values)

निष्ठा	(Integrity)
स्वतन्त्रता	(Independence)
व्यावसायिकता	(Professionalism)
पारदर्शिता	(Transparency)
जवाफदेहिता	(Accountability)

नेपालका महालेखापरीक्षक



बबरमहल, काठमाडौं
नेपाल

पत्र संख्या : २०७६।७७
च.नं.: ६३

मिति : २०७७।०३।३१



विषय: वार्षिक प्रतिवेदन

माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू,
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय,
बागमती प्रदेश, हेटौंडा ।

नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छु ।

भवदीय,


(टंकमणि शर्मा, दंगाल)
महालेखापरीक्षक

विषय सूची

परिच्छेद	शीर्षक	पृष्ठ
	महालेखापरीक्षकको भनाइ	
	प्रदेश सञ्चित कोष	
	लेखापरीक्षणको उद्देश्य, क्षेत्र र पद्धति	
परिच्छेद १:	लेखापरीक्षण गरीएका निकायको विवरण	१
परिच्छेद २:	लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजूको स्थिति	४
परिच्छेद ३:	मन्त्रालय र निकायगत व्यहोरा	९
	१. प्रदेश सभा सचिवालय	९
	२. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	११
	३. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	१२
	४. आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय.....	१८
	५. उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय	२०
	६. भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय	२६
	७. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	३२
	८. सामाजिक विकास मन्त्रालय	४२
	९. मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय	४८
	१०. प्रदेश नीति तथा योजना आयोग	४९
परिच्छेद ४:	प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थिति.....	५०
परिच्छेद ५:	सुधारका क्षेत्रहरु	५१
	अनुसूचीहरु	५४
	तस्वीरहरु.....	७४

महालेखापरीक्षकको भनाइ

नेपालको संविधानको धारा २४१ (१) मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायतका सबै संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयको लेखा कानून बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ। महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ तथा अन्य प्रचलित कानूनको आधारमा लेखापरीक्षण गरी त्यसबाट प्राप्त तथ्य दर्शाउन, आलोचना गर्न र आर्थिक विवरण उपर राय सहितको प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।



नेपालको संविधानको धारा २९४(३) मा संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कारवाहीको सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ। लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १९(४) बमोजिम महालेखापरीक्षकले प्रदेश प्रमुख समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने र सोही ऐनको दफा १९(५) बमोजिम उक्त प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री मार्फत् प्रदेश सभामा पेश हुने व्यवस्था छ। उल्लिखित व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी यो प्रतिवेदन पेश गरेको छु। प्रदेश सभामा पेश भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रदेश सभा नियमावली बमोजिम प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफलको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको अपेक्षा गर्दछु।

यो प्रतिवेदन तयार गर्दा नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन, अन्य संघीय तथा प्रदेश कानूनहरू र महालेखा परीक्षकले जारी गरेका निर्देशनहरू र सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन(इन्टोसाई) द्वारा प्रतिपादित मानदण्डहरू र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरू समेत अनुसरण गर्दै वस्तुनिष्ठ हुने गरी तयार गरिएको छ। लेखापरीक्षणको क्रममा म स्वयंले माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू तथा लेखा उत्तरदायी अधिकृत लगायत सम्बद्ध पक्षहरूसँग आवश्यक छलफल गरेको छु। छलफलबाट प्राप्त राय सुझाव एवं सूचना बमोजिम लेखापरीक्षणको गुणस्तरीयताको अभिवृद्धि गरी परिणाममुखी एवं उद्देश्यमूलक बनाउने प्रयास गरेको छु।

यस वर्ष प्रदेश अन्तर्गतका निकायबाट कानूनको पालना, जवाफदेहिता वहन, लेखापालन र आर्थिक कारोवारको स्थिति, सार्वजनिक सम्पत्ति र श्रोत साधनको उपयोग, सार्वजनिक निर्माण र सेवा प्रवाह जस्ता विषयलाई लेखापरीक्षणको क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ। यो वर्ष प्रदेश अन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित ७ मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय समेत १९१ निकायको रु ३९ अर्ब ४७ करोड ५४ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा रु. ९८ करोड ७३ लाख बेरुजु कायम भएको छ। यो बेरुजु कुल लेखापरीक्षण अङ्कको २.५० प्रतिशत हुन आउँछ।

प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरूको लेखापरीक्षणबाट मुख्य रूपमा बजेटमा समावेश भएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने, पदाधिकारी तथा कर्मचारी सुविधा र सहायता वितरण जस्ता अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको लगत अद्यावधिक गर्नुपर्ने, आर्थिक कारोवारको लेखाङ्कन तथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली समयबद्ध गर्नुपर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली प्रभावकारी बनाई वित्तीय जवाफदेहिता स्तरमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसै गरी कतिपय आवश्यक कानून निर्माण गर्न र संगठन व्यवस्था गर्न बाँकी रहेको, प्रदेशस्तरमा सेवा प्रवाहलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न बाँकी रहेको, नीति, मापदण्ड एवं कार्यविधि पर्याप्तरूपमा तयार नभएको र संगठन व्यवस्था र दरबन्दी बमोजिम जनशक्ति पदपूर्ति नभएकोले प्रदेश सरकारबाट प्रवाहित सेवा प्रभावकारी बनाउन उल्लिखित विषयमा थप सुधार गर्नुपर्ने जस्ता व्यहोरा देखिएका छन्।

त्यसैगरी विकास निर्माण तर्फ योजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय गरी एउटै भौगोलिक स्थानका एकै प्रकृतिका कार्यक्रमहरू तीनै तहबाट सम्पादन भई दोहोरो पर्ने, खर्चिने तथा टुक्रिने कार्य नियन्त्रण गर्ने, साना तथा टुक्रे आयोजनाको छनौट नगर्ने, बजेट र खर्च प्रकृया सुनिश्चित नगरी काम गर्नाले भुक्तानीमा समस्या आएको, उपलब्धि सुनिश्चित गरेर मात्र संस्थागत अनुदान र सहायता जस्ता कार्यक्रमहरूमा बजेट परिचालित गर्नुपर्ने, अनुदानको अनुगमन संयन्त्र बनाउने, सार्वजनिक खरिद


ऐनको पूर्णपालना गरी खरिद कार्य प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी बनाउने, उपभोक्ता समितिहरुबाट जटिल प्रकृतिका निर्माण कार्यहरु गर्न रोक्नुपर्ने, तोकिए बमोजिम जनसहभागिता जुटाउनु पर्ने र दीगो विकासका लक्ष्य अनुरूप योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारको बजेट तर्जुमा गर्दा मध्यकालीन खर्च संरचना, आवधिक योजना र कार्यक्रमसँग तालमेल हुनेगरी कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्दछ । वितरणमुखी र अनुत्पादक खर्चमा नियन्त्रण गर्दै एकीकृत कार्यालयको अवधारणा अनुसार सीमित संख्याका कार्यालयबाट कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । प्रभावकारी अनुगमन, सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका कानूनको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको स्थापना र प्रभावकारी आन्तरिक लेखापरीक्षण मार्फत वित्तीय अनुशासनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्दछ । प्रदेशस्तरबाट निर्माण हुने कानून संघीय कानूनसँग सामञ्जस्यता हुने गरी निर्माण गर्ने र सबै पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धमा एकरूपता हुने गरी मापदण्ड तयार गरी लागु गर्नुपर्दछ । स्वीकृत ढाँचामा प्रदेश तहको सञ्चितकोष हिसाब तयार गर्ने एवं प्रदेशले स्थानीय तहको समेत चौमासिक आयव्यय विवरण सङ्कलन गरेर एकीकृत विवरण तयार गरी संघीय अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था हुनुपर्ने देखिएको छ । सेवा प्रवाहको मापदण्डहरु तर्जुमा गरी नियमित अनुगमन गर्नुपर्दछ ।

संघीय प्रणालीमा प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक श्रोतको समुचित उपयोग गर्दै विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका कार्यलाई नमूनाको रूपमा सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यद्यपि वित्तीय श्रोत तथा जनशक्तिको अभावका कारण अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेको देखिदैन । प्रदेशमा समृद्धि र सुशासनको उद्देश्य हासिल गर्न उर्जा, कृषि, पर्यटन, उद्योग, वन, शिक्षा, खानेपानी र भौतिक पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रहरुमा समावेश भएका प्रतिवेदनका व्यहोरा र सुझावबाट प्रदेशस्तरको शासकीय व्यवस्था र विकास निर्माण कार्य सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।

प्रदेश तहको संरचनाले संघ र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गरी प्रदेश सरकारका आर्थिक क्रियाकलापमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र उपलब्ध श्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र रोजगारी सिर्जना जस्ता कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउन सक्ने छ । साथै संघीय सरकारको अनुदान प्रतिको निर्भरतालाई क्रमशः घटाउदै नेपालको संविधान बमोजिम आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र परेका श्रोत साधन मार्फत आन्तरिक आय परिचालन गरी आत्मनिर्भर हुनेतर्फ प्रदेश सरकारका काम कारवाही निर्देशित हुने अपेक्षा गरेको छ ।

अन्त्यमा, लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा अमूल्य सुझाव दिई सहयोग गर्ने माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू, माननीय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीज्यूहरु, माननीय प्रदेश सभाका सभामुख तथा उपसभामुखज्यू र प्रदेश सभा सदस्यज्यूहरु लगायत प्रदेशका सबै निकाय र पदाधिकारी तथा नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीहरु प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । साथै, कोरोना भाइरसको महामारीको वावजूद अहोरात्र खटिई समयमै लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।



(टंकमणि शर्मा, दंगाल)
महालेखापरीक्षक



महालेखापरीक्षकको कार्यालय Office of the Auditor General

Phone : 4258174
4266034
4255707

A.G.Fax : 977-1-4268309

Fax : 977-1-4262798

Post Box : 13328

बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal

मिति : २०७७/०३/३०



पत्र संख्या: २०७६/७७

च.नं. : ७०

श्री सचिव ज्यू,
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
हेटौडा, मकवानपुर ।

विषय : प्रदेश सञ्चितकोषको आर्थिक विवरण उपर लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

कैफियत सहितको राय

हामीले बागमती प्रदेश सञ्चितकोषको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्राप्त भुक्तानीको एकीकृत आर्थिक विवरण, बजेटको तुलनात्मक विवरण र त्यससङ्ग सम्बन्धित लेखा नीति तथा टिप्पणीहरू (अनुसूची-१५) को लेखापरीक्षण गरेका छौं ।

हाम्रो रायमा, यस प्रतिवेदनको कैफियत सहितको रायव्यक्त गर्ने आधार खण्डमा उल्लेख भएका विषयले पार्ने असर बाहेक, पेश भएको २०७६ आषाढ ३१ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्राप्त भुक्तानीको एकीकृत आर्थिक विवरण, बजेटको तुलनात्मक विवरण र त्यससङ्ग सम्बन्धित लेखा नीति तथा टिप्पणीहरू समावेश भएको आर्थिक विवरणले नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान र आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम सारभूत रूपमा सहि तथा यथार्थ अवस्था चित्रण गर्दछ ।

कैफियत सहितको रायव्यक्त गर्ने आधार

कैफियतसहितको लेखापरीक्षण रायव्यक्त गर्ने आधारका रूपमा आर्थिक विवरणलाई सारभूत असर पार्ने व्यहोरा निम्नानुसार छन ।

१. प्रदेश सञ्चित कोषको स्वीकृत ढाँचा प्रयोग गरी आर्थिक विवरण तयार गरेको छैन ।
२. प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतको लेखापरीक्षणबाट रु.९८ करोड ७३ लाख १५ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु.५ करोड २९ लाख १८ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु.२४ करोड ५३ लाख ५ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु.२१ करोड २४ लाख ८७ हजार र पेशकी बाँकी रु.४७ करोड ६६ लाख ५ हजार रहेको छ ।
३. प्रदेश सरकारको स्थिर सम्पती मुल्यांकन गरी आर्थिक विवरणमा खुलासा गरेको छैन ।
४. प्रदेश सरकारको लागि रु. ५ अर्ब ९६ करोड ९७ लाख समानीकरण अनुदान प्राप्त भएकोमध्ये खर्च भई बाँकी रहेको रकमको अद्यावधिक हिसाब नराखेकोले खर्चको यथार्थता एकिन भएको छैन ।
५. प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई रु १ अर्ब समानीकरण अनुदान निकासी भएकोमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार रु.५८ करोड ६० लाख ८२ हजार खर्च भई रु.४१ करोड ३९ लाख १८ हजार स्थानीय तहहरूमा मौज्जात रहेको छ । उक्त मौज्जात रहेको रकमलाई समेत प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले खर्च जनाएको हुदाँ वास्तवीक खर्चको हिसाब एकीन भएको छैन ।

६. प्रदेश सरकारको लागि रु.८ अर्ब ५५ करोड ६९ लाख सर्शत अनुदान र रु.६० करोड समपूरक अनुदान प्राप्त भएकोमा बर्षान्तसम्म रु.६ अर्ब २९ करोड ५६ लाख ४२ हजार सर्शत अनुदानको रकम मात्र खर्च भएको छ । अर्थात अनुदान रकमको ७२.६० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ भने समपूरक अनुदान तर्फको रकम खर्च नभई संघीय संचितकोषमा फिर्ता भएको छ ।
७. राजस्व बाँडफाँड अन्तरगत प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने मुल्य अभिवृद्धि कर वापत रु.५ अर्ब ६९ करोड ६८ लाख र अन्तशुल्क रु.९ अर्ब ६८ करोड ४९ लाख प्राप्त भएको देखिएको छ । प्राप्त हुनुपर्ने रकमको हिसाब राखेको छैन । त्यस्तै प्रदेश विभाज्य कोषमा प्राप्त भएको वन रोयल्टी र सवारी साधनको रु.६ अर्ब ५८ करोड ९९ लाख बाँडफाँड गरेतापनि प्रदेशले प्राप्त गर्ने अन्य प्रकारको राजश्वको हिसाब राखेको छैन ।
८. प्रदेशले स्थानीय तह १९९ मध्ये ५९ बाट रु.५८ करोड ६२ लाख ९६ हजार आयमा लेखांकन गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तह बीच बाँडफाँड हुने राजस्व देखिने गरी बेग्लै हिसाब तयार गरेको देखिएन ।
९. प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको सर्शत, समपूरक र विशेष अनुदान मध्ये आषाढ मसान्त सम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा खर्च नभै रु ९ अर्ब ६८ करोड ९३ लाख ३८ हजार फिर्ता गर्नुपर्नेमा रु ८२ करोड ५४ लाख ७९ हजार मात्र फिर्ता गरेकोले छुट रु.८४ करोड ४९ लाख ६४ हजार बाँकी रहेको छ । उक्त रकम यथार्थमा खर्च नभै प्रदेश सरकारबाट स्थानान्तरण भै स्थानीय तहको खातामा मौज्जात रहेको तर प्रदेश संचितकोषमा खर्च देखाएको छ ।
१०. ऐन नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग, बजेट व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चितता, राजस्व असुली, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति एवं कार्यान्वयन, अनुदान वितरण तथा अनुगमन, सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा कमीकमजोरी देखिएका छन् ।


हाम्रो लेखापरीक्षण कार्य नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानून बमोजिम गरिएको छ । संचितकोषको आर्थिक विवरण तयार गर्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग हामी स्वतन्त्र छौं । त्यसका लागि स्वीकृत आचारसंहिता अनुसार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरु हाम्रो राय व्यक्त गर्ने आधारका लागि पर्याप्त र उपयुक्त छन् भन्ने कुरामा कार्यालय विश्वस्त छ ।

वित्तीय विवरण उपर व्यवस्थापन र लेखाउत्तरदायी अधिकारीको जिम्मेवारी

नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान बमोजिम सही र यथार्थ हुने गरी वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा जालसाजी वा अन्य गलतिका कारण वित्तीय विवरण सारभूत रूपमा गलत आँकडा रहित स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागु गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमा रहेको छ । प्रदेश मन्त्रालयका लेखाउत्तरदायी अधिकृतहरु प्रदेश संचितकोषको आर्थिक प्रतिवेदन प्रकृत्याको अनुगमनका लागि जिम्मेवार रहेका छन् ।

वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी

वित्तीय प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्य गलति समेतका कारण सारभूत रूपमा गलत आँकडा रहित रहेको होस् भनि उचित आश्वस्तता प्राप्त गरी राय सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्नु लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो । लेखापरीक्षणमा उचित आश्वस्तताले सामान्य स्तरको आश्वस्ततासम्म प्रदान गरेको हुन्छ, तर लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम गर्ने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पनि सबै प्रकारका जालसाजीजन्य वा अन्य गलति पत्ता लगाउने सक्ने निश्चितता भने हुदैन । वित्तीय विवरणका उपयोगकर्ताले सामान्यतया गर्ने आर्थिक निर्णयमा नै फरक पार्न सक्ने अवस्था देखिएका एउटै वा समग्रतामा हुने विशेष वा जालसाजीजन्य वा अन्य गलतिलाई सारभूत रूपमा गलत आँकडा मानिएको छ ।


 (रामु प्रसाद डोटेल्)
 उप महालेखापरीक्षक

लेखापरीक्षणको उद्देश्य, क्षेत्र र पद्धति

१. **संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था** - नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा कानूनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ। प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा ३३ बमोजिम प्रत्येक कार्यालयले सबै प्रकारका आय व्यय तथा कारोवारको तोकिएबमोजिमको लेखा र वित्तीय विवरण पेश गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
२. **उद्देश्य** - सार्वजनिक स्रोतको प्राप्त र उपयोग तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको आधारमा लेखापरीक्षण गरी उचित निष्कर्ष र सुझाव प्रदान गर्न तथा वित्तीय प्रतिवेदनउपर आश्वस्तता प्रदान गर्नु लेखापरीक्षणको प्रमुख उद्देश्य राखिएको छ। देहायका विषयहरू सुनिश्चित गर्नु लेखापरीक्षणको अन्य उद्देश्य रहेको छ :-
 - आर्थिक विवरण तोकिएको ढाँचामा तयार गरी यथार्थ स्थिति चित्रण गरेको,
 - प्रदेश विनियोजन ऐनबमोजिम स्वीकृत सीमाभित्र रही तोकेको कार्य र प्रयोजनमा खर्च गरेको,
 - राजस्वलागायत समस्त आमदानी र धरौटी असुली एवं दाखिला गरेको,
 - सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा पर्याप्त व्यवस्था गरेको,
 - सरकारी सम्पत्ति एवं स्रोतको हानि नोक्सानी र दुरुपयोग हुन नपाउने गरी आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था गरेको,
 - आर्थिक कारोवार गर्दा प्रचलित ऐन कानूनको परिपालना गरेको एवं पुष्ट्याई गर्ने प्रमाण यथेष्ट राखेको,
 - स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार निर्धारित समयभित्र लक्ष्य र उपलब्धि हासिल गरेको,
 - सार्वजनिक निकायले तोकिएबमोजिम विकास निर्माण र सेवा प्रवाह गरेको,
 - सार्वजनिक निकायले जवाफदेहिता वहन गरेको।
३. **क्षेत्र** - यो वर्ष प्रदेश सभा, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकाय, संवैधानिक अंग र प्रदेश कार्यालयसमेतको २०७५/७६ को आर्थिक कारोवारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ। लेखापरीक्षणको क्रममा कानूनको परिपालना, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको स्थिति मूल्यांकन गर्न सूचना तथा तथ्यांकसमेत प्रयोग गरिएको छ।
४. **पद्धति** - लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ अनुसरण गरी लेखापरीक्षण गरिएको छ। लेखापरीक्षण गर्दा जोखिम मूल्याङ्कनपश्चात् पहिचान भएका विषयको सन्दर्भमा परीक्षण एवं विश्लेषण गरी सान्दर्भिक र पर्याप्त प्रमाण संकलन गर्न आवश्यकतानुसार नियन्त्रणको परीक्षण, सारभूत विश्लेषणात्मक कार्यविधि र विस्तृत परीक्षण कार्यविधि अवलम्बन गरिएको छ। लेखापरीक्षण योजना तथा कार्यक्रमको पूर्व जानकारी लेखाउत्तरदायी अधिकृतलाई गराइएको थियो। यस अलावा लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोराउपर सम्बन्धित निकायका प्रमुखसँग छलफल गरेपश्चात् लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन जारी गरिएको र सो उपर निकायबाट प्राप्त जवाफ प्रतिक्रिया समेतलाई आधार मानी यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

लेखापरीक्षणको क्रममा प्रदेश सरकारका लेखाउत्तरदायी अधिकृत, कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख, नागरिक समाज सम्बद्ध संस्था, सञ्चारकर्मीबीच अन्तर्क्रिया र छलफल गरिएको छ। लेखापरीक्षणको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न उच्च तहबाट सुपरीवेक्षण, स्थलगत निरीक्षण, लेखापरीक्षण सम्पन्न फाइल तथा प्रतिवेदनको पुनरावलोकन र छनौट भएका लेखापरीक्षण फाइलको गुणस्तर पुनरावलोकनसमेत गर्ने गरिएको छ। यसैगरी प्राविधिक लगायतका विषयमा राय प्रदान गर्न लेखापरीक्षण सल्लाहकार समिति गठन गरिएको र विभिन्न क्षेत्रका विषयविज्ञ तथा विशेषज्ञ नियुक्ति गरि लेखापरीक्षणमा संलग्न गराइएको छ।
५. **वार्षिक प्रतिवेदन** - महालेखापरीक्षकले प्रत्येक प्रदेशमा आफूले गरेको काम कारवाहीको सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्न सक्ने नेपालको संविधानको धारा २९४ (३) को व्यवस्था अनुसार यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। यस प्रतिवेदनमा ५ परिच्छेद तथा १५ अनुसूची रहेका छन्। परिच्छेद १ मा लेखापरीक्षण गरिएका निकायको विवरण, परिच्छेद २ मा लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजूको स्थिति, परिच्छेद ३ मा मन्त्रालय र निकायगत व्यहोरा, परिच्छेद ४ मा प्रतिवेदन कार्यान्वयन स्थिति र परिच्छेद ५ मा सुधारका क्षेत्रहरू उल्लेख गरिएको छ।

परिच्छेद - १ लेखापरीक्षण गरिएका निकायको विवरण

● समष्टिगत लेखापरीक्षण

लेखापरीक्षण गरिएका निकाय	संख्या	रकम (रु. हजारमा)
१. सरकारी कार्यालय	१८२	३८९१०१४३
२. अन्य संस्था तथा समिति	९	५६५२५८
जम्मा	१९१	३९४७५४०१

यो वर्ष प्रदेश मातहत १८२ सरकारी निकायको रु.३८ अर्ब ९१ करोड १ लाख ४३ हजार अन्य संस्था र समिति ९ को रु.५६ करोड ५२ लाख ५८ हजार समेत रु.३९ अर्ब ४७ करोड ५४ लाख १ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ। लेखापरीक्षण गरिएका निकायहरूको विवरण **अनुसूची - १ र २** मा उल्लेख छ।

१. **सरकारी निकाय** - यो वर्ष १८२ सरकारी निकायको विनियोजन/राजस्व/धरौटी र अन्यतर्फ निम्नानुसार लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ:

(रु. हजारमा)

क्र.सं	कारोबार	लेखापरीक्षण सम्पन्न	
		२०७४।७५ को रकम	२०७५।२०७६
१.	विनियोजन	२६९६७४	२०६५२७०२
२.	राजस्व	१५६	१६९०१७२०
३.	धरौटी	४७९९	८०४९४७
४.	अन्य कारोबार	०	५५०७७४
जम्मा		२७४६२९	३८९१०१४३

लेखापरीक्षण सम्पन्न निकाय र लेखापरीक्षण रकमको विवरण **अनुसूची १ र २** मा उल्लेख छ।

२. **समिति र अन्य संस्था** - यो वर्ष ९ समिति र अन्य संस्थाको रु.५६ करोड ५२ लाख ५८ हजारको लेखापरीक्षण गरिएको छ। लेखापरीक्षणबाट देखिएका प्रमुख ब्यहोरा परिच्छेद-३ को मन्त्रालय खण्डमा समावेश छ। विस्तृत विवरण **अनुसूची-५** मा उल्लेख छ।
३. **लेखापरीक्षण कार्यविधि** - यो वर्ष प्रदेश मातहतका निकायहरूको लेखापरीक्षणमा जोखिम विश्लेषणसहितको विस्तृत लेखापरीक्षण र संक्षिप्त कार्यविधिको अवलम्बन गरिएको छ।

● बजेट र राजस्वको कार्यान्वयन स्थिति

४. **बजेट तथा खर्च** - प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार २०७५।७६ को बजेट अनुमान र यथार्थ खर्च निम्नानुसार छ:

(रु. हजारमा)

शीर्षक/क्षेत्र	२०७५।७६ को		
	बजेट अनुमान	यथार्थ खर्च	प्रतिशत
चालु	१६,८६,७०,०६	११,०९,८३,३४	६५.८०
पुँजीगत	१७,७६,५९,४८	९,५५,४३,६८	५३.७८
जम्मा	३४,६३,२९,५४	२०,६५,२७०२	५९.६३

बजेट अनुमानको तुलनामा पुँजीगत खर्च ५३.७८ प्रतिशत मात्र गरिएको अवस्थाले प्रदेशको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता आएको छैन। तसर्थ समयमा योजना स्वीकृति, कार्यक्रम संचालन र सेवाप्रवाहको अवस्थामा सुधार, कार्यप्रकृत्यामा सरलीकरण गरी विनियोजन दक्षता बढाउनुपर्दछ।

५. खर्चको स्थिति – प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार यो वर्षको कुल चालु र पुँजीगत खर्चको निकायगत विवरण निम्नानुसार छ :

(रु. हजारमा)

सि. नं.	निकाय	यथार्थ खर्च			
		चालु		पुँजीगत	
		खर्च	प्रतिशत	खर्च	प्रतिशत
१.	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	५१४१५९	४.६३	६३७५४०७	६६.७३
२.	उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय	१०१५७८७	९.१५	१३७३५७९	१४.३८
३.	भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय	६७४२३२	६.०८	९२४०३२	९.६७
४.	सामाजिक विकास मन्त्रालय	२२१०७७६	१९.९२	५५८५६१	५.८५
५.	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	११६७०४	१.०५	१६७२६०	१.७५
६.	प्रदेश सभा सचिवालय	१६६४०२	१.५०	६९२८९	०.७३
७.	आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	६२८६२२७	५६.६४	३५३३३	०.३७
८.	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	९३४२९	०.८४	३११४७	०.३३
९.	मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय	६४४६	०.०६	१०६५६	०.११
१०.	प्रदेश नीति तथा योजना आयोग	१४१७२	०.१३	९१०४	०.१०
जम्मा		११०९८३३४	१००.००	९५५४३६८	१००.००

६. स्रोतगत खर्च – प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार २०७५।७६ को अनुमान र यथार्थ खर्चको स्रोतगत विवरण निम्नानुसार छ:

(रु. हजारमा)

स्रोत	२०७५।७६ को		अनुमानको तुलनामा खर्च प्रतिशत
	अनुमान	यथार्थ खर्च	
संघीय सरकार अनुदान	१७१८५३००	१२१८५३४२	७०.९०
समानिकरण अनुदान	५९६९७००	५९६९७००	१००.००
शसर्त अनुदान	१०६१५६००	६२१५६४२	५८.५५
विशेष अनुदान	-	-	-
समपूरक अनुदान	६०००००	-	-
प्रदेश सरकार	१८३३०३००	८४६७३६०	४६.१९
राजस्व बाडफाड	१४९९६६२७	८४६७३६०	५६.४६
आन्तरिक स्रोत	३३३३६७३	-	-
आन्तरिक ऋण	०	-	-
गत वर्षको नगद	७५१०७४	-	-
जम्मा	३६२६६६७४	२०,६५,२७,०२	५६.९४

यो वर्ष प्रदेश सरकारको कुल खर्च रु.२० अर्ब ६५ करोड २७ लाख २ हजार मध्ये संघीय सरकारको अनुदानबाट ५९ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको राजस्वबाट ४१ प्रतिशत व्यहोरेको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेको समपूरक अनुदान प्राप्त नभएको, विशेष अनुदानलाई स्रोतमा नै प्रस्ताव नगरेको, गत वर्षको नगद मौज्जात रु ७५ करोड १० लाख ७४ हजारलाई यो वर्षको बजेटमा समावेश नै नगरेको अवस्था छ। उपलब्ध स्रोत परिचालन नभएको कारणले विकास निर्माण, खर्च व्यवस्थापन तथा कार्यसंपादन नतिजामा प्रभावकारिता आएको छैन।

७. संघ तथा स्थानीय तहलाई बजेट - प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको उद्देश्य परिपूर्तिका लागि प्रदेश कानून बमोजिम विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहका कार्य अगाडि बढाउनु पर्नेमा प्रदेशले विनियोजन गरेको बजेटबाट संघीय तथा स्थानीय सरकारका कार्यक्रम संचालन गर्न बजेट अख्तियारी दिएको र संघीय तथा स्थानीय तहका कार्यालयहरूले चालुतर्फ रु.११ करोड ८३ लाख १८ हजार र पुजीगततर्फ रु.१७ करोड ८९

लाख ५८ हजार समेत रु.२९ करोड ७२ लाख ७६ हजार बजेट खर्च गरेका छन् । उक्त रकमको लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोराहरु सम्बन्धित कार्यालयमा उपलब्ध गराइएकोले प्रदेशको आय-व्ययको कारोवारमा समावेश गरिएको छ । यसको विवरण अनुसूचि-१३ मा छ ।

८. **राजस्व असुली** – सरकार सञ्चालनको मुल आधार राजस्व संकलन र परिचालन भएतापनि २०७५।७६ मा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मुल्य अभिवृद्धि कर रु ५ अर्ब ६९ करोड ६७ लाख ८९ हजार, अन्तशुल्क रु १ अर्ब ६८ करोड ४० लाख ७० हजार समेत रु ७ अर्ब ३८ करोड ८ लाख ५९ हजार रहेको छ । प्रदेशले संकलन गरेको प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने राजस्वमध्ये सवारी साधन कर मात्र विभाज्य कोषमा जम्मा गरी सोको ६० प्रतिशतले हुने सवारी साधन कर रु ३ अर्ब ९० करोड २२ लाख ८४ हजार प्रदेश सरकारको संचितकोषमा जम्मा भएको छ । यसैगरी घर जग्गा करबाट बाँडफाँड भई प्रदेशलाई रु ३ अर्ब ९३ करोड १३ लाख ९५ हजार प्राप्त भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले पेश गरेको राजस्वको आर्थिक विवरणमा रु.१७ अर्ब ८९ करोड ५७ लाख ८६ हजार देखाएतापनि लेखापरीक्षणबाट रु.१६ अर्ब ९० करोड १७ लाख २० हजार मात्र राजस्व संकलन गरेको देखिएकोले रु.९९ करोड ४० लाख ६६ हजार फरक परेकोमा हिसाब मिलान गरेको छैन । यस सम्बन्धी विवरण अनुसूची ९ मा रहेको छ ।

९. **कर तथा शुल्क** - प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरुबाट राजस्व उठाउन सक्नेसमेत व्यवस्था छ । प्रदेशलाई घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना कानून बनाई कर तथा शुल्कका दर तोक्ने अधिकार छ । प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा आर्थिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन, नियमन र कार्य सञ्चालन गर्ने कार्य आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको रहेको परिप्रेक्ष्यमा चालु वर्ष २०७५।७६ को बजेटमा आर्थिक ऐन समेत जारी भै कार्यान्वयनमा आएको भएतापनि सबै क्षेत्रको संभाव्य राजस्वको प्रक्षेपण र असुली कार्यमा प्रभावकारिता आउन सकेको छैन ।

१०. **छलफल र अन्तरक्रिया** : महालेखापरीक्षकको २०७५।७६ को लेखापरीक्षण कार्य तालिकाअनुसार २०७६ मंसिर पहिलो हप्तामा प्रदेश सरकारलगायत अन्य संघीय निकायको समेत लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न जिल्लाको कार्य बोझको आधारमा १ भन्दा बढी लेखापरीक्षण टोली खटाइएको थियो ।

यसै सिलसिलामा २०७६।९।१८ मा महालेखापरीक्षकबाट वागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, सभामुखसँग भेटघाट गरी प्रदेशका कामकारवाही, वित्तीय व्यवस्थापन एवं सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने सन्दर्भमा छलफल भएको थियो ।

प्रदेश मन्त्रपरिषद्का सदस्यहरु तथा सचिवहरूसँग संघीय संरचनामा, जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवर्द्धन मार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकले २०७६।९।१९ मा सुझाव प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरुबाट लेखापरीक्षणको सम्बन्धमा राखेका जिज्ञासा सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

सोही दिन मकवानपुर जिल्ला स्थित सबै स्थानीय तह र सरकारी निकायका कार्यालय प्रमुख र लेखाप्रमुखसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी मुलुक संघीयतामा गएपछि सांगठनिक संरचनामा भएको परिवर्तन पश्चात निकायको सेवा प्रवाह, कार्यसम्पादन स्थिति र बेरुजू फछ्छ्यौट सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकबाट प्रष्ट पार्नुको साथै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आर्थिक प्रशासन, वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिताको पालनाका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

परिच्छेद - २

लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजूको स्थिति

१. बेरुजू - बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा २ (ब) मा प्रचलित कानूनबमोजिम पुन्याउनु पर्ने रीत नपुन्याई कारोवार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोवार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औल्याइएको कारोवारलाई बेरुजूको रूपमा परिभाषित गरेको छ। प्रदेश कार्यालयअन्तर्गत उपर्युक्त परिभाषाबमोजिम फछ्यौट गर्नुपर्ने अद्यावधिक रकम देहायअनुसार रु.९८ करोड ८२ लाख ८७ हजार रहेको छ। यस सम्बन्धी विवरण अनुसूची-१२ मा उल्लेख छ।

(रु. हजारमा)

क्र.सं.	विवरण	गत वर्ष	यो वर्ष	जम्मा रकम
१	प्रदेश सरकारी निकायको बेरुजू	९७२	९७२०९४	९७३०६६
२	समिति तथा अन्य संस्था	०	१५२२१	१५२२१
जम्मा		९७२	९८७३१५	९८८२८७

२. बेरुजू वर्गीकरण - प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ मा बेरुजूलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी ३ वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ। लेखापरीक्षणबाट कायम बेरुजू वर्गीकरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने बेरुजूमा हिनामिना र मस्यौट, हानि नोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने गरी ३ समूहमा, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजूलाई अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको गरी ४ समूहमा र पेस्कीलाई कर्मचारी, मोबिलाइजेसन, प्रतीतपत्र र संस्थागत पेस्की गरी ४ समूहमा वर्गीकरण गरेको छ। यो वर्ष प्रदेश कार्यालयतर्फ लेखापरीक्षणबाट औल्याइएको बेरुजू अङ्क निम्नानुसार छ:

(रु. हजारमा)

वर्गीकरण	सरकारी कार्यालय	समिति तथा अन्य संस्था	जम्मा	कुल बेरुजूको प्रतिशत
जम्मा बेरुजू	९७२०९४	१५२२१	९८७३१५	१००
१. असुल गर्नुपर्ने	५१३४७	१५७१	५२९१८	५.३६
२. नियमित गर्नुपर्ने	४४४१४२	१३६५०	४५७७९२	४६.३७
● अनियमित भएको	२०६४६२	६०२५	२१२४८७	२१.५२
● प्रमाण कागजात पेस नभएको	२३७६८०	७६२५	२४५३०५	२४.८५
३. पेस्की	४७६६०५	०	४७६६०५	४८.२७
● कर्मचारी पेस्की	१९२२	०	१९२२	०.१९
● मोबिलाइजेसन पेस्की	४५८६३५	०	४५८६३५	४६.४५
● प्रतीतपत्र पेस्की	०	०	०	०
● अन्य पेस्की	१६०४८	०	१६०४८	१.६३

बेरुजू वर्गीकरणको विवरण अनुसूची-१० र ११ मा छ।

- २.१ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा ३८ मा बेरुजू फछ्यौट गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखाउत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था छ। सोही ऐनको दफा ३५(४) मा औल्याइएको बेरुजूको ३५ दिन वा म्याद थप भएकोमा सो म्यादभित्र फछ्यौट गर्ने र फछ्यौट नगरेमा लेखाउत्तरदायी अधिकृत र विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई जानकारी दिने उल्लेख छ। सोही व्यवस्थाबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्दासमेत २०७५/७६ को बेरुजू फछ्यौट नभएकाले उक्त व्यहोरा वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। यस सम्बन्धी विवरण अनुसूची-१४ मा रहेको छ।

लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजको स्थिति

२.२ सरकारी कार्यालयतर्फ यो वर्ष रकमगत आधारमा बढी बेरुज हुने मन्त्रालयहरु निम्नानुसार छन :

(रु. हजारमा)

क्र.सं.	मन्त्रालय	लेखापरीक्षण अङ्क	बेरुज अङ्क				कुल बेरुजको प्रतिशत	ले.प.अङ्कको तुलनामा बेरुज प्रतिशत
			असुल गर्नुपर्ने	नियमित गर्नुपर्ने	पेस्की बाँकी	जम्मा		
१.	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	१५४२८१०३	२९९३२	१५५८६८	३७५५७७	५६९३७७	५७.७५	३.६४
२.	सामाजिक विकास मन्त्रालय	३०२२२१४	१५८३६	१४०९८३	२६३१३	१८३९३२	१८.८४	६.०६
३.	भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय	१६६८७१८	१८५१	५९९२७	७३७३६	१३५५१४	१३.९४	८.१२
४.	उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय	२९६५८८५	३६९३	८६५७८	८२४	९१०९५	९.३७	३.०७
५.	अन्य	१५८२५२२३	३५	७८६	१५५	९७६	०.१०	०.०१
जम्मा		३८९१०१४३	५१३४७	४४४१४२	४७६६०५	९७२०९४	१००	१००

माथिको तथ्यांकमा समिति तथा अन्य संस्थातर्फको लेखापरीक्षण अंक र बेरुज समावेश गरिएको छैन ।

- २.३ यो वर्ष १८२ प्रदेश कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेकोमा ७१ कार्यालय (३९.०१ प्रतिशत) मा लगती बेरुज देखिएको छैन । समिति तथा अन्य संस्था ९ मध्ये ३ कार्यालयमा लगती बेरुज देखिएको छैन ।
- २.४ यो वर्ष प्रदेश मातहतका निकाय तथा समितितर्फ २ हजार ४७२ दफा मध्ये प्रतिक्रियाबाट १५५ दफा फछ्यौट भई २ हजार ३१७ दफा बेरुज देखिएकोमा १ हजार ७३८ दफा सैद्धान्तिक र ५७९ दफा लगती बेरुज कायम भएको छ ।
- २.५ सरकारी कार्यालय तर्फ यो वर्ष रु.४७ करोड ६६ लाख ५ हजार पेशकी बाँकी रहेको छ । उक्त पेशकी मध्ये कर्मचारी तर्फ रु. १९ लाख २२ हजार, मोविलाईजेशन तर्फ रु.४५ करोड ८६ लाख ३५ हजार र संस्थागत तर्फ रु. १ करोड ६० लाख ४८ हजार छ । यस सम्बन्धी विवरण **अनुसूची-६** मा छ ।
- २.६ लेखापरीक्षणबाट सरकारी कार्यालय, समिति र अन्य संस्थाबाट यो वर्ष लेखापरीक्षणको दौरानमा रु.८८ लाख ६० हजार र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि रु.९८ लाख ८४ हजार समेत रु. १ करोड ८७ लाख ४४ हजार असुल भई राजस्वमा दाखिला भएको छ । यस सम्बन्धी विवरण **अनुसूची-७** मा छ ।
- २.७ सरकारी कार्यालय, समिति तथा अन्य संस्था तर्फ ३८ निकायको रु.३२ लाख १५ हजार अग्रिम कर कट्टी नगरेकोमा १८ निकायको रु. ८ लाख ४८ हजार असुल भई रु. २३ लाख ६७ हजार बाँकी छ । यस सम्बन्धी विवरण **अनुसूची-८** मा छ ।
- २.८ प्रदेश सरकारी कार्यालय अन्य संस्था र समिति तर्फ यो वर्षको सम्पन्न लेखापरीक्षण र बेरुज अङ्कको तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार छ:

(रु. हजारमा)

प्रतिवेदन	लेखापरीक्षण अङ्क	बेरुज अङ्क	प्रतिशत	पेस्की बाहेकको बेरुज	पेस्की बाहेकको बेरुज प्रतिशत
पहिलो, २०७५	२७४६२९	९७२	०.३५	९७२	०.३५
दोस्रो, २०७७	३९४७५४०१	९८७३१५	२.५०	५१०७१०	१.२९

प्रदेश बेरुजको विवरण **अनुसूची १२** मा छ ।

लेखापरीक्षणबाट देखिएका समग्र व्यहोरा

३. **कानुन निर्माण** - प्रदेश सरकारबाट जारी गर्नुपर्ने सबै ऐन, कानुन, प्राथमिकताको आधारमा तर्जुमा गरी प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरी पारित गराउनुपर्दछ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार लेखापरीक्षण अवधिसम्म पहिचान गरिएका ९९ कानुन मध्ये ३६ कानुन पारित भएको, ६ नियमावली र ५ गठन आदेश जारी, ८ कार्यविधि तर्जुमा भएको, ७ विधेयक विचाराधिन रहेको तथा १२ विधेयकको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट सहमति प्रदान गरिएको छ। आवश्यक कानुनको पहिचान गरी समयमै कानुन निर्माण गर्नुपर्दछ।
४. **कानुनमा सामञ्जस्यता** - प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनसंघीय कानुनसँग सामञ्जस्य हुने गरी निर्माण गर्नुपर्नेमा केही असामञ्जस्यता देखिएकोछ। उदाहरणको लागि बागमती प्रदेशले निर्माण गरेको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा ३५(२) मा महालेखापरीक्षकबाट औल्याएको बेरुजु सम्बन्धित कार्यालयले फछ्यौट र सम्परीक्षण गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। सोही ऐनको दफा ३८ मा लेखापरीक्षणबाट दर्शाइएका बेरुजु सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट नियमित, फछ्यौट तथा सम्परीक्षण हुने र सो कार्यको अनुगमन महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्ने व्यवस्था गरेको पाइयो। उक्त व्यवस्था साविक आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १८ मा बेरुजु फछ्यौट गर्ने दायित्व जिम्मेवार व्यक्तिको हुने र फछ्यौट भएको व्यहोरा दफा १९(१) बमोजिम महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट सम्परीक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था र हालको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३८(४) को बेरुजु फछ्यौट तथा सम्परीक्षण व्यवस्था भन्दा भिन्न रहेको छ। सम्परीक्षण लेखापरीक्षणकै अङ्ग भएकोले उक्त कार्य सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट गराउने व्यवस्था उचित देखिदैन। यस्तो व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुनुपर्दछ।
५. **संगठन र कर्मचारी व्यवस्थापन** - प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक संगठन र कर्मचारीको व्यवस्था हुनुपर्दछ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट २०७५।१२।१४ मा प्राप्त विवरणको आधारमा यस प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा ३९०६ दरबन्दी स्वीकृत गरेकोमा २५२५ जनाको समायोजन भएको विवरण प्राप्त भएको छ। स्वीकृत दरबन्दीको तुलनामा ६४.६४ प्रतिशत मात्र समायोजन भएको, समायोजन भएका पनि सबै पदपूर्ति नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन तथा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने नदेखिँदा स्वीकृत दरबन्दी समयमै पदपूर्ति हुनुपर्दछ।
६. **कार्यालय स्थापना** - प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ मा उल्लेख गरिएका कार्य सम्पादन र सेवा प्रवाहका लागि मितव्ययिता कायम हुने गरी कार्यालयहरूको स्थापना हुनुपर्दछ। स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका कृषि र स्वास्थ्य सेवा सम्पादनका लागि प्रदेशअन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र र स्वास्थ्य कार्यालयको स्थापना भएको, संघ र प्रदेश दुवैले एउटै प्रकृतिको कार्य (जस्तै सडक निर्माण तथा पूर्वाधार सम्बन्धी कार्य) गर्न संघले डिभिजन सडक कार्यालय र प्रदेशले पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना गरेको, साविकमा जिल्लास्तरमा रहेका विषयगत कार्यालयहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकोमा सोही प्रकृतिको कार्य गर्न प्रदेश सरकारले कृषि, घरेलु, स्वास्थ्यलगायतका कार्यालय स्थापना गरेको, केन्द्रीय सरकारले खारेज गरेको क्षेत्रीय निर्देशनालयहरू प्रदेश सरकारले पुनः प्रदेश निर्देशनालयहरूको नाममा स्थापना गरेको आदि अवस्था देखिएकोले खर्चमा मितव्ययिता हुने देखिएन। साथै कार्यमा समेत दोहोरोपन हुने देखिँदा दोहोरोपन नहुनेगरी कार्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्दछ।
७. **कार्य जिम्मेवारी** - प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ मा मन्त्रालयले प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण, आर्थिक नीतिको तर्जुमा, लगानी प्रक्षेपण, मूल्य स्थिति, सहवित्तीयकरण, प्रादेशिक वित्त सन्तुलन, आवधिक एवं क्षेत्रगत योजना, अन्तर प्रदेश विकास योजनाको समन्वय लगायतका विषयमा कार्यान्वयन र नियमन गर्ने उल्लेख भएपनि कार्यान्वयनमा नआएको, प्रक्रियामा रहेको, कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेको आदि व्यहोरा देखिने गरी कार्य जिम्मेवारीको सूची र सोको कार्यान्वयन समय तालिका तयार गरेको पाइएन। कार्यान्वयन तालिका तयार गरी कार्य जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ थप प्रभावकारिता ल्याइनुपर्दछ।
८. **बजेट कार्यान्वयन** - प्रदेश अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको प्रदेश सरकारको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष आषाढ महिनाको १ गते प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने र सो साथ राजस्व संकलन, मध्यकालीन खर्च संरचना, अनुदान, सार्वजनिक ऋण र लगानी सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्था सहितको बजेट अनुमान

समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आय व्ययको अनुमान रु.३६ अर्ब २२ करोड ६६ लाख प्रदेश सभामा पेश गरेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारको २०७५/७६ वार्षिक बजेट र सोको कार्यान्वयन स्थिति विश्लेषण गर्दा प्रदेश संसदको विषयगत समितिहरूको कार्यक्षेत्रगत संचालन हुने अध्ययन अनुसन्धान, प्रदेश सुरक्षा नीति तर्जुमा, सूचनापार्क सम्बन्धी अनुसन्धान, स्थानीय तहहरूको कानून निर्माणमा सहजीकरण, आर्थिक विश्लेषण तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन लगायतका विषय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अन्य व्यहोरा निम्नानुसार देखिएको छः

- ८.१ संघीय सरकारबाट समपूरक अनुदान रु.६० करोड प्राप्त भएपनि खर्च नगरेको अवस्था छ । १३ जिल्लाका सडक आयोजनाको लागि प्रदेश सरकारको ६० प्रतिशत अनुदान रु.९० करोड र संघीय सरकारको ४० प्रतिशत समेत रु.१ अर्ब ५० करोडको लागत रहेको बजेट कार्यान्वयन नभएको कारण संघीय सरकारबाट प्राप्त रु.६० करोड नै फिर्ता भएको पाइयो । उपलब्ध स्रोत परिचालन नभएको कारणले विकास निर्माण, खर्च तथा कार्यसंपादन नतिजामा प्रभावकारिता आएको छैन ।
- ८.२ प्रदेश मन्त्रालय लगायतमा विनियोजित कुल रु.३६ अर्ब २६ करोड ६६ लाख ७४ हजारमध्ये रु.२० अर्ब ६५ करोड २७ लाख २ हजार अर्थात ५६.९४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । मन्त्रालयगत खर्च अनुसार औसत सञ्चालन खर्च ६६ प्रतिशत र कार्यक्रम खर्च ५४ प्रतिशत रहेको छ ।
- ८.३ जस अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदान रु.१७ अर्ब १८ करोड ५३ लाख र राजस्व बाडफाड रु १४ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख २७ हजार मध्ये रु २० अर्ब ६५ करोड २७ लाख खर्च भई आन्तरिक स्रोत समेत रु १० अर्ब १८ करोड २७ लाख ९५ हजार बाँकी रहेकोछ । बजेटमा प्रस्ताव गरे अनुसारका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न नसकेको कारण प्रस्तावित बजेट खर्च भएको देखिएन ।
- ८.४ संघबाट प्राप्त सर्शत, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम आषाढ मसान्तसम्म खर्च नभई बचत भएमा सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत संघीय संचित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयहरूले मातहत कार्यालयलाई गएको सर्शतको बजेटबाट खर्च भएको रकमको हिसाव तयार गरी बाँकी रकम संघीय संचितकोष दाखिला गर्नुपर्नेमा २०७६ कार्तिक मसान्तसम्म पनि दाखिला भएको छैन ।
९. **कार्यक्रम कार्यान्वयन** - बजेटमा समावेश भएको नीति एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारको आर्थिक व्यवस्थापनको लागि २०७५/७६ को आय व्यय अनुमान (बजेट वक्तव्य) कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ मा उल्लेख भएबमोजिम सेवाग्राही सन्तुष्टी सर्वेक्षण, प्रदेश गौरवका आयोजनाको छनौट, आकषिभक र युवा लक्षित कोषको स्थापना, विपद् व्यवस्थापन कार्यविधि, प्रादेशिक नीति, प्रदेश भित्रको समष्टिगत गुरुयोजना तर्जुमा, प्रदेशस्तरको सूचना एकीकृत गर्ने कार्य, प्रादेशिक दुग्ध विकासबोर्ड गठन, मन्त्रालयगत प्रोफाइल र प्रोजेक्ट बैंक तयारी, युवा वैज्ञानिक कोष र प्रदेश बाल उद्धार कोषको स्थापना सम्बन्धी कार्य कार्यान्वयन भएको देखिएन । बजेटमा समावेश नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा बजेटको प्रभावकारिता कायम नहुने हुँदा बजेटमा समावेश कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
१०. **सम्पत्ति व्यवस्थापन** - प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ को नियम ३(७) अनुसार प्रदेश स्थित सरकारी सम्पत्तिको एकीकृत विवरण र सरकारी बाँकी रकमको लगत तथा असुल उपर गर्ने कार्य आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई तोकेको छ । तर संघीय सरकार अन्तरगत रहेका कृषि, वन, सिँचाई, सहकारी, भवन, खानेपानी, स्वास्थ्य लगायतका कार्यालयहरू प्रदेश सरकार अन्तरगत रुपान्तरण तथा मर्ज भएको अवस्थामा साविक कार्यालयले प्रयोग गरेको सम्पत्तिको एकीकृत विवरण तयार गरी सम्पत्तिको संरक्षण तथा सरकारी बाँकी रकमको लगत तयार गरी असुल उपर गर्ने कार्य नभएकोले कानूनले तोकेअनुसार मातहत कार्यालयको सम्पत्ति तथा सरकारी बाँकी रकमको लगत तयार गरी अद्यावधिक गर्नुपर्दछ ।
११. **कारोवारको लेखा** - प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ बमोजिम लेखाउत्तरदायी अधिकृतले मातहत कार्यालयबाट विनियोजन, राजश्व, धरौटी लगायत सबै वित्तीय विवरण लिई प्रदेशको एकीकृत वित्तीय विवरण र एकीकृत हिसाव तयार गरी तोकिएको समय भित्र (प्रत्येक वर्षको कार्तिक १) प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा मन्त्रालयहरूले एकीकृत विवरण तयार गरी पठाएको छैन । सोबाट भएको समानीकरण, सर्शत, विशेष तथा समपूरक अनुदानको यथार्थ खर्चको नतिजा विश्लेषण हुन सकेन । एकीकृत विवरण समयमै तयार गर्नुपर्दछ ।
१२. **वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक** - प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा ४६ बमोजिम सम्बन्धित कार्यालयहरूले तयार गर्नुपर्ने वित्तीय प्रतिवेदनहरू त्यस्तो प्रतिवेदन तयार गर्न तोकिएको समयवाधि समाप्त

भएको मितिले ७ दिन भित्र विद्युतीय वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो अवलम्बन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिएन । वित्तीय प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गर्नुपर्दछ ।

१३. **मितव्ययिता कायम गर्ने मार्गदर्शन** - नेपाल सरकार (म.प.) बाट २०७५।१।२६ मा स्वीकृत सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ मा कार्यालय भवन, पदाधिकारीको कार्यकक्षको फर्निचर र पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराइने सवारी साधनको किसिम, इन्धन, मर्मत खर्चमा एकरूपता ल्याउन निश्चित मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने र अर्थ मन्त्रालयको परामर्शमा भवन, कार्यकक्ष, फर्निचरको मापदण्ड र सवारी साधन इन्धन, मर्मतको मापदण्ड तयार गर्ने नीतिगत व्यवस्था भएकोमा मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा नल्याएकोले प्रशासनिक खर्च मितव्ययी हुन सकेको छैन । तोकिए बमोजिमको मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ ।
१४. **सवारी साधन खरिद** - प्रदेश मन्त्रपरिषद्बाट २०७४।१।२।२९ मा सवारी साधन खरिद सम्बन्धी मापदण्ड, २०७४ स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत मापदण्ड अनुसार महाशाखा प्रमुख/कार्यालय प्रमुखलाई बढीमा ३० लाख रुपैयाँसम्म (घ बर्ग)को सवारी साधन उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । प्रदेश मातहतका १३ निकायले यो वर्ष सवारी साधन खरिदमा रु.२६ करोड ४७ लाख ७९ हजार खर्च गरेका छन् । यी सवारी साधनको इन्धन, मर्मत लगायतका खर्च लाई मध्यनजर गर्दा सवारी साधनको खर्च अझै बढ्ने देखिदा यस्तो खर्चमा मितव्ययिता ल्याउनुपर्दछ ।
१५. **सिधै खरिद** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ बमोजिम सार्वजनिक निकायले रु.२० लाख भन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य मालसामान वा जुनसुकै सेवा खरिद गर्नु पर्दा खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्नुपर्ने र सोही नियमावलीको नियम ९(क) बमोजिम खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण काम एउटै खरिद सम्झौताबाट हुन सक्ने वा काम पिच्छे छुट्टै खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने हो होइन यकीन गरेर मात्र खरिद गर्नुपर्नेमा एकिन नगरी मन्त्रालय र मातहतका ३४ कार्यालयले सामग्री खरिदमा रु.१० करोड ७५ लाख ६९ हजार, निर्माणमा रु.५ करोड ७० लाख ६८ हजार र परामर्श सेवामा रु.२५ करोड ५६ लाख ७१ हजार समेत रु.४२ करोड ३ लाख ८ हजारको सिधै खरिद गरेको छ । प्रचलित कानूनको पालना गरी खरिद कार्य गर्नुपर्दछ ।
१६. **सेवाग्राही सन्तुष्टी सर्भेक्षण** - प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ को अनुसूची २(२२) अनुसार प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक सेवा वितरणको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण र सन्तुष्टी सर्भेक्षण तथा सेवा प्रवाहको अनुगमन गर्ने गरी कार्यविभाजन नियमावलीमा उल्लेख भएकोमा लेखापरीक्षण अवधिसम्म कार्यविधि स्वीकृत नभएकोले स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
१७. **सेवा प्रवाह** - प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न विभिन्न मन्त्रालयको लागि २६ कानूनमात्र पारित भएको, प्रदेश अन्तर्गतको स्वीकृत दरवन्दी ३९०६ मध्ये २५२५ जनाको समायोजन भएको एवं २०७५।७.६ को कुल वार्षिक बजेटको ५४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
- लेखापरीक्षणको क्रममा मन्त्रालयको लागि निर्धारण गरिएको वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर देखिएको, प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक सेवा वितरणको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारणलगायत सेवा प्रवाहलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने नीति, मापदण्ड एवं कार्यविधि निर्माणको कार्य बाँकी रहेको एवं सेवाग्राही सन्तुष्टी तथा सेवा प्रवाहको अनुगमनलगायतको कार्य हुन बाँकी रहेको कारण प्रदेश सरकारबाट अपेक्षितरूपमा सेवा प्रवाह हुन सकेको पाइएन । प्रदेश सरकारको संस्थागत, प्राविधिक र स्रोत परिचालन क्षमता वृद्धि गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।
१८. **आन्तरिक नियन्त्रण** - प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा ३० अनुसार प्रदेश तहका सबै लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरुले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी सो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष भित्र लागु गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । सो ऐन, २०७५।१।५ गते जारी भएकोमा लेखापरीक्षण अवधिसम्म प्रदेशका लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरुले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा गरी लागु नगरेको अवस्था छ । ऐनको दफा ३१ अनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृतको अध्यक्षतामा आन्तरिक नियन्त्रण समिति गठन गर्नुपर्नेमा उक्त समिति समेत गठन नभएको व्यहोरा औल्याएको मा यो वर्ष पनि सुधार भएकोछैन । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

परिच्छेद - ३ मन्त्रालय र निकायगत व्यहोरा

प्रदेश सभा सचिवालय

प्रदेश सभाको काम कारवाही सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न नेपालको संविधानको धारा १९५ बमोजिम प्रदेश सभा सचिवालय सञ्चालनमा रहेको छ । प्रदेश व्यवस्थापिकाको कार्य सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग गर्ने प्रशासकीय निकायको रूपमा सचिवालयको स्थापना भएको हो । बागमती प्रदेश सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने ६६ जना, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने ४४ जना गरी ११० जना सभासद निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ ।

यो वर्ष विनियोजन रु.२३ करोड ५६ लाख ९१ हजार, राजस्व रु.२ लाख ८६ हजार, धरौटी रु.३९ लाख ४४ हजार र अन्य कारोवार रु.६ लाख २९ हजार समेत रु.२४ करोड ५ लाख ५० हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । सो कारोवारको लेखापरीक्षणबाट देखिएका उल्लेख्य व्यहोरा निम्नानुसार छन् :

१. **लक्ष्य प्रगति** - प्राप्त विवरण अनुसार कर्मचारीको नेतृत्व विकास, द्वन्द्व, जोखिम तथा विपद् व्यवस्थापन, अभिलेखालय तथा पुस्तकालय व्यवस्थापन, भाषिक सीप, प्रस्ताव तथा प्रतिवेदन लेखन, कानून निर्माण तथा व्यवस्थापन र सूचना व्यवस्थापन तालिम जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुन नसकेकोले समग्रमा ३६.२३ प्रतिशत मात्र वित्तीय प्रगति हासिल गरेको देखिन्छ । वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल हुनुपर्दछ ।
२. **दरबन्दी र पदपूर्ति** - तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्न दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति हुनुपर्नेमा स्वीकृत दरबन्दी ३६ रहेकोमा २२ पदपूर्ति भएको देखिन्छ । पदपूर्तिमध्ये ७ काजमा कार्यरत रहेको पाइयो । सचिवालयको दरबन्दी र पदपूर्ति अवस्था अद्यावधिक गरेको छैन । दरबन्दी बमोजिम पदपूर्ति हुनुपर्दछ ।
३. **खर्चको मापदण्ड** - नेपाल सरकार (म.प.)ले २०७५।०९।२६ मा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ जारी गरेको छ । भवन तथा पदाधिकारीको कार्यक्षेत्रको फर्निचर र पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराइने सवारी साधनको किसिम, मर्मत खर्चमा एकरूपता ल्याउन निश्चित मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने नीतिगत व्यवस्था भएकोमा मापदण्ड तयार नभएकोले तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ ।
४. **मासिक सुविधा** - प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा तोक्ने सम्बन्धी मन्त्रपरिषद्को आदेश, २०७५ बमोजिम यो वर्ष मासिक सुविधा भुक्तानी गर्दा देहायबमोजिमका दरले पारिश्रमिकमा रु.६ करोड ३ लाख २६ हजार, बैठक भत्ता रु.४० लाख ७० हजार, पदाधिकारी अन्य सुविधा रु.६ करोड ६२ लाख ४५ हजार समेत रु.१३ करोड ६ लाख ४२ हजार खर्च भएको देखिन्छ ।

सुविधाको किसिम	इकाई दर	सभामुख	उप सभामुख / प्रतिपक्ष दलको नेता	मुख्य सचेतक / प्रमुख सचेतक/ सभापति	प्रदेश सभा सदस्य	सचेतक
पारिश्रमिक	मासिक रु.	५३,०००	५०,०००	४९,०००	४५,०००	४७०००
आवास सुविधा	मासिक रु.	आवास दिने	२५,०००	२५,०००	१५,०००	१५०००
फर्निचर	एकमुष्ट रु.	-	५०,०००	५०,०००	५०,०००	५००००
निजी सचिवालय	मासिक रु.	२,०००	१,७५०	१,७५०	-	१२०००
सवारी	वटा	१	१	-	-	-
सवारी इन्धन	मासिक लिटर	१५०	१२५	१२५	-	-
मोविल	त्रैमासिक लि	१०	५	५	-	-
यातायात सुविधा	प्रति दिन रु.	-	-	-	१०००	१०००
सञ्चार सुविधा	प्रति महिना रु.	५,०००	५,०००	२,०००	५,०००	१५००
धारा बिजुली	प्रति महिना रु.	बिल बमोजिम	३,०००	२,०००	१,५००	२०००
अतिथि सत्कार	प्रति महिना रु.	१०,०००	५००० वा ४५००	४,५००	१,०००	३५००

विभिन्न समितिहरूका सभापतिको पारिश्रमिक, पदाधिकारीको संचार र आवास सुविधाको रकम अन्य प्रदेश भन्दा फरक देखिएकोले समन्वात्मक रूपमा एकरूपता ल्याउनुपर्दछ ।

५. **समिति गठन र कार्यक्षेत्र** - प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १४६ बमोजिम प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, प्रदेश सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाह दिनका लागि देहायबमोजिमको कार्यक्षेत्र रहने गरी समिति गठनको व्यवस्था रहेको छ :

क्र. सं.	समितिको नाम	कार्यक्षेत्र	यो वर्ष बसेको बैठक संख्या
१.	प्रदेश मामिला समिति	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, उपभोक्ता हित सम्बन्धी ।	२८
२.	अर्थ तथा विकास समिति	आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय सम्बन्धी ।	२८
३.	सार्वजनिक लेखा समिति	महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, बेरुजू फछ्यौट, प्रदेश सरकारको सार्वजनिक लेखा सम्बन्धी ।	२७
४.	शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति	भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय सम्बन्धी ।	४०
५.	उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति	उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्बन्धी ।	४१

प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, प्रदेश सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाह दिनका लागि यो वर्ष १६४ वटा बैठक बसेर विभिन्न निर्णय गरेको भएतापनि निर्देशन वा राय सल्लाहको कार्यान्वयनको अभिलेख राखी अनुगमन नगरेकोले सोमा सुधार हुनुपर्दछ ।

६. **सवारी साधन खरिद** - सवारी साधन शीर्षकमा रु.३ करोड बजेट स्वीकृत भएकोमा रु.३ करोड ३३ लाख ५० हजार थप गरेर रु.६ करोड २७ लाख २९ हजारमा १० जीप तथा १७ मोटरसाइकल खरिद भएको छ । बजेट तथा कार्यक्रम बेगर रकम थप गरी सवारी साधन खरिद गरेको नियमित देखिएन । सभामुख र उप सभामुखलाई मात्र सवारी साधन सुविधा उपलब्ध हुने कानुनी व्यवस्था रहेको अवस्थामा उल्लेखित सवारी साधन खरिद गर्न पाउने आधार देखिएन ।
७. **सोभै खरिद** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ मा सार्वजनिक निकायले रु.२० लाखभन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य मालसामान वा जुनसुकै सेवा खरिद गर्नु पर्दा खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रदेश सभा सचिवालयले यो वर्ष पनि पूँजीगत तर्फको रु.४३ लाख ६० हजारको फर्निचर तथा मेशिनरी औजार पटक पटक सोभै खरिद गरेको छ । कानूनको परिपालना गरी प्रतिस्पर्धा र मितव्ययितापूर्वक खरिद कार्य गर्नुपर्दछ ।
- **बेरुजू स्थिति** - सचिवालयको लेखापरीक्षणबाट यो वर्ष लगती बेरुजू देखिएको छैन । यससम्बन्धी विवरण अनुसूची-१० मा रहेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

नेपालको संविधानको धारा १७४ को उपधारा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषदले प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश (कार्य विभाजन) नियमावलीको परिधि भित्र रही कार्य गर्दछ । प्रदेश भित्रको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने, प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने नियम र आदेशको तर्जुमा, स्वीकृति तथा प्रमाणीकरण गर्ने र प्रदेश प्रमुखको निर्देशन कार्यान्वयन र प्रतिवेदन गर्ने उद्देश्यले यस कार्यालयको स्थापना भएको हो । कार्यालयको कार्य क्षेत्र बागमती प्रदेशका १३ जिल्ला स्थित प्रदेश कार्यालय, ३ महानगरपालिका समेत ११९ स्थानीय तहहरू रहेका छन् ।

यो वर्ष विनियोजन रु.१२ करोड ४५ लाख ७६ हजार, राजस्व रु.६४ हजार र धरौटी रु.२१ लाख ५९ हजार समेत रु.१२ करोड ६७ लाख ९९ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । अन्य संस्थातर्फ महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्रको रु.२ करोड ५८ लाख ३४ हजार को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । लेखापरीक्षणबाट देखिएका उल्लेख्य व्यहोरा निम्नानुसार छन्:

१. **कार्य सम्पादन स्थिति** - प्रदेश सरकारले करिब ९९ किसिमको कानून निर्माण गर्नुपर्ने देखिएकोमा ३६ विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ । त्यस्तै २ नियमावली र ८ कार्यविधि तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । पहिचान भएका कानून निर्माण गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्दछ ।
२. **बजेट तथा कार्यक्रमको मूल्याङ्कन** - प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा २० बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा सो अवधि समाप्त भएको २ महिना भित्र विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान, वैदेशिक अनुदान तथा ऋण अनुमानको प्राप्त तथा परिचालनको यथार्थ विवरण र प्रदेश सरकारको नीति तथा बजेटमा समावेश भएका सार्वजनिक स्रोतको प्राप्त, परिचालन, कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन अवस्था र अन्य आवश्यक विवरणको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा गरेको देखिएन । बजेट तथा कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गरी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्दछ ।
३. **सँगठन तथा व्यवस्थापन** - प्रदेश सरकारको (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार प्रदेशस्तरका कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन र प्रदेशका सबै जिल्लामा रहने सरकारी निकायको सँगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण र व्यवस्थापन परीक्षण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा सो कार्य गरेको छैन । सबै जिल्लामा प्रदेशका विकास निर्माण, सेवाप्रवाहका गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाई समन्वयात्मक रूपले कार्य सम्पादन गर्न सँगठन संरचना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ ।
४. **खरिदको प्याकेज** - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार कार्यालयले वार्षिक खरिद योजना अनुसार खरिदको प्याकेज बनाई एकमुष्ट रूपमा खरिद कार्य गर्नुपर्नेमा कार्यक्रमगत छुट्टाछुट्टै रूपमा ६ पटक सेन्ट्रीपोष्ट, आवास लगायतका मर्मत कार्यमा रु.३८ लाख ८३ हजार, ६ मोटर साइकल खरिदमा रु.१४ लाख ११ हजार र फर्निचर तथा उपकरण खरिदमा रु.४५ लाख ३७ हजारसमेत रु.९८ लाख ३१ हजारको सोभै खरिद गरेको नियमसम्मत देखिएन । खरिद कार्य कानूनसम्मत बनाउनुपर्दछ ।
५. **प्रदेश समन्वय परिषद** - स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम कारवाहीमा नीतिगत सामन्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साभेदारी, साभा अधिकारक्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँड सम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा एक प्रदेश समन्वय परिषद रहने र परिषदको बैठक बर्षको कम्तिमा एक पटक बस्ने व्यवस्था रहेको छ । हेटौडामा २०७६।२।२९ र ३० मा सम्पन्न परिषदको बैठकमा प्रदेश र स्थानीय तह बीचको नीतिगत सामन्जस्यता, योजना व्यवस्थापन, साभा अधिकार जस्ता मूलभूत विषयमा नीतिगत रूपमा समन्वय गर्ने निर्णय गरेको भएतापनि समन्वय हुन नसकेको, राजनैतिक, वित्तीय र प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धका सम्बन्धमा निर्णय नभएको स्थिति छ । प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग एवं बाँडफाँड तथा सो को स्रोत संकलनमा प्रभावकारिता नआएको जस्ता व्यहोरा स्थानीय तहहरूमा देखिएका छन् । परिषदको बैठकमा समस्या पहिचान गर्ने, सोको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र भएका निर्णय कार्यान्वयनका गर्ने गराउने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
- **बेरूजु स्थिति** - मन्त्रालय र मातहत निकायको लेखापरीक्षणबाट यो वर्ष लगती बेरूजु देखिएको छैन । यससम्बन्धी विवरण **अनुसूची-१० र ११** मा रहेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण, आर्थिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन, नियमन, नियन्त्रणको साथै प्रदेशस्तरको आर्थिक स्रोतको बाँडफाँड, लगानी प्रक्षेपण र वित्तीय व्यवस्थापन, आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी, सहकारिता र गैर सरकारी क्षेत्रसँगको साभेदारी एवं समन्वय र सहकार्य सम्बन्धी नीति, मापदण्ड बनाई लागू गर्ने उद्देश्यले यस मन्त्रालयको स्थापना भएको हो ।

यो वर्ष मन्त्रालय र मातहतका १४ निकायको विनियोजन रु.६ अर्ब ३२ करोड १५ लाख ६० हजार, राजस्व रु.८ अर्ब ७५ करोड ६७ लाख ५० हजार र धरौटी रु.२३ लाख २५ हजार समेत रु.१५ अर्ब ८ करोड ६ लाख ३५ हजार र सो कारोवारको लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा निम्नानुसार छन् :

- १. कार्य जिम्मेवारी** - प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ मा मन्त्रालयले प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण, आर्थिक नीतिको तर्जुमा, लगानी प्रक्षेपण, मूल्य स्थिति, सहवित्तीयकरण, प्रादेशिक वित्त सन्तुलन, आवधिक एवं क्षेत्रगत योजना, अन्तर प्रदेश विकास योजनाको समन्वय लगायतका विषयमा कार्यान्वयन र नियमन गर्ने उल्लेख भएकोमा यी कार्य गर्न बाँकी रहेका छन् । कार्यान्वयन तालिका तयार गरी कार्य जिम्मेवारीलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
- २. स्रोतको यथार्थता** - प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ मा प्रदेशबाट सञ्चालित योजनाको लक्ष्य नीति र नीति आयोगको मार्ग दर्शनलाई ध्यानमा राखी प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काम र हासिल गर्नुपर्ने लक्ष्य एवम् आर्थिक स्रोत समेतलाई मध्यनजर राखी बजेट बनाउनु पर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक मामिला मन्त्रीले प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेटमा राजस्वबाट रु.१८ अर्ब ३३ करोड ३ लाख र संघीय सरकारको अनुदान रु.१७ अर्ब २८ करोड ५३ लाख समेत रु.३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख अनुमान गरी बजेट पेश गरेको देखिन्छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले पेश गरेको सञ्चित कोषको हिसाबमा राजस्व रु.१७ अर्ब ८९ करोड ५८ लाख, संघीय सरकारको अनुदान रु.१५ अर्ब १२ करोड ६६ लाख र गतवर्षको मौज्जात रु.७५ करोड ११ लाख समेत रु.३३ अर्ब ७७ करोड ३५ लाख कुल आम्दानी भएको देखियो । सो मध्ये रु.२३ अर्ब ५९ करोड ७ लाख खर्च भई रु.१० अर्ब १८ करोड २८ लाख बचत रहेको छ । यथार्थतामा आधारित रहने गरी लक्ष्यमुखी र कार्यान्वयनमुखी बजेट बनाउनु पर्दछ ।
- ३. राजस्व** - प्रदेश र स्थानीय तहको साभ्भा अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरन्जन कर तथा अन्य गैर करहरु अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने व्यवस्था छ । सो अनुरूप प्रदेश सरकारलाई यो वर्ष सवारी साधन कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशनबाट प्रदेशलाई रु.७ अर्ब ८४ करोड ३६ लाख ७९ हजार प्राप्त भएको छ । संघीय सरकारले सङ्कलन गर्ने अधिकार क्षेत्रमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तःशुल्क रकमको १५ प्रतिशतले हुने रु.८ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख २७ हजार अनुमान गरेकोमा रु.७ अर्ब ३७ करोड ७८ लाख ५९ हजार प्राप्त भएको छ । प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बापत २५ प्रतिशतको रकम आषाढ मसान्तसम्म प्राप्त भएको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार रु.१७ अर्ब ८९ करोड ५७ लाख ८६ हजार मात्र राजस्व असुली भएको देखिन्छ । यो हिसावले ९७ प्रतिशत राजस्व असुली भएको देखिएपनि प्रक्षेपित शीर्षकमा रु.१३ अर्ब ५३ करोड ४ लाख ६८ हजार मात्र राजस्व असुली भएको छ । तसर्थ सम्भाव्य सबै राजस्व शीर्षकको असुलीको अनुमान गरी सोही अनुसार राजस्व सङ्कलनमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्दछ ।
- ४. स्थानीय तहमा हस्तान्तरण** - प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार १९९ स्थानीय तहलाई सशर्तमा रु.३ अर्ब ७१ करोड ४२ लाख ४५ हजार, समानीकरणमा रु.१ अर्ब, समपूरकमा रु.८७ करोड ५९ लाख २१ हजार र विशेषमा रु.६५ करोड समेत रु.६ अर्ब २४ करोड १ लाख ६६ हजार अनुदान उपलब्ध गराएको छ । सोध्ये सशर्त तर्फ रु.२ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख ६८ हजार र विशेषतर्फ रु.२८ करोड ३० लाख १३ हजार समेत रु.३ अर्ब ९६ करोड ७८ लाख १९ हजार अर्थात ६३.५८ प्रतिशत खर्च भएकोछ । खर्च नभई बाँकी रहेको सशर्तर्फ रु.१ अर्ब ३२ करोड २३ लाख ५१ हजार र विशेषतर्फ रु.३६ करोड ६९ लाख ८७ हजार समेत रु.१ अर्ब ६८ करोड ९३ लाख ३८ हजार फिर्ता लिनुपर्नेमा रु.८२ करोड ५४ लाख ७१ हजार मात्र फिर्ता प्राप्त गरेको छ । बाँकी रु.८४ करोड ४१ लाख ६४ हजार फिर्ता लिनुपर्दछ । यो वर्ष प्रदेश विभाज्यकोषबाट सवारी साधनकर रु.२ अर्ब ६० करोड १५ लाख स्थानीय तहहरुलाई हस्तान्तरण गरेपनि स्थानीय तहको विभाज्यकोषबाट प्राप्त आयको लेखांकन गरेको नदेखिदा सबै हिसाव तयार गरी आय लेखांकन गर्नुपर्दछ ।

५. **बजेट कार्यान्वयन** - प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेट र सोको कार्यान्वयन स्थिति विश्लेषण गर्दा निम्नानुसार देखिएको छ :
- ५.१. यो वर्ष बजेटमा रु.३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख खर्च हुने अनुमान गरेकोमा रु.२३ अर्ब ५९ करोड ६ लाख ६१ हजार खर्च भएको विवरण पेश भएपनि सशर्त अनुदान फिर्ता रु.२ अर्ब ९४ करोड १२ लाख ५३ हजार घटाउदा रु.२० अर्ब ६४ करोड ९४ लाख ८ हजार (५७.९७ प्रतिशत) खर्च भएकोछ । जिल्लागत विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी मकवानपुरमा ५१.८८ र सबैभन्दा कम रसुवामा ०.८२ प्रतिशत खर्च भएको छ । गत वर्ष रु.७५ करोड १० लाख ७४ हजार बजेट बचत रहेकोमा यो वर्ष रु.१० अर्ब १८ करोड २७ लाख ९४ हजार बचत रहन गएको देखिन्छ । प्रस्ताव गरे अनुसारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकेको कारण बजेटको उल्लेखनीय हिस्सा परिचालन हुन सकेको छैन ।
- ५.२. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आय व्यय अनुमान (बजेट बक्तव्य) मा उल्लेख भएबमोजिम प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन सम्बन्धी कार्य, प्रदेश गौरवका आयोजनाको छनौट, प्रदेशस्तरको सूचना एकीकृत गर्ने कार्य, प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड गठन, मन्त्रालयगत प्रोफाइल र प्रोजेक्ट बैंक तयारी, प्रदेशस्तरीय विपद् व्यवस्थापन कोष, युवा वैज्ञानिक कोष र प्रदेश बाल उद्धार कोषको स्थापना सम्बन्धी कार्य कार्यान्वयन भएको देखिएन । बजेटमा समावेश नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा बजेटको प्रभावकारिता कायम नहुने हुँदा बजेटमा समावेश कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
- ५.३. प्रदेशको आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्नु अघि मन्त्रालयले आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहितको मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने र खर्च संरचना तयार गर्दा आवधिक विकास योजना बनेको भए सोलाई मार्गदर्शनको रूपमा अङ्गीकार गर्नुपर्नेमा २०७५/७६ को बजेट तर्जुमा गर्नु अघि मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था अपनाएको देखिएन ।
- ५.४. बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा ढाँचाको निर्माण गर्दा प्रस्तावित बजेटको पुष्ट्याईका लागि आवश्यक विवरण समेत खुल्नेगरी तयार गर्नुपर्नेमा तयार नहुँदा विनियोजन दक्षता कमजोर देखिएको छ । बजेट तर्जुमा गर्दा दीर्घो विकास लक्ष्यसँग समन्वयसमेत गर्नुपर्दछ ।
६. **आयोजना स्वीकृति** - प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा ८ मा विकास आयोजनाको बजेट तर्जुमा गर्दा प्रस्तावित आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय तथा प्रशासकीय उपयुक्तताको आधारमा त्यसबाट हुने प्रतिफल समेतको विचार गरी प्रदेश सरकारबाट त्यस्तो आयोजना स्वीकृत भएको हुनु पर्दछ । जिल्लास्तरीय आयोजना प्रदेश योजना आयोग वा मन्त्रालयको नीतिभिन्न रही सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले र प्रदेशस्तरीय आयोजना प्रदेश योजना आयोग वा मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । यसरी स्वीकृत आयोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि विस्तृत सर्वेक्षण, ड्रइङ्ग, डिजाइन, लागत अनुमान र सोअनुसार वार्षिक कार्यक्रम निश्चित गरी सोही आधारमा वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा मन्त्रालयले उपरोक्त अनुसारको प्रकृया पूरा नगरी कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गरेकोले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आयोजना स्वीकृत तथा संचालन गर्नुपर्दछ ।
७. **वैदेशिक सहायता** - महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार संघिय सरकारबाट वैदेशिक सहायता प्राप्त गरी प्रदेशलाई उपलब्ध गराएको सोधभर्ना हुने ऋणबाट रु ३ अर्ब ६५ करोड २४ लाख र सोधभर्ना हुने अनुदानबाट रु ७३ करोड ७८ लाख स्रोतगत विवरण बेगर अनुदान उपलब्ध भएकोमा प्रदेशले यस आर्थिक वर्षमा ऋण लगानी तथा दायित्व सम्बन्धी विषयमा कुनै अभिलेख नराखेकोले खर्च भएको रकम दातागत अभिलेखमा नजनिने र सो को सोधभर्ना समेत हुने अवस्था छैन । प्रदेश सरकारबाट वैदेशिक सहायता प्राप्ति र अभिलेखको कुनैपनि कार्य नगरेको कारण बजेट सम्बन्धी स्रोतगत विवरण नदेखिनाले सबै आय र व्ययमा नेपाल सरकारको स्रोत कायम भएको अवस्था छ । प्रदेशले अन्तरिक ऋण उठाउने विषय समेत बजेटमा समावेश नभएको स्थिति देखिएको छ ।
८. **बर्षान्तमा रकमान्तर** - प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम २४ र २५ मा मन्त्रालय र अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रम, खर्च गर्ने अख्तियारी सम्बन्धित मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष शुरु भएको पन्ध्र दिनभित्र पठाउनु पर्ने र नियम २४ मा कार्यालयले स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कार्यक्रमको उद्देश्य, लक्ष्य, स्वीकृत बजेट अनुकूल हुने गरी त्यस्तो कार्यक्रमलाई लागत नबढ्ने गरी संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले २०७६ वैशाखदेखि आषाढ मसान्तसम्ममा

अख्तियारी, कार्यक्रम संशोधन तथा रकमान्तर र थप मार्फत पूँजीगत बजेट ५२ पटक संशोधन गरी रु.२ अर्ब ३३ करोड २८ लाख १९ हजार (कुल पूँजीगत खर्च रु.९ अर्ब ५५ करोड ३७ लाख १२ हजारको २४.४२ प्रतिशत) अख्तियारी दिएको छ। सोमध्ये आषाढ १५ पश्चात् मात्र रु.३७ करोड ३८ लाख ६२ हजार (कुल पूँजीगत खर्च रु.९ अर्ब ५५ करोड ३७ लाख १२ हजारको ३.९२ प्रतिशत) रहेको छ। कार्यक्रमको उद्देश्य, लक्ष्य, स्वीकृत बजेट र आवधिक योजनालाई अनुकूल बनाउन नसक्नुले कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पूँजीगत बजेटमा रकमान्तर गरी खर्च गर्दा सञ्चालित कार्यक्रम तथा निर्मित संरचनामा प्रर्याप्त निरीक्षण तथा अनुगमन हुन नसक्ने र गुणस्तर तथा दीगोपनामा समेत असर पर्ने भएकोले समयमा नै स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्य गर्नुपर्नुपर्दछ।

९. **कानून प्रतिकूल निर्णय** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा रु.१ करोडसम्मको सार्वजनिक निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गराउदा उपभोक्ता समितिले व्यहोर्नुपर्ने रकम र गर्नुपर्ने काम एवं निर्माण पश्चात मर्मत सम्भारको सुनिश्चितता समेत विचार गरी सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। निर्माण कार्य गर्दा प्रस्ताव माग गरी वा उपभोक्ताबाट प्राप्त प्रस्तावमध्ये बढी प्रतिफल दिने प्रकृतिका संरचना निर्माणका लागि छनौटको आधारमा सार्वजनिक निर्माणको कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा २०७५।७।१३ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार प्रदेशबाट अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तरगत सशर्त अनुदानका रूपमा पठाइएका कार्यक्रममा स्थानीय स्तरको लागत वा जनसहभागिता नचाहिने निर्णय गरी मातहतका निकाय र स्थानीय तहहरु समेतलाई परिपत्र गरेको पाइयो। जनसहभागिता वा लागत सहभागिताको व्यवस्था नभएको योजना उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गर्दा लागत सहभागिता र अपनत्व नहुने, आयोजना खर्च सार्वजनिक नहुने, मर्मत सम्भारको लागि आवश्यक स्रोत नभएकोले निर्माण भएका कार्यहरुको मर्मत सम्भार र टिकाउपनाकोसमेत सुनिश्चितता भएको छैन। विद्यमान कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल हुनेगरी मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर परिपत्र गर्दा निर्माण कार्यको लागतमा व्ययभार बढ्न गएको देखियो।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा सार्वजनिक जवाफदेहीको पद धारण गरेको व्यक्तिले दिएको आदेशअनुसार भएको कारोवारका सम्बन्धमा सम्बन्धितले नै जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई मध्यनजर गरी यस्तो निर्णय गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्नुपर्दछ।

१०. **खरिदको प्याकेज** - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा पारी खरिद गर्नु नहुने व्यवस्था छ। ऐन अन्तर्गत नियमावलीको नियम ८ मा वार्षिक खरिद योजना स्वीकृत गराई खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख रहेका छन्। मन्त्रालयले वार्षिक खरिद योजना अनुसार खरिदको प्याकेज बनाई एकमुष्ट रूपमा खरिद कार्य गर्नुपर्नेमा छुट्टाछुट्टै रूपमा ६ मर्मत कार्यको रु.२१ लाख ३३ हजार, ६ मोटर साइकलको रु.१५ लाख ४ हजार र फर्निचर तथा उपकरण रु.३३ लाख ९० हजार समेत रु.७० लाख २७ हजारको सोभै खरिद गरेको नियम सम्मत देखिएन। खरिद कार्य कानूनसम्मत हुनुपर्दछ।

११. **परामर्श सेवा** - मन्त्रालयले आयोजना बैंक निर्माण र अनुगमन सफ्टवेयर खरिदमा रु.४ लाख ७५ हजार र परियोजना बैंक पहिचान तथा सञ्चालन गर्नका लागि एक आयोजना विज्ञ नियुक्त गरी रु.२ लाख २२ हजार पारिश्रमिक समेत रु.६ लाख ९६ हजार खर्च गरेको छ। उक्त सफ्टवेयर सञ्चालनमा आएको छैन। त्यस्तै आ.व.२०७६।७७ को बजेट भाषण प्रत्यक्ष प्रसारण गरेबापत हेटौडाको एक मिडिया प्रा.लि.लाई रु.३० हजार र काठमाडौंको एक मिडिया प्रा.लि.लाई रु.१ लाखसमेत रु.१ लाख ३० हजार भुक्तानी दिएको छ। राष्ट्रिय महत्वका सूचनाहरु सङ्कलन गरी सम्प्रेषण गर्नु सञ्चार जगतको नियमित दायित्व भित्रनै पर्ने हुँदा प्रत्यक्ष प्रसारण खर्च भुक्तानी दिन मिल्ने देखिँदैन। यस्तो कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ।

१२. **सम्पत्तिको एकीकृत विवरण** - प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार प्रदेशस्थित सरकारी सम्पत्तिको एकीकृत विवरण र सरकारी बाँकी रकमको लगत तथा असुल उपर गर्ने कार्य आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई तोकेको छ। तर संघीय सरकार अन्तर्गत रहेका कृषि, वन, सिंचाइ, सहकारी, भवन, खानेपानी, स्वास्थ्य लगायतका कार्यालयहरु प्रदेश सरकार अन्तर्गत रुपान्तरण तथा गाभिएको अवस्थामा साविक कार्यालयले प्रयोग गरेको सम्पत्तिको एकीकृत विवरण तयार गरी सम्पत्तिको संरक्षण तथा सरकारी बाँकी रकमको लगत तयार गरी असुल उपर गर्ने कार्य भएको छैन। प्रदेश कार्यालयको सम्पत्ति तथा बाँकी रकमको लगत तयार गरी अद्यावधिक गर्नुपर्दछ।

१३. **लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन** - कारोवारको लेखा र प्रतिवेदनको ढाँचा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सिफारिसमा २०७६।२।१९ र नेपाल सार्वजनिक वित्तीय क्षेत्र प्रतिवेदन लेखामान, नेप्सासको ढाँचा २०७५ मार्गमा नै स्वीकृत भइ सकेकोछ । प्रदेश मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायहरूले स्वीकृत भए बमोजिमको ढाँचामा प्रतिवेदन तथा लेखाङ्कन गर्नुपर्नेमा सो अनुसार गरेको पाईएन । तोकिएको ढाँचामा लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन गरिनुपर्दछ ।
१४. **प्रतिवेदन प्रणाली** - अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ३२ मा स्थानीय तहले आफूले गरेको आय व्ययको चौमासिक विवरण त्यस्तो अवधि समाप्त भएको १५ दिन भित्र प्रदेशमा पेश गर्नुपर्ने र प्रदेशले स्थानीय तहबाट समेत प्राप्त गरी आफ्नो आय व्ययको विवरण चौमासिक अवधि समाप्त भएको ३० दिन भित्र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशले यस्तो विवरण स्थानीय तहबाट संकलन गरेको र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको देखिएन जसबाट क्षेत्रगत रूपमा सरकारका तीनबटै तहले गरेको खर्च एकिकन हुन सकेन । क्षेत्रगत रूपमा सरकारका तीनबटै निकायले गरेको आय र खर्चको एकीकृत अभिलेख तयार गरी प्रतिवेदन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय

१५. **प्रदेश आर्थिक प्रशासन** - प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा ३२ अनुसार प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको जिम्मेवारी प्रदेश भित्रको आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने रहेको छ । प्रदेश तहका सबै कार्यालयमा लेखा व्यवस्थित गर्न लेखा समूहका पर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्था हुनु पर्दछ । आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक लेखापरीक्षण र आर्थिक प्रशासन सञ्चालनका लागि अलग कर्मचारी खटाउने व्यवस्था भएकोमा तदनुरूप कर्मचारीको व्यवस्था गरेको नदेखिदा आन्तरिक लेखापरीक्षण भरपर्दो र प्रभावकारी देखिएन ।
१६. **आन्तरिक लेखापरीक्षण** - प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा ३२ मा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालय तथा निकायको प्रत्येक चौमासिक हिसाबको आन्तरिक लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ । आन्तरिक लेखापरीक्षणमा सम्बन्धित निकायको उद्देश्य, गणितीय शुद्धता र कानुनको परिपालना, परिचालित स्रोतको नतिजामूलक उपयोग, नीतिगत एवं प्रक्रियागत पक्षहरूको व्यवस्थापकीय अभ्यास र सञ्चालन संस्कृतिका सम्बन्धमा लेखाजोखा गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । चौमासिक अवधिमा लेखापरीक्षण नगरेको, कानुनको परिपालन, परिचालित स्रोतको नतिजामूलक उपयोग, नीतिगत एवं प्रक्रियागत पक्षहरूका सुझाव सहितको टिप्पणी नगरेको, आन्तरिक लेखापरीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन आश्विन मसान्तभित्र तयार गरी तालुक मन्त्रालयमा नपठाएको कारण आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी देखिएन । कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरी आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभाकारीता बनाउनु पर्दछ ।
१७. **कार्य संचालन कोष** - गत वर्ष सम्म संघीय कार्यालयको रूपमा रही यो वर्ष प्रदेश मातहत समायोजन भइ कारोवार गरेका प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरूको अन्य कारोवारको आय-व्यय देखिने हिसाव प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट एकिकृत गर्नुपर्नेमा सो अनुसार गरेको छैन । यो वर्ष प्रदेश मातहत आएका १०१ कार्यालयहरूले कार्यसंचालन तर्फको गत वर्षको मौज्जात रु.२८ करोड ७५ लाख १९ हजारमा यो वर्ष प्राप्त रु.३१ करोड ८९ लाख २३ हजार समेत रु.६० करोड ६४ लाख ४२ हजारबाट खर्च भएको रु.५६ करोड ६१ लाख ९९ हजार घटाउदा बाकी रहेको रु.४ करोड २ लाख ४३ हजार एकीकृत हिसावमा समावेश गर्नुपर्दछ ।
१८. **वित्तीय विवरण** - प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोजिम प्रदेश सञ्चित कोषको लेखा अद्यावधिक रूपमा राख्ने तथा त्यसको वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्ने कर्तव्य र उत्तरादायित्व प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुने व्यवस्था छ । प्रदेश सञ्चित कोषको सञ्चालन र एकीकृत लेखा वित्तीय विवरण २०७६ कार्तिक मसान्तभित्र महालेखा नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेमा सो अवधि भित्र पेश हुन सकेन । तोकिएको समयमा वित्तीय विवरण पेश गर्नुपर्दछ ।

१९. प्रदेश संचितकोष - प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ वमोजिम प्रदेश सरकारले २०७५।७६ मा प्राप्त गरेको आय, अनुदान तथा सहायता र प्रदेश सरकार सञ्चालनको क्रममा भएका व्ययहरु समेत समग्र सञ्चित कोषको संक्षिप्त अवस्था निम्नवमोजिम रहेको छ :

(रु. हजारमा)

(क) प्राप्ती	रकम
१.गत वर्षको जिम्मेवारी	७५१०७४
२.राजस्व तथा अनुदान	
२.१. कर राजस्व	१२५०४७५३
२.२. अन्य राजस्व	५३७९९२६
२.३. गत वर्षको नगद मौज्जात तथा बेरुजू	१११०६
२.४.समानीकरण अनुदान	५९६९७००
२.५. समपुरक अनुदान	६०००००
२.६. सशर्त अनुदान	८५५६८९५
२.७. विशेष अनुदान	०
३. वित्तीय व्यवस्था	
३.१. सोधभर्ना हुने गरी भएको खर्च	०
३.२. ऋण लगानी फिर्ता	०
३.३. शेयर विक्री	०
३.४.वैदेशिक ऋण प्राप्ती	०
४.अनुदान मध्ये खर्च नभई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम	-२९४१२५३
५.चालु आर्थिक वर्षको संचितकोषको खुद मौज्जात	०
६.आर्थिक वर्षको अन्यको खुद मौज्जात	-१०१८२७९४
७.बैंकबाट भुक्तानी नभएको खर्च समायोजन	३२९५
जम्मा प्राप्ती	२०६५२७०२
(ख) भुक्तानी	
१.चालु वर्षको भुक्तानी	
१.१.संचित कोष माथी व्यभार हुने रकममा खर्च	०
१.२.विनियोजन ऐन द्वारा भएको खर्च (चालु)	११०९८३३४
१.३.विनियोजन ऐन द्वारा भएको खर्च (पूँजगत)	९५५४३६८
२. वित्तीय व्यवस्था भुक्तानी	
२.१.आन्तरिक ऋणको सावा भुक्तानी	०
२.२.बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी	०
२.३. ऋण लगानी तथा शेयर लगानी	०
जम्मा भुक्तानी	२०६५२७०२

प्रदेश सञ्चित कोषको आय-व्ययबाट देखिएका व्यहोरा निम्नानुसार छन् :

१९.१. प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले पेश गरेको हिसाबमा राजस्व सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट नभएको रु.१ अर्ब ७ करोड १४ लाख ४ हजार सञ्चित कोषको आय-व्ययमा समावेश गरेतापनि असुलीको यर्थाथता यकीन गरेको छैन ।

- १९.२. प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ बमोजिम नगदमा आधारित लेखा प्रणालीको आधारमा संचित कोषको हिसाब तयार गरेको र संचित कोषमा सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था चित्रण गरेको छैन ।
- १९.३. प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको सबै अनुदानलाई प्रदेशले खर्च देखाएको छ । प्रदेश सरकारले ११९ स्थानीय तहलाई सशर्त रु.३ अर्ब ७१ करोड ४२ लाख ४५ हजार, समानीकरण रु.१ अर्ब, समपूरक रु.८७ करोड ५९ लाख २१ हजार र विशेष रु.६५ करोडसमेत रु.६ अर्ब २४ करोड १ लाख ६६ हजार अनुदान उपलब्ध गराएको छ । सोमध्ये रु.३ अर्ब ९६ करोड ७८ लाख १९ हजार मात्र खर्च भइ रु.२ अर्ब २७ करोड २३ लाख ४७ हजार बाँकी रहेता पनि प्रदेश संचितकोषमा यी रकमहरु खर्च देखाईएको छ । रीतपूर्वक लेखा राख्नु पर्दछ ।
- १९.४. प्रदेश तथा स्थानीय तहको साभा अधिकार क्षेत्र भित्रका स्थानीय विभाज्य कोषबाट प्राप्त हुनुपर्ने रकमको अद्यावधिक अभिलेख राखी संचित कोषमा आम्दानी बाँधेको देखिएन ।
- १९.५. राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट संघीय विभाज्य कोषमा आम्दानी बाँधेकोमध्ये प्रदेश तथा स्थानीय संचित कोषमा ट्रान्सफर हुन बाँकी रहेको रकम एकीन गरी आम्दानी बाँधेको छैन ।
- १९.६. धरौटीबाट काट्नु पर्ने चेक विनियोजनबाट काटी साटिएकोले उक्त चेकको रकम प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको बेरुजू खातामा जम्मा गरिएको हुँदा चालु वर्षको राजस्वमा बेरुजूको रुपमा दाखिला भएको देखिई गत आ.व.को मौज्दातमा रु.३३ हजार फरक परेको छ ।
२०. **लेखा नीति र टिप्पणी** - प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा २६ मा प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको मापदण्डबमोजिम प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले कुनै निश्चित अवधिमा भएको आर्थिक कारोवारको समष्टीगत स्थिति दर्शाउने उद्देश्यले शीर्षकसमेत खुल्नेगरी एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त प्रावधान अनुसार बजेट अनुमान, प्राप्ति र भुक्तानी विवरण तथा सोसँग सम्बन्धित चार्ट अफ एकाउन्स सहितको लेखा टिप्पणीसमेतको विवरण बनाई लेखापरीक्षणमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भए तापनि प्राप्त केन्द्रीय आर्थिक विवरणमा लेखा नीति एवं टिप्पणी पूर्ण रुपले उल्लेख गरेको देखिएन ।
२१. **वित्तीय सुशासन** - प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थापन मार्फत सार्वजनिक आय तथा व्ययको सर्वोत्तम परिचालन, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षण मार्फत वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नु प्रदेश सरकारको दायित्व हो । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक आय र व्ययको अद्यावधिक स्थितिको लेखाङ्कन गर्दा प्रतिवेदन प्रणाली व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक छ । समयमै कार्यक्रम स्वीकृत गरी वार्षिक खरिद योजना बनाउने, ठेक्का बन्दोवस्त, चालु खर्चको सीमा निर्धारण, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने जस्ता क्षेत्रमा चुनौति रहेका छन् । चुनौति सम्बोधन गर्न बजेट सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, लागत लाभ विश्लेषण सहितको योजना तथा कार्यक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान, कम्प्यूटरमा आधारित लेखा प्रणालीको प्रयोग जस्ता क्षेत्रमा सुधार गरी वित्तीय व्यवस्थापनमा जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ ।
- **बेरुजू स्थिति** - मन्त्रालयको लेखापरीक्षणबाट यो वर्ष रु. ७ लाख ८६ हजार बेरुजू देखिएकोमा प्रतिक्रियाबाट फछ्यौट हुन नसकेकोले सोही बेरुजू बाँकी रहेको छ । यस सम्बन्धि विवरण **अनुसूची १०** मा समावेश छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

प्रदेशको शान्ति, सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गर्ने नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन र नियमन मार्फत जनताको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै यस प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम राख्ने, नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सुसूचित हुन पाउने मौलिक हकको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने, पारदर्शिता तथा सुशासनको लागि सूचना प्रविधिमैत्री शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने, संघसँगको समन्वय र सहकार्यमा सहप्रशासन, कानून निर्माण र प्रदेश स्तरका इन्टरनेट सेवा र अनलाइन तथा अन्य प्रविधिमा आधारित सञ्चार माध्यमको दर्ता, अभिलेख, अनुमति, नवीकरण, अनुगमन र नियमन गर्ने तथा प्रदेशको लागि आवश्यक पर्ने कानूनहरूको तर्जुमा, समसामयिक संशोधन र फैसला कार्यान्वयन गराई वास्तविक न्याय प्रदान गरी कानुनी राज्यको स्थापना गर्ने कार्यमा सहयोग पुऱ्याउने उद्देश्यले २०७४ मा यस मन्त्रालयको स्थापना भएको हो ।

मन्त्रालयलाई प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, नियमन सूचना सङ्कलन, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन तथा संघसँगको समन्वय र कानून निर्माण र प्रदेश स्तरका प्रविधिमा आधारित सञ्चार माध्यमको दर्ता, अभिलेख, अनुमति, नवीकरण, अनुगमन र नियमन गर्ने लगायतका ४२ कार्य जिम्मेवारी तोकेको छ ।

यो वर्ष विनियोजन रु.२८ करोड ३९ लाख ६५ हजार, राजस्व रु.४ लाख १५ हजार र धरौटी रु.१३ लाख १६ हजार, अन्य कारोवार रु.५ करोड ४ लाख ४७ हजार समेत रु.३३ करोड ६१ लाख ४३ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । सो कारोवारको लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा निम्नानुसार छन् :

- कानून निर्माण** - प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूची-२ अनुसार मन्त्रालयको ४२ कार्यक्षेत्र रहेको छ । प्रदेश सरकारले ९९ वटा कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता पहिचान गरेकोमा हालसम्म ४५ वटा कानून निर्माण र प्रमाणीकरण गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएका छन् । ४ कानून प्रदेश सभामा दर्ता भएका छन् । सैद्धान्तिक सहमति भएका ५ वटा विधेयक र ७ वटा अवधारणापत्र समेत १३ वटा कानून प्रदेश मन्त्रपरिषदको विधायन समितिमा रहेका छन् । पारित ऐन, नियमावली, गठन आदेश, विचाराधीन विधेयक र सहमति प्रदान गरिएका विधेयक समेत ३७ नयाँ कानून बनाउन बाँकी रहेको देखिन्छ । सेवा प्रवाह प्रभावकारी तुल्याउन आवश्यक कानून निर्माण गर्नुपर्दछ ।
- संघीय र प्रदेश कानून** - प्रदेश सरकारले संघीय कानूनसँग समाञ्जस्य हुने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्दछ । निर्माण भएका केही कानून संघीय कानूनसँग मेल खाएका छैनन् । उदाहरणको लागि बागमती प्रदेशले निर्माण गरेको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा ३५(२) मा महालेखापरीक्षकबाट औल्याएको बेरुजू सम्बन्धित कार्यालयले फछ्यौट र सम्परीक्षण गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ३८ मा लेखापरीक्षणबाट दर्शाइएका बेरुजू सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट नियमित, फछ्यौट तथा सम्परीक्षण हुने र सो कार्यको अनुगमन महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था साविकको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १८ मा बेरुजू फछ्यौट गर्ने दायित्व जिम्मेवार व्यक्तिको हुने र फछ्यौट भएको व्यहोरा दफा १९(१) बमोजिम महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट सम्परीक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था र हालको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ भन्दा भिन्न रहेको छ । सम्परीक्षण लेखापरीक्षणकै अङ्ग भएकोले उक्त कार्य सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट हुने व्यवस्था उचित छैन । यस व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुनुपर्दछ ।
- सवारी साधन खरिद** - प्रदेश सरकारको सवारी साधन खरिद सम्बन्धी मापदण्ड, २०७४ अनुसार महाशाखा प्रमुख/कार्यालय प्रमुखलाई घ वर्गको बढीमा ३० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी साधन उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । मन्त्रालयको स्वीकृत संरचना अनुसार मन्त्री, सचिव र ३ महाशाखा लागि ४ वटा सवारी साधन मन्त्रालयमा रहेका छन् । मन्त्रालयले यो वर्ष रु.२ करोड २ लाख २१ हजारका थप ४ सवारी साधन खरिद गरेको छ । जसमध्ये महाशाखा प्रमुख/कार्यालय प्रमुखले प्रयोग गर्ने गरी रु.८६ लाख ७१ हजारका २ सवारी साधन खरिद गर्दा मापदण्डभन्दा रु.२६ लाख ७१ हजार बढी खर्च गरेको छ । सवारी साधन खरिदमा प्रदेश आफैले तयार गरेको मापदण्डको पालना गरेको छैन । अतः मापदण्डको पालना गर्नुपर्दछ ।

४. **कानुनी सहजकर्ता** - 'प्रदेश सरकारको पहिचान नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सहायता अभियान' अन्तर्गत ७४ कानुनी सहजकर्ताको लागि रु.१ करोड ९२ लाख ४० हजार खर्च गरेको छ। सो बजेटबाट प्रत्येक गाउँपालिकामा कानुनी सहजकर्ता नियुक्ति गरेको देखिन्छ। कानुनी सहजकर्ताहरूले सम्पादन गरेको कामको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई गरेको छैन। स्थानीय तहहरूले कानुनी परामर्शको लागि छुट्टै सल्लाहकार नियुक्ति गरी कार्य गर्ने गरेको अवस्थामा प्रदेश सरकार सहजकर्ता मार्फत सम्पादन भएको कामको प्रभावकारीता समेत मूल्यांकन भएको देखिदैन। यस्तो खर्चमा मितव्ययीता ल्याउन सम्बन्धित स्थानीय तहरूसँग समन्वय गरेर मात्र सहजकर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
५. **सहायता** - मन्त्रालयले प्रदेश सरकार मन्त्रपरिषदको निर्णय अनुसार २०७५।६।२८ मा नुवाकोट घ्याङ डाँडामा मिनिट्रक दुर्घटनामा मृत्यु हुनेहरूको हकदारलाई रु.१ लाखको दरले रु.२२ लाख, बारा र पर्सा जिल्लामा २०७५।१०।१७ मा भएको भिषण हावाहुण्डरी प्रभावितको लागि २ नं. प्रदेश सरकारलाई रु.१ करोड सहयोग गरेको देखिन्छ। गत वर्ष कार्यविधि वेगर आर्थिक सहायता वितरण गरेको व्यहोरा औल्याईएकोमा सो बेगर मन्त्रालयले यो वर्ष आफ्नो कार्य क्षेत्र बाहिर समेत आर्थिक सहायता दिएको छ। कार्यविधि तर्जुमा गरी आर्थिक सहायतालाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ।
६. **विपद् व्यावस्थापन कोष** - प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ को दफा १० ले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्राकृतिक विपद्को संभावित असर न्यूनीकरण, उद्धार तथा राहत एवम् आपतकालीन योजना तर्जुमा लगायतको कार्यमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको व्यवस्था छ। मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने गरी तोकिएको जिम्मेवारी विपद् व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा यो वर्ष मन्त्रालयलाई विनियोजन भएको बजेटबाट रु.५ करोड विपद् व्यवस्थापन कोषमा हस्तान्तरण गरेको देखियो। विपद् व्यवस्थापन नीतिको तर्जुमा गरी कोषको परिचालन गर्नुपर्दछ।
७. **दरबन्दी र पदपूर्ति** - तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्न दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति हुनुपर्नेमा स्वीकृत दरबन्दी ४३ मध्ये २४ स्थायी र ६ करारमा समेत ३० पदपूर्ति भएको छ। दरबन्दी अनुसारको पदपूर्तिको व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ।
- **बेरूजू स्थिति** - मन्त्रालयको लेखापरीक्षणबाट यो वर्ष रु. १ लाख ५९ हजार बेरूजू देखिएकोमा प्रतिक्रियाबाट फछ्यौट हुन नसकेकोले सोही बेरूजू बाँकी रहेको छ। सोमध्ये रु. १ लाख ५५ हजार पेशकी बेरूजू रहेको छ। यस सम्बन्धी विवरण अनुसूची १० मा समावेश छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

व्यापार वाणिज्य र बजार प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी प्रादेशिक नीति कानून, मापदण्ड तथा योजनाको कार्यान्वयन ऐन, नियम, खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषणसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, प्रदेशस्तरको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गरी वातावरण व्यवस्थापन, उद्योग दर्ता, अनुमति, नवीकरण एवम् खारेजी र औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक व्यवसायको प्रवर्द्धन र नियमन, प्रादेशिक पर्यटन विकासको नीति, कानून, मापदण्ड र योजना निर्माण, पूर्वाधार विकास, प्रवर्द्धन र नियमन गर्ने उद्देश्यले यस मन्त्रालयको स्थापना भएको हो ।

यो वर्ष मन्त्रालय र मातहतका ३५ निकायको विनियोजन रु.२ अर्ब ३८ करोड ९३ लाख ६६ हजार, राजस्व रु.२३ करोड ७१ लाख ७० हजार र धरौटी रु.१० करोड २८ लाख ४६ हजार, अन्य कारोवार रु. २३ करोड ६५ लाख ३ हजार समेत रु.२ अर्ब ९६ करोड ५८ लाख ८५ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा निम्नानुसार छन्:

१. **कार्यसम्पादन स्थिति** - मन्त्रालयले स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा प्रदेश गौरवका आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, परियोजना बैंक निर्माण, पर्यटन सर्किट लगायतको पर्यटकीय सम्भावनाको खोज, प्याराग्लाइडिङ्ग, र्याफ्टिङ्ग, बञ्जी जिम्पिङ्ग, हट एयर बेलुनिङ्ग जस्ता साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरी आयआर्जन र राजस्व वृद्धिको माध्यमको रूपमा विकास गर्न आवश्यक कार्य गरेको देखिएन । प्रदेश वन, औद्योगिक, व्यापार व्यवसाय, पर्यटन, वातावरण र विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी नीति निर्माण, सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ्ग नियन्त्रण, कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण, हानिकारक पदार्थको प्रयोगमा नियमन तथा व्यवस्थापन लगायतका कार्य गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ ।
- १.१. प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन सम्बन्धी नियमावली, २०७४ अनुसार व्यापार, वाणिज्य र बजार प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून मापदण्ड तथा योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन एव. नियमन र जैविक विविधताको अध्ययन, अनुसन्धान, व्यवस्थापन, नियमन, संरक्षण एवं लाभान्श बाण्डफाण्डको नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन, संरक्षण क्षेत्र पहिचान र व्यवस्थापकीय पद्धति निर्धारणको लागि प्रदेश स्तरमा थप संरक्षण क्षेत्रको पहिचान, श्रममूलक, निर्यातजन्य र आयात प्रतिस्थापनको लागि उद्योग क्षेत्रको भूमिकामा वृद्धि गर्नु र उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थको व्यवस्थापन गरी औद्योगिक वातावरण सिर्जना लगायत प्रदेश सरकारको अधिकार तथा दायित्व रहेको छ । प्रदेशभित्र खानीजन्य वस्तुहरूको अनुसन्धान, अन्वेषण र उत्खननका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाई औद्योगिक क्षेत्र र सीपमूलक रोजगारी अगाडि बढाउने जिम्मेवारी समेत प्रदेश सरकारको रहेको छ । प्रदेश अन्तर्गत यस सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भएको छैन ।
- १.२. प्रदेशमा रोजगारीको सिर्जना, आय वृद्धि, स्थानीय समुदायको आधारभूत आवश्यकता (काठ, दाउरा, घाँसपात, गैर काष्ठ, वन पैदावार) को आपूर्ति, कृषि, पशुपालन, पर्यटन र सिंचाई सहित प्रदेशको दीगो विकासमा वन क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय छ । वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा वन डहेलो नियन्त्रण, वन सम्बन्धी द्वन्द्व व्यवस्थापन, वन फडानी, विपद जोखिम न्यूनीकरण, वनमा आश्रित समुदायका लागि दीगो अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गरी वन तथा वातावरण क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने प्रदेश सरकारका चुनौति रहेका छन् । प्रदेश सरकारले वन स्रोतको घनत्व, विविधता र वन उद्यमशीलता सिर्जना गर्न सक्ने गरी दीगो तथा वातावरण अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ ।
२. **कार्यक्रम सञ्चालन** - प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार मन्त्रालयको कार्य बर्गीकरणमा मूलतः ऐन, नियम, नीति, मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका, निर्णय, परिपत्र र अन्तर्गत निकायमा परेको समस्याको सहजीकरण, वैकल्पिक मार्ग पहिचान, प्रक्रियागत सरलीकरण, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका कार्यमा केन्द्रित हुने व्यवस्था छ । यस वर्ष भू तथा जलाधार संरक्षण उपभोक्ता समितिसँग खहरे नियन्त्रण ११, खहरे गल्छी पहिरो ११, सिंचाई कूलो मर्मत १० लगायतका ३४ कार्यक्रममा रु.६६ लाख ११ हजार बजेट विनियोजन गरी मन्त्रालयबाट रु.५० लाख १७ हजार भुक्तानी भएको देखियो । मातहतका कार्यालयबाट सम्पादन हुने ती कार्यक्रम मन्त्रालय स्वयमले संचालन गर्नु उपयुक्त देखिएन ।
३. **प्लाष्टिकमुक्त प्रदेश** - वातावरण संरक्षण आयोजना अन्तर्गत प्लाष्टिकमुक्त प्रदेश अभियानको लागि रु.१ करोड विनियोजन भएकोमा २०७५।१।२५ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट १८ कार्यक्रम निर्धारण गरी पूरै रकम खर्च गरेको छ । कार्यक्रममा प्लाष्टिक मुक्त अभियानको कार्ययोजना निर्माण र प्लाष्टिकबाट डिजल निकाल्ने प्लान्ट स्थापना गर्ने विषयको अध्ययन गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । प्लाष्टिक प्रशोधन उद्योगहरू

- पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको सरोकारवालाहरुको भनाई रहेको छ । बागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरुलाई प्लाष्टिक व्यवस्थापनको नमूनाको रूपमा विकास गर्ने, प्लाष्टिक व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रचार प्रसार सामग्री उत्पादन प्रशारण, फोहोरबाट प्लाष्टिकजन्य बस्तु र अन्य फोहोर छुट्याउने विधि सिकाउने जानकारीमूलक पुस्तिका पोष्टर, स्टीकर होर्डिङ्ग बोर्ड, तालिम लगायतमा उक्त रकम खर्च गरेको देखिन्छ । मन्त्रालयले सञ्चालित कार्यक्रमको प्रगति विवरण तयार गरेको छैन । उपलब्धि सहितको प्रगति विवरण तयार गरी मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ ।
४. **विज्ञान प्रयोगशाला प्रबर्द्धन** - नमूना विज्ञान प्रयोगशाला प्रबर्द्धन तथा स्थापना अनुदान सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत फर्निचर, मेशिनरी औजार शीर्षकमा सिन्धुली, नुवाकोट, चितवन, रसुवा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका एक-एक विद्यालयलाई रु.२० लाखको दरले रु.१ करोड खर्च लेखेको छ । कार्यक्रमको २ टोलीबाट अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको उल्लेख गरे तापनि नमूना विज्ञान प्रयोगशालाका लागि आवश्यक सामग्री मापदण्ड निर्धारण नगरेको र दोहोरपना नहुने गरी समन्वय भएको देखिएन । मन्त्रालयले प्रयोगशालाका लागि आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी समन्वयात्मक रूपमा कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्दछ ।
५. **सवारी साधन खरिद** - प्रदेश मन्त्रपरिषद्बाट २०७४।१२।२९ मा स्वीकृत सवारी साधन खरिद सम्बन्धी मापदण्ड, २०७४ अनुसार महाशाखा प्रमुख र कार्यालय प्रमुखको लागि बढीमा ३० लाख रुपैयाँसम्मको सवारीसाधन उपलब्ध गराउने उल्लेख भएकोमा यो वर्ष मन्त्रालयले पिक अप प्रतिगोटा रु.३५ लाख ४५ हजारले ५ वटा खरिद गरी रु.१ करोड ७७ लाख २३ हजार खर्च लेखेको छ । खरिद भएका ५ थानमध्ये २ सवारी साधन निर्देशनालयलाई हस्तान्तरण गरेकोमा मापदण्डभन्दा रु.३० लाख ९० हजार बढी खर्च गरेको छ । त्यस्तै पर्यटन पूर्वाधार आयोजनाले रु.४४ लाख ९५ हजारको १ सवारी साधन खरिद गरेकोमा मापदण्डभन्दा रु.१४ लाख ९५ हजार बढी खर्च गरेको छ । सवारी साधन खरिदमा प्रदेश आफैले तयार गरेको मापदण्डको पालना गरेको छैन । मापदण्डको पालना गर्नुपर्दछ ।
६. **सफ्टवेयर खर्च** - लेखा व्यवस्था र प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन तोकिएको सफ्टवेयर प्रणाली जडान गरिनुपर्दछ । मन्त्रालयले कार्य सञ्चालन स्तर र केन्द्रीय स्तरको लेखा सफ्टवेयर डिजाइनिङ्ग र इन्स्टलेशनमा रु.४ लाख ५२ हजार खर्च लेखेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विकास गरेको सफ्टवेयर जडान गरी सुरक्षा, एकरूपता, विश्वसनीयता कायम गर्नेतर्फ ध्यान नदिई मन्त्रालयले छुट्टै सफ्टवेयर निर्माण गरेकोमा उपयोगमा नल्याएकोले खर्चको प्रभावकारिता देखिएन ।
७. **परामर्श सेवा खर्च** - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा सार्वजनिक निकायले उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा कुनै व्यक्ति फर्म संस्था वा कम्पनीबाट परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ मा ५ लाख रुपैयाँसम्मको दरभाउपत्रबाट सोभै र रु.२० लाखसम्मको परामर्श सेवा आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव लिई खरिद गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । मन्त्रालयले यो वर्ष कागज उद्योग स्थापना, जुस उद्योग, काष्ठहस्तकला उद्यम जस्ता विभिन्न क्षेत्रको अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेको उल्लेख गरी २४ परामर्शदातालाई रु.२ करोड १ लाख २० हजार भुक्तानी दिएको छ । यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा निम्न अनुसार छन :
- ७.१. मन्त्रालयले वार्षिक खरिद योजना तथा प्याकेज बनाई एकमुष्ट रूपमा खरिद कार्यहरु गर्नुपर्नेमा पटक पटक खरिद गरेकोले खरिद कार्य व्यवस्थित, कानुनसम्मत, मितव्ययी र प्रतिस्पर्धी रूपमा भयो भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।
- ७.२. सम्झौता अनुसार इन्सेप्सन, ड्राफ्ट र फाइनल रिपोर्ट पेश गर्नुपर्नेमा अधिकांश फर्महरुले इन्सेप्सन र ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश गरेको देखिएन । एकै पटक अन्तिम प्रतिवेदन पेश गरी भुक्तानी माग गरेको छ । प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी टर्म अफ रिफरेन्समा उल्लेख भएका विषय समावेश गरी गुणस्तरयुक्त भएको एकीन गर्न प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण तथा छलफल गर्ने र त्रुटी सच्याउने कार्य गरेको प्रमाण पेश गरेको छैन ।
- ७.३. परामर्शदाताबाट अध्ययन गराउने तर अध्ययन गरिएको योजनालाई तत्काल कार्यान्वयनमा नलैजाने र संस्थागत स्मरणको लागि व्यवस्थित अभिलेख नराख्ने जस्ता कारणले यस्तो खर्च प्रतिफलमुखी हुने अवस्था छैन ।
- ७.४. नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, अनुगमन मूल्याङ्कन, कार्यक्रमहरुको समन्वय र पृष्ठपोषण कार्यमा संलग्न हुनुपर्ने मन्त्रालय परामर्श सेवा खरिद जस्ता कार्य सञ्चालनमा सहभागि हुनु उपयुक्त देखिएन ।

पर्यटन विकास आयोजना

पर्यटन पूर्वाधार विकास, प्रवर्द्धन र पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले २०७५।६।२२ प्रदेश मन्त्रपरिषद्को निर्णयले २०७५।७।१९ मा आयोजनाको स्थापना भएको हो । आयोजनाको कार्यक्षेत्र बागमती प्रदेशको १३ जिल्ला रहेको छ । यसवर्ष आयोजना अन्तरगत रु ९४ करोड ६६ लाख ८७ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा रु ३६ करोड ५९ लाख ३३ हजार खर्च भएको छ ।

८. **कार्य जिम्मेवारी** - आयोजनाले सञ्चालन गर्नुपर्ने १९८ मध्ये पदमार्ग सञ्चालन, स्तरोन्नति तथा निर्माण, ऐतिहासिक तथा पूरातात्विक विकास कार्यक्रम, पर्यटन विकास लगायतका ६५ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका छैनन् । सम्भाव्यता अध्ययन भएका १७, विभिन्न स्थानहरूमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको ४०, सम्भावित पर्यटकीय स्थलहरूको विकासको लागि ४ गुर्योजना निर्माण गरेको भए तापनि कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिएन । स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
९. **परामर्श सेवा** - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ अनुसार सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्ने र नियमावलीको नियम ८५ मा ५ लाख रुपैयासम्म लागत अनुमान भएको परामर्श सेवा सोभै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पर्यटन विकास आयोजनाले यो वर्ष रु.२ करोड १५ लाख १४ हजारको लागत अनुमान तयार गरी विभिन्न ४८ फर्मबाट सोभै परामर्श सेवा खरिद गरी रु.२ करोड ११ लाख १६ हजार खर्च गरेको छ । यस सम्बन्धी व्यहोरा निम्न छन् :
 - ९.१. आयोजनाले वार्षिक खरिद योजना अनुसार खरिदको प्याकेज बनाइ एकमुष्ट रुपमा खरिद गर्नुपर्नेमा पटक पटक खरिद गरेको छ । खरिद कार्य मितव्ययी र प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्दछ ।
 - ९.२. सम्झौता अनुसार इन्सेप्सन, ड्राफ्ट र फाइनल रिपोर्ट पेश गर्नुपर्नेमा अधिकांश फर्महरूले इन्सेप्सन र ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश नगरी अन्तिम प्रतिवेदन पेश गरेर भुक्तानी माग गरेको देखिन्छ । टर्म्स अफ रिफरेन्स अनुसार प्रतिवेदनको प्रस्तुतीकरण तथा छलफल गरी त्रुटी सच्याउने कार्य भएको देखिएन ।
 - ९.३. परामर्शदाताबाट अध्ययन गराउने तर अध्ययन गरिएको योजनालाई तत्काल कार्यान्वयनमा नलैजाने र संस्थागत स्मरणको लागि व्यवस्थित अभिलेख नराख्ने जस्ता कारणले यस्तो खर्च प्रतिफलमुखी हुने अवस्था छैन ।
 - ९.४. आयोजना संचालन गरिने समय, बजेट, कार्यक्रम, कार्यनीति तयार नगरी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता बेगर यो वर्ष पूँजीगत अनुसन्धानमा लेखेको खर्चको उपलब्धि अनिश्चित छ । श्रोतको सुनिश्चितता र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा भएको खर्चको आश्वस्तता र प्रतिबद्ध कार्यक्रमको रणनीति तयार गरी गरिएको खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउन सोको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुपर्दछ ।
१०. **हस्तान्तरित कार्यक्रम** - संघीय सरकारबाट २०७५।९।२ मा हस्तान्तरित सशर्त कार्यक्रमतर्फ रु.५ करोड ८४ लाखको खर्च गर्ने अख्तियारी प्राप्त भएको छ । यस कार्यक्रमबाट आषाढ महिनामा मात्र रु.२ करोड ६७ लाख ६६ हजार खर्च भएको छ । वर्षान्तमा खरिद कार्य गर्दा गुणस्तरमा असर पर्दछ । खरिद गुर्योजना र खरिद योजना बनाई समयमै कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।
११. **लागत सहभागिता** - प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयबाट स्वीकृत साना कृषि सडक निर्माण मर्मत तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को परिच्छेद-४ को दफा ९ मा साना कृषि सडक निर्माण तथा मर्मतमा साभेदार संस्थाले १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था प्रदेशले विनियोजन गरेको अन्य पूर्वाधार निर्माणमा पनि लागू गराउनु पर्नेमा बागमती प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको २०७५।१।१७ को प्रदेश सरकारको योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउँदा लाभग्राही समितिबाट लागत सहभागिता नगराउने व्यहोराको पत्रलाई आधार मानी सबै योजनाहरूमा कार्यविधि अनुसार उपभोक्ता समितिले व्यहोर्नुपर्ने अंश बेगर नै रु.५० लाख रुपैयासम्मको पर्यटकीय मार्ग घोषणा तथा विकास कार्यक्रम लगायतका कार्य विभिन्न ९७ उपभोक्ता समितिमाफत गराई रु.२८ करोड २५ लाख ८५ हजार भुक्तानी गरेकोले लागत सहभागिताको अंशको रकम समेत भुक्तानीले रु.२ करोड ८३ लाख व्ययभार परेको छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गत संचालित कुनै योजनामा लागत सहभागीता गराउने कुनैमा नगराउने गर्दा निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा र खर्च पारदर्शी नहुने तथा सीमित स्रोतको अधिकतम परिचालन हुन नसकेको, लाभग्राहीको योजनाप्रति अपनत्व नदेखिएको जस्ता अवस्था देखिएका छन् । उपभोक्ता समिति

मार्फत योगदान बेगर कार्य गराउनु उचित होइन । साथै सडक निर्माणको कार्य संघीय सडक, प्रदेश पूर्वाधार कार्यालय, स्थानीय तह समेतबाट भइरहेकोमा यस मन्त्रालय मातहत निकायहरूले पनि सोही प्रकृतिको कार्य सञ्चालन गरेको छ । एकै प्रकृतिको काम घेरै निकायबाट सम्पादन हुँदा दोहोरो पर्ने अवस्था अन्त्य गर्न समन्वयात्मक तवरले सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कार्यविधि, समन्वय संयन्त्र तयार गर्नुपर्दछ ।

१२. **होमस्टेलाई सहयोग** - काठमाडौँमा रहेका १३ पुराना होमस्टेहरूलाई सहयोग गर्न रु.३९ लाख बजेट स्वीकृत भई रु.३ लाखको दरले खर्च लेखेको छ । सामाजिक सेवा र पूर्वाधारको विकास गरी नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा नराखी व्यवसायिक रूपमा सञ्चालित होमस्टेलाई बिल भरपाई र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनको आधारमा अनुदान दिने जस्ता वितरणमूखी कार्यमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।
१३. **समन्वय** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले हरेक किस्ताको कामको प्राविधिक मूल्यांकन, बिल, भरपाई र खर्च प्रमाण गर्ने अन्य कागजात त्यस्तो समिति वा समुदायको बैठकबाट अनुमोदन गराई सार्वजनिक निकायमा पेश गर्नुपर्ने, प्रत्येक किस्तामा गरेको खर्चको विवरण सामाजिक लेखापरीक्षण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोजनाले वागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा उपभोक्ता समिति मार्फत पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । संचालित कार्यक्रमको भुक्तानीका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिश संलग्न भए तापनि स्थानीय तहका पदाधिकारीबाट अनुगमन भएको, उपभोक्ता समितिबाट खर्चको अनुमोदन र खर्च सार्वजनिक गरी सामाजिक लेखापरीक्षण गरेको देखिएन । लागत सहभागिता समेत नभएको अवस्थामा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी खर्चको पारदर्शिता प्रबर्द्धन गर्न उपभोक्ता समितिबाट खर्चको अनुमोदन गरी सामाजिक परीक्षण गर्ने गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

भू-तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू

१४. **मूल्य अभिवृद्धि कर** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गराउँदा मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टा गरेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ । जलाधार कार्यालय ललितपुरले उपभोक्ता समितिबाट सम्पन्न गरिने निर्माण कार्यको लागत अनुमान बनाउँदा बजारबाट खरिद गरिने निर्माण सामग्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर समेत थप गरी कायम भएको मूल्यको आधारमा दररेट कायम गरेको छ । नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर रकम कट्टा गरेरमात्र उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेमा कार्यालयले उपभोक्ता समितिले निर्माण सामग्री खरिद गरेको वीजक बिल तथा निर्माण सामग्री खर्च भएको आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर समेत समावेश भएको दरबाट मूल्य अभिवृद्धि कर रु.६२ लाख ४० हजार उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएको छ । उपर्युक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार उपभोक्ता समितिलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी दिन मिल्दैन ।
१५. **उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ नियम १२३ मा रु.२५ हजार भन्दा बढी रकम एकाउण्टपेयी चेकको माध्यमबाट सेवाप्रदायकलाई भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ । यो वर्ष भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न गरेका भू तथा जलाधार संरक्षण सम्बन्धी कार्यमा रु.६ करोड ६१ लाख ८९ हजारको जाली प्रयोग भएको छ । तारजालीमा हुड्का भर्ने कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गराएकोमा जाली खरिद बापतको रकम उपभोक्ता समितिको सिफारिसमा सो उपभोक्ता समितिको बिलबाट कटाई रु.१ करोड ४५ लाख २९ हजार तारजाली विक्रेतालाई भुक्तानी दिएको देखियो । उपभोक्ता समिति मार्फत सार्वजनिक खरिद ऐन नियमका प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतिस्पर्धा गराई खरिद नभई सोभै खरिद गर्दा मितव्ययी समेत नहुने देखिएकोले कार्यालयले नै प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले गुणस्तरीय जारजाली खरिद गरी आवश्यक परिमाण उपभोक्ता समितिलाई उपलब्ध गराउने र खरिद बाहेकका श्रममूलक कार्यहरू उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरू

१६. **मूल्य अभिवृद्धि कर** - आर्थिक ऐन, २०७६ ले गरेको व्यवस्था अनुसार सरकारी कार्यालयले २०७६।२।१६ देखि ठेक्का वा करारको भुक्तानीमा मू.अ.करको ५० प्रतिशत सम्बन्धित राजस्व शीर्षकमा दाखिला गरी बाँकी ५० प्रतिशत सम्बन्धित फर्मलाई भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, सिन्धुलीले २ संस्थालाई रु.११ लाख ५३ हजार भुक्तानी गर्दा ५० प्रतिशतले हुने मू.अ.कर रु.५ लाख ७७ हजार कट्टा र दाखिला नगरी भुक्तानी दिएकोले कर समायोजन प्रमाण पेश हुनुपर्दछ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भुक्तानीमा प्राप्त मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण भुक्तानी पाएको पछिल्लो महिनाको २५ गते भित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर विवरण सहित दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, सिन्धुपाल्चोकले विभिन्न ५ फर्मलाई मूल्य अभिवृद्धि कर रु.४ लाख २२ हजार भुक्तानी दिए पनि कर विवरण नबुझाई ननुफाईलर रहेको पाइयो। कानुनी व्यवस्थाअनुसार विवरण नबुझाएकोले कर समायोजन गरेको प्रमाण पेश हुनुपर्दछ।

१७. **लघु उद्यम विकास कार्यक्रम** - मन्त्रालयले गरिवी निवारणको लागि लघु उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सस्था छनौटका लागि तयार गरेको कार्यक्षेत्रगत शर्तमा ६ वा सो भन्दा बढी स्थानीय तह रहेका जिल्लाको हकमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७० अनुसार दुईवटा क्लष्टर हुने भएकोले सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरी प्रथम हुने प्रस्तावकलाई पहिलो क्लष्टर र दोश्रो हुनेलाई दोश्रो क्लष्टरमा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि छनौट गरिने उल्लेख भए अनुसार गरीवी निवारणका लागि पुनर्ताजगी र स्तरोन्नति, सीप विकास तालिम तथा नयाँ लघु उद्यमी सृजना गर्ने कार्यलाई दुईवटा क्लष्टरमा विभाजन गरी आधा आधा काम गर्ने गरी दुई दुई परामर्शदातासंग सम्झौता गरी कार्य गराएको देखियो। एकै कामका लागि आंशिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको समेत देखिदैन। जसबाट प्रथम घटीवालासंग मात्र सम्झौता गरी कार्य गर्नुपर्नेमा दुई परामर्शदाता मार्फत कार्य गराउँदा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, सिन्धुपाल्चोकले रु.६ लाख २९ हजार, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालय, चितवनले रु.३ लाख ६६ हजार र काठमाडौंले रु.३ लाख ५७ हजारसमेत रु.१३ लाख ९२ हजार बढी व्ययभार परेको छ।

१८. **नाफामूलक संस्थालाई अनुदान** - घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, सिन्धुलीले एक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई पानी प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न सो सम्बन्धी मेशिन/उपकरण तथा कारखाना भवन निर्माण समेतको लागि समेत रु.१९ लाख २७ हजार भुक्तानी गरेको पाइयो। त्यस्ता नाफामूलक संस्थालाई उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्न उक्त रकम उपलब्ध गराएकोमा त्यसबाट सरकारलाई प्राप्त हुने प्रतिफल तथा सेवा सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड तथा कार्यविधि तर्जुमा नगरी तथा उचित प्रतिफल प्राप्त हुने सुनिश्चित नगरी गरिएको लगानी मनासिव देखिएन। अतः त्यस्ता आयोजना वा उद्योगमा लगानीबाट कम्पनीको शेयर स्वामित्व समेत प्राप्त हुने गरी दीर्घकालीन प्रतिफल समेतको बिचार गरी लगानी गर्नुपर्दछ।

जिल्ला वन कार्यालयहरु

१९. **काठ दाउराको लगत** - जिल्ला वन कार्यालयहरुले आफ्नो क्षेत्रबाट वार्षिक रुपमा संकलन गरेको काठ दाउरा तथा गत विगतबाट जिम्मेवारी सरेको काठ मौज्जात लगायत अन्य वन सम्पदाको वन नियमावली बमोजिम वर्गीकरण समेत गरी लगत राख्नुपर्ने र चालु वर्षमा बिक्री वितरण भएको परिमाण, जिम्मेवारी सारेको परिमाण र वर्गीकरण अनुसार काठको मूल्य उल्लेख गरी राजश्वको आर्थिक विवरणमा खुलासा गर्नु पर्नेमा वन कार्यालयहरुले लगत राखेको पाईएन। काठ दाउराको वर्गीकरण बमोजिम मूल्याङ्कन गरी लगत राख्नुपर्दछ।

२०. **काठ मौज्जात** - जिल्ला वन पैदावर आपूर्ति समितिले तयार गरेको २०७५।७६ को वार्षिक प्रतिवेदन तथा घाटगद्दी मौज्जात रजिष्टर अनुसार वन कार्यालय, सिन्धुलीमा गत वर्ष ५५ हजार ९३३ घ.मि. काठ मौज्जात रहेकोमा यो वर्ष विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिबाट प्राप्त भएको १५ हजार ७६६ घ.मि. काठमध्ये यस वर्ष ४ हजार ४६५.२५ घ.मि. काठ बिक्री भएको र २८ हजार ९१९ घ.मि. काठ सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई फिर्ता गरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ३८ हजार ३१४ घ.मि. काठ मौज्जात रहेको देखिन्छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई फिर्ता गर्नुको पुष्ट्याई पेश नभएको र बिक्री तथा फिर्ता गर्न नसकी ठूलो परिमाणमा मौज्जात रहेको उक्त काठ जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिले लिलाम बिक्री गरेको देखिएन। मौज्जात रहेको काठ समयमै लिलाम बिक्री गर्नुपर्दछ।

२१. **काठ बिक्री** - यो वर्ष डिभिजन वन कार्यालय, चितवनले राष्ट्रिय वनको काठ बिक्रीबाट रु.५ करोड ७० लाख ५५ हजार आम्दानी गरेको छ। कुल बिक्री भएको काठ मध्ये सालको परिमाण ७३ हजार ३४७ क्यू.फिट रहेको देखिन्छ। टिम्बर कर्पोरेशन नेपाललाई औषत रु.८०३.४५ प्रति घन फिट र वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई औषत रु.७६५.६६ प्रति घन फिटको दरले बिक्री गरेको छ। सामुदायिक वनबाट जम्मा ३३ हजार ९१८ घन फिट काठ उत्पादन गरी समूह सदस्यलाई प्रति घन फिट रु १००० को दरले बिक्री वितरण गरेको देखिन्छ। चितवन जिल्लाको जिल्ला दररेट अनुसार ए, बी र सी ग्रेडको सालको काठ प्रति

घन फिट क्रमशः रु.४ हजार ९५५, रु.४ हजार ५१३ र रु.४ हजार १५९ रहेको छ । सो अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा वन कार्यालयले बिक्री वितरण तथा राजस्व प्रयोजनको लागि निर्धारण गरेको मूल्य न्यून रहेको देखियो । यसबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वमा कमी आउने र उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी काठ माग गरी व्यवसायिक प्रयोजनको लागि महँगो दरमा बिक्री गर्ने जोखिम समेत रहने भएकोले काठको वर्तमान मूल्य पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ ।

२२. **वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग** - जिल्ला वन कार्यालय, काभ्रेले पेश गरेको विवरण अनुसार वन क्षेत्रको जग्गा निम्नानुसार संघ, संस्था तथा कार्यालयलाई उपलब्ध गराइएकोमा राजस्व असुली नभएको र सट्टाभर्ना, वृक्षारोपण तथा हटाइएका रुख र काठको विवरण पनि पेश नभएकोले आवश्यक कारवाही गरी किनारा लगाउनुपर्दछ ।

संस्थाको नाम	उपलब्ध गराईएको जग्गाको क्षेत्रफल	व्यहोरा	निर्णय मिति
विकलाङ्ग मित्र समूह	२.२३६ हेक्टर	पत्राचार गर्ने कार्यालय फेला नपरेको	२०५१/७/१०
नेपाल दूरसञ्चार संस्थान	३७५ व.मि.	पत्राचार भईरहेको	२०५१/६/२२
नेपाली सेनाको व्यारेक (पाँचखाल र खनालथोक)	२०७.०२ हेक्टर	रकम बुझाउनुपर्ने सम्झौता नभएको	२०५६/६/२२
सशस्त्र प्रहरी वल	४५.४६ हेक्टर	रकम बुझाउनुपर्ने सम्झौता नभएको	२०६९/९/१९
काठमाण्डौ विश्वविद्यालय	१३.१३९ हेक्टर	मेडिकल शिक्षाको ५% मन्त्रालयलाई	२०५४/११/१४
काठमाण्डौ विश्वविद्यालय	१४.१२४ हेक्टर	सिट उपलब्ध गराउने सम्झौता	२०५६/५/२२
काभ्रे एकिकृत खानेपानी आयोजना	१.१ हेक्टर	पत्राचार भईरहेको	२०७०/४/२४
सैनिक तालीम इलाका	६०९.४९ हेक्टर	रकम बुझाउनुपर्ने सम्झौता नभएको	-
शसस्त्र प्रहरी वल, भुम्लुटार	६.९१ हेक्टर	रकम बुझाउनुपर्ने सम्झौता नभएको	-

२३. **भोगाधिकार** - जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौंले यो वर्ष विभिन्न संघसंस्थालाई दिएको सामुदायिक वन तथा कबुलियती वनबाट रु.१० लाख ४५ हजार राजस्व आम्दानी गरेकोछ । सरकारी वन उपयोग गर्न दिएको विवरण अनुसार १० संस्थालाई भोगाधिकार दिएपनि अद्यावधिक अभिलेख राखेको छैन । एक इको फ्रेण्डली कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड सँग २२ हेक्टर र एक हिल्स लिमिटेडसँग ३६ हेक्टरको प्रतिहेक्टर रु.१५ हजारका दरले रोयल्टी असुल गरेपनि सम्झौता अनुसार वृक्षारोपणको अवस्था यकीन हुन सकेन । एक वाइल्ड लाइफ प्राइभेट लिमिटेड लप्सीफेदीको ११ हेक्टर वनको प्रति हेक्टर रु.६६०० भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएपनि रोयल्टी असुल गरेको छैन । भोगाधिकारको लागि दिएको जग्गाको विवरण अद्यावधिक गरी राजस्व रकम असुल गर्नुपर्दछ ।

२४. **वन रोयल्टी** - डिभिजन वन कार्यालय, सिन्धुली र बि.पी. राजमार्ग आयोजना, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एक सब स्टेशन तथा एक प्रसारण लाइन आयोजना बीच भएको सम्झौतामा वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग गरे वापत उक्त क्षेत्रमा कटान भएका रुख संख्याको आधारमा १:२५ अनुपातका दरले हुने विरुवा वृक्षारोपण गरी ५ वर्षसम्म संरक्षण र व्यवस्थापन गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा सो बमोजिम वृक्षारोपण भएको छैन । साथै सम्झौता बमोजिम ती आयोजनाले वन क्षेत्रको जमिन उपयोग गरी बुझाउनु पर्ने वार्षिक रोयल्टी रु. १५ लाख ५२ हजार समेत असुल भएको नपाइएकोले उक्त रकम असुल गर्नुपर्दछ ।

२५. **सोभै खरिद** - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुनेगरी टुक्राटुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ । जिल्ला वन कार्यालय, दोलखाले रु.६७ लाख ७६ हजार मूल्यका विभिन्न विरुवाहरु २६ पटक टुक्राटुक्रामा खरिद गरेको छ । एउटै विरुवा कार्यक्रम अनुसार पटक पटक खरिद गरेको, एउटै सामग्रीको मूल्य समेत फरक देखियो । यसबाट खरिद कार्य मितव्ययी र प्रतिस्पर्धी देखिएन । पटक पटक खरिद गरी भर्पाईको आधारमा वितरण गरी खर्च जनाएका विरुवाहरु कृषक तथा समुदायहरुबाट वृक्षारोपण गरेको, सोको संरक्षण हुने व्यवस्था भएको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा कुनै कार्यहरु गरेको देखिन आएन । समुदायहरुले वृक्षारोपण गरेको भूमि, क्षेत्रफल, विरुवाको संख्या र संरक्षण सम्बन्धमा अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्दछ ।

- **बेरुजू स्थिति** - लेखापरीक्षणबाट मन्त्रालय र मातहतसमेत २५ निकायको यो वर्ष रु. ११ करोड २४ लाख ५३ हजार बेरुजू देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि रु.२ करोड १३ लाख ५८ हजार फछ्यौट गरेकोले रु ९ करोड १० लाख ९५ हजार फछ्यौट गर्न बाँकी रहेको छ । सो मध्ये रु. ८ लाख २४ हजार पेशकी बेरुजू रहेको छ । यस सम्बन्धी विवरण **अनुसूची-१०** मा समावेश छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

प्रदेश भित्रको कृषि, कृषि उत्पादन, पशु विकास तथा खाद्य पोषण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा कार्यान्वयन र नियमन गर्ने उद्देश्यले २०७४।१०।१० गते यस मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । यस मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रमाहरु ३७ कार्यालय रहेका छन् ।

यो वर्ष मन्त्रालय र मातहतका ३७ कार्यालयको विनियोजन रु.१ अर्ब ५९ करोड ८२ लाख ६४ हजार, राजस्व रु.२ करोड ३२ लाख ७४ हजार, धरौटी रु.२ करोड १९ लाख ६६ हजार र अन्य कारोवार रु.२ करोड ५२ लाख १४ हजार समेत रु.१ अर्ब ६६ करोड ८७ लाख १८ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा निम्नानुसार छन् :

१. **नीति कार्यान्वयन** - बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश स्तरीय खाद्य गुणस्तर परीक्षण संयन्त्र स्थापना गरी अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउने, कृषि वीमा विस्तार गरिने, प्रत्येक जिल्लामा कृषक पाठशाला सञ्चालन एवं तालिम केन्द्र विकास गर्ने, दुग्ध प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने, भूमि आयोग गठन गर्ने, भू-उपयोगी नीतिबमोजिम जमिनको बर्गीकरण गर्ने, सम्पूर्ण गुठी जग्गा रैकरमा पारित गर्ने नीति लिने, छुट जग्गा दर्ता र पुनः नापी गरी सार्वजनिक निजी जग्गा यथार्थ अभिलेखीकरण गर्ने जस्ता कार्यहरु भएको पाइएन । नीतिगत प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।

२. **कार्य जिम्मेवारी** - कृषि, कृषि उत्पादन, पशु विकास तथा खाद्य पोषण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, चरण तथा खर्क सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा कानून तर्जुमा, कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको छ । त्यस्तै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी नीति, पशु विकास सम्बन्धी नीति, भू-उपयोग नीति, सहकारी तथा गरिबी निवारण सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने गरी बजेट सहित कार्यक्रम स्वीकृत गरेकोमा नीतिहरु बनाई सकेको देखिएन । नीति ऐन तर्जुमा समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२.१. **अनुदान वितरण** - विशेष प्रकारका पटके कार्यक्रम/आयोजना सञ्चालनमा कुनै संस्था तथा व्यक्तिलाई लागत साभेदारीको आधारमा अनुदान दिँदा सोबाट भएको प्रगति विवरण लिई जुन कामको लागि रकम दिएको हो सो काममा खर्च भएको र लेखापरीक्षण गराएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था छ । यो वर्ष मन्त्रालय तथा मातहत निकायबाट कृषि एवं पशुपंक्षी लगायत फार्मको पूर्वाधार सुदृढीकरण अनुदान, मेशिनरी औजार हाटबजार, बजार सेड, भवन निर्माण, बजारीकरण, सडक पूर्वाधार, भण्डारण श्रेसर, पावर ट्रिलर, स्प्रेयर, ट्रयाक्टर, उपकरण, डिफ्रिज, मिल्क क्यान, चिलिडभ्याट, कन्टेनर लगायतका कार्य लागत साभेदारीमा गर्न उपभोक्ता निजी व्यवसायी समेतका लागि रु.७७ करोड ७३ लाख ६६ हजार अनुदान वितरण गरेको छ ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह समेतका सरकारबाट कृषिमा अनुदान उपलब्ध गराउदै आएको भएतापनि समग्रमा ५ वर्षको अवस्था विश्लेषण गर्दा रु.५१ अर्ब २० करोड अनुदान उपलब्ध गराएको देखिन्छ । कृषिमा सरकारले दिएको अनुदान प्रत्येक वर्ष वृद्धि भइरहेको अवस्थामा कृषकहरु आत्मनिर्भर हुँदै जानुपर्नेमा कृषिजन्य उपजको वृद्धि वाट आत्मनिर्भरता हुन नसकेको स्थिति छ । फलस्वरूप ५ वर्षको अवधिमा कृषिजन्य वस्तुमा रु.७ खर्ब ८१ अर्बको आयात भएको छ । कृषि सामाग्री आयातमा सरकारले राजस्व छुट समेत दिएको छ । यो तथ्यांकले कृषि अनुदानको रकम लक्षित वर्गमा पुगी प्रतिफल प्राप्त भएको देखिदैन । तसर्थ हालको अनुदान वितरणको प्रक्रियाको मूल्याङ्कन गरी सुलभ ऋण, ब्याज अनुदान, उत्पादित कृषि उपज एवं पशुजन्य उत्पादनमा आधारित अनुदान जस्ता प्रक्रियाबाट वास्तविक किसानको जीवनस्तर उकास्ने गरी परिवर्तनको अनुभूती पुऱ्याउने नीति निर्माण गर्नुपर्दछ । प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम लागु गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

३. **कानून निर्माण** - प्रदेश सरकारको २०७५।७६ को नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयहरुले पहिचान गरेका आवश्यक कानूनहरु निर्माण गरिने उल्लेख गरेको एवं मन्त्रालय अन्तर्गत भूमि, गुठी तथा गुठी जग्गा व्यवस्था, खाद्य पोषण तथा खाद्य सम्प्रभूता, गरिबी निवारण, पशुपंक्षी औषधि किटनाशक तथा विषादी, दाना पदार्थ, पशु सेवा, वीउ वीजन तथा विरुवा संरक्षण, सहकारी, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको

व्यवसायिकरण, प्राङ्गारिक तथा रसायनिक मलखाद्य सम्बन्धी कानुन र चरण तथा खर्क नीति समेत १२ वटा कानुन निर्माण गर्न पहिचान भएकोमा प्रदेश वीड वीडन ऐन, २०७५, प्रादेशिक सहकारी सम्बन्धी कानुन र कृषि व्यवस्था प्रबर्द्धन ऐन, २०७५ मात्र तर्जुमा भएको देखिन्छ। अन्य ९ वटा कानुनहरु निर्माण हुन बाँकी रहेको छ भने पहिचान नभएका प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५ र जलचर संरक्षण ऐन, २०७५ निर्माण भएको छ। अतः पहिचान भएका बाँकी ९ कानुनहरु आवश्यकताको आधारमा निर्माण गर्नुपर्दछ।

मन्त्रालय आफैमा विभिन्न कानुन, नीति तथा मापदण्ड र कार्यविधि बनाई निर्मित नीतिहरुको कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन र मुल्याङ्कन एवं मार्ग दर्शन गर्ने निकाय भए तापनि मन्त्रालयले कार्यसञ्चालन स्तरका सीप विकास तालिम, बधशाला र बधस्थल निर्माण, डीप बोरिड निर्माण, पर्खाल निर्माण, यन्त्रउपकरण खरिद गरी हस्तान्तरण र पशु आय वृद्धि कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। नीतिगत व्यवस्था बनाई कार्यान्वयन गराउने निकाय कार्यसञ्चालन स्तरका कार्यक्रममा संलग्न हुँदा नियमनकारी भूमिका कमजोर हुने हुँदा उक्त कार्यहरु मातहत निकायहरु मार्फत सञ्चालन गर्ने प्रवन्ध गर्नुपर्दछ।

४. **समग्र वित्तीय कार्यसम्पादन** - मन्त्रालयको लागि २०७५।७६ मा विनियोजन भएको रु.३ अर्ब ११ करोड १५ लाख ७१ हजार बजेटमध्ये चालूतर्फ ६७ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ४३ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ। स्वीकृत बजेट बमोजिमका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पिग एण्ड पोर्क पार्क निर्माण तर्फको रु.१ करोड, उत्पादनमूलक सहकारी संस्था प्रबर्द्धनतर्फ रु.१ करोड ५० लाख, गुठी व्यवस्थापनतर्फ रु.५० लाख, प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड गठनमा रु.१ करोड ५० लाख, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन गर्न अध्ययन तथा एकीकृत बस्ती स्थापनातर्फ रु.५० लाख गरी जम्मा रु.५ करोड समर्पण भएको देखिन्छ। तत्पश्चात् २८ कार्यक्रम अन्तर्गत २५८ क्रियाकलापको लागि रु.६ करोड ७८ लाख ५० हजार बजेट कायम भएकोमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएको देखिएन। कार्य योजना तयार गरी सोको अनुगमन गर्ने एवं कार्यान्वयनको लक्षित नतिजा प्राप्त हुनेगरी वार्षिक बजेट, कार्यक्रम र कार्यान्वयन वीचको अन्तर कम गर्नुपर्दछ।
५. **भूमि व्यवस्थापन** - भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्वको अन्त, किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको चक्कावन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, भू-उपयोग नीति तथा कानुन, भूमिको उत्पादनशीलता र समुचित उपयोग, कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले भूमि व्यवस्थापन गरी जग्गाको अभिलेख व्यवस्थित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश अन्तर्गत यस सम्बन्धी कार्य सुरु भएको छैन।
६. **सहकारी** - आर्थिक र समाजिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रहेको छ। प्रदेशभित्र छरिएर रहेको श्रम, सीप, प्रविधि र पूँजीलाई एकत्रित गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गराई अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रदेश अन्तर्गत २०७५ असार मसान्तसम्म विभिन्न प्रकृतिका ११ हजार ५७७ सहकारी संस्थाहरु क्रियाशील रहेकोमा मन्त्रालयले ती सहकारी संस्थाहरुको अद्यावधिक अभिलेख राखी अनुगमन गरेको छैन। सहकारीले संकलन गरेको पूँजीलाई कृषि, पर्यटन, उद्योग र उर्जा जस्ता क्षेत्रमा परिचालन गर्नुका साथै सीपमूलक तालिम, सहूलियत कर्जा, युवा स्वरोजगार, बचत सुरक्षण वीमा आदि कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ।
७. **कन्टिन्जेन्सी खर्च** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० अनुसूची-१ मा कन्टिन्जेन्सी खर्च सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। कन्टिन्जेन्सीमध्ये २ प्रतिशत बर्क चार्जस्टाफ खर्च र २ प्रतिशत साना तथा अन्य खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार सूचना प्रकाशनमा रु.२० लाख ६४ हजार, दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्चमा रु.९ लाख २२ हजार, मर्मत सम्भारमा रु.८ लाख २७ हजार, बैठक भत्तामा रु.१ लाख ३५ हजार, पारिश्रमिकमा रु.३ लाख ८३ हजार, वृत्तचित्र निर्माणमा रु.१ लाख ५० हजारसमेत रु.४४ लाख ८१ हजार कार्यालय सञ्चालन प्रकृतिका कार्यमा कन्टिन्जेन्सी खर्च गरेको देखिन्छ। कार्यविधि तर्जुमा गरी कन्टिन्जेन्सी खर्चलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ।
८. **सडक निर्माण** - कृषि विकास निर्देशनालय तथा कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत यस वर्ष ९८ कृषि सडक निर्माण तथा मर्मत गरी रु.२८ करोड ४२ लाख ४८ हजार खर्च गरेको देखिन्छ। कृषि विकास निर्देशनालय तथा कृषि ज्ञान केन्द्रमा सडक निर्माणका लागि विषय विशेषज्ञ प्राविधिक नरहेको अवस्थामा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराउँदा डिजाईन तथा गुणस्तरमा प्रयाप्त ध्यान पुग्न सक्ने अवस्था रहँदैन। यस सम्बन्धमा देखिएका थप व्यहोरा निम्न छन :

- ८.१. विकास निर्माणका कार्यहरु गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वयमा दोहोरो नपने गरी कार्य गर्नुपर्दछ । सडक निर्माण कार्य संघ र प्रदेशको पूर्वाधार विकास कार्यालय तथा स्थानीय तहबाट समेत भइरहेकोमा यस मन्त्रालय मातहत निकायहरुले पनि सोही प्रकृतिको कार्य सञ्चालन गरेको अवस्थामा समन्वयात्मक तवरले सञ्चालन गर्ने कार्यविधि, समन्वय संयन्त्र तयार गरेको छैन ।
- ८.२. सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा कार्यालयले उपभोक्ता समितिबाट निर्माण काम गराउन सो उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायको गठन गरेको, उपभोक्ता समितिसँग निर्माण कामको सम्झौता, सम्पन्न कामको उपभोक्ता समितिको भेलाले अनुमोदन गरेको, सार्वजनिक परीक्षण गरेको, निर्माण कामको लागत अनुमान स्वीकृत गरी प्राविधिक कर्मचारीले मूल्याङ्कन गरेको खर्च विल, भरपाई, खर्च प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात समुदायको बैठकबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । मन्त्रालय मातहत निकायबाट विभिन्न ९८ वटा सडक निर्माण तथा मर्मत बापतको रु.२८ करोड ४२ लाख ४८ हजार उपभोक्ता समितिलाई उपलब्ध गराएकोमा उपभोक्ता समितिले नियममा उल्लेख गरेका उपर्युक्त प्रक्रिया पूर्ण गरेका छैनन् ।
- ८.३. कृषि विकास निर्देशनालयले उपभोक्ता समितिले निर्माण गरेका १९ सडकहरुको निर्माण कार्यको रु.४ करोड ८१ लाख १६ हजारको सम्बन्धमा गाउँपालिकाको प्राविधिकबाट बिल प्राप्त भए पश्चात् अनुगमन मूल्याङ्कन, प्राविधिक परीक्षण गर्न मन्त्रालयका इन्जिनियरलाई पत्राचार गरेकोमा मन्त्रालयको प्राविधिकबाट अनुगमन मूल्याङ्कन र नापजाँच भएको छैन । केवल 'स्थलगत अवलोकन गर्दा कार्य सम्पन्न गरेको पाइएकोले नियमानुसार भुक्तानीको लागि अनुरोध छ' भन्ने व्यहोराको पत्र पठाएको आधारमा भुक्तानी गरेकोछ ।
- ८.४. साना कृषि सडक निर्माण, मर्मत तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को बूँदा नं ९ मा साना कृषि सडक निर्माण र मर्मत गर्न प्रदेश सरकारको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा व्यवस्था भएबमोजिम कुल लागतको १० प्रतिशत साभेदार संस्थाले लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कृषि विकास निर्देशनालयले कृषि सडक निर्माण गर्नका लागि १९ संस्थालाई रु. ४ करोड ८१ लाख १६ हजार, कृषि ज्ञान केन्द्र, रामेछापले विभिन्न १२ संस्थालाई रु.३ करोड ९६ लाख ९१ हजार, धादिङ्गले ९ संस्थालाई रु.२ करोड ७७ लाख ३४ हजार, काभ्रेपलाञ्चोकले १९ संस्थालाई रु.५ करोड ४७ लाख १५ हजार चितवनले रु.४ करोड २२ लाख ७२ हजार लगायत रु.२८ करोड ४२ लाख भुक्तानी गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको २०७५।१०।१७ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार कार्यविधि विपरित लाभग्राही समितिबाट लागत सहभागिता नगराउने निर्णय गरेको कारणले यो कार्यक्रममा साभेदार संस्थाले व्यहोर्नुपर्ने लागत सहभागिताको रकम रु.२ करोड ८४ लाख २५ हजार प्रदेश सरकारमा व्ययभार परेको देखियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट प्रदेश सरकारका आयोजना कार्यान्वयन गराउँदा लागत सहभागिता नगराउने भनी लेखि आएकोले जनसहभागिताको अंश कायम गर्न नसकिएको र आगामी दिनमा कार्यविधिलाई आधार मानी कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालय तथा निर्देशनालय जस्ता तालुक निकाय नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, अनुगमन मूल्याङ्कन, कार्यक्रमहरुको समन्वय र पुष्टपोषण कार्यमा संलग्न हुनुपर्नेमा सडक निर्माणको कार्य निर्देशनालय मार्फत गर्नु उपयुक्त देखिएन । त्यस्तै निर्देशनालय एवं मातहत कृषि ज्ञान केन्द्रमा समेत सडक निर्माणका लागि विषय विशेषज्ञ प्राविधिक नरहेको अवस्थामा यस्तो कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सडक निर्माण तथा मर्मत तर्फका योजनाहरु उपभोक्ता समिति मार्फत मर्मत सम्भार गरी सडकको दीगोपनातर्फ ध्यान दिनुपर्ने एवं निर्देशनालयबाट सोको अनुगमन गरी खर्चको उपादेयता अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ ।

९. **डीप बोरिङ्ग** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउँदा लागत सहभागिताको आधारमा जनसहभागिताको अंशसमेतको रकम समावेश गर्नुपर्ने र डीप बोरिङ्ग निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ दफा १० मा डीप बोरिङ्ग निर्माणमा जनसहभागिताको लागत ३ प्रतिशत हुने उल्लेख छ । सिन्धुली, मकवानपुर र चितवन जिल्लाको ३८ स्थानमा डीप बोरिङ्ग निर्माण कार्य गर्ने वार्षिक कार्यक्रम रहेकोमा चितवनका १७, मकवानपुरका ५ र सिन्धुलीका ३ समेत २५ स्थानमा डीप बोरिङ्गको उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेर मन्त्रालयबाट रु.२ करोड ३८ लाख १५ हजार भुक्तानी गरेको छ । डीप बोरिङ्ग निर्माण लागत अनुमान तथा खर्चको विलमा नियम अनुसारको ३ प्रतिशत जनसहभागिताको अंश कट्टा नगरी पूरै रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरेकाले जन सहभागिताको अंश रु.७ लाख १४ हजार कम भई व्ययभार बढेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समितिबाट सम्झौता भएको कार्य निर्माण व्यवसायीबाट गराउन नमिल्नेमा उपभोक्ता समितिले सबै

ड्रीलिङ्गकार्य कम्पनीहरुबाट गराएको देखियो । प्राविधिक क्षमता, उपकरण तथा रिंग मेसिन नभएका उपभोक्ता समितिलाई यस्तो काम दिन हुदैन ।

१०. **बधशाला निर्माण** - वार्षिक कार्यक्रम अनुसार साभेदारी संस्थाको सहकार्यमा ७ वटा बधशाला स्थापना गर्नको लागि सूचना प्रकाशन गरेकोमा ३ वटा साभेदारहरुले मात्र बधशाला स्थापना गर्न प्रस्ताव पेश गरेका छन् । मन्त्रालयले साभेदार संस्थासँग गरेको सम्झौता अनुसार बधशाला निर्माण कार्यको भुक्तानी गरेकोमा देखिएको व्यहोरा निम्न छन् :
- १०.१. बधशाला निर्माण कार्यविधिको दफा १०(७) मा पशुबधशाला निर्माण तथा सुधार गर्न साभेदार निकायसँग आफ्नै स्वामित्वको कम्तिमा १५ रोपनी जग्गा हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरेकोमा एक क्वालिटि फुड्स प्रा.लि.ले हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको जग्गा २०६४।९।४ मा २० वर्षको लागि भाडामा लिएको प्रमाण पेश गरेको आधारमा अनुदान रकम भुक्तानी दिएको छ । अर्को हाईजेनिक मिट प्रा.लि.ललितपुरले विभिन्न ४ व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको १६ रोपनी जग्गा २०७३।९।३ देखि १५ वर्षको लागि भाडामा लिएको उल्लेख गरे पनि कार्यविधि अनुसार साभेदार संस्थाको आफ्नै नाममा जग्गा नभएको अवस्थामा पनि मन्त्रालयबाट बधशाला निर्माणको लागि सम्झौता गरेकोले उक्त सम्झौताहरु कार्यविधि अनुकूल देखिएन ।
- १०.२. बधशाला स्थापना गर्ने निजी कम्पनीहरु मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका र निश्चित व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी रु.१ करोड ५० लाख ८३ हजार अनुदान उपलब्ध गराएको मनासिव नदेखिँदा निजी एवम् व्यवसायिक फर्महरुलाई अनुदान दिने पद्धतीमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ । स्वीकृत कार्यक्रममा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा बधशाला स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
११. **दाना उद्योग स्थापना र सञ्चालन** - दाना उद्योगलाई अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७५ दफा २० मा साभेदारी संस्थाले मेशिनरी उपकरण, ढुवानीका साधन तथा अन्य सामानहरु खरिद गर्दा स्पेसिफिकेसन र कार्यक्रम स्वीकृत भएपश्चात् मात्र खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ । वार्षिक कार्यक्रममा २ वटा दाना उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न रु.२ करोड ३६ लाख बजेट व्यवस्था भएकोमा मन्त्रालयले ३ दाना उद्योग स्थापनाको लागि ३ साभेदारी संस्थाहरु छनौट गरी यो वर्ष रु.१ करोड ६८ लाख ७ हजार भुक्तानी गरेको छ । सो मध्ये एक सहकारी संस्थाले जेनेरेटरमा रु.९ लाख ४० हजार र ३ थान सवारी सधानमा रु.७२ लाख ५ हजार खर्च गरेकोमा कार्यविधि अनुसार स्वीकृति लिएको देखिएन । दाना उद्योगसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सामग्रीहरुमा मात्र अनुदान दिई उद्देश्य अनुरूप कार्य गर्नुपर्दछ ।
१२. **कृषि तथा पशु विकास** - प्रदेश जनसंख्याको चापलाई धान्न सक्ने गरी खाद्य तथा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कृषि तथा पशु सम्बन्धी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने स्थिति छ । तर अव्यवस्थित शहरीकरण, जग्गाको खण्डीकरण र घडेरी विकास, जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिले कृषि उत्पादन प्रयाप्त रुपले वृद्धि भएको छैन । साथै माछा, मासु, अण्डा र दुधको आपूर्ति गर्न पशुपक्षी व्यवसायिकरण कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्ने पनि देखिन्छ । उल्लेखित विषयहरु सम्बोधन हुने गरी नीति निर्माण, कार्यान्वयन एवं अनुगमन गर्नुपर्दछ ।
१३. **परामर्श सेवा** - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ अनुसार सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्ने र नियमावलीको नियम ८५ अनुसार ५ लाख रुपैयासम्म लागत अनुमान भएको परामर्श सेवा सोभै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले यो वर्ष डीप बोरिङ्ग, शित भण्डार लगायतको लागि रु.२० लाखका भन्दा कमका २५ टुकामा लागत अनुमान बनाई प्रस्तावका आधारमा परामर्श सेवा खरिद गरेर रु.१ करोड ९७ लाख ३४ हजार खर्च गरेको देखिन्छ । यस सम्बन्धी व्यहोरा निम्न छन् :
- १३.१. सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८ मा वार्षिक खरिद योजना बनाई खरिद कार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयले वार्षिक खरिद योजना अनुसार खरिदको प्याकेज बनाइ एकमुष्ट रुपमा खरिद गर्नुपर्नेमा पटक पटक खरिद गरेको छ । खरिद कार्यलाई व्यवस्थित, कानूनसम्मत, मितव्ययी र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्दछ ।
- १३.२. कार्यान्वयनमा जाँदा आउने समस्या, स्रोतको आँकलन जस्ता पक्षलाई मध्यनजर राखेर संस्थागत अपनत्व लिनेगरी यस प्रकारका अध्ययन गरेर कार्यसम्पादन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा परामर्शदाताबाट अध्ययन गराउने, सोको अभिलेखीकरण नगरेको अवस्थामा संस्थागत स्मरण जस्ता कारणले यस्ता खर्च प्रतिफलमुखी हुने अवस्था छैन ।

कृषि ज्ञान केन्द्रहरु

१४. **अनुदानमा विविधता** - कृषि ज्ञान केन्द्र, चितवनले कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी चितवन र मकवानपुर जिल्ला स्थित ७५ कृषक समूह, कृषि सहकारी, निजी कृषि फर्म तथा कृषि उद्यमीहरुलाई रु.३ करोड ३७ लाख १२ हजारको कृषि यन्त्र उपकरण खरिदमा रु.१ करोड ८९ लाख २४ हजार अनुदान उपलब्ध गराएको छ । कार्यक्रम सञ्चालनको लागि स्वीकृत कार्यविधि समेतलाई आधार मानी सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमबमोजिम प्रस्ताव आव्हान गर्ने, निर्धारित मापदण्डको आधारमा प्रस्ताव छनौट गर्ने र छनौट भएका प्रस्तावदातासँग सम्झौता गरी उपर्युक्त कानुनी व्यवस्था अवलम्बन गरी मितव्ययिताका साथ सामग्री प्राप्त गरी सरोकारवालालाई उपलब्ध गराउनुपर्नेमा कृषकले पेश गरेको बिलको आधारमा अनुदान उपलब्ध गराएकोले कृषकहरुले अनुदानमा प्राप्त सामानमा मितव्ययितापूर्वक खरिद भएको देखिएन । अनुदानमध्ये ७४ कृषक समूहलाई ५० प्रतिशत मात्र अनुदान उपलब्ध गराएको छ । तर माडी स्थित एक सहकारी संस्थालाई रु.५७ लाख ५० हजारको ५० प्रतिशतले रु.२८ लाख ७५ हजार मात्र अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्नेमा निर्देशिकामा छुट्टै व्यवस्था गरी रु.४७ लाख ६२ हजार उपलब्ध गराएकोले रु.१८ लाख ८७ बढी खर्च गरेको छ । यसरी उपलब्ध गराईएको अनुदानबाट खरिद भएका मेशिन उपकरणको उपयोग सम्बन्धमा अनुगमन गर्नुपर्दछ ।
१५. **काममा दोहोरोपना** - कृषि ज्ञान केन्द्र सिन्धुलीले चिसापानी-भिरगाउँ-तेर्सो कृषि सडक योजनामा १२० मीटर नयाँ ट्रयाक, ४३२० मीटर ग्रेडिङ्ग, ५९०० मीटर अर्थन ड्रेन, ह्यूम पाइप कल्भर्ट, रिटेन्सशन वाल लगायतका कार्य गराई रु.२९ लाख ४९ हजार खर्च लेखेकोमा नापी किताबमा चेनेज खुलाएको छैन । सोही सडक योजनामा कमलामाई नगरपालिकाले पनि सडक विस्तार, ग्रेडिङ्ग/सर्फेस ड्रेसिङ्ग, ह्यूम पाइप कल्भर्ट, रिटेन्सशन वाल लगायतका सडक स्तरोन्नति सम्बन्धी कार्य गर्न उपभोक्ता समितिसँग २०७५/१९/२२ मा सम्झौता गरी यस वर्ष रु.१० लाख भुक्तानी गरेको छ । नगरपालिका कार्यालयले समेत नापी किताबमा आफूले गराएको कार्यको चेनेज तथा लोकेशन खुलाएको छैन । एउटै सडक योजनामा फरक २ निकायबाट कार्य गरिएको स्थान तथा चेनेज समेत नखुलाई कार्य गराएकोले दोहोरोपनाको स्थिति देखिएको छ । छानविन गरी यथार्थता एकीन हुनुपर्दछ ।
१६. **साभेदारी सस्था छनौट** - साना कृषि सडक निर्माण मर्मत तथा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि मन्त्रालयले १५ दिनको सूचना प्रकाशन गरी साभेदारी सस्था छनौटको लागि प्रस्ताव माग गरेको देखिन्छ । चितवन र मकवानपुर जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र, चितवन अन्तर्गत जम्मा १४ वटा साभेदारी सस्था छनौट भएकोमा चितवन जिल्ला राप्ती नगरपालिकाका १३ र खैरहनी नगरपालिकाको १ साभेदारी संस्था छनौट भएको तर मकवानपुर जिल्लामा कुनै साभेदारी संस्था छनौट भएको नदेखिएकोले समानुपातिक एवम् निष्पक्ष रुपमा संस्था छनौट गरेको देखिएन । यसमा सुधार हुनुपर्दछ ।
१७. **उपभोक्ता समिति तोकेर निकास** - कार्यक्रम र अख्तियारी प्राप्त भएपछि कार्यालयले कार्यक्रम सञ्चालनको लागि स्वीकृत कार्यविधि समेतलाई आधार मानी सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियम बमोजिम प्रस्ताव आव्हान गर्ने, निर्धारित मापदण्डको आधारमा प्रस्ताव छनौट गर्ने र छनौट भएका प्रस्तावदातासँग सम्झौता गरी कार्य गराउनुपर्नेमा कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनलाई यो वर्ष साना कृषि सडक निर्माण तथा मर्मत कार्यक्रममा मन्त्रालयले १४ उपभोक्ता समितिको नाम किटान गरी रु.४ करोड ५५ लाख ४० हजार बजेट निकास दिएको देखियो । तालुक मन्त्रालयले नै प्रस्ताव छनौट गरी त्यस्ता प्रस्तावदातालाई रकम निकास दिनेपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था सहितको कार्यविधि र अख्तियारी पठाएको कानुनसम्मत देखिएन । मागमा आधारित कार्यक्रमलाई पारदर्शीरूपमा संचालन गर्नुपर्दछ ।

भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, दोलखा

१८. **समुदायबाट कार्य** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२५ मा सम्पन्न भएको निर्माण कार्य स्वीकृत ड्रइङ्ग, डिजाइन वा स्पेसिफिकेशन बमोजिम भए भएको जाँच गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेका छन् । भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, दोलखाले २० वटा कृषक समूहलाई गोठ निर्माण, पानी भण्डारण टंकी व्यवस्थापन, घाँस खेती व्यवस्थापन, सरसफाई व्यवस्थापन, बाखा गाई भैंसी, चौरी खरिद व्यवस्थापन कार्यको लागि रु.३ करोड ५७ लाख ७० हजारको काममध्ये रु.२ करोड ८१ लाख १३ हजार भुक्तानी दिएको र रु.७६ लाख ५७ हजार समूहले सहभागितामा गरेको देखाएको छ । समुदायसँग

काम गर्ने समय, गुणस्तर नियन्त्रण अनुगमन र प्रतिवेदन समेत खुल्ने गरी सम्झौता गर्नुपर्नेमा सो अनुरूप गरेको छैन। नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम कार्य गराउनुपर्दछ।

बाखा विकास फार्म, चित्लाड

१९. **फार्म सञ्चालन** - बाखा विकास फार्म, चित्लाड, मकवानपुरले फार्म सञ्चालनको लागि यो वर्ष उत्पादन सामग्रीमा रु.६० लाख ९९ हजार खर्च गरेको छ। बाखाहरुको गत वर्षको मौज्जात ३३८ रहेकोमा यो वर्ष उत्पादन २२८, बिक्री १७८, मृत्यु भएका संख्या ७६ र मौज्जात ३१२ रहेकोछ। यस वर्ष उत्पादन भएको २२८ को ३३.३३ प्रतिशत मृत्यु भएको देखिन्छ। विकास तथा अनुसन्धान गर्ने फार्ममा समेत जन्मिएका बाखाहरुमध्ये एक तिहाई मृत्यु हुनुले फार्मका प्राविधिकको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको र यो वर्ष उत्पादन बिक्री आय रु.४ लाख १७ हजारमात्र रहेको छ। कूल प्रत्यक्ष खर्चको ६.८५ प्रतिशत मात्र आय देखिनु र मोर्टालिटी दर ३३ प्रतिशतभन्दा बढी भएको सम्बन्धमा छानविन गरी फार्मको सञ्चालनमा पुनरावलोकन हुनुपर्दछ।
- **बेरुजू स्थिति** - लेखापरीक्षणबाट मन्त्रालय र मातहतसमेत २० निकायमा यो वर्ष रु. १५ करोड ८ लाख ७८ हजार बेरुजू देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि प्राप्त प्रतिक्रियाबाट रु. १ करोड ५३ लाख ६४ हजार फछ्यौट गरेकोले रु १३ करोड ५५ लाख १४ हजार फछ्यौट गर्न बाँकी रहेको छ। सो मध्ये रु. ७ करोड ३७ लाख ३६ हजार पेशकी बेरुजू रहेको छ। यस सम्बन्धी विवरण अनुसूची-१० मा समावेश छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

प्रदेश सरकारको (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूची-२ अनुसार प्रदेश स्तरको उर्जा, विद्युत, सडक, सिँचाई, खानेपानी जल उत्पन्न प्रकोप र नदी तथा पहिरो व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान नीति, कानुन, मापदण्ड, गुरुयोजना समन्वय र नियमन गर्ने उद्देश्यले २०७४।११।१४ मा यस मन्त्रालयको स्थापना भएको हो ।

यो वर्ष मन्त्रालय र मातहतका ४६ निकायको विनियोजन रु.६ अर्ब ८८ करोड ९५ लाख ६६ हजार, राजस्व रु.७ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख ९५ हजार, धरौटी रु.६४ करोड ५२ लाख २० हजार र अन्य कारोवार रु.१ करोड ५८ लाख २२ हजार समेत रु.१५ अर्ब ४२ करोड ८१ लाख ३ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । उक्त कारोवारको लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा निम्नानुसार छन् :

१. **कार्यक्रम कार्यान्वयन** - स्वीकृत वार्षिक बजेट बमोजिमका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जल उपयोग तथा नदी व्यवस्थापन ऐन तर्जुमा, प्रदेश गौरवका आयोजना अध्ययन र पहिचान, यातायात व्यवस्थापन योजना निर्माण, खानेपानी तथा सिँचाई सम्बन्धी रणनीति, प्रदेश वैकल्पिक उर्जाको अध्ययन एवं यातायात व्यवस्थापन नीति निर्माण लगायतका कार्यहरु कार्यान्वयन भएको देखिएन । लक्षित उद्देश्य प्राप्त हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

२. **विनियोजन** - प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक, २०७५ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को लागि मन्त्रालयलाई शुरुमा बजेट रु.१३ अर्ब ३२ करोड ४३ लाख ५९ हजार विनियोजन भएकोमा २०७६ आषाढमा ३१ मा रु.१ अर्ब २८ करोड ४८ लाख ८२ हजार घटाई रु.१२ अर्ब ३ करोड ९४ लाख ७७ हजार बजेट कायम गरेको र सो बजेटमध्ये मन्त्रालय र अन्तर्गत ४५ कार्यालयबाट रु.६ अर्ब ८८ करोड ९५ लाख ६४ हजार(५७ प्रतिशत) खर्च भई रु.५ अर्ब १४ करोड ९९ लाख १३ हजार बाँकी देखिन्छ ।

त्यसमध्ये पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपालाचोक, नुवाकोट, ललितपुर र चितवनको क्रमशः रु.१३ करोड ८५ लाख ५० हजारका १५, रु.२० करोड ९ लाख ७६ हजारका २७, रु.१० करोड ६३ लाख ८२ हजारका १५ र रु.७५ लाखका ३ वटा गरी कुल रु.४५ करोड ३४ लाख ८ हजारका ६० योजनाहरुमा बजेट खर्च भएको छैन । यसबाट सडक संजालको उद्देश्य पूरा हुने देखिदैन । मन्त्रालयले मातहतका निकायहरुमा स्वीकृत कार्यक्रम सम्पन्न हुने गरी बजेट अख्तियारी प्रदान गर्ने र योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

३. **कार्यक्रम तथा अख्तियारी** - प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा १६(२) मा एकभन्दा बढी कार्यालयबाट खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा तालुक मन्त्रालयले विनियोजन ऐन जारी भएको सात दिनभित्र बाँडफाँड भएको रकमको जानकारी सम्बन्धित कार्यालयलाई दिनुपर्ने तथा एक पटक बाँडफाँड गरिसकेपछि पटक पटक बाँडफाँड गर्न नहुने उल्लेख छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट २०७५।३।३१ मा मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिइएकोमा यस मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयलाई प्रथम पटक २०७५ मंसिरमा खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको, ततपश्चात् पटक पटक बजेट संशोधन गरी आर्थिक वर्षको अन्तसम्म पनि अख्तियारी पठाएको छ । आषाढमा दिएको अख्तियारी तथा बजेटबाट काम गर्न कठिनाई हुने भएकोले मातहतका कार्यालयलाई एकमुष्ट बजेट र अख्तियारी दिई गरिने कार्यको ठेक्का बन्दोबस्त सहित अन्य व्यवस्थापकीय कार्यलाई सहज बनाउनु पर्दछ ।

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा ७५ र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा ६५ गरी १४० वटा क्रमागत खानेपानी आयोजनालाई भैपरी आउने विकास कार्यक्रमबाट २०७६ आषाढमा रु.१२ करोड ५७ लाख ५० हजारको अख्तियारी दिएकोमा समय अभाव देखाई प्रतिस्पर्धा वेगर उपभोक्ताबाट सिधै खरिद कार्य गराएको छ । एक महिनाको अवधिमा पाइप र फिटिङ्स खरिद सहित कार्य सम्पन्न गर्न संभव देखिदैन । यस प्रकार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट निकासा दिई उपभोक्ता समितिमाफत कार्य गराउने प्रवृत्तिमा सुधार गर्नुपर्दछ ।

४. **अवण्डा** - प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा १६(२) मा बजेटमा व्यवस्था भएको रकम अवण्डा राखी पटक पटक गरी खर्च गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर मन्त्रालयले यस वर्ष एक शिर्षकमा रु.५ करोड अवण्डा राखेकोमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २०७६।०१।२४ मा रु.२ करोड ३६ लाख चालुतर्फ र रु.२ करोड ६४ लाख पूँजीगततर्फ रकमान्तर गरी मन्त्रालय अन्तर्गत निकायलाई अख्तियारी दिएको छ । ऐन विपरित गरिने कार्यमा सुधार हुनुपर्दछ ।

५. **बजेट वक्तव्यको कार्यान्वयन** - संघीयताको कार्यान्वयन र प्रदेश स्तरीय कार्यालयको क्षमता वृद्धि, मागमा आधारित सन्तुलित योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन, नतिजा केन्द्रित अनुगमन प्रणालीको व्यवस्था मार्फत जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने, प्रदेशको आर्थिक एवं सामाजिक रुपान्तरणका आधारशीला तयार गर्ने २०७५/७६ को बजेटको उद्देश्य रहेको छ। यो वर्ष खानेपानीको अभाव भएका अति सुख्खाग्रस्त क्षेत्र र सुख्खा क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ खानेपानी आयोजना पुऱ्याउन सतह १११ वटा पानी पोखरी निर्माण, २७५४ धारा जडान, १३३२ मिटर ढल जडान, २५ वटा आयोजनाहरु ठेक्का सम्भौता र १४ खानेपानी आयोजना निर्माण भईरहेको अवस्था छ। “मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक कार्यक्रम” अन्तर्गत जिल्ला सदरमुकाम वा लोकमार्गदेखि स्थानीय तहको मुकामसम्म जोड्ने ५७ सडकलाई तीन वर्षमा कालोपत्रे गर्ने कार्यक्रममा १८ आयोजनाहरुको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भई निर्माण कार्य अगाडी बढेको र २० आयोजनाहरुको डि.पि.आर.तयार भएको छ। प्रदेशको गौरव योजनाको रूपमा रहेको पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य शुरु भएको अवस्था छ। प्रविधिको प्रयोग गरी सतह, भूमिङ्गट्ट, जलशाययुक्त स्रोतलाई लिफ्ट र सौर्य उर्जामा आधारित सिँचाई प्रणालीबाट सम्भाव्य स्थानमा सिँचाई सुविधा पुऱ्याउने कार्यक्रमतर्फ स्वीकृत ५१७ मध्ये ९० योजना सम्पन्न भई १२५० हेक्टरमा सिचाई सुविधा पुगेको भएपनि ३५० हेक्टरमा आंशिक रूपमा मात्र सिचाई सुविधा पुगेकोछ।

मुख्य शहरहरुको सवारी साधन पार्किङ समस्या समाधानका लागि सुविधा सम्पन्न बस पार्क निर्माण, पोष्ट बहादुर बोगटी (भीमफेदी - कुलेखानी) सुरुड मार्ग र नुवाकोटको गणेशस्थान-वेत्रावती सुरुड मार्गको सम्भाव्यता र प्रदेश तथा स्थानीय तहले निर्माण गर्ने सबै भौतिक संरचनालाई फरक क्षमता भएका व्यक्तिमैत्री बनाउने गरी भवन संहिता तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी नीति बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याइने कार्यहरुको थालनी नै भएको छैन। बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रमहरु प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गरी लक्ष्य हासिल गर्नु पर्दछ।

६. **समपूरक अनुदान** - यस वर्ष संघीय अर्थ मन्त्रालयको २०७५/१९।२ को समपूरक अनुदानको मार्गदर्शन बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधारतर्फ रु.६० करोडको अख्तियारी उपलब्ध गराएको छ। सो अनुरूप यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रका १३ जिल्लाका सडक आयोजनाको लागि प्रदेश सरकारको ६० प्रतिशतले रु.९० करोड र संघीय सरकारको ४० प्रतिशतले रु.६० करोड समेत रु.१ अर्ब ५० करोडको काम गर्नुपर्नेमा संघीय सरकारबाट प्राप्त रकम फिर्ता भएको छ। अतः समपूरक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ अनुसार बजेटको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।

७. **कोष दाखिला** - संघबाट प्राप्त सर्शत र समपूरक अनुदानको रकम आषाढ मसान्तसम्म खर्च नभई बचत भएमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्दछ। यस मन्त्रालयले मातहत निकायलाई अख्तियारी दिएको सर्शत अनुदान खर्च भई संघीय सञ्चित कोष दाखिला गर्नुपर्ने बाँकी रकमको स्रोतगत खर्च देखिने गरी एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरेको छैन। स्रोतगत स्थिति देखिने गरी आर्थिक विवरण तयार गर्नुपर्दछ।

८. **बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन** - प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा २० मा मातहतका कार्यालयबाट भएको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चौमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक विवरण लिई सो अवधि समाप्त भएको दुई महिनाभित्र भौतिक तथा वित्तीय पक्षको मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रमको चौमासिक प्रगति तयार गरेको छैन। साथै मन्त्रालयको वार्षिक बजेटको मध्यावधि मूल्याङ्कन र वार्षिक समीक्षा नगर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समग्र अवस्था उपर विश्लेषण गर्न सकिएन। चौमासिक तथा वार्षिक प्रगतिको मूल्यांकन गरी आवश्यक सुधार गर्नुपर्दछ।

९. **कर्मचारी दरवन्दी/पदपूर्ति** - यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयमा कूल ८९९ दरवन्दी रहेकोमा ७३९ पदपूर्ति भई १६० जना रिक्त रहेको छ। सोमध्ये मन्त्रालयमा २ जना महाशाखा प्रमुख संघीय सरकारबाट काजमा रहेका छन्। रिक्त दरवन्दीको कारण अख्तियारी तथा कार्यक्रम उपलब्ध गराउन ढिलाई भएकोले मन्त्रालयको औषतमा ५७.२२ प्रतिशत खर्च भएको छ। त्यसैगरी मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरुमा कार्यालय प्रमुख लगायत कर्मचारीहरुको पदस्थापनमा ढिलाई भएको कारण सेवा प्रवाहका साथै कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत प्रभाव परेको छ। दरवन्दी बमोजिम पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाई कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्दछ।

१०. **सापटी** - मन्त्रालयले यस वर्ष ६ खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालयलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्राप्त भएपश्चात् हिसाब मिलान गर्ने गरी कार्यरत कर्मचारीहरूलाई श्रावण, भाद्र, आश्विन र पर्व खर्च समेत गरी चार महिनाको तलब भत्ताका लागि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको नाममा रु.३ करोड २१ लाख ६१ हजार पेशकी कायम गरी सापटी दिएको छ । जसबाट विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा संलग्न हुने मातहतका कार्यालयहरू कार्यक्रमको अभावमा ४ महिनाको अवधिभर प्रशासनिक कार्य बाहेकका कार्यमा संलग्न नभएको अवस्था देखियो ।
११. **खरिद योजना** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ तथा नियम ८ मा मन्त्रालयले एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने योजना वा आयोजनाको लागि खरिद गर्दा वा वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा खरिद गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै रु.१० लाखभन्दा बढी रकमको खरिद गर्नुपर्दा आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्दा खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने र आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेट प्राप्त भएपछि सो अनुरूप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । मन्त्रालयले यस वर्ष रु.२० करोड ५३ लाख २६ हजार खर्च गरेकोमा खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना बनाएको छैन । नियममा तोकिए बमोजिमका योजना बनाई गरिने काम व्यवस्थित गर्नुपर्दछ ।
१२. **पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श खर्च** - सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ७६(क) बमोजिम मौजुदा सूचीमा रहेका परामर्शदाताबाट लिखित रूपमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्न सकिने व्यवस्था भएबमोजिम मन्त्रालयले ६७ वटा प्रस्ताव माग गरेको, पाँच लाख रुपैयाँसम्मको परामर्श सेवामा सार्वजनिक निकायको प्रमुख आफैँले र सोभन्दा माथिको रकमको हकमा एक तह माथिको अधिकारीको स्वीकृति लिई ऐनको दफा ३७ को प्रतिकूल नहुने गरी सोभै वार्ताबाट खरिद गर्न सकिने उल्लेख भए अनुसार ६८ वटा प्रस्ताव माग गरी यस वर्ष १३५, टुकामा परामर्श सेवा खरिद गरेको छ । परामर्शसेवा सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा यसप्रकार छन् :
- १२.१. सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७० अनुसार बीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३० बमोजिम सूचना प्रकाशन गरी आशयपत्र माग गरी खानेपानीतर्फ २ वटा परामर्श सेवामा रु.६८ लाख ४३ हजार खर्च गरेको छ भने बाँकी रु.१६ करोड ३१ लाख ३८ हजारको २० लाख र रु.५ लाखभन्दा तलका १५५ टुकामा लागत अनुमान बनाई खर्च गरेको देखिएको छ ।
- मन्त्रालयले खुल्ला रूपमा आशयपत्र माग गरी विस्तृत परियोजना प्रस्तावको छनौट तयार गर्दा लागत अनुमानभन्दा २४.१० देखि ३२.१६ प्रतिशतसम्म घटीमा कार्य भएको छ । तर सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७२ र ८२ बमोजिम परामर्श सेवा खरिद गरी लागत अनुमानकै हाराहारीमा रु.१६ करोड ३१ लाख ३८ हजार खर्च गरेको छ । खुल्ला रूपमा आशयपत्र माग गरी विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गर्दा न्यूनतम २४.१० प्रतिशत घटीमा सम्पन्न भएको छ । तर प्रतिस्पर्धा नगराई सिधै काम गराउँदा घटीको न्यूनतम प्रतिशतले रु.३ करोड ९३ लाख १६ हजार थप व्ययभार परेको देखियो ।
- १२.२. परामर्शदाताबाट अध्ययन गराउने तर अध्ययन गरिएको योजनालाई तत्काल कार्यान्वयनमा नलैजाने र संस्थागत स्मरणको लागि व्यवस्थित अभिलेख नराख्ने जस्ता कारणले यस्तो खर्च प्रतिफलमुखी हुने अवस्था छैन ।
- १२.३. तयार गरेका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत नभएको कारण यो वर्ष परामर्श खर्च मात्र भएको छ । बजेटको सुनिश्चितता नगरेको कारण तयार गरेको प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन । आयोजना संचालन गरिने समय, बजेट, कार्यक्रम, कार्यनीति तयार नगरी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता वेगार यो वर्ष पूँजीगत अनुसन्धानमा लेखेको खर्चको उपलब्धि अनिश्चित छ । श्रोतको सुनिश्चितता र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा भएको खर्चको आश्वस्तता र प्रतिबद्ध कार्यक्रमको रणनीति तयार गरी गरिएको खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउन सोको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । नीति निर्माण, अनुगमन जस्ता कार्यमा केन्द्रीत हुनुपर्ने निकाय स्वयम आयोजनाको सर्वेक्षण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी लगायतका कार्यमा हुने संलग्नता उपयुक्त होइन ।
१३. **प्रतिवेदन अद्यावधिक खर्च** - बागमती प्रदेश अन्तर्गतका १३ वटै जिल्लामा गत विगतमा विभिन्न निकायबाट तयार भएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनहरू सङ्कलन गरी मन्त्रालयले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने

जिल्ला स्थित सडक, सिचाई, खानेपानी लगायतका प्रमुख आयोजनाहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनहरू प्रदेश मापदण्ड अनुसार पुनरावलोकन गर्न विभिन्न १२ टुकामा सिधै परामर्श सेवा लिई रु.४८ लाख ७५ हजार खर्च गरेको छ । संघीय सरकारका निकायबाट तयार गरिएका ती प्रतिवेदनहरू यथास्थितिमा कार्यान्वयन नगरी थप खर्च गरेको छ । साविकमा जिल्ला स्तरिय कार्यालयबाट उपलब्ध गराईएका विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन औचित्य नरहने, कार्य क्षेत्रमा परिवर्तन हुने भएकोले साविकको सभै तथा डिजाइन नर्समा आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्ने सचिव स्तरिय निर्णय गरी कार्य गराएको मान्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । विगतमा अध्ययन भई प्राप्त सूचनाको अद्यावधिक गर्ने कार्य नियमित कार्य भएको र मौजुदा जनशक्तिबाट सम्पादन हुन सक्नेमा पुनः परामर्श सेवा लिएको उपयुक्त देखिएन । यस्तो कार्यमा नियन्त्रण हुनपर्दछ ।

१४. **जटिल प्रकृतिका कार्य** - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा काममा मितव्ययिता, गुणस्तरीय, रोजगारी सृजना गर्ने तथा दीगोपना हुने भएमा त्यस्ता आयोजना मात्र उपभोक्ता समिति मार्फत गराउन सकिने उल्लेख छ । साथै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समितिबाट हुने कार्य भारी उपकरण प्रयोग गरी सम्पन्न नगर्ने, जनसहभागीता गराउनु पर्ने र निर्माण व्यवसायिबाट गर्न नहुने उल्लेख छ । कार्यालयहरूले उपभोक्ता समिति मार्फत गराएका कार्यको सम्बन्धमा देखिएका प्रमुख व्यहोराहरू निम्नानुसार छन :

१४.१. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी क्रमागत आयोजनाहरूको लागत अनुमान स्वीकृत गर्दा डिस्ट्रीब्युसन पाइप लाइन लगायतको श्रममूलक कार्यमा कम्तिमा २० प्रतिशत जनसहभागिताबाट गराउने गरी स्वीकृत गरेको छ । खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन मकवानपुरबाट जनसहभागिता बेगर ३६ वटा टंकी, इन्टेक, प्रोटेक्सन र ट्रान्समिसन पाइप लाइनका कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराई यो वर्ष रु.६ करोड ५१ लाख ११ हजार भुक्तानी गरेको छ । जटिल प्राविधिक काम जनशक्ति, उपकरण र स्रोत नभएका र हस्तान्तरण नहुने कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराउने, योजना कार्यान्वयनमा जनसहभागिता गराउने, खर्च सार्वजनिक गर्ने जस्ता कानुनी प्रावधानहरूको पालना सम्बन्धमा पनि ध्यान दिएको देखिएन । उपभोक्ता समितिको क्षमता भित्र पर्ने काम मात्र त्यस्ता समितिबाट गराउनुपर्दछ ।

१४.२. संघीय सरकारको खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरूमा सहलगानीको अवधारणा अनुसार लागत अनुमानको ७०% नेपाल सरकार र ३०% उपभोक्ता संस्थाको हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा लाभग्राही समूहबाट कार्य गराउदा १० प्रतिशत लागत सहभागिता जुटाउने गरी परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले केही काममा लाभग्राही समूहबाट कार्य गराउदा लागत सहभागिता जुटाउन नपर्ने गरी निर्देशन पनि जारी गरेकोले यस विषयमा एकरूपता छैन । खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं.४ रामेछापले उपभोक्तालाई जिम्मा दिएका कार्यमध्ये विद्युतको सामान सप्लाई, जी. आई. पाइप तथा फिटिङ्स, खरिद, र इलेक्ट्रिकल वर्क लगायत कार्य २ उपभोक्ता समितिसँगको ४ सम्झौताबाट गराई रु.३ करोड ३९ लाख २ हजार भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै रु.१ करोड ९६ लाख लागत अनुमान भएको गेलु लिफ्ट खानेपानी आयोजना र रु.१ करोड ५७ लाख लागत अनुमान भएको तामाकोशी नगिला लिफ्ट खानेपानी आयोजनाको कार्य रु.१ करोड भित्र पार्न २ टुकामा विभाजन गरी एकै उपभोक्ता समितिबाट गराएको छ । उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदा दुबैमा लागत सहभागिता जुटाएको छैन । कन्टिन्जेन्सी, ओभरहेड र मू.अ.कर समेत रु.१ करोड लागत अनुमान सम्मको कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराउनुपर्ने सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को पालना गरेको छैन । नियमको अनुशरण गरी खरिद कार्य गर्नुपर्दछ ।

१४.३. भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाई कार्यालय, काभ्रेले १४ उपभोक्ता समिति मार्फत बोरिङ्ग गर्ने कार्य, पम्पघर, वितरण प्रणाली र टंकी निर्माण, विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्यको रु.२ करोड ६ लाख ५७ हजार, ५ लिफ्ट सिँचाई योजना निर्माण कार्यको रु.१ करोड ३५ लाख ९३ हजार र ११ डीप बोरिङ्ग र स्यालो ट्यूबवेलको रु.७ करोड ९९ लाख ७८ हजार समेत रु.११ करोड ४२ लाख २८ हजार काम उपभोक्ता समितिबाट गराई खर्च लेखेको छ । प्राविधिक रूपले जटिल, दक्ष प्राविधिक र मेशिनको उपयोग हुने कार्य गराउँदा योजनाहरूको स्वीकृत लागत अनुमानको आधारमा प्रतिस्पर्धा गराएर निर्माण व्यवसायीहरू मार्फत कार्य गराउनुको सट्टा उपभोक्ता समितिहरूसँग सम्झौता गरी कार्य गराएको छ । उपभोक्ता समितिबाट जटिल प्रकृतिको काम गराउँदा लागत सहभागिता समेत जुटाएको छैन । जनसहभागिता सुनिश्चित नहुने तथा जटिल प्रकृतिको कार्य प्रतिस्पर्धाको माध्यबाट गराउनुपर्दछ ।

- १४.४. पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछापले २ उपभोक्ता समितिबाट सडक निर्माण गराउन रु.५७ लाख ५१ हजारको सम्झौता गरेको मध्ये रु.४१ लाख १ हजार अर्थात ७१.३० प्रतिशतको कार्य निर्माण सेवाबाट गराएको देखियो । नियमको प्रतिकूल हुने गरी गरिने यस्ता कार्य पूर्णतया नियन्त्रण पर्दछ ।
- १४.५. सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुरले ६ उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी रु.२ करोड ८६ लाख ३७ हजारको ६ भवन निर्माण कार्य गराई रु.२ करोड ४८ लाख ६२ हजार भुक्तानी गरेको छ । प्राविधिक रुपमा जटिल निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराएको, निर्माण कार्यमा लागत सहभागिता समेत नजुटाएको र कार्यालयबाट बोलपत्रबाट निर्माण भएका संरचनाहरूमा प्रतिस्पर्धा र कार्यकुशलताले गर्दा ३८ प्रतिशतसम्म घटीमा कार्यसम्पन्न भएको अवस्थामा प्रतिस्पर्धा वेगर उपभोक्ता समितिबाट गराएको छ । यस्ता कार्य प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्दछ ।
१५. **मूल्य अभिवृद्धि** - आर्थिक ऐन, २०७६ ले गरेको व्यवस्था अनुसार सरकारी कार्यालयले २०७६।२।१६ देखिको ठेक्का वा करार अन्तर्गतको भुक्तानीमा ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धित राजस्व शीर्षकमा दाखिला गरी ५० प्रतिशत सम्बन्धित फर्मलाई भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ । कार्यालयहरूले २०७६।२।१६ देखिको भुक्तानीमा ५० प्रतिशत राजस्व शीर्षकमा दाखिला नगरी भुक्तानी दिएको र उक्त रकम समायोजन भएको समेत देखिदैन । भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ कार्यालय, चितवनले रु.५ लाख ३३ हजार, जलस्रोत तथा सिँचाइ कार्यालय, चितवनले रु.२ लाख ६६ हजार, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले रु.३ लाख ९८ हजार, पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनले रु.१२ लाख ६५ हजार, ललितपुरले रु.२ लाख २७ हजार, काभ्रेले रु.२ लाख ३२ हजार समेत रु.२९ लाख ३१ हजार भुक्तानी दिएको रकमको मूल्य अभिवृद्धिकर समायोजन गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्दछ ।
१६. **कन्टिन्जेन्सी खर्च** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को अनुसूची-१ मा लागत अनुमान तयार गर्दा वर्क चार्ज स्टाफ खर्च २ प्रतिशत र अन्य सानातिना खर्च २ प्रतिशत गरी ४ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सीमा समावेश गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । दैनिक भ्रमण भत्ता, इन्धन, गाडी र मोटरसाईकल मर्मत, कार्यालय तथा स्टेशनरी, छपाई, सूचना प्रकाशन, चिया खाजा खर्च जस्ता कार्यालय संचालन खर्चमा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, रामेछापले रु.६५ लाख १ हजार, मकवानपुरले रु.४३ लाख ६९ हजार, भक्तपुरले रु.९० लाख ५१ हजार, पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवनले रु.१ करोड ४६ लाख १४ हजार, काभ्रेपलाञ्चोकले रु.६२ लाख १८ हजार, ललितपुरले रु.४९ लाख ८७ हजार, सिन्धुपाल्चोकले रु.९१ लाख ५६ हजार, नुवाकोटले रु.४८ लाख ३२ हजार, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, चितवनले रु.५६ लाख ३ हजार, नुवाकोटले ६८ लाख २८ हजार, दोलखाले रु.६३ लाख ८२ हजार, काभ्रेले रु.५३ लाख ३४ हजार र डिभिजन सडक कार्यालय रामेछापले रु.३२ लाख ७७ हजार समेत रु.८ करोड २४ लाख ६५ हजार खर्च गरेका छन् । नियममा विस्तृत व्यवस्था गरी कन्टिन्जेन्सी खर्चको कार्यविधि समेत तर्जुमा गरी खर्च गर्नुपर्दछ ।

यातायात पूर्वाधार विकास निर्देशनालय

१७. **परामर्श सेवा** - सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा २९ अनुसार सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७० अनुसार वीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको परामर्श सेवा खरिद गर्दा ऐनको दफा ३० बमोजिम सूचना प्रकाशन गरी आशयपत्र माग गरी खरीद गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा देखिएका प्रमुख व्यहोरा निम्न छन् :-
- १७.१. निर्देशनालयले यो वर्ष रु.४ करोड ६४ लाख ८४ हजार लागत अनुमानको परामर्श सेवा ३५ वटा फर्मबाट रु.४ करोड ४० लाख ७० हजारको खरिद गरेर यो वर्ष रु.२ करोड ८६ लाख ३० हजार खर्च गरेको छ । खरिद गुरुयोजना र वार्षिक योजना बेगर विभिन्न टुकामा विभाजन गरेर परामर्शदाताको प्रस्ताव छनौट भएको देखियो । बजेटको आकार र कामको प्रकृति अनुसार प्रतिस्पर्धा गराई कार्य गर्नुपर्दछ ।

सम्झौता अनुसार इन्सेप्सन रिपोर्ट, ड्राफ्ट रिपोर्ट र फाइनल रिपोर्ट पेश गर्नुपर्नेमा अधिकांश फर्महरूले एकै पटक अन्तिम प्रतिवेदन पेश गरी भुक्तानी माग गरेको देखिन्छ । टर्म्स अफ रिफरेन्स अनुसार काम गरे नगरेको मूल्यांकन गरेको देखिदैन । परामर्शदाताबाट अध्ययन गराउने तर अध्ययन गरिएको योजनालाई तत्काल कार्यान्वयनमा नलैजाने र संस्थागत स्मरणको लागि व्यवस्थित अभिलेख नराख्ने जस्ता कारणले यस्तो खर्च प्रतिफलमुखी हुने अवस्था छैन ।

१७.२. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा सर्भे कार्यमा पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछापले ५ सडक योजनामा रु.५२ लाख ३९ हजार र जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, रामेछापले ३ सिचाई योजनाको लागि रु.१९ लाख ४५ हजार खर्च गरेको देखियो । उक्त कार्यको प्रतिवेदन जिन्सी आम्दानी बाँधेको छैन । प्रतिस्पर्धाको माध्यमले कार्य नगराई सोभै परामर्शदातासँग प्रस्ताव माग गरी परामर्श सेवा खरिद गर्नु उचित देखिएन । यसमा सुधार हुनुपर्दछ ।

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजनहरु

१८. **क्रमागत आयोजना** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ मा एक वर्ष भन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि रु.१० करोड भन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन भक्तपुर अन्तर्गत काठमाडौंमा १३२, भक्तपुरमा २८ र ललितपुरमा ५१ समेत २११ वटा खानेपानी योजना निर्माणको क्रममा रहेको देखियो । आ.व २०६४/६५ देखि २०७४/७५ सम्म शुरुवात भएका उक्त आयोजनाहरुमध्ये १५१ आयोजना स्वीकृत भएर पनि २०७५/७६ मा बजेट विनियोजन नभएको, ६४ आयोजनामा २०७४/७५ सम्म रु.६५ करोड ९७ लाख १३ हजार खर्च हुदाँ समेत आयोजना सम्पन्न नभएको अवस्था छ । यो वर्ष बजेट विनियोजन नभै ती योजना अधुरो रहेको देखियो । आयोजनाहरुको कुल लागत अनुमान, शुरुवात र सम्पन्न हुने समयको अद्यावधिक अभिलेख राखेको छैन । आयोजनामा प्राथमिकताको आधारमा बजेट विनियोजन गरी समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।

१९. **सोभै खरिद** - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धी देखिएका प्रमुख व्यहोरा निम्न छन :

१९.१. खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं.४, रामेछापले यो वर्ष विभिन्न १० फर्मबाट रु.५ लाखभन्दा घटीको टुक्रा पारी रु.४२ लाख १ हजारको पाइप तथा फिटिंग्स खरिद गरेको छ । फिटिङ्स र ईलेक्ट्रीक पोल सप्लाईको बोलपत्रमा ४.१४ प्रतिशतदेखि ८.२२ प्रतिशतसम्म घटेको देखिएतापनि सोभै खरिद गर्दा लागत अनुमानकै हाराहारीमा खर्च भएको छ । खरिद योजना बनाइ प्रतिस्पर्धी तवरले खरिद गर्नुपर्दछ ।

१९.२. खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन, धादिङले यो वर्ष रु.८१ लाख ११ हजार, सिन्धुपाल्चोकले रु.९९ लाख १७ हजारको फिटिंग्स खरिद तथा निर्माण कार्य टुक्राटुक्रा गरी १७ पटक मा खरिद गरेको, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन भक्तपुरले यो वर्ष टुक्रा टुक्रा पारी २६ पटकमा पाइप, पम्प तथा फिटिंग्स खरीद गरी रु १ करोड १३ लाख ७० हजार र सोभै निर्माण कार्यमा रु ३७ लाख २५ हजार खर्च गरेको र खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन मकवानपुरले जी.आई पाइप फिटिङ्स, पम्प र टुल्स लगायत २९ पटकमा सोभै र खुला दरभाउपत्रबाट ३/३ वटा प्रस्ताव माग गरी खरिद गरेकोमा ० प्रतिशतदेखि १.३७ प्रतिशतसम्म घटीको प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार खरिद योजना बनाइ प्रतिस्पर्धी तवरले खरिद गर्नुपर्दछ ।

२०. **उपभोक्ता समितिबाट सामान खरिद** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(१) मा मू.अ.कर. ओभरहेड र कर्टिनजेनसी समेत एक करोड रुपैयासम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने उल्लेख छ । खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन सिन्धुपाल्चोकले सम्बन्धित खानेपानी योजनाको पाइप, फिटिङ्स र ट्रान्सफरमर ७० टुक्राबाट रु.३ करोड ६८ लाख १५ हजारमा सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले खरिद गरेको बिलको आधारमा २०७६ आषाढ २५ पछि उपभोक्ता समितिले सम्बन्धित आपूर्तकलाई भुक्तानी दिन अनुरोध गरेको आधारमा कार्यालयले भुक्तानी दिएको देखिँदा यस्तो कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धी अन्य व्यहोरा निम्न छन ।

२०.१. खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन भक्तपुरले उक्त नियम विपरित उपभोक्ता समितिमाफत रु.१ करोड बढीको हयूम पाइप, लगायत विभिन्न किसिमका सामग्रीहरु प्रतिपर्धा बेगर सिधै खरिद गरी रु.१ करोड १३ लाख ३६ हजार भुक्तानी गरेको छ । ढल निर्माण जस्तो जटिल प्रकृतिको कार्य र सामान खरिद कार्य समेत उपभोक्ता समितिबाट गर्नु नियमसम्मत देखिएन ।

२०.२. डीप बोरिङ्ग निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को दफा १० अनुसार उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउँदा ३ प्रतिशत जनसहभागिता परिचालन गर्नुपर्नेमा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन भक्तपुरले डीप बोरिङ्ग निर्माणका ८ खानेपानी योजनामा जनसहभागीता भएको देखिएन । उपभोक्ता समितिले नियम विपरित निर्माण व्यवसायिबाट कार्य गराउन नमिल्नेमा कन्ट्र्याक्टरबाट गराई रु.२ करोड ३६ लाख २१

हजार भुक्तानी दिएको छ । सार्वजनिक खरिद कानूनको पालना गरी प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट खरिद कार्य गर्नुपर्दछ ।

२१. **उपभोक्तालाई बढी भुक्तानी** - खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन, भक्तपुरले चाँगु-८ लिफ्ट खानेपानी उपभोक्ता समितिसँग पाइप लाइन खन्ने, पुर्ने, जडान गर्ने र ढुवानी गर्ने कार्यको लागि २०७६/१/६ मा रु.३५ लाख ३४ हजारको सम्झौता भएको मध्ये रु.१८ लाख ५९ हजार (५२.६० प्रतिशत) कार्य जनसहभागिताबाट गर्ने गरी तोकिएको छ । उपभोक्ता समितिले रु.४० लाख ३ हजारको कार्य गरेकोमा जनसहभागिताको रकम रु.२१ लाख ६ हजार कट्टा नगरी सबै भुक्तानी भएकोले बढी भुक्तानी हुन गएको रकम सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट असुल गर्नुपर्दछ ।

किर्तिपुर वडा न.१९ सल्यानथान डिप बोरिङ्ग उपभोक्ता समितिसँग रु. १८ लाख ११ हजार जनश्रमदान गर्ने गरी रु.५१ लाख २५ हजारमा सम्झौता भएको छ । उपभोक्ता समितिले रु. ३५ लाख ५४ हजारको कार्य गरेकोमा जनश्रमदान बापत हुने रु.१२ लाख ८१ हजार कट्टा नगरेकोले उक्त रकम असुल हुनुपर्दछ । त्यसैगरी कोइराला थोक भुर्तेल थोक खानेपानी योजना चन्द्रागिरी उपभोक्ता समितिसँग रु.९९ लाख ८९ हजारको सम्झौता अनुसार २० प्रतिशतले जनसहभागिता गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ । उपभोक्ता समितिले रु.८० लाख ४८ हजारको मात्र कार्य गरेकोमा रु.८० लाख ४८ हजार नै भुक्तानी दिएको छ । तसर्थ जनश्रमदान बापत अनुपातिक कट्टी नगरेको रु.१६ लाख ९६ हजार असुल गर्नुपर्दछ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु

२२. **बोलपत्रको शर्त** - सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ को दफा ९ मा योग्य बोलपत्र दातालाई खरिद प्रकृत्यामा सहभागी हुन विना भेदभाव समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसको लागि खास प्रकृतिको बोलपत्रमात्र छनौट हुन सक्ने गरी अनुभव उल्लेख गर्न मिल्ने देखिदैन । पूर्वाधार विकास कार्यालय, चितवनले पुल निर्माण कार्यको बोलपत्र आव्हान गर्दा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको सि.न.२.४.२ मा स्पेशिफिक कन्स्ट्रक्सन एक्सपिरियन्समा पछिल्लो दश वर्षमा २.६७ करोडको २ पुल निर्माण गरेको हुनुपर्ने र रेडिमिक्स कंक्रीट प्रयोग गरी १५ मीटर लामो पुल निर्माण गरेको अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख गरेकोले २ पुल निर्माण गरेको अनुभव भए तापनि रेडिमिक्स कंक्रीट प्रयोगको अनुभव नभएको कारण चनौली अमृतानगर सडक खण्डको पुल निर्माण कार्य र भवानीपुर मोटरेवल पुल निर्माण कार्यको लागि क्रमशः ५ र ७ वटा बोल पत्र दर्ता हुन आएकोमा एकमात्र निर्माण कम्पनी बाहेक अन्य बोलपत्र प्राविधिक मूल्यांकनको मुख्य अनुभवमा असफल भएको देखियो । उक्त कम्पनीसँग क्रमशः रु.२ करोड ८४ लाख ३८ हजार र रु.३ करोड ३ लाख ६५ हजार गरी रु.५ करोड ८८ लाख २ हजारमा सम्झौता गरेको छ । प्रतिस्पर्धा सीमित नहुने गरी बोलपत्र आव्हान गर्नुपर्दछ ।

२३. **प्राविधिक मूल्यांकन** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० मा स्वीकृत नर्म्स अनुसार लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुरले दर विश्लेषण गर्दा सबबेशको प्रति घ.मी.रु.२ हजार ७५५ को दर उल्लेख गरेकोमा प्रति घ.मी. रु.२ हजार ९८१ का दरले गणना गरी ८८८ घ.मी.मा प्रति घ.मी.रु.२२६ ले रु.२ लाख १ हजार र १४ थान म्यानहोल कभर प्रयोग हुने गरी लागत अनुमान तयार गरेकोमा उपभोक्ता समितिले २० थान खरिद गरेको बिल पेश गरेकोमा प्राविधिक मूल्यांकनमा ४० थान प्रयोग भएको देखाई २० थानको प्रतिगोटा रु.१३ हजार ४४२ का दरले बढी भुक्तानी दिएको रु.२ लाख ६९ हजार समेत रु.४ लाख ७० हजार बढी भुक्तानी भएको रकम असुल गर्नुपर्दछ ।

२४. **बढी भुक्तानी** - पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोटले मैलुङ-पैतिसकिलो-तिरु सडक निर्माण उपभोक्ता समितिको बिलको आइटम नं.४ मा ब्रेकर लगाई प्रति घन मीटर रु.१ हजार ६०७ का दरले ९५३ घन मीटर कडा चट्टान फुटाउने कार्यको रु.१५ लाख ३२ लाख भुक्तानी गरेको छ । सडक तथा अन्य निर्माण कार्य गर्दा साईटमा उपलब्ध हुने ढुङ्गामध्ये कम्तीमा ४० प्रतिशत प्रयोग गर्नेगरी लागत अनुमान तयार गर्ने असल अभ्यासको आधारमा ३८१ घन मीटर ढुङ्गा प्रयोग गर्नुपर्नेमा कार्यालयले एकै चनेजमा काम गर्दा पनि ती ढुङ्गा प्रयोग गरेको नदेखाई ७४४ घन मीटर ग्याविन वर्कको लागि आवश्यक पर्ने ढुङ्गा प्रति घ.मी रु.१ हजार ५६२ का दरले रु.११ लाख ६२ हजारमा खरिद गरी प्रयोग गरेको देखाइएकोले साइटको स्थिति एकीन गरी रु.५ लाख ९५ हजार र धोविखोला पुलनिर्माण तथा संरक्षण कार्यको लागि कन्टिजेन्सी र जनश्रमदान कट्टा गरी रु.३८ लाख ८१ हजार भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा उक्त कार्यको अन्तिम बिल रु.४२ लाख ५० हजार भुक्तानी दिएकोले बढी भुक्तानी दिएको रु.३ लाख ६९ हजार समेत रु.९ लाख ६४ हजार असुल गर्नुपर्दछ ।

२५. **नन्फाईलर** - मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १८ मा भुक्तानीमा प्राप्त मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण भुक्तानी पाएको अर्को महिनाको २५ गतेभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर विवरण सहित दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछापले मूल्य अभिवृद्धि कर रु.२२ लाख ६० हजार, चितवनले रु.३८ लाख ८८ हजार र प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय रामेछापले रु.२८ लाख ३६ हजार विभिन्न फर्मलाई भुक्तानी दिए पनि ती फर्महरू कर विवरण नबुझाई नन्फाईलर रहेको पाइयो । उक्त कर समायोजन गरेको प्रमाण पेश गर्नु पर्दछ ।
२६. **बि.ओ.क्यू.मा सवारी साधन** - सार्वजनिक लेखा समितिले ठेक्का रकमको विल अफ क्वान्टिटीमा सवारी साधन राखी भुक्तानी नगर्ने २०६९/१९/२ मा निर्देशन गरेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय, रामेछापले २ ठेक्कामा सवारी साधन आपूर्तिको व्यवस्था राखी रु.१ करोड ६० लाख ८६ हजार भुक्तानी गरेको छ । निर्माण कार्यसँग असम्बन्धित आइटम राखी अनियमित रूपले भुक्तानी गरेकोले यस्तो कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।
२७. **टुक्राटुक्रा पारी निर्माण कार्य** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१(१) मा सार्वजनिक निकायले २० लाखभन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य बोलपत्रको माध्यमद्वारा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस सम्बन्धमा देखिएका मुख्य व्यहोरा निम्न छन :
- २७.१. पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोटले दर्शनटार तारुका सडक निर्माण गर्नको रु.९५ लाख ८१ हजारको लागत अनुमान तयार गरी बोलपत्रबाट घटी कबोल गर्ने एक कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. को रु.६२ लाख १८ हजार ३५.१० प्रतिशत कम कबोल अङ्क स्वीकृत गरी अन्तिम बिलसम्मबाट रु.६१ लाख २४ हजार भुक्तानी दिएको छ । तर बोलपत्रबाट बचत रकम सोही बाटोमा रु.१८ लाख ९२ हजार लागत अनुमान तयार गरी दरभाउपत्रको सूचना प्रकाशन गरेर घटिवाला सोही निर्माण सेवाको कबोल अङ्क स्वीकार गरी अन्तिम बिलबाट रु.१८ लाख ७७ हजार भुक्तानी दिएको छ । यस प्रकार बोलपत्र प्रकाशन गरी निर्माण कार्य गराएको सडकमा पुनः लागत अनुमान टुक्रा पारी सोही निर्माण व्यवसायीबाट रु. ४ लाख ८ हजार र अर्को एक निर्माण व्यवसायीबाट रु. ४ लाख ६१ हजार सिधै कोटेशनको माध्यमबाट कार्य गराई लागत अनुमान कै रकम रु.८ लाख ६९ हजार भुक्तानी भएको छ । एउटै सडकमा चेनेज स्पष्ट नगराई कार्य गराउँदा खरिद योजना, विधि र मितव्ययिताको पालना नभएकोले यस्तो अस्वस्थ निर्माण कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।
- २७.२. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ । बोलपत्र तथा सिलबन्दी दरभाउपत्र प्रकाशन गरी खरिद गर्दा बचत हुन आएको रकमबाट पूर्वाधार विकास कार्यालय, नुवाकोटले ६ टुकामा रु. २५ लाख ६९ हजार र शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, मकवानपुरले बोलपत्रबाट कार्य गराउँदा लागत अनुमानभन्दा ३८ प्रतिशत सम्म घटीमा कार्य गराएकोमा सोभै खरिद गर्दा २१ टुक्रा काममा लागत अनुमान कै हाराहारीमा काम गराई रु.९४ लाख ६१ हजार भुक्तानी गरेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक विधि अवलम्बन गरी निर्माण कार्य गराउनु पर्दछ ।

जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजनहरू

२८. **जनसहभागिता** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को ९७ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई निर्माण कार्यको बिल भुक्तानी दिँदा लागत अनुमानमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड, कन्टिन्जेन्सी र जनसहभागिताको अंश कट्टा गरेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण कार्य गराउँदा उपभोक्ता समिति र कार्यालयले व्यहोर्ने अंश उल्लेख गरी सम्झौता भएको देखिन्छ । तर जनसहभागीता कट्टा नगरी जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन, नुवाकोटको रु.१४ लाख ५८ हजार र काभ्रेको रु.१२ लाख ३ हजार समेत रु.२६ लाख ६१ हजार बढी भुक्तानी दिएको रकम असुल गर्नुपर्दछ ।
२९. **हस्तान्तरण र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन** - सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन भएका आयोजनाहरूको कार्यसम्पन्न भएपछि सम्बन्धित निकायले सोको रेखदेख मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मेवारी समेत तोकी उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू रहेका छन् । जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन, काभ्रेपलाञ्चोकले ७ आयोजनाको कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराई रु.२ करोड १५ लाख २३ हजार भुक्तानी गर्दा जनसहभागिता वा लागत सहभागिता नगराई ग्याविन तार खरिद, ग्याविन बक्स निर्माण, रिटेनिङ्ग वाल, पिसिसि कार्यहरू लगायत नदी नियन्त्रण र सिंचाई सम्बन्धी

- दक्ष जनशक्ति र मेशिन उपकरण आवश्यक पर्ने कार्यहरू समेत गरेकोछ। निर्माण कार्य गराउँदा सम्भौता अनुसारको काम गराई कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेमा कुडुले फाट पटगाँउवेशि सिंचाई योजना को ७४ प्रतिशत, आँपटारजोगी सिंचाई योजना मण्डनदेउपुरको ४५ प्रतिशत र कमलामाई सिंचाई योजना धुलिखेलको १२ प्रतिशत मात्र कार्य गरेको अवस्थामा कार्यसम्पन्न गरेकोले आयोजनाको निर्माण कार्य अधुरै रही लक्षित बर्गमा प्रतिफल पुगेको छैन। यस प्रकार आंशिक कार्य गराई योजना फरफारक गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ।
३०. **पुरस्कार** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२६ मा समयभन्दा अघि काम सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कार दिन सकिने व्यवस्था छ। सो अनुसार नारायणी लिफ्ट सिंचाइ कार्यालयले यो वर्ष ५ ठेक्काको निर्माण व्यवसायीलाई रु.६८ लाख ५१ हजार पुरस्कार दिएको छ। ४५९ दिन ठेक्का अवधि रहेकोमा निर्माण व्यवसायीले १२३ दिनभित्र कार्य सम्पन्न भएको उल्लेख गरी ठेक्का रकमको १० प्रतिशत सम्म पुरस्कार दिएको छ। निर्माण व्यवसायीले पेश गरेको कार्यतालिका अनुसार वर्षयामको ३ महिना काम नहुने गरी उल्लेख भएकोमा सो अवधिको पनि पुरस्कार दिएको रु.५२ लाख ३९ हजार कट्टा गर्नुपर्नेमा रु.३ लाख ९३ हजार असूल गरेकोले बढी भुक्तानी गरेको ४८ लाख ४६ हजार थप असूल गर्नुपर्दछ। बढि अवधि लाग्ने जटिल प्रकृतिको काम समय अगावै सम्पन्न गरेमा पुरस्कार दिनु स्वभाविक भएपनि कम ठेक्का अवधी भएको काममा समेत बोनस राख्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछ।
३१. **बढी मूल्य समायोजन** - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५(१) मा खरिद सम्भौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक १२ महिनाभन्दा बढी अवधिको खरिद सम्भौता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मूल्य समायोजन गर्न आवश्यक देखिएमा मूल्य समायोजन गर्न सकिने उल्लेख छ। प्रादेशिक सडक कार्यालय नुवाकोटले दुई निर्माण व्यवसायीलाई मूल्य समायोजन भुक्तानी दिदा मोबिलाइजेशन पेशकी कट्टा गरी बाँकी रकममा मात्र मूल्य समायोजन भुक्तानी दिनु पर्नेमा सो नगरी पेशकी रकम समेतको मूल्य समायोजन भुक्तानी दिएकोले बढी भुक्तानी भएको रु.६ लाख ६२ हजार र पूर्वाधार विकास कार्यालय, ललितपुरले मूल्य समायोजन गणना गर्दा फरक फ्याक्टर प्रयोग गरी बढी भुक्तानी दिएको रु.३ लाख १७ हजार समेत रु.९ लाख ७९ हजार असूल हुनुपर्दछ।
३२. **अधुरो निर्माण कार्य** - सिन्धुपाल्चोकको टेकनपुर टौथली सिंचाई योजनाको पहिलो प्याकेजको काम २०६९।१०।१९ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी एक निर्माण व्यवसायिसँग २०६८।७।२० मा रु.१ करोड ५१ लख ४५ हजारमा सम्भौता भई रु.३९ लाख ८९ हजार खर्च भइसकेको र मूल्यवृद्धि समायोजन दावी नगर्ने र डिजाईन स्टिमेट परिमार्जन गरी काम गर्ने गरी २०७४।१।२५ सम्म म्याद थप गरेको भए तापनि यो आर्थिक वर्षमा समेत योजनाको काम भएको छैन। सम्भौताको शर्त अनुसार कार्य सम्पन्न गराउनु पर्दछ।
३३. **टुक्राटुक्रा पारी निर्माण कार्य** - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ को उपदफा (२) मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने उल्लेख छ। जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखाले विगु ४ सिंगटी खोला नदी नियन्त्रण कार्यको लागि बोलपत्रको माध्यमबाट लागत अनुमानभन्दा ४६.९० प्रतिशत घटीमा काम गराएकोमा बचत रकमबाट पुनः बोलपत्र वा सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट काम नगराई तीन निर्माण व्यवसायिबाट लागत अनुमान रु. ९ लाख ४२ हजार र तीन उपभोक्ता समितिबाट रु.९४ लाख ८२ हजारको काम गराएको छ। समयमै बोलपत्र वा सिलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धा गराई बचत रकम खर्च गर्नु पर्दछ।

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय,

३४. **उपभोक्तालाई बढी भुक्तानी** - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले निर्माण कार्यसम्पन्न गरिसकेपछि सार्वजनिक निकायले उपभोक्ता समितिबाट भएका निर्माण कार्यको प्राविधिक कर्मचारीबाट वास्तविक नापी गरी नापी कितावमा चढाउनु पर्दछ। यो वर्ष शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काठमाण्डौले विभिन्न उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले विभिन्न आयोजनाहरूको निर्माण कार्यसम्पन्न गरिसकेपछि कार्यालयबाट खटिएका प्राविधिक कर्मचारीबाट नापजाँच गरेको नापी किताव तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन परीक्षण गर्दा विभिन्न २४ उपभोक्ता समितिलाई दर विश्लेषणमा उल्लेख गरेकोभन्दा फरक दर राखी गणना गरेको तथा विभिन्न आईटमहरूमा नापी कितावमा उल्लेख भएका परिमाणहरूको गणना फरक पारी बढी भुक्तानी गरेको रु. ९२ लाख ९२ हजार असूल गर्नुपर्दछ।

३५. बेस कोर्स गरी छाडेको - सडक कालोपत्रे कार्य तत्काल गर्ने अवस्थामा मात्र बेस कोर्सको कार्य गराउनुपर्नेमा शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय, सिन्धुलीले सालघारी-दुधौली सडक स्तरोन्नति योजनामा आषाढ महिनाको अन्त्यतिर वर्षात् शुरुवात भइसकेपछि रु. ६ लाख २० हजारको ३०२ मीटर बेस कोर्स गराई कालोपत्रे नगरी छाडेको पाइयो । वर्षा अधिनै कालोपत्रे समेत सम्पन्न गर्ने गरी सडक निर्माण गर्नुपर्दछ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय

३६. सेवा प्रवाह - यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु, काठमाण्डौ, ललितपुर, भक्तपुर र मकवानपुरका ६ कार्यालयबाट २ पाङ्ग्रे तथा ४ पाङ्ग्रे सवारी साधनको नयाँ सवारीचालक अनुमति पत्र वितरण, नवीकरण तथा विदेशी सवारीचालक अनुमति पत्रको नेपालीकरण जस्ता सेवा प्रवाह हुँदै आइरहेको छ । यस वर्ष ६ कार्यालयले नयाँ सवारीचालक अनुमति पत्र जारी, नवीकरण जस्ता सेवा प्रवाहबाट रु.३ अर्ब ९० करोड २२ लाख ८४ हजार राजस्व आर्जन भएको छ । सवारी चालक अनुमति पत्र लिनेको संख्या वृद्धि भए अनुरूप वितरण प्रक्रिया सरल र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कार्यबोभका तुलनामा कर्मचारीको संख्या कम रहेको, उपलब्ध जनशक्तिमध्ये पनि सूचना प्रविधिमैत्री जनशक्तिको न्यूनता रहेको, नियमित तालिमको व्यवस्था नभएको, ट्रायल पछि स्मार्ट कार्ड समयमा दिन नसकेको, प्रयोगमा ल्याइएको सफ्टवेयरको कनेक्टिभिटीमा बारम्बार समस्या आउने गरेको, सफ्टवेयरमा एकै सेवाग्राहीको दुई वा दुइ पटक भन्दा बढी इन्ट्री हुने गरेको अवस्था छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट यस वर्ष सवारी साधनको नयाँ दर्ता, नामसारी, रुट इजाजत, जाँचपास लगायतबाट रु.२ अर्ब ६० करोड १५ लाख २३ हजार राजस्व आर्जन गरेको छ । रुट इजाजत प्रक्रिया अन्तर्गत सार्वजनिक यातायातको रूपमा सञ्चालन हुने सवारी साधनहरुलाई सडकको क्षमता, यात्रुको चाप, लाभान्वित जनसंख्या, सवारीको संख्या जस्ता प्राविधिक पक्षहरुमा पर्याप्त ध्यान नपुऱ्याइएको, पूर्ण रूपमा सडक पूर्वाधार सम्पन्न नभइसकेको अवस्थामा पनि बाटो अनुमति पत्र दिएको, विना इजाजत सवारी साधन सञ्चालन हुने गरेको, यातायात व्यवसायीहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं सीण्डिकेट प्रणालीबाट सेवाग्राहीले सुलभ, गुणस्तरीय, सुरक्षित र भरपर्दो यातायात सुविधाबाट बञ्चित रहनु परेको, रुट अनुमति प्रक्रिया व्यवस्थित, वैज्ञानिक र प्रभावकारी हुन नसकेले ती कार्यालयले दिने सेवामा थप प्रभावकारीता ल्याउन आवश्यक सुधार गर्नुपर्दछ ।

- बेरुजू स्थिति - लेखापरीक्षणबाट मन्त्रालय र मातहतसमेत ४१ निकायमा यो वर्ष रु. ५९ करोड ७५ लाख ३६ हजार बेरुजू देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि प्राप्त प्रतिक्रियाबाट रु. ३ करोड ६१ लाख ५९ हजार फछ्यौट गरेकोले रु ५६ करोड १३ लाख ७७ हजार फछ्यौट गर्न बाँकी रहेको छ । सो मध्ये रु.३७ करोड ५५ लाख ७७ हजार पेशकी बेरुजू रहेको छ । यस सम्बन्धी विवरण अनुसूची-१० मा समावेश छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय

कार्य विभाजन नियमावली अनुसार प्रदेशस्तरका स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सामाजिक सुरक्षा, भाषा संस्कृति, पूरातत्व, युवा खेलकुद, श्रम तथा रोजगारसँग सम्बन्धित विषयहरूको जिम्मेवारी तोकिएको छ। यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका निकाय बीच समन्वय, नियमन, नियन्त्रण र सहज कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रदेश स्तरीय कानून, नीति, मापदण्डहरूको तर्जुमाको साथै विषय क्षेत्र भित्रका विभिन्न कार्यक्रमहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन, समन्वय र नियमन गर्ने उद्देश्यले यस मन्त्रालयको स्थापना भएको हो।

यो वर्ष ४५ निकायको विनियोजन रु.२ अर्ब ७६ करोड ९३ लाख ३७ हजार, राजस्व रु.६२ लाख ५७ हजार, धरौटी रु.२ करोड ४५ लाख ९९ हजार र अन्य कारोवार २२ करोड २९ लाख ९ हजार समेत रु.३ अर्ब २ करोड २२ लाख ९४ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ। अन्य संस्था तथा समितिको रु.५४ करोड २४ लाख २७ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ। सो कारोवारको लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा निम्नानुसार छन् :

१. **कार्य सम्पादन स्थिति** - स्वीकृत वार्षिक बजेट बमोजिमका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा संपदा सूचीमा परेका स्मारक र पूरातत्विक महत्वका स्थलहरूको संभावना र भावी दीगो कार्यदिशा, प्रदेशस्तरको विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, शैक्षिक परामर्श सेवाको मापदण्ड निर्धारण, अनुमति तथा नियमन, प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर निर्धारण, आपतकालिन तथा महामारी व्यवस्थापनका लागि प्रदेशस्तरीय हेल्थ सेन्टर संचालन, स्वास्थ्य बीमा, औषधि व्यवस्थापन, सूति, मदिरा जस्ता लागुपदार्थको मापदण्ड, टोल फ्रि टेलीफोन मार्फत स्वास्थ्य सेवा सुविधा, निशुल्क पाइने औषधी उपचार सुविधा सहायता, अनुगमन र नियमन लगायतका कार्य गर्न बाँकी रहेको छ।

महिला तथा बालबालिकाका संबिधान प्रदत्त हक अधिकारको रक्षाका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा, सामाजिक जागरण, सामाजिक विभेदको अन्त्य, अपाङ्गता सम्बन्धी नीति, एकल महिला, बृद्ध बृद्धा, उच्च शिक्षा तथा शैक्षिक परामर्श सेवाको मापदण्ड, प्रदेश स्तरका शिक्षक व्यवस्थापन मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन लगायतका सम्बन्धमा नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेमा ल्याएको देखिएन। मन्त्रालयले नीति, कानून, मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ।

२. **कानून निर्माण** - स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका विविध १० कानून निर्माण गर्ने उल्लेख भएकोमा ५ ऐन, २ नियमावली र कार्यविधि तयार गरेको विवरण प्राप्त भएको छ। कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका आवश्यक अन्य कानून पहिचान गरी तर्जुमा गर्नुपर्दछ।

३. **कर्मचारी दरवन्दी/पदपूर्ति** - कूल ५४ दरवन्दी रहेकोमा मन्त्रालयमा ३० पदपूर्ति भई २४ जना रिक्त रहेको छ। रिक्त दरवन्दीको कारण मन्त्रालयको कार्यमा कठिनाई रहेको, ७ महाशाखा भएपनि ५ जना मात्र महाशाखा प्रमुख रहेको, सचिवहरूको पटक पटक फेरवदलले अख्तियारी तथा कार्यक्रम उपलब्ध गराउन ढिलाई भएको, अन्तर्गतका निकायहरूमा कार्यालय प्रमुख लगायत कर्मचारीहरूको पदस्थापन ढिलाई भएको कारण कार्यक्रम सञ्चालन तथा सेवा प्रवाहमा कठिनाई भएको छ। दरवन्दी बमोजिम पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।

४. **विनियोजन** - प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक, २०७५ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि मन्त्रालय र मातहतलाई शुरुमा रु.४ अर्ब २९ करोड ८५ लाख ९६ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा रु.२३ करोड ५८ लाख ९९ हजार थप गरी रु.४ अर्ब ४५ करोड ४४ लाख ९५ हजार पुगेको देखिन्छ। उक्त बजेटमध्ये अन्तर्गत कार्यालय र मन्त्रालय समेतमा रु.२ अर्ब ७६ करोड ६० लाख ५९ हजार खर्च भई रु.९ अर्ब ६८ करोड ८३ लाख ६४ हजार बाँकी देखिन्छ। बजेट तथा कार्यक्रम बनाउँदा सीमाको आधारमा अवण्डा समेत नरहने गरी कार्यक्रमको समग्र विवरण तयार गर्नुपर्नेमा अवण्डा समेत राखेको छ। छुट्टयाएको बजेट अन्तर्गतका निकायलाई एकमुष्ट अख्तियारी उपलब्ध गराउनुपर्नेमा पटक पटक अख्तियारी दिएकोले नियमको पालना गरेको छैन।

५. **कार्यक्रम शंशोधन** - बजेट तथा कार्यक्रम शंशोधन समयमै गर्नुपर्दछ। मन्त्रालयको २०७६/११४ को पत्रबाट मागमा आधारित प्रदेश विकास योजना(सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ बमोजिम छनौट गरिएका

योजना तथा कार्यक्रमका लागि रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले भवन निर्माण, पूँजीगत परामर्श र कार्यक्रम खर्चतर्फ यो वर्ष खर्च नहुने रु.१० करोड १५ लाख बजेट सर्म्पण गरेकोछ । फिर्ता रकमबाट पुनः माग भई आएका योजनामा कार्यक्रम संशोधन गरेर पुनः सोही रकमको अख्तियारी दिएकोमा सो रकम समेत खर्च भएको छैन । वर्षान्तमा आई कार्यक्रम संशोधन गराई क्लव भवन निर्माण, खेल मैदान निर्माण, मन्दिर तथा गुम्बा निर्माण, विद्यालय भवन तथा क्यान्टिन निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण लगायतका ४१ कार्यक्रमको लागि रु.१९ करोड ६५ लाख ६३ हजारको अख्तियारी २०७६।१।१० देखि २०७६।३।१ सम्म पठाएको देखिन्छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक र आषाढमा पनि कार्यक्रम र बजेट संशोधन गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।

६. **मन्त्रालयको अख्तियारी** - प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ अनुसार प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली नवनेको अवस्थामा संघीय आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ अनुसार रकम निकास, खर्च गर्ने कार्यविधि अपनाउने व्यवस्था छ । आर्थिक कार्यविधिको नियमावली, २०६४ को नियम ३२ बमोजिम मन्त्रालयलाई बजेट विवरण र खर्च गर्ने अख्तियारी प्राप्त भएको १५ दिनभित्र सम्बन्धित सचिवले आफ्नो मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन इकाई/कार्यालय प्रमुखलाई अख्तियारी दिनुपर्नेमा नदिई बचत बजेटबाट खर्च गरेकोले मन्त्रालयको बजेट र खर्च विच तुलना गर्न सकिएन । मातहतका निकायलाई अख्तियारी दिई बचेको बजेट मन्त्रालयको हुने गरी अख्तियारी व्यवस्थापन हुँदा मन्त्रालयको इकाईगत बजेट सुनिश्चित गर्ने अवस्था छैन । यसका सुधार गर्नुपर्दछ ।

७. **संघीय कार्यालयलाई निकास** - संघीय कार्यालयलाई प्रदेश सरकारबाट बजेट हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया स्वीकृत नभएको कारण शिक्षा निर्देशनालय मार्फत १३ वटै शिक्षा समन्वय ईकाईको फ्रिज नहुने खाता ख(६) मा रु.२७ करोड १८ लाख २० हजार निकास दिएको छ । त्यस्तै गरी हस्तान्तरण प्रक्रिया स्वीकृत नभएकै अवस्थामा मन्त्रालयले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् मध्यक्षेत्रलाई रु.४२ करोड ३० लाख ७० हजार निकास दिएको छ ।

बजेट वनाउँदा कार्यक्रमको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, बजेट हस्तान्तरणको प्रक्रिया बेगर बजेट विनियोजन गर्ने र सञ्चालन हुन नसक्ने कार्यक्रममा बजेट व्यवस्था गरेको कारण वर्षको अन्त्यमा आई रकमान्तर गर्दा आर्थिक अनुशासन कायम हुन सक्दैन । तसर्थ बजेट र कार्यक्रमको कार्यान्वयन क्षमतालाई ध्यान दिई रकमको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।

८. **बजेट वक्तव्यको कार्यान्वयन** - बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका विषयहरु प्रगति समीक्षा गरेको छैन । वार्षिक १० हजार व्यक्ति लाभाविन्त हुने गरी “मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम” सञ्चालन गर्ने उल्लेख भएकोमा ५ स्वास्थ्य संस्थाबाट ६७०० ले स्वास्थ्य परीक्षण गरेको, अस्पताल व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत २० अस्पतालको लागि भवन निर्माण गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने, वीसवटा शहरी क्षेत्रमा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गरी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको लागि आवश्यक औषधि एवं पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण सामग्री खरिद, प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र सबै जिल्लामा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन, २० विद्यालय छनौट गरी सूचना प्रविधिमेत्री लाईब्रेरी स्थापना, वैज्ञानिक आविष्कार केन्द्र स्थापना र सञ्चालन जस्ता घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको देखिएन ।

९. **बढि भुक्तानी** - यो वर्ष मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत १० हजार जनालाई सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न प्रति अस्पताल २ हजार लाभग्राहीलाई सेवा दिने गरी प्रदेशका ५ अस्पताललाई रु.५० लाखका दरले निकास दिएको छ । स्वीकृत कार्यविधिमा प्रतिव्यक्ति स्वास्थ्य परीक्षण खर्चबाट अस्पताललाई रु.२ हजार २ सय दिने उल्लेख छ । सफ्टवेयरमा अनलाईन सिष्टमबाट ६ हजार ७३७ लाभग्राहीले सेवा लिएको अभिलेख रहेको देखियो । अभिलेख अनुसार प्रतिव्यक्ति २ हजार २०० का दरले रु.१ करोड ४८ लाख २१ हजार खर्च हुने देखिन्छ । प्राप्त विवरणबाट ५ अस्पतालबाट रु.१ करोड ९६ लाख ९३ हजार खर्च भएको देखिएकोले नम्सभन्दा रु.४८ लाख ७१ हजार बढी खर्च लेखेको रकम एकीन गरी असुल गर्नुपर्दछ ।

१०. **अबण्डा** - बजेटमा व्यवस्था भएको रकम अबण्डा राखी पटक पटक गरी अख्तियारी दिन नहुने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको पूँजीगत कार्यक्रममा रु.८७ करोड ८२ लाख कार्यक्रम तथा योजना अनुरूप अन्तर्गत निकाय तथा कार्यालयलाई निकास दिनुपर्नेमा २०७५।८।२० मा सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन ईकाई काभ्रेपलाञ्चोक र धादिङलाई क्रमशः रु.४ करोड र रु.३ करोड पठाएको, तत्पश्चात पटक पटक गरी

२०७६ आषाढ ९ सम्म अवण्डाबाट अख्तियारी दिएको देखिन्छ । ठीलो अख्तियारी दिदाँ कार्यान्वयन तहमा गुणस्तरमा पर्ने असर र खर्चमा नियन्त्रण नहुने जोखिम रहने भएकोले अख्तियारी तथा कार्यक्रम तोकिएको समयमा पठाउनु पर्दछ ।

११. **अनुदान वितरण** - मन्त्रालयले विद्यालय, सामुदायिक क्याम्पस तथा अस्पतालहरुलाई पटक पटक गरी विभिन्न किसिमका अनुदान दिएको छ । अनुदान वितरण कार्यविधि तयार गरेको छैन । अनुदान निष्पक्ष र वास्तविक रुपमा आवश्यक पर्ने निकायलाई प्रदान गर्ने अनुदान वितरणको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी सम्भाव्य सबै प्रत्यासीबाट निवेदन संकलन गर्ने र निश्चित आधारमा निष्पक्ष मूल्याङ्कन गरी अनुदान वितरण गर्नुपर्नेमा विभिन्न विद्यालय तथा सामुदायिक क्याम्पसहरुको नामनै उल्लेख गरी शिक्षा निर्देशनालयले निकास दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुने गरी रु.८१ करोड २० लाख अनुदान निकास दिएकोमा विद्यालय छनौटको आधार प्रस्तुत हुन सकेन । मन्त्रालयले विगतमा अनुदान लिई सकेका सस्थालाई पुनः अनुदान जान सक्ने जोखिम नियन्त्रण हुने गरी अनुदान प्राप्त गर्ने संस्थाको अभिलेख व्यवस्थित गरेको समेत देखिएन । अतः अनुदान व्यवस्थित गर्न आवश्यक आधारहरु विकास गरी अनुदान वितरणको अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
१२. **सेवा विस्तार अनुदान** - सामुदायिक अस्पताल ५ लाई सेवा विस्तारका लागि अनुदान दिन कार्यक्रममा रु.१ करोड बजेट व्यवस्था भएकोमा ७ अस्पताल छनौट गरेको भएतापनि ५ अस्पताललाई रु.७२ लाख ५० हजार भुक्तानी दिएको छ । अस्पताल र मन्त्रालयबीच २०७६।२।३० मा भएको सम्झौता अनुसार प्रथम किस्ताको विल भरपाई पेश भएपछि दोस्रो किस्ता निकास दिने निर्णय भएतापनि विलभरपाई उपलब्ध नगराएको अवस्थामा दोस्रो किस्ता रु.४३ लाख ५० हजार अनुदान दिएको देखियो । सम्झौता अनुसार सामाग्री खरिद तथा जडान गरेको प्रमाण बेगर दोस्रो किस्ता भुक्तानी दिएको नियमित देखिएन । सामुदायिक अस्पतालहरुले अनुदानबाट खरिद गरेका उपकरणको प्रयोग सम्बन्धमा मन्त्रालयले अनुगमन गर्नुपर्दछ ।

प्रादेशिक अस्पतालहरु

१३. **अस्पतालको सेवा प्रवाह** - चौतारा अस्पतालको लागि स्वीकृत १५ शैया मध्ये इमरजेन्सी कक्षमा ६ शैया, एस. एन. सि यू मा २ शैया, महिला, बच्चा र पुरुषतर्फ १४ शैया, न्यूट्रेसनमा ७ शैया समेत २९ शैया सञ्चालनमा रहेको देखियो । लेखापरीक्षणको क्रममा २०७६।५।१९ मा अवलोकन गर्दा पूरै शैयामा बिरामी भर्ना रहेको र बिरामीको चाप बढी रहेको देखियो । अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी शैया संख्या थप गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

अस्पतालमा १०० एम. ए को एक्सरे मेशिन मात्र सञ्चालनमा रहेको, अस्पतालमा रहेको ३०० यम ए को एक्सरे मेशिन केही महिनादेखि विग्रिएको छ । जसको कारण स्पाइनल र लम्बर जस्ता शरीरका भागको एक्सरे हुन सकेको छैन । सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन अस्पतालमा ५०० एम ए को एक्सरे मेशिन र यू.सी.जी. मेशिन आवश्यक भएपनि उपलब्ध हुन सकेको छैन । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

१४. **उपकरणको अवस्था** - अस्पतालले पुर्याउने सेवा सुविधालाई चुस्त राख्न उपकरण एवम् सम्पत्तिहरु उचित सम्भार, मर्मत तथा व्यवस्थापन गरी चालु अवस्थामा राख्नुपर्दछ । भक्तपुर अस्पतालमा रहेका उपकरण मध्ये बायोकेमेष्ट्री अटोमेटेड एनालाइजर १, इन्कुभेटर २, सोडियम पोटासियम मेशिन १, एक्सरे रिडर १, डिस्टिलेसन प्लान्ट १, डिफीब्रिलेटर खरिद पश्चात प्रयोगमा नै नआएको अवस्था देखिएकोछ । स्वास्थ्य संस्थाले प्रयोग गर्ने उपकरणहरु चालु हालतमा नराख्दा मेशिन खरिदमा परेको खर्च तथा मेशिनको वारेण्टी निस्प्रभावी हुनुका साथै अस्पतालले सर्वसाधारणलाई दिने स्वास्थ्य सुविधा प्रभावित हुन गएकोछ । उपकरणहरु चालु हालतमा राखी लागत प्रभावी बनाउनुको साथै सेवा प्रवाह समेत चुस्त राख्नुपर्दछ ।

१५. **दायित्व सृजना** - चालु वर्षको बजेटले नखान्ने र बढी खर्च हुने गरी सामाग्री खरिद तथा खर्च गर्न नहुनेमा भक्तपुर अस्पतालले औषधी, प्रयोगशाला सम्बन्धी केमिकल्स, सर्जिकल सामान लगायतका सामानहरुको विगतको दायित्व बापत रु.२ करोड ३५ लाख यो वर्ष भुक्तानी गरेको छ । त्यस सम्बन्धमा देखिएका अन्य व्यहोराहरु देहाय अनुसार छन् :

- १५.१. अस्पतालले औषधी, प्रयोगशाला सम्बन्धी केमिकल्स र सर्जिकल सामानको २०७२।७.३ को रु.५८ लाख ७७ हजार र २०७३।७.४ को रु.१ करोड ८६ लाख २७ हजारसमेत रु.२ करोड ४५ लाख ४ हजारको दायित्व सिर्जना गरेकोमा ४ वर्षपछि २०७५।७.६ मा विभिन्न १४ सप्लायर्सहरुलाई रु.२ करोड ३५ लाख भुक्तानी दिएको छ । नियमको परिधि भन्दा बाहिर गई दायित्व सिर्जन गर्न मिल्दैन ।

१५.२. अस्पतालले बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गरेको र सोभै खरिद गरेको केही औषधी तथा औषधीजन्य सामग्रीको दररेट परीक्षण गर्दा केहीको अवस्था देहायबमोजिम देखिएको र खरिद गर्दा बोलपत्रवालासँग खरिद नगरी दरभाउपत्रवालासँग खरिद गरेको रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको देखियो :

सि. नं.	औषधीको नाम	सोभै खरिद दर	ठेक्का दर	सि. नं.	औषधीको नाम	सोभै खरिद दर	ठेक्का दर
१	इनजेक्सन एडीलाइन	४४	१९.५८	४	एम्पीसिलन ५०० यम जी	२०	०.१९
२	इनजेक्सन बुकोपान	४९.९९	१३.०	५	भिटविक फ्रीटाक्याप	५.९९	१.४९
३	इनजेक्सन एलेक्सीकेन	५०.००	०.५०	६	मटोन्जल ४०० यम जी	२.७०	०.१०

बोलपत्रदातासँग खरिद नगरी बढी दरमा दरभाउपत्रबाट खरिद गरी भुक्तानी बाँकी देखाएकोले कारोवार यथार्थपरक छ भन्ने अवस्था नरहेकोले खरिदको वासविकता निक्यौल गर्नुपर्दछ ।

१५.३. खरिद गरी वा हस्तान्तरण भई प्राप्त हुन आएको जिन्सी मालसामानहरुको विवरण र मूल्य समेत खुलाई जिन्सी किताबमा आम्दानी बाँधी सेस्ता खडा गरी अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा अस्पतालले ल्याव केमिक्स सम्बन्धी औषधीजन्य मालसामान खरिद गरी जिन्सी खातामा आंशिक आम्दानी जनाए पनि जिन्सी खाता प्रमाणित गरेको पाइएन । प्रक्रिया पुरा नगरी भुक्तानी बाँकी दायित्व सिर्जना गरी भुक्तानी दिएको नियमित देखिएन ।

१६. नगद बाँकी - हेटौडा अस्पतालले २०७३/७४ को नगद बाँकी रहेको रकम अस्पताल विकास समितिको खातामा जम्मा गरेको भनी रु.४ लाख ५५ हजार खर्च जनाएको छ । नगद बाँकी रकम जो व्यक्तिसँग रहेको हो सोबाट असुल गरी समितिको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेमा सो नगरी विविध खाताबाट खर्च जनाई दाखिला गरेको सम्बन्धमा छानविन गरी उक्त रकम असुल हुनुपर्दछ ।

१७. प्रदेश स्वास्थ्य सेवा - प्रदेश सरकारको नीति अनुसार नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरी स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जनसंख्या अनुरूप स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्थापना, सेवा प्रवाहको नियमन र अनुगमन, स्वास्थ्य वीमा, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी तथा अत्याधुनिक प्रविधि र उपकरण सहितको स्वास्थ्य सेवा उपलब्धता र पोषणको महत्व बारे जागरण बढाउने कामहरु नभएकोले उक्त नीतिको लक्ष्य पूरा भएको छैन ।

शिक्षा विकास निर्देशनालय, हेटौडा

सङ्घीय संरचना अनुसार प्रदेश भित्रका समग्र विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन, कानून तथा नीति निर्माण सहजीकरण, योजना निर्माण, संघ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय, गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण, व्यवस्थापन र नियमनको कार्यक्षेत्रमा काम हुने गरी सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश अन्तर्गत २०७५ आश्विन २ गते शिक्षा विकास निर्देशनालयको स्थापना भएको छ ।

१८. अनुदान निकास - निर्देशनालयबाट यो वर्ष देहायका कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रदेश अन्तर्गतका १३ जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसहरुलाई निम्नानुसार रु.७६ करोड ६८ लाख ८७ हजार अनुदान निकास दिएको छ :

(रु. हजारमा)

कार्यक्रमको नाम	विद्यालय संख्या/क्याम्पस	बजेट	अनुदान निकास
बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन अनुदान	४९९७ कोटा	५००००	४९७९०
शैक्षिक सामग्री व्यवस्था (दर रु २५ हजार)	३६७१	१०००००	९९७७५
ग्रामिण तथा पहाडी क्षेत्रमा स्थापना भएका सामुदायिक क्याम्पसहरुका लागि सर्वाङ्कण सहयोग अनुदान	१३५	३३५०००	३१६६०२
प्राविधिक धार सञ्चालन भएका विद्यालयहरुकालागि प्रयोशाला व्यवस्था	३०	९०००	८२००
विद्यालय स्तरिय खेलकूद कार्यक्रम ,खेल सामग्री व्यवस्था र शिक्षकको लागि प्रोत्साहन अनुदान	१३१०	१३६०००	१३०१००
विद्यालयमा आइसिटि भवन सञ्चालन अनुदान(ई लाइब्रेरी र स्मार्ट बोर्ड)	२०	२००००	१९९७९
शुद्ध पिउने पानी स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम अनुदान	८१	८१०००	७२८५४
विद्यालय भवन निर्माण अभियान	३८	८१०००	७७५८७
जम्मा:		८१२०००	७६६८८७

अनुदान सम्बन्धमा देखिएका प्रमुख व्यहोरा निम्नानुसार छ :-

- १८.१. विद्यालय भवन निर्माण अभियान कार्यक्रमको लागि १३५ वटा सामुदायिक क्याम्पस र ३८ वटा सामुदायिक विद्यालयहरूसँग रु ३९ करोड ८९ लाख ४१ हजारको अनुदान संभौता गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार प्रतिस्पर्धाको विधिबाट अनुदानको कार्य गराउनु पर्ने उल्लेख भए तापनि एक क्याम्पस बाहेक सबैले उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराएको देखियो । उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गर्न नसकिने विद्यालय तथा क्याम्पसका भवन निर्माण तथा भवनमा तला थप गर्ने जस्ता कार्यसमेत उपभोक्ता समिति मार्फत गराएको देखियो । अनुदानको शर्त विपरीत हुने गरी कार्य गरेको अवस्थामा पछिल्ला किस्ता अनुदान रोक्का गरी शर्तबमोजिम निर्माण कार्य गराउन निर्देशनालयले पहल गरेको देखिएन ।
- १८.२. मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत कार्यसञ्चालन निर्देशिकाको सि.नं ११५ मा प्रदेशभित्र ग्रामीण तथा पहाडी क्षेत्रमा स्थापना भएका सामुदायिक क्याम्पसहरूको विवरण तयार गर्ने, तोकिएका क्याम्पसहरूबाट कार्ययोजना सहितको प्रस्ताव माग गर्ने, स्वीकृत प्रस्ताव बमोजिम रकम बाँडफाँड गरी अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यो वर्ष कार्यसञ्चालन निर्देशिकामा नै १३५ वटा सामुदायिक क्याम्पसहरूको नाम र अनुदान रकम उल्लेख गरी निर्देशिका स्वीकृत गरेको र निर्देशिकामा उल्लेख भएका सामुदायिक क्याम्पसहरूसँग कार्ययोजना सहितको प्रस्ताव लिई रु.१५ लाखदेखि रु ४ करोड ५० लाखसम्म अनुदान दिई रु.३१ करोड ६६ लाख २ हजार खर्च लेखेको छ । कार्यक्रम सञ्चालनको लागि स्वीकृत कार्यविधि समेतलाई आधार मानी प्रस्ताव आव्हान गर्ने, निर्धारित मापदण्डको आधारमा प्रस्ताव छनौट गर्ने र छनौट भएका प्रस्तावदातासँग सम्भौता गरी कार्य गराउनुपर्नेमा तालुक मन्त्रालयले नै कार्यसञ्चालन निर्देशिकामा अनुदान पाउने सामुदायिक क्याम्पसको नाम र अनुदान रकम उल्लेख गरी स्वीकृत गर्दा रकम निकास दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था सहितको कार्यसञ्चालन निर्देशिका पठाएको देखियो । छनौट प्रक्रिया सम्बन्धी कागजात उपलब्ध नहुनुको साथै आफ्नै स्रोत र साधनबाट सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता सहित सञ्चालन गर्न स्वीकृत लिएका सामुदायिक क्याम्पसलाई अनुदान दिनुपर्ने औचित्यता खुलाएको समेत देखिएन । शैक्षिक संस्थाको माग तथा आवश्यकता र पारदर्शीताको नीतिलाई आधार बनाईसंस्था छनौट गरेर मात्र कार्यसंचालन गर्नुपर्दछ ।
- १८.३. निर्देशनालय र क्याम्पसहरूबीच भएको सम्भौता अनुसार सम्बन्धित क्याम्पसले खर्च गर्दा सम्भौताका साथ पेश गरेको कार्य योजना तथा ड्रइङ डिजाइन बमोजिमका कार्यहरूमा खर्च गरी सोको नापी किताव, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने तथा क्याम्पसबाट निर्माण कार्य हुन नसकेमा अनुदान रकम असुल गर्ने उल्लेख छ । यो वर्ष १३५ सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई क्याम्पस सवलीकरण सहयोग अन्तर्गत क्याम्पस भवन निर्माण कार्यको लागि प्रथम किस्ता रु.३४ लाख ५० हजार निकास दिएकोमा ती क्याम्पसहरूले कार्य योजना तथा ड्रइङ डिजाइन बमोजिमको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, निर्माण सम्पन्न गरेको स्थानीय तहको सिफारिस तथा दोस्रो किस्ता माग समेत गरेको नदेखिएकोले उक्त रकम असुल गर्नुपर्दछ ।
- १८.४. यो वर्ष ३ हजार ६७१ आधारभूत विद्यालयहरूलाई प्रतिविद्यालय रु.२५ हजारका दरले सम्बन्धित विद्यालयको खातामा सोभै निकास नदिई प्रदेशभित्रका १३ वटा शिक्षा समन्वय इकाई मार्फत निकास दिने गरी शिक्षा समन्वय इकाईको ख ६ खातामा रु.९ करोड १७ लाख ७५ हजार जम्मा गरी शैक्षिक सामग्री अनुदान रकम निकास दिएको देखियो । उक्त रकम मध्ये ८ शिक्षा समन्वय इकाईले २,११९ विद्यालयलाई रु.५ करोड १८ लाख ५९ हजार सम्बन्धित विद्यालयको खातामा निकास दिएको र रु.३ करोड ९९ लाख १६ हजार उपलब्ध गराएको देखिएन । विद्यालयको खातामा उपलब्ध गराएको र शैक्षिक सामग्री खरिद गरी सिकाई क्रियाकलापलाई बालमैत्री तथा प्रभावकारी बनाउने प्रयोजनमा खर्च गरेको प्रमाण समेत पेश हुन सकेन । स्थानीय तह मार्फत सोही प्रयोजनको लागि विद्यार्थी संख्याको आधारमा रकम निकास हुने व्यवस्था भएकोले यस प्रयोजनमा दुई स्रोतबाट रकम निकास भएको अवस्था छ । फ्रिज नहुने ख-६ समुह खातामा पठाएको उक्त रकम सम्बन्धितले प्राप्त गरेको र निर्धारित कार्यमा प्रयोग भएको यकीन हुनुपर्दछ ।
- १८.५. कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७५ को सि.नं १०५ मा प्रदेशभित्रका विद्यालय र समुदायमा आधारित बाल विकास केन्द्रको विवरण तयार गरी उक्त केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ताको संख्या यकीन गरी ती सहयोगी कार्यकर्ताहरूलाई मासिक रु.१ हजारका दरले १० महिनाको रकम सम्बन्धित समुदायमा आधारित बालविकास केन्द्रमा निकास दिने उल्लेख छ । यो वर्ष ४ हजार ९९७ बालविकास सहयोगी कार्यकर्ताको रु.१० हजारका दरले हुन आउने रकम केन्द्रको खातामा सोभै निकास नदिई १३ शिक्षा समन्वय इकाईको ख-६ समुह खातामा रु.४ करोड ९९ लाख ७० हजार प्रोत्साहन रकम निकास दिएको देखियो । फ्रिज नहुने ख-६ समुह खातामा पठाएको रकम मध्ये रु.१ करोड ८४ लाख २१ हजार सम्बन्धित विद्यालयमा निकास दिएको प्रमाण प्राप्त नभएकोले उक्त रकम सम्बन्धितले प्राप्त गरेको प्रमाण पेश हुनुपर्दछ ।

१८.६. यो वर्ष विद्यालय स्तरमा खेलकुदको पूर्वाधार विकास गर्न १,३१० माध्यमिक विद्यालयलाई प्रतिविद्यालय रु.१ लाखका दरले निकासी दिँदा सम्बन्धित विद्यालयले खातामा सोभै निकासी नदिई १३ शिक्षा समन्वय इकाईको ख-६ खातामा रु.१३ करोड १ लाख ७० अनुदान निकासी दिएको देखियो । फ्रिज नहुने ख-६ खातामा पठाएको उक्त रकम सम्बन्धित विद्यालयले प्राप्त गरेको मध्ये ५२५ विद्यालयलाई निकासी दिएको रु.५ करोड १५ लाख सम्बन्धितले प्राप्त गरेको र निर्धारित कार्यमा प्रयोग भएको एकीन हुनुपर्दछ ।

१८.७. यो वर्ष सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्य संचालन निर्देशिकामा नै समुदायिक विद्यालयहरूको नाम र अनुदान रकम उल्लेख गरी २० समुदायीक विद्यालयलाई आइ. सी. टी अनुदान रु १ करोड ९९ लाख ८० हजार स्वच्छ खानेपानी व्यवस्थापन गर्न ७६ विद्यालयलाई रु ७ करोड २८ लाख ५४ हजार र विद्यालय भवन निर्माण गर्न ३८ विद्यालयलाई रु ७ करोड ७५ लाख ८७ हजार समेत रु १७ करोड ४ लाख २१ हजार अनुदान दिएको छ । कार्यक्रम र अख्तियारी प्राप्त भएपछि अनुदानको लागि निर्धारित मापदण्डको आधारमा प्रस्ताव छनौट गर्ने र छनौट भएका प्रस्तावदातासँग सम्झौता गरी कार्य गराउनु पर्नेमा तालुक मन्त्रालयले नै कार्यसञ्चालन निर्देशिकामा अनुदान पाउने सामुदायिक विद्यालयको नाम र अनुदान रकम उल्लेख गरी स्वीकृत गर्दा रकम निकासी दिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था सहितको कार्यसञ्चालन निर्देशिका पठाएको देखियो । अनुदान प्राप्त गरेका विद्यालयहरूले कार्ययोजना अनुसार तोकिएका प्रविधियुक्त कक्षा कोठा निर्माण एवं व्यवस्थापन गर्ने, स्वच्छ खानेपानीको प्रवन्ध मिलाउने, लगायतका कार्यहरू सम्पन्न गरेको र निर्मित भवन तथा संरचनाहरू भवन सहिताको मापदण्ड अनुरूप गुणस्तरयुक्त भए नभएको सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार हुनुपर्दछ ।

सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाईहरू

१९. कन्टिन्जेन्सी खर्च - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को अनुसूची-१ मा लागत अनुमान तयार गर्दा वर्क चार्ट स्टाफ खर्च २ प्रतिशत र अन्य सानातिना खर्च २ प्रतिशत गरी ४ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी समावेश गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । कन्टिन्जेन्सी खर्च सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा निम्नानुसार छ :

१९.१. सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, धादिङले रु.१ करोड १२ लाख ७३ हजार, काभ्रेपलाञ्चोकले रु.१ करोड ३ लाख १९ हजार, कार्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित दैनिक भ्रमण भत्ता, इन्धन, गाडी र मोटरसाईकल मर्मत, कार्यालय तथा स्टेशनरी छपाई, सूचना प्रकाशन, चिया खाजा खर्च जस्ता कार्यमा खर्च गरेका छन् । नियममा विस्तृत व्यवस्था गरी कन्टिन्जेन्सी खर्चको कार्यविधि तर्जुमा गरी खर्च गर्नुपर्दछ ।

१९.२. सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, काभ्रेपलाञ्चोकले निर्माणतर्फ रु.१३ करोड १५ लाख ८२ हजार खर्च गर्दा कन्टिन्जेन्सी बापत रु.१ करोड ३ लाख १९ हजार खर्च लेखेको छ । आयोजनागत कन्टेन्जेन्सी रकमको अद्यावधिक अभिलेख राखी नियमले तोकेको क्षेत्र र सीमाभित्र रही खर्च गर्नुपर्नेमा निर्माण खर्चको तुलनामा रु.३७ लाख ४० हजार बढी खर्च लेखेको तथा निर्माणसँग असम्बन्धित शीर्षकहरूमा समेत कन्टेन्जेन्सी खर्च लेखेकोले आर्थिक अनुशासनको पालना भएको छैन यस्तो खर्चमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।

२०. नापी फरक परेको - सुर्खण शम्शेर अध्ययन प्रतिष्ठान, बुढानिलकण्ठ काठमाण्डौको क्रिकेट मैदान निर्माण कार्यको प्राविधिक मूल्याङ्कन श्रमदान बाहेक रु.४८ लाख ४० हजारमा श्रमदानको रु.८ लाख ३ हजार कट्टा गरी रु.४७ लाख ५९ हजार खर्च गरेको छ । सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाई, धादिङले प्राविधिक मूल्याङ्कन नापी कितावको सि.नं.५ पी.सी.सी.मा १०९.७७ घन मीटर हुनेमा १७२.८६ घन मीटर काम भएको भनी जोडजम्मा फरक परेको कारण ६३.०९ घन मीटरको प्रति घन मीटर रु.१६,६८८.१९ ले रु.१० लाख ५३ हजार उपभोक्ता समितिलाई बढी भुक्तानी भएको देखियो । सो रकम असुल गर्नुपर्दछ ।

● बेरुजू स्थिति - लेखापरीक्षणबाट मन्त्रालय र मातहतसमेत २२ निकायमा यो वर्ष रु. ३४ करोड ८९ लाख ३४ हजार बेरुजू देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि प्राप्त प्रतिक्रियाबाट रु. १६ करोड ५८ लाख २ हजार फछ्यौट गरेकोले रु १८ करोड ३१ लाख ३२ हजार फछ्यौट गर्न बाँकी रहेको छ । सो मध्ये रु. २ करोड ६३ लाख १३ हजार पेशकी बेरुजू रहेको छ । यस सम्बन्धी विवरण अनुसूची-१० मा समावेश छ ।

अन्य संस्था र समिति तर्फ ८ निकायमा रु. १ करोड ७८ लाख १८ हजार बेरुजू देखिएकोमा प्रतिक्रियाबाट रु. २५ लाख ९७ हजार फछ्यौट गरेकोले रु १ करोड ५२ लाख २१ हजार बाँकी रहेको छ । यस सम्बन्धी विवरण अनुसूची-११ मा समावेश छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय

प्रदेश सरकार पक्ष वा विपक्ष भएको वा प्रदेश सरकारको हक हित वा सरोकार रहेको संविधान वा कानूनको व्याख्या सम्बन्धी कुनै जटिल संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न समावेश भएको वा प्रदेशको सन्दर्भमा सार्वजनिक महत्व वा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा प्रदेश सरकारकोतर्फबाट अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने, गराउने उद्देश्यले यस कार्यालयको स्थापना भएको हो ।

यो वर्ष विनियोजन रु.१ करोड ७१ लाख १ हजार, राजस्व रु.९ हजार र धरौटी रु.३ लाख ९३ हजार र अन्य कारोवार रु. ५८ हजार समेत रु.१ करोड ७५ लाख ६१ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । सो कारोवारको लेखापरीक्षणबाट देखिएका उल्लेख्य व्यहोरा निम्नानुसार छन्:

- १ **कार्य सम्पादन** - मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कतव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार प्रदेश सरकार पक्ष वा विपक्ष भएको वा प्रदेश सरकारको हक, हित वा सरोकारको संविधान एवं कानूनको व्याख्या सम्बन्धी कुनै जटिल संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न समावेश भएको वा सम्बन्धित प्रदेशको सन्दर्भमा सार्वजनिक महत्व, सरोकार रहेको मुद्दामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने, प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकारले तोकेको अधिकारले कुनै संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नमा राय माग गरेमा कानुनी राय प्रदान गर्ने कार्य मुख्य न्यायाधिवक्तालाई तोकेको छ । यो वर्ष प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाई परेका विभिन्न १५ मुद्दाको कार्यालयले प्रतिरक्षा गर्दा ४ खारेजी भएका, ९ को जबाफ लगाई बहस गरिएको र २ को कारवाही हुन बाकी रहेकोछ । दरवन्दी अनुसार ८ पद रिक्त रहन गई कार्य सम्पादनमा सहजता आएको छैन । कर्मचारीको पदपूर्ती समेत गरी कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्दछ ।
- **बेरुजू स्थिति** - कार्यालय तर्फ यो वर्ष रु. ९१ हजार बेरुजू देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि प्राप्त प्रतिक्रियाबाट रु. ६० हजार फछ्यौट गरेकोले रु.३१ हजार बाँकी रहेको छ । यस सम्बन्धी विवरण **अनुसूची-१०** मा समावेश छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग

प्रदेश स्तरीय विकास नीति, योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नका लागि प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति, प्रदेश मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति, प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति र जिल्ला स्तरीय समन्वय तथा अनुगमन समिति रहेका छन् । उल्लेखित समितिहरूलाई सहयोग गर्न, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न एवम् सर्वसाधारण जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विकास निर्माण सम्बन्धी क्रियाकलापहरू प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुऱ्याउनु आयोगको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ ।

यो वर्ष आयोगको विनियोजन रु.२ करोड ३२ लाख ७६ हजार र धरौटी रु.२ लाख ५९ हजार समेत रु.२ करोड ३५ लाख ३५ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । लेखापरीक्षणबाट देखिएका उल्लेख्य व्यहोरा निम्नानुसार छन्:

१. **कार्य जिम्मेवारी** - प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण, आर्थिक नीतिको तर्जुमा, लगानी प्रक्षेपण, मूल्य स्थिति, सहवित्तीयकरण, प्रादेशिक वित्त सन्तुलन, आवधिक एवं क्षेत्रगत योजना, अन्तर प्रदेश विकास योजनाको समन्वय लगायतका विषय कार्यान्वयन र नियमन गर्ने आयोगको जिम्मेवारी रहेको छ । उक्त जिम्मेवारीको सूची बनाई कार्यान्वयन समय तालिका तयार गरिनु पर्नेमा आयोगले सो बमोजिम गरेको पाइएन । कार्यान्वयन तालिका तयार गरी कार्य जिम्मेवारीलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
२. **दीगो विकास लक्ष्य** - प्रदेशमा दीगो विकासका बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय दीगो विकास लक्ष्यका रणनीतिहरूमा प्रादेशिक दृष्टिकोणका लागि पैरवी गर्ने, राष्ट्रिय स्तरका लक्ष्यहरूलाई प्रादेशिक सन्दर्भ अनुरूप बनाउने र अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने, अनुभवहरूबाट सिक्ने, स्थानीयतहका विकासका क्रियाकलापहरूको योजना, ढाँचा निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनमा संलग्न गराउने, योजना र नीतिहरू तथा कार्यक्रममा दीगो विकासका सूचकहरूलाई समाहित गराइ सोको आधारमा संचालित आयोजना तथा कार्यक्रमको उपलब्धि मापन गर्ने कार्य प्रदेश नीति आयोगबाट शुरू भएको छैन । संघीय सरकार एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वय गरी प्रदेश सरकारले दीगो विकास लक्ष्य २०१६-२०३० का सूचकहरूलाई आन्तरिकीकरण गर्नु पर्दछ ।
३. **सोभै खरिद** - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को ८ मा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा पारी खरिद गर्नु नहुने उल्लेख छ । आयोगले प्रतिस्पर्धात्मक खरिद विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी यो वर्ष रु.८७ लाख ३६ हजारको फर्निचर तथा कार्यालय सामग्री सोभै खरिद गरेको नियम सम्मत देखिएन । खरिद कार्य व्यवस्थित, कानुनसम्मत, मितव्ययी र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्दछ ।
- **बेरुजू स्थिति** - आयोगको लगती बेरुजू देखिएको छैन । यस सम्बन्धी विवरण अनुसूची-१० मा छ ।

परिच्छेद - ४

प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थिति

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण भई प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औल्याइएका बेरुजूका सम्बन्धमा सो बेरुजूको सूचना प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयले तोकिए बमोजिम फछ्यौट तथा सम्परीक्षण गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। यस सम्बन्धी व्यहोरा निम्न छनः

१. **फछ्यौट** - यो वर्ष प्रदेशक सरकारी कार्यालयतर्फ १८२ निकायको विनियोजन, राजस्व, धरौटी तथा अन्य कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी रु. १ अर्ब २१ करोड ३५ लाख ७० हजार लगती बेरुजू सहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएकोमा ७२ इकाईको प्रमाण तथा प्रतिक्रिया पेश भई सैद्धान्तिक दफा २२ र लगती दफा १२७ बाट रु. २४ करोड १४ लाख ८३ हजार फछ्यौट भएको र बाँकी ११८ इकाईको प्रतिक्रिया प्राप्त भएतापनि फछ्यौट हुन नसकि रु. ९७ करोड २० लाख ९४ हजार बाँकी रहेको छ। समिति तथा अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षण भएका ९ इकाईको रु. १ करोड ७८ लाख ५० हजारमा ३ निकायले प्रतिक्रियाबाट रु. २६ लाख २९ हजार फछ्यौट गरेकोले रु. १ करोड ५२ लाख २१ हजार बेरुजूबाँकी रहेको छ। कानुन बमोजिम बेरुजू असूल फछ्यौट गर्नुपर्दछ।

गत वर्ष प्रदेशको सरकारी कारोबार तर्फको रु. ९ लाख ७२ हजार बेरुजू फछ्यौट गर्न बाँकी रहेकोमा फछ्यौटको लागी अनुरोध हुन नआएबाट बेरुजू सम्परीक्षण भएको छैन।

२. **बेरुजू न्यूनीकरण** - प्रदेश सरकारको आर्थिक कारोबारमा महालेखापरीक्षकबाट औल्याइएको त्रुटिलाई सुधार गरी आर्थिक अनुशासनको स्थिति मजबुत बनाउनु पर्दछ। प्रदेश कार्यालयहरु संचालनको सुरुवाती चरणमा रहेकाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापना, प्रभावकारी आन्तरिक लेखापरीक्षण, सार्वजनिक खरिदलगायतका कानुनको पालना, अनुगमन तथा नियमन र कर्मचारीमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता वहनको स्थितिमा बढोत्तरी गरी बेरुजू न्यूनीकरण गर्नुपर्दछ।

परिच्छेद ५ सुधारका क्षेत्रहरू

स्रोत र साधनको प्राप्त एवम् परिचालनबाट प्रदेशका विकास निर्माण, सेवाप्रवाहका गतिविधिलाई पारदर्शी, जवाफदेही, मितव्ययी र सुशासनयुक्त एवम् प्रभावकारी बनाउन शासन संचालन तथा आर्थिक कार्य प्रणालीमा सुधार गर्ने विषय निम्न छन्

- कानून तथा संरचना** - प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन, प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक सेवा वितरणको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारणलगायत सेवा प्रवाहलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने नीति, मापदण्ड एवं कार्यविधि निर्माण, सेवाग्राही सन्तुष्टी तथा सेवा प्रवाहको अनुगमनलगायतको कार्यमा संस्थागत, प्राविधिक र स्रोत परिचालन क्षमता वृद्धि गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ ।
- कानून निर्माण** - संविधानको धारा ५७(६) मा प्रदेश सभाले कानून बनाउँदा प्रदेश सरकारबाट जारी गर्नुपर्ने सबै ऐन, कानून, प्राथमिकताको आधारमा तयार गरी प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरी पारित गराउनुपर्दछ । प्रदेशले पहिचान गरेका कानून, गठन आदेश, नियमावली र कार्यविधि तर्जुमाका लागि आवश्यक कानूनको पहिचान गरी समयमै कानून निर्माण गर्नुपर्दछ । नेपालको संविधान बमोजिम प्रदेशस्तरबाट निर्माण हुने कानून संघीय कानूनसँग सामन्जस्यता हुने गरी निर्माण गर्ने र सबै पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धमा एकरूपता हुने गरी मापदण्ड तयार गरी लागु गर्नुपर्दछ ।
- संगठन र कर्मचारी व्यवस्थापन** - प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक संगठन र कर्मचारीको व्यवस्था हुनुपर्दछ । प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा ३९०६ दरबन्दी स्वीकृत गरेकोमा २५२५ अर्थात दरबन्दीको तुलनामा ६४.६४ प्रतिशत मात्र समायोजन भएको, समायोजन भएका पनि सबै पदपूर्ति नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन तथा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने नदेखिँदा स्वीकृत दरबन्दी समयमै पदपूर्ति हुनुपर्दछ ।
प्रदेशस्तरका कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन र प्रदेशका सबै जिल्लामा रहने सरकारी निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण र व्यवस्थापन परीक्षण गरी सबै जिल्लामा प्रदेशका विकास र निर्माण, सेवाप्रवाहका गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन एकिकृत एवं समन्वयात्मक रूपले कार्य सम्पादन गर्न संगठन संरचना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ ।
- बजेट प्रस्ताव प्रणाली** - बजेट प्रणालीमा सुधार गर्न प्राथमिकतामा रहेका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्ने, आगामी त्रिवर्षिय खर्च प्रक्षेपण सहितको खर्च संरचना बजेट तर्जुमा गर्दा नै तयार गर्ने, शुरुमा बजेट विनियोजन नगरी रकमान्तर तथा गैर बजेटरी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण, उपलब्धि नहुने योजनामा विनियोजन नगरी प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने, डि पी आर भएका योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने, न्यून विनियोजन गरी भैपरी शीर्षकबाट रकमान्तर गर्ने कार्यमा नियन्त्रण, धेरै कार्यक्रम भन्दा उपलब्धि र सम्पन्न गर्न सकिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता र दीगो विकास लक्ष्यको सूचकको आधार बजेट तर्जुमा गर्ने र योजनाको आधारपत्र बमोजिम बजेट तर्जुमा गर्ने लगायतका कार्यहरू गर्नु पर्ने देखिएका छन् ।
- राजस्व संकलन** - अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क लगायतका क्षेत्र परिचालन गरी राजस्व संकलन गर्नुपर्दछ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने विषयमा राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ ।
- आयोजना व्यवस्थापन** - संभाव्यता अध्ययन, आयोजना छनौट, बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति, कार्यान्वयन, सुपरिवेक्षण, अनुगमन मूल्याङ्कनलगायत विभिन्न चरणमा ध्यान दिई आयोजना सञ्चालन गर्नु पर्दछ । प्रदेश गौरवका आयोजना र पहिलो प्राथमिकताका आयोजनाको छनौट गरी पुँजीगत खर्चलाई उपलब्धि मूलक क्षेत्रमा खर्च हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

७. **अधुरा अयोजना** - संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भई प्राप्त भएका अधुरा/रुग्ण ठेक्काहरु सम्पन्न गर्न प्रथमिकता दिने संघबाट संभाव्यता अध्ययन भई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएका आयोजनाहरुको पुनः अध्ययन गराउने, सार्वजनिक निर्माण कार्यकोगुणस्तर परीक्षणलाई अनिवार्य गरी कम्तीमा एक प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, कममा ढिलाई गर्ने निर्माण व्यवसायिलाई प्रचलित नियम अनुसार काम गर्ने, आयोजनाहरुको समय र लागत बढन नदिने, मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिको नाम तोकेर निकास प्रवृत्ति बन्द गर्ने, अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई नतिजामूलक बनाउने, पूर्वतयारी बेगर आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने, टुक्रे आयोजना घटाई छिटो प्रतिफल दिने ठूलो आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा जोड दिने आदि सुधारहरु गर्नुपर्दछ ।
८. **खर्च प्रक्रिया** - खर्चको उपादेयता र महत्वलाई स्थापित गरी बजेट उपयोगको कार्य प्रक्रिया शुरु गर्ने, एउटै कार्यक्षेत्र तथा उद्देश्यमा वेग्लवेग्लै निकायमा स्रोत विभाजन गरी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण, मन्त्रालयहरु नीतिगत निर्णय, तर्जुमा र कार्यान्वयनको अनुगमनमा संलग्न हुनुपर्ने, विद्युतीय खरीदलाई अनिवार्य गर्ने, खरीद योजना र गुरुयोजना तयार, सानातिना कार्य परामर्शदाताबाट नगराई आन्तरिक जनशक्तिबाट गराउन पहल गर्ने, नयाँ सवारी साधन खरीद गर्ने प्रक्रियालाई नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्ने, कार्यतालिका अनुरूप निर्माणको कार्य गर्नुपर्ने, पूँजीगत खर्चलाई कार्यक्रम, समय, बजेट परिचालनसँग सम्बद्ध गर्नुपर्ने, भुक्तानी गर्न बाँकी दायित्व सृजना नगर्ने, मुआब्जा, क्षतिपूर्ति र जग्गा प्राप्त सम्बन्धी अवरोध समाधान नगरी खरीद कारवाही अगाडि बढाउन नहुने जस्ता बिषयमा सुधार हुनुपर्दछ ।
९. **बजेट कार्यान्वयन** - बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र खर्च व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै बजेट विनियोजन, खर्च र उपलब्धिलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग आवद्ध गर्नुपर्दछ । चालुखर्च नियन्त्रण गर्न मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका र मापदण्ड बनाई लागू गर्ने, अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्ने र आयोजना व्यवस्थापनमा सुधार गरी पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्दछ । प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका अनुदान रकमको उपयोग सम्बन्धमा अनुगमन गरी रकमको सदुपयोग सम्बन्धमा एकीन गर्नुपर्दछ ।
१०. **सार्वजनिक खरिद** - सार्वजनिक निकायले खरिद गुरुयोजना तथा वार्षिक खरिद योजना बनाई प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा मितव्ययी रुपले खरिद कार्य गराउन खरिद योजनाको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्दछ । परामर्श सेवा खरिदमा आन्तरिक जनशक्तिको अधिकतम परिचालन गरी अपनत्वको विकास गर्नुपर्दछ । परामर्श सेवाको नर्स तयार गरी लागू पनि गर्नुपर्दछ ।
११. **आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली** - आन्तरिक नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायबाट सम्पादन गर्ने कार्य मितव्ययी, कार्यदक्ष र प्रभावकारी ढंगबाट सम्पादन गर्न वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन तथा प्रचलित प्रदेश कानूनबमोजिम कार्य सम्पादन गर्न आ-आफ्नो कामको प्रकृति अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नुपर्दछ ।
१२. **प्रतिवेदन प्रणाली** - तोकिएको समयमा केन्द्रीय हिसाब र श्रावण महिनाभित्र वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्ने, आन्तरिक लेखापरीक्षण समयमा सम्पन्न गरी प्रतिवेदनको कार्यान्वयन, आयोजना सम्पन्न भएपछि प्रतिफलको मूल्याङ्कन व्यवस्थाको लेखाजोखा, प्रतिवेदनमा सूचना प्रविधि प्रयोगमा ल्याउने र नेप्सास वेसमा प्रतिवेदन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ ।
१३. **लेखाङ्कन प्रणाली** - सार्वजनिक निकायको लेखा प्रणाली, लेखा ढाँचाको स्वीकृति तथा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीमा समय सापेक्ष सुधार गरी सार्वजनिक कोषको पारदर्शिता र विश्वसनीयता प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक क्षेत्रको लागि नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान (नेपसास) प्रदेशमा समेत कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ ।
१४. **लेखानीति खुलासा** - आय तथा व्ययमा अपनाउने र गरिने खर्चको लेखानीति तथा टिप्पणी बनाउनुपर्ने, स्वीकृत गरेको मापदण्डबमोजिम कुनै आर्थिक कारोवारको समष्टिगत स्थिति दर्शाउने बजेट अनुमान, प्राप्ति र भुक्तानी विवरण तथा सोसँग सम्बन्धित लेखा टिप्पणी समेतको विवरण बनाई लेखापरीक्षणमा पेश गर्नुपर्ने, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त प्रदेशको केन्द्रीय आर्थिक विवरणमा लेखानीति एवं टिप्पणी खुलासा गर्नुपर्ने लगायत वित्तीय व्यवस्थापनको बारेमा खुलासा गर्नुपर्दछ ।
१५. **आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यान्वयन** : प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा ३२(१) मा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सबै कार्यालयको आर्थिक कारोवारको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट गरिने व्यवस्था छ । आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट निस्केका बेरुजूरु अन्तिम लेखापरीक्षण हुनु अगावै आवश्यकता अनुसार नियमित गराई, प्रमाण पेश गरी वा असुल उपर गर्नुपर्नेमा असुल गरी बेरुजूरु सम्परीक्षण गराई राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट आन्तरिक लेखापरीक्षण

गरी औल्याइएका बेरुजूरुमा कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम अन्तिम लेखापरीक्षण अगावै बेरुजु सम्परीक्षण गराएको अवस्था छैन । आन्तरिक लेखापरीक्षणमा उल्लेख गरिएको बेरुजूरु अन्तिम लेखापरीक्षणमा समेत उल्लेख गर्नुपर्ने अवस्था छ । कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रदेश अन्तर्गतका सबै कार्यालयहरुले आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट निस्केका बेरुजूरु फछ्यौट गरी कानुनको अनुसरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

१६. **वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन** - महालेखापरीक्षकको स्वीकृत ढाँचामा प्रदेश तहको संचित कोष हिसाब तयार गर्ने, प्रदेश तहको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रदेश सभा मार्फत विषयगत सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रस्तुत गरी छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
१७. **सेवा प्रवाह** - सार्वजनिक स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी सेवा प्रवाहलाई मितव्ययी, प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न चक्रीय समय प्रणाली, टोकन प्रणाली, एकद्वार सेवा प्रणाली र हेल्पडेस्क प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । सेवाग्राहीको समय र लागत घटाउन विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । साथै विद्युतीय प्रणालीबाट भुक्तानी गरी सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरिनुपर्दछ । यसैगरि प्रदेश तहबाट प्रवाह हुने सेवालाई व्यवस्थित गर्ने, घुम्ती सेवा प्रदान गर्ने, सेवा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, अनुगमन संयन्त्र बनाउने र गुनासो सुनुवाई संयन्त्रको व्यवस्था र आवधिकरूपमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।
१८. **खर्च व्यवस्थापनमा सुधार** - प्रदेश तहको वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्न खर्च व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै बजेट विनियोजन, खर्च र उपलब्धिलाई कार्य सम्पादन मूल्यांकनसँग आवद्ध गर्ने, अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्ने, प्रदेश गौरवका आयोजना र प्राथमिकता प्राप्त आयोजना छनौट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
१९. **सेवाको समय र लागत** - प्रचलित कानुन बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न आ-आफ्नो कामको प्रकृति अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागु गर्ने र सेवाग्राहीको समय र लागत घटाउन उपयुक्त सेवा प्रवाह प्रणालीको अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।

अनुसूचीहरू

अनुसूची - १

(प्रतिवेदनको परिच्छेद १ दफा १ सँग सम्बन्धित)

लेखापरीक्षण गरिएका कार्यालयहरूको विवरण

सि.नं.	लेखापरीक्षण गरिएका कार्यालयहरूको विवरण	संख्या
१	प्रदेश सभा सचिवालय	१
१.१	प्रदेश सभा सचिवालय	१
२	मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	२
२.१	मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	१
२.२	महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्र	१
३	आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	१४
३.१	मन्त्रालय	१
३.२	प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय	१
३.३	प्रदेश लेखा नियन्त्रक ईकाई	१२
४	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	१
४.१	मन्त्रालय	१
५	उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय	३५
५.१	मन्त्रालय	१
५.२	निर्देशनालय	२
५.३	आयोजना	१
५.४	घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय	१३
५.५	डिभिजन वन कार्यालय	१५
५.६	भू तथा जालधार व्यवस्थापन कार्यालय	२
५.७	वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र	१
६	भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय	३७
६.१	मन्त्रालय	१
६.२	निर्देशनालय	२
६.३	कृषि ज्ञान केन्द्र	७
६.४	भेटनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र	८
६.५	वाग्दानी विकास केन्द्र	२
६.६	शितोष्ण फलफुल रुटस्टक विकास केन्द्र	१
६.७	प्रयोगशाला	३
६.८	विकास केन्द्र	६
६.९	तालिम केन्द्र	२
६.१०	व्यवसायिक ग्रेनेज केन्द्र	१
६.११	बाखा विकास फर्म	१
६.१२	सहकारी प्रशिक्षालय	१
६.१३	प्रजनन विधी विज कोया स्रोत केन्द्र	१
६.१४	मौरी विकास कार्यक्रम	१
७	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	४६

७.१	मन्त्रालय	१
७.२	निर्देशनालय	१
७.३	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय	२
७.४	पूर्वाधार विकास कार्यालय	६
७.५	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय	५
७.६	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन	५
७.७	जलस्रोत तथा सिचाई विकास डिभिजन	१३
७.८	भूमिगत जलस्रोत तथा सिचाई डिभिजन	२
७.९	लिफ्ट सिचाई विकास डिभिजन	१
७.१०	यातायात व्यवस्था कार्यालय	६
७.११	यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय	४
८	सामाजिक विकास मन्त्रालय	५३
८.१	मन्त्रालय	१
८.२	निर्देशनालय	२
८.३	जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय	१३
८.४	अस्पताल	८
८.५	आयुर्वेद औषधालय	२
८.६	आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र	११
८.७	स्वास्थ्य आपूर्ती व्यवस्थापन केन्द्र	१
८.८	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन ईकाई	२
८.९	शिक्षा तालिम केन्द्र	१
८.१०	स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	१
८.११	व्यवसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र	२
८.१२	पोलीटेक्नीक इन्स्टिच्युट	१
८.१२	अस्पताल विकास समिति	८
९	मूख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय	१
९.१	मूख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय	१
१०	प्रदेश नीति तथा योजना आयोग	१
१०.१	प्रदेश नीति तथा योजना आयोग	१
कुल जम्मा		१९१

लेखापरीक्षण गरिएका प्रदेश कार्यालयहरूको विवरण
(विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोवार)

(रु. हजारमा)

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय/कार्यालयको नाम	कार्यालय संख्या	बेरजू भएका कार्यालय संख्या	बेरजू रकम
१	प्रदेश सभा सचिवालय	१	०	०
१.१	प्रदेश सभा सचिवालय	१	०	०
२	मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	१	१	०
२.१	मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	१	०	०
३	आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	१४	१	७८६
३.१	मन्त्रालय	१	१	७८६
३.२	प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय	१	०	०
३.३	प्रदेश लेखा नियन्त्रक ईकाई	१२	०	०
४	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	१	१	१५९
४.१	मन्त्रालय	१	१	१५९
५	उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय	३५	२५	९१०९५
५.१	मन्त्रालय	१	१	२३७४६
५.२	निर्देशनालय	२	०	०
५.३	आयोजना	१	१	२१२८७
५.४	घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय	१३	१०	१६२९९
५.५	डिभिजन वन कार्यालय	१५	१२	२९५१६
५.६	भू तथा जालधार व्यवस्थापन कार्यालय	२	१	२४७
५.७	वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र	१	०	०
६	भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय	३७	२०	१३५५१४
६.१	मन्त्रालय	१	१	१०४४९६
६.२	निर्देशनालय	२	१	१९६५
६.३	कृषि ज्ञान केन्द्र	७	६	११२९६
६.४	भेटनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र	८	६	२७५१
६.५	वाग्वानी विकास केन्द्र	२	१	५७०२
६.६	शितोष्ण फलफुल रुटस्टक विकास केन्द्र	१	१	२६३९
६.७	प्रयोगशाला	३	०	०
६.८	विकास केन्द्र	६	३	९८४
६.९	तालिम केन्द्र	२	०	०
६.१०	व्यवसायिक ग्रेनेज केन्द्र	१	०	०
६.११	बाखा विकास फर्म	१	१	५६८१
६.१२	सहकारी प्रशिक्षालय	१	०	०
६.१३	प्रजनन विधी बिज कोया स्रोत केन्द्र	१	०	०
६.१४	मौरी विकास कार्यक्रम	१	०	०
७	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	४६	४१	५६१३७७

७.१	मन्त्रालय	१	१	१४९०८
७.२	निर्देशनालय	१	०	०
७.३	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय	२	२	३४९८
७.४	पूर्वाधार विकास कार्यालय	६	६	२९४३६८
७.५	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय	५	५	११९६८
७.६	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन	५	५	१०३४६७
७.७	जलस्रोत तथा सिचाई विकास डिभिजन	१३	११	११९०७५
७.८	भूमिगत जलस्रोत तथा सिचाई डिभिजन	२	२	३५३०
७.९	लिफ्ट सिचाई विकास डिभिजन	१	१	८८२५
७.१०	यातायात व्यवस्था कार्यालय	६	५	१४४२
७.११	यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय	४	२	२९६
८	सामाजिक विकास मन्त्रालय	४५	२२	१८३१३२
८.१	मन्त्रालय	१	१	४९१२
८.२	निर्देशनालय	२	२	११७५९५
८.३	जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय	१३	९	१२३६५
८.४	अस्पताल	८	७	१५१४५
८.५	आयुर्वेद औषधालय	२	०	०
८.६	आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र	११	०	०
८.७	स्वास्थ्य आपूर्ती व्यवस्थापन केन्द्र	१	०	०
८.८	सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन ईकाई	२	२	३१३४४
८.९	शिक्षा तालिम केन्द्र	१	१	१६९९
८.१०	स्वास्थ्य तालिम केन्द्र	१	०	०
८.११	व्यवसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र	२	१	७२
८.१२	पोलीटेक्नीक इन्स्टिच्युट	१	०	०
९	मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय	१	१	३१
९.१	मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय	१	१	३१
१०	प्रदेश नीति तथा योजना आयोग	१	०	०
१०.१	प्रदेश नीति तथा योजना आयोग	१	०	०
कुल जम्मा		१८२	१११	९७२०९४

प्रदेश कार्यालयको लेखापरीक्षण रकम
२०७५।७६

(रु. हजारमा)

सि. नं.	मन्त्रालय/निकायको नाम	विनियोजन				राजस्व				घरौटी				अन्य कारोबार				लेखापरीक्षण सम्पन्न रकम
		लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने		समपन्न		लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने		समपन्न		लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने		समपन्न		लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने		समपन्न		
		इकाई	रकम	इकाई	रकम	इकाई	रकम	इकाई	रकम	इकाई	रकम	इकाई	रकम	इकाई	रकम	इकाई	रकम	
१	प्रदेश सभा सचिवालय	१	२३५६९१	१	२३५६९१	१	२८६	१	२८६	१	३९४४	१	३९४४	१	६२९	१	६२९	२४०५५०
२	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय	१	१२४५७६	१	१२४५७६	१	६४	१	६४	१	२१५९	१	२१५९	१	०	१	०	१२६७९९
३	आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	१४	६३२१५६०	१४	६३२१५६०	१४	८७५६७५०	१४	८७५६७५०	१४	२३२५	१४	२३२५	१४	०	१४	०	१५०८०६३५
४	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	१	२८३९६५	१	२८३९६५	१	४१५	१	४१५	१	१३१६	१	१३१६	१	५०४४७	१	५०४४७	३३६१४३
५	उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय	३५	२३८९३६६	३५	२३८९३६६	३५	२३७१७०	३५	२३७१७०	३५	१०२८४६	३५	१०२८४६	३५	२३६५०३	३५	२३६५०३	२९६५८८५
६	भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय	३८	१५९८२६४	३८	१५९८२६४	३८	२३२७४	३८	२३२७४	३८	२१९६६	३८	२१९६६	३८	२५२१४	३८	२५२१४	१६६८७१८
७	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	४६	६८८९५६६	४६	६८८९५६६	४६	७८७७४९५	४६	७८७७४९५	४६	६४५२२०	४६	६४५२२०	४६	१५८२२	४६	१५८२२	१५४२८१०३
८	सामाजिक विकास मन्त्रालय	४४	२७६९३३७	४४	२७६९३३७	४४	६२५७	४४	६२५७	४४	२४५१९	४४	२४५१९	४४	२२२१०१	४४	२२२१०१	३०२२२१४
९	मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय	१	१७१०१	१	१७१०१	१	९	१	९	१	३९३	१	३९३	१	५८	१	५८	१७५६१
१०	प्रदेश नीति तथा योजना आयोग	१	२३२७६	१	२३२७६	१	०	१	०	१	२५९	१	२५९	१	०	१	०	२३५३५
	जम्मा	१८२	२०६५२७०२	१८२	२०६५२७०२	१८२	१६९०१७२०	१८२	१६९०१७२०	१८२	८०४९४७	१८२	८०४९४७	१८२	५५०७७४	१८२	५५०७७४	३६९१०१४३

अन्य संस्था तथा समितिको लेखापरीक्षण विवरण
२०७५।७६

(रु. हजारमा)

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकायको नाम	लेखापरीक्षण		प्रतिवेदन		लेखापरीक्षण सम्पन्न रकम	वक्त्यौता वर्ष
		गर्नुपर्ने	सम्पन्न	अन्तिम	प्रारम्भिक		
१.	अस्पताल विकास समितिहरु	८	८	८	८	५४२४२७	-
२.	महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्र	१	१	१	१	२२८३१	-
	जम्मा	९	९	९	९	५६५२५८	-

आय-व्यय हिसाब तयार गर्ने अन्य संस्था तथा समिति
लेखापरीक्षण रकम, बेरुजू र सञ्चालन नतिजा

(रु. हजारमा)

क्र. स.	संस्थाको नाम	लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने आर्थिक वर्ष	लेखापरीक्षण रकम	बेरुजू रकम	लेखापरीक्षण भएको अन्तिम वर्षको सञ्चालन नतिजा										यो वर्षको बचत	बर्षान्तको मौज्जात	
					वर्षको शुरु मौज्जात	आय				व्यय							
						विक्री सेवा शुल्क	अनुदान	अन्य आय	जम्मा	प्रत्यक्ष खर्च	सञ्चालन खर्च	कर्मचारी खर्च	अन्य खर्च	जम्मा खर्च			
	सामाजिक विकास मन्त्रालय																
१	घादिङ अस्पताल विकास समिति	०७५/७६	९८३७३	८२५५	०	७६६३	२१४१०	२१४४६	५०५१९	७०२५	७२७	१६९१	३८४११	४७८५४	२६६५	२६६५	
२	त्रिशुली अस्पताल विकास समिति	०७५/७६	३८३५५	२८७	११८०	२०६	७०४९	१२०५४	१९३०९	६७०१	१९९७	९२०२	११४६	१९०४६	२६३	१४४३	
३	भक्तपुर अस्पताल विकास समिति	०७५/७६	१२०७२३	५६५७	५०४६	४७७६०	११८७५	०	५९६३५	१९९७३	८०९५	२४२८०	८७४०	६१०८८	-१४५३	३५९३	
४	हेटौडा अस्पताल विकास समिति	०७५/७६	१८२८२३	१६८	३१९५	२६१०१	३३०६१	३४२३१	९३३९३	४६४३२	९२६८	२३२८४	१०४४६	८९४३०	३९६३	७५५८	
५	रसुवा अस्पताल विकास समिति	०७५/७६	२३०९	६०१	०	०	०	१८८७	१८८७	०	०	०	४२२	४२२	१४६५	१४६५	
६	रामेछाप अस्पताल विकास समिति	०७५/७६	१०२३९	०	२२८५	१५६४	१५०	३१७४	४८८८	३२७३	११२४	९१५	३९	५३५१	-४६३	१८२२	
७	चौतारा अस्पताल विकास समिति	०७५/७६	१७२४७	०	१८५	३९९३	२९०२	३१७८	१००७३	५५३४	५८०	१०३६	२४	७१७४	२८९९	३०८४	
८	सिन्धुली अस्पताल विकास समिति	०७५/७६	७२३५८	२५३	४७२९	३१३९	१८९९	२९८८६	३४९२४	१०२३९	७७०२	१०६२०	८८७३	३७४३४	-२५१०	२२१९	
	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय																
१०	महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्र	०७५/७६	२२८३१	०	२१९१९	०	८२३९	५१३४	१३३७३	१२१९			८२३९	९४५८	३९१५	२५८३४	
	कुल जम्मा:		५६५२५८	१५२२१	३८५३९	९०४२६	८६५८५	११०९९०	२८८००१	१००३९६	२९४९३	७१०२८	७६३४०	२७७२५७	१०७४४	४९२८३	

पेशकी बाँकीको विवरण
२०७५/७६

(रु. हजारमा)

क्र. सं.	मन्त्रालय/निकायको नाम	कर्मचारी पेशकी		अन्य पेशकी						जम्मा
		गत वर्ष सम्म	यो वर्ष	गत वर्ष सम्म			यो वर्ष			
				मोविलाईजेशन	प्रतितपत्र	अन्य	मोविलाईजेशन	प्रतितपत्र	अन्य	
१.	सरकारी कार्यालय तर्फ	०	१९२२	०	०	०	४५८६३५	०	१६०४८	४७६६०५
१.१	प्रदेश सभा सचिवालय	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१.२	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१.३	आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१.४	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	०	०	०	०	०	०	०	१५५	१५५
१.५	उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय	०	२०७	०	०	०	६१७	०	०	८२४
१.६	भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय	०	०	०	०	०	७३७३६	०	०	७३७३६
१.७	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	०	०	०	०	०	३५९६८४	०	१५८९३	३७५५७७
१.८	सामाजिक विकास मन्त्रालय	०	१७१५	०	०	०	२४५९८	०	०	२६३१३
१.९	मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१.१०	प्रदेश नीति तथा योजना आयोग	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.	समिति तथा अन्य संस्था तर्फ	०	०	०	०	०				०
	जम्मा	०	१९२२	०	०	०	४५८६३५	०	१६०४८	४७६६०५

कुल असूली विवरण
२०७५/७६

(रु. हजारमा)

क्र. सं.	मन्त्रालय/निकाय	लेखापरीक्षणको दौरानमा	प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछी	सम्परिक्षणको क्रममा	कूल जम्मा
१.	सरकारी कार्यालय तर्फ	८५०७	७३०९	०	१५८१६
१.१	प्रदेश सभा सचिवालय	०	४	०	४
१.२	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	०	०	०	०
१.३	आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	०	०	०	०
१.४	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	०	०	०	०
१.५	उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय	३७१	९५२	०	१३२३
१.६	भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय	३३४	३६४	०	६९८
१.७	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	४६४७	३०२०	०	७६६७
१.८	सामाजिक विकास मन्त्रालय	३१५५	२९०९	०	६०६४
१.९	मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय	०	६०	०	६०
१.१०	प्रदेश नीति तथा योजना आयोग	०	०	०	०
२.	समिति तथा अन्य संस्था तर्फ	३५३	२५७५	०	२९२८
	जम्मा	८८६०	९८८४	०	१८७४४

अग्रिम कर कट्टी नगरेको समष्टिगत स्थिति
२०७५/७६

(रु. हजारमा)

सि.नं.	मन्त्रालय/निकायको नाम	असूल गर्नुपर्ने		असूल भएको		असूल गर्न बाँकी रकम
		कार्यालय संख्या	रकम	कार्यालय संख्या	रकम	
१.	सरकारी कार्यालय तर्फ	३४	२८९३	१७	६६८	२२२५
१.१	प्रदेश सभा सचिवालय	१	५	१	५	०
१.२	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	०	०	०	०	०
१.३	आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	०	०	०	०	०
१.४	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	१	४	०	०	४
१.५	उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय	१३	८९६	७	२९९	५९७
१.६	भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय	२	१६	१	५	११
१.७	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	११	१०३८	५	२५२	७८६
१.८	सामाजिक विकास मन्त्रालय	६	९३४	३	१०७	८२७
१.९	मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय	०	०	०	०	०
१.१०	प्रदेश नीति तथा योजना आयोग	०	०	०	०	०
२.	समिति तथा अन्य संस्था तर्फ	४	३२२	१	१८०	१४२
	जम्मा	३८	३२१५	१८	८४८	२३६७

राजश्वको शिर्षकगत आम्दानी विवरण

२०७५/७६

(रु. हजारमा)

राजश्व संकेत	राजश्व शीर्षक	रकम
११४१०	मूल्य अभिवृद्धि कर	५६९६७८९
११४२०	अन्त शुल्क	१६८४०७०
११४४०	विशेष सेवामा लाग्ने कर	१०९०
११४५०	पूर्वाधार सेवाको उपयोग कर	३९०२२८४
११४७०	विज्ञापन र मनोरन्जन कर	६१३३३
११६१०	संचालन दस्तुर	१६८८९६
११६२०	चालक अनुमति पत्र	९९०२९०
१४१५०	भाडा रोयल्टी	५७५३
१४१७०	राजश्व बाँडफाँड बाट प्राप्त आय	४९८७४३४
१४२१०	वस्तु तथा सेवा विक्री प्राप्त रकम	१६२०६
१४२२०	प्रशासनिक सेवा शुल्क	३६१२५५
१४३१०	दण्ड जरिवाना तथा जफत	९२०१
१४५२०	अन्य राजश्व	७९
१५११०	वेरुजू	१११०६
	जम्मा	१७८९५७८६

प्रदेश कार्यालयहरुको बेरुजू बर्गिकरण
२०७५/७६

(रु. हजारमा)

सि. नं.	मन्त्रालय/निकायको नाम	प्रारम्भिक बेरुजू			प्रतिक्रियाबाट फर्क्यौट			बाँकी बेरुजू			बाँकी बेरुजू								
		दफा संख्या		रकम	दफा संख्या		रकम	दफा संख्या		रकम	अशुल गनुपर्ने	नियमित गर्नुपर्ने				पेशकी			
		सैदान्तिक	लगती		सैदान्तिक	लगती		रकम	सैदान्तिक			लगती	रकम	अनियमित भएको	प्रमाण कागजात पेश नभएको	राजस्व लगत जिम्मेवारी नसारको	सोधभर्ना नलिएको	जम्मा	कर्मचारी
१.	प्रदेश सभा सचिवालय	१८	२	२७४०	०	२	२७४०	१८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
२.	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	६	०	०	०	०	०	६	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३.	आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	२०	२	७८६	०	०	०	२०	२	७८६	०	७८६	०	०	०	७८६	०	०	०
४.	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	२७	२	१५९	०	०	०	२७	२	१५९	४	०	०	०	०	०	०	१५५	१५५
५.	उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय	३५१	१७५	११२४५३	७	३७	२१३५८	३४४	१३८	९१०९५	३६९३	६३४००	२३१७८	०	०	८६५७८	२०७	६१७	८२४
६.	भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय	३०९	८४	१५०८७८	१०	१२	१५३६४	२९९	७२	१३५५१४	१८५१	४०७९९	१९१२८	०	०	५९९२७	०	७३७३६	७३७३६
७.	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	६८८	२६२	५९७५३६	३	५४	३६१५९	६८५	२०८	५६१३७७	२९९३२	८८४५५	६७४१३	०	०	१५५८६८	०	३७५५७७	३७५५७७
८.	सामाजिक विकास मन्त्रालय	२८६	१४६	३४८९३४	२	२१	१६५८०२	२८४	१२५	१८३१३२	१५८३६	१३०२२	१२७९६१	०	०	१४०९८३	१७५	२४५९८	२६३१३
९.	मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय	१	२	९१	०	१	६०	१	१	३१	३१	०	०	०	०	०	०	०	०
१०.	प्रदेश नीति तथा योजना आयोग	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
	जम्मा	१७०६	६७५	१२१३५७७	२२	१२७	२४१४८३	१६८४	५४८	९७२०९४	५१३४७	२०६४६२	२३७६८०	०	०	४४४१४२	१९२२	४७४६८३	४७६६०५

आय-व्ययको कारोवार गर्ने अन्य संस्था तथा समितिको बेरजू बर्गिकरण
२०७५/७६

(रु. हजारमा)

सि.नं.	जिल्ला	मन्त्रालय/ निकायको नाम	प्रारम्भिक बेरजू			प्रतिक्रियाबाट फछ्यौट			बाँकी बेरजू			असुल गनुपर्ने	बाँकी बेरजू							
			दफा संख्या		रकम	दफा संख्या		रकम	दफा संख्या		रकम		नियमित गनुपर्ने					पेशकी		
			सैदान्तिक	लगती		सैदान्तिक	लगती		सैदान्तिक	लगती			अनियमित भएको	प्रमाण कागजात पेश नभएको	राजस्व लगत जिम्मेवारी नसारेको	सोधभर्ना नलिएको	जम्मा	कर्मचारी	अन्य	जम्मा
१		सामाजिक विकास मन्त्रालय																		
१.१	धादिङ	धादिङ अस्पताल विकास समिति	६	८	८२५५	०	०	०	६	८	८२५५	४६	३०५१	५१५८	०	०	८२०९	०	०	०
१.२	नुवाकोट	त्रिशुली अस्पताल विकास समिति	८	४	४८९	०	१	२०२	८	३	२८७	२८७	०	०	०	०	०	०	०	०
१.३	भक्तपुर	भक्तपुर अस्पताल विकास समिति	१०	११	५६५७	०	०	०	१०	११	५६५७	८१७	२३७७	२४६३	०	०	४८४०	०	०	०
१.४	मकवानपुर	हेटौडा अस्पताल विकास समिति	१७	८	२५६३	०	४	२३९५	१७	४	१६८	१६८	०	०	०	०	०	०	०	०
१.५	रसुवा	रसुवा अस्पताल विकास समिति	३	२	६०१	०	०	०	३	२	६०१	०	५९७	४	०	०	६०१	०	०	०
१.६	रामेछाप	रामेछाप अस्पताल विकास समिति	१	०	०	०	०	०	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१.७	सिन्धुपाल्चोक	चौतारा अस्पताल विकास समिति	४	०	०	०	०	०	४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१.८	सिन्धुली	सिन्धुली अस्पताल विकास समिति	३	३	२५३	०	०	०	३	३	२५३	२५३	०	०	०	०	०	०	०	०
२		मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रि परिषदको कार्यालय															०			०
२.१	ललितपुर	महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्र	२	१	३२	०	१	३२	२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
		जम्मा	५४	३७	१७८५०	०	६	२६२९	५४	३१	१५२२१	१५७१	६०२५	७६२५	०	०	१३६५०	०	०	०

प्रदेश कार्यालय तर्फ (विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोवार) बेरुजू फछ्यौट तथा सम्परीक्षणको विवरण
२०७५।७६

(रु. हजारमा)

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकायको नाम	गत वर्ष सम्मको बाँकी	सम्परीक्षण भएको	गत वर्ष सम्मको बाँकी	यो वर्षको थप	दोस्रो प्रतिवेदन सम्मको बाँकी बेरुजू	दोस्रो प्रतिवेदन सम्मको बाँकी बेरुजू मध्ये पेशकी
१.	सरकारी कार्यालय तर्फ	९७२	०	९७२	९७२०९४	९७३०६६	४७६६०५
१.१	आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	०	०	०	७८६	७८६	०
१.२	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	६१२	०	६१२	१५९	७७१	१५५
१.३	उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय	०	०	०	९१०९५	९१०९५	८२४
१.४	भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय	३६०	०	३६०	१३५५१४	१३५८७४	७३७३६
१.५	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	०	०	०	५६१३७७	५६१३७७	३७५५७७
१.६	सामाजिक विकास मन्त्रालय	०	०	०	१८३१३२	१८३१३२	२६३१३
१.७	मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय	०	०	०	३१	३१	०
२.	समिति तथा अन्य संस्था तर्फ			०	१५२२१	१५२२१	०
	जम्मा	९७२	०	९७२	९८७३१५	९८८२८७	४७६६०५

प्रदेश सरकारले संघ तथा स्थानीय तहलाई दिएको बजेटको खर्च विवरण
२०७५/७६

(रु. हजारमा)

क्र.सं.	जिल्ला	कार्यालय	चालू खर्च	पूँजिगत खर्च
१.	ललितपुर	जिल्ला समन्वय समिति	१०६५	०
२.		ललितपुर महानगरपालिका	११००	०
३.	भक्तपुर	जिल्ला समन्वय समिति	६३२	०
४.	काठमाण्डौ	किर्तिपुर नगरपालिका	१६००	०
५.		जिल्ला समन्वय समिति	२००५	०
६.		पूरातत्व विभाग	०	१४४५
७.		प्रशुती तथा स्त्री रोग अस्पताल	१५३०	०
८.		शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज	०	१३४३०
९.		काभ्रे	जिल्ला प्रहरी कार्यालय	०
१०.	जिल्ला समन्वय समिति		२०५३	०
११.	धुलिखेल नगरपालिका		६२७५	०
१२.	चितवन	चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज	०	१८५०९
१३.		जिल्ला प्रहरी कार्यालय	०	१०९२९
१४.		जिल्ला समन्वय समिति	९५८	०
१५.		भरतपुर अस्पताल	७९०९९	०
१६.		रत्न नगर नगरपालिका	३१०२	०
१७.		शसस्त्र वन रक्षक तालिम केन्द्र	६०७	४९८
१८.		दोलखा	जिल्ला प्रहरी कार्यालय	०
१९.	जिरी नगरपालिका		९७२	०
२०.	जिल्ला समन्वय समिति		१७२०	०

क्र.सं.	जिल्ला	कार्यालय	चालू खर्च	पूँजिगत खर्च
२१.		भिमेश्वर नगरपालिका	१८५६	०
२२.	धादिङ	जिल्ला प्रहरी कार्यालय	०	८६६७
२३.		जिल्ला समन्वय समिति	१३४६	०
२४.	नुवाकोट	जिल्ला प्रहरी कार्यालय	०	१३७३७
२५.		जिल्ला समन्वय समिति	१९२३	०
२६.		नुवाकोट दरवार संग्रहालय	२२७५	९८६
२७.	मकवानपुर	जिल्ला प्रहरी कार्यालय	०	१८६९८
२८.		शसस्त्र प्रहरी गण	०	१०८१४
२९.	रसुवा	जिल्ला प्रहरी कार्यालय	०	२०४
३०.		लाइटाड राष्ट्रिय निकुञ्ज	०	३०००
३१.	रामेछाप	जिल्ला प्रहरी कार्यालय	०	२२०६३
३२.		जिल्ला समन्वय समिति	११७८	०
३३.		मन्थली नगरपालिका	३०००	०
३४.	सिन्धुपाल्चोक	जिल्ला प्रहरी कार्यालय	०	१०३५४
३५.		जिल्ला समन्वय समिति	२२२३	०
३६.	सिन्धुली	जिल्ला प्रहरी कार्यालय	०	१९४५१
३७.		जिल्ला समन्वय समिति	१७९९	०
जम्मा			११८३१८	१७८९५८

लेखाउत्तरदायी अधिकृतहरूको विवरण र सो अवधिको बेरजूको स्थिति

सि. नं.	मन्त्रालय/निकायको नाम	लेखाउत्तरदायी अधिकृतहरूको नामावली	अवधि	आ.व. २०७५/७६ को कुल बेरजू	लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा बेरजू प्रतिशत
१	प्रदेश सभा सचिवालय	उप सचिव श्री मोहन प्रसाद निरौला	२०७५/०४/०१ देखि २०७५/०७/११	०	०
		उप सचिव श्री निर्मला थापा	२०७५/०७/१२ देखि २०७५/१२/३०		
		उप सचिव श्री राजेश कुमार थापा	२०७६/०१/०१ देखि २०७६/०३/३१		
२	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	सचिव श्री रमेश प्रसाद सिवाकोटी	२०७५/०४/०१ देखि २०७६/०३/३१	०	०
३	आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय	सचिव श्री केवल प्रसाद भण्डारी	२०७५/०४/०१ देखि २०७५/१२/१३	७८६	०.०१
		सचिव श्री बालकृष्ण घिमिरे	२०७६/०१/१२ देखि २०७६/०३/३१		
४	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	सचिव श्री राज कुमार श्रेष्ठ	२०७५/०४/०१ देखि २०७६/०३/३१	१५९	०.०५
५	उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय	सचिव श्री शिवकुमार वाग्ले	२०७५/०४/०१ देखि २०७६/०३/३१	९१०९५	३.०७
६	भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय	सचिव श्री विजयकान्त भा	२०७५/०४/०१ देखि २०७५/०९/२६	१३५५१४	८.१२
		नि. सचिव श्री निर्मला गदाल	२०७५/१०/०९ देखि २०७५/१२/१९		
		सचिव डा. योगेन्द्र कार्की	२०७५/१२/२० देखि २०७६/०३/३१		
७	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	सचिव श्री कौशल किशोर भा	२०७५/०४/०१ देखि २०७६/०३/३१	५६१३७७	३.६४
८	सामाजिक विकास मन्त्रालय	सचिव श्री दीर्घनारायण पौडेल	२०७५/०४/०१ देखि २०७५/११/२१	१८३१३२	६.०६
		सचिव श्री लोकनाथ पौडेल	२०७५/११/२२ देखि २०७५/१२/२७		
		नि. सचिव श्री दिपेन्द्र सुवेदी	२०७५/१२/२८ देखि २०७६/०३/३१		
९	मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय	उप न्यायाधिवक्ता श्री सुर्वमान बनेपाली	२०७५/०४/०१ देखि २०७५/१०/२९	३१	०.१८
		उप न्यायाधिवक्ता श्री मुकुन्दहरी पौडेल	२०७५/११/०१ देखि २०७६/०३/३१		

संचितकोषको आय व्यय हिसाब
२०७५।७६

बागमती प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
बागमती प्रदेश, हेटौडा सरकार
संचित कोषको वार्षिक आर्थिक विवरण



प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को दफा २६ को उपदफा(१) मा प्रदेश संचित कोष एवं अन्य सरकारी कोषहरूको एकिकृत वार्षिक वित्तिय विवरण तयार गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुने व्यवस्था रहेको छ । यसै दफाको उपदफा(२) मा व्यवस्था भए बमोजिमको आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका कार्यालयहरूको अनुदान राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम र आन्तरिक आय तथा ऋण र अनुदान समेतको विवरण र आफ्नो क्षेत्रभित्रका स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको छुट्टै छुट्टै र एकिकृत विवरण तयार गरि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुने व्यवस्था अनुरूप प्रदेश सरकारको कार्यालयहरू र प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको वित्तिय हस्तान्तरणको खर्चको विवरण समेत समावेश गरी एकिकृत वित्तिय विवरण तयार गरी पेश गरिएको छ ।

क्र.सं.	आय विवरण	आय	जम्मा आय	क्र.सं.	व्यय विवरण	व्यय	जम्मा व्यय
१	गत वर्षको मौज्जात		७५९०७४४३९.२५	१	जम्मा प्राप्त खर्च		११०९८३३४९६.३६
२	राजस्व आन्तरिक स्रोत		१०८९५७८६४२४.५६	२१०००	परिचालक तथा सुविधा	१३५९०३०८९४.२७	
	राजस्व	१२५०४७३३८७६.७३		२२०००	मासिकमान तथा सेवाको उपयोग	२९६९३२९४०८.३६	
	गैर राजस्व	५३०९९२६६२९.२७		२३०००	स्विर सम्पत्तिको उपयोग खर्च	०.००	
	अन्य राजस्व	०.००		२४०००	व्याज,सेवा शुल्क तथा मिसान	०.००	
	गत वर्षको गैर मौज्जात तथा बेरनु	११९०६०२६.५६		२५०००	सहायता	१५३७६४०००.००	
३	अनुदान			२६०००	अनुदान	७९२४०९४७२९.८८	
३.१	संघिय सरकारबाट हस्तान्तरित अनुदान		१५९२६६९५४.००	२७०००	सार्वजनिक सुरक्षा	२७२४०९४२४.९९	
	समाजीकरण अनुदान	५९६९७०००००.००		२८०००	अन्य खर्च	३६७००५४५.९४	
	सशर्त अनुदान	८५५६८९५४००.००		२	सुवैगता खर्च		९५५४३६७८२९.५५
	सम्पुरक अनुदान	६००००००००.००		३११००	स्विर सम्पत्ति खर्च	९५५३७९९२९.५५	
	वित्तिय अनुदान	०		३१२००	मौज्जात सामानहरू	०.००	
३.२	सोझनर्त अनुदान		०	३१३००	व्युत्पन्न सामानहरू	०.००	
३.२	सोझी भुक्तानी		०	३१४००	प्रकृतिक सम्पत्ती	६५५९००.००	
३.४	बस्तुगत अनुदान		०		जम्मा		२०६५२७०९९५५.८९
४	वित्तिय व्यवस्था		०		संघिय सरकारबाट हस्तान्तरित अनुदानको खर्च		
	व्याप सशर्त फिर्ता (आन्तरिक र बाह्य)				समाजीकरण अनुदान	५९६९७०००००.००	
	शेयर बिक्री				सशर्त अनुदान	६२९५६९९८९४.८७	
	व्याप प्राप्ती (आन्तरिक र बाह्य)				सम्पुरक अनुदान	०	
५	अन्य वित्तिय आम्दानी		०		वित्तिय अनुदान	०	
६	प्राप्त आर्थिक वर्षको जम्मा आम्दानी		३३०७३४५६३६३.८९		वित्तिय व्यवस्था		०
७	प्रदेश आन्तरिक कोष खाताको				व्ययको साव्य भुक्तानी (आन्तरिक र बाह्य)		
७	अन्य रकम		०	३	व्यय		
					व्यय सशर्तानी		
					शेयर सशर्तानी		
					जम्मा खर्च		२०६५२७०९९५५.८९
					कार्यालयबाट खर्च भएको तर बैकबाट भुक्तानी नभएको खर्च समावेशन		-३९९९९०८.००
					४ जम्मा खर्च		२०६५२७०९९५५.८९
					सशर्त तथा सम्पुरक अनुदान फिर्ता रकम		२९९९२५३६८५.९३
					कुल खर्च		२३६५१९६६९५२९.९४
					पस आ.स. को हुनुपर्ने बराबर रकम		१०९८२७९४८७०.८७
	कुल जम्मा आय		३३०७३४५६३६३.८९		कुल जम्मा व्यय		३३७७३४५६३६३.८९

नोट: आन्तरिक आम्दानीलाई ARMS को विवरण अनुसार तयार गरिएको छ ।

२।३।१
लेखा अधिकृत

प्रदेश लेखा नियन्त्रक

लेखा टिप्पणी (Notes to Account)

१. राजश्व तथा बेरुजू

आ.व. २०७५/०७६ कोसंश्रित कोषको आर्थिक विवरणमा आम्दानीमा उल्लेख गरिएको रकम	
कर राजश्व	12504753876.73
गैर कर राजश्व	5379926521.27
गत वर्षको मौज्दात तथा बेरुजू	762180465.81

२. वन रोयल्टी:-

आ.व. २०७५/०७६ को संश्रित कोषको आर्थिक विवरणमा आम्दानीमा उल्लेख गरिएको रकम	77337635.67
आ.व. २०७५/०७६को बैंक खातामा आम्दानी देखाएको रकम	77337635.67
फरक रकम (संघिय संचित कोषमा रहेको)	0

३. प्रदेश विभाज्य कोष

आ.व. २०७५/०७६को सवारी साधन कर विभाज्य कोषमा प्राप्त भएको ६० प्रतिशत RMIS Entry भएको प्रदेश राजस्व तथा अनुदान खातामा प्राप्त भएको रकम	3824806450.20
आ.व. २०७५/०७६ को सवारी साधन कर प्रदेश विभाज्य कोषमाप्राप्त भएको ६० प्रतिशत प्रदेश राजस्व तथा अनुदान खातामा प्राप्त भएको रकम	77477927.40
आ.व. २०७५/०७६ को स्थानीय विभाज्य कोषमा बाँडफाँड हुन बाँकी सवारी साधन कर	10.50

४. समानीकरण अनुदान नगद

आ.व. २०७५/०७६ को संश्रित कोषको आर्थिक विवरणमा आम्दानीमा उल्लेख गरिएको रकम	5969700000.00
आ.व. २०७५/०७६को समानिकरण अनुदान आ.व. २०७५/०७६ मा संश्रित कोष दाखिला	5969700000.00

समानिकरण अनुदान खर्च	
आ.व. २०७५/०७६को समानिकरण अनुदान	5969700000.00

समानिकरण अनुदान बाँकी	
आ.व. २०७५/०७६को समानिकरण अनुदान	0

६. संघिय, शसर्त, समपुरक र विशेष अनुदान

आ.व. २०७५/०७६ को संश्रित कोषको आर्थिक विवरणमा आम्दानीमा उल्लेख गरिएको रकम	9156895500.00
आ.व. २०७५/०७६को प्राप्त समपुरक अनुदान आ.व. २०७५/०७६ मा संश्रित कोष दाखिला	600000000.00
आ.व. २०७५/०७६को प्राप्त शसर्त अनुदान आ.व. २०७५/०७६ मा संश्रित कोष दाखिला	8556895500.00
आ.व. २०७५/०७६को प्राप्त विशेष अनुदान आ.व. २०७५/०७६ मा संश्रित कोष दाखिला	0.00

संघिय सरकार अनुदान खर्च

आ.व. २०७५/०७६ को समपुरक अनुदान	0.00
आ.व. २०७५/०७६को शसर्त अनुदान	6215641814.87

२०७



प्रदेश लेखा नियन्त्रक

९

आ.व.२०७५/०७६को विशेष अनुदान	0.00
-----------------------------	------

संघीय सरकार अनुदान फिर्ता	
आ.व.२०७५/०७६ को समपुरक अनुदान	600000000.00
आ.व.२०७५/०७६को शसर्त अनुदान	2341253685.13
आ.व.२०७५/०७६को विशेष अनुदान	0.00
जम्मा	2941253685.13

७. प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान	
आ.व.२०७५/०७६ को प्रदेश सरकारको समपुरक अनुदान	0

८. प्रदेश सरकार समपुरक खर्च	
आ.व.२०७५/०७६ को प्रदेश सरकारको समपुरक अनुदान	0

प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान बाँकी	0
प्रत्यक्ष भुक्तानी र वस्तुगत तर्फको बैदेशिक अनुदान	0
आ.व.२०७५/०७६ को प्रदेश सरकारले समपुरक अनुदान विनियोजन नभएकोले नगद मौज्जातबाट सोधभर्ना गर्ने	0

९. आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ कोसञ्चित कोष विवरणमा उल्लेख गरिएको खर्च विवरण

चालु खर्च	11098334116.36
पूँजिगत खर्च	9554367829.45
वित्तीय व्यवस्था खर्च	0.00
प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरुबाट खर्च लेखिएको तर विविध कारणबश बैंकबाट खर्च हुन नसकेको समायोजित रकम	-3327499.00
जम्मा	20649374446.81
नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई दिइएको सोधभर्ना रकम	20649407837.81
नेपाल राष्ट्रबैंक अनुसारको खर्च	20649407837.81
फरक	-33391.00

फरक पर्नाको कारण

सिन्धुपाल्चोकको धरौटीबाट काटनु पर्ने चेक विनियोजनबाट काटिएकोलेसाटीय पछि उक्त चेकको रकम प्रदेश लेखा ईकाई कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको बेरुजूखातामा जम्मा गरिएको हुँदा चालु आ.व.को राजस्वमा बेरुजुको रुपमा दाखिला भएकोदेखिने गत आ.व.को मौज्जातमा कम देखिने	33391.00
--	----------

नोट: रु. ३,१८,३८,७५३।८० प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् प्रदेश कार्यालय हेटौडाले नेपाल सरकारको शसर्त अनुदानबाट प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भएको बचत रकम सोझै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौडा मार्फत संघीय सरकारमा फिर्ता गरेको उक्त बचत रकम माथिको विवरणमा बचत रकम र फिर्ता रकममा समावेश गरिएको छैन ।



90
प्रदेश लेखा नियन्त्रक



बागमती प्रदेशका माननीय प्रदेश प्रमुख श्री विष्णुप्रसाद प्रसाई र माननीय महालेखापरीक्षक सहितका पदाधिकारीहरू ।



बागमती प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री श्री डोरमणि पौडेल र माननीय महालेखापरीक्षक सहितका पदाधिकारीहरू ।



बागमती प्रदेशको हेटौँडामा माननीय सभामुख श्री सानुकुमार श्रेष्ठ र माननीय महालेखापरीक्षकसहितका पदाधिकारीहरू ।