





आर्थिक वर्ष २०६६।६७ को बजेट कार्यान्वयन प्रगति



वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन



नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा
सिंहदरवार, काठमाण्डौ
२०६७, पुस

मन्तव्य

वार्षिक वजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्यो भने मात्र यसले लिएका उद्देश्यहरु प्राप्त हुन सक्छन् । आर्थिक वर्ष व्यतित भएपछि वजेटको कार्यान्वयनको यथार्थपरक मुल्याङ्कन गरेपछि के उपलब्धि हासिल भयो, कस्ता समस्या रहे र भावी वजेट कार्यान्वयन गर्दा कुन विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ भन्ने कुराको जानकारी प्राप्त हुन सक्दछ । यसै विषयलाई दृष्टिगत गरी अर्थ मन्त्रालयले वजेटको वार्षिक मुल्याङ्कन गर्ने परम्परा थालनी गरेको छ । यो चौथो वार्षिक मुल्याङ्कन प्रतिवेदन हो ।

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को वजेटले पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक सुरक्षा प्रवर्द्धनको दिशामा केही उल्लेख्य नयाँ कार्यक्रम लिएको थियो । विपन्न वर्ग लक्षित जनता आवास कार्यक्रम नितान्त नौलो परिकल्पना थियो । लक्ष्य पूरै हासिल नभएपनि गएको आर्थिक वर्षमा यसमा प्राप्त उपलब्धिलाई कोशेदुङ्गा मान्न सकिन्छ । धेरै वर्षसम्म “गफ मात्रै गरिएको” काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्गको ट्रयाक खोल्ने काम प्रारम्भ भयो; असारसम्म आइपुग्दा करीव २० कि.मी. ट्रयाक खुल्यो । रुख कटानी र ट्रयाक सफाई सम्पन्न भयो । दलित तथा विपन्न वर्ग लक्षित पोषण सुधार कार्यक्रम, नर्सिङ तालीम, प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गएको वर्षका उल्लेख्य उपलब्धि हुन । मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माणलाई तीव्रता दिइयो । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय वित्तीय श्रोतबाटै सम्पन्न गर्ने अठोटका साथ निर्माण प्रारम्भ भयो । सिक्टा सिचाई आयोजना जसरी आन्तरिक श्रोतबाटै हिम्मतका साथ निर्माण कार्य अगाडि बढाइयो त्यसै गरी रानीजमरा सिचाई आयोजना प्रारम्भ गरियो ।

२०६६ साउनमा घोषणा भएको तलवभत्ता वृद्धि, विशेष सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका लागि वजेट व्यवस्थापन गर्नु समीक्षा वर्षको सर्वाधिक कठिन कार्य थियो । अर्थ मन्त्रालयले खर्च नियन्त्रणका उपायहरु अपनाएका कारण उल्लेखित खर्चहरु समेत व्यवस्थापन गरी चालु खर्चलाई वजेट अनुमानको सीमाभित्रै राख्न सकिएको छ ।

ढिलो वजेट पारित भएको पृष्ठभूमिमा पनि आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को वजेट कार्यान्वयनका उपलब्धिहरुलाई सन्तोषजनक नै मान्नु पर्दछ । यस वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरुले आगामी आर्थिक वर्षको वजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु ।

अन्त्यमा, प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न सबै कर्मचारीहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

पुस, २०६७

रामेश्वरप्रसाद खनाल
सचिव

हाम्रो प्रयास

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता र जनता सामु गरेका बाचाहरुलाई मूर्तरुप दिन आवधिक योजनाको मार्गदर्शनभित्र रही सरकारले वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने गर्दछ । बजेट तर्जुमाका वखत निर्दिष्ट गरिएका उद्देश्यहरु हासिल गर्ने किसिमबाट बजेटको कार्यान्वयनको प्रयास पनि गरिएको हुन्छ । बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा नगरी यसका उद्देश्य हासिल भए नभएको थाहा पाउन नसकिने हुंदा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाबाट बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक मुल्याङ्कन हुने गरेको छ । प्रस्तुत मुल्याङ्कन प्रतिवेदन पनि यसैको निरन्तरता हो ।

क्षेत्रगत मन्त्रालयहरुले संचालन गरेका कार्यक्रमहरुको वार्षिक समीक्षा तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट तयार गरिने वार्षिक विवरणबाट प्राप्त हुने सूचनाहरुको आधारमा बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक मुल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरिने भएकोले यो प्रतिवेदन तयारीमा केही ढिलाई हुन गएको छ । तथापी, मुल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सूचनाहरुबाट आगामी दिनमा बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनमा अवलम्बन गर्नु पर्ने सुधारका क्षेत्रहरुको पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु ।

अन्त्यमा, प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न सबै कर्मचारीहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

पुस, २०६७

बोधराज निरौला
सहसचिव
बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा

विषयसूची

विवरण	पृष्ठ
परिच्छेद एक— परिचय	१
१.१ प्रतिवेदनको पृष्ठभूमि	१
१.२ प्रतिवेदनको औचित्य	१
१.३ प्रतिवेदनको उद्देश्य	१
१.४ प्रतिवेदनको सीमा	२
परिच्छेद दुई— देशको आर्थिक स्थिति	३
२.१ वास्तविक क्षेत्र	३-६
२.२ वाह्य क्षेत्र	६-७
२.३ मौद्रिक स्थिति	७-८
२.४ समष्टिगत आर्थिक स्थितिमा मुख्य मुख्य बुंदाहरु	९-१०
परिच्छेद तीन— बजेटका नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन प्रगति	११
३.१ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय	११-१२
३.२ अर्थ मन्त्रालय	१२-१८
३.३ उर्जा मन्त्रालय	१८-२२
३.४ उद्योग मन्त्रालय	२२-२३
३.५ कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय	२३-२८
३.६ गृह मन्त्रालय	२८-३०
३.७ भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय	३१-३४
३.८ पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय	३४-३७
३.९ भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय	३७-३८
३.१० महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय	३८-३९
३.११ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय	३९-४०
३.१२ वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय	४०-४२
३.१३ वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय	४२-४४
३.१४ वातावरण मन्त्रालय	४४-४५
३.१५ शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय	४५-४६

३.१६	संघीय मामिला, संविधानसभा, व्यवस्थापिका तथा संस्कृति मन्त्रालय	४६-४७
३.१७	शिक्षा मन्त्रालय	४७-५२
३.१८	सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	५२-५४
३.१९	सूचना तथा संचार मन्त्रालय	५४-५५
३.२०	सिंचाई मन्त्रालय	५५-५७
३.२१	स्थानीय विकास मन्त्रालय	५७-६१
३.२२	स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय	६१-६४
३.२३	श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय	६४-६६
३.२४	राष्ट्रिय योजना आयोग	६६-६६
३.२५	प्रगति विवरणको समिक्षात्मक टिप्पणी	६६-७०

परिच्छेद चार– केही ठूला आयोजनाहरुको विवरण

४.१	उर्जा मन्त्रालय	७१-७१
४.२	उद्योग मन्त्रालय	७१-७२
४.३	वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय	७२-७२
४.४	भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय	७२-७४
४.५	महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय	७४-७५
४.६	सिंचाई मन्त्रालय	७५-७६
४.७	स्थानीय विकास मन्त्रालय	७६-७७
७.८	श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय	७७-७८

परिच्छेद पांच– वार्षिक खर्च विश्लेषण

५.१	वार्षिक खर्चको स्थिति	७९-७९
५.२	नेपाल सरकार र वैदेशिक श्रोतको खर्चको स्थिति	८०-८०
५.३	खर्च शीर्षक अनुसार खर्चको स्थिति	८०-८१
५.४	मन्त्रालयगत खर्चको स्थिति	८१-८१
५.५	वृद्धि तलबभत्ता तथा अन्य खर्चको व्यवस्थापन	८१-८१
५.६	वैदेशिक सहायताको स्थिति	८१-८१

५.७	आन्तरिक ऋण	८१-८२
५.८	केन्द्रीय खाताको स्थिति	८२-८२

परिच्छेद छ- सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा सुधारका कार्यसूची रउपलब्धी विश्लेषण

६.१	एकल खाता कोष प्रणाली कार्यान्वयन	८३-८३
६.२	बहुवर्षिय ठेक्का बन्दोबस्त	८३-८३
६.३	सरकारी बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोग गठन	८३-८४
६.४	विद्युतीय बोलपत्रको व्यवस्था	८४-८४
६.५	कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली	८४-८४
६.६	त्रिवर्षिय खर्च प्रक्षेपण/मध्यकालिन बजेट संरचना	८४-८४
६.७	राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई रकम अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता	८४-८४

परिच्छेद सात- भोगिएका समस्याहरु र भविष्यमा अपनाउनु पर्ने सजगता

७.१	प्रमुख आर्थिक परिसूचकहरु निराशाजनक	८५-८५
७.२	व्यवस्थापिका संसदबाट बजेट ढिलो पारित	८५-८५
७.३	मध्यकालिन खर्च संरचनालाई आन्तरिकीकरण गर्न नसकिएको	८६-८६
७.४	गैर बजेटरी रकम माग गर्ने प्रवृत्ति कायमै	८६-८६
७.५	रकमान्तर तथा श्रोतान्तर मागमा वृद्धि	८६-८६
७.६	आर्थिक वर्षको अन्तमा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति	८६-८७
७.७	सबै खर्चको मापदण्डहरु निर्धारण नहुनु र भएको पनि पालना नहुनु	८७-८७
७.८	कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्तर निकाय समन्वयको कमी	८७-८७
७.९	सार्वजनिक खर्चको नियमित अनुगमनको कमी	८७-८७
७.१०	स्थानीय निकाय नेतृत्वविहिन	८७-८८
७.११	लेखांकन नगरिएका लुप्त तथा आकस्मिक दायित्व भुक्तानी गर्नु पर्ने बाध्यता	८८-८८
७.१२	वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमतामा ह्रास	८८-८८
परिच्छेद आठ- उपसंहार		८९-८९

अनुसूचीहरु	९०-११२
------------	--------

परिच्छेद एक

परिचय

१.१ पृष्ठभूमि

समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणको अभियानलाई गति दिने मुख्य उद्देश्यकासाथ आ.व. २०६६/६७ को बजेट प्रस्तुत भएको थियो । नयाँ संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याउने, सहकारी निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका र लगानी प्रोत्साहन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, ठूला भौतिक तथा आर्थिक पूर्वाधारको विकासमा तीव्रता दिने, द्वन्द्व पीडितलाई राहत, पुनःस्थापन र पुनः निर्माणमा तीव्रता दिने र मूल्य नियन्त्रण तथा आपूर्ति व्यवस्थामा सहजता ल्याउने उद्देश्यहरु घोषणा गरिएको थियो । बजेट कार्यान्वयनबाट आर्थिक वृद्धि ५.५ प्रतिशत पुर्याउने र मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो ।

राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता र जनता सामु गरेका बाचाहरुलाई मूर्तरुप दिन आवधिक योजनाको मार्गदर्शनभित्र रही सरकारले वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने गर्दछ । बजेटको सफलता यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ । त्यसैले बजेटको कार्यान्वयन स्थितिको समीक्षा गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । बजेटको मूल्याङ्कनले कार्यान्वयनका उपलब्धीहरुको अभिलेखन गर्दै देखिएका कमी/कमजोरी पनि औल्याउछ । भविष्यमा पुनः ती कमजोरी दोहोरिन नदिन सजग गराउछ । यस अनुरूप अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्ध वार्षिक र वार्षिक समीक्षा गरी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने गरेको छ । यही क्रममा आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेटको वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । मन्त्रालयहरुको वार्षिक समीक्षा र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेपछि मात्र बजेटको समग्र पक्षको मूल्याङ्कन गरिने भएकोले यो प्रतिवेदन तयार गर्न केही ढीलो भएको हो ।

१.२ अध्ययनको औचित्य

प्रत्येक क्षेत्रगत मन्त्रालयहरुले आफू अन्तर्गतका नीति तथा विकास आयोजना/कार्यक्रमहरुको भौतिक र वित्तीय प्रगतिको वार्षिक मूल्याङ्कन गर्दछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि विकाससँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रहरुको समीक्षा गर्दछ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सरकारको केन्द्रीय आय/व्यय विवरण तयार गर्दछ । तथापी, ती मूल्याङ्कनहरुमा बजेटको भौतिक तथा वित्तीय अवस्थाको समग्र मूल्याङ्कन नसमेटिने भएकोले अर्थ मन्त्रालयबाट यस प्रकारको वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिइएको हो ।

१.३ अध्ययनका उद्देश्य

आ.व. २०६६/६७ को बजेटको वार्षिक मूल्यांकनको उद्देश्यहरु निम्नानुसार छन् :

- क. समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरुको विश्लेषण गरी अर्थतन्त्रको उपलब्धी तथा कमजोरी पहिल्याउनु ।
- ख. बजेट वक्तव्यमा परेका नीति तथा कार्यक्रमको प्रगति विश्लेषण गर्नु ।
- ग. राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त मुख्य मुख्य आयोजनाहरु र कार्यक्रमहरुको समीक्षा प्रस्तुत गर्नु ।
- घ. सरकारी वित्तीय स्थितिको विश्लेषणात्मक समीक्षा गर्नु ।

- ड. प्रारम्भ गरिएका सुधारका प्रयासहरूको कार्यान्वयन स्थिति र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धीहरूको समीक्षा गर्नु ।
- च. बजेट कार्यान्वयनमा अनुभूत गरिएका समस्याहरू विश्लेषण गर्दै सुधारका संभावनाहरू खोज्नु ।

१.४ अध्ययनका सीमाहरू

एक आर्थिक वर्षको बजेटको समग्र प्रगति समीक्षा छोटो समयमा सम्पन्न गर्नु आफैमा चुनौतिपूर्ण छ । त्यसमा पनि तथ्यगत आधारहरू अद्यावधिक गर्न लामो समय लाग्ने अवस्था र प्राप्त तथ्यको आधारमा नै विश्लेषण गर्नुपर्ने हाम्रो विवसताको धरातलमा यो प्रतिवेदन तयार भएको छ । यसका सीमाहरूलाई देहाय बमोजिम औल्याउन सकिन्छ ।

- ♦ सम्बन्धित मन्त्रालयबाट उपलब्ध सूचनाको आधारमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाको विश्लेषण गरिएको छ ।
- ♦ सबै आयोजना/कार्यक्रमको विश्लेषण गर्न नसकिएकोले छनौटका आधारमा मुख्य मुख्य आयोजना/कार्यक्रमलाई मात्र समेटिएको छ ।
- ♦ देशको समग्र आर्थिक अवस्थाको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रगति र आय व्ययको सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आर्थिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (Financial Management Information System (FMIS) को तथ्यलाई आधार मानिएको छ ।
- ♦ समय अभावका कारण आयोजना/कार्यक्रमहरूको स्थलगत भ्रमण, अन्तर्वार्ता, विस्तृत सर्भेक्षण गर्न सकिएन । यसर्थ क्षेत्रगत मन्त्रालयहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट उपलब्ध भएका तथ्यांक (Secondary Data) को आधारमा यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
- ♦ विश्लेषण तथ्यांकीय विधि(Statistical Method)को प्रयोग नगरी वर्णनात्मक(Descriptive) रूपमा मात्र गरिएको छ ।

परिच्छेद दुई

देशको आर्थिक स्थिति

२.१ वास्तविक क्षेत्र

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन

१. केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ३.५ प्रतिशत र उत्पादकको मूल्यमा ४.६ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा उपरोक्त वृद्धिदरहरू क्रमशः ३.९ प्रतिशत र ४.९ प्रतिशत रहेका थिए । कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिदर न्यून रहेको कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन लक्ष्यभन्दा कम हुन गएको हो ।
२. आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा कृषि क्षेत्रको उत्पादन १.१ प्रतिशत र गैर-कृषि क्षेत्रको उत्पादन ५.१ प्रतिशतले बढेको अनुमान छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कृषि र गैर-कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर क्रमशः ३.० प्रतिशत र ४.७ प्रतिशत रहेको थियो ।
३. मौसमी प्रतिकूलताको कारण आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा धानको उत्पादन ११.० प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष धानको उत्पादन ५.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । समीक्षा वर्षमा मकैको उत्पादनमा पनि ३.९ प्रतिशत ह्रास आएको छ भने गहुँ, जौ र कोदोको उत्पादन क्रमशः १५.८ प्रतिशत, १८.८ प्रतिशत र २.३ प्रतिशतले बढेको अनुमान छ । समीक्षा वर्षमा फलफूल तथा तरकारीको उत्पादन क्रमशः २.७ प्रतिशत र ८.९ प्रतिशतले बढेको छ ।

उपभोग, लगानी र बचत

४. आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अंश ०.३ प्रतिशत विन्दुले बढेर ९०.६ प्रतिशत पुगेको छ । फलस्वरूप, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गार्हस्थ्य बचतको अनुपात ९.४ प्रतिशतमात्र रहेको छ । अघिल्लो वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल पूँजी निर्माणको अनुपात ३१.९ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा यस्तो अनुपातमा सीमान्त वृद्धि भई ३८.२ प्रतिशत पुगेको छ । समीक्षा वर्ष तथा अघिल्लो वर्षका दुवै अवधिमा कुल स्थिर पूँजी निर्माण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २१.३ प्रतिशत रहेको थियो ।

कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय

५. कुल राष्ट्रिय आम्दानीमा नेपाली कामदारले विदेशबाट पठाएको विप्रेषण एवं खुद ट्रान्सफर समावेश गरिएको प्रचलित मूल्यको कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा १८.१ प्रतिशतले बढेको अनुमान छ । अघिल्लो वर्ष कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय २४.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । समीक्षा वर्षमा कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आयको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात १२५.१ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात १२६.४ प्रतिशत रहेको थियो ।

पर्यटक आगमन

६. आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा हवाईमार्गबाट ३ लाख ६४ हजार ८३० पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा यो संख्यामा १२.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ लाख ११ हजार ५८४ पुगेको छ । यस अवधिमा हवाईमार्गबाट आउने पर्यटक संख्यामध्ये भारतीय तथा तेस्रो मुलुकको अंश क्रमशः २२.१ प्रतिशत र ७७.९ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अंश क्रमशः २४.१ प्रतिशत र ७५.९ प्रतिशत रहेको थियो । पर्यटकहरुको आगमनलाई क्षेत्रगत रूपमा विश्लेषण गर्दा समीक्षा वर्षमा तेस्रो मुलुकको पर्यटक आगमन संख्या १५.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ लाख २० हजार ४६८ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष तेस्रो मुलुकको पर्यटक संख्या ०.५ प्रतिशतले घटेको थियो ।
७. भारतीय पर्यटक आगमन संख्या समीक्षा वर्षमा ३.८ प्रतिशतले बढ्न गई ९१ हजार ११७ कायम रहेको छ । अघिल्लो वर्ष भारतीय पर्यटक आगमन संख्या २.३ प्रतिशतले घटेको थियो ।

वैदेशिक लगानी

८. शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा भएको क्रमिक सुधारका कारण समीक्षा वर्षमा वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता बढेको छ । समीक्षा वर्षमा उद्योग विभागले रु.९ अर्ब १० करोड वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता भएका १७१ वटा विदेशी संयुक्त लगानीका परियोजनाहरू स्थापनाका लागि स्वीकृति दिएको छ । विभागले अघिल्लो वर्ष कुल रु ६ अर्ब २५ करोड बराबर वैदेशिक लगानी भएका २३० वटा संयुक्त विदेशी लगानीका परियोजनाहरू स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।
९. दर्ता गरिएका विदेशी संयुक्त लगानीका कुल १७१ परियोजनाहरूमध्ये सेवासम्बन्धी ७२, पर्यटनसम्बन्धी ५०, उत्पादनमूलक ३७, उर्जासम्बन्धी ५, खनिजसम्बन्धी ४, कृषिसम्बन्धी २ र निर्माणसम्बन्धी १ परियोजनाहरू रहेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा स्वीकृत वैदेशिक लगानीमध्ये सबैभन्दा बढी उत्पादनमूलक परियोजनामा १२१.० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने कृषि सम्बन्धी परियोजनामा ९६.७ प्रतिशतले ह्रास भएको देखिन्छ ।
१०. दर्ता भएका परियोजनाहरूबाट कुल ७ हजार ८ सय ४८ जनाले रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ । समीक्षा वर्षमा ३४ मुलुकले नेपालमा लगानी गर्न अनुमति लिएका छन् । मुलुकगत आधारमा हेर्दा समीक्षा वर्षमा सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी भारतको रहेको छ । त्यसपछि क्रमशः मौरिसस, क्यानडा र चीन रहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार

११. आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा नेपाल सरकार, वैदेशिक रोजगार विभागले कुल २ लाख १७ हजार १ सय ६४ जना कामदारहरुलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्ष भन्दा ३५.४ प्रतिशतले बढी रहेको छ ।
१२. आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा मलेशियामा मात्र १ लाख १३ हजार ९ सय ३३ जना कामदारहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान अनुमति दिइएको छ, उक्त संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा २४०.७ प्रतिशतले बढी हो । वैदेशिक रोजगारीमा जान अनुमति दिइएका कामदारहरुमध्ये भ्रण्डै ३८.५ प्रतिशत मलेशियाका लागि रहेका छन् । मलेशियापछि नेपाली कामदार बढी खपत गर्ने राष्ट्रहरुमा क्रमशः साउदी अरब, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्स रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ सम्म

वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यस्थलको रूपमा कतार रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा मलेशिया अग्रस्थानमा रहेको छ ।

उपभोक्ता मुद्रास्फीति

१३. आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा वार्षिक औषत उपभोक्ता मुद्रास्फीति १३.२ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा मुद्रास्फीतिमा सीमान्त रूपले सुधार भई १०.५ प्रतिशतमा भरेको छ । समीक्षावर्षमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य सूचकाङ्क १५.४ प्रतिशतको उच्च दरले वृद्धि भए पनि गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य सूचकाङ्क ४.७ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएकोले समग्रमा वार्षिक औषत उपभोक्ता मुद्रास्फीति अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सुधार भएको हो । अघिल्लो आर्थिकवर्षमा यी समूहहरूको मूल्य सूचकाङ्कको औषत वृद्धि क्रमशः १६.७ प्रतिशत र ९.५ प्रतिशत रहेकोथियो ।
१४. समीक्षा वर्षमा काठमाण्डौ उपत्यका, तराई र पहाडको वार्षिक औसत मूल्य सूचकाङ्क क्रमशः ९.७ प्रतिशत, १०.७ प्रतिशत र ११.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धिदर क्रमशः १४.३ प्रतिशत, १२.८ प्रतिशत र १२.७ प्रतिशत रहेको थियो ।
१५. समीक्षा वर्षमा वार्षिक औसत अन्तरनिहित मुद्रास्फीति (Core Inflation) ११.७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो मुद्रास्फीति १२.६ प्रतिशत रहेको थियो ।

थोक मुद्रास्फीति

१६. आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा वार्षिक औषत राष्ट्रिय थोक मूल्य सूचकाङ्क १२.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धिदर १२.८ प्रतिशत रहेको थियो । थोक मूल्य अन्तर्गतका कृषिजन्य वस्तु र स्वदेशी उत्पादित वस्तुहरूको वार्षिक औसत मूल्य सूचकाङ्क क्रमशः २२.८ प्रतिशत र ८.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष यी सूचकाङ्कहरूको वृद्धिदर क्रमशः १४.० प्रतिशत र १०.९ प्रतिशत रहेको थियो । अघिल्लो वर्ष १२.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको आयातित वस्तुको मूल्य सूचकाङ्कभने समीक्षा वर्ष १.२ प्रतिशतले ह्रास हुन गएको छ ।
१७. समीक्षा वर्षमा कृषिजन्य वस्तु अन्तर्गत नगदे वाली, मसला र पशुजन्य उत्पादन समूहतर्फको वार्षिक औषत मूल्य सूचकाङ्कको वृद्धिदर क्रमशः ३८.० प्रतिशत, ३७.६ प्रतिशत र ३१.० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धिदर क्रमशः ४.१ प्रतिशत, ११.४ प्रतिशत र २६.३ प्रतिशत रहेको थियो ।
१८. समीक्षा वर्षमा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरूमध्ये पेय पदार्थ तथा सूर्तिजन्य वस्तु, खाद्यजन्य वस्तु र निर्माण सामग्रीको वार्षिक औसत मूल्य सूचकाङ्कमा क्रमशः १३.४ प्रतिशत, १२.५ प्रतिशत र ४.० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष उक्त सूचकाङ्कहरूमा क्रमशः ११.७ प्रतिशत, ११.४ प्रतिशत र ११.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।
१९. समीक्षा वर्षमा आयातित औषधी एवं कपडाजन्य वस्तुहरूको वार्षिक औषत मूल्य सूचकाङ्कमा क्रमशः ७.५ प्रतिशत र ३.० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष यी समूहहरूमा क्रमशः ५.९ प्रतिशत र १५.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । अघिल्लो वर्ष १०.४ प्रतिशतको वृद्धिको तुलनामा समीक्षा वर्षमा पेट्रोलियम वस्तु तथा कोइलाको वार्षिक औषत मूल्य सूचकाङ्कमा ४.८ प्रतिशतले ह्रास आएको छ ।

राष्ट्रिय तलव तथा ज्यालादर सूचकाङ्क

२० आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा वार्षिक औषत राष्ट्रिय तलव तथा ज्यालादर सूचकाङ्क १७.२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धिदर १५.३ प्रतिशत रहेको थियो । राष्ट्रिय तलव तथा ज्यालादरसूचकाङ्कमध्ये तलवको सूचकाङ्क वार्षिक औषत २०.२ प्रतिशतले र ज्यालादरको सूचकाङ्क वार्षिक औषत १६.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस्तो वृद्धिदर अघिल्लो वर्ष क्रमशः १०.५ प्रतिशत र १६.९ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा वर्षमा सरकारी कर्मचारी, संस्थानका कर्मचारी, सेना तथा प्रहरी र शिक्षकहरूको तलव वृद्धिदर सूचकाङ्क क्रमशः २३.६ प्रतिशत, १८.६ प्रतिशत, २२.७ प्रतिशत र २९.७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धिदर क्रमशः १८.७ प्रतिशत, १४.२ प्रतिशत २०.६ प्रतिशत र ९.५ प्रतिशत रहेको थियो । कृषि, औद्योगिक र निर्माण मजदूरहरूको वार्षिक ज्यालादर सूचकाङ्कमा भएको वृद्धिको कारणले राष्ट्रिय तलव तथा ज्यालादर सूचकाङ्कमा चाप पर्न गएको हो ।

२.२ वाह्य क्षेत्र

वैदेशिक व्यापार

२१. आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा कुल वस्तु निर्यात ९.७ प्रतिशतले घटी रु. ६१ अर्ब १३ करोड रहन गएकोछ । अघिल्लो वर्ष यस्तो निर्यात १४.२ प्रतिशतले बढी रु. ६७ अर्ब ७० करोड पुगेको थियो ।
२२. भारततर्फको निर्यात अघिल्लो वर्ष ६.४ प्रतिशतले बढेकोमा समीक्षा वर्षमा २.२ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, अन्य मुलुकतर्फको निर्यात अघिल्लो वर्ष २८.९ प्रतिशतले बढेकोमा समीक्षा वर्षमा २१.३ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । समीक्षा वर्षमा भारततर्फ मुख्यतया: तयारी पोशाक, कर्कट पाता, जि.आई.पाइप, प्लाष्टिकका भाँडाकुँडा लगायतका वस्तुहरु एवं अन्य मुलुकतर्फ विशेषगरी दाल,ऊनी गलैँचा, तयारी पोशाक, पश्मिना, जडीबुटी लगायतका वस्तुहरुको निर्यातमा गिरावट आएको छ ।
२३. अघिल्लो वर्ष २८.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. २८४ अर्ब ४७ करोड पुगेको कुल वस्तु आयात आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा ३३.२ प्रतिशतले बढी रु. ३७८ अर्ब ८० करोड पुगेको छ ।
२४. कुल आयातमध्ये भारतबाट भएको आयात अघिल्लो वर्ष १४.१ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा समीक्षा वर्षमा ३४.२ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी, अन्य मुलुकबाट भएको आयात अघिल्लो वर्षको ५३.४ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा समीक्षा वर्षमा ३१.८ प्रतिशतले बढेको छ । भारतबाट मुख्यतया: पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन तथा पार्टपुर्जा, एम.एस. विलेट, रासायनिक मल एवं एम. एस. वायर तथा रड र अन्य मुलुकबाट विशेषगरी सुन, सञ्चार उपकरण तथा पार्टपुर्जा, पोलिथिन दाना, चाँदी, स्टिल रड तथा शिटलगायतका वस्तुहरुको आयातमा भएको उल्लेख्य वृद्धिको कारण कुल आयात बढ्न गएको हो ।
२५. आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा कुल वस्तु व्यापार घाटा ४६.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ३१७ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो घाटा ३३.३ प्रतिशतले बढी रु. २१६ अर्ब ७७ करोड पुगेको थियो । कुल वस्तु व्यापार घाटामध्ये भारतसँगको घाटा अघिल्लो वर्ष १७.० प्रतिशतले बढेकोमा समीक्षा वर्षमा ४६.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यस्तै, अघिल्लो वर्ष ६२.० प्रतिशतले बढेको अन्य मुलुकसँगको व्यापार घाटा समीक्षा वर्षमा ४६.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
२६. निर्यात व्यापारमा आएको कमी तथा आयात व्यापारमा भएको उल्लेख्य विस्तारको कारण आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा निर्यात-आयात अनुपात १६.१ प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात २३.८ प्रतिशत रहेको थियो ।

शोधनान्तर स्थिति

२७. आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा समग्र शोधनान्तर स्थिति रु. २ अर्ब ६२ करोडले घाटामा रहेको छ । अधिल्लो वर्ष रु. ४४ अर्ब ७६ करोडले शोधनान्तर बचतमा रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा चालु खाता रु. ३२ अर्ब ३५ करोडले घाटामा रहेको छ । अधिल्लो वर्षमा भने चालु खाता रु. ४१ अर्ब ४४ करोडले बचतमा रहेको थियो । समीक्षा वर्षमा वस्तु तथा सेवा व्यापार घाटामा भएको उल्लेख्य वृद्धिका कारण चालु खाता घाटा उच्च रहन गएको हो ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति

२८. २०६७ असारमसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०६६ असारमसान्तको तुलनामा ७.० प्रतिशतले घटी रु. २६६ अर्ब ५७ करोडमा सीमित हुन पुगेको छ । २०६६ असारमसान्तमा यस्तो सञ्चिति ३४.८ प्रतिशतले बढेर रु. २८६ अर्ब ५४ करोड पुगेको थियो । २०६७ असारमसान्तमा रहेको कुल सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०६६ असारमसान्तको तुलनामा ८.४ प्रतिशतले ह्रास आई रु. २०५ अर्ब ३७ करोडमा सीमित हुन पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग रहेको यस्तो सञ्चिति २०६६ असारमसान्तमा रु. २२४ अर्ब १९ करोड रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा गणना गर्दा २०६७ असारमसान्तमा कुल सञ्चिति २०६६ असारमसान्तको तुलनामा २.५ प्रतिशतले घटी अमेरिकी डलर ३ अर्ब ५८ करोडमा सीमित हुन पुगेको छ । अधिल्लो वर्ष यस्तो सञ्चिति १८.३ प्रतिशतले बढेको थियो । खासगरी व्यापार घाटामा भएको उल्लेख्य वृद्धिको कारण कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा गिरावट आएको हो । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बाह्र महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्तरले ८.६ महिनाको वस्तु आयात र ७.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पेट्रोलियम तथा सुनको मूल्य स्थिति तथा विनिमय दर प्रवृत्ति

२९. अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पेट्रोलियम (Crude Oil Brent) को मूल्य २०६६ असारमसान्तको प्रति व्यारल अमेरिकी डलर ६१.५३ को तुलनामा २०६७ असारमसान्तमा २४.२ प्रतिशतले वृद्धि भई प्रतिव्यारल अमेरिकी डलर ७६.४० पुगेको छ । त्यसैगरी, सुनको मूल्य २०६६ असारमसान्तको प्रति आउन्स अमेरिकी डलर ९३८.० को तुलनामा २०६७ असारमसान्तमा २६.८ प्रतिशतले वृद्धि भई प्रति आउन्स अमेरिकी डलर ११८९.२५ पुगेको छ ।
३०. २०६६ असारमसान्तको तुलनामा २०६७ असारमसान्तमा नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग ४.८५ प्रतिशतले अधिमूल्यन भएको छ । अधिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग १२.२४ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो । २०६७ असारमसान्तमा अमेरिकी डलर एकको विनिमय दर रु. ७४.४४ पुगेको छ । २०६६ असारमसान्तमा उक्त विनिमय दर रु. ७८.०५ रहेको थियो ।

२.३ मौद्रिक स्थिति

मुद्राप्रदाय

३१. आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा विस्तृत मुद्राप्रदाय १४.५ प्रतिशतले बढेको छ । अधिल्लो वर्ष उक्त मुद्राप्रदाय २७.१ प्रतिशतले बढेको थियो । संकुचित मुद्राप्रदाय अधिल्लो वर्ष २७.३ प्रतिशतले बढेकोमा समीक्षा वर्षमा ११.२ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । अधिल्लो वर्षको तुलनामा खुद

आन्तरिक सम्पत्ति न्यून दरले बढ्नुको साथै खुद वैदेशिक सम्पत्ति पनि घटेकोले मौद्रिक योगाङ्कहरू कम दरले बढेका हुन ।

३२. संकुचित मुद्राप्रदायको अंशमध्ये चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा समीक्षा वर्षमा १३.० प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष उक्त मुद्रा २५.५ प्रतिशतले बढेको थियो । चल्ती निक्षेप अघिल्लो वर्ष ३०.५ प्रतिशतले बढेकोमा समीक्षा वर्षमा ७.९ प्रतिशतले बढेको छ । आवधिक निक्षेप अघिल्लो वर्ष २७.० प्रतिशतले बढेकोमा समीक्षा वर्षमा १६.१ प्रतिशतले बढेको छ ।
३३. आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा खुद वैदेशिक सम्पत्ति (विदेशी विनिमय मूल्याङ्कन नाफा/नोक्सान समायोजित) रू. २ अर्ब ६२ करोडले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष उक्त सम्पत्ति रू. ४४ अर्ब ७६ करोडले बढेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षा वर्ष व्यापार घाटामा उच्च विस्तार भएकोले खुद वैदेशिक सम्पत्ति घटेको हो ।

देशको आर्थिक स्थिति (आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को वार्षिक तथ्याङ्कमा आधारित)

आर्थिक परिसूचकहरू	आर्थिक वर्ष २०६६/६७	आर्थिक वर्ष २०६५/६६
➤ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आधारभूत मूल्यमा	३.५ प्रतिशत	३.९ प्रतिशत
➤ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उत्पादकको मूल्यमा	४.६ प्रतिशत	४.९ प्रतिशत
➤ विस्तृत मुद्राप्रदाय	१४.५ प्रतिशतले बढेको	२७.१ प्रतिशतले बढेको
➤ संकुचित मुद्राप्रदाय	११.२ प्रतिशतले बढेको	२७.३ प्रतिशतले बढेको
➤ खुद वैदेशिक सम्पत्ति (विदेशी विनिमय मूल्याङ्कन नाफा नोक्सान समायोजित)	रू. २ अर्ब ६२ करोडले घटेका	रू. ४४ अर्ब ७६ करोडले बढेको
➤ कुल आन्तरिक कर्जा	१६.२ प्रतिशतले बढेको	२७.१ प्रतिशतले बढेको
➤ तरलता प्रशोचन (खुला बजार कारोबार)	रू ८ अर्ब ४४ करोड	रू. २० अर्ब ७२ करोडको
➤ वार्षिक विन्दुगत आधारमा नेप्से सूचकाङ्क	४७७.७३ विन्दु	७४९.१० विन्दु
➤ मुद्रास्फीति (वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता)	१०.५ प्रतिशत	१३.२ प्रतिशत
● खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह	१५.४ प्रतिशत	१६.७ प्रतिशत
● गैरखाद्य तथा सेवा समूह	४.७ प्रतिशत	९.५ प्रतिशत
➤ कुल सरकारी खर्च	२०.२ प्रतिशत वृद्धि	३७.८ प्रतिशत वृद्धि
➤ बजेट घाटा/बचत	३९ अर्ब ८ करोड घाटामा	रू. ३४ अर्ब ३६ करोड घाटामा
➤ राजस्व परिचालन	२५.४ प्रतिशतले वृद्धि	३३.३ प्रतिशतले बढेको
➤ वैदेशिक नगद ऋणवापत्	रू. ४ अर्ब २७ करोड	रू. ३ अर्ब ७३ करोड
➤ वैदेशिक नगद अनुदानवापत् प्राप्त	रू. २४ अर्ब ८५ करोड	रू. २४ अर्ब ४० करोड
➤ कुल निर्यात	९.७ प्रतिशतले घटेको	१४.२ प्रतिशतले बढेको
● भारततर्फको निर्यात	२.२ प्रतिशतले घटेको	६.४ प्रतिशतले बढेको

● अन्य मुलुकतर्फको निर्यात	२१.३ प्रतिशतले घटेको	२८.९ प्रतिशतले बढेको
➤ कुल आयात	३३.२ प्रतिशतले बढेको	२८.२ प्रतिशतले वृद्धि
● भारततर्फको आयात	३४.२ प्रतिशतले बढेको	१४.१ प्रतिशत वृद्धि
● अन्य मुलुकतर्फको आयात	३१.८ प्रतिशतले वृद्धि	५३.४ प्रतिशतले बढेको
➤ समग्र शोधनान्तर स्थिति	रु. २ अर्ब ६२ करोडले घाटा	रु. ४४ अर्ब ७६ करोडले बचत
➤ चालू खाता	रु. ३२ अर्ब ३५ करोडले घाटा	रु. ४१ अर्ब ४४ करोडले बचत
➤ विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्तरले धान्न पर्याप्त (आयातलाई आधार मान्दा)	● ८.६ महिनाको वस्तु आयत ● ७.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात	● ११.८ महिनाको वस्तु आयत ● ९.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात
➤ कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति	७.० प्रतिशत ले घटी रु. २६६ अर्ब ५७ करोड	३४.८ प्रतिशतले बढेको रु. २८६ अर्ब ५४ करोड
➤ विप्रेषण आप्रवाह	१०.५ प्रतिशतले वृद्धि	४७.० प्रतिशतले बढेको

२.४ समष्टिगत आर्थिक स्थितिका मुख्य मुख्य बूदाहरु :

- देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ३.५ प्रतिशत र उत्पादकको मूल्यमा ४.६ प्रतिशत रहेको छ ।
- कृषि क्षेत्रको उत्पादन १.१ प्रतिशत र गैर कृषि क्षेत्रको उत्पादन ५.१ प्रतिशत रहेको छ ।
- कूल गार्हस्थ उत्पादनमा गार्हस्थ बचतको अनुपात ९.४ प्रतिशत रहेको छ ।
- कूल राष्ट्रिय खर्च योग्य आयको कूल गार्हस्थ उत्पादनसंगको अनुपात १२५.१ प्रतिशत रहेको छ ।
- कूल राष्ट्रिय आम्दानीमा नेपाली कामदारले विदेशबाट पठाएको विप्रेषण एवं खुद ट्रान्सफर समावेश गरिएको कूल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय समीक्षा बर्षमा १८.१ प्रतिशतले बढेको छ ।
- शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा सुधारका कारण वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता बढेको छ । रु. ९ अर्ब १० करोड वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता भएका १७१ विदेशी संयुक्त लगानीका परियोजना स्थापनाको स्वीकृति दिईएको छ ।
- नेपाल सरकारको राजस्व २५.४ प्रतिशतले वृद्धि भै राजस्व/कूल गार्हस्थ उत्पादन अनुपात १५.२ प्रतिशत पुगेको छ ।
- वार्षिक औषत राष्ट्रिय तलव तथा ज्यालादर १३.८ प्रतिशतले वृद्धि भै रु. ३९ अर्ब ८ करोड पुगेको छ ।
- कूल गार्हस्थ उत्पादनसंग नगद प्रवाहमा आधारित बजेट घाटाको अनुपात ३.३ प्रतिशत रहेको छ ।

- नगद प्रवाहमा आधारित कूल सरकारी खर्च २०.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
- समग्र शोधनान्तर स्थिति रु. २ अर्ब ६२ करोडले घाटामा रहको छ ।
- कुल विदेशी विनिमय संचिति रु. २६६ अर्ब ५७ करोड रहेको छ ।
- कूल गार्हस्थ उत्पादनसंग आन्तरिक ऋणको अनुपात २.५ प्रतिशत रहेको छ ।

परिच्छेद ३

बजेटका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन प्रगति

आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्षको शुरुमा नै कार्यान्वयन कार्य योजना तयार गरी सम्बन्धित सबै मन्त्रालयहरूमा पठाईएको थियो र सोही आधारमा नियमितरूपमा अर्थ मन्त्रालयमा कार्यान्वयन प्रगति समीक्षा गरिएको थियो । ती नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन प्रगतिको अवस्था निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।

३.१ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

बुँदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
५०	सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय-पत्रको रूपमा निर्वाचनमासमेत प्रयोग गर्न सकिने गरी फोटोसहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने	◆कार्यक्रमको प्रारूप तयार गरिएको, संस्थागत संयन्त्रको रूपमा गृह मन्त्रालयका सह-सचिवलाई कार्यकारी निर्देशकको काम हेर्न तोकिएको । कानून तर्जुमा तथा प्राविधिक तयारीका कार्यहरू गर्न उपसमितिमाफत अगाडि बढाइएको । निर्वाचन आयोगले नमुना सङ्कलन गरेको मतदाता नामावलीलाई आधार मानी कम्तीमा एक गाउँ विकास समितिमा परिचयपत्र बाँड्ने तयारी गरिएको ।
५६	गरिवी निवारण र समावेशी विकासका लागि स्थानीयस्तरका कार्यक्रमहरूलाई समुदाय मार्फत प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने ।	◆गरिवी निवारण कोषले विकासका मूल प्रवाहबाट बाहिरिएका खासगरी गरिब महिला, दलित, मधेशी, जनजाती पहिचान गरी समुदाय परिचालनको माध्यमबाट सामुदायिक संस्थामा आवद्ध गरी समुदायको आवश्यकता र प्राथमिकतामा परेका आय आर्जन, क्षमता अभिवृद्धि र सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमहरू समुदायबाटै प्रभावकारीरूपले कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनको कार्य अगाडि बढिरहेको छ । यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा १,५५,१२७ घरधुरी लाभान्वित भइसकेको छन् ।
५८	सामाजिक तथा आर्थिकरूपले पछाडी परेका समुदाय र गरिवीको रेखामुनी रहेका घर परिवारलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुँदै आएको गरिवी निवारण कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा विस्तार गरिने	◆कोषको कार्यक्रम २५ जिल्लाहरूमा नियमितरूपमा सञ्चालन भइरहेकोमा थप १५ जिल्लाहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोगी संस्था नियुक्ति भई कार्यक्रम थालनी भइसकेको र थप १५ जिल्लाहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र बाँकी २० जिल्लाहरूमा पनि गरिवी पकेटको माध्यमबाट कार्यक्रम लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ३४०५ वटा आयमूलक आयोजना, ६७४ वटा साना पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम र ९८ वटा नविनतम आयोजनाहरूको लागि सम्झौता भई कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
२५८	भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीतिक योजनालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गरी शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।	◆प्राप्त सुझाव र निर्देशनका लागि आवश्यकतानुसार केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमासमेत छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने व्यवस्था गरिएको र समितिको नियमित बैठकमा निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने गरिएको छ । ◆भ्रष्टाचार र अनियमितता बारे प्राप्त उजुरीहरू राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाइ छानवीन गर्ने र प्रतिवेदन दिने व्यवस्था मिलाई सतर्कता केन्द्रलाई सक्रिय बनाइएको छ । सुशासनसम्बन्धी सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनको लगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन दिने व्यवस्थासमेत गरिएको

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
		छ ।
२७०क	सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा देखिएका विसङ्गतिहरूमा सुधार गर्न ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा अनिवार्यरूपमा विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।	◆ विद्युतीय बोलपत्रसम्बन्धी रणनीतिपत्र परामर्शदाताबाट प्राप्त भएको छ । प्रथम चरणमा बोलपत्र दाखिलाको काम चार/पाँच वटा आयोजनामा परीक्षण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव समेत प्राप्त भएकोले कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ ।
२७०ख	सार्वजनिक खरिदप्रणाली पुर्णरूपमा लागू नभएसम्म एकभन्दा बढी स्थानमा बोलपत्र पेश गर्न सकिने गरी कानूनीरूपमा संशोधन गरिने ।	◆ कानून संशोधनको मस्यौदा तयार पार्ने काम भइरहेको ।

३.२ अर्थ मन्त्रालय

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
४५	द्वन्द्वको क्रममा सम्पत्ति कब्जा भएको परिवारहरूले लिएको ऋणको सौवा बुझाएमा पुरै व्याज मिनाहा दिने ।	◆ कृषि विकास बैङ्कलाई रु. ५८ लाख ५६ हजार र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कलाई रु. १० लाख ६२ हजार गरी जम्मा रु. ६९ लाख १८ हजार शोधभर्ना उपलब्ध गराइएको ।
६३	दलित र गैरदलितबीचको अन्तरजातिय विवाह-लाई समाजले अभैपनि तिरस्कार गर्दछ र यस्ता जोडीका प्रारम्भिक दिन कठिन हुन्छन् । सरकारले यस्तो विवाहलाई प्रोत्साहन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विवाह दर्ता भएको ३० दिनभित्र बरबधुलाई प्रोत्साहनस्वरूप रु. १ लाख अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । यसैगरी विधवा विवाह प्रोत्साहन स्वरूप प्रत्येक जोडीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विवाह दर्ता गरेको ३० दिनभित्र रु. ५० हजार अनुदान उपलब्ध गराइनेछ	◆ दलित र गैरदलितबीचको अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान वितरणको कार्यविधि स्वीकृत भई कार्यान्वयन भएको । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशले विधवा विवाह प्रोत्साहन अनुदानमा रोक लगाइएकोले विधवा विवाह प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम स्थगित भएको । २०६७ असार मसान्तसम्म ४३ जोडीको अन्तरजातिय विवाह जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको जानकारी प्राप्त भएको ।
७८	असल ऋणीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि विकास बैङ्क, नेपाल बैक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क र साना किसान सहकारी बैङ्कबाट रु. ५० हजार-सम्मको ऋण लिई आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा किस्ता बुझाउने साना किसान र व्यवसायीलाई बुझाउने व्याजमा ५०% छुट दिइनेछ	◆ साना किसान विकास बैङ्कलाई रु. ३४ लाख ५७ हजार, कृषि विकास बैङ्कलाई रु. १० करोड ३३ लाख ८९ हजार र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कलाई रु. १५ लाख ४४ हजार शोधभर्ना उपलब्ध गराइएको ।
८९	किसानको उत्पादन तथा पशुपालनको सुरक्षणको लागि पशु तथा बालीको लघु बीमा गर्ने ।	◆ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ५७४ जना कृषकले रु. १३ करोड ६० लाख १९ हजार बराबरको कर्जा लिइ खरिद गरेको ६,०७५ वटा पशुधन सुरक्षण भएको ।
१३३	विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खुला गर्न कानून तर्जुमा गरिने	◆ विदेशमा लगानी खुला गर्नेसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार भई छलफलको क्रममा रहेको छ ।
१३५	बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न बैङ्कमार्फत विनाधितो रु. २ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई	◆ नियमावली संशोधन गरी कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरिनुको साथै लगानीको क्षेत्र फराकिलो बनाइएको छ । यस अवधिमा १,०८,९०० जनालाई स्वरोजगार तथा व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी अभिमुखीकरण

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
	थप परिमार्जन गरी निरन्तरता दिइने ।	तालिम प्रदान गरिएको छ ।
१३६	पाँच हजार रिक्साचालकलाई भाडामा चलाइ-रहेको वा नयाँ रिक्सा खरिद गर्न स्वरोजगार कोषबाट ऋण उपलब्ध गराइने ।	किष्ट बैङ्कसँगको सहकार्यमा कैलालीको धनगढीबाट कार्यक्रम सुरु गरिएको । भाडामा रिक्सा चलाइरहेका ८० जना रिक्सा चालकहरूलाई नयाँ रिक्सा खरिद गर्न ऋण उपलब्ध गराइएको छ ।
१३९	विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूलाई लक्षित गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले स्थीर विनिमयदर तोकी रु. ७ अर्बको “वैदेशिक रोजगार बचतपत्र” जारी गर्ने ।	“वैदेशिक रोजगार बचतपत्र” जारी गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भई रु. १ अर्बको बचतपत्र निष्काशन गरिएकोमा रु. ४० करोडको बचतपत्र बिक्री भएको ।
२४०	ग्रामीण क्षेत्रमा आधुनिक बैङ्किङ्ग सेवाको विस्तार गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्था हरूलाई प्रोत्साहन गरिने, शाखारहित बैङ्किङ्ग प्रविधि विस्तारमा जोड दिइने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था खोल्न प्रोत्साहन गरिने ।	शाखारहित बैङ्किङ्ग प्रविधि विस्तार गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट परिपत्र जारी भएको, मोबाइल बैङ्किङ्गसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न पहल भएको छ ।
२४१	बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले साना व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताहरूको सुरक्षणको लागि २ लाख रुपैयाँसम्मको बचत र मुद्दती निक्षेपको बीमा अनिवार्यरूपले गर्नुपर्ने ।	निक्षेप बीमासम्बन्धी अवधारणामा कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतप्राप्त (घ) वर्गका लघुवित्त, सीमित बैङ्किङ्ग कारोबार गर्ने इजाजत प्राप्त सहकारी संस्थाहरूको साना बचतकर्ताहरू (दुई लाखसम्म) र वित्तीय मध्यस्थता गर्ने इजाजत प्राप्त संस्थाको निक्षेप सुरक्षण गर्न स्वीकृति प्रदान भएको ।
२४२	नेपाल बैङ्क लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको सुधार जारी राख्दै आगामी दुई वर्षभित्र पुँजी पर्याप्तता सुनिश्चित गर्ने कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने ।	नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग समन्वय राखी कार्य भइरहेको छ ।
२४३	सरकार र नीजी क्षेत्रका वाणिज्य बैङ्कको लगानीमा आगामी मंसिरसम्म पूर्वाधार विकास बैङ्क स्थापना गरिनेछ ।	पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने प्रावधान सहितको बैंक तथा वित्तीय संस्था विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत ।
२४४	बैङ्क सेवाको गुणस्तर, शाखा विस्तार र नयाँ बैङ्क स्थापनासम्बन्धी नीति पुनरावलोकन र अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी बनाउने ।	अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ । नयाँ संस्था स्थापना गर्न नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्था परिमार्जन गर्न अध्ययन समिति गठन भई कार्य भइरहेको छ ।
२४५	नीयतवश ऋण नतिर्नेलाई गरी आएको कारवाहीलाई सुस्तता आउन नदिने र असल ऋणीलाई प्रोत्साहन गर्ने ।	नियतवश ऋण नतिर्ने उपरका कारवाही जारी ।
२४६	सम्पत्ति शुद्धिकरण कार्यलाई निरुत्साहित गर्न र अनुसन्धान तथा कारवाही प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन विशेषज्ञ जनशक्तिसहितको सङ्गठनात्मक व्यवस्था र वित्तीय सूचनाप्रणालीलाई व्यवस्थित गरिने ।	राजस्व अनुसन्धान विभागमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी ७ वटा केशको अनुसन्धान भइरहेको । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको सन्दर्भमा Real Estate, Housing Company, Bank, Finance Company आदिको तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको छ । एसियाली विकास बैङ्कको प्राविधिक सहयोगमा राजस्व अनुसन्धान विभागको केन्द्रीय सूचना प्रणाली स्थापित गरी सबै इकाई कार्यालय तथा चेकपोष्टमा सूचना प्रविष्टि गर्ना साथ Online Access हुने व्यवस्था मिलाउन सम्झौता सम्पन्न भई Software Development, Hardware

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
		खरिद र System Installation गर्ने कार्य भइसकेको छ । ❖ सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमावली पारित भएको छ । ❖ संयुक्त राष्ट्र संघ सङ्गठित अपराधविरुद्धको महासन्धी र आतङ्कारी गतिविधिमा वित्तीय लगानीविरुद्धको महासन्धीमा नेपाल पक्ष बन्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश भएको । ❖ सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सरकारी तथा अन्य निकायहरू-बाट निर्देशन जारी गरी प्राप्त सूचनाको आधारमा करीब २०० जनालाई कारवाहीको लागि राजस्व अनुसन्धान विभागमा लेखी पठाएको ।
२४७	धितोपत्र बजारको आकार वृद्धि हुँदै गएको र यस क्षेत्रमा सर्वसाधारण जनताको लगानी बढ्दै गएकोले यसलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र लगानी-मैत्री बनाउँदै लगिनेछ । बजार अनुगमन तथा नियमन प्रणालीलाई थप सुदृढ तुल्याइनेछ । पुँजीको उत्पादनशील परिचालनमा जोड दिई लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइनेछ । २०६६ असोजसम्ममा धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली स्थापना गरिनेछ ।	❖ केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली स्थापना गर्न निजी क्षेत्रको सहभागिता रहने गरी छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्ने काम अगाडी बढेको छ । प्रबन्धपत्र र नियमावली तयार भई मन्त्रालयबाट कम्पनी दर्ताको लागि लेखी पठाइएको छ । CDSL-India सँग सम्झौता भइसकेको । CDSL-India ले केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीको सफ्टवेयर खरिद गर्न CMC Ltd.लाई भेण्डरको रूपमा तोकिसकेको र CMC सँग सम्झौताको लागि कारवाही अगाडि बढिरहेको छ ।
२४९	बीमा व्यवसायमा समयानुकूल सुधार गर्न प्रचलित बीमा ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिने छ । पूर्णविमा व्यवसायलाई मुलुकभित्रबाटै सञ्चालनमा ल्याउन विदेशी तथा स्वदेशी निजी क्षेत्रको सहभागितामा पूर्णविमा कम्पनी स्थापना गर्नेतर्फ कानूनी लगायतका आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानको संरचनात्मक सुधार गरी यसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।	❖ प्रचलित बीमा ऐनमा गर्नु पर्ने संशोधन प्रस्ताव बीमा समितिबाट प्राप्त भएको । ❖ बीमा समितिबाट प्राप्त बीमा प्राधिकरण ऐन, २०६७ का सम्बन्धमा सह-सचिव, कानूनको संयोजकत्वमा समिति गठन भई छलफल भइरहेको छ । ❖ राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट अवधारणापत्र तयार गर्न एक समिति गठन भई कार्य भइरहेको ।
२५०	सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू तथा सरकारी संस्थानले निर्माण गर्ने जलविद्युत आयोजनाहरूको सेयर जनतालाई खुलारूपमा बिक्री गरी आयोजनामा जनस्वामित्व वृद्धि गर्दै लैजाने नीतिलाई अझ प्रभावकारिरूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।	❖ जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय बीउ बीजन कम्पनी लिमिटेड, गोरखापत्र संस्थान, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड, दुग्ध विकास संस्थान, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेड, हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र नेपाल औषधी लिमिटेडको सेयर सर्वसाधारण-लाई बिक्री गरी विनिवेश गर्नको लागि निजीकरण समितिमा छलफल भइरहेको छ । साना किसान विकास बैकमा रहेको सरकारी शेयर विनिवेश भै सकेको छ ।
२५१	सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रमुख कार्यकारीको नियुक्ति प्रतिस्पर्धाको आधारमा गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ । सार्वजनिक संस्थानलाई सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउँदै व्यवसायिक सङ्गठनको रूपमा विकास गर्दै समग्र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याइनेछ ।	❖ गत आर्थिक वर्षदेखि नै कार्यान्वयन भई कार्यविधिसमेत निर्माण भइसकेको छ । समसामयिक सुधार तथा परिमार्जन गर्ने कार्य पनि भइराखेको छ । यसै विषयमा माननीय अर्थ मन्त्रीस्तरीय समितिले समेत अध्ययन गरीरहेको छ ।

बुँदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
२५२	सञ्चालनमा नआई बन्द रहेका र निरन्तर घाटामा रहेका संस्थानहरूको स्वामित्वमा रहेका गैरव्यवसायिक सम्पत्तिलाई आर्थिक प्रतिफल आउने गरी प्रयोग गरिनेछ ।	सङ्कटग्रस्त सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्य गर्न सङ्कटग्रस्त जेथा निपटारा कार्यदलको स्थापना गर्ने गृहकार्य भइराखेको । साथै सम्बन्धित मन्त्रालयसँग यस्तो विवरण माग गरी पठाइएको छ ।
२५३	सार्वजनिक संस्थानहरूमा कार्यरत कर्मचारीको सुविधा संस्थानको वित्तीय अवस्था र कार्य-सम्पादन सूचकको आधारमा निर्धारण गर्ने नीति लिइनेछ ।	आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित सबै मन्त्रालय-हरूलाई परिपत्र भएको छ । यसैको लागी प्रशासन पुन संरचना आयोगमा कार्यदल गठन भई संस्थान समन्वय महाशाखाको समेत संलग्नतामा प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भइरहेको छ ।
२५५	सडक दुर्घटनाका कारण मृत्यु हुनेका परिवारजनलाई तत्काल राहत प्रदान गर्न २०६६ भदौ १ गतेदेखि सबै सार्वजनिक तथा निजी यातायातका साधनले मृतक परिवारलाई रु. पाँच लाख रुपैयाको नगद राहत प्राप्त हुने गरी तेस्रोपक्ष बीमासमेत गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ । नयाँ सवारी साधन दर्ता र नवीकरण गर्दा तेस्रोपक्ष बीमा गराएको प्रमाण अनिवार्यरूपमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।	तेस्रोपक्ष बीमा २०६६ भदौ १६ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । मोटर बीमा दरसम्बन्धी निर्देशिका २०६६ श्रावण २२ गते जारी गरी कार्यान्वयनमा आएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली संसोधन भई लागू भएको छ
२६६	वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय हित र प्राथमिकता अनुकूल हुने गरी परिचालन गर्न आगामी आर्थिक वर्ष वैदेशिक सहायता नीतिमा पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । वैदेशिक सहायताको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सहायता प्रभावकारीतासम्बन्धी कार्य-योजनाको कार्यान्वयन गरिनेछ ।	वैदेशिक सहायता नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने क्रममा दाताहरूबाट प्राप्त भएको एकमुष्ट सुझाव समावेश गरी छोटो र बुँदागतरूपमा एउटा मस्यौदा तयार गरी अन्तिम रूप दिने कार्य भइरहेको छ । वैदेशिक सहायता प्रभावकारितासम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदामा दातृपक्षबाट अझै छलफल गरेर मात्रै अन्तिमरूप दिनु पर्ने सुझाव प्राप्त भएकोले छलफलको क्रममा रहेको छ ।
२६७	गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने वैदेशिक सहायताको पारदर्शिता कायम गर्न र नेपाली जनताको बृहत्तर हित अनुकूल हुने गरी उपयोग गर्नका लागि गैरसरकारी सहायता परिचालन सिफारिश कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदनका सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।	कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अनिवार्यरूपमा जिल्ला तथा स्थानीयस्तरका सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस आर्थिक वर्षमा ८ वटा आयोजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कन र १७ वटा आयोजनाको अन्तिम मूल्याङ्कन भइसकेको जानकारी समाज कल्याण परिषद्बाट प्राप्त भएको छ ।
२६८	वैदेशिक सहायतासम्बन्धी सूचना प्रणालीलाई समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ । सूचना प्रणालीलाई संस्थागत गरी यसमा सबै सरोकारवालाको पहुँचलाई सहज बनाइनेछ । सहायताको प्रभावकारीताको र यसको उपयोग क्षमता वृद्धि गर्न सुदृढ अनुगमन प्रणालीको विकास गरिनेछ ।	वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखामा वैदेशिक सहायता सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने प्रारम्भिक कार्य शुरु भएको छ । यस सम्बन्धी प्रोटोटाइप जडान गरी महाशाखाका अधिकृत कर्मचारीहरूलाई प्रारम्भिक तालिम दिइएको छ । वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूको तथ्याङ्क प्रविष्टीको काम भइरहेको छ ।
२७१	छानिएका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा कार्य-सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिने । यो प्रणालीको कार्यान्वयनबाट समयमै	कार्ययोजना तयार भएको, पाँचवटा आयोजना (हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल लोकमार्ग, साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना, जनता आवास कार्यक्रम र रानीजमरा सिचाई आयोजना) को छनौट

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
	बजेट खर्च गर्ने र सदाचार पद्धतिमा सुधार आउने विश्वास लिइएको ।	गरिएकोमध्ये पुष्पलाल लोकमार्गको सम्बन्धमा मात्र कार्यसम्पादन परिसूचक निर्माण भई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न सहमती दिइएको
२७४	सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यको नेतृत्वमा सरकारी बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने ।	॥ २०६६ फागुनमा गठन भएको सरकारी बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले २०६७ असारमा अन्तरिम प्रतिवेदन र २०६७ कार्तिकमा अन्तिम प्रतिवेदन पेश गरेको ।
२८९.क	राजस्व प्रशासनलाई सबल र सुदृढ तुल्याई राजस्व असुलीलाई बढावा दिन राजस्व प्रशासनमा निम्न सुधारको प्रस्ताव गरेको : आर्थिक गतिविधिको विकास एवं विस्तार, करदाताको पहुँच र कार्यबोझको अनुपातलाई ध्यानमा राखी आन्तरिक राजस्व विभाग र कार्यालयको संरचनामा समयानुकूल परिवर्तन गरिने । यस क्रममा काठमाडौँ उपत्यका, धनकुटा, सुर्खेत, बाग्लुङ र जुम्ला जिल्लामा करदाता सेवा केन्द्रहरू र बुटवलमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्थापना गरिने ।	॥आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गतका सम्पूर्ण निकायहरूको सङ्गठनात्मक संरचनामा समयानुकूल परिवर्तन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा १३ वटा र उपत्यका बाहिर १३ वटा गरी जम्मा २६ वटा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने कार्य आरम्भ गरिएको छ । ॥बुटवलमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्थापना भई कार्य सञ्चालनमा आएको छ ।
२८९.ख	राजस्व नीति, राजस्व प्रशासन, राजस्व सम्बन्धी ऐन नियम लगायतका विषयमा स्थायीरूपमा निरन्तर अनुसन्धान गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन सोचअनुरूप राजस्व नीति निर्धारण र राजस्व प्रशासनलाई सञ्चालन गर्न यसै आर्थिक वर्षभित्र एक उच्चस्तरीय स्थायी केन्द्रीय राजस्व बोर्डको स्थापना गरिने ।	॥केन्द्रीय राजस्व बोर्ड स्थापना गर्ने सम्बन्धमा तयार भएको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा कानून तर्जुमाका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार भइरहेको छ ।
२८९.ग	मेची भन्सार कार्यालयमा सुख्खाबन्दरगाह आगामी आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने र तातोपानीको लार्चामा सुख्खाबन्दरगाहको निर्माण कार्य थालिने ।	॥मेची भन्सार कार्यालयमा सुख्खाबन्दरगाह निर्माण कार्य सम्पन्न भएको । ॥सिन्धुपाल्चोकको लार्चामा सुख्खाबन्दरगाह निर्माणको लागि २२१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको । चिनियाँ परामर्श-दाताको समूह आई विस्तृत डिजाइन तयार भइरहेको छ ।
२८९.घ	सबै भन्सार कार्यालयहरूको भौतिक सुविधामा विस्तार गरिनेछ । भन्सार कार्यालयहरूलाई अधिकृतमूलक बनाइनुका साथै केही भन्सार कार्यालयहरूको स्तरवृद्धि गरी सङ्गठन पुर्नसंरचना गरिने कार्य यस वर्ष पुरा गरिने । साथै सीमा क्षेत्रबाट हुने अवैध मालसामान ओसार-पसार नियन्त्रण गर्न भन्सार विभागअन्तर्गत भन्सार प्रहरीको व्यवस्था गरिने ।	॥सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भई दरबन्दी पुनर्संरचनाको काम सम्पन्न भएको छ । ॥भन्सार प्रहरी परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरी बलबीच पुनः छलफलको क्रममा भई सहमतिको लागि गृह मन्त्रालयमा पठाईएको छ ।
२८९.ङ	भन्सार जाँचपास पछिको परीक्षण कार्यालय (post clearance Audit Office) को स्थापना गरी आगामी तीन महिनामाभित्र कार्य सञ्चालन गरिने	॥दरबन्दी स्वीकृत र कार्यालय स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ ।

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
२८९.च	राजस्व अनुसन्धान विभागको विद्यमान संरचनामा पुनरावलोकन गरिनुका साथै थानकोट, बर्दिबास र अत्तरियामा थप इकाई कार्यालयहरू तत्काल स्थापना गरिने। राजस्व चुहावट नियन्त्रणको लागि छुट्टै राजस्व प्रहरीको व्यवस्था गरी आकस्मिक एवं द्रुत गस्तीको परिचालनद्वारा राजस्व चुहावट गर्ने कार्यलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरिनेछ।	- राजस्व अनुसन्धान विभाग र मातहतका कार्यालयहरूको पुनर्संरचना गर्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भैसकेको छ। - बर्दिबास, बर्दघाट र अत्तरियामा चेकपोष्ट स्थापना गरिएको छ। - भन्सार विभाग, सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग सशस्त्र प्रहरी परिचालनसम्बन्धी मोडालिटी बारे छलफल भई कार्यविधि तयार गरी सहमतिको लागि गृह मन्त्रालयमा पठाईएको छ। - आकस्मिक गस्ती परिचालन भइरहेको र द्रुतगस्ती परिचालनको लागि निर्देशिकामा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने कार्य भइरहेको छ।
२८९.छ	अन्तःशुल्क प्रशासनलाई अझ बढी सुदृढ, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन यसका नीतिगत, सङ्गठनात्मक तथा प्रशासनिक प्रक्रियाको अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा एक कार्यदल गठन गरिने। साथै, कार्यदलको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरिने।	कार्यदल गठन भएको र सक्रियतापूर्वक काम भइरहेको छ।
२८९.ज	मूल्य अभिवृद्धि करका सम्बन्धमा उद्यमी र व्यवसायी समुदायबाट व्यक्त भावनालाई उच्च महत्व दिँदै यसलाई वैज्ञानिक र व्यवहारिक तुल्याउन अध्ययन गरिने।	अध्ययन कार्यदल गठन भइ काम गरिरहेको छ।
२८९.झ	कर प्रशासनमा करदाताको सहज पहुँच बढाउन विद्युतीय माध्यमबाट स्थायी लेखा नम्बर लिन सक्ने, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धिकर, आयकरका विवरण र स्रोतमा कर कट्टी गरेको विवरण विद्युतीय माध्यमबाट दिन सक्ने र कर सम्बन्धमा थप सूचना र जानकारी एसएमएस सेवा र वेभसाइट मार्फत पाउन सक्ने व्यवस्था मिलाईने।	- सूचनाहरू प्रसारण भई सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी भएको छ। - गुरुयोजना बमोजिमको रणनीति कार्यान्वयन शुरु भएको छ। - e-Taxation को Master Plan तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ। - ICT System को Security Audit गरी Penetration Test गरिसकिएको र प्रतिवेदन तयारीको क्रममा रहेको छ। - करसम्बन्धी जिज्ञासा समाधानको लागि ८०५ वटा Frequently Asked Questions (FAQs) तयारी पुरा भएको छ, भने यसका लागि Call Centre समेत स्थापना भई कार्य सुरु रहेको छ। - करसम्बन्धी थप सूचना र जानकारी एसएमएस सेवा वेभसाइटमार्फत प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था भएको। - Excise Automation को सफ्टवेयरको लागि Requirement Analysis र System Design भइसकेको छ। - विद्युतीय माध्यमबाट व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (Personal e-PAN) प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था भई नम्बर प्रदान गर्ने कार्य सुरु रहेको छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सुरु भई २०६७ असार मसान्तसम्ममा १,०५,७४४ जनाले प्राप्त गरिसकेका। - करदाताले आयकरको डे-०१ विवरण विद्युतीय माध्यमबाट दाखिला गर्नसक्ने व्यवस्था भई विवरणहरू प्राप्त भइरहेको। - करदाताहरूको रु. १० लाखभन्दा बढीको खरिद बिक्री र डेब्टर्स/क्रेडिटर्स तथ्याङ्क तथा कर फिर्तासँग सम्बन्धित खरिदका कर विवरणहरू प्रविष्ट गर्नका लागि सफ्टवेयर तयार गरी कार्यालयहरूबाट उक्त तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्ने कार्य भइरहेको।

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
		♦ आन्तरिक राजस्व विभागको Website: www.ird.gov.np माफत जोसुकैले e-Systems: e-PAN, e-TDS, e-VAT, e-D01 को Office-wise Progress Status को General Report हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ♦ Personal e-PAN लाई e-TDS System सँग Integration गरी Withholding Agent ले Withholdee को Personal PAN प्रविष्ट गर्न र Personal e-PAN को दर्ता अवस्था हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ♦ Internal Monitoring System को परिमार्जित Software तयार भएको र त्यसलाई WebBased बनाई कार्यालय-हरूबाट नै तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्न सक्ने व्यवस्था शुरु गर्ने तयारी भएको ।

३.३ उर्जा मन्त्रालय

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
१६६	निर्माणाधीन विद्युत आयोजना यथासमयमा सम्पन्न गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने । नयाँ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र प्रसारण लाइनको विस्तार एवं मर्मतमा विशेष जोड दिइने । जलस्रोत रणनीति, २००२ ले लिएको लक्ष्य र जलविद्युत विकासको वर्तमान मूल्याङ्कनको आधारमा आगामी दुई दशकभित्र कम्तीमा २५ हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत विकास गर्ने लक्ष्यकासाथ कार्यक्रम तर्जुमा गरिने । यसका लागि आवश्यक संस्थागत र नीतिगत पूर्वाधार तयार गरिने ।	♦ मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई व्यवस्थापिका-संसदको विधायन समितिमा पेश भएको, विद्युत नियमन आयोग ऐन विधायन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको ।
१६७	राष्ट्रिय विद्युत सङ्कट निरूपण कार्य योजनालाई आवश्यक परिमार्जन सहित उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्न विद्यमान नीतिहरूमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी दीर्घकालीन ऊर्जा विकासका लागि उपयुक्त नीति तर्जुमा गरिने । विद्युत उत्पादन र प्रसारणमा नियमनको कार्य प्रभावकारी बनाउन स्वायत्त विद्युत नियमन आयोग गठन गरिने ।	♦ प्रस्तावित विद्युत नियमन आयोग ऐन व्यवस्थापिका-संसदको विधायन समितिमा छलफलमा रहेको । ♦ ८ वटा आयोजनाहरूमध्ये ६ वटाको मूल्याङ्कन सम्पन्न भई ६ वटा Best Bidding गर्ने प्रवर्द्धकलाई विद्युत सर्भेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको ।
१६९	जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि परेका आवेदनहरूको तत्काल निर्णय दिने व्यवस्था मिलाइने । अनुमतिपत्र लिएर पनि निर्माण कार्य अगाडि नबढाएकाहरूको अनुमतिपत्र रद्द गरिने ।	♦ १०० मेगावाट भन्दा मुनिको आयोजनाको लागि कार्यविधि तयार भई लागु गरिएको । ♦ सन्तोषजनक प्रगति गर्न नसकेका ४ वटा आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र रद्द गरिएको ।
१७०	राष्ट्रिय प्राथमिकता र गौरवको आयोजनाको रूपमा नेपाल सरकारको स्रोतबाटै सम्पन्न गर्ने	<u>माथिल्लो सेती</u> ♦ हाइड्रोलोजी तथा सेडिमेण्ट सर्भे कार्य सम्पन्न । टेष्ट अडिटको निर्माण

बुँदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
	गरी जलाशययुक्त माथिल्लो सेतीको निर्माण कार्य शुरु गरिनेछ। स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना आर्थिक वर्ष २०६९/७० भित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य शुरु गरिनेछ।	कार्य चालू। ◆ २ वटा पुलको डिजाइन प्रतिवेदन तयार भएको। आयोजनाको ड्याम साइट र पावरहाउस साइट जोड्ने सडक एवं क्याम्प फ्यासिलिटिजको विस्तृत डिजाइन कार्य चालू। ११ किलोभोल्ट प्रसारण लाइनका सभै सम्पन्न भई अन्तिम प्रतिवेदन तयार भएको। आयोजनाको कार्यालय दमौली, तनहुँमा खोलिएको। <u>माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना</u> ◆ सिँगटी-लामाबगर प्रवेशमार्ग ट्रयाक निर्माण कार्य २८ मीटर सम्पन्न। दोलखा-सिँगटी खण्डको प्रवेशमार्ग सुदृढीकरण कार्य ३४.२ मीटर सम्पन्न। ◆ लट नं.१ मुख्य सिभिल निर्माण कार्यको बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मिति २२ मंसीरमा दाखिला हुन आएका ५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रदाताहरूको lowest bidder Sino Hydro, China सँग वार्ता भई सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाइएको। ◆ मुख्य सिभिल निर्माण कार्यअन्तर्गत विद्युतगृह निर्माणस्थल प्रवेश गर्ने Access Tunnel निर्माण कार्य ७६० मीटर सम्पन्न। ◆ लट नं.२ हाइड्रोमेकानिकलको PQ को प्राप्त प्रस्ताव खोली मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार पूर्वयोग्यता निर्धारण भएको। ◆ लट नं.३ मेकानिकल तथा इलेक्ट्रिकल कार्यको पूर्वयोग्यताका लागि प्रस्ताव बुझाउने म्याद डिसेम्बर २८, २००९ सम्म प्राप्त भएका प्रस्तावहरू खोली मूल्याङ्कन सम्पन्न भई पूर्वयोग्यता निर्धारण भएको। ◆ पहिलो चार यूनिटको Testing, Commissioning र व्यापारिक उत्पादन (३०९ मेगावाट) फागुन २०७० मा र बाँकी दुई यूनिटको १४७ मेगावाट जेठ २०७१ मा हुने।
१७१	बढ्दो विद्युत मागको आपूर्ति पूरा गर्न सुरु गरिएका मध्यम-स्तरका कुलेखानी तेस्रो (१४ मेगावाट), चमेलिया (३० मेगावाट) र माथिल्लो त्रिशुली-ए (६० मेगावाट), राहुघाट (२७ मेगावाट) र तल्लो सोलु जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। साथै, माथिल्लो त्रिशुली-३बी (४० मेगावाट) को कम्पनी खडा गरी आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन गरिनेछ।	◆ तल्लो सोलु जलविद्युत आयोजना ८ वटा निजिक्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा विकास गरिने कार्यक्रमभित्र परेको जस मध्येका ६ वटा आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धाको आधारमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत सभैक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको। <u>कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजना</u> ◆ ३०० रोपनी जग्गा उपलब्ध। ◆ भवन निर्माण कार्य जारी। ◆ पुल निर्माण कार्य सम्पन्न। ◆ इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइनको बोलपत्र मूल्याङ्कन कार्य सम्पन्न। ◆ मुख्य सिभिल निर्माण कार्यअन्तर्गत विद्युतगृहस्थलमा जग खन्ने कार्य सम्पन्न भएको तथा मुख्य सुरुङको Downstream मा जम्मा ८८९ मीटर खन्ने कार्य सम्पन्न।
१७२	पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय आयोजनाको परियोजनास्थलसम्म पुग्ने सडक र रोपवे निर्माण जस्ता पूर्वाधार विकास गरी आयोजना निर्माणको प्रारम्भिक कार्य अगाडि बढाइने।	• पाटन, पञ्चेश्वर सडकको LOI तथा ल.ई तयारी भइरहेको। • Detail EMP को TOR र Specification तयार भइरहेको।

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
१७३	जलाशययुक्त सुनकोशी दोस्रो, सुनकोशी तेस्रो, दुधकोशी र तमोर आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिने । यसैगरी, बुढी-गण्डकी, कालीगण्डकी र आँधीखोला जलाशय-युक्त आयोजनाहरू निजी-सार्वजनिक अवधारणा अन्तर्गत अगाडि बढाइने । नौमुरे जलविद्युत आयोजनाको कार्य प्रारम्भ गरिने । अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली र पश्चिम सेती जस्ता ठूला आयोजनाहरूलाई निजी क्षेत्रबाट अगाडि बढाइने ।	◆ सुनकोशी-२ र ३, दुधकोशी आयोजनाहरूको अध्ययन गर्दा हाल अध्ययनमा रहेको सप्तकोशी उच्चबाँध तथा सुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजना लगायतका उक्त बेसीनमा रहेका अन्य आयोजनाहरूसँग अन्तरसम्बन्ध रहने हुँदा यी आयोजनाहरूको समष्टीगत अध्ययन गर्न अवधारणा बनाउन सुझाव दिने हेतुले कार्यटोली गठन भई अध्ययन भई ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रस्तुतिकरण भइसकेको । मस्यौदा कार्यसूचीलाई अन्तीमरूप दिने कार्य भइरहेको । अरुण तेस्रोको FSR, DPR, EIA र EMP लगायतको कार्य अघि बढाउनका लागि सम्झौतापश्चात स्थलगत अध्ययन जारी राखेको । ◆ पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको सम्झौताको म्याद १ वर्ष थप भएको । ◆ माथिल्लो कर्णालीको Optimization Study बाट ३०० मेगावाटको सर्वेक्षण अनुमतीपत्र संशोधन भई ९०० मेगावाट कायम भएको । ◆ तमोर जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रारम्भ । ◆ बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना अध्ययन जारी रहेको ।
१७४	ग्रामीण विद्युतीकरण मार्फत् गाउँ-गाउँमा विद्युत सेवा पुऱ्याउन ग्रामीण विद्युत कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ ।	◆ हालसम्म २४१ वटा संस्थाहरूसँग सम्झौता भएको छ । ४८० वटा प्राप्त प्रस्तावहरूमध्ये २६८ वटा सामुदायिक संस्थाहरूको प्रस्तावहरू स्वीकृत भएको छ । १३२ वटा संस्थाहरू सञ्चालनमा आएका छन् । ◆ EIA प्रस्ताव तयार भई वातावरण मन्त्रालयमा समीक्षा भइसकेको । ३३ किलोभोल्ट लाइन निर्माणका लागि आंशिक मूल्याङ्कन कार्य सम्पन्न ।
१७५	विद्युत उत्पादनलाई सहज बनाउन ३ मेगावाटसम्म उत्पादन अनुमती लिनु नपर्ने र ५० मेगावाटसम्मको विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु नपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको । यसैगरी राष्ट्रिय विद्युत सङ्कट निरूपण कार्ययोजनामा परेका प्रसारण लाइन निर्माणकालागि पनि विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु नपर्ने र प्रसारणलाई निर्माणमा प्रतिशत हेक्टर भन्दा कम वनक्षेत्र परेमा विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको ।	◆ विद्युत प्रसारण लाइनको लागि EIA गर्नु नपर्ने नयाँ व्यवस्था भएअनुसार काम कारवाही भइरहेको ।
१७६	नेपाल तथा भारतको संयुक्त लगानीमा विद्युत आयात-निर्यात गर्ने अन्तर्देशीय उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नीजिक्षेत्रको संयुक्त लगानीमा ४०० किलोभोल्ट क्षमताका ३ मुख्य अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण थालिनेछ । बुटवल-सुनौली र दुहवी-जोगवनी प्रसारण लाइन विस्तारको कार्य आगामी वर्ष शुरु गरिनेछ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ढल्केवर-भित्तामोड ३० किलोमीटर प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने गरी	◆ डेस्क अध्ययनको कार्य भइरहेको । ◆ भारततर्फ लाइन जोड्न सहमति प्राप्त भइ नसकेको । ◆ ढल्केवर-मुजफ्फरपुर ४०० किलोभोल्ट प्रसारण लाइन विस्तृत सर्भे तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य सम्पन्न । सबस्टेशनका लागि जग्गा अधिग्रहण कार्य २० प्रतिशत सम्पन्न । ◆ भारतमै ऊर्जा अभाव भएकोले नेपाललाई विद्युत दिन नसक्ने जानकारी प्राप्त भएको । ◆ ५ मीटर जोगवनी-विराटनगर रानी ३३ किलोभोल्ट दोश्रो सर्किट निर्माण, १२ मीटर वीरगञ्ज-रक्सौल ३३ किलोभोल्ट दोश्रो सर्किट निर्माण कार्यक्रम स्थगित भएको ।

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
	बजेट विनियोजन गरिएकोछ। कटैया-कुशाहा प्रशारण लाइनको दोस्रो सर्किटबाट थप ३० मेगावाट र सुरजपुरा विन्दुबाट ३० मेगावाट तत्कालै आयात गरिनेछ। वीरगञ्ज, विराटनगर तथा कुशाहा लगायतका विन्दुबाट थप विद्युत आयात गर्न प्रशारण लाइन निर्माण गरिनेछ।	
१७८	सुनकोशी-कमला डाईभर्सन र भेरी-बबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाहरूको निर्माण कार्य सुरु गरिने।	सुनकोशी कमला डाईभर्सन आयोजनाको संयुक्त आयोजना मार्फतको फिल्ड कार्य विज्ञहरूद्वारा निरीक्षण गराउन मात्र बाँकी रहेको, थप अन्वेषण कार्यहरू कहाँ गराउने भन्ने निर्णय विज्ञको सल्लाहमा गरिनु पर्ने भएको। नियमित तथ्याङ्क सङ्कलन लगायतका कार्यहरू भइरहेको। सुनकोशी-कमला डाईभर्सन आयोजना नेपाल भारत सहयोगमा अध्ययन भइरहेको।
१७९	दुहवी मल्टिफ्यूल र हेटौडा डिजेलप्लाण्टलाई मर्मत सम्भार गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिनेछ। बढ्दो विद्युत मागको व्यवस्थापन गर्न किफायती खालका विद्युत उपकरण र सीएफएल चिम प्रयोग गर्न मुलुकभरि विशेष अभियान गरिनेछ। सरकारी कार्यालयहरूमा यस्ता चिम अनिवार्य गरिनेछ।	मल्टिफ्यूल पावर प्लान्ट - स्पेयर पार्टस् खरीद कार्य भइरहेको। २ यूनिट आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा मर्मत गर्ने। यूनिट नं.२ र ५ ब्रेकडाउन अवस्थामा रहेको। यूनिट नं.३, ४ र ६ चालू अवस्थामा रहेको। यूनिट नं.१ हालसालै बिग्रिएको। १३ देखि १४ मेगावाट विद्युत उत्पादन रहेको।
		हेटौडा डिजेल केन्द्र - मेशिन निर्माता कम्पनीबाट Man Diesel England बाट प्राप्त स्पेयर पार्टस्को अफर नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भई सो सम्झौतासमेत भइसकेको। तथा हाल एल.सी. खोल्ने क्रममा रहेको। - सातवटै मेशिन चालू अवस्थामा रहेका। सी.एफ.एल. - आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सीएफएल पाइलट कार्यक्रम अन्तर्गत प्रथम, दोस्रा र तेस्रो चरण गरी २१ स्थानका गार्हस्थ ग्राहकहरूलाई नि:शुल्क एवं खरीद गरी करिब ६ लाख सीएफएल वितरण गरिएको छ। उक्त सीएफएल प्रयोगबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लागि पीक समयमा दैनिक ८.४ मेगावाट विद्युत शक्तिको बचत एवं दैनिक २५,२०० यूनिट ऊर्जा बचत हुने अनुमान गरिएको छ। - नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्रका सबै कार्यालयहरूमा सूचना जारी गरी सीएफएल चिम प्रयोग भइरहेको। रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजनहरूमा सीएफएल चिमको प्रयोगबारे प्रचार प्रसार भइरहेको।
१८०	निजी क्षेत्रको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न २.५ मेगावाटसम्मका आयोजनाको विद्युत खरिदको मूल्य निर्धारण गरिसकिएको। साथै, २.५ मेगावाट भन्दा माथिको आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन एवं वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेपछि,	निजी क्षेत्रका २४ वटा (१३७.०६ मेगावाट) आयोजनाहरूसँग विद्युत खरीदसम्झौता सम्पन्न भएको।

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
	विद्युत खरिदको सम्झौता अविलम्ब गर्ने व्यवस्था मिलाइने ।	

३.४ उद्योग मन्त्रालय

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
१२४	प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय लगानी बोर्ड गठन र साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न घरेलु ग्राम स्थापना गरिने ।	◆धनकुटा जिल्लामा घरेलु ग्राम स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन भएको तथा जग्गा प्राप्तिका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडसँग अन्तिम चरणमा छलफल भइरहेको ।
१२५	निजी क्षेत्रको विकासका लागि व्यवसायिक लागत कम गर्ने सूचकहरू, व्यवसायको शुरूवात र समापनमा सरलता, अनुमतिपत्रको व्यवस्था, लचिलो एवं उत्पादनशील श्रमको उपलब्धता, सम्पत्तिको अभिलेख एवं स्वामित्व हस्तान्तरणमा सरलता, सम्पत्तिको अधिकारको प्रत्याभूति, सरल एवं सहज-रूपमा कर्जा प्रवाह, लगानीकर्ताको लगानीको संरक्षण, व्यवसायमैत्री करप्रणाली, सीमाक्षेत्रको अवैध व्यापार नियन्त्रण र करारको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता जस्ता अर्न्तसम्बन्धित विषयहरूमा लगानी अनुकूल हुने गरी सुधार गरिने ।	◆नयाँ औद्योगिक नीति, २०६७ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आइसकेको । ◆नयाँ औद्योगिक नीति, २०६७ को प्रावधानअनुरूप औद्योगिक व्यवसाय ऐनलगायत विद्यमान अन्य ऐन, नियम, कार्यविधि आदि निर्माण, परिमार्जन, सुधार एवं संशोधन गर्न प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न कार्यदल गठन भएको ।
१२८	नेपाली पहिचानको रूपमा रहेको श्रममूलक गलैँचा उद्योगको पुनरुत्थानका लागि सुभाब दिन एउटा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिने । कार्यदलबाट प्राप्त सुभावहरू आगामी आर्थिक वर्षभित्रै कार्यान्वयन गरिने	◆नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६६।०९।२२ गतेको निर्णयानुसार माननीय उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा गलैँचा उद्योग पुनरुत्थान सुभाब कार्यदल गठन भएको ।
१३०	निर्माणाधीन र प्रस्तावित सबै सिमेन्ट उद्योग निर्माणस्थलसम्म विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार, सवस्टेशन निर्माण र सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने । विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने ।	◆उदयपुर, मकवानपुर, सुर्खेत, दाङ, रोल्पा, धादिङ्ग जिल्लामा निर्माणाधीन सिमेन्ट उद्योगस्थलसम्म सडक निर्माण कार्य भइरहेको । ◆विशेष आर्थिक क्षेत्र भैरहवाको सेवा भवन र प्रशासकीय भवन निर्माण भइरहेको, विद्युत प्रसारण लाईन, पहुँचमार्ग र आन्तरिक सडक निर्माण, टेलिफोन लाईन विस्तार, पानीट्याङ्की निर्माण, ढल निकासका कार्य सम्पन्न भएको । ◆पाँचखाल र धनगढीमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भएको, भापामा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्य भइरहेको । ◆जुम्ला र धनुषामा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको ।

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
१३४	गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको अभियानमा संलग्न गराउन उनीहरूको हक हितको संरक्षण गर्नुको साथै सीप र पूँजी लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने । उनीहरूलाई विशेष परिचय पत्र प्रदान गरिने ।	◆ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नीतिको मस्यौदा तयार भएको । यस उपर सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी अन्तिम मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी भइरहेको ।
२४८	नेपाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेडको मौजुदा कार्य सञ्चालन अवस्थाको विश्लेषण गरी सम्भाव्य व्यवसायिक संस्थाको रूपमा विकसित गरिने ।	◆ नेपाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेडलाई व्यवसायिक संस्थाको रूपमा विकास गर्न एक कार्ययोजना तयार गरी सोहीअनुरूप हाल बैकिङ्ग सेवा शुरु गरिएको ।

३.५ कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
७६	रासायनिक मलमा अनुदान दिनको लागि रु. १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको ।	◆ रासायनिक मलमा अनुदान दिने सिलसिलामा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बाँकी १३ करोड ३१ लाख ८७ हजार र आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा विनियोजित रु. १ अर्ब ५० करोड गरी जम्मा १ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख ८७ हजार निकासा दिइएकोमा कम्पनीले यस आर्थिक वर्षमा ९४,५०० मेट्रिक टन रासायनिक मल खरीद गरेको छ । अघिल्लो वर्षको मौजुदा र आयातमध्येबाट यस आर्थिक वर्षमा ८१,५९८ मेट्रिक टन रासायनिक मल बिक्री वितरण भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तमा आइपुग्दा कम्पनीसँग ४,२४९ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौजुदातमा रहेपनि कम्पनीले खरीद गरी बाँकी रहेको १७,५०० मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्ने क्रममा रहेको छ ।
७७	स्थानीयस्तरमा प्राङ्गारिक मल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक नीति तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ । साथै, प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन निर्यातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ । सहकारी संस्थाहरूले स्थापना गर्ने प्राङ्गारिक मल कारखानालाई मेसिन उपकरण लागतको ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउन रु. ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको ।	◆ प्राङ्गारिक मल उत्पादन प्रोत्साहन कार्यविधि र प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन निर्यातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र निःशुल्क उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भएको । ◆ माटो व्यवस्थापन निर्देशनालयलाई कृषि विभागअन्तर्गत प्राङ्गारिक खेती तथा मल प्रवर्द्धनका लागि सचिवालय तोकिएको । ◆ प्राङ्गारिक मल उत्पादन कारखाना स्थापना गर्न चाहने फर्म, कम्पनी वा संघ संस्थालाई अनुदान प्राप्तिका लागि आवेदन पेश गर्नसूचना प्रकाशन गरेकोमा ६ वटा आवेदन प्राप्त भएका तर निर्देशन समितिको २०६७३१२९ मा बसेको बैठकबाट यस आर्थिक वर्षमा मूल्याङ्कनका बाँकी प्रक्रिया पुरा गरी भुक्तानी गर्न समयभाव रहेको कारण प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय गरको । ◆ प्राङ्गारिक मल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न माटो परीक्षण तथा सेवा सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत भकारी सुधार तथा मुत्र सङ्कलन कार्यक्रम राखी सञ्चालन गरिएको । ◆ प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन निर्यातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनको लागि ३ वटा निर्यातकर्ता छनौट भएको ।

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
७९	उच्चमूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तुलनात्मक लाभ भएका चिया, कफी, जडिबुटी, मह, जुनार, अदुवा र दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरूले स्थापना गर्ने प्रशोधन उद्योगहरूलाई मेसिन उपकरण लागतको २५ प्रतिशत अनुदान दिइनेछ।	- सहकारी संस्था एवं निजी क्षेत्रसमेतलाई हुने गरी “उच्च मूल्यका कृषि उपज प्रशोधन उद्योग स्थापनाको लागि अनुदान वितरण कार्यविधि, २०६६” स्वीकृत भएको। - सहकारी संघ संस्थाले स्थापना गर्ने उद्योगहरू (चिया, कफी, दूध, मह, अदुवा आदि) को मेसिन उपकरण लागतको २५% (बढीमा रु. ५ लाख) अनुदान दिने प्रयोजनको लागि ३६ वटा सहकारी उद्योगहरूको प्रस्ताव स्वीकृत भई ती संस्थाहरूलाई अनुदान वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको।
८१	उखु उत्पादनलाई प्रोत्साहन, उत्पादकत्व वृद्धि तथा किसानहरूको सशक्तीकरण गर्नका लागि किसान-हरूकै सहभागितामा “उखु बोर्ड” गठन गरिने।	उखु तथा चिनी विकास समिति गठन भएको।
८२	खाद्य सङ्कटको चपेटामा परेका जनतालाई तत्काल राहत दिन र खाद्यान्न उत्पादन बढाउन किसानहरूलाई सहयोग गर्न उच्च तथा मध्य पहाडका २३ जिल्लामा खाद्यसङ्कट सम्बोधन कार्यक्रम अन्तर्गत साना सिंचाइ, मलबीज ढुवानी तथा बीज उत्पादन र भण्डारणको कार्यलाई निरन्तरता दिइने।	- खाद्य सङ्कट सम्बोधन कार्यक्रम सञ्चालन भएका २३ जिल्लामा साना सिंचाइ मर्मत, सम्भार तथा निर्माणका १,०१६ वटा आयोजनाहरू छनौट भई निर्माण कार्य प्रारम्भ भएकोमा ९१८ वटा आयोजनाको निर्माण पुरा भएको। उच्च पहाडी क्षेत्रका ९८ वटा आयोजनाहरू कार्तिक मसान्तसम्ममा सम्पन्न हुने। - सामुदायिक बीज केन्द्र स्थापनाका लागि EOI को सूचना प्रकाशनको तयारीमा रहेको। - नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र कृषि विभागबीच सामुदायिक बीज वृद्धि कार्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने मूल बीज र प्रविधिको लागि Ensuring Food Security with Technology Generation and Scaling up Mid & High Hills of Nepal विषयमा सम्झौता गरी पहिलो किस्ता भुक्तानी दिइएको। - यस आर्थिक वर्षको हालसम्म रासायनिक मल ३,३७५.०९ मेट्रिक टन र स्रोत बीज १७४.८६ मेट्रिक टन ढुवानी भएको। साथै हुम्लाले १२.४ मेट्रिक टन जैविक मल ढुवानी गरेको।
८३.क	कृषि उत्पादकत्व बढाउन “गाउँ-शहरमा सहकारी, घर घरमा रोजगारी” कार्यक्रमअन्तर्गत सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।	- कृषि विभागतर्फ सहकारी खेती कार्यक्रमको स्वीकृत कार्यविधिअनुसार सहकारीमा आधारित साना सिंचाइ स्किम सञ्चालनका लागि १७८ वटा छनौट भएको र यसमध्ये १७० वटा आयोजनाको सम्झौता भएकोमा १६९ वटाको कार्य सम्पन्न भएको छ। - सहकारी खेतीअन्तर्गत कृषितर्फ ९१ वटा स्किम छनौट भई सबैको कार्य सम्पन्न भएको छ। - पशु विकासतर्फ १५ जिल्लामा पुराना ५ जिल्ला (सप्तरी, बाँके, बर्दिया, दाङ र कैलाली) मा फलोअप कार्यक्रम र नयाँ १० जिल्ला (भापा, मोरङ, उदयपुर, सर्लाही, दोलखा, स्याङ्जा, रसुवा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक र सप्तरी) मा कुखुरा तथा बङ्गुर पालन (सहकारी खेती) कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। - कुखुरा तथा बङ्गुर कार्यक्रममा सहकारी खेती लागु भएका जिल्लामा निम्नानुसारका कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ - - JE Vaccine १२०० डोज, Ear Notcher १५ वटा, Nipple Drinker २० थान खरिद तथा वितरण भएको। - अभिमुखिकरण गोष्ठी र तीन दिने तालिम, बङ्गुरमा १९ र कुखुरामा ५

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
		पटक सम्पन्न भएको । - कुखुराको चल्ला २,५०० र बङ्कुराको पाठापाठी ६४८ वटा वितरण भएको
८३.ख	सहकारी खेतीमा आवद्ध संस्थाहरूलाई पूर्वाधार निर्माण, प्राविधिक सेवा, मल, बीउ अनुदान तथा कृषियन्त्र लगायतका सुविधाहरू उपलब्ध गराइने । सहकारी संस्थाहरूको क्षमता बढाउन र सहकारीलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्न सहकारी बोर्डमार्फत राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको ।	◆ आवश्यकता अनुसारको अनुदान उपलब्ध गराइएको । ◆ सहकारी संघ संस्थाहरूको क्षमता विकासका लागि विनियोजित रु. ४५ लाख १० वटा संघ संस्थाहरूका लागि बाँडफाँड भई केन्द्रीय संघहरूबाट पेश भएको कार्य प्रगतिको आधारमा शत प्रतिशत निकास भएको ।
८४.क	सहकारी-निजी साभेदारीमा जुम्ला, काठमाडौँ, भरतपुर, ढल्केवर, हरिऔन र बुटवलमा खाद्यान्न, फलफूल तथा तरकारी सङ्कलन केन्द्र तथा थोक बजार निर्माण गरिनेछ; काठमाडौँ महानगरपालिका र अन्य नगरपालिकाहरूमा व्यवस्थित तरकारी बजारको निर्माण तथा सुधार गरिनेछ ।	◆ सर्लाहीको हरिऔनमा कृषि उपज थोक बजारमा स्टल निर्माण कार्य भएको, धनुषाको ढल्केवरमा कृषि उपज थोक बजारमा कम्पाउण्डवाल र बजारसेड निर्माण कार्य भएको, चितवनको भरतपुरमा जग्गा प्राप्तिको लागि गरिएका प्रयासहरू विफल भएकाले यस आर्थिक वर्षमा कार्य सम्पन्न गर्न नसकिएको, काठमाडौँको लप्सीफेदीमा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र निर्माण सम्पन्न भएको, बुटवलको कृषि उपज थोक बजारस्थलमा खानेपानी व्यवस्थाको लागि डीप-बोरिङ्ग कार्य सम्पन्न भई खानेपानीको कनेक्शन जडान कार्य भएको र जुम्लाको तातोपानीमा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।
८४.ख	काठमाडौँमा व्यवस्थित पशुबधशालाको व्यवस्था गर्न मासु व्यवसायीहरूको सहकारीलाई पुँजीगत अनुदान दिइनेछ ।	◆ काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लागु गर्ने वातावरण बनाउन काठमाडौँ महानगरपालिका जनस्वास्थ्य तथा सामाजिक विभागको प्रमुखको संयोजकत्वमा, उपभोक्ता, मासु व्यवसायिका प्रतिनिधि र भेटेरेनरी जनस्वास्थ्य, कार्यालय (पशु सेवा विभाग) रहेको कमिटी कार्यरत रहेको छ । ◆ यस प्रयोजनका लागि यस आर्थिक वर्षमा “श्री मासु व्यवसायी उत्थान सहकारी संस्था लि.” डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता भएको । ◆ मासु व्यवसायीहरूको सहकारी संस्थासङ्गको सहकार्यमा पशु बधशाला/बधस्थल निर्माण गर्नको लागि कार्यविधि तयार भएको । ◆ बधस्थल निर्माणका लागि तदर्थ समितिबाट सम्भाव्य सार्वजनिक स्थानको खोजी गर्ने कार्य भइरहेको ।
८५	कृषकको माग अनुसारका आधुनिक एवं अनुशरणीत अनुसन्धान गर्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई सुदृढीकरण गरिनेछ । मौसम परिवर्तनबाट कृषि उत्पादनमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न वातावरण अनुकुलको कृषि प्रणालीको अनुसन्धानमा जोड दिइनेछ ।	◆ संरचना सुधारका लागि नार्कअन्तर्गतका विभिन्न अनुसन्धान केन्द्र, फार्म तथा महाशाखाहरूबाट सुझाव एवं प्रतिक्रिया सङ्कलन गरी संग्रहित गर्ने कार्य भएको । ◆ जीन बैङ्क भवन निर्माण सम्पन्न भई सो भवनमा यस वर्ष निम्न कार्य भएको - - अल्पकालीन संरक्षण कक्ष, चिस्यान न्यूनीकरण कक्षको लागि Refrigeration तथा चिस्यान न्यूनीकरणसम्बन्धी उपकरण जडान भएको । - दीर्घकालीन संरक्षण कक्षको लागि १० वटा डिफ्रिजर खरिद तथा जडान

बुँदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
		भएको । - बीऊ परीक्षण तथा प्रशोधन प्रयोगशालाका उपकरणहरू खरिद तथा जडान भएको । ◆ अभिलेख कक्षको लागि कम्प्युटरहरू, अफिस सञ्चालनको लागि आवश्यक उपकरणहरू जाँच गरी जीन बैङ्क सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको । ◆ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गत हालसम्म निम्न परिमाणका स्रोत बीऊ उत्पादन भएको छ - ◆ धान- ३११.२२ मेट्रिक टन, मकै- ५४.५४ मेट्रिक टन, गहुँ- १२१.०१ मेट्रिक टन, आलु- ११.३१ मे.ट र अन्य- २१७.४५४ मेट्रिक टन गरी जम्मा ७१५.५३५ मेट्रिक टन ◆ वातावरणअनूकूल कृषिप्रणालीको अध्ययनको लागि ४ किसिमका निम्न आयोजनाहरू चालु अवस्थामा रहेका छन्: - Study of Crop Aadaptation in Changing Climate Environment (3 Activities)- विभिन्न अवस्थामा लगाइएको गहुँको परीक्षण पूरा भएको । माटो नमूना जाँच पूरा भएको, नल र दानाको कार्बोन र नाइट्रोजन जाँचे काम पूरा भइसकेको, आकासे भरमा खेती गर्दा गोबर मल राखेको प्लटमा २९.८ प्रतिशत उत्पादन बढी भएको । - Estimation of green house gas and assessment of mitigation option from different cropping pattern (3 activities)- विभिन्न परीक्षणहरू तथा कृषकका खेतवारीबाट CO₂ उत्सर्जन तथ्याङ्क सङ्कलन र Estimation कार्य पूरा भएको । - Study on climate, climate variability and soil database on crop productivity (3 activities)- नेपालको विभिन्न ठाउँको माटो तथा जलवायुको तथ्याङ्कन गरी model analysis प्रयोजनको लागि कम्प्युटरमा लगत तयार गरेको । - Effects of climate change on agriculture commodity (3 activities)- फिल्ड सर्भेक्षणको कार्य पुरा भई सर्भेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्क विश्लेषण गरी प्रतिवेदन लेखन कार्य भइरहेको ।
८६	तराईका जिल्लाहरूमा अभियानको रूपमा माछा उत्पादन गर्न किसानहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका माछा फार्महरू क्रमशः किसानहरूको समूहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । माछा उत्पादन गर्न सघाउ पुऱ्याउन करिब १२ करोड माछाका भूरा उत्पादन गरी वितरण गरिनेछ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सहकारी संस्थाले स्थापना गर्ने कोल्ड स्टोरेज सुविधा	◆ तराईका ६ जिल्ला (बारा, चितवन, रूपन्देही, बर्दिया, पर्सा र नवलपरासी) मा सञ्चालन भएको माछा अभियान कार्यक्रमको प्रगति निम्नानुसार रहेको छ- - समूह गठन ९, माछा पोखरी निर्माण ६० हेक्टर, पोखरी सुदृढीकरण ३५ हेक्टर, अनुगमन ३६ पटक, बैठक सञ्चालन २१ पटक, अन्तरक्रिया कार्यक्रम १ पटक, घुम्ती स्थलगत तालिम ६ पटक, सेवा केन्द्रस्तरीय तालिम १२, जिल्लास्तरीय कृषक तालिम १२ पटक । ◆ काठमाडौँ उपत्यकामा कोल्ड स्टोरेज सुविधासहितको आधुनिक माछा बजार पूर्वाधार विकासको मापदण्ड तयार गरी निर्धारित मापदण्डअनुसारको बजार

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
	सहितको आधुनिक माछा बजारको पूर्वाधार विकासको लागि पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।	पूर्वाधारलाई पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि स्वीकृत भई ४ वटा प्रस्तावहरू प्राप्त भई ती प्रस्तावहरूको प्राविधिक निरीक्षण गर्दा उपयुक्त देखिएनन् । ♦ आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय निकायहरूले जग्गा उपलब्ध गराउने नीति सहितको व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने सुभाव प्राप्त भएको ।
८७	तराई-मधेश, मध्यपहाडी र उच्चपहाडी भेगका २७ जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका विशेष पशुपालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने ।	♦ २७ जिल्लामा पशु उत्पादन वृद्धिका लागि ९२ वटा वस्तुगत पकेटहरूमा प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । हालसम्म ती जिल्लाहरूमा सञ्चालन भएको कार्य प्रगति निम्नानुसार रहेको छ - - प्याकेज कार्यक्रम अन्तर्गत ६१४ वटा बोका वितरण, ४६३२ बाखा वितरण, १०५ वटा भाले बङ्गुर वितरण, २१ वटा साढे वितरण, ४६ हजार चल्ला वितरण, १६११ खोर तथा गोठ सुधार भएको, १०१ स्थानमा घाँसको स्रोत केन्द्र स्थापना भएको - ६० जवान पाराभेट्सको ३ हप्ते तालिम, २० पारा भेट्सहरूलाई पुनर्ताजगी तालिम सम्पन्न । - सघन पशु विकास कार्यक्रम र बजारीकरण गरी ७ जिल्लामा १६ प्रजनन केन्द्र स्थापना भई पशु नश्ल सुधार भइरहेको । - प्यूठान, दाङ, तनहुँ, नवलपरासी, अर्घाखाँची, गुल्मी र बागलुङ जिल्लामा बाखा स्रोत केन्द्र स्थापना भई कार्य सञ्चालन भएको । - सघन पशु विकास कार्यक्रम सञ्चालन भएको पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत गठित समुदायमा पशु धन सुरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको । - १,१२१ हेक्टर जग्गामा घाँसे खेती । - मासु पसल सुधार २४ वटा र साना बधस्थल ९ वटा र पशु हाट बजार ६ वटा सुधार भएको ।
८८	बर्डफ्लू, स्वाइनफ्लू तथा अन्य (ट्रान्स वाउण्ड्री) पशु जन्य रोगहरू रोकथाम/नियन्त्रण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।	♦ स्वाइन फ्लू सर्भिलेन्स (बङ्गुरहरूमा) सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण भई स्वीकृतीको क्रममा रहेको । ♦ ग्रामिण कुखुरा सर्भिलेन्स १२३२३ पटक गरिएको । ♦ व्यावसायीक कुखुरा सर्भिलेन्स १३,००६ पटक भएको । ♦ पि.पि.आर. भ्याक्सीन उत्पादन २४१७.८ हजार मात्रा भएको । ♦ यस वर्ष कास्की,बाँके,चितवन, रूपन्देह, दाङ, कैलाली, नवलपरासीमा बर्ड फ्लूको संक्रमण देखिएकोमा नियन्त्रण गर्ने कार्य भएको ।
१९७	सुकुम्बासी, गरिवीको रेखामुनी रहेका जनतालाई अत्यावश्यक वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा वितरण गर्न सार्वजनिक वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सहकारी पसलको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी सञ्चालन अनुदानका अतिरिक्त आपूर्ति	♦ सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन कार्यविधि परिमार्जनको लागि सहकारी नियमावली संशोधन भैसकेको छ । गत वर्ष अनुदान उपलब्ध गराएका ३२६० पसलहरूको अनुगमन गर्ने कार्य भइरहेको । यस वर्ष अनुदान उपलब्ध गराउनको लागि मिति २०६६/११/१९ गते गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएकोमा सुपथ मूल्य सहकारी सञ्चालनको प्रस्ताव सङ्कलन र मूल्याङ्कन गरी ३१२ संस्थाहरूलाई पसल सञ्चालनको लागि ३ करोड १२ लाख रकम जिल्लाहरूलाई निकास भई अनुदान वितरणको काम

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
	प्रणालीमा सुधार ल्याइने ।	भएको ।
१९९	उच्चपहाडी जिल्लामा कृषि उत्पादनलाई बढावा दिई परनिर्भरताको अन्त्य गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि कर्णाली अञ्चलका सबै जिल्ला, मुस्ताङ तथा उपल्लो मनाङ र सोलुखुम्बुको स्याङ, सिमी क्रमशः नेपालगञ्ज, पोखरा र विराटनगरसम्म ल्याउँदाको ढुवानी लागत नेपाल सरकारले बेहोर्ने । कृषकका सहकारी संस्थाहरूले स्थानीय उत्पादन खरिद गरी ढुवानी र बजारीकरणको व्यवस्था मिलाएमा यस्तो अनुदान सम्बन्धित कृषि विकास कार्यालयमार्फत सहकारी संस्थालाई उपलब्ध गराइने ।	◆ उच्च पहाडी जिल्लाका स्याङ र सिमीको खरीद, ढुवानी र बजारीकरणमा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यका लागि मौजूदा कार्यविधि परिमार्जन भएको ।

३.६ गृह मन्त्रालय

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
४९	सुदूर तथा मध्यपश्चिम र कोशी बाढीपीडितको राहत, जग्गा विकास र पुनर्स्थापना सम्पन्न गर्न एवं प्रकृतिक प्रकोप हुने बित्तिकै तत्काल राहत तथा बचाउ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।	◆ सुदूर तथा मध्यपश्चिमका १,५५० घर परिवारहरूलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्न भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको कार्यक्रमभित्र पारी कार्यक्रम स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्न भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा पठाइएको । ◆ २०६६।१८ देखि २०६६।२१ गतेसम्म सुदूरपश्चिम तथा मध्यपश्चिम क्षेत्रमा परेको अविरल वर्षाको कारण त्यस क्षेत्रका बाढी/पहिरोपीडित परिवारलाई खाद्यान्न (नुन र चामल) वितरण गर्ने, आवश्यक गाउँ विकास समितिमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने र खानेपानी वितरण सरसफाई कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने गरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०६६।२१ मा रु. १५ करोडको थप राहत प्याकेज स्वीकृत भई अर्थ मन्त्रालयबाट रु. १० करोड प्राप्त भएको । प्राप्त रकममध्ये रु. ७,६०,००,०००/-स्वीकृत प्याकेज बमोजिम खर्च गर्न सम्बन्धित निकाय र जिल्लाहरूमा पठाइएको । ◆ सप्तकोशी बाढीपीडितहरूका लागि स्वीकृत राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत घर क्षतिपूर्ति, जग्गाको क्षतिपूर्ति, बाली क्षतिपूर्ति, सुकुम्बासी जग्गा खरिद र मृतक क्षतिपूर्तिवापत अर्थ मन्त्रालयबाट निकासी भएको रु. १,१०,४२,००,०००/- जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरीमा पठाइएको । ◆ विविध कारणले मुलुकका विभिन्न जिल्लाहरूमा विपद्का घटनाहरू घट्ने बित्तिकै उद्धार र राहत वितरणको लागि केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट आवश्यकताअनुसार ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पठाइएको रकम र अन्य उद्धार कार्यमा केन्द्रीयस्तरबाट भएको समेत गरी रु. ५,३२,३४,२९०/- खर्च भएको । ◆ मनसुन पूर्वतयारी राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न गरी कार्यशालाबाट प्राप्त विभिन्न सुझावहरूलाई केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिबाट अनुमोदन गरी ७५ वटै

बुँदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
		जिल्लामा कार्यान्वयनको लागि पठाइएको ।
५०	सबै नेपाली नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको रूपमा निर्वाचनमासमेत प्रयोग गर्न सकिने गरी फोटोसहितको बायोमेट्रिक स्मार्टकार्ड वितरण गरिने छ । वृद्ध भत्ता तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू पनि यसै कार्डको प्रयोग गरी जुनसुकै बैङ्कबाट रकम निकाल्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ । यो परिचयपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन, व्यक्तिगत घटना दर्ताको केन्द्रीय अभिलेखन र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि एउटा छुट्टै केन्द्रीय निकाय खडा गरिनेछ ।	नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने उद्देश्यले केन्द्रीय निकायकारूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना भई कार्यान्वयन भएको ।
५१	“शान्ति सुरक्षा: जनताको अपेक्षा” को भावनालाई मूर्तरूप दिन सुरक्षा प्रणालीलाई सवल्, सक्षम र प्रभावकारी बनाई दण्डहीनताको अन्त्य गरिनेछ । गम्भीर प्रकृति र सङ्गठित अपराधहरूको अनुसन्धान र विश्लेषण गर्न एउटा छुट्टै ब्यूरोको स्थापना गरिनेछ । समाजमा हुने अपराधको दरलाई न्यून गरी राज्यप्रतिको जनताको भरोसा वृद्धि गरिनेछ ।	- शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारिता, दण्डहीनताको अन्त्य तथा मानव अधिकारको रक्षाका लागि विशेष सुरक्षा कार्यक्रम, २०६६ अन्तर्गत ५ वटा कार्ययोजना निर्माण गरी मुलुकभर लागू गरिएको । - अपहरण तथा गम्भीर प्रकृतिका सङ्गठित अपराध नियन्त्रण कार्ययोजना, २०६६ लागू भई अपराध नियन्त्रणतर्फ सक्रिय रहेको । अपराध अनुसन्धान तथा विश्लेषण गर्न नेपाल प्रहरीमा अनुसन्धान ब्यूरो गठन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको ।
५२	महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका-हरूमा शान्तिसुरक्षालाई प्रभावकारी तथा सुदृढ बनाउन नेपाल प्रहरीको सहयोगमा सम्बन्धित नगरपालिकाहरूले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, होटल, लज र रेष्टुरेण्टहरूको स्थापनाको लागि निश्चित स्थान तोक्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ । नयाँ स्थापना हुने बैङ्क, होटल, लज र रेष्टुरेण्टहरूले तोकिएका स्थानमा मात्र व्यवसाय गर्न पाउने छन् । यसभन्दा अगाडि स्थापित यस्ता प्रतिष्ठानहरूले एक वर्षभित्र तोकिएका स्थानमा आफ्नो व्यवसाय सार्नुपर्नेछ । यस्ता स्थानमा विद्युतीय माध्यमबाट सघन सुरक्षा व्यवस्था मिलाइनेछ । यसरी नै औद्योगिक सुरक्षाको निम्ति आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।	- वित्तीय संस्था, बैंक, होटल, लज र रेष्टुरेण्टहरूलाई सम्बन्धित महानगरपालिका उपमहानगरपालिका/ नगरपालिकाहरूको सुरक्षित स्थानमा राखी व्यवसाय गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरू, स्थानीय निकाय, राजनैतिक दल र नागरिक समाजका सदस्यहरूसँग बृहत छलफल, अन्तरक्रिया गरी स्थान छनौट गर्न र उपयुक्त स्थानमा सार्न आवश्यक पहल भइरहेको । तर कुनै ठोस प्रगति हासिल भएको छैन - राष्ट्रिय औद्योगिक सुरक्षा बलको स्थापनासम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको ।
५३	बन्दी गृहहरूलाई सुधार गृहमा रूपान्तरण गर्न र भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्ने	- कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूको आचरणमा सुधार गर्न नेपाल वार एशोसियसनलगायत विभिन्न संघ संस्थालाई कारागारहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न र तालिम दिन अनुमति दिइएको । - कारागार विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा NetWorking को लागि

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
		Website तथा इमेल सञ्चालनमा आएको । - मकवानपुरको भिमफेदीमा र सुनसरीको भुम्कामा कारागार भवन निर्माण गर्ने काम भइरहेको । - विभिन्न ६० वटा कारागारमा कारागार भवन मर्मत सम्भारको लागि बजेट निकासी गरी मर्मत सम्भारको कार्य प्रक्रियामा रहेको ।
६३	दलित र गैरदलितबीचको अन्तरजातिय विवाहलाई समाजले अभै पनि तिरस्कार गर्दछ र यस्ता जोडीका प्रारम्भिक दिन कठिन हुन्छन् । सरकारले यस्तो विवाहलाई प्रोत्साहन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विवाह दर्ता भएको तीस दिनभित्र बरबधुलाई प्रोत्साहन स्वरूप रु. १ लाख अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।	यस सम्बन्धी कार्यविधि तयार भई कार्यान्वयनमा आइसकेको । यस्तो विवाह गरी प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त गर्ने जोडीको संख्या र रकमको विवरण पुरै संकलन गर्न बाँकी रहेको ।
१२७	आफ्नो मागको सुनुवाईको लागि राष्ट्रिय लोकमार्ग, सहायक मार्ग वा सार्वजनिक स्थलमा अवरोध गरी आर्थिक क्षति पुऱ्याउनेहरूबाट क्षतिपूर्ति गराउने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ । कार्यक्रमलाई मर्यादित बनाउन साङ्केतिक विरोधका कार्यक्रम विरोध सभा, कालो पट्टी, मागको प्रस्तुति, आंशिक समयको धर्ना र वहस जस्ता कार्यक्रमहरू तोकिएको स्थानमा मात्र गर्न पाइने व्यवस्था गरिनेछ ।	सार्वजनिक सेवा तथा सडक अवरोध नियन्त्रण कार्ययोजना २०६६ समेत लागू भइसकेको । साङ्केतिक विरोध जुलुस धर्ना जस्ता कार्यक्रम तोकिएको स्थानमा मात्र गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको । राजमार्ग वा सार्वजनिक स्थानमा तोडफोड आगजनी इत्यादि गरी क्षति पुऱ्याउनेबाट स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार क्षतिपूर्ति भराउने कानूनी व्यवस्था भइसकेको हुँदा सो बमोजिम जिल्लाहरूबाट कारवाही भइरहेको छ ।
१३१	लोकमार्गहरूमा राखिएका ढाटहरूले व्यवसायिक लागत बढाई अन्तव्योगत्वा मूल्य वृद्धिको मारमा उपभोक्ताहरू पर्ने हुँदा लोकमार्गहरूमा कुनै पनि निकायले ढाट वा अवरोध राख्न नपाइने व्यवस्था कडाईकासाथ लागू गरिनेछ । सुरक्षा निकायहरूले पनि स्थायी ढाट राख्न पाउने छैनन् । सुरक्षा संवेदनशील स्थानमा विद्युतीय निगरानी गरिएको । स्थानीय निकायहरूले ढाट राखी उठाउने गरेको कवाडी गरेको व्यवस्था खारेज गरेको छु । यसबाट जिल्ला विकास समितिहरूलाई हुन सक्ने राजस्वमा हुने कमीलाई पूर्ति गर्न अनुदानमा वृद्धि गरिएको ।	लोक मार्गहरूमा सुरक्षा निकायहरूबाट स्थायीरूपमा ढाट राखी चेक जाँच गर्ने कार्य बन्द गरिएको ।

३.७ भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
१४३	अभैपनि सडक सुविधा नपुगेका ६ जिल्ला सदरमुकामहरूमध्ये सोलुखुम्बु, मनाङ्ग, मुगु र बाजुरा सदरमुकाममा आगामी आर्थिक वर्षभित्र सडक पुऱ्याइनेछ । बाँकी रहेका हुम्ला र डोल्पा सदरमुकाममा जतिसक्यो चाँडो सडक सुविधा पुऱ्याउने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने ।	◆सोलुखुम्बु जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक निर्माण एवं स्तरोन्नतिको क्रममा सदरमुकाम सल्लेरीसम्म ट्याक खुलेको । ◆मनाङ्ग जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक नेपाली सेनामार्फत निर्माण कार्य भइरहेको । ◆मुगु जिल्लाको सदरमुकाम जोड्ने सडक निर्माण कार्य नेपाली सेनामार्फत १० किलोमीटर ट्याक खुलेको । ◆साफेवगर-मार्तडी सडक निर्माण कार्यको बाजुरा जिल्ला सदरमुकामसम्म ट्याक खोल्ने गरी काम पुरा भएको । ◆कर्णाली करीडोरको खुलालु-लैफु सडक निर्माण कार्यको लागि विष्फोटक पदार्थ उपलब्ध गर्ने कार्य भइरहेको । ◆जाजरकोट-दुनै सडक निर्माण कार्य नेपाली सेनाद्वारा ७ किलोमीटर ट्याक खुलाइएको ।
१४४	काठमाण्डौ उपत्यकालाई तराई मधेशसंग जोड्ने वैकल्पिक मार्गको रूपमा काठमाण्डौ-निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने ।	◆EOI पुनः आव्हानको लागी प्रोजेक्ट ब्रिफ तयार गरी बाँकी डकुमेन्टसहरू पनि तयार गर्ने कार्य अन्तिम अवस्थामा रहेको । ◆जग्गा अधिकरण र पुनःस्थापना कार्यको साथै आवश्यक सिमाङ्कन कार्यहरू गरिएको । ◆मकवानपुर जिल्लामा पर्ने काठमाण्डौ निजगढ Main Component मा परेका ठिङ्गन, आमभञ्ज्याङ्ग, हटिया, फापरवारी गाउँ विकास समितिहरूका जग्गा अधिकरण गर्नको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सूचना प्रकाशित गरिसकिएको । ◆मकवानपुर जिल्लाअन्तर्गत Main Component मा पर्ने गाउँ विकास समितिहरूको जग्गा अधिकरणवापत मुआब्जा वितरण गर्नको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलाई रु.४ करोड ६० लाख उपलब्ध गराइएको । ◆सडक रेखाङ्कनामा परेका सम्पूर्ण गाउँ विकास समितिहरूमध्ये खोकना गाउँ विकास समितिबाट मात्र सहमति प्राप्त नभएको कारण वातावरण मन्त्रालयबाट EIA स्वीकृत नभएको अवस्था रहेको छ ।
१४५	हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत पूर्वको भापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्म तराई-मधेशका २० जिल्लाहरूमा उत्तर-दक्षिण सडक र राजमार्गमा पर्ने पुलहरूको निर्माण एवं मूल राजमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिने ।	◆जग्गा अधिग्रहणको लागि १६ वटा सडकको सूचना प्रकाशित कार्य भइसकेको । ◆३५ वटा पुलहरूको निर्माण कार्य सुरु भएको, १४ वटा सडकहरूको IEE स्वीकृत भएको । ◆९ वटा सडकको स्तरोन्नतिको लागि टेण्डर आव्हान भएको ।
१४६	मध्यपहाडी क्षेत्रमा १,७३० किलोमीटरको पुष्पलाल लोकमार्गको निर्माण गर्न बाँकी सडक आर्थिक वर्ष २०६७/६८ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ ।	◆पुष्पलाल लोकमार्ग निर्माण एवं स्तरोन्नति कार्यअन्तर्गत १२० किलोमीटर ट्याक खोलिएको एवं २० किलोमीटर ग्राभेलिङ्ग भएको ।
१४७	उत्तरदक्षिण लोकमार्ग (कर्णाली, गण्डकी र कोशी कोरिडोर) को निर्माण गरिने ।	◆कर्णाली लोकमार्गअन्तर्गत कर्णाली करीडोरको खुलालु-लैफु सडकको १.२ किलोमीटर ट्याक खुलेको । ◆कर्णाली लोकमार्गअन्तर्गत कर्णाली करीडोरको हिल्सा-सिमिकोट सडकखण्डको निर्माण कार्य नेपाली सेनाबाट हुने । ◆कालिगण्डकी लोकमार्गअन्तर्गत कुश्मा-फलेवास-सेतीवेनी-मिर्मी

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
		सडकखण्डको १३.५ किलोमीटर ट्रयाक खुलेको । *कोशी लोकमार्गअन्तर्गत हिले-वसन्तपुर-खाँदवारी-किमाथाङ्गा सडक ४ किलोमीटर खुलाइएको । *मेची लोकमार्गअन्तर्गत ताप्लेजुङ्ग-ओलाङ्गचुङ्गगोला सडक निर्माण कार्यको ७.६ किलोमीटर ट्रयाक खोलिएको । *तामाकोशी करिडोरअन्तर्गत लामाबगर-फलाटे (चीनबोर्डर) सडक निर्माण कार्यको विस्तृत अध्ययनको लागि मोबिलाइजेशन भइसकेको, विष्फोटक पदार्थ हालसम्म उपलब्ध हुन नसकेको ।
१४८	सेती लोकमार्ग (टिकापुर-लोडे-चैनपुर-ताक्लाकोट) को निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने ।	* ६ किलोमीटर सडक ट्रयाक खुलाइएको ।
१४९	सुदूर-पश्चिममा निर्माणाधीन दार्चुला-टिङ्गर सडक निर्माणलाई तीव्रता दिइने ।	*दार्चुला-टिङ्गर सडकमा ४ किलोमीटर ट्रयाक खोलिएको, १० किलोमीटर को डिटेल सभै सम्पन्न भएको ।
१५०	धरान-चतरा-गाइघाट-कटारी-सिन्धुली-हेटौँडा, स्याप्रुवेसी-रसुवागढी, गोरखा-११ किलो-छेपेटार-वारपाक सडकहरूको निर्माणका लागि आवश्यक रकम छुट्याएको ।	*धरान-चतरा-गाइघाट-कटारी-सिन्धुली-हेटौँडा सडकखण्डको निर्माण एवं स्तरोन्नतिअन्तर्गत ८ किलोमीटर ट्रयाक खोलिएको र १५ किलोमीटर ग्राभेलिङ्ग गरिएको । *स्याप्रुवेसी-रसुवागढीको सडकखण्डको ट्रयाक खोल्ने कार्य पुरा भएको । *गोरखा ११ किलो-छेपेटार-वारपाक सडक निर्माण कार्यको ७ किलोमीटर ट्रयाक खोलिएको र ४ किलोमीटर ग्राभेल भएको ।
१५१	फिदिम-ताप्लेजुङ्ग, वसन्तपुर-तेह्रथुम, हिलेपानी- दिक्तेल, तामाकोशी-मन्थली-खुर्कोट, ढल्केवर-जनकपुर, चन्द्रनिगाहपुर-गौर, गल्छी-स्याप्रुवेसी, भालुवाङ्ग-प्यूठान, अमेलिया-तुलसीपुर-सल्यान, चकचके-लिवाङ्ग, सुर्खेत-कालिकोट, साँफेवगर-मङ्गलसेन, खोड्पे-बभ्राङ्ग र बैतडी-सतबाँझ-गोकुलेश्वर सडक ।	*सुर्खेत-कालिकोट सडकको ९३ किलोमीटर सडक खण्डमा कालोपत्रेस्तरमा स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न भएको । *खोड्पे-बभ्राङ्ग सडक स्तरोन्नतिअन्तर्गत ३९ किलोमीटर सडकखण्डमा कालोपत्रेस्तरमा स्तरोन्नति र बाँकी ग्राभेलिङ्ग कार्य सम्पन्न भएको । *बैतडी-दार्चुला सडकको ३५ किलोमीटर सडकखण्डमा कालोपत्रेस्तरमा स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न भएको । *जनकपुर-ढल्केवर सडक सुदृढीकरणअन्तर्गत २२ किलोमीटर सडकखण्डमा ग्राभेल र १८ किलोमीटर कालोपत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न भएको । *फिदिम-ताप्लेजुङ्ग सडक स्तरोन्नति कार्यको नाली निर्माण तथा ४ किलोमीटर कालोपत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न भएको । *तामाकोशी-मन्थली-खुर्कोट सडक स्तरोन्नति कार्यको १२ किलोमीटरको ग्राभेलिङ्ग कार्य सम्पन्न भएको ।
१५५	अन्तरदेशीय व्यापार प्रवर्द्धन गर्न पथलैया-सुर्खुवाबन्दरगाह र सुनौली-परासी सडक निर्माणलाई तीव्रताका साथ सञ्चालन गरिनेछ ।	*पथलैया-वीरगञ्ज सुर्खुवाबन्दरगाहसम्मको औद्योगिक कोरिडोरको स्तरोन्नति एवं सुदृढीकरण कार्यको १२ किलोमीटर सडक कालोपत्रेस्तरमा स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न र शिरसिया नदीमा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न । *भैरहवा-सुनौली-परासी सडक स्तरोन्नति एवं सुदृढीकरण कार्यको २९ किलोमीटर सडक कालोपत्रेस्तरमा स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न भएको ।
१५६	सडकको मर्मत सम्भार नियमितरूपमा हुन सकेमा सडकको आयु पनि बढ्ने र आवागमन पनि सहज हुने हुँदा आगामी वर्ष सडक मर्मतको लागि उल्लेख्य रूपमा बजेट वृद्धि गरिएको ।	*४७६ किलोमीटर सडक मर्मत सम्भार एवं आवधिक मर्मत सम्भारको कार्य चालू रहेको ।

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
१५७	कोशी नदीको चतरामा तीन वर्षभित्र पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी आगामी वर्ष कार्य प्रारम्भ गरिने ।	जग्गा अधिग्रहण कार्य सम्पन्न भएको ।
१५८	सडक सञ्जालको व्यापक विस्तार भए तापनि पुलको अभावमा सबै मौसममा आवागमन शुचारु हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउन आगामी वर्ष अभियानका रूपमा प्रमुख सडकहरूमा पर्ने २५ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । तमोर, अरुण, दुधकोशी, त्रिशुली, कालीगण्डकी लगायतका पुलहरूको निर्माण सुरु गरिने ।	प्रमुख सडकहरूमा पर्ने तमोर, अरुण, दुधकोशी, त्रिशुली, कालीगण्डकी लगायतका ५२ वटा पुलहरूको निर्माण र २२६ पुल निर्माणको कार्य जारी रहेको ।
१५९	पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन र डिजाइन कार्य सम्पन्न गर्ने ।	मेची-महाकाली ९४८ किलोमीटर र काठमाडौँ-पोखरा १८७ किलोमीटरको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको ।
१६०	पहाडी ग्रामीण क्षेत्रका छरिएर रहेका घर परिवारलाई घनाबस्ती कार्यक्रमको माध्यमबाट विभिन्न स्थानमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिने । आगामी आर्थिक वर्ष कालिकोट, प्यूठान, रसुवा र म्याग्दी जिल्लामा सम्भाव्यता अध्ययन गरी घनाबस्ती कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।	प्यूठान: १.२ किलोमीटर सडक ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भएको । म्याग्दी: सबै कार्य चालू रहेको । गुल्मी: सिमिचौरमा पोखरी मर्मत, मन्दिर नजिकै पार्क र बाटो निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको । कालीकोट: काम चालू भएको । हुम्ला: सामुदायिक भवन निर्माणको कार्य चालू रहेको । रसुवा २ मीटर चौडाइको ४०० मिटर बाटो निर्माण सम्पन्न भएको ।
१६१	“जनता आवास कार्यक्रम” अन्तर्गत सिरहा, सप्तरी र कपिलवस्तुका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, खत्वे, अन्य दलितहरू र विपन्न मुसलमानलाई लक्षित गरी प्रत्येक जिल्लामा एक-एक हजार गरी तीन हजार परिवारलाई न्यून लागतमा आधुनिक आवास निर्माण गरी बसोबासको व्यवस्था गर्ने ।	सप्तरी: ९९९ वटा, सिराहामा ३२१ वटा र कपिलवस्तुमा १३४ वटा आवास एकाई सम्पन्न भएको ।
१६२.क	कर्णाली, कालीगण्डकी, कोशी, वी.पी.कोईराला र पुष्पलाल लोकमार्गहरूमा पर्ने मध्यम तथा साना शहरहरूको विकासको लागि एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।	भौतिक विकास योजना तर्जुमाको लागि TOR एवं आवश्यक कागजात स्वीकृत भएको । परामर्शदाताबाट प्राप्त RFP प्राप्त भई मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा पुगेको । विपि लोकमार्ग: ४ वटा बाटो सुधार भएको । पुष्पलालमार्ग: बैतडीको पाटन बजारमा ६२० मिटर सडक कालोपत्रे र ४६० मिटर नाली निर्माण भएको ।
१६२.ख	काठमाडौँ उपत्यकाको चोभार-सतुङ्गल ६.६२ किलोमीटर खण्डको जग्गा एकीकरण गरी आवास योजना बनाउन पूर्वाधारको विकास गर्ने ।	१४ प्रतिशतबाट सहमति प्राप्त भएको । साइट सर्भे गरी लागत अनुमान स्वीकृतको लागि पेश भएको । एउटा साइट कार्यालय सतुङ्गलमा खोलेको । पाँचवटा उपभोक्ता समिति गठन भएको । थप सहमति प्राप्तको लागि सर्वपक्षीय राजनैतिक व्यक्तित्व-हरूसँग अन्तरक्रियाको पहल भइरहेको ।

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
१६३	काठमाडौं शहरको सुन्दरता कायम राख्न, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न र सुरक्षा स्थिति खलवलिन नदिन उपत्यकाभित्रका नदी किनार-हरूमा बनाइएका अवैध घर टहराहरू हटाइनेछ । त्यहाँ रहेका वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूको उचित बसोवासको व्यवस्था मिलाइनेछ । काठमाडौं उपत्यकाको सभ्यताको आधार र चिनारीको रूपमा रहेका वागमती, विष्णुमती, धोबीखोला, हनुमन्ते र मनोहरा नदीहरूको सरसफाई र प्रदूषण नियन्त्रण, नदीकिनारामा सडक तथा पार्क निर्माण, वृक्षरोपण, पुल संरक्षण र बाँध निर्माणसम्बन्धी कार्य वागमती सभ्यता विकास समिति, उपत्यकाका सबै जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकाहरूको संयोजकत्वमा व्यापक जनसहभागिता जुटाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।	- वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिको लागि पेश गरेको । - वागमती नदी किनारमा रहेका ४० वटा सुकुम्बासी बस्तीको सर्वेक्षण तथा म्यापिङ गर्ने कार्यको अन्तिम प्रतिवेदन तयार भएको । - जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न भएको । - इचङ्गुनारायण जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट ३.२५ रोपनी जग्गा खरीद गर्ने निर्णय भएको । - उपभोक्ता समितिमार्फत हरितक्षेत्र निर्माण भएको । - गैरसरकारी संस्थामार्फत वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान भइरहेको । - शङ्खमूलघाटमा संरक्षण कार्य भइरहेको । - सञ्चार क्षेत्रसँग सहकार्य भइरहेको, स्थानीय निकायहरूको गोष्ठी सम्पन्न भएको । - प्रशोधन केन्द्र सूचारूपले सञ्चालन भइरहेको । - गणतन्त्रस्तम्भ निर्माण कार्य स्थान यकिन हुन नसकेका कारण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको ।
२३४	काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी आपूर्ति सुलभ गराउन सञ्चालित मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गतको २६.५ किलोमीटर सरुङ्गा निर्माण गर्ने मुख्य कार्यमध्ये ४.५ किलोमीटर सरुङ्गा निर्माणको लागि रु. २ अर्ब ११ करोड विनियोजन गरिएको छ ।	- सुरुङ्गा निर्माण कार्य ३० मीटर भएको । - लमिडाँडा मेलम्ची पुल बजार सडक १३.२ किलोमिटरको स्तरोन्नति भएको । सुरुङ्गा निर्माणमा लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन नसक्नुका कारणहरू: - सुरुङ्गा निर्माण ठेकेदारबाट समयमै Equipment & Explosive को व्यवस्थापन नभई लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको । - आयोजना प्रभावित क्षेत्र विस्तारसम्बन्धी विभिन्न समूहबाट माग भई साइट अफिस तालाबन्दी भइरहेकोमा मिति २०६९/०७ मा विभिन्न छलफल समझदारीबाट खुलेको । - मुहान क्षेत्रका ह्योल्मो समुदायबाट ILO-169 अभिसन्धी अनुसार उक्त क्षेत्रको सम्बोधन हुनुपर्ने माग राखी मुहान क्षेत्रको कार्यमा अवरोध भइरहेको सम्बन्धमा सामाजिक उत्थान कार्यक्रमबाट धेरै मागहरू सम्बोधन भएको र नेपाल सरकारको ILO-169 सम्बन्धी गाईडलाईन तयार भएपछि यथासक्य सम्बोधन गरिने लक्ष्य रहेको । - स्थानीय ह्योल्मो समुदाय तथा ह्योल्मो सरोकार समितिको बोर्डमा प्रतिनिधीत्वको लागि माग भई कार्य सञ्चालनमा अवरोध भइरहेको सन्दर्भमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विधेयक समिति, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको । - पुरानो जि.पि.एस.विन्दुहरू पत्ता नलागेकोले जि.पि.एस. सर्वेक्षण तथा लेभलिङ्गको कार्य पुनः गर्नु परेको ।

३.८ पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
११२	“पाहुनाहरूको स्वागत सत्कार नेपालीको	नेपाल पर्यटन वर्ष, २०११ को सचिवालय स्थापना भएको ।

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
	संस्कार” भन्ने अभियानका साथ दशलाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यकासाथ सन् २०११ लाई नेपाल पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउने तयारी गरिने। यस कार्यक्रम अन्तर्गत सफल पर्यटन क्षेत्रका संघ संस्थाहरुको साभेदारीमा पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने प्याकेजको निर्माण र त्यसको प्रचार प्रसार लगायतका कार्य गरिने। आगामी वर्ष सबै सगरमाथा आरोहीहरुसँग अन्तर्क्रिया गरिने। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सम्मेलन केन्द्रको रुपमा आकर्षित गरिने।	◆ निम्नानुसारका प्रवर्द्धनात्मक सामग्री उत्पादन गरी वितरण गरिएको:- (क) ब्रोसर- नेपाल पर्यटन वर्षको कार्यक्रमसम्बन्धी प्रचार सामग्री। (ख) स्टीकर- नेपाल पर्यटन वर्ष, २०११ लाई सफल पारौं भन्ने व्यहोराका सामग्री। (ग) भण्डा- नेपाल पर्यटन वर्षको प्रतिकसहितको नेपालको राष्ट्रिय भण्डा बनाई वितरण। (घ) टी-सर्ट- विश्व पर्यटन दिवस तथा सगरमाथा दिवस लगायतमा नेपाल पर्यटन वर्ष, २०११ अंकित टी-सर्ट बनाई वितरण। (ङ) सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रको उत्पादनमा नेपाल पर्यटन वर्ष, २०११ को प्रतिक चिन्ह राख्ने व्यवस्था मिलाइएको। ◆ १४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेला (जर्मनी, बेलायत, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, स्पेन, इटाली, थाइल्याण्ड, डेनमार्क, जापान, भारत, चीन, मलेशिया, सिङ्गापुर, निदरल्याण्ड र अमेरिका) मा सहभागिता। ◆ चीन, भारत, अष्ट्रेलिया, कोरिया र बङ्गलादेश गरी ५ देशहरूमा सेल्स मिशन आयोजना भएको। ◆ २०६६ फागुन १४ गते नेपाल पर्यटन वर्ष, २०११ अभियानको औपचारिक शुभारम्भ काठमाण्डौमा भएको। सो पश्चात विराटनगर, भैरहवा, पोखरा र नेपालगन्जमा समेत क्षेत्रीयस्तरमा उक्त कार्यक्रम गरिएको। ◆ विश्वभरिका सगरमाथा आरोहीहरूलाई नेपाल पर्यटन वर्ष, २०११ को सद्भावना राजदूतको रूपमा तोकिएको। ◆ घरवास (Home Stay) सम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागू गरिएको।
११३	पर्यटक सेवा शुल्क असुली सम्बन्धमा	◆ नेपाल पर्यटन बोर्डको नियमावलीमा संशोधन गरी हवाई टिकटमै पर्यटन सेवा शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था भएको। ◆ पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि करसहित समूहमा जाने पर्यटकलाई प्रति पर्यटक अमेरिकी डलर १० र व्यक्तिगतरूपमा जानेलाई प्रति पर्यटक अमेरिकी डलर २० शुल्क लिई नेपाल पर्यटन बोर्डबाट अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको। साथै, नेपाल एशोसिएसन अफ ट्रेकिङ एजेन्सिजबाट समेत सो कार्य गर्न बोर्डबाट जिम्मेवारी दिइएको।
११४	पर्यटकहरूको वसाई अवधि लम्ब्याउन गतिविधि विस्तार गर्ने	◆ पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनामार्फत अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको।

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
११५	तराई-मधेशमा विराट क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, सहलेस क्षेत्र, सिम्रौन क्षेत्र, लुम्बिनी क्षेत्र, कर्णाली तथा चिसापानी पर्यटकीय क्षेत्र विकास, पाथिभरा, बराह क्षेत्र, पशुपतिनाथ, मनकामना, मुक्तिनाथ, स्वर्गद्वारी र मालिकार्जुनलाई सातधामको रूपमा प्रवर्द्धन गरिने, यात्री निवास बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने । मुक्तिनाथ क्षेत्र र दामोदर कुण्डको विकास, मुक्तिनाथ क्षेत्रमा केवलकार सम्भाव्यता अध्ययन, लुम्बिनीको भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड ।	◆ ७ वटा पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समितिहरूको गठन भई समितिहरू अन्तर्गत स्वीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिएको । ◆ नेपाल पर्यटन बोर्डमार्फत सामग्री उत्पादन तथा प्रचार-प्रसारको कार्यअन्तर्गत जनकपुर थप गरी ८ धामहरूको वृत्तचित्र र अन्य प्रवर्द्धनात्मक सामग्री तयार गरिएको । ◆ बराहक्षेत्र, रेसुङ्गा पोखरीक्षेत्रमा निर्माण कार्य सम्पन्न, गोसाईकुण्ड, त्रिवेणी र छान्नामा निर्माण कार्य चालु रहेको । ◆ मुक्तिनाथ र दामोदरकुण्ड क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन, लागत अनुमान र बोलपत्र आव्हानपश्चात निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरी निर्माण कार्य चालु रहेको । ◆ मुक्तिनाथ क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन भई अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको
११६	ताल, तलैयाहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन	◆ तालतलैयाहरूको संरक्षण विकासका लागि रणनीतिक योजना तयार भएको ।
११७	खप्तड क्षेत्रको पर्यटकीय पूर्वाधार विकास	◆ स्वीकृत कार्यक्रम अनुसारका कार्यक्रमहरू लागत अनुमान तयार, केही कार्यक्रमहरूको निर्माण कार्यको सम्झौता भएकोमा समिति अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूमा अनियमितता भएको भन्ने प्राप्त उजुरीको आधारमा मन्त्रालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सो समितिको खाता रोक्का भएकोले वित्तिय प्रगति जम्मा २४.५१ प्रतिशत मात्र भएको
११८	कलागाउँको विकास र सुखानी क्षेत्रको पर्यटकीय विकास	◆ होमस्टेको अध्ययन कार्यक्रमअन्तर्गत १० वटा गाउँहरूको अध्ययन प्रतिवेदन तयार भईसकेको छ । १० गाउँहरू मध्ये ५ गाउँको अध्ययन प्रतिवेदनलाई कला गाउँ र ५ गाउँको अध्ययन प्रतिवेदनलाई होमस्टे अध्ययनको रूपमा परिष्कृत गरी एकीकृत गर्ने कार्य भइरहेको । ◆ सुखानी क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकासअन्तर्गत उपभोक्ता समितिमार्फत र ठेक्का प्रक्रिया अन्तर्गत पर्यटकीय पूर्वाधार विकासको कार्य गरिएको ।
११९	त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुदृढीकरण	◆ राडार जडानको लागि विज्ञ नियुक्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनसँग सम्झौता गर्ने कार्य पुरा भएको । Overlay गर्ने कार्य चालू रहेको । विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार तथा सुधार गर्ने कार्य परामर्शदाताबाट भइरहेको ।
१२०	क. दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण ख. लुम्बिनी र पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण ग. विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति तथा क्षमता विस्तार ।	◆ दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कोरीयन कम्पनी LMW सँग सम्झौता सम्पन्न भई कार्य भइरहेको । ◆ क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा गौतमबुद्ध विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहणको लागि मुआब्जा निर्धारण भएको । पोखरामा नयाँ विमानस्थलको धावनमार्ग र स्ट्रीप एरिया ग्रेडिङ गर्ने, फेन्स गर्ने कार्य र आयोजनाको साइट अफिस निर्माण कार्य पुरा भएको । साथै, गौतम बुद्ध विमानस्थल सुधार गर्न व्यवस्थापन परामर्शदाता सूचिकृत गर्नको लागि सूचना प्रकाशित भइसकेको ।
१२१ग	<u>विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति तथा क्षमता विस्तार</u> कर्णाली अञ्चलका विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति, सिमरा र धनगढी विमानस्थललाई रात्री उडान र अवतरणयोग्य बनाइने ।	◆ रारा मुगु (६०%), डोल्पा मसिनेचौर (६०%) र डोल्पा जुफालको धावनमार्ग विस्तार तथा सुधार (६०%) तथा जग्गा अधिग्रहण कार्य (१००%), कालिकोट विमानस्थल (६० %) सम्पन्न भएको । ◆ सिमरा विमानस्थलमा धावनमार्ग, ट्याक्सी-वे तथा एप्रोन विस्तार कार्य सम्पन्न भएको तथा विमानस्थलमा एअर फिल्डलाइट जडान गर्ने कार्यको बोलपत्र

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
	राजविराज, जनकपुर विमानस्थलको स्तरोन्नति, धनगढी विमानस्थलको विस्तार ।	स्वीकृतीको अन्तिम चरणमा पुगेको । धनगढी विमानस्थलमा टर्मिनल तथा टावर भवन निर्माण कार्य सुरु भई ६० प्रतिशत कार्य सम्पन्न र एअर फिल्ड लाइटिङ. जडानको लागि बोलपत्र स्वीकृतीको अन्तिम चरणमा ♦ राजविराज विमानस्थलमा धावनमार्ग सुधार तथा फेन्स निर्माण कार्य ७५ प्रतिशत सम्पन्न तथा जग्गा अधिग्रहण कार्य सुरु भई ३० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको ।

३.९ भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
९६	उच्चस्तरीय वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोगलाई राजनैतिक सहमतीको आधारमा पूर्णता दिइनेछ । कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि र व्यवसायिकरणका लागि विगतका आयोगहरूले दिएको तथा वर्तमान आयोगले दिने सिफारिशहरूको आधारमा भूमि व्यवस्थापन, वितरण तथा उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने	♦ वैज्ञानिक भूमिसुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको ।
९७	सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको अभिलेख तयार भइसकेकोले यस्ता जग्गाको संरक्षण र उपयोगको कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने	♦ सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको संरक्षणको लागि भूमिसुधार सचिवको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको ।
९८	वर्तमान जग्गा वर्गीकरण व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी आवासीय, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, वन र सार्वजनिक वर्गीकरण अन्तर्गत जग्गा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिने । दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षाका लागि कृषिकोरूपमा दर्ता हुने जमिनलाई अन्य कुनै पनि काममा प्रयोग गर्न बन्देज लगाइने, कृषिको रूपमा दर्ता भएको जग्गा लगातार दुई वर्ष बाँझो राखेमा सरकारले त्यस्ता जमिन जफत गर्न सक्ने कानून ल्याइने, जिल्ला तथा गाउँ विकास समितीहरूबाट सुरु भएको भू-उपयोगको नक्सा तयार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने	♦ घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर तथा सेवा शुल्क र भूमिसम्बन्धी अन्य विषयमा सुझाव पेश गर्न नापी विभागका महानिर्देशक संयोजक र अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको सह-सचिवहरू रहेको समितिले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन भइरहेको । ♦ २५ जिल्ला र ६ गाउँ विकास समितिको डाटा/नक्सा तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भएको ।
९९	आगामी वर्ष ३० वटा थपसमेत गरी ६८ वटा मालपोत कार्यालयको जग्गा सम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख कम्प्यूटरमा राखिने र कम्प्यूटर प्रणालीबाट जग्गाधनी प्रमाणपूजा उपलब्ध गराइने ।	♦ ३० वटा मालपोत कार्यालयको ८३,७९,६४४ कित्ता श्रेस्ता प्रविष्ट भएको ♦ ३० वटा मालपोत कार्यालयको ५,५९,३६७ कित्ता रोक्काको विवरण प्रविष्ट भएको । ♦ २३ वटा मालपोत कार्यालयबाट कम्प्यूटरमार्फत जग्गाधनी प्रमाणपूजा उपलब्ध गराएको ।
१००	आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पूर्ण पञ्जिकृत मुक्त कमैया परिवारलाई पुनर्स्थापना सम्पन्न गरिने उद्यमी विकास, सीप विकास तथा	♦ बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी जम्मा २,९३९ मुक्त कमैया परिवार पुनःस्थापित भएको । कञ्चनपुर जिल्लाको पुनःस्थापना कार्य सम्पन्न भइसकेको ।

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
	दक्षता वृद्धि, नमुना तरकारी खेती र जग्गा सट्टा भर्ना मिलान जस्ता मुक्त कर्मैया र हलियालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रकम छुट्याएको ।	◆ ४ वटा नमुना तरकारी खेती तालिम सम्पन्न । ◆ ११ वटा उद्यमी विकास तालिम सम्पन्न । ◆ ६० समूहको पूर्व सहकारी तालिम सम्पन्न । ◆ २९ वटा सिप विकास तथा दक्षता वृद्धि तालिम सम्पन्न ।
१०१	मुक्त हलियाहरूलाई जसकहाँ हलिया बसेको हो सोही परिवारको जग्गामा मोहीले पाएसरहको हक उपलब्ध गराउने कानून बनाइने ।	◆ मुक्त हलियाहरूको पूनर्स्थापन सम्बन्धमा कानूनको मस्यौदा तर्जुमा भई सरोकारवालाहरूको सहभागितामा दुई पटक गोष्ठी भएको र हाल सम्बन्धित निकायहरूबाट सुझाव सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको ।
१०२	आर्थिक विकासको अभियानमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको मूल प्रवाहीकरण गर्ने कार्यलाई उच्चप्राथमिकता दिइने ।	◆ पुर्नगठित आयोगले पूर्णता पाइसकेको र जिल्ला समितिहरू गठन भई कार्यरत रहेको ।

३.१० महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
५५	द्वन्द्व प्रभावित जेष्ठ नागरिकहरूको उचित हेरचाह, स्वास्थ्य उपचार र रेखदेखका लागि पाँचै विकास क्षेत्रमा एक/एक वटा “जेष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम” र जेष्ठ राष्ट्रिय प्रतिभाको सम्मान र सुरक्षाका लागि काठमाडौँमा एउटा “पुष्पलाल सर्जक आश्रम” स्थापना गरिनेछ ।	◆ पाँचै विकास क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी विभिन्न ११ वटा ज्येष्ठ नागरिक आश्रम/आरोग्य आश्रम तथा पुष्पलाल सर्जक आश्रमको लागि पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइएको ।
६९	मानव विकास र महिला विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका १५ जिल्लामा सामाजिक, आर्थिक र कानुनी सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।	◆ १२,३९५ जनालाई सामाजिक परिचालनका लागि विभिन्न तालिमहरू प्रदान गरिएको । ◆ धरायसी प्रविधि कोष स्थापना तथा निर्माण ७७ समिति गठन गरिएको । ◆ सम्भाव्य आयआर्जन क्रियाकलापको लागि व्यवसाय पहिचान तथा प्रवर्द्धन तालिम ५ दिने २७ समूहका २,२४० जनालाई प्रदान गरिएको । ◆ २४ वटा संस्थाको लागि रु. १२ लाख परिपूरक कोष स्थापना र परिचालन गरिएको । ◆ बैकल्पिक विवाद निरूपण सम्बन्धी संयन्त्र स्थापना र सुदृढीकरण ८२ गाउँ विकास समिति गठन गरिएको । ◆ जिल्ला स्रोत समूहलाई बैकल्पिक विवाद निरूपणसम्बन्धी प्रथम चरणको तालिम ७ दिने २ पटक सञ्चालन गरिएको । ◆ कानूनी अधिवाचन तथा सचेतना अभियानसम्बन्धी सूचनामूलक सन्देश निर्माण केन्द्रस्तर १५ पटक भएको । ◆ बैकल्पिक विवाद निरूपणसम्बन्धी गाउँ विकास समितिस्तरीय समितिलाई ३ दिने प्रथम चरणको तालिम ८२ पटक भएको । ◆ कानुनी सचेतना तथा जानकारी आदान-प्रदान कार्यक्रम ७६ गाउँ विकास समितिमा सम्पन्न भएको । ◆ लैङ्गिक परीक्षण तथा अधिवाचन र संजाल सम्बन्धी तालिम निर्देशिका प्रकाशन ।

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
७०	बादी समुदायका महिलाहरूको आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणका लागि दाङ, सल्यान, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख, कैलाली, दार्चुला र कञ्चनपुर जिल्लामा घर विकास योजना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।	◆ ६४ पटक समुदायस्तरीय परामर्श बैठक तथा लक्षित महिला छनौट भएको। ◆ ३७६ वटा समूह गठन तथा वचत परिचालन गरिएको। ◆ ६४ वटा समूहका सदस्यको अनुशिक्षण तालिम प्रदान गरिएको। ◆ २२ वटा समूहका लागि महिला-पुरुष समविकास ३ दिने गाउँस्तरीय तालिम सञ्चालन गरिएको। ◆ ६४ समितिलाई घरविकास योजना कार्यान्वयन अनुदान प्रदान। ◆ ६४ पटक घरविकास योजना अनुसारको सीप विकास तालिम सञ्चालन गरिएको।
७१	घरेलु हिंसा तथा यौनजन्य दुर्व्यवहारबाट पीडित महिलाले तत्काल सुरक्षित आश्रयस्थल नपाउँदा थप पिडाको शिकार हुनु परेको छ। यसलाई दृष्टिगत गरी २०६६ कात्तिकदेखि छानिएका १५ स्थानमा अल्पकालीन आश्रय र खानाको प्रवन्धसहित महिला आवासगृह स्थापना गरिने। यसरी आश्रय लिन आउने महिलालाई ३० दिनभित्र पुनर्स्थापना गरिनेछ।	◆ मार्गदर्शन तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको। ◆ मकवानपुर, नवलपरासी, बागलुङ्ग, डोटी, दाङ्ग, कञ्चनपुर, जुम्ला, सोलुखुम्बु, काभ्रेपलाञ्चोक, सुनसरी, बर्दिया, पाँचथर, सप्तरी, तनहुँ र सर्लाहीमा सेवा केन्द्र स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको।

३.११ युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
७२	राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास र दिगो शान्ति स्थापनामा युवाहरूको भूमिका र योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण रहने हुनाले युवावर्गको क्षमता विकास र परिचालनका लागि युवा नीति तर्जुमा गरिने। राष्ट्रिय युवा परिचालन कार्यक्रम अन्तर्गत युवा साभेदारी, युवा अनुभव आदान-प्रदान र कुलत तथा दुर्व्यसन विरुद्ध जागरण अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने। राष्ट्रिय युवा परिषद् गठन गरिने।	◆ नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६६ माघ १४ गतेको निर्णयानुसार राष्ट्रिय युवा नीति स्वीकृत भएको। ◆ राष्ट्रिय युवा परिचालन कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्ला खेलकूद विकास समितिहरूमा स्थापित स्थानीय युवा साभेदारी कार्यक्रम चालिस वटा युवा सूचना केन्द्रहरूमाफत स्थानीय गैरसरकारी संघ संस्थाहरूको लागत साभेदारीमा विभिन्न ६ वटा क्षेत्रहरू (१) युवा क्षमता विकास (२) कृषि (३) वातावरण संरक्षण/प्रकोप न्यूनीकरण (४) उद्यमशीलता र रोजगारी (५) परम्परागत कला, संस्कृति, प्रविधि संरक्षण र विकास (६) कुलत तथा दुर्व्यसन र एचआइभि/एड्स विरुद्ध अभिमुखीकरण, चेतनामूलक अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरी युवा परिचालन गरिएको छ। ◆ त्यस्तै, मन्त्रालयमाफत विभिन्न १४८ वटा गैरसरकारी संघ संस्थाहरूसँगको लागत साभेदारीमा विभिन्न १२ वटा क्षेत्रहरू: (१) शान्ति स्थापना (२) कृषि (३) स्वास्थ्य (४) उद्यमशीलता र रोजगारी (५) पर्यटन प्रवर्द्धन (६) वातावरण संरक्षण (७) क्षमता विकास (८) सूचना प्रविधि (९) परम्परागत प्रविधि संरक्षण तथा विकास (१०) सीपमूलक तालिम (११) कला संस्कृतिको संरक्षण र विकास (१२) प्रकोप न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापन मा युवा परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। ◆ कुलत तथा दुर्व्यसनविरुद्ध युवा जागरण अभियान र राहत कार्यक्रम विभिन्न ३१ वटा गैरसरकारी संघ/संस्थाहरूसँगको लागत साभेदारीमा सञ्चालन गरी युवाहरूलाई परिचालन गरिएको। ◆ HIV/AIDS पीडित युवा पुनर्स्थापन सहयोग कार्यक्रम विभिन्न १५ वटा गैरसरकारी संघ/संस्थाहरूसँगको लागतसाभेदारीमा सञ्चालन गरी प्रभावित

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
		युवाहरूलाई पुनर्स्थापन सहयोग गरिएको ।
७४.क	सुनसरी, चितवन र कैलालीमा क्षेत्रीयस्तरको रङ्गशाला निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने ।	◆सुनसरीमा क्षेत्रीयस्तरको रङ्गशाला निर्माण सम्बन्धमा स्थान निर्धारण कार्य सम्पन्न । ◆चितवन क्षेत्रीयस्तरको रङ्गशाला निर्माण सम्बन्धमा जग्गा भोगाधिकारको प्रक्रिया चलि रहेको । ◆कैलालीमा क्षेत्रीयस्तरको रङ्गशाला निर्माण सम्बन्धमा माटो परीक्षण, डिजाइन तथा इष्टिमेटको लागि परामर्शदाताको कार्य सम्पन्न भई पर्खाल निर्माण कार्य भइरहेको ।
७४.ख	हेटौंडामा राष्ट्रिय खेलकूद प्रतिष्ठान निर्माण गरिनेछ । २०६६ पौषमा बङ्गलादेशमा आयोजना हुने एघारौँ दक्षिण एसियाली खेलकूदमा नेपाली खेलाडीहरूको सहभागीताका लागि आवश्यक तयारी गरिने छ । साथै, नेपालमा प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरका खेलकूद प्रतियोगिताको आयोजना गर्नका लागि पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने ।	◆हेटौंडामा राष्ट्रिय खेलकूद प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने सम्बन्धमा पर्खाल निर्माणको कार्य भइरहेको । ◆२०६६ पुष/माघमा बङ्गलादेशमा आयोजना भएको ११औँ दक्षिण एसियाली खेलकूद प्रतियोगितामा नेपाली खेलाडीहरू २३ वटा खेलमा सहभागी भई ८ स्वर्ण, ९ रजत र २० कांस्य गरी कूल ३७ पदक प्राप्त भएको ।
७४.ग	खेलकूद प्रतिभालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अनुसार एसियाली तथा ओलम्पिक खेलमा स्वर्ण पदक विजेतालाई आजीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरिने ।	◆खेलकूद प्रतिभालाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिअनुसार एसियाली तथा ओलम्पिक खेलमा स्वर्णपदक विजेतालाई आजीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्ने क्रममा नेपालको तर्फबाट प्रथम पटक अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक खेलकूदमा सहभागी २ जना ओलम्पियन खेलाडीलाई मासिक रु.२,०००/- भत्ता उपलब्ध गराइएको ।

३.१२ वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
१०४	नेपालको कुल भू-भागको कम्तिमा ४० प्रतिशत क्षेत्रमा वनजङ्गल कायम गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न “एक व्यक्ति एक विरुवा” नाराका साथ प्रत्येक नेपालीलाई वृक्षारोपण अभियानमा सञ्चालन, वन क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न तथा डुँढेलोबाट वचाउन व्यापक रूपमा जनचेतना अभियान चलाइने । उच्च पहाडी क्षेत्रमा देवदार, ओखर, लोठ सल्लो, गुराँस जस्ता जातका वृक्षारोपण गर्ने अभियान चलाइने ।	◆लप्सी, रिद्धा, लाँकुरी, टिक, सेतोचन्दन, इपिल, उत्तीस, रुद्राक्ष, बयर, पाटेसल्ला, गोब्रेसल्ला, डालेचुक, मसला, कदम, रक्तचन्दन जातको ७८३ किलोग्राम बीऊ जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालय तथा निजी नर्सरीहरूलाई वितरण गरिएको । ◆कञ्चनपुर, कैलाली र कपिलवस्तुमा ५९३ हेक्टर वन अतिक्रमण हटाइ वनक्षेत्र कायम गरिएको । ◆२६ जिल्लामा अतिक्रमण तथा चोरी निकासी नियन्त्रण कार्य सम्पन्न । ◆३ वटा जिल्लाहरूमा (बाँके, रुपन्देही र बारा) चक्ला वन व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न । ◆६१ जिल्लामा वन डुँढेलो नियन्त्रण व्यवस्थापनको कार्ययोजना तयार भएको । ◆४ जिल्लाहरूमा अग्निरेखा निर्माण तथा सुधार कार्य जारी राखिएको ◆१५२ किलोमीटर अग्नि नियन्त्रणरेखा मर्मत सुधार सम्पन्न भएको ।
१०५	वहुउद्देश्यीय वनस्पतिका प्रजातिहरू, जडीबुटी, वेत, बाँस र सजिवनको वृहत वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई अभियानकोरूपमा	◆विभिन्न प्रजातिहरूका १ करोड ३० लाख (रुखप्रजाति, जाट्रोपा, जडीबुटी, फलफूलप्रजाति) उत्पादन तथा खरिद भएको । ◆६४५ हेक्टरमा वृक्षारोपण सम्पन्न भएको ।

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
	सञ्चालन गरी २ करोड २३ लाख विरुवा रोपिने । वन संरक्षण र वृक्षारोपण कार्यक्रममा निजी, समुदाय र सार्वजनिक क्षेत्रको साभेदारी जुटाइने ।	- रारा तथा शे-फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा २ वटा नर्सरी सञ्चालन भई ५ हेक्टर क्षेत्रफलमा विभिन्न जातका जडीबुटीहरू रोपण भएको । २,०९,६४० विरुवा उत्पादन भएको । ५०,००० विरुवा विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा वितरण गरिएको । - जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालयहरू मार्फत २४,४५,००० विरुवा उत्पादन कार्य सम्पन्न भएको । ११,४५,४०० गोटा मसलाको विरुवा उत्पादन भएको । - वन पैदावार विकास समितिमार्फत सागरनाथ र रतुवामाई क्षेत्रमा ४८१ हेक्टर क्षेत्रमा वृक्षारोपण सम्पन्न भएको ।
१०६	समुदायको स्वामित्वमा रहने गरी वन स्रोतमा आधारित वन उद्यम कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरी ग्रामीण क्षेत्रमा हरित रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिने । सामुदायिक वन र कबुलियती वनक्षेत्रको विस्तार गरिने । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई ब्रिकेट बनाउने प्रविधि र हाँगाबिङ्गा, पातपतिङ्गरहरूबाट काठ बनाउने प्रविधि उपलब्ध गराई वनको व्यवसायीकरण गरिने । यसका लागि सरकारले रु. १० करोडसम्मको आवर्तिकोष खडा गरिदिने । साथै, यस कार्यक्रमअन्तर्गत समुदायबाट जडीबुटी, चिउरी-घ्यू, लोक्ता, वेतबाँस, मौरीपालन, अम्रिसो, लप्सी आदि वनजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू स्थापना हुने ।	७०७ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन भएको । ७४९ वन कार्ययोजना तयारी गरिएको । १६५९ वन कार्ययोजना पुनरावलोकन गरिएको । ६८३ कबुलियती वन उपभोक्ता समूह गठन भएको । - कबुलियती वन कार्यक्रमबाट ३,२२७ हेक्टर वनक्षेत्र संरक्षण भई ६,४८० विपन्न घरधुरी लाभान्वित भएका । ४७२ किलोमीटर कबुलियती वन सीमानामा जाट्रोपा, अर्गेली वृक्षारोपण गरिएको । ११७ वटा सामुदायिक वनभित्र कबुलियती वन समूह गठन सम्पन्न भएको ५ वटा क्लस्टर (Cluster) मा वायोब्रिकेट उत्पादन गरी बजारीकरणमा अनुदान सहयोग उपलब्ध गरेको । - आवर्ति कोषको कार्यविधि निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको । - सुगन्धित जडिबुटीको ३ वटा र चिउरी प्रशोधन केन्द्र २ वटा स्थापना भएको ।
१०७	जडीबुटीको बजार पूर्वाधार खडा गर्न जोड दिइने । जडीबुटीको व्यवसायिक प्रशोधनलाई सहयोग पुर्याउन अन्तराष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला स्थापना गर्न आवश्यक रकम छुट्याइएको ।	- Jadibuti Business Association of Nepal (JABAN) सँगको सहकार्यमा प्रशोधित जडिबुटीजन्य उत्पादनहरूको सामान्य परीक्षणका लागि चाहिने एक प्रयोगशाला स्थापना भएको । - जडीबुटीको व्यवसायीक प्रशोधनलाई सहयोग पुर्याउन अन्तराष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला स्थापना गर्न आवश्यक पूर्वाधारका कार्यहरू गरिएको र Lab Refurnishing गरी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको । - Standard Testing Quality Metrology (STQM) नेपालसँग सहकार्य गरी वनस्पति विभागमा ISO-17025 General Requirement for Laboratory Quality Management मा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणको तालिम सम्पन्न भएको । - Gas Chromatogram/Mass Spectroscopy (GC/MS), High Performance Liquid Chromatogram र Atomic Absorption Spectroscopy (HPLC/AAS), UV visible/UV light खरिद भई प्रयोगशालामा स्थापित गरिएको ।
१०८	जैविक सुरक्षा तथा आनुवांशिक स्रोतसम्बन्धी कानून तर्जुमा गरी सोको व्यापक प्रचार-प्रसारका साथै जैविक विविधताको संरक्षण, क्षेत्र विस्तार एवं प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिने ।	- आनुवांशिक स्रोतको लाभ बाँडफाँडसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा कानून तथा न्याय मन्त्रालयमा पेश भएको । - चौथो राष्ट्रिय जैविक विविधता प्रतिवेदन तयार गरी जैविक विविधता महासन्धी सचिवालय क्यानाडामा पठाउने कार्य भएको । - CITES सम्बन्धी ऐन मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भएको ।

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
		- गौरीशङ्कर र अपिनम्मा संरक्षण क्षेत्र घोषणा भएको र कार्यालय स्थापना भई कार्यक्रमसमेत सुरु भएको । १७ वटा स्कूल कार्यक्रम र ४७ वटा दिवस समारोह सम्पन्न । ५९,५०० प्रति ब्रोसियर पुस्तिका प्रकाशित भएको । १८६ हेक्टर घाँसेमैदान व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न भएको ।
१०९	स्थानीय रोजगारी वढाउने र भूक्षय नियन्त्रण गरी आर्थिक तथा मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा जलाधार व्यवस्थापन, वर्षादको पानी सङ्कलन हुने पोखरीको निर्माणमा जोड दिइने । यसैगरी कर्णाली, गण्डकी र कोशीको जलाधार संरक्षण र पानीको बहाव नियन्त्रण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।	३ वटा बेसिनमा सञ्जाल स्थापना गोष्ठी सम्पन्न भएको । ४०४ गोटा गल्छी तथा पहिरो रोकथाम सम्पन्न भएको । १८३ किलोमीटर (बायोइन्जि.) खोला-किनार संरक्षण सम्पन्न भएको । १६७ समूहबाट नदी उकास जग्गा सदुपयोग सम्पन्न भएको । १२२ वटा जलाधार संरक्षण, पोखरी निर्माण, तालतलैया संरक्षण सम्पन्न भएको ।
१११	तराईमा कृषिको उत्पादकत्वमा वृद्धि कायमै राख्न चुरे र शिवालिक पर्वतश्रृङ्खलाको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने । आगामी आर्थिक वर्ष मेची-महाकाली एकिकृत चुरे संरक्षण कार्य योजना तयार गरी सिराहा, सप्तरी, उदयपुर र सुनसरीसमेत चार जिल्लामा चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।	- मेची-महाकाली चुरे संरक्षणको लागि वन विभागमा मेची-महाकाली चुरिया क्षेत्र व्यवस्थापन इकाई स्थापना भएको । ६ जिल्लामा (धनुषा, सर्लाही, सुनसरी, सिराहा, सप्तरी उदयपुर) चुरिया संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भएको । ३०० हेक्टर भूमि उत्पादकत्व संरक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको । १,५१० विपन्न घरधुरीका लागि आयमूलक संरक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।

३.१३ वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
८०	अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विशिष्ट पहिचान रहेका नेपाली चिया र कफीलाई “नेपाल चिया” र “नेपाल कफी”को नामबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजान आवश्यक पर्ने व्यापारिक पहिचानको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने ।	चिया र कफीसँग आबद्ध संघसंस्था र चिया तथा कफी विकास बोर्डको प्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रित गरी एक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको र यसमा ट्रेडमार्क दर्ता गर्ने प्रस्ताव तयार गर्न केन्द्रको संयोजकत्वमा एक कार्यक्रम उपसमिति गठन गरिएको ।
१२९	निर्यातयोग्य वस्तुको दिगोपनाको लागि अग्र, पृष्ठ र समानान्तर सम्बन्धको आधारमा देशगत र वस्तुगत विविधीकरणमा जोड दिइने । निर्यातयोग्य देखिएका चिया, अलैंची, दाल, पुष्पगुच्छा, छाला, अदुवा, हाते कागज, सुगन्धित तेल, कलात्मक काष्ठकलाका सामानहरू, मह, सुन्तला र हरियो तरकारीजस्ता वस्तुको तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभबारे समाजका गरिव तथा तल्लो तहसम्म जानकारी पुर्‍याई उनीहरूलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गरी निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिने ।	- पश्चिमाको ट्रेडमार्क ४ चार वटा देश (जापान, अष्ट्रेलिया, नर्वे, युरोप) मा दर्ता गराउने कार्य सम्पन्न भइसकेको, ८ वटा देशमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको र १२ वटा देशसँग विभिन्न चरणमा रहेको । - अदुवा उत्पादन हुने जिल्लातर्फ लक्षित गरी यसको निर्यातलाई प्रतिफलमुखी बनाउन ती वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि (Value added) तथा अग्र-पृष्ठ सम्बन्ध विकास हुने गरी व्यवसायीक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको समन्वयमा नवलपरासी जिल्लामा अदुवाको उत्पादन प्रविधि, ग्रेडिङ गर्ने तरिका, गुणस्तर प्रविधि, भण्डारण, बजार वस्तुस्थिति तथा अदुवाको क्याण्डी बनाउने सम्बन्धी जिल्लाका अदुवा कृषक तथा व्यवसायहरू समेत गरी २० जनालाई सहभागी गराउने गोष्ठीको आयोजनामार्फत नमूना कार्यक्रम (Pilot Project) गर्ने कार्य सम्पन्न गरी सोको प्रतिवेदन तयार गरेको । - अलैंचीको निर्यातलाई बढी प्रतिफलमुखी बनाउन ती वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि

बुँदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
		(Value added) तथा अग्र पृष्ठ सम्बन्ध विकास हुने गरी व्यवसायीक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले संखवासभा जिल्लामा अलैंचीको उत्पादन प्रविधि, ग्रेडिङ गर्ने तरिका, गुणस्तर प्रविधि, भण्डारण, बजार वस्तुस्थिति बारे नजिकका जिल्लाका अलैंचीका कृषक तथा व्यवसायीहरूलाई सहभागी गराई तालिम एवं गोष्ठीको आयोजना मार्फत नमूना कार्यक्रम (Pilot Project) सञ्चालन । ◆मूर्तिकला सम्बन्धी मुखाकृति तयार गर्ने तीन महिने तालीम सम्पन्न । ◆सुर्खेत जिल्लामा महिलाका लागि ऊनी धागो कताई तालिम सञ्चालन भएको । ◆जडिबुटीका वस्तुहरूलाई बजार अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले भारतको मुम्बईमा आयोजना भएको Panacea 2010 International Trade Fair मा केन्द्रको संयोजनमा नेपाल जडिबुटी व्यवसायी संघ, नेपालगञ्ज तथा नेपाल हर्ब्स तथा हर्बल उत्पादक संघ, काठमाडौंसँग आवद्ध रहेका विभिन्न १५ वटा व्यवसायी कम्पनीहरूलाई मेलामा सहभागी गराई सोको प्रतिवेदन तयारी भइरहेको । ◆सुर्खेतमा आयोजित ऊनी धागो कताई तालिमका सहभागीहरूलाई व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तर्फबाट निःशुल्क चर्खा एवं कोरेसो वितरण गरिएको ।
१८४	आयातित पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा स्वदेशिभिन्नै सजिवनबाट जैविक डिजेल उत्पादन गर्न सजिवन खेती र प्रशोधन उद्योगको प्रवर्द्धन गरिनेछ । जैविक इन्धनका अन्य विकल्पहरूको अनुसन्धानमा जोड दिइनेछ ।	◆वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धमा सजिवन (Jatropha) बाट बायोडिजेललाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक Extraction मेसिन सर्लाही जिल्लामा राख्न जग्गा खरिद कार्य अगाडि बढाइएको र Lab Equipment खरिद गर्न पक्रिया अधि बढाइएको ।
१९५	“उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि बजार अनुगमन” को कार्यलाई अभियानकारूपमा सञ्चालन गरी गुणस्तरीय वस्तु उचित मूल्यमा प्राप्त गर्ने जनताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरिने । सङ्गठित मिलोमतोमा मूल्य वृद्धि गर्ने, बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध गर्नेलाई कडा कारवाही गरिनेछ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूलाई बजारमा वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था सुलभ र प्रभावकारी बनाउने, प्रतिस्पर्धा कानूनको परिपालन गराउने, बजार मूल्य र गुणस्तरको अनुगमन, सङ्गठित मिलोमतो र एकाधिकार अन्त्य गर्न सक्षम हुने गरी संस्थागत सुदृढीकरण गरिने	◆वाणिज्य विभागबाट वार्षिक २२५ पटक बजार अनुगमन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा कार्यरत टोलीले असार मसान्तसम्म १६० पटकमा ५६८ वटा व्यवसायीहरूको अनुगमन गरेको र अनुगमन कार्य निरन्तर जारी रहेको । ◆नेपाल खाद्य संस्थानबाट चामल २०,८४८ मे.टन, चिनी २६०.९ मे.टन, खानेतेल ९३,१८५ लिटर विक्री भएको । ◆देशका ७५ वटै जिल्लाहरूमा कर्पोरेशनको कार्यालय एवं २२ दूर्गम जिल्लामा डिपो कार्यालयहरूमार्फत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू चिनी, मैदा, पिठो, खानेतेल, चामल, दाल आदि सरल, सहज र सुलभरूपमा आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको । ◆आपूर्ति नीतिको मस्यौदाउपर मन्त्रालय एवं सम्बन्धित संघसंस्थाहरूसित राय/प्रतिक्रिया लिने कार्य भइरहेको । ◆साविककै वाणिज्य विभागलाई पुनर्संरचना गरी आपूर्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी जिम्मेवारी पनि थप गर्ने गरी गृहकार्य अधि बढाइएको ।
१९६	अनिवार्य आवश्यकताका वस्तुहरू नून र खाद्यान्न (चामल, गहुँ, मकै, कोदो वा यस्तै अन्न) नेपालभरि कहिल्यै पनि अभाव हुन नदिने गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ बनाइने । मुलुकका ३० दूर्गम हिमाली तथा	◆नेपाल खाद्य संस्थानबाट विभिन्न दूर्गम जिल्लामा १७२१७.४ मे.टन खाद्यान्न ढुवानी भएको । ◆१५,००० मे.टन खाद्यान्न बफरस्टकअन्तर्गत मौज्दात राखिएको । ◆४,००० मे.टन खाद्यान्न सार्क खाद्य सुरक्षा भण्डारको लागि खरिद भइसकेको । ◆साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनबाट २२ दूर्गम जिल्लाहरूमा ४४,३७९.५८ क्वीन्टल

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
	पहाडी क्षेत्रका न्यून आयस्तर भएका सबै वर्गका जनताले सुपथ मूल्यमा खाद्यान्नको उपभोग गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि खाद्य संस्थानलाई दिइँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिएको । कार्य तालिका अनुसार ढुवानी सुनिश्चित गरी दूर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्नको उपलब्धताको प्रत्याभूति गरिने । साथै, खाद्यान्नको परनिर्भरतालाई घटाउन स्थानीय खाद्यान्न उपभोगमा बानी पार्न अभियानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।	नुन ढुवानी भएको । ◆नेपाल खाद्य संस्थानबाट चामल २०८४८ मे.टन, चिनी २६०.९ मे.टन, खानेतेल ९३१८५ लिटर बिक्री भएको
१९८	बाढी, पहिरो, खडेरी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थाबाट खाद्यान्न सङ्कट आउन नदिन तत्कालै खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सक्ने गरी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न देशका विभिन्न ८ स्थानमा १५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न भण्डारण निर्माण तथा सुधार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने । पुराना गोदामको मर्मत एवं सुधारसहित आपतकालीन अवस्थामा खाद्य सुरक्षाका लागि थप आधुनिक खाद्यान्न गोदामहरू चरणबद्धरूपमा निर्माण गरिने ।	◆अछाम, डोल्पामा खाद्यान्न भण्डारण निर्माण तथा सुधार कार्यको ७०-८० प्रतिशत, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज र सुर्खेतमा ४०-४५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।
२००	नेपाल आयल निगम लिमिटेड र इन्डियन आयल कर्पोरेशनको संयुक्त लगानीमा रक्सौल-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने कार्य आगामी वर्ष सुरु गरिने ।	◆पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण कार्य गराउने विषयमा भारतीय आयल निगमसँग एक पटक छलफल भइसकेको र भारतीय सीमाक्षेत्रमा पाइप लाइन र एसोसेरिज निर्माण गर्दा IOC को लाग्ने खर्च Recovery गर्ने मोडालिटी बारे नेपाल सरकारको स्वीकृती लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ।
२२२	२०६६ माघ १ गतेदेखि तोकिएका आम उपभोग्य खाद्य वस्तु, औषधी, पेयपदार्थ र कीटनाशक औषधीको बिक्री वितरण हुने खुद्रा प्याकमा आयातकर्ताको नाम र ठेगाना स्पष्टरूपमा देखिने गरी अनिवार्यरूपमा टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने ।	◆अनुगमन टोलीले निरीक्षणको क्रममा तोकिएका सबै उपभोग्य खाद्यवस्तु, औषधी, पेय पदार्थ आदिमा आयातकर्ताको नाम र ठेगाना खुलेको हुनुपर्ने तर्फ बिक्रेताहरूलाई सचेत गराएको र यससम्बन्धी थप प्रक्रिया अधि बढ्दै रहेको । उत्पादकहरूसँग अन्तरक्रिया गरिने कार्यक्रम रहेको । बजारमा पेय पदार्थको विशेष निगरानी अधि बढ्दै रहेको ।
२८९.ग	मेची भन्सार कार्यालयमा सुख्खाबन्दरगाह आगामी वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ । तातोपानीको लार्चामा सुख्खाबन्दरगाहको निर्माण कार्य थालिनेछ ।	◆काँकडभिट्टास्थित सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि TMC छनौट गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा पर्न आएका बोलपत्रहरूको मूल्याङ्कन कार्य समाप्त भइसकेको । ◆सिन्धुपाल्चोकको लार्चास्थित सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा अधिग्रहण भई सकेको ।

३.१४ वातावरण मन्त्रालय

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
१८१	ग्रामीण क्षेत्रका एक मेगावाटसम्मको लघु	◆विभिन्न ३७ जिल्लाहरूमा लघु जलविद्युतबाट १,६९५.१७ किलोवाट विद्युत

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
	जलविद्युत् आयोजनाहरूको प्रवर्द्धन गरिनेछ । यस्ता आयोजनाहरूबाट थप २७.८ मेगावाट विद्युत उत्पादन भई दूर्गम गाउँका थप २७,४८० घर परिवारले विद्युत सेवा उपभोग गर्न पाउने ।	उत्पादन भएको छ । यसबाट १३,८४७ घरपरिवारहरूले विद्युत सेवा पाएका छन् । ◆७२ जिल्लाहरूमा ३६,१३५ वटा सौर्य घरेलु विद्युतप्रणाली जडान भई ३६, १३७ घरपरिवारहरूले विद्युत सेवा पाएका छन् । ◆२४ जिल्लाहरूमा ५,९१३ वटा साना सौर्य घरेलु विद्युतप्रणाली जडान भई ५,९१३ न्यून आय भएका घरपरिवारले उज्यालोको सेवा पाएका छन्
१८२	रुकुम उज्यालो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै अन्य जिल्लाहरूमा पनि यस्तो कार्यक्रम विस्तार गरी उज्यालो नेपाल अभियान सञ्चालन गरिने । सम्भाव्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा वायु ऊर्जा उत्पादन प्रारम्भ गरिने ।	◆रोल्पा र जाजरकोट जिल्लामा विद्युतिकरणको लागि एकीकृत ग्रामिण विद्युतिकरणको गुरुयोजना तयार गरिएको, रुकुम जिल्लामा २० वटा लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत सम्भावना अध्ययन गरिएको, ◆वायु ऊर्जाको लागि वायुऊर्जा नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको र वायुऊर्जाबाट उत्पादित विद्युतलाई राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्नेसम्बन्धी अध्ययन भइरहेको ।
१८३	सम्भाव्य क्षेत्रका गरिव, दलित, द्वन्द्वपिडित र उत्पिडीत वर्ग र जनजातिलाई लक्षित गरी हाल दिईदै आएको अनुदानमा वृद्धि गरी थप १८ हजार गोबरग्याँस प्लान्ट जडान गरिने ।	◆६९ जिल्लामा लक्षितवर्गमा पुग्ने गरी १९,५११ वटा गोबरग्यास प्लान्ट निर्माण गरिएको छ ।
१८४	आयातीत पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा स्वदेशभित्रै सजिवनबाट जैविक डिजेल उत्पादन गर्न सजिवन खेती र प्रशोधन उद्योगको प्रवर्द्धन गरिने । जैविक इन्धनका अन्य विकल्पहरूको अनुसन्धानमा जोड दिइने ।	◆विभिन्न भौगोलिक स्थानमा पाइने सजिवनको गुणको पहिचानसम्बन्धी अध्ययन भइरहेको, तेल पेल्ले मेसिन ३ वटा स्थपना गरिएको, सजिवन खेतीको लागि १० वटा नर्सरी निर्माण, विभिन्न जिल्लाका कृषकहरूलाई तालिम दिइएको र सजिवनको उन्नत जातको बीऊ छनौट गर्न जर्मप्लाज्म स्थापना गरिएको छ ।

३.१५ शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
४१	अस्थायी शिविरहरूमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकूहरूको समायोजन र पुनस्थापना नहुञ्जेल उनीहरूको भरणपोषण र मासिक भत्तालाई निरन्तरता दिने ।	◆भरणपोषणतर्फ रु. ५६ करोड ५० लाख ५ हजार ५३२ एवं मासिक भत्ता रु. १ अर्ब १७ करोड ३१ लाख ९७ हजार ७४० वितरण भएको छ ।
४२	राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्थापना आयोग, उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएकाहरूको खोजी गर्ने आयोग गठन गर्ने ।	◆उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी कानून निर्माणको लागि विधेयक व्यवस्थापिका-संसदमा प्रस्तुत भई सैद्धान्तिक स्वीकृतिसमेत प्राप्त भइसकेको छ । ◆बेपत्ता पारिएकाहरूको खोजी गर्ने आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका-संसदमा प्रस्तुत ।
४३	गाउँ-देहातबाटै “जनताको पहलमा शान्ति अभियान” अन्तर्गत जनताको मन जित्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरी समाजमा मेलमिलाप र सदभाव बढाउन स्थानीय	◆६८ जिल्लामा स्थानीय शान्ति समिति गठन भएको छ । ◆स्थानीय शान्ति समिति निर्देशिका-२०६६ स्वीकृति भई लागू भएको छ । ◆स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक, महिला सदस्य र कार्यालय सचिवहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि तीन स्थानमा सम्पन्न गोष्ठीमा पाँचै विकास क्षेत्रका ७३ जिल्लालाई समेटिएको छ ।

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
	शान्ति समितिहरूलाई गाउँस्तरसम्म पुऱ्याइने	
४४	साविकमा गणेशमान सिंह शान्ति अभियान अन्तर्गत परिकल्पना गरिएका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै जनआन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह, मधेश आन्दोलन र अन्य विविध आन्दोलनका शहीद परिवार एवं घाइतेको जीवन निर्वाह भत्ता र सन्ततिहरूको छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारमध्ये आर्थिक सहायता लिन नपाएकाहरूलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने ।	◆ ७८२ जनालाई सम्पत्ति क्षतिवापत रु. ४ करोड २६ लाख ९९ हजार आर्थिक सहायता प्रदान गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रकम उपलब्ध गराइएको छ । ◆ अपहरणमा परेका ११९ जना नागरिकहरूलाई र १७० जना बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यलाई गरी जम्मा रु. १ करोड ९९ लाख ७५ हजार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रकम उपलब्ध गराएको छ । ◆ १,१५७ जनालाई रु. ६ करोड ३ लाख ६२ हजार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ । ◆ २६ जना शहीद परिवारलाई रु. १९ लाख ५० हजार जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराएको छ । २३ जना घाइतेहरूलाई रु. ६ लाख ७४ हजार जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराएको छ । ◆ २५ जनालाई रु. ५ लाख ५ हजार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको छ । ◆ १,९५२ जना मृतकका परिवारलाई रु. १९ करोड ५२ लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा रकम उपलब्ध गराएको छ ।
४७	द्वन्द्वकालमा नष्ट भएका भौतिक संरचनाहरूको सकेसम्म चाँडो पुनर्निर्माण गरेर मात्र जनतालाई वास्तविकरूपमा शान्ति बहाली भएको अनुभूति दिलाउन सकिने महसूस गरी दुई वर्षभित्रमा सम्पूर्ण पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने ।	◆ कूल १३५७ वटा पुनर्निर्माण आयोजनाहरू मध्ये यस आ.व.मा कूल ५६६ वटा आयोजनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।

३.१६ संघीय मामिला, संविधानसभा, व्यवस्थापिका तथा संस्कृति मन्त्रालय

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
६४	सबै जाति र जनजातिका भाषा, साहित्य, कला, संगीत तथा संस्कृतिको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन गरिनेछ । प्राचिन गुम्बा, मठ, मन्दिर, मस्जिद एवं पौराणिक र धार्मिक स्थलहरूको संरक्षणको कार्यलाई थप प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइने	◆ राष्ट्रिय प्रतिभा स्मारक संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत ५१ वटा संस्थाहरूको कार्यक्रम स्वीकृत गरी अनुदान दिइएको । ◆ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट ९५ वटा कार्यक्रमहरू भएको । ◆ सामाजिक सेवा अनुदानतर्फ विभिन्न ३३३ वटा मुर्त सम्पदाहरूलाई संरक्षण गर्न अनुदान दिइएको ।
६५	तराई-मधेश, पहाड र हिमालका सबै जात-जातिहरूलाई समेट्ने गरी विभिन्न जिल्लाहरूमा स्थानीय जनताको पहल र जिम्मेवारी हुने गरी जातीय सङ्ग्रहालयहरूको स्थापना गर्ने ।	◆ जनआन्दोलन तथा शहिद स्मृति सङ्ग्रहालय गोर्णको कार्यक्रम स्वीकृति भई कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति गठन गरी पुर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू शुरु गरिएको ।
६६	साहित्य, संगीत, कला तथा अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेपाली प्रतिभाहरूलाई पुरस्कृत तथा सम्मानित गर्ने परम्परा बसालिनेछ । त्यस क्षेत्रमा जीवन समर्पित गर्ने विशिष्ट	◆ राष्ट्रिय र क्षेत्रीय प्रतिभा पुरस्कारबाट आर्थिक वर्ष २०६४/६५ र आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को ४७ जना प्रतिभाहरूलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको ।

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
	प्रतिभाहरुको सम्मान र संरक्षणमा विशेष ध्यान दिइने	
६७	मैथिली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउने व्यक्तिलाई पुरस्कार दिन “महाकवि विद्यापति पुरस्कार गुठी” को अक्षयकोष स्थापना गर्ने ।	विद्यापति अक्षयकोषको व्यवस्थापन गर्न सक्षम संस्थाको अर्को व्यवस्था नहुन्जेल मन्त्रालयअन्तर्गत बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदअन्तर्गत व्याज आर्जन हुने गरी रु. १ करोडको अक्षयकोष स्थापना गरिएको ।

३.१७ शिक्षा मन्त्रालय

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
६२	तराई-मधेशका विपन्न परिवारका किशोरीहरुको सीप र क्षमता अभिवृद्धि गरी आत्मनिर्भर बनाउनको लागि पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरीका दलित र विपन्न मुसलमान परिवारका बालिकाले ८ कक्षा उत्तिर्ण गरी अ.न.मि. वा सो सरहको प्राविधिक शिक्षा लिन चाहेमा छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था मिलाइने । यस्ता बालिकाले जुन संस्थामा पढ्ने इच्छा गर्छन् त्यो संस्थाले अनिवार्यरूपमा भर्ना गर्नु पर्नेछ ।	- विशेष कार्यक्रम संचालन निर्देशिका निर्माण गरिएको । - प्रशिक्षार्थी छनौट प्रक्रिया सम्पन्न भएको । - प्रशिक्षार्थी पठन पाठन गर्नको लागि संस्था छनौट गरी प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावना मुल्यांकन कार्य सम्पन्न गरिएको । - पठन पाठनको लागि संस्थाहरु छनौट भएको । - प्रमाणपत्र नर्सिङमा ६ वटा संस्था नपुग भएकोले पुनः बोलपत्र भएको । - प्रशिक्षार्थी छनौट प्रक्रिया सम्पन्न भएको ।
१०१	मुक्त कमलरीहरुलाई उमेर र इच्छाअनुसार निःशुल्क आवासीय विद्यालय शिक्षा वा प्राविधिक तालिम उपलब्ध गराइने ।	- रोजगारीको लागि सीप विकास परियोजना CTEVT मार्फत मुक्त कमलरीहरुलाई व्यवसायिक तालिम प्रदान गर्न विभाग र उक्त परियोजनाबीच सम्झौता भई ६ जिल्लामा अख्तियारी र कार्यक्रम पठाइएको । - कमलरी विद्यार्थी संख्या- १०५८० - सीप विकास तालिममा भर्ना भएका विद्यार्थी संख्या- ६६५ - तालिम प्रदायक संस्था- १६ वटा - मुक्त कमलरीहरुको छात्रवृत्ति वितरण भएको । - मुक्त कमलरीहरुको लागि छात्रवृत्ति रकम पठाइएको ।
१४०	पेशागत सीप तथा दक्षता अभिवृद्धि हुने गरी ३६ हजार जनालाई व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम प्रदान गरिनेछ । ६ हजार जनालाई प्राविधिक एस.एल.सी. कक्षा सञ्चालन गरिने ।	६,३१२ जनालाई प्राविधिक एस.एल.सी. अध्ययनरत, प्रमाणपत्र तहतर्फ ८,१४० जनालाई र ६,८१९ जना सीपमूलक तालिम सम्पन्न गरिएको ।
२०१	शिक्षालाई अनिवार्य गर्न कानूनी व्यवस्था गरिने । शिक्षालाई गुणात्मक, सीपमूलक र व्यावसायिकता-तर्फ उन्मुख गराइने । सबै नेपालीलाई आ-आफ्नो मातृभाषामा	१,७६० माध्यमिक शिक्षकलाई पेशागत तालिम १३५ जना मातृभाषी शिक्षकहरुलाई (उराँव, पूर्वी, सतार राजवंशी, मगर) बहुभाषिक शिक्षण तालिम २० जना गुरुकूल शिक्षामा शिक्षण २५ जना तामाङ भाषामा शिक्षण

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
	प्राथमिक शिक्षा हासिल गर्न पाउने अवसर दिलाइने । कक्षा दशसम्म क्रमशः निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराइने ।	◆ १,३९८ जना TPD र प्रधानाध्यापक नेतृत्व विकास तालिम कार्यान्वयन । ◆ २६ जनालाई मातृभाषा शिक्षक तालिम । ◆ ५५ जनालाई शिक्षक पेशागत विकाससम्बन्धी MTOT संचालन ◆ ६६३४ जनालाई TPD कार्यान्वयनको लागि रोष्टर प्रशिक्षक तालिम ◆ १५ प्राविधिक सहायक, २० जना तृतीय श्रेणी र १३ जना द्वितीय श्रेणीका अधिकृत गरी ४८ जनालाई १ महिने सेवाकालिन, १०० जना अधिकृतस्तरका लाई शैक्षिक व्यवस्थापनसम्बन्धी Post training, Follow up कार्यशाला ◆ २८५ निजी विद्यालयका प्रिन्सिपल प्रधानाध्यापक नेतृत्व विकास तालिम ◆ ८४३१ जना प्रावि नि.मा र मा.वि तहका शिक्षकलाई लामो अवधिको तालिम सामग्री विकास ◆ बहुकक्षा शिक्षण शिक्षक तालिम सामग्री ◆ १५ वटा मातृभाषामा शिक्षक तालिमका लागि Training Manual सामग्री, ७ मातृभाषामा शिक्षक तालिम ◆ प्रधानाध्यापक क्षमता विकास तालिम पाठ्यक्रम ◆ शिक्षक पेशागत विकास तथा प्रधानाध्यापक नेतृत्व क्षमता विकास तालिम कार्यक्रमको प्रशिक्षक प्रशिक्षण निर्देशिका ◆ शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका ◆ प्रशासनिक नेतृत्व क्षमता विकास तालिम कार्यान्वयन पुस्तिका ◆ यस आ.व.मा थप एक मातृभाषा तामाङ् सम्बोटा लिपिमा कक्षा १ को पाठ्यपुस्तकको मुद्रण भई सकेको र ३ वटा मातृभाषामा (चाम्लिङ, थकाली र संस्कृत) सन्दर्भ सामग्रीहरूको मुद्रण प्रति भइसकेको । ◆ मुगाली भाषाको कक्षा २, याक्खा भाषाको कक्षा ३, सुनुवार र राजवंशी भाषाको कक्षा ४ का पाठ्यपुस्तकको मुद्रण कार्य सम्पन्न भएको । ◆ ११ जिल्लाका २९ विद्यालयबाट ५० जना शिक्षकलाई बहुभाषिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यशाला सञ्चालन ।
२०२	विद्यालयमा भर्ना हुने तर निरन्तर विद्यालय नगर्ने बच्चाहरूको कक्षा छाड्ने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न दिवा पोषणयुक्त खाजा कार्यक्रमलाई हालका २१ जिल्लाबाट ३५ जिल्लामा विस्तार गरिनेछ । दिवा खाजामा स्थानीय खाद्यान्नको प्रयोग अनिवार्य गर्न आवश्यक पर्ने प्रविधि र तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।	◆ दिवाखाजा कार्यक्रमअन्तर्गत १२,९५,२३० विद्यार्थीहरूलाई खाद्यान्न वितरण गरियो । ◆ छात्रा उत्प्रेरणा कार्यक्रमअन्तर्गत ४,७०,८६२ छात्राहरूलाई खानेतेल उपलब्ध गराइयो । ◆ मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य स्याहार कार्यक्रमअन्तर्गत २,१०,७९६ सहायताार्थीहरूलाई न्यूट्रीमिक्स वितरण भएको ।
२०३	शिक्षाको पहुँच नपुगेका सीमान्तीकृत वर्गका बाल-बालिकाहरूमा शिक्षाको पहुँच पुऱ्याउन बालविकास केन्द्रहरू विस्तार	◆ पिछडिएका र विपन्नवर्ग, मुसलमान, दलित, थारु, मधेशी, लोपोन्मुखहरूको पहुँच पुग्ने गरी जिल्लागतरूपमा बाल विकास केन्द्रहरू सञ्चालन गरिँदै आएको ।

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
	गरिने । अपाङ्ग, पिछ्छिडिएका र विपन्न वर्ग, मुसलमान, दलित, थारु, मधेशी, लोपोन्मुख र कर्णाली क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।	- मदरसाका अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई राष्ट्रिय मूलधारमा समाहित गराउन मदरसाहरूलाई अनुदान दिईदिएँ आएको । - कर्णाली अञ्चलका १-१२ सम्म अध्ययनरत सबै र अन्य स्थानमा लक्षित र दलित समूहका विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गरिएको - अपाङ्ग विद्यार्थीका लागि ३५० स्रोत कक्षा, २९ विशेष विद्यालय, २१ एकीकृत विद्यालय सञ्चालन र आर्थिक वर्ष २०६६/६७ का लागि ३९,८४८ अपाङ्ग विद्यार्थीका लागि रकम निकास भइसकेको ।
२०४	कामको चाप, गरिवी र द्वन्द्वका कारणले विद्यालय जान नसकी बीचमै पढाइ छाडेका विद्यार्थीहरूलाई विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रमसहित खुला विद्यालय शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने ।	- विद्यालय निरीक्षक, स्रोत व्यक्ति, प्रधानाध्यापकसमेत गरी १४९ जनालाई खुला विद्यालय संचालन व्यवस्था अभिमुखीकरण - थप ३२ खुला विद्यालय संचालन स्वीकृती भई खुला विद्यालय संख्या ८५ पुगेको - खुला विद्यालय संचालनसम्बन्धी तालिम निर्देशिका, तालिम, स्रोत सामग्री दूरशिक्षा, खुला शिक्षक निर्देशिका परीमार्जन - एस.एल.सी. सहयोग सामग्री, स्वाध्यायन सामग्री विकास र प्रकाशनरप्रसारण - प्रौढहरूको लागि सञ्चालन हुने अनौपचारिक प्रौढ विद्यालय प्रावि. ७५८, निमावि ३७ र माध्यमिक ८५ केन्द्र सञ्चालनमा रहेको ।
२०५	समुदायद्वारा व्यवस्थापन गरिएका विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आएकोले आगामी वर्ष थप चार हजार विद्यालयहरू समुदायद्वारा व्यवस्थापन गरिने	सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समुदायमा जिम्मा लिने कार्यक्रमअन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय १,१७४; निम्नमाध्यमिक विद्यालय ३९५; माध्यमिक विद्यालय १८२ गरी जम्मा: १,६४७ विद्यालयहरू समुदायलाई हस्तान्तरण भएको ।
२०६	विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्नका लागि विद्यार्थी भर्नादर, विद्यालय छाड्ने दर र परीक्षा उत्तीर्ण प्रतिशतका आधारमा प्रोत्साहन प्रणाली लागु गरिने । विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारी प्रति निष्ठावान बनाउन तथा विद्यार्थी र अभिभावक प्रति थप उत्तरदायी बनाउन आचार-संहिता परिपालनामा जोड दिइने ।	- उत्कृष्ट विद्यालय छनौटका आधारहरू कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिकामा उल्लेख गरी पठाइएको, सोहीअनुसार जिल्लामा विद्यालय छनौट भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको । - आधारभूत तहको ३०० विद्यालयहरू र माध्यमिक विद्यालय तहका २०० विद्यालयहरूलाई प्रति विद्यालय रु. ५० हजार र रु. १ लाखको दरले प्रोत्साहन अनुदान जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाइएको ।
२०७	सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक प्रणालीमा आधुनिकीकरण गरी विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढाउन क्षेत्रगतरूपमा नमूना विद्यालय सञ्चालन गरिने । यस्ता नमूना विद्यालयहरूमा बुढानिलकण्ठ स्कुल र गण्डकी बोर्डिङ्ग स्कुलबाट प्राविधिक सहयोग उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने ।	- शैक्षिक सत्र-२०६७ का लागि नमूना विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्र-छात्राका लागि आवेदन दिने र परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको । ती विद्यालय व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष मनोनयन गरिएको । - हालसम्म निम्नानुसार ४ विद्यालयहरूमा विद्यार्थी भर्ना भई लाभान्वित भएका: - वीरेन्द्र विद्यामन्दिर उच्चमाध्यमिक विद्यालय, टिकापुर-कैलाली- ४६ जना - बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालय, लुम्बे-कास्की- ४२ जना - कुलेश्वर आवासीय माध्यमिक विद्यालय, कुलेश्वर-काठमाडौँ- ४८ जना - नवजीवन उच्चमाध्यमिक विद्यालय, जुटपानी, सर्लाही- ३ जना ।

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
२०८	विद्यार्थी र शिक्षक अनुपातमा सन्तुलन कायम गरी विद्यार्थी चाप बढी भएका विद्यालयहरूमा शिक्षक-हरूको सुनिश्चितता गर्नका लागि विद्यालयहरूको नक्साङ्कन गरिने ।	◆ SSR का ३ Model जिल्लाहरू र अन्य ३० जिल्लाको विद्यालय नक्साङ्कन कार्यको प्रतिवेदन प्राप्त भएको र तथ्याङ्क अद्यावधिक भइरहेको ।
२०९	विद्यालयमा जाने शिक्षक अनुदानसहित सम्पूर्ण अनुदानलाई पारदर्शी बनाउन प्रति विद्यार्थी लागत अनुदान प्रणालीलाई अनिवार्य बनाई यसको कडा अनुगमन गरिने ।	◆ विद्यालयमा अध्यनरत विद्यार्थीहरूको संख्या यकिन गर्दै अद्यावधिक गर्ने कार्यमा जिल्लाका प्रधानाध्यापक, स्रोतव्यक्ति, विद्यालय निरीक्षक र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाइएको । ◆ प्रति विद्यार्थी एकाइ लागत अनुदानको कार्यान्वयन पक्षलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन निर्देशिका तयार भएको । ◆ विद्यालयमा जाने सबै रकमको लेखापरीक्षणको साथै सामाजिक परीक्षण गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको ।
२१०	पिछडिएका हिमाली क्षेत्रका विद्यार्थीको आधारभूत शिक्षामा पहुँच सहज र सुनिश्चित बनाउन आवासीय विद्यालयहरूको स्थापना गरी त्यस्ता विद्यालयबाट शिक्षा दिने कार्य सुरु गरिने ।	◆ मुस्ताङ, हुम्ला र जुम्लामा आवासीय विद्यालय सञ्चालन भइरहेकोमा यस वर्ष ताप्लेजुङ, रसुवा, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, गोरखा, जुम्ला र दार्चुलामा गरी थप सात वटा आवासीय विद्यालय निर्माणको स्वीकृत डिजाइन, ड्रइङ्ग सहितको निर्देशिका पठाइएको ।
२११	विद्यालयमा भइरहेको भौतिक सुधारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रयोगकर्तामैत्री बनाउँदै लगिने । आगामी आर्थिक वर्ष आठ हजार सात सय कक्षा कोठा निर्माण र अन्य विद्यालयको भौतिक सुधार गरिने । आधुनिक शिक्षा दिने मदरसालाई भवन निर्माणमा सहयोग गरिने	◆ विभिन्न २१ जिल्लाका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू वितरण भएको जानकारी प्राप्त नभएकोले तुरुन्त सम्पन्न गर्ने जिल्लाहरूलाई निर्देशन गरिएको । ◆ शिक्षा विभागमा हालसम्म ७३ जिल्लाबाट विद्यालय छनौटको नामावली प्राप्त भएको । ◆ ५६ जिल्लाबाट भौतिक निर्माणको प्रगति प्राप्त भएको ।
२१२	प्राथमिकदखि उच्च तहसम्मका विभिन्न छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको । सामुदायिक विद्यालयबाट उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा उच्च शिक्षामा प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिमा प्राथमिकता दिइने व्यवस्था मिलाइने ।	◆ दलित १०,१५,५०९ जना, ५० प्रतिशत छात्रा १२,१३,८६८ जना र अपाङ्ग ३९,८४८ (विशेष शिक्षा परिषद्, आवासीय सुविधा छात्रवृत्तिसमेत) जना विद्यार्थीका लागि छात्रावृत्ति प्रदान । ◆ कूल ४,००० छात्रालाई (कक्षा ११ र १२ गरी) प्रति महिना रु. ५००१-का दरले १० महिनाको वितरण कोटा: ४००० ।
२१३	त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सरचनालाई पुनरावलोकन गरिने । विश्वविद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न विशेष जोड दिइने । विश्वविद्यालय नभएका क्षेत्रहरूमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्दै जाने नीतिअनुरूप आगामी वर्ष सूदूरपश्चिमका कञ्चनपुर, मध्यपश्चिम र वीरगञ्जमा विश्व-विद्यालय स्थापना गरिने । साथै, जनकपुरमा राजर्षीजनक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने । कैलालीको गेटा-अत्तरीयामा	◆ सुदूरपश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल, कृषि, वन तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका-संसदबाट पारित ।

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
	मेडिकल कलेज र चितवनको मौजुदा रामपुर कृषि तथा पशु विज्ञान क्याम्पसलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग परामर्श गरी विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गरिने । प्राविधिक शिक्षालाई अगाडि बढाउन पूर्वाञ्चलमा प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने ।	
२१४	त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका पुराना क्याम्पस-हरूमध्ये काठमाडौंको अमृत, त्रिचन्द्र र रत्नराज्य, वीरगञ्जको ठाकुरराम, विराटनगरको महेन्द्र मोरङ्ग, पोखराका पृथ्वीनारायण, पाल्पाको त्रिभुवन क्याम्पस र नेपालगञ्जको क्याम्पस भवन निर्माण र सुधार गरिने ।	त्रिभुवन विश्वविद्यालयका १० वटा आङ्गिक क्याम्पसहरूलाई भवन निर्माण र सुधारका लागि उपलब्ध गराउनु पर्ने रु. १ करोडका दरले १० करोड निकासा भएको ।
२१६	त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन भइरहेको प्रविणता प्रमाणपत्र तहलाई प्रतिस्थापन गर्न सबै जिल्ला सदरमुकामहरूमा विज्ञान विषयको अध्यापन सविधासहितको १/१ वटा दश जोड दुई विद्यालय सामुदायिक तवरमा सञ्चालन गर्न आवश्यक आर्थिक सहयोग गरिने ।	- उच्च माध्यमिक विद्यालय र २०६६ को कक्षा ११ को परीक्षामा संलग्न भएका तर Performanc grant नपाएका सबै विद्यालयहरूलाई सहयोग गर्न तथ्याङ्क संकलन विवरण तयारी र निर्णय भइरहेको । - दोस्रो उच्च शिक्षा परियोजनाको तर्फबाट ७० वटा विज्ञान संकाय सञ्चालन भएका सामुदायिक उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई रु.७ करोड ९९ लाख १६ हजार ७२६ जिल्लाहरूमा विद्यालयले पाउने गरी निकासा गरिएको ।
२१७	तराई-मधेसका विद्यार्थीको नसिङ्ग शिक्षामा पहुँच बढाउन रौतहटको गौर र सर्लाहीको मलङ्गवामा नर्सिङ्ग इन्स्टिच्युट स्थापना गर्ने	- गौरमा ट्रान्सफर जडान सम्पन्न र गौर र मलङ्गवामा शैक्षिक भवनको प्लिन्य लेभलसम्मको कार्यका लागि बोलपत्रसम्बन्धी कार्य सम्पन्न भएको - गौर र मलङ्गवामा भवन निर्माण गर्न शिलान्यास सम्पन्न भएको ।
२१९	प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका अवसरहरूमा आमनागरिकको पहुँचलाई सुनिश्चित गराउन कार्यक्रम विस्तार गरी विद्यालय शिक्षासँग संयोजन गरी सञ्चालन गर्ने नीति लिइने । ३० वटा विद्यालयहरूमा प्राविधिक शिक्षा एनेक्स कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।	१५ वटा साधारण विद्यालयहरू एनेक्स कार्यक्रम संचालन गर्न छनौट भईसकेको । - छनौट भएका विद्यालयहरूको लागि शैक्षिक सामग्री दिन बोलपत्र छनौटका लागि मूल्याङ्कन भईरहेको ।
२२०	प्राविधिक शिक्षाको पहुँच नेपालभरि विस्तार गर्ने उद्देश्यअनुरूप आगामी आर्थिक वर्षमा कैलालीको टिकापुरमा पोलिटिक्निक इन्स्टिच्युट स्थापना गरिने ।	भवन निर्माणको कार्य प्रारम्भ भएको ।
२२१	सबै नेपालीलाई साक्षर बनाउन “साक्षर बनौं क्षमता बढाउं” साक्षरता कार्यक्रमलाई	राष्ट्रिय साक्षरता अभियानअन्तर्गत ७५ जिल्लामा संचालित ४३,०५९ प्रौढ साक्षरता कक्षाहरूमध्ये ७३ जिल्लाका साक्षरता कक्षाहरूमा सहभागी

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
	स्थानीय निकाय, विद्यालय, शिक्षक र स्थानीय राजनीतिक दलहरूको सहभागितामा अभियानकारूपमा सञ्चालन गरिने ।	प्रौढहरूको विवरण प्राप्त भई तालिकीकरण गर्दा महिला ६,८०,९१७ जना र पुरुष १,६९,५३९ गरी कुल सहभागी ८,५०,४५६ जना पुगेको । यसवर्षको लक्ष्य १२,१०,५६० जना रहेकोमा उक्त सहभागिताका आधारमा ७०.२५ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको ।

३.१८ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
२५७	जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाई छिटो छरितो, गुणस्तरयुक्त र सुलभ ढङ्गमा सेवा प्रवाह गर्न वर्तमान सरकार दृढ सङ्कल्पित छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा राज्यको पूनःसंरचनासँग सामन्जस्य हुने गरी व्यापक सुधार गरिनेछ ।	- कार्ययोजना स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश भई प्रशासन समितिमा छलफल भएको । - आयोगबाट दोस्रो प्रतिवेदन प्राप्त भएको । - स्वीकृत अवधारणापत्र अनुसार डोटी बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरी धनकुटा, दोलखा, डडेल्धुरा, प्युठान, ईलाम र रोल्पा जिल्लास्थित कलेजहरूमा Persuasive Partnership Program सञ्चालन गरिएको ।
२६०	निजामती कर्मचारीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र मनोबल उच्च राख्न सबै कर्मचारीलाई क्षमता विकास तथा सेवा र सुविधामा समान अवसर उपलब्ध गराउने नीति अबलम्बन गरिनेछ । लामो समयसम्म वृद्धि नभएको दूर्गमस्थानमा काम गर्ने कर्मचारीको स्थानीय भत्ता र गाउँगाउँमा काम गर्ने कर्मचारीको फिल्ड भत्तामा वृद्धि गरेको छ । सिमित साधनलाई जनताको विकासप्रतिको उर्लदो आकांक्षा पूरा गर्ने अनेकौं प्रयोजनमा विनियोजन गर्नु परेको हुँदा मैले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको माग बमोजिम तलब पुनरावलोकन गर्न सकिन । तथापि महङ्गीलाई दृष्टिगत गरी भत्तास्वरूप सुविधामा केही वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छु । हालको तलबमानमा रहेको श्रेणीगत विसङ्गतिलाई पनि भत्ताबाट मिलाईनेछ । उच्चस्तरीय तलब आयोगका बाँकी सिफारीशहरू कार्यान्वयन गर्न प्रशासन पुनःसंरचना आयोगबाट प्राप्त हुने अन्तिम प्रतिवेदनलाई समेत अध्ययन गरी वैज्ञानिक तलबमान कायम गर्न प्रयास गरिनेछ ।	- रु. १२००।०० का दरले महङ्गी भत्ता दिईएको - राजपत्रांकित कर्मचारीको ४ प्रतिशत र राजपत्रअनंकितको ६ प्रतिशतका दरले तलब वृद्धि गरिएको । - रा.प.अनं. द्वितीय र रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको तलबमान समायोजन गरिएको । - दुर्गम भत्ता वृद्धि गरिएको । - फिल्ड भत्ता वृद्धि गरिएको ।
२६१	निजामती सेवाबाट जनतामा प्रवाह हुने सेवालाई जनमुखी र गुणस्तरयुक्त बनाईनेछ	- कार्यविवरण निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएकोले सोबमोजिम अनुगमन गर्ने गृहकार्य गरिएको । - शैक्षिक योग्यता प्रमाणीकरण गर्ने निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
	१. सरकारप्रति जनविश्वास वृद्धि र छवि सुधार गर्न प्रशासनलाई राजनैतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णरूपमा मुक्त राखिनेछ । साथै आचारसंहिताको पूर्णपालन, कार्यप्रणालीमा सरलीकरण, ग्राहक सन्तुष्टि सर्भेक्षण र शासकीय सुधार कार्यक्रमको प्रभाव अध्ययन लगायतका कार्यहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ ।	कार्यान्वयनमा आएको । ◆ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर, ईलाम, मोरङ्ग र काभ्रे जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, मालपोत कार्यालय र धुलिखेल नगरपालिका कार्यालयमा सेवाग्राही सन्तुष्टी सर्भेक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भएको । ◆प्रशासन सुधारसम्बन्धी प्रचार-प्रसार १७ वटा Episode प्रसारण भइसकेको र रेडियो/एफ.एम.बाट पनि प्रचार-प्रसार गर्ने तयारी भइरहेको । ◆सङ्गठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न तयार गरिएको निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई आएकोले सबै मन्त्रालयहरूमा परिपत्र गरिएको र निर्देशिका प्रकाशनसमेत गरिएको । ◆कैलाली, प्युठान र उदयपुर जिल्लाको मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, नापी कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय र वन कार्यालयमासमेत गरी जम्मा ५/५ वटा कार्यालयहरूको सर्भेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको । ◆सोलुखुम्बु, सिरहा, अछाम, मनाङ्ग, तनहुँ, कपिलवस्तु, पात्सा, बारा, मकवानपुर, कञ्चनपुर, धनुषा र सुनसरी जिल्लास्थित कार्यालयहरू तथा केन्द्रीयस्तरका ४१ वटा सरकारी निकायहरूमा व्यवस्थापन परीक्षण सम्पन्न भएको ।
२६२	निजामती सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूको लागि आवास व्यवस्था निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ । नमुनाको रूपमा आगामी वर्ष दार्चुला र महोत्तरी जिल्लामा कर्मचारी आवास प्रकृतिका भवनको निर्माण शुरु गरिने ।	◆नेपाल खाद्य संस्थान, उपशाखा, दार्चुलाको नाममा रहेको ४-१३-१-० रोपनी जग्गा खरिद भइसकेको । ◆महोत्तरी जिल्लामा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको नाममा रहेको १-१६-१७-० बिगाहा जग्गा प्राप्तिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिएको ।
२६३	निजामती अस्पताललाई जटिल रोगहरूको रेफरल केन्द्रकोरूपमा विकास गर्दै लैजाने नीतिअनुरूप आगामी आर्थिक वर्षमा अर्बुदरोग तथा मृगौलारोग इकाई शुरु गरिने छ ।	◆निजामती कर्मचारी अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा, अन्तरङ्ग सेवा, आकस्मिक सेवा तथा अपरेसन सेवासमेत सञ्चालनमा ल्याइएको र आधुनिक उपकरणहरू जडान गरी मेडिसिन, सर्जरी, प्रसुती तथा स्त्रीरोग, बालरोग, हाडजोर्नी, छलारोग, मानसिकरोग, आँखारोग, दाँतोरोग तथा फिजियोथेरापी सेवासमेत सञ्चालनमा ल्याइएको । ◆मृगौला उपचारसम्बन्धी केन्द्रको स्थापना गर्न आवश्यक पूर्वाधारको तयार गरी दक्ष चिकित्सकको सेवाको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको । ◆अर्बुद रोगको पहिचान गर्नको लागि आवश्यक उपकरणहरू खरिद गरिएको ।
२६४	आफ्ना बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन सुगम क्षेत्रमा सरुवा तथा पदस्थापनको चाहना राख्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । यसको निराकरणको लागि निश्चित स्थानहरूमा निजामती कर्मचारीका बाल-बालिकाहरूले प्राथमिकता पाउने गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको । आगामी आर्थिक वर्ष दिपायल र धनकुटामा १/१ वटा उच्चमाध्यमिक विद्यालय स्थापना	◆धनकुटा र डोटी जिल्लामा आवासीय विद्यालय निर्माण गर्न क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय धनकुटा र दिपायलको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नाममा रु. १/१ करोडको रकम निकाशा पठाइसकेको । ◆जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयमा पत्राचार भइसकेको छ ।

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
	गरिनेछ, यस्ता विद्यालयको सञ्चालनमा स्थानीयस्तरमा अभिभावक कर्मचारीहरूकै सञ्चालक समिति रहनेछ । केन्द्रीयस्तरमा यसको समन्वय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नेछ	
२६५	स्वदेशी विश्वविद्यालयहरूमा डाक्टर र ईन्जिनियर विषयको स्नातक र विज्ञान, व्यवस्थापन तथा अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर उपाधिको लागि प्रतिष्पर्धाको आधारमा छनौट भएका निजामती कर्मचारीका छोराछोरीमध्ये वार्षिक दुईसय जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ । निजामती कर्मचारीहरूलाई समुचित तलब सुविधा, बसोबासको व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा र सन्ततिको उच्चशिक्षाको अवसरलाई क्रमिकरूपमा वृद्धि गर्दै लैजान सरकार कटिबद्ध छ यसबाट सदाचार, इमान्दारिता र लगनशीलता वृद्धि भई सेवा प्रवाहमा सुधार आउने विश्वास लिइएको छ ।	निजामती कर्मचारीहरूका छोराछोरीको लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न तयार गरिएको छात्रवृत्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०६७ मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिबाट स्वीकृत भइआएको हुँदा छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरी छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गृहकार्य भइरहेको ।

३.१९ सूचना तथा संचार मन्त्रालय

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
१९२	सूचना प्रविधिमा आम नेपाली जनताको पहुँच वृद्धि गर्न सबै गाउँ विकास समितिहरूमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र टेलिफोन सेवा पुर्‍याइनेछ । आगामी पाँच वर्षभित्र पचहत्तरै जिल्लामा अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिनेछ ।	- टेलिफोन सेवा पुर्‍या बाँकी ३८० गाउँ विकास समितिमा टेलिफोन सेवा पुगी मुलुकका सबै ३,९१५ गाउँ विकास समितिमा टेलिफोन सेवा पुगेको । २६० स्थानमा VSAT Rural Terminal जडान भएको । १८ स्थानमा VSAT Backhaul बाट GSM सेवा सञ्चालनमा आएको । CDMA को १२३ वटा BTS जडान भएको । - यस आर्थिक वर्षमा विभिन्न ११२ वटा हुलाक कार्यालयमा टेलिसेन्टर स्थापना गर्ने कार्य पूरा भएको र बाँकी ८ हुलाक कार्यालयमा स्थापनाका लागि अन्तिम चरणमा पुगेको । - प्रत्येक जिल्ला सदरमुकामसम्म अप्टिकल फाइबर नेटवर्क निर्माण गर्ने र वैकल्पिक सूचना राजमार्ग तयार गर्ने सम्बन्धमा Modality तय गर्न गठित समितिले अन्तिम प्रतिवेदन पेश गरेको । - प्रत्येक जिल्ला सदरमुकामसम्म अप्टिकल फाइबर नेटवर्क निर्माण गर्ने र वैकल्पिक सूचना राजमार्ग तयार गर्ने सम्बन्धमा Modality तय गर्न गठित समितिले प्रस्ताव गरेअनुरूप निर्माण हुने District Optical Fibre Network को Minimum Quality Standard निर्धारण गर्न गठित कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनमा छलफल भई परिमार्जित RFA तयार पार्न कार्यटोली गठन भएको ।

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
१९३	जनहित र लोककल्याणलाई मद्दत पुर्याउने खालका सूचनामूलक सामग्रीलाई प्रचार-प्रसार गरी जनताको सुसूचित हुने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनेछ।	- सूचना विभागमा पोर्टलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी आवश्यक सूचनाहरू सङ्कलन तथा सम्प्रेषण कार्य जारी रहेको। - प्रेस जगतको गरिमा र महत्त्वलाई उच्च राख्ने उद्देश्यले छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ र सोको नियमावली, २०४९ मा समसामयिक संशोधन गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। - नेपाल टेलिभिजनबाट जनहित र लोककल्याणलाई मद्दत पुर्याउने खालका समाचार तथा समाचारमूलक कार्यक्रम र विभिन्न किसिमका टेलिफिल्म, टेलिश्रृंखला तथा कार्यक्रमहरू प्रसारण गरिएको। - सगरमाथाको आधारशिविरबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक र सोसम्बन्धी गतिविधिको, प्रजातन्त्र दिवस (परिसंवादसमेत) तथा पर्यटन दिवस २०६६ सम्बन्धी कार्यक्रमहरू प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएका छन्। - वृत्तचित्रहरू “संकल्प” र “नेतृत्व” तथा स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्मृतिमा विशेष कार्यक्रम प्रसारण गरिएको। - सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको महिला सशक्तीकरण तथा अपाङ्ग उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत “अठोटका पाइलाहरू” नामक टेलिफिल्म निर्माण भई प्रसारण भएको। - रेडियो नेपालको गुल्मी, गोरखा, दार्चुला, बझाङ र रोल्पा मा FM रिले केन्द्र स्थापना गर्ने सिलसिलामा दार्चुला, बझाङ र गुल्मीमा रिले केन्द्र स्थापना भई परीक्षण प्रसारण प्रारम्भ गरिएको।
१९४	नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, सांस्कृतिक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यताको कारण चलचित्र छायाङ्कनको प्रचुर सम्भावना रहेकोले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कनको लागि आकर्षक थलोका रूपमा विकास गर्न विभिन्न प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्।	- नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कनको लागि आकर्षक थलो एवं चलचित्र पर्यटनस्थलको रूपमा विकास गर्न चलचित्र विकास बोर्डको Website www.film.gov.np मार्फत प्रचार प्रसार गर्ने कार्य भइरहेको। - नेपालमा रहेका चलचित्र छायाङ्कनस्थलहरू र चलचित्रसम्बन्धी नीति नियमहरू समावेश गरी Location Guide तयार गर्न एक समिति गठन भई कार्य भइरहेको। - हडकड फिल्म फेस्टिबलमा एसियन फिल्म अवार्डका लागि तीन वटा चलचित्र छनौट गरिएको।

३.२० सिंचाई मन्त्रालय

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
९१	सिक्टा सिंचाइ आयोजनालाई उच्चप्राथमिकता दिइने छ। मूल नहरको प्रथम खण्डको १५ किलोमीटर निर्माण र थप ३५ किलोमीटर सम्मको खण्डको डिजाईन र लगत इष्टिमेट तयार गर्ने कार्य सम्पन्न गरिने।	- डाइभर्सन स्ट्रक्चर तथा १.४ किलोमीटर Flushing Channel को सम्पूर्ण सिभिल निर्माण कार्य सम्पन्न। - विभिन्न चैनैजमा नहरमा माटो खन्ने र Canal Lining कार्य चालू रहेको। - यस Reach को विभिन्न चैनैजमा नहरमा माटो खन्ने, Canal Lining र Structure निर्माण कार्य चालू रहेको। - विस्तृत सर्भे, डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार भइरहेको।
९२	कैलाली जिल्लाको रानीजमरा कुलरीया सिंचाइ आयोजनाले उक्त जिल्लाको करीव २० हजार हेक्टर खेती योग्य जमिनमा सिंचाइ उपलब्ध हुने भएकोले यो आयोजना	Intake र Protection Works को Design, Drawings स्वीकृत भएको। EIA प्रतिवेदन अध्ययन कार्यको परामर्शदाताबाट मस्यौदा प्रतिवेदन प्राप्त भई अध्ययन भइरहेको। - इन्टेक, डिसिल्टिङ बेसिन तथा लिङ्ग क्यानल निर्माणको लागि पुनः टेण्डर

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
	शुरु गर्ने । बारामा जमुनी सिंचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने । दाङको बड्कापथ सिंचाइ आयोजनाको काममा तीव्रता दिइने ।	आव्हान गरेको । ❖ EIA अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतीको प्रक्रिया सम्बन्धमा वातावरण मन्त्रालयमा प्रस्तुतिको लागि मिति तय भएको ।
९३	महाकाली सिंचाइ आयोजना (तेस्रो चरण) अर्न्तगत भारतको टनकपुर व्यारेजबाट नेपाललाई प्राप्त हुने पानीको उपयोगबाट थप ३६ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा विस्तार हुने भएकोले यस आयोजनालाई विनियोजन प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन ।	❖ प्रथम खण्डको क्रमागत ३ किलोमीटर नहरको माटो खन्ने कार्य सम्पन्न भएको ।
९४	तराईका २० जिल्लामा १२ वटा नयाँ डीप ट्यूबवेल, क्रमागत २५ वटा डीप ट्यूबवेल र ७ हजार वटा स्यालो ट्यूबवेल जडान गरी १६ हजार ६ सय हेक्टर जग्गामा वर्षेभरि सिंचाइ सुविधा पुऱ्याइने ।	❖ १८ वटा डीप ट्यूबवेलहरूको निर्माण सम्पन्न भइसकेको, ४ वटाको निर्माण कार्य चालू रहेको । ❖ विभिन्न जिल्लाहरूमा १२ वटाको निर्माण कार्य पूरा भएको, ७ वटाको निर्माण कार्य चालू रहेको । ❖ ७,५३५ वटा स्यालो ट्यूबवेल निर्माण भइसकेको ।
९५	साना तथा मझौला सिंचाइ योजना निर्माणमा उच्च प्राथमिकता । व्यापकरूपमा सञ्चालन गरिने यस्ता सिंचाइ आयोजनाहरूले रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुने ।	❖ विभिन्न जिल्लाहरूअन्तर्गत क्रमागतमा रहेका करीव ३० वटा सिंचाइ योजनाहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न र बाँकी योजना-हरूको निर्माण भइरहेको । ❖ क्रमागत सिंचाइ योजनाहरूको निर्माण कार्य सुचारु रहेको (११२ वटा योजनाहरूको निर्माण कार्य चालू भइरहेको) । ❖ करीव १०० वटा सिंचाइ योजनाहरूको अध्ययन सम्पन्न र अरु योजनाहरूको अध्ययन कार्य भइरहेको ।
११०	तराई-मधेसका विनाशकारी नदी तथा खहरे खोलाहरूमा गुरुयोजना बमोजिमको नदी नियन्त्रण कार्य क्रमिकरूपमा सम्पन्न गरिनेछ । अन्य नदी तथा खहरे खोलाहरूमा तटबन्ध निर्माण कार्य गरिनेछ	❖ वार्षिक लक्ष्य ३०.७३ किलोमीटर तटबन्ध गर्ने रहेकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा ३० किलोमीटर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ❖ गुरुयोजनामा आधारित २५ वटा नदी स्थानहरूमा नदी नियन्त्रण गर्ने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा २५ वटै निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन् । ❖ केन्द्रीयस्तर प्रकोप नियन्त्रण कार्यक्रमअन्तर्गत ५५० वटा बाढी पहिरो नियन्त्रण लक्ष्य रहेकोमा ४९४ वटा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । ❖ साना प्रकोप नियन्त्रणअन्तर्गत १,९३३ वटा बाढी पहिरो नियन्त्रण कार्य गर्ने लक्ष्य रहेकोमा १,६४४ वटा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ❖ वागमती नदी नियन्त्रण आयोजनाअन्तर्गत तटबन्ध २ किलोमीटर, रिभेटमेन्ट ७०० मीटर, स्पर स्टड १० वटा, ग्यावेलिङ्ग १५ किलोमीटर र एन्टिफ्लडस्लुइस ७ वटा निर्माण कार्य भएको छ । ❖ लालबकैया नदी नियन्त्रण आयोजनाअन्तर्गत तटबन्ध १४.५ किलोमीटर, रिभेटमेन्ट १,९१५ मीटर, स्पर स्टड ४३ वटा, एन्टिफ्लडस्लुइस २ वटा र इरिगेशन आउटलेट एउटा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । ❖ कमला नदी नियन्त्रण आयोजनाअन्तर्गत तटबन्ध १८.३ किलोमीटर, रिभेटमेन्ट ३.५ किलोमीटर, स्पर स्टड ७ वटा र एन्टिफ्लडस्लुइस २ वटा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । ❖ कन्काई नदी नियन्त्रण आयोजनाअन्तर्गत तटबन्ध १.१५ किलोमीटर र

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
		रिभेटमेन्ट १.१५ किलोमीटर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । ◆ सुनसरी नदी नियन्त्रण आयोजनाअन्तर्गत तटबन्ध ३.१ किलोमीटर र स्पर स्टड ६ वटा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । ◆ इन्द्रावतीबगर करिडोर आयोजनाअन्तर्गत ५०० मीटर तटबन्ध गर्ने लक्ष्य रहेकोमा शतप्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।

३.२१ स्थानीय विकास मन्त्रालय

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
४८	द्वन्द्वोत्तर विकास निर्माण कार्यक्रमबाट २६० किलोमिटर सडक र ४० वटा पुल निर्माण कार्य सुरु हुने, ९६ वटा भोलुङ्गे पुल, १०४ वटा स-साना पूर्वाधारहरू निर्माण हुने तथा ८० वटा खानेपानी योजना सम्पन्न हुनेछन् ।	◆ २६० किलोमीटर सडकको सम्भाव्यता अध्ययन भएको । ◆ २६० किलोमीटर सडक विस्तृत सर्वेक्षण डिजाइन भएको । ◆ ३८ वटा सडकको Cadastral Survey सम्पन्न भएको । अन्य ११ वटा सडकको पुनर्बास योजना तयार गर्ने काम भइरहेको र १८ वटा सडकको पुनर्बास योजना तयार भइसकेको । ◆ ३४ किलोमीटर सडक निर्माण कार्य भइरहेको । बाँकी सडक निर्माण कार्यको लागि ठेक्का बन्दोबस्ती गर्ने कार्य भइरहेको । ◆ १३ वटा सडक पुलको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको । ◆ ४६ वटा भोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य सम्पन्न, अन्य ४९ वटा भोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य भइरहेको । ◆ २४१ वटा खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएको । ◆ २ वटा खानेपानी योजनाको कार्य सम्पन्न तथा ७४ वटा खानेपानी योजना निर्माण कार्य सुरु भएकोमा ६६ वटा सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको ।
५४	जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, लोपोन्मुख जाति, आंशिक तथा पूर्ण अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरिदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिएकोछु । राउटे जातिलाई दिँदै आएको मासिक भत्तालाई रु. ५ सयबाट बढाएर रु. १ हजार पुऱ्याएकोछु । साथै, राउटेहरूले स्थायी रूपमा बसोबास गर्न चाहेमा उपयुक्त स्थानमा बसोबास गराइनेछ ।	◆ लक्षित समूह यकीन भई जेष्ठ नागरिक-५,३२,६३४, जेष्ठ नागरिक (दलित)-९,३७७ जेष्ठ नागरिक (कर्णाली)-१४,१०८, एकल महिला-२,६७,८५७, लोपोन्मुख जाति-१६,४७०, पूर्ण अशक्त अपाङ्ग-१३,०८९ र आंशिक अपाङ्ग-६,८७५ लाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता भत्ता वितरण कार्य गरिएको ।
५७	आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा पछिडि पारिएका आदिवासी-जनजाति, थारु, तराईवासी, मधेसी, दलित, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लोपोन्मुखजाति, उत्पीडित, विपन्न, अपाङ्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सशक्तिकरणका लागि उच्च प्राथमिकताका साथ विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।	◆ दलिततर्फ २४ जना जेहेन्दार विद्यार्थीलाई पुरस्कृत गरिएको तथा ५८४ जना विद्यार्थीहरूलाई उच्चशिक्षा छात्रवृत्ति विवरण गरिएको । ◆ ३४२ जनालाई उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति वितरण गरिएको । ◆ ७५ जिल्लामा आयमूलक तथा सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन भएको । ◆ १० जिल्ला विभिन्न १० स्थानहरूमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी करीव ११,५०० जनालाई स्वास्थ्य सेवा घरदैलामै उपलब्ध गराइएको ।
६०	विपन्न तथा अत्यन्त पिछडिएका परिवारमा	◆ बालसंरक्षण अनुदान कार्यविधि स्वीकृत भएको । ◆ कर्णाली अञ्चलका सबै र देशभरका सबै विपन्न दलित परिवारको जिल्लागत

बुँदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
	शिशु स्याहारको अवस्थामा सुधार ल्याउन आगामी आर्थिक वर्षको कार्तिकदेखि प्रत्येक विपन्न दलित परिवार र कर्णाली अञ्चलका सबै परिवारका ५ वर्ष मुनीका दुई जनासम्म बालबालिकाको पोषणमा खर्च गर्नेगरी आमा वा आमा नभएमा संरक्षकलाई प्रति बालबालिका मासिक रु. २ सयका दरले “बाल संरक्षण अनुदान” दिइनेछ। यस सम्बन्धी कार्यविधि स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०६६ असोज मसान्तसम्ममा तयार गर्नेछ। यो कार्यक्रमबाट करीब ४ लाख बालबालिकाको पोषण स्थितिमा सुधार हुनेछ।	लगत सङ्कलन र लक्षित समूहको पहिचान गर्ने क्रममा ३,९२,४६९ जना बालबालिकाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन भएको। ◆लक्षित समूहलाई भत्ता रकम वितरण गर्न ७५ वटै जिल्ला विकास समितिमा रु.७२ करोड अख्तियारी प्रदान गरिएको।
६९	साविकमा सञ्चालनमा रहेका गरीबसँग विश्वेश्वर र महिला जागृति कार्यक्रम अन्तर्गतका क्रियाकलापहरूलाई जिल्ला विकास समितिमार्फत निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाएको।	◆गरीबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको। ◆सामाजिक परिचालन कार्यक्रमका लागि बजेट बाँडफाँड गरी ६३ जिल्लामा अख्तियारी पठाइएको।
१६४	शहरी क्षेत्रको फोहर व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाको अगुवाईमा “हाम्रो शहर सफा शहर” कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक नगरवासीलाई घर घरमा नै फोहोर व्यवस्थापन गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ। फोहरलाई विभिन्न समूहमा छुट्याएर मात्र घरबाट बाहिर निकाल्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै, फोहर मैला व्यवस्थापनमा व्यापक रूपमा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।	◆जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नगरपालिकाहरूलाई निर्देशन पठाइसकिएको। तर शहरी क्षेत्रको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा ठोस प्रगति हासिल हुन सकेको छैन।
१६५	शहरी क्षेत्रभित्र निस्कने फोहर उपत्यका बाहिर रहेका ल्याण्डफिल साइटमा लगेर फ्याँक्ने कार्यमा ल्याण्डफिल साइट वरिपरिका जनताले बेला बेलामा विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरी अवरोध सिर्जना गर्ने र हप्तौंसम्म फोहर उठाउन नसकी शहर दुर्गन्धित हुने गरेकोछ भने शहरबाट निस्कने फोहोरको प्रशोधन गरी उपयोग गर्न सकिएको छैन। यी समस्याको	◆फोहरमैला व्यवस्थापन अधिकारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति गठन भएको। ◆पूर्वाधार विकास निर्माण सम्बन्धमा भएको अधिकार प्रयोग गर्न अधिकार प्रत्यायोजनका लागि TOR सहितको प्रस्ताव स्विकृत भएको। ◆काठमाडौँ उपत्यकाको फोहरमैलालाई सार्वजनिक-निजी साभेदारीमा व्यवस्थापन गर्न मनसायपत्र मूल्याङ्कनबाट छनौट सूचीमा परेका ११ वटा कम्पनीहरूसँग प्रस्ताव आव्हानका लागि ३० दिने सूचना प्रकाशन गरिएकोमा विभिन्न ८ वटा कम्पनीहरूबाट प्राप्त भई मूल्याङ्कनको क्रममा रहेको। ◆सार्वजनिक जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन आवश्यक विवरण सहित प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने प्रक्रियामा रहेको।

बुँदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
	समाधान गरी दीर्घकालीनरूपमा सबै शहरी क्षेत्र र खासगरी उपत्यकाको फोहरलाई उपयोगमूलक ढंगले व्यवस्थापन गर्न शहरी क्षेत्रभित्रै फोहर प्रशोधन गरी मल कारखाना स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । यसको लागि एक उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न फोहर व्यवस्थापन समिति गठन गरी २०६६ कात्तिक महिनाभित्र प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रको कम्पनीलाई छनौट गरिनेछ । मल कारखाना स्थापना गर्ने कम्पनीलाई सार्वजनिक जग्गा दीर्घकालीन लीजमा उपलब्ध गराइनेछ । साथै, कारखानाको लागि आवश्यक मेशिनरी सामानको आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार महसुल छुट दिइनेछ ।	
१८५	नेपाली जन र मनमा विकासको अवधारणा बनेको “आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं” कार्यक्रम ग्रामिण विकासको कोशेढुंगा सावित भएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँमा जाने लगानीमा ठूलो वृद्धि भएको छ, र गाउँ घरमा अनेकौ विकास निर्माणका कार्यहरू सम्पन्न भएका छन् । तर, हालका वर्षहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र पर्याप्त जनशक्तिको अभावका कारण एकातिर अनुदान गएको रकम पूरै खर्च हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ खर्चको प्रभावकारिता पनि कम रहेकोछ । श्रममूलक जनसहभागिता वृद्धि गर्न, निर्माण भएका संरचनाको स्थायित्व कायम गर्न र अनुदान रकमको दुरुपयोग रोक्न कार्यक्रम सञ्चालन प्रणालीमा परिमार्जन गरिनेछ । गाउँ विकास समितिमा गएको अनुदानको उपयोग र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा केन्द्रबाट निरन्तर रूपमा प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ । प्रत्येक गाउँ विकास समितीको जनसंख्या, लागत तथा भौगोलिक क्षेत्रफलको आधारमा अनुदान वितरण गरिनेछ ।	◆ गाउँ विकास समिति अनुदान सञ्चालन कार्यविधि, २०६६ मन्त्रिपरिषद्बाट स्विकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको । ◆ खर्च प्रभावकारिताको अनुगमनको लागि सूचकसहितको अनुगमन फारम तयार गरी जिल्ला विकास समितिमा उपलब्ध गराइएको तर केन्द्रीयस्तरबाट प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन ।
१८६	जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकामा	◆ न्यूनतम तथा थप अनुदान वितरण गर्ने सुत्र अध्यावधिक गरिएको । सो

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
	जाने अनुदानमा वृद्धि गरी रु. २ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन भएको ।	अनुसार अनुदान बाँडफाँड भएको । ♦ जिल्ला विकास समितिको चौमासिक सूचक फाराम परिमार्जन गरिएको । ♦ सबै विकास क्षेत्र तथा भौगोलिक क्षेत्र समेट्ने गरी प्रत्येक चौमासिकमा कम्तिमा १५ जिल्लाको अनुगमन गरिने सन्दर्भमा ३८ जिल्लामा अनुगमन गरिएको ।
१८७	स्थानीय निकायको क्षमता अभिवृद्धि, समुदायको सहभागितामा आधारित सेवा प्रवाह र सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट समुदायको सशक्तिकरणका लागि स्वायत्त शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन ।	♦ दातृ समुदायसँग Joint Financing Arrangement (JFA) को सम्झौता सम्पन्न । ♦ सामाजिक परिचालन सेवा प्रदायकहरूको नक्साङ्कन गर्ने काम शुरु भएको । परामर्शदातृ निकायसँग सम्झौता सम्पन्न भइसकेको । ♦ १,६४९ गाउँ विकास समितिहरूमा सामाजिक परिचालनको लागि बजेट पठाइएको । ♦ ७४ जिल्लामा स्थानीय सेवाप्रदायकहरूको छनौट भएको । ♦ जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिका क्षमता विकास अनुदान निर्देशिका तयारी भइसकेको । ♦ ७५ जिल्ला विकास समिति तथा ५६ वटा नगरपालिकाहरूको क्षमता विकास योजना तयार भएको । ♦ जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिका थप अनुदान सञ्चालन कार्यविधि, २०६६ स्वीकृत भइसकेको । थप अनुदानअन्तर्गत योजना छनौट भई कार्यान्वयन चरणमा रहेको । ♦ MCPM को आधारमा स्थानीय निकायलाई रु. २ अर्ब ४७ करोड २९ लाख थप एकमुष्ट अनुदान वितरण गरिएको । ♦ Sector Condition Grant निर्देशिका/कार्यविधि स्वीकृत भएको । ♦ LGCDP/ GESI Strategy स्विकृत भइसकेको ।
१८८	ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण सम्पन्न भएका सडकलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने बनाउन ५ सय १५ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ३ हजार ५ सय ३२ किलोमिटर सडकको नियमित मर्मत र २ सय वटा भोलुंगे पुलको निर्माण सम्पन्न गर्ने । साथै, ग्रामीण पूर्वाधारको लागि ७ सय ३८ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोल्नको लागि पनि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको ।	♦ स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रमको निर्देशिकाको संशोधन स्वीकृत भई जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला प्रीवधिक कार्यालयमा पठाइसकिएको । ♦ ८४४ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण सम्पन्न । ६०१ किलोमीटर सभै डिजाइन सम्पन्न । ♦ ७९९ किलोमिटर मर्मत सम्भार भएको । ♦ ४५ किलोमिटरमा सडक स्तरोन्नती भएको । ♦ २१० वटा स-साना पुल पुलेसा निर्माण सम्पन्न भएको । ♦ १२९ वटा क्रमागत भोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न । क्रमागत २३० भोलुङ्गे पुलहरू निर्माणाधिन । ♦ १८४ वटा क्रमागत खानेपानी योजना सम्पन्न । बाँकी खानेपानी योजनाहरू निर्माणाधिन रहेका । ♦ RTI/SWAp लाई Piloting को रूपमा ७ जिल्लामा कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका तयार भएको ।
१८९	२१ दूर्गम जिल्लामा कामको लागि खाद्यान्न वितरण गर्न ६ हजार ५ सय मेट्रिकटन खाद्यान्न उपलब्ध गराई १ सय १२ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नका लागि	♦ आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा विश्व खाद्य कार्यक्रमबाट प्राप्त हुनुपर्ने वैदेशिक अनुदान सो कार्यक्रमले आर्थिक अभाव देखाई उपलब्ध नहुने जानकारी गराएको हुँदा नेपाल सरकार कै स्रोतबाट उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वार्षिक कार्यक्रम संशोधन राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई जिल्लाहरूमा अख्तियारी पठाई सकिएको ।

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
	बजेट विनियोजन गरेको छु ।	◆५२.५ किलोमीटर ग्रामीण सडकको सर्भेक्षण कार्य सम्पन्न भई ४५ किलोमीटर निर्माण सम्पन्न भएको ।
१९०	निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि रु. ६० करोड १० लाख प्रस्ताव गरेको छु ।	◆संविधान सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित तथा समानुपातिक र मनोनिततर्फका जम्मा ५९७ जना सभासदहरूको कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रति सभासद रु. १० लाखको दरले अख्तियारी पठाइएको ।
१९१.क	कर्णाली रोजगार कार्यक्रमका लागि रु. २२ करोड ५६ लाख विनियोजन गरेको छु ।	◆बेरोजगार परिवारहरूको लगत तयार गर्ने क्रममा बेरोजगार संख्या ७१,००५ कायम भएको । ◆जिल्लाले बेरोजगार परिवारको लगत निकाल्ने, योजनाको छनौट गर्ने र निकास दिने कार्य भइरहेको ।
१९१.ख	चालु आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय विकास शुल्कको असुली खारेज गरिएकोले साविकमा नगरपालिकाहरूलाई प्रदान गर्दै आइरहेको स्थानीय विकास शुल्कको लागि रु. २ अर्ब विनियोजन भएको ।	◆जगेडाकोष कार्यक्रमबाट सञ्चालन हुने योजनाहरूको रकम निकाशा गर्ने सन्दर्भमा रु.२० करोड ८६ लाख ६९ हजार निकास भएको, रु.७१ करोड ३ लाख ९९ हजार बराबरको १४१ वटा योजना स्वीकृत भएको । ◆सडकवर्तीको महसुल निर्धारण गर्न अध्ययन दलले TOR तयार गरी परामर्शदाता खरीदको लागि सूचना प्रकाशन गरिएकोमा योग्य परामर्शदाता प्राप्त हुन नसकेको । ◆२७ वटा नगरपालिकाहरूको सञ्चालित कार्यक्रमको उपलब्धिको DataBase तयारीको अनुगमन कार्य सम्पन्न ।

३.२२ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
२२२	निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिँदै यसलाई जिल्ला तहसम्म विस्तार गरिनेछ । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार, आवश्यक जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था मिलाई “सबैको लागि स्वास्थ्य”को अवधारणालाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिदै लगिनेछ । साथै, जनताको स्वास्थ्यबीमा गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आगामी वर्ष सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।	◆हालसम्ममा १,३१,८१,१९८ जनालाई सेवा प्रदान गरिएको । ◆स्वास्थ्य बीमाको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि परामर्शदाताबाट अवधारणापत्र प्राप्त भई थप अध्ययन कार्य भइरहेको ।
२२३	सरकारले निःशुल्करूपमा वितरण गर्दै आएको औषधी समयमै विरामीलाई उपलब्ध गराउनका लागि औषधीको केन्द्रीयस्तर-बाट एकमुष्ट ठेक्का प्रणालीबाट खरिद सम्झौता गरी जिल्लास्तरमा नै आपूर्ति हुने र त्यहिँबाटै रकम भुक्तानी गर्ने प्रणाली सुरु गरिनेछ ।	◆मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशिका स्वीकृत भएको । ◆औषधी खरिदको लागि टेण्डर मूल्याङ्कन गरेर स्वीकृतिको लागि विश्व बैङ्कमा पठाइएको ।
२२४	ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति र शहरी क्षेत्रका अस्पतालहरूमा विरामीको चाप, जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण	◆दरबन्दी सिर्जनाको लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको क्रममा रहेको । ◆CEOC/BEOC भवनतर्फ १० वटा निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण भएका, ६ वटा निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेका, ३ वटाको टेण्डर/मूल्याङ्कन र १३ वटा निर्माणाधीन रहेका छन् भने वथिङ्ग सेन्टरतर्फ ८ वटाको निर्माण सम्पन्न भई

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
	गरी प्राप्त नतिजाको आधारमा भौतिक सुधार र शैया विस्तार गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी पारिनेछ ।	हस्तान्तरण भएका, ९ वटाको निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेका, १२ वटाको टेण्डर/मूल्याङ्कन र ३४ वटा निर्माणाधीन रहेका छन् ।
२२५	ग्रामीण तहमा स्वास्थ्य चेतना जगाउन र प्राथमिक उपचार सहयोग दिन महिला स्वयंसेविकाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । उनीहरूलाई प्रोत्साहनस्वरूप भदौ महिनामा एकमुष्ट रु. ३ हजार भत्ता दिने प्रस्ताव गरेको छु ।	◆सबै जिल्लामा रकम वितरण भएको ।
२२६	शहरी विपन्न वर्गका नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । जनसंख्या तथा भूगोलको आधारमा नगरपालिका अस्पताल स्थापना तथा सुदृढीकरण, थप महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको व्यवस्था र तिनको सशक्तिकरण गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाइने छ ।	◆परामर्शदाताबाट शहरी स्वास्थ्य नीति निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको । ◆गिरीजाप्रसाद कोइराला स्वास्थ्य-प्रस्वास अस्पताल स्थापना गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति भएको ।
२२७	बाल स्वास्थ्यमा सुधार ल्याई बालमृत्युदर घटाउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सरकार कटिबद्ध छ । विस्तारित खोप एवं राष्ट्रिय पोलियो कार्यक्रमलाई अभियानकैरूपमा सञ्चालन गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु ।	◆३,९७,६२४ जनालाई डि.पि.टि.३ तेस्रो मात्रा तथा ४,५२,१५२ जनालाई वि.सि.जी. खोप र ६,५०,६३३ जना गर्भवती महिलालाई टि.टि. खोप सेवा प्रदान गरिएको । ◆२०६७०३।०५ र ०६ गते तराई, भित्री मधेश र काठमाडौँ उपत्यकाका ३ सहित २७ जिल्लामा विशेष पोलियो खोप अभियान (MOP-Up) सञ्चालन गरिएको ।
२२८	“सुरक्षित मातृत्व, महिला अधिकार” को अभियानलाई सार्थक तुल्याउन निःशुल्क प्रसूती सेवालाई निरन्तरता दिँदै गैरनाफा-मूलक स्वास्थ्य संस्थाहरूसम्म विस्तार गरिनेछ । आगामी वर्षदेखि प्रसूती पूर्व हेरचाह र प्रसूतीपश्चात हेरचाहको पूर्ण उपयोग गरी स्वास्थ्य संस्थामा गई प्रसूती सेवा लिने महिलालाई चौथो भ्रमण सिध्याएपछि चारसय रूपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।	◆हालसम्म २,६७,१७६ जनालाई निःशुल्क प्रसूति सेवा प्रदान गरिएको । ◆निर्देशिका स्वीकृत भइसकेको र निर्देशिकामा तोकिएका सर्त पुरा गरेका महिलाहरूलाई रकम वितरण भइरहेको ।
२२९	आइड खस्ने समस्याबाट पीडित महिलाका लागि उपचारात्मक र निरोध्वात्मक सेवा प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ । आइड खस्ने समस्या कम गर्न पाँचवटै क्षेत्रका २५ वटा दूर्गम जिल्लाहरूमा विशेष शिविर सञ्चालन गरिनेछ ।	◆प्राप्त विवरण अनुसार हालसम्ममा अञ्चल, क्षेत्रीय, केन्द्रीय अस्पताल र गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट १०,९७९ जना (सरकारीस्तरबाट १०,११२ जना र गैरसरकारीस्तरबाट ८६७ जना) महिलाको शल्यक्रिया गरिएको ।
२३०	सामुदायिक अस्पताल स्थापना र सञ्चालन गर्नका लागि निश्चित मापदण्डको	◆मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशिका स्वीकृत भएको । ◆अनुदान उपलब्ध गराउन ८१ वटा सामुदायिक अस्पतालहरूको छनौट गरी ७३

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
	आधारमा अनुदान उपलब्ध गराइने छ । साथै, स्वास्थ्य संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ । आगामी वर्ष स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण, मर्मत तथा पूर्वाधार विकासका लागि रकम विनियोजन गरेको छ ।	वटालाई प्रथम किस्तावापतको रकम वितरण गरिएको । ◆ २ वटाको डिजाइन/लागत अनुमान, ७४ वटाको निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण भएका, ७७ वटाको निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेका, १६३ वटाको टेण्डर मूल्याङ्कन र २७२ वटा निर्माणाधीन ।
२३१	भाइरल एभिएन इन्फ्लुएन्जा, बर्डफ्लु, स्वाइनफ्लु जस्ता नयाँ देखा परेका र पर्न सक्ने सरुवा रोग, प्राकृतिक प्रकोपपश्चात हुने महामारीजन्य रोग र श्वासप्रश्वास, भाडापखाला, औलो, कालाजार र हात्तीपाइले जस्ता संक्रामक रोगको रोकथाम र नियन्त्रण कार्यलाई अभियानकोरूपमा सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।	◆ औलो तथा कालाजारबाट प्रभावित २२ जिल्लामा किटनाशक विषादी छिडकाउ गरी करीब १३,५०,००० जनसंख्यालाई सुरक्षित गरिएको एवं औलो तथा कालाजारको लागि चाहिने औषधीहरू बाँके जिल्ला, सरुवारोग अस्पताल तथा क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय-पोखरामा पठाइएको । ◆ हात्तीपाइले रोग निवारण कार्यक्रमअर्न्तगत १०/१० जिल्लामा बेसलाइन तथा फलोअप सर्भे गरिएको । ◆ भाडापखाला रोग नियन्त्रणको लागि चाहिने औषधी काठमाडौँ, बाँके र डडेल्धुरा तथा क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर नेपालगञ्जमा पठाइएको ।
२३२	सवै लोपोन्मुख जाति, ७५ वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिक र १५ वर्षमुनिका बाल बच्चाको मुटुरोगको शल्यक्रियासहितको निःशुल्क उपचार तथा पाँचसय जना गरिवहरूलाई शहीद गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्रमा निःशुल्क मुटुको भल्भ फुकाउने उपचार गरिनेछ । लोपोन्मुख जाति र ७५ वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकको मृगौलाको निःशुल्क डाईलिसिस गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु । यसका अतिरिक्त आगामी आर्थिक वर्षदेखि लोपोन्मुख जाति, ७५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक र १५ वर्षमुनिका बालबच्चाको भरतपुर क्यान्सर अस्पतालबाट निःशुल्क क्यान्सर उपचार गरिनेछ । सुदूरपश्चिमाञ्चलका ९ जिल्ला र कर्णाली अञ्चलका सवै जिल्लामा चार हजार मोतीविन्दुका विरामीहरूको निःशुल्क शल्यक्रिया गर्ने प्रबन्ध गरेको छु ।	◆ ७५ वर्ष माथिका ८८ जना र १५ वर्ष मुनिका ६४८ जना गरी जम्मा ७३६ जनालाई निःशुल्क मुटुरोगको उपचार गरिएको । ◆ ४२५ जनाको निःशुल्क मुटुको भल्भ फुकाई उपचार गरिएको । ◆ ३२ जना विरामीको ३०० सेसन डाईलाइसिस गरिएको । ◆ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक थप बजेट निकासी नभएको, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्वास्थ्यकर कोषबाट रु. ४३ लाख ३० हजार १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई क्यान्सररोगको उपचार र सुविधा प्रदान गर्ने गरी निकासी भएकोमा उक्त रकमले भ्याएसम्म उपचार सुविधा प्रदान भएको र ७५ वर्षमाथिका क्यान्सररोगका विरामीहरूलाई शल्यक्रिया र रेडिएसन सेवा पूर्णरूपमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको । ◆ ४२४३ जना मोतियाबिन्दुका रोगीको शल्यक्रिया तथा २०,५६३ जनाको आँखाको उपचार गरिएको ।
२३३	लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा दुर्गानन्द भाको स्मरणमा उहाँको जन्मस्थल जटही, धनुषामा प्रसूती सेवासहितको दश शैयाको दुर्गानन्द भास्मृति अस्पताल स्थापना गरिने छ । साथै, सिरहाको लाहानमा बाल अस्पताल स्थापना गरिनेछ ।	◆ अस्पताल स्थापनार्थ धनुषा जिल्लाको नगराइन गाउँ विकास समितिको वडा नं.८ जटहीमा जग्गा प्राप्त भएको तथा आगामी वर्षको लागि बजेट प्रस्ताव गरिएको । ◆ बाल अस्पताल निर्माणको लागि जग्गा प्राप्त भई भवन निर्माण गर्न आगामी वर्षको लागि बजेट प्रस्ताव गरिएको ।

३.२३ श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय

बुँदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
१२६	औद्योगिक एवं अन्य सङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको लागि न्यूनतम कार्य सम्पादनको आधारमा वृद्धि हुने गरी दुई किसिमको ज्यालादर निर्धारण गर्न उत्प्रेरित गरिने, श्रम सुरक्षा तथा लगानी-मैत्री श्रम नीतिमा जोड दिइने।	- श्रमिकहरूको सेवा शर्तमा सुधार गर्न सरोकारवाला पक्षहरूको सहभागितामा श्रम कानूनमा संशोधन गर्ने कार्य भइरहेको। मिति २०६६।१०।२२ गते केन्द्रिय श्रम सल्लाहकार समितिको बैठक बसेको। - श्रम सुरक्षा तथा लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने बैठकहरूमा सहभागिता रहेको।
१३७	बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सीप अनुसारको रोजगारीको लागि सिफारिश गर्ने रोजगारदाताहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने र विद्युतीय माध्यमबाटसमेत रोजगारीसम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेका रोजगार सूचना केन्द्रहरूलाई थप सुदृढ गरिने। शुल्करहित टेलिफोन र स्थानीय एफ.एम. रेडियोबाट रोजगारीसम्बन्धी जिज्ञासाहरूको जवाफ दिने व्यवस्था मिलाइने।	- चौधवटै रोजगार सूचना केन्द्रहरूबाट करीव २३,२४२ बेरोजगारहरूको लगत सङ्कलन भएको। - करीव ११,००० बेरोजगारहरूको लगत विभागको वेबसाइटमा राखिएको - शुल्करहित टेलिफोनको लागि आवश्यक कारवाही भइरहेको, राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरिएको।
१३८	वैदेशिक रोजगारलाई प्रवर्द्धन तथा व्यवस्थापन गर्न चालू आर्थिक वर्ष गठन भएको वैदेशिक रोजगार विभागको सुदृढीकरण गरी वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित, पारदर्शी र स्वच्छ बनाइने। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा वैदेशिक रोजगारीमा हुने गरेका ठगीलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरिने। विदेशस्थित नेपाली नियोगसँग समन्वय गरी सम्झौता अनुसार काम र पारिश्रमिक पाए नपाएको कुराको अनुगमन गरी सम्झौताको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिने। कामको लागि विदेश गई अलपत्र परेर फर्किने व्यक्तिलाई सम्बन्धित रोजगारदाता एजेन्सीबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने। वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि अनिवार्यरूपमा अभिमुखीकरण तालिम दिनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागू गरिने। वैदेशिक रोजगारमा जाने र फर्केका श्रमिकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहजिकरणको व्यवस्था गरिने।	- वैदेशिक रोजगार विभागको आन्तरिक कार्य सञ्चालन निर्देशिकाको तर्जुमा भई कार्यान्वयन भएको। - वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको सहयोगमा ठगी नियन्त्रण कार्य भइरहेको। WebBased Software निर्माण गरी मन्त्रालय र एयरपोर्टमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क हेर्न सक्ने बनाउने कार्य गरिएको। - वैदेशिक रोजगार विभागको आधिकारिक Website: www.dofe.gov.np सञ्चालन भइरहेको। १८७ वटा ठगी मुद्दा अदालतमा दायर गरिएको। २३० वटा उजुरीहरू फरफारक गरिएको। - एजेन्सीबाट पीडितपक्षलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाइएको। - वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरूबाट अभिमुखीकरण तालिमको अनुगमन नियमितरूपमा गर्ने गरिएको। - श्रम डेस्कलाई उपयुक्त स्थान नमिलेको कारण श्रम डेस्कबाट सम्पादन गर्नु पर्ने कार्यहरू प्रभावकारी हुन नसकेको। हालसम्म आगमन कक्षमा स्थान उपलब्ध नभएको कारण श्रम डेस्क राख्न नसकिएको। - सूचनामूलक लिफलेट श्रम डेस्कबाट वितरण गर्ने कार्य गरिएको।
१४०	रोजगारीको अवसर तथा श्रमिकको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि “सीप सिकौं, रोजगार बनौं” अभियानका साथ सीपमूलक	- कुल २२,५६२ जनालाई सिपमूलक तालिम दिइएको। - पिछडिएका वर्गका लागि विशेष सीप विकास तालिमको लागि कारवाही भइरहेको।

बुंदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
	तथा व्यवसायिक तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने स्थानीय राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारको मागको आधारमा पेशागत सीप तथा दक्षता अभिवृद्धि हुने गरी ३६ हजार जनालाई व्यवसायिक तथा सीपमूलक तालिम प्रदान गरिने । ६ हजार जनालाई प्राविधिक एस.एल.सी. कक्षा सञ्चालन गरिनेछ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी औद्योगिक पोलिटेक्निक संस्थाहरू स्थापना र सञ्चालन गरिने व्यवसायिक तथा सीपमूलक तालिममा द्वन्द्वपीडित, शहीद परिवार, मधेशी, पिछडा वर्ग, दलित, आदिवासी-जनजाति, मुसलमान, महिला र पिछडिएका क्षेत्रमा जनतालाई प्राथमिकता दिनुका साथै दूर्गम, पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा घुम्ती अल्पकालीन सीप विकास तालिम कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिने ।	◆कुल ११० जना महिलालाई आवासीय तालिम दिने लक्ष्य रहेकोमा १०९ जनाले तालिम लिइसकेका । <u>अल्पकालीन तालिम</u> ◆सीपमूलक तालिम (१ हप्ता देखि ३ महिनासम्मको) कार्यक्रमअन्तर्गत १२,२८७ जनाले तालिम लिइसकेका । ◆वैदेशिक रोजगारमूलक तालिम (४ हप्ते र ६ हप्ते) कार्यक्रमअन्तर्गत १,४५० जनाले तालिम लिइसकेका । ◆विशेष सीप विकास तालिमअन्तर्गत १,५१० जनाले वैदेशिक एवं युवा स्वरोजगारमूलक तालिम लिइसकेका । ◆६८५ जनालाई एकहप्ते उच्चमशीलता विकास तालिम प्रदान गरिएको । ◆१,०१५ जनालाई शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको कार्यक्रमको प्रयोजनार्थ वैदेशिक राजगार एवं स्वरोजगार -मूलक तालिम प्रदान गरिएको ।
१४१	बोनस ऐन बमोजिम कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रु. १ अर्ब रूपैयाँ श्रमिकहरूको हकहित, सुरक्षा र सुविधामा प्रभावकारीरूपमा उपयोग हुन नसकेकोले राष्ट्रियस्तरका ट्रेड यूनियनहरूसँग समन्वय गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम तर्जुमा गरिने ।	◆ठोस प्रगति हासिल नभएको ।
२५४	सवारी चालक अनुमतिपत्रको विद्युतीय अभिलेखको व्यवस्थापन यसै वर्ष सम्पन्न गरिने । आगामी मंसिर १ गतेदेखि नयाँ सवारी दर्ता, सडकमार्ग अनुमतिपत्र, चालक अनुमतिपत्र वितरण तथा नवीकरण विद्युतीय माध्यमबाटै गरिने । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा बैङ्क काउण्टरहरूको व्यवस्था गरी सम्पूर्ण नगद कारोवार बैङ्कमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाईने सवारी साधनको नम्बर प्लेटमा नवीकरण बहाल रहने मितिसमेत उल्लेख हुने गरी मेशिनद्वारा नम्बरअङ्कित हुने प्रविधि अवलम्बन गरिने ।	◆डाटा इन्ट्रिका लागि सफ्टवेयर निर्माण गरी हालसम्म करीव ९,०३,५१४ डाटा इन्ट्री कार्य सम्पन्न भएको । ◆यातायात व्यवस्था कार्यालय वागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा समेत उल्लेखित कार्य भइरहेको । ◆बैङ्क काउण्टरहरूको व्यवस्था गरी सम्पूर्ण नगद कारोवार बैङ्कमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार भई अर्थ मन्त्रालयबाट नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई पत्राचार भएको । ◆अधिकार सम्पन्न यातायात क्षेत्र व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन समिति गठन भएको, इम्बोस्ड नम्बरप्लेट र स्मार्ट कार्डको सम्बन्धमा श्रीलङ्कामा अध्ययन भ्रमण भई प्रतिवेदन पेश भएको । ◆इम्बोस्ड नम्बरप्लेट, स्मार्टकार्ड, नम्बरप्लेट मोनिटरिङ्ग कार्डको लागि अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर आव्हान गरिएको ।

बुँदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
२५५	सडक दुर्घटनाका कारण मृतकका परिवारजनलाई तत्काल राहत प्रदान गर्न २०६६ भदौ १ गतेदेखि सबै सार्वजनिक तथा निजी यातायातका साधनले मृतकका परिवारलाई पाँच लाख रुपैयाको नगद राहत प्राप्त हुने गरी तेस्रोपक्ष बीमासमेत गर्नु पर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिने । नयाँ सवारी साधन दर्ता र नविकरण गर्दा तेस्रोपक्ष बीमा गराएको प्रमाण अनिवार्यरूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।	- तेस्रोपक्ष बीमा रकम रु. ५ लाख कायम भइसकेको । यसका लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ मा दोस्रो संशोधन २०६६।०५।१७ मा भई लागू भइसकेको । - नयाँ सवारी साधन दर्ता र नविकरण गर्दा तेस्रोपक्ष बीमा गराएको प्रमाण अनिवार्यरूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भइसकेको ।

३.२४ राष्ट्रिय योजना आयोग

बुँदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको व्यहोरा	प्रगति विवरण
७३	युवाहरुमा स्वयंसेवाको भावना जगाउँदै दिगो शान्ति तथा विकासमा परिचालन गर्ने नीति अन्तर्गत गाउँगाउँमा व्यापकरूपमा युवा स्वयंसेवक परिचालन गरिने ।	नियमित कार्यक्रम तर्फ ८८८ जना स्वयंसेवक, युवा स्वयंसेवक कार्यक्रम तर्फ ७६७ जना स्वयंसेवी परिचालन गरिएको । युवा स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रम तर्फ भर्ना गरिएका स्वयंसेवकहरुको लागि अभिमुखिकरण तालिम सम्पन्न ।
२७३	राष्ट्रिय योजना आयोगले छानेका उच्च प्राथमिकता प्राप्त र जनस्तरसम्म प्रभाव पार्ने कार्यक्रमहरुको स्वतन्त्र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिने ।	- ठूला र उच्च तथा जनस्तरसम्म तयार पार्ने कार्यक्रमको एउटै सूची तयार गरी कार्यक्रमहरु छनौट गरिएको । - स्वतन्त्र अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि निर्देशिका तयार गर्न कार्यदल गठन भएको ।

३.२५ प्रगति विवरणको समीक्षात्मक टिप्पणी

ढीलो गरी बजेट पारित भएको हुँदा प्रारम्भमा केही अनिश्चय जस्तो भए पनि आर्थिक वर्षको उत्तरार्धमा धेरै काम भएको देखिन्छ । समष्टिगत रूपमा बजेटका नीति र कार्यक्रमहरुको प्रगति सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ । अर्कोतिर, निर्माण आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा निर्माण व्यवसायीहरु समयमा नै परिचालन हुन नसकी प्रगति हुन नसकेको देखिन्छ भने कतिपय आयोजनाहरु प्रभावितहरुबाट विभिन्न माग राखी तालावन्दीका कारण कार्य प्रगति गर्न नसकेको देखिन्छ । आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा **ILO-169** अभिसन्धी अनुसार उक्त क्षेत्रको सम्बोधन हुनुपर्ने माग (सामाजिक उत्थान सम्बन्धमा) राखी कार्यमा अवरोध सिर्जना समेत भएको देखिदा **ILO-169** सम्बन्धी मार्गनिर्देशन तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने समेत देखिएको छ । नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयनका मुख्य मुख्य उपलब्धीहरु निम्नानुसार छन्:

- विकासको मूल प्रवाहबाट बाहिरिएका अत्यन्त विपन्न र गरिवीको रेखामुनी रहेको समुदायको पहिचान गरी समुदाय परिचालनको मध्यमबाट संचालित आय आर्जन, क्षमता अभिवृद्धि र सामुदायिक पूर्वाधारको विकास कार्यक्रमबाट १,५५,१२७ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् ।

- द्वन्द्वको क्रममा सम्पत्ति कब्जा भएका परिवारले लिएको ऋणको सांवा बुझाएमा व्याज मिन्हा दिने कार्यविधि तयार गरी लागू गरिएको र सो प्रयोजनको लागि रु. ६६ लाख १८ हजार बैकहरुलाई शोधभर्ना उपलब्ध गराईएको ।
- पशु तथा बालीको लघु बीमाको योजनाबाट ६,०७५ वटा पशुधनीको संरक्षण भएको छ ।
- विदेशमा काम गर्ने नेपालीलाई लक्षित गरी वैदेशिक रोजगारमा बचतपत्र जारी गर्ने कार्यविधि स्वीकृत भई रु. १ अर्वको बचत पत्र निष्काशन गरिएकोमा रु. ४० करोड बचतपत्र बिक्री भएको ।
- सम्पत्ति शुद्धिकरण नियमावली पारित भएको ।
- राजस्व प्रशासनलाई सवल र सुदृढ तुल्याई राजस्व असुलीलाई बढावा दिन २६ वटा करदाता सेवा केन्द्र स्थापनाको कार्य प्रारम्भ गरिएको ।
- ग्रामीण विद्युतीकरणलाई गाउँ गाउँमा विद्युत सेवा पुर्‍याउन २४१ वटा संस्थाहरुसंग सम्झौता भएको र १३२ वटा संस्था संचालनमा आएका ।
- नेपाल औद्योगिक विकास निगम लि. लाई व्यवसायिक संस्थाको रुपमा विकास गर्ने कार्य योजना तयार गरी बैकिङ सेवा शुरु गरिएको छ ।
- विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणको नीतिको मस्यौदा तयार भएको ।
- रासायनिक मलमा दिईएको अनुदान रकमबाट कृषि सामग्री कम्पनी लि. ले ९४५०० मे.टन रासायनिक मल खरिद गरी ८१,५९८ मे.टन रासायनिक मल बिक्री बितरण गरेको ।
- प्रांगारिक मल उत्पादन प्रोत्साहन कार्यविधि र प्रांगारिक कृषि उत्पादन निर्यातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र निशुल्क उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भएको ।
- सहकारी संस्था एवं निजी क्षेत्रहरुलाई समेत हुने गरी उच्च मूल्यका कृषि उपज प्रशोधन उद्योगको स्थापनाको लागि अनुदान बितरण कार्यविधि, २०६६ स्वीकृत भएको ।
- खाद्य संकटको चपेटामा परेका जनतालाई तत्काल राहत दिन २३ जिल्लामा खाद्यसंकट सम्बोधन कार्यक्रम संचालन गर्न १०१६ वटा आयोजनाहरु छनौट भई निर्माण कार्य प्रारम्भ भएकोमा ९१८ वटा आयोजनाको निर्माण पुरा भएको ।
- “गाउँ शहरमा सहकारी घर घरमा रोजगारी” कार्यक्रम अन्तर्गत सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न सहकारी खेती कार्यक्रमको स्वीकृत कार्यविधि अनुसार साना सिचाई स्किमका १६९ वटा आयोजना सम्पन्न भएका साथै कृषि तर्फको स्किमका ९१ वटा आयोजना सम्पन्न ।
- बर्डफ्लु, स्वाईनफ्लु नियन्त्रणको कार्यक्रम अन्तर्गत स्वाईनफ्लु सर्भिलेन्स कार्यविधि निर्माण, ग्रामीण कुखुरा सर्भिलेन्स १२३२३ पटक गरिएको, व्यवसायिक कुखुरा सर्भिलेन्स १३००६ पटक गरिएको र पि.पि. आर. भ्याक्सिन उत्पादन २४ लाख १७ हजार ८ सय मात्रा भएको ।

- दलित र गैरदलित बीचको अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान वितरणको कार्यविधि तयार भई कार्यान्वयनमा आइसकेको । २०६७ असार मसान्तसम्म ४३ जोडीको त्यस्तो अन्तरजातीय विवाह जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको ।
- सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउन केन्द्रीय निकायका रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना भई कार्यारम्भ भएको ।
- तराई मधेश फाष्ट ट्रयाक निर्माणको लागि जग्गा अधिकरण र पुनःस्थापना कार्यको साथै आवश्यक सीमांकनको कार्य गरिएको ।
- हुलाकी राजमार्गमा ३५ वटा पुलको निर्माण शुरु भएको, १४ वटा सडकहरुको IEE स्वीकृत तथा ९ वटा सडकको स्तरोन्नतीको लागि टेण्डर आव्हान भएको ।
- पुष्पलाल लोकमार्ग निर्माण एवं स्तरोन्नती कार्य अन्तर्गत १२० कि.मि. ट्रयाक खोलिएको एवं २० कि.मि. ग्राभेल गरिएको ।
- सोल्टीमोड-कलंकी-नागढुंगा सडक १.६ कि.मि. चौडा गर्ने कार्य भएको ।
- चीन सरकारबाट काठमाण्डौ उपत्यकामा ३१ वटा फ्लाई ओभरको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य भईरहेको ।
- मेची-महाकाली ९४८ कि.मि. र काठमाण्डौ-पोखरा १८७ कि.मि. रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको ।
- जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सप्तरीमा ९९९ वटा, सिराहामा ३२१ वटा तथा कपिलवस्तुमा १३४ वटा आवास ईकाई सम्पन्न भएका ।
- पर्यटन सेवा शुल्क असुली सम्बन्धमा नेपाल पर्यटन बोर्डको निमायवलीमा संशोधन गरी हवाई टिकटमै पर्यटन सेवा शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था भएको ।
- मुक्तिनाथ क्षेत्रमा केवलकार सम्भाव्यता अध्ययन भई अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको ।
- दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कोरियन कम्पनीसंग सम्झौता सम्पन्न भई कार्य भैरहेको ।
- बैज्ञानिक भूमिसुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको ।
- २३ वटा मालपोत कार्यालयहरुबाट कम्प्यूटर मार्फत जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराईएको ।
- बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी जम्मा २१३९ मुक्त कर्मैया परिवारलाई पुनःस्थापना गराईएको । कञ्चनपुर जिल्लाको पुनस्थाना कार्य समेत सम्पन्न भईसकेको ।

- मानव विकास र महिला विकास सूचकांकमा पछाडी परेका १५ जिल्लामा १२३९५ जनालाई सामाजिक परिचालनका लागि विभिन्न तालिमहरु प्रदान गरिएको ।
- कञ्चनपुर, कैलाली र कपिलवस्तुमा ५९३ हेक्टर बन अतिक्रमण हटाई बन क्षेत्र कायम गरिएको ।
- विभिन्न प्रजातीका १ करोड ३० लाख बिरुवा उत्पादन तथा खरिद गरी ६४५ हेक्टरमा वृक्षारोपण गरिएको ।
- कबुलियती बन कार्यक्रमबाट ३२२७ हेक्टर बन क्षेत्र संरक्षण भई ६४८० विपन्न घरधुरी लाभान्वित भएका ।
- CITES सम्बन्धी ऐन मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएको ।
- मेची महाकाली चुरे संरक्षणको लागि चुरिया क्षेत्र बन व्यवस्थापन इकाइ स्थापना भएको तथा ६ जिल्लामा चुरिया संरक्षण कार्यक्रम संचालन भएको ।
- पश्चिमनाको ट्रेडमार्क ४ वटा देशमा दर्ता गराउने कार्य सम्पन्न भईसकेको र ८ देशसंग विभिन्न चरणमा रहेको ।
- विभिन्न दुर्गम जिल्लामा खाद्य संस्थानबाट १७२१७.४ मे.ट. खाद्यान्न ढुवानी भएको र १५००० मे.ट. खाद्यान्न वफरस्टक अन्तर्गत मौज्दातमा राखिएको ।
- विभिन्न ३७ जिल्लामा लघु जलविद्युतबाट १६९५.१७ किलोवाट विद्युत उत्पादन भै १३८४७ घर परिवारले विद्युत सुविधा पाएका ।
- विभिन्न ७२ जिल्लामा ३६१३५ वटा सौर्य घरेलु विद्युत प्रणाली जडान तथा विभिन्न २४ जिल्लाहरुमा ५९१३ वटा साना सौर्य घरेलु विद्युत प्रणाली जडान भएका ।
- १९५११ वटा गोबर ग्यास प्लान्ट निर्माण भएका ।
- ७८२ जनालाई सम्पत्ति क्षती बापत रु. ४ करोड २६ लाख ९९ हजार आर्थिक सहायताको रकम उपलब्ध गराईएको ।
- २६ जना सहिद परिवार, २३ जना घाईतेलाई जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराईएको ।
- मुक्त कमलरीलाई व्यवसायिक तालिम प्रदान गर्न जिल्लामा रोजगारीका लागि सीप विकास परियोजनासंग सम्झौता भएको छ ।
- १७६० जना शिक्षकलाई पेशागत तालिम तथा ६६३४ जना शिक्षकलाई रोष्टर प्रशिक्षक तालिम प्रदान गरिएको ।
- दिवा खाजा कार्यक्रम अन्तर्गत १२,९५,२३० विद्यार्थीलाई खाद्यान्न वितरण तथा छात्रा उत्प्रेरण कार्यक्रम अन्तर्गत ४७०८६२ छात्राहरुलाई खानेतेल उपलब्ध गराईएको ।

- कामको चाप, गरिवी र द्वन्द्वका कारणले बीचैमा पढाई छाडेका विद्यार्थीका लागि संचालित खुला विद्यालयको संख्या ८५ पुगेको ।
- प्रा.वि. ११७४, नि.मा.वि. ३९५ र मा.वि. १८२ समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको ।
- टेलिफोन सेवा पुग्न बाँकि ३८० गाउँ विकास समितिमा टेलिफोन सेवा पुगी मुलुकका सबै गाउँ विकास समितिहरूमा टेलिफोन सेवा पुगेको ।
- सिक्टा सिचाई आयोजनाको डाईभर्सन स्ट्रक्चर तथा १.४ कि.मि. Flushing Channel को सम्पूर्ण सिभिल निर्माण कार्य सम्पन्न ।
- साना प्रकोप नियन्त्रण अन्तर्गत १६४४ वटा बाढी पहिरो नियन्त्रणको कार्य सम्पन्न भएको ।
- जेष्ठ नागरिक ५३२६३४, जेष्ठ नागरिक (दलित) ९३७७, जेष्ठ नागरिक (कर्णाली) १४१०८, एकल महिला २६७८५७, लोपोन्मुख जाति १६४७० पूर्ण अशक्त अपांग १३०८९ र आंशिक अपांग ६८७५ गरी जम्मा ८ लाख ६० हजार ४सय १० जनालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको ।
- बाल संरक्षण अनुदान कार्यविधि स्वीकृत भएको र उक्त अनुदान वितरण गर्न जम्मा ३९२४६१ जना बालबालिकाको तथ्याङ्क संकलन गरिएको ।
- ६३ वटा क्रमागत भोलुंगे पुल निर्माण सम्पन्न भएका तथा २३० भोलुंगे पुल निर्माणाधिन रहेका ।
- कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम अन्तर्गत ५२.५ कि.मि. ग्रामीण सडकको सर्भेक्षण कार्य सम्पन्न भै ४५ कि.मि. निर्माण सम्पन्न भएको ।
- कर्णाली रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार परिवारको लगत तयार भएको र उक्त संख्या ७१००५ कायम भएको ।
- निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिईएका कारण १ करोड ३१ लाख ८१ हजार १९८ जनाले त्यस्तो सेवा प्राप्त गरेका ।
- २६७१७६ जनालाई निःशुल्क प्रसूती सेवा प्रदान गरिएको ।
- औलो र कालजारबाट प्रभावित २२ जिल्लामा किटनासक बिषादी छिडकाउ गरी १३५०००० जनसंख्यालाई सुरक्षित गरिएको ।
- ७५ वर्ष माथिका ८८ जना र १५ वर्ष मुनिका ६४८ जना गरी जम्मा ७३६ जनालाई निशुल्क मुटुरोगको उपचार गरिएको ।
- चौध वटा रोजगार सूचना केन्द्रहरूबाट २३ हजार २४२ बेरोजगारको लगत संकलन भएको ।

परिच्छेद चार

केही ठूला आयोजनाहरुको विवरण

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा विभिन्न मन्त्रालयहरु अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुमध्ये छानिएका केही मुख्य मुख्य आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको मन्त्रालयस्तरबाट प्राप्त प्रगति विवरणका आधारमा कार्यान्वयनको स्थिति निम्न बमोजिम छ ।

४.१ उर्जा मन्त्रालय

आयोजनाको नाम : माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना (ब.उ.शी.नं. ८७-४-७७८)

कूल बजेट : रु. २ अर्ब २५ करोड

कूल खर्च रु. २ अर्ब ११ करोड १५ लाख ५७ हजार

लक्षित कार्यक्रमहरुको उपलब्धी

- दोलखा-सिगटी ३५ कि.मि. सडक स्तरोन्नती कार्य मध्ये ३२.७ कि.मि. निर्माण सम्पन्न
- सिगटी-लामाबगर २८.६ कि.मि. ट्रयाक निर्माण सम्पन्न
- प्रवेशमार्गमा पर्ने ६ वटा पुलहरु मध्ये १ वटा सम्पन्न
- भूमिगत विद्युत गृह प्रवेश गर्न सुरुङ मार्ग ७६० मि. निर्माण सम्पन्न
- मुख्य सिभिल निर्माण कार्यका लागि Mobilization भएको ।

४.२ उद्योग मन्त्रालय

आयोजनाको नाम : औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (विशेष आर्थिक क्षेत्र आयोजना समेत)

(ब.उ.शी.नं. ३८-३/४-६०५)

कूल बजेट : रु. ५० करोड ६७ लाख ५ हजार

कूल खर्च: रु. १६ करोड ८३ लाख ६९ हजार

कार्यक्रमहरुको उपलब्धी

- उदयपुर, मकवानपुर, दाङ, धादिङ, सुर्खेत र रोल्पाका निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित सबै सीमेण्ट उद्योगस्थलसम्म पहुँच मार्ग निर्माण सम्बन्धी कार्य तर्फ ६००० रनिङ मिटर सडक निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको ।
- उदयपुर, मकवानपुर, दाङ, धादिङ, सुर्खेत र रोल्पाका निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित सबै सीमेण्ट उद्योगस्थलसम्म विद्युत प्रसारण लाईन विस्तार र सब स्टेशन निर्माण गर्ने कार्य अन्तर्गत २.६३ कि.मी. मा विद्युत लाईन निर्माण गरिएको ।

- विशेष आर्थिक क्षेत्र, भैरहवामा पूर्वाधार निर्माण कार्य भैरहेको ।
- बीरगञ्जमा GPZ(Garment Processing Zone) को पूर्वाधार निर्माण कार्य निरन्तर भैरहेको ।
- पाँचखाल, भापा र धनगढीमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन मस्यौदा प्राप्त भएको ।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र जुम्ला,धनुषाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य सम्पन्न भएको ।

४.३ बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

आयोजनाको नाम : खाद्यान्न ढुवानी कार्यक्रम (ब.उ.शी.नं. ६०-३/४-६१०)

कूल बजेट : रु. ८३ करोड १५ लाख

कूल खर्च : ७९ करोड ६९ लाख ६६ हजार

कार्यक्रमहरुको उपलब्धी

- १९२१२ मे.ट. खाद्यान्न ढुवानी भएको ।
- राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा १५००० मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दातमा राखिएको ।
- सार्क खाद्य सुरक्षा भण्डारमा ४००० मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात राखिएको ।
- बिभिन्न ५ जिल्लामा गरी ३५०० मेट्रिक टन क्षमताको आधुनिक गोदाम निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको ।

अनुभव गरिएका समस्याहरु :

- अनिकाल र प्राकृतिक प्रकोपका कारण थप खाद्यान्न कोटा र बजेट बारम्बार संशोधन गर्नु पर्दा समय र लागत बढेको ।
- दुर्गम क्षेत्रमा स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न तथा Food Habit change सम्बन्धी कार्यक्रम हुन नसकेको ।
- खाद्यान्नको माग र आपूर्ति प्रक्षेपण गरी समन्वयात्मक रुपमा रणनीति तर्जुमा गर्न नसकिएको ।
- खाद्यान्न भण्डारण गर्ने गोदामहरु जीर्ण भएकोमा मर्मत गर्न र थप भण्डारणको व्यवस्था मिलाउन नसकिएको ।

४.४ भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय

आयोजनाको नाम : जनता आवास कार्यक्रम (ब.शी.नं. ४८-३/४-७७०)

कूल विनियोजन : रु. ३० करोड

कूल खर्च : रु. २७ करोड ६८ लाख

कार्यक्रमहरूको उपलब्धी

- सप्तरी जिल्ला: ९७२ आवास इकाइको निर्माण कार्य शुरु (१५ वटाको छानाको काम, ५५५ वटा गारोको काम, १८८ वटाको लिण्टर लेभलसम्मको काम र ७२ वटाको डिपिसी काम सम्पन्न भएको ।
- सिराहा जिल्ला : ८४३ आवास इकाइको निर्माण कार्य शुरु (८७ वटाको लिण्टल लेभल, ८९ वटा सिलिड लेभल, ६५३ वटाको डिपिसी र ३४ वटाको जगको काम सम्पन्न भएको ।
- कपिलवस्तु : ४२६ आवास इकाइको निर्माण कार्य शुरु (८ वटाको छानाको काम, ६३ वटाको लिण्टल लेभल, १९ वटाको सिलिड लेभल सम्पन्न भएको ।

आयोजनाको नाम : पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग योजना (ब.शी.नं. ४८-३/४-४०३)

कूल विनियोजन : रु. १ अर्ब २ करोड ६ लाख ६२ हजार

कूल खर्च : रु. ९३ करोड ६ लाख ७१ हजार

आयोजना/कार्यक्रमको उद्देश्य

नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्रमा पूर्व-पश्चिम जोड्ने गरी दोहोरो गाडी चल्ने (२ लेनको) मध्य पहाडी लोकमार्गको निर्माण गर्ने ।

आयोजना/कार्यक्रम मुख्य क्रियाकलापहरू

मध्यपहाडी क्षेत्रमा विद्यमान सडकका अतिरिक्त नयां खण्डहरूको ट्रयाक खोल्ने कार्यक्रमसंगसंगै न्यूनतम सडक संरचनाहरूको निर्माण गरी ट्रयाक खोलिएका खण्डहरूको यातायात संचालन गर्ने र पूर्ववत रूपमा सांगुरो ट्रयाक खोलिएका खण्डहरूलाई सडक चौडा बनाउने र न्यूनतम सडक संरचना निर्माण गर्ने ।

कार्यक्रमहरूको उपलब्धी

- १२० कि.मि. गरी ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न भएको ।
- ८० कि.मि. खण्डमा सडक चौडा गराउने कार्य सम्पन्न भएको ।
- २२६ कि.मि. ट्रयाक खोल्न ठेक्का व्यवस्थापन भई निर्माण कार्य संचालन भई रहेको ।

- काठमाडौं पूर्व तेह्रथुमसम्म हिउदको समयमा साना तथा मझौला सवारी साधनहरु संचालन भएको ।
- अन्य ट्रायाक खुलेका खण्डहरुमा सवारी साधन संचालन भएको ।

आयोजनाको नाम : हुलाकी राजमार्ग (ब.शी.नं. ४८-३।४-२९४)

कूल विनियोजन : रु. ९७ करोड ४६ लाख ५४ हजार

कूल खर्च : रु. ७४ करोड २५ लाख ९ हजार

आयोजनको उद्देश्य

तराईका २० जिल्लाहरुमा हुलाकी र सहायक सडक स्तरोन्नती सुधार गरी यातायात संचालन गर्ने ।

आयोजना/कार्यक्रम मुख्य क्रियाकलापहरु

दुई चरणमा १४४४ कि.मि. सडक स्तरोन्नती/निर्माण तथा ती सडकमा पर्ने १०४ वटा पुलहरु निर्माण

कार्यक्रमहरुको उपलब्धी

- प्रथम चरणका १६ वटा सडकहरुको IEE स्वीकृति
- मुआब्जा वितरण तथा युटिलिटी रिलोकेशन कार्य शुरु
- ३५ वटा पुल निर्माण कार्यको ठेक्का सम्झौता तथा निर्माण कार्य संचालन ।

४.५ महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय

आयोजनाको नाम : लैंगिक समानता तथा सशक्तिकरण आयोजना (ब.शी.नं. ५६-३/४-२०४)

कूल विनियोजन : २२ करोड १२ लाख ७३ हजार

कार्यक्रमहरुको उपलब्धी

(क) पुंजीगत तर्फ :

- साना सामुदायिक योजना अन्तर्गत संचालित २८७ वटा पूर्वाधार विकासबाट करिव ९५०० घरधुरीहरु लाभान्वित
- २३ वटा महिला बहुउद्देश्यीय केन्द्रको निर्माण भैरहेको ।

(ख) आर्थिक शसक्तिकरण :

- ६७५ जनालाई सम्भाव्य आर्जनका लागि तालिम प्रदान

- १६४० जना महिलालाई लघु उद्यम विकास तालिम र बस्तुगत टेवा प्रदान
- ६०० महिलाहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन अभिमुखिकरण तालिम

(ग) कानूनी सशक्तिकरण :

- बैकल्पिक विवाद निरुपण सम्बन्धी तालिम प्रदान
- कानूनी सन्देशमुलक रेडियो जिंगल र संवाद स्थानीय ५ भाषामा उत्पादन र प्रसारण

(घ) सामाजिक सशक्तिकरण :

- ५९५ वटा समूह गठन भै सामाजिक परिचालनमा सक्रिय
- ३५ वटा महिला बहुउद्देश्यीय संस्था दर्ता तथा २४ वटा संस्थाहरुमा परिपूरक कोष स्थापना
- ४१०० जनाले आधारभूत तालिम तथा ७५० जनाले संस्थागत तालिम प्राप्त गरेका ।
- २४६० जनालाई महिला पुरुष समविकास तालिम तथा ३७५ जनालाई लैंगिक मूलप्रवाहिकरण तालिम प्रदान गरेको ।

(ङ) संस्थागत सुदृढिकरण :

- विभिन्न निकायका ५७ जना कर्मचारीहरुलाई लैंगिक परीक्षण तालिम प्रदान
- ४६ जना कर्मचारीहरुद्वारा संस्थागत विकास तालिम र ५० जनाले सरकारी लेखा व्यवस्थापन तालिम प्राप्त गरेका कारण आयोजनाको कार्य सम्पादनमा सघाउ पुगेको ।

४.६ सिचाई मन्त्रालय

आयोजनाको नाम : सिक्टा सिचाई आयोजना (ब.उ.शी.नं. ६८-३/४-४१८)

कूल विनियोजन : रु. १ अर्व ३६ करोड ५८ लाख २० हजार ।

कूल खर्च : रु. १ अर्व ३६ करोड १६ लाख १९ हजार

लक्षित कार्यक्रम

- डाइभर्सन स्ट्रक्चर निर्माण
- डिसिल्टिड बेसिन निर्माण
- मुल नहरमा माटोको कार्य
- मुल नहर स्ट्रक्चर निर्माण

- नहर लाइनिङ कार्य
- वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन अध्ययन र बचाउ कार्य
- अनुसन्धान, अध्ययन, सर्भेक्षण तथा डिजाईन
- भवन मर्मत सुधार तथा निर्माण
- संस्थागत विकास

लक्षित कार्यक्रमको उपलब्धी

- हेडवर्क्सको Barrage माथि ३१७ मि. लामो पुल निर्माण
- ६१४ मि. लामो डिसिल्टिङ बेसिन र १.४ कि.मि. लामो Silt Flushing Channel निर्माण
- १४ कि.मि. मुलनहरमा माटो खन्ने काम सम्पन्न
- २२ वटा संरचना निर्माण कार्य शुरु (६० प्रतिशत सम्पन्न भएका)
- ६ कि.मि. नहर लाइनिङ कार्य सम्पन्न
- सिक्टा तथा गोवारपुर गाउँ बचाउ कार्य भएको (१३५० मिटर वचावट)
- दाया मुल नहरको चेनेज १५ देखि ३५ कि.मि. सम्म alignment छनौट, सर्भेक्षण तथा डिजाईन कार्य भएको
- सिक्टा सिचाई आयोजनाको कार्यालय भवनको तला थप्ने कार्य भईरहेको

४.७ स्थानीय विकास मन्त्रालय

आयोजनाको नाम : ग्रामीण सामुदायिक पुर्वाधार कार्यक्रम (ब.शी.नं. ६९-३/४-८१०)

कूल विनियोजन : रु १३ करोड ६७ लाख २ हजार

कूल खर्च : रु.१३ करोड ५ लाख ६४ हजार

लक्षित कार्यक्रमको उपलब्धी

- ५२.५ किलो मिटर ग्रामीण सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ४२.०९ किलो मिटर ग्रामीण सडक निर्माण भएको ।

कार्यान्वयनका क्रममा अनुभव गरिएका समस्याहरु :

- समयमा प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त हुन नसक्नु ।
- प्राविधिक जनशक्तिको अभाव ।

- दातृ निकायबाट खाद्यान्न उपलब्ध नहुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसक्नु ।

आयोजनाको नाम : विकेन्द्रीत ग्रामीण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजना

(ब.उ.शी.नं. ६९-३/४-८३९)

कूल विनियोजन : रु १ अर्ब ७० करोड ३३ लाख १५ हजार

कूल खर्च : रु.१ अर्ब ५६ करोड ५५ लाख ७९ हजार

लक्षित कार्यक्रम

- १५६ कि.मी.सडक निर्माण गर्ने
- १५७ कि.मी.सडक पुर्नस्थापना र स्तरोन्नती गर्ने
- ५८ वटा नयां भोलुंगे पुल निर्माण गर्ने

लक्षित कार्यक्रमको प्रगति

- १०३ कि.मी.सडक निर्माण भएको
- १३३ कि.मी.सडक पुर्नस्थापना र स्तरोन्नती भएको
- ४५ वटा नयां भोलुंगे पुल निर्माण भएका

४.८ श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय

आयोजनाको नाम : व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र (ब.उ.शी.नं. ७१-३/४-३२०)

कूल विनियोजन : रु ११ करोड ६९ लाख ९७ हजार

कूल खर्च : रु. ११ करोड ४१ लाख ६६ हजार

लक्षित कार्यक्रमको उपलब्धी

- २,२५,६६२ जनालाई विभिन्न सीपमुलक तालिम प्रदान ।
- नियमित तथा आधारभूत तालिम ५५२१ जनालाई ।
- आवासीय महिला सीप विकास तालिम १०९ जनालाई ।
- अल्पकालीन सीपमुलक तालिम १२२८७ जनालाई ।
- वैदेशिक रोजगार तालिम १४५० जनालाई ।

- विशेष सीप विकास तालिम १५१० जनालाई
- १ हप्ते उच्चमशीलता तालिम ६७० जनालाई ।
- शान्ति तथा पुर्नस्थापना मन्त्रालयको कार्यक्रम अन्तर्गत बैदेशिक एवं स्वरोजगार मूलक तालिम १०१५ जनालाई ।

कार्यन्वयनमा देखिएका समस्याहरु:

- तालिम भवन जीर्ण भएका, फर्निचरहरु धेरै पुराना भई प्रयोगको लागि अनुपयुक्त भएका ।
- प्रशिक्षकहरुलाई पुनर्ताजगी तालिमको अभाव ।

परिच्छेद पांच वार्षिक खर्च विश्लेषण

५.१ वार्षिक खर्चको स्थिति

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ का लागि रु. २८५ अर्ब ९३ करोड कूल विनियोजन गरिएकोमा रु. २५६ अर्ब ५९ करोड ६३ लाख ८९ हजार खर्च भएको छ। खर्च रकम विनियोजनको तुलनामा ८९.७४ प्रतिशत आउँछ भने गत आ.व. को खर्चको तुलनामा १६.८१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। कूल खर्च मध्ये नगद खर्च रु. २४५ अर्ब २१ करोड ९ लाख ५७ हजार र गैर नगद (वस्तुगत सहायता र सोभै भुक्तानी) खर्च रु. ११ अर्ब ३८ करोड ५४ लाख ३२ हजार रहेको छ।

चालु खर्चतर्फ रु. १६० अर्ब ६३ करोड २३ लाख ६१ हजार विनियोजन भएकोमा रु. १५१ अर्ब ३६ करोड ३१ लाख ४७ हजार खर्च भएको छ। यो खर्च विनियोजित बजेटको ९४.२३ प्रतिशत छ भने गत वर्षको तुलनामा १८.४९ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ। बजेट आईसकेपछि २०६६ साउनमा तलब भत्तामा भएको वृद्धि, विशेष सुरक्षा योजनामा भएको खर्च, सहकारीका पुराना कर्मचारी तथा संस्थानका कर्मचारीको दायित्व भुक्तानी र आर्थिक सहायता वितरणमा भएको वृद्धिले चालु खर्चतर्फ उल्लेख्य वृद्धि देखिएको हो।

पूँजीगत खर्च तर्फ रु. १०६ अर्ब २८ करोड ४७ लाख विनियोजन भएकोमा रु. ८६ अर्ब ८० करोड ९ लाख १९ हजार खर्च भएको छ। यो खर्च विनियोजित बजेटको तुलनामा ८१.६७ प्रतिशत र गत आ.व. को तुलनामा १८.७६ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ। राष्ट्रिय गौरवका ठूला पूर्वाधार आयोजनामा मागे जति निकास दिईएको, संचालित आयोजनाहरुको अनुगमन मूल्यांकनमा राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयले देखाएको तत्परता, बजेट नीति मार्फत कार्यान्वयनमा गरिएको सुधार र शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा आएको सुधारका कारण आयोजनाहरुको कार्य संचालन हुन सकेकोले गत वर्षको तुलनामा पूँजीगत खर्चमा वृद्धि हुन सकेको देखिन्छ।

सावां भुक्तानीतर्फ रु. १९ अर्ब १ करोड २८ लाख ४६ हजार विनियोजन भएकोमा १८ अर्ब ४३ करोड २३ लाख २२ हजार खर्च भएको छ। यो रकम विनियोजनको तुलनामा ९६.९५ प्रतिशत छ भने गत आर्थिक वर्षको खर्चको तुलनामा २.१३ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ। नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरको विनिमय दरसंग मजबुत बन्दै गएको कारण विनियोजन भन्दा कम खर्च भएको देखिन्छ।

५.२ नेपाल सरकार र वैदेशिक श्रोतको खर्चको स्थिति

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा कुल खर्च रु. २५६ अर्ब ५९ करोड ६३ लाख भएको छ । यो खर्च शुरु अनुमानको ८९.७४ प्रतिशत हुन आउँछ । बजेट तर्जुमाका वखत नेपाल सरकारको श्रोत तर्फ जम्मा बजेटको ७३ प्रतिशत खर्च गरिने तथा वैदेशिक अनुदान र ऋण तर्फ क्रमशः २० प्रतिशत र ७ प्रतिशत खर्च गरिने अनुमान गरिएको भएतापनि कुल खर्च रकममा नेपाल सरकारको श्रोत तर्फको योगदान ८२ प्रतिशत रहेको छ भने वैदेशिक अनुदान र ऋण तर्फको योगदान अनुमान भन्दा घट्न गई क्रमशः १४ प्रतिशत र ४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । नेपाल सरकारको श्रोततर्फ विनियोजनको तुलनामा १०१.२५ प्रतिशत खर्च भई रु. २०९ अर्ब ९९ करोड पुगेको छ । वैदेशिक श्रोततर्फ विनियोजनको तुलनामा ५८.०७ प्रतिशत मात्र खर्च भई रु. ४६ अर्ब ६० करोड ३१ लाखमा सिमित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को श्रोतगत खर्चको विवरण निम्न बमोजिम छ ।

तालीका नं. ५.१

रकम रु. लाखमा

श्रोत	विनियोजन		खर्च	
	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
नेपाल सरकार	२०७४१३७	७३	२०९९९३२	८२
वैदेशिक अनुदान	५६९५५६	२०	३६५७६८	१४
वैदेशिक ऋण	२१५६०७	७	१००२६३	४
जम्मा	२८५९३००	१००	२५६५९६३	१००

यसरी श्रोतगत खर्चको विश्लेषण गर्दा वैदेशिक सहायता परिचालनको क्षमता न्यून रहेको पाइन्छ । त्यसमा पनि वैदेशिक ऋण परिचालनको अवस्था भन्दा कमजोर देखिन्छ । सम्भौता हुने क्रममा रहेका वा सहायता प्रभावकारी नभएका वैदेशिक श्रोत समेत बजेटमा उल्लेख गरिएका कारण एवं श्रोतान्तर माग गर्नुपर्ने आयोजनाहरुबाट समयमै श्रोतान्तर माग नगरेका कारण पनि वैदेशिक सहायता कम परिचालन भएको देखिन्छ ।

५.३ खर्च शीर्षक अनुसार खर्चको स्थिति

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को खर्चको शीर्षकगत विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी खर्च शीर्षक नं. १.०१ तलवमा रु. ३५ अर्ब ८० करोड १६ लाख ३३ हजार खर्च भएको छ । दोश्रोमा खर्च शीर्षक नं. ६.०५ सार्वजनिक निर्माणमा रु. २६ अर्ब २० करोड ९५ लाख ९७ हजार खर्च भएको देखिन्छ । त्यसपछि क्रमशः सामाजिक सेवा निशर्त अनुदान र सामाजिक सेवा सशर्त

अनुदानमा खर्च भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को खर्च शीर्षकगत विवरण अनुसूची ६ मा उल्लेख गरिएको छ ।

५.४ मन्त्रालयगत खर्चको स्थिति

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा शिक्षा मन्त्रालयको खर्च सबैभन्दा बढी देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयमा रु. ४६ अर्ब ३९ करोड ८२ लाख ४२ हजार खर्च भएको देखिन्छ, जुन खर्च विनियोजनको तुलनामा ९९.५३ प्रतिशत हो । त्यसपछि क्रमशः भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयको खर्च रहेको छ । विनियोजनको तुलनामा सबैभन्दा कम खर्च शान्ति तथा पुनः निर्माण मन्त्रालयमा भएको देखिन्छ । उक्त मन्त्रालयमा रु. ११ अर्ब ५३ करोड ३४ लाख ९७ हजार विनियोजन गरिएकोमा रु. ५ अर्ब ७२ करोड ६४ लाख ६१ हजार मात्र खर्च भएको देखिन्छ, जुन खर्च विनियोजनको तुलनामा ४९.५ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । मन्त्रालयगत खर्चको स्थितिको विवरणलाई अनुसूची ८ मा उल्लेख गरिएको छ ।

५.५ वृद्धि तलवभत्ता तथा अन्य आकस्मिक खर्चको व्यवस्थापन

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेट प्रस्तुत भईसके पछि कर्मचारीहरुको तलवभत्तामा भएको वृद्धि तथा समायोजन, विशेष सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन, सार्वजनिक संस्थानहरुका कर्मचारीहरुको दायित्व भुक्तानीका लागि करीव रु. १३ अर्बको दायित्व थपिन गै चालु खर्च बजेट अनुमानभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण मध्यावधि समीक्षामा गरिएको थियो । पहिलो ६ महिनाको खर्चको प्रवृत्तिको आधारमा थप भएका चालु खर्च व्यवस्थापनका लागि पुरक बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव मध्यावधि मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा दिइएको थियो । तथापी, आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकको शुरुवातमा खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा विनियोजित सबै रकम खर्च हुन नसक्ने देखिएको थियो । यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले खर्च नियन्त्रणका उपायहरु अपनाएको, रिक्त दरवन्दीहरु पूर्ति हुन नसकेको तथा खर्च हुन नसकेका शीर्षकहरुबाट आवश्यक शीर्षकमा रकमान्तर गरिएका कारण बजेटको सीमा भित्रै चालु खर्चको व्यवस्थापन गर्न सफलता मिलेको छ ।

५.६ वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धताको स्थिति

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा विभिन्न दातृ निकायहरुबाट रु. ९६ अर्ब ६० करोड ९५ लाख सहायता दिने प्रतिवद्धता प्राप्त भएको थियो । यस मध्ये अनुदानतर्फ ७० अर्ब २५ करोड ८२ लाख र ऋण तर्फ रु. २६ अर्ब ३५ करोड १२ लाख रहेको छ । वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धताको विवरण अनुसूची १० र ११ मा उल्लेख गरिएको छ ।

५.७ आन्तरिक ऋण

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा रु. ३० अर्ब ९१ करोड आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकोमा रु. २९ अर्ब ९१ करोड आन्तरिक ऋण उठाईएको छ । चालु तथा पूंजीगत खर्चमा भएको वृद्धि तथा वैदेशिक सहायताको रकम परिचालन हुन नसकी आन्तरिक स्रोततर्फ स्रोतान्तर मागका कारण केन्द्रीय खाताको मौज्दात ऋणात्मक हुन गई आन्तरिक ऋण परिचालन करिव करिव अनुमान अनुसार नै भएको देखिन्छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीलाई लक्षित गरी रु. ७ अर्बको

वैदेशिक रोजगार वचतपत्र जारी गर्ने प्रारम्भिक अनुमान भएतापनि रु. १ अर्बको मात्र वचतपत्र जारी गर्न सकिएको र रु. ४० करोडको वचतपत्र विक्री भएको थियो । वैदेशिक रोजगार वचतपत्रबाट उठाउन नसकिएको रकम स्वदेश भित्रै अन्य उपकरणहरुबाट उठाइएकोले आन्तरिक ऋणको संरचना बजेटमा अनुमान गरिएभन्दा फरक हुन गएको छ ।

५.८ नेपाल सरकारको केन्द्रीय कोषको स्थिति

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त विवरण अनुसार २०६७ असार मसान्तसम्म केन्द्रीय कोष रु. १६ अर्ब ७१ करोड १५ लाखले ऋणात्मक रहेको छ । उक्त रकम समीक्षा वर्षको तथा गत वर्षको एकीकृत ऋणात्मक अंक हो । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा केन्द्रिय कोषको अवस्था रु. ८ अर्ब ८३ करोड ले ऋणात्मक थियो । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा थप रु. ७ अर्ब ८७ करोड ऋणात्मक हुन गई २०६७ असार मसान्तमा केन्द्रिय कोषको कूल न्युन रकम रु. १६ अर्ब ७१ करोड पुगेको हो । अनुमान गरेभन्दा राजश्व असूली बढेको र खर्च घटेको अवस्थामा पनि केन्द्रीय कोष ऋणात्मक रहनुमा वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाहरुबाट समय मै सोधभर्ना माग नगरिएको तथा माग भएको सोधभर्ना समयमा प्राप्त नभएको कारण देखिन्छ । साथै प्राप्त नहुने वैदेशिक सहायताको केही रकम नेपाल सरकारको श्रोततर्फ श्रोतान्तर गरी बढेको चालु दायित्व भुक्तानी र नयाँ पूँजीगत कार्यमा खर्च गरिएको कारणले नेपाल सरकारको श्रोतमा थप चाप पर्न गई केन्द्रिय कोष ऋणात्मक हुन गएको हो । आन्तरिक ऋण अनुमान गरिएभन्दा करिव रु.१ अर्ब घटी उठाउनु पनि अर्को कारण हो । सोधभर्ना प्राप्त भएपछि केन्द्रीय कोषको अवस्थामा सुधार हुनेछ ।

परिच्छेद छ सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा सुधारका कार्यसूची र उपलब्धी विश्लेषण

वित्तीय पारदर्शिता, वित्तीय उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न परेको कठिनाई, आयोजनाहरूको व्यवस्थापन क्षमतामा ह्रास, सार्वजनिक खरिद प्रणाली प्रतिष्पर्धी हुन नसक्नु, ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा रकमको अपर्याप्तता र कमजोर अनुगमन मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार गरी बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा नीतिगत, संस्थागत र प्रकृयागत सुधारका प्रयासहरू गरिएका थिए । ती सुधारका प्रयासहरू र यसका उपलब्धीहरूलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।

६.१ एकल खाता कोष प्रणाली कार्यान्वयन

वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत नगद प्रवाहको अवस्था र वित्तीय सूचना प्रणालीलाई सुधार गर्दै जाने नीति अनुसार आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि पहिलो चरणमा भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा विनियोजन र धरौटीतर्फ एकलखाता कोष प्रणाली लागु गरि सकिएको छ । आगामी दुई आर्थिक वर्ष भित्र सबै मुख्य मुख्य जिल्लाहरूमा र तीन वर्ष भित्र सबै जिल्लाहरूमा यो प्रणाली लागु गर्ने उद्देश्यले तयारीको कार्य तिब्र रूपमा अगाडी बढाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा थप २५ जिल्लाहरूमा लागू गर्ने निर्णय भैसकेको छ ।

६.२ बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोबस्त

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को अख्तियारीमा नै त्रिवर्षीय खर्च प्रक्षेपण अनुमानमा उल्लेखित अंकको परिधिभित्र रही ती वर्षको ठेक्का पट्टा एकैपटक गर्न समेत व्यवस्था गरिएको थियो । सार्वजनिक खरिद प्रकृयाका सबै चरणहरू वर्षेनी दोहोर्‍याउन नपर्ने गरी समयमै कार्य सम्पन्न हुने सोचले औषधि, खाद्यान्न, पासपोर्ट जस्ता सामाग्रीको आपूर्ति तथा पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरूको लागि बहुवर्षीय ठेक्का गर्न सहमति समेत प्रदान गरिएको थियो । उल्लेखित सहमति अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले पासपोर्ट छपाईको, स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि खरिदको, जमुनिया सिचाई योजनामा तथा सडक विभाग अन्तर्गत विभिन्न सडकहरूको कार्य बहुवर्षीय ठेक्का प्रणाली अनुसार भैरहेका छन् । सैद्धान्तिकरूपमा बहुवर्षीय ठेक्का प्रणाली राम्रो देखिएतापनि यथार्थ तथ्यांकको अभावमा आगामी वर्षको बजेट विनियोजनमा श्रोत व्यवस्थापन कठिन हुने र आवश्यकताभन्दा बढी ठेक्का लाग्न सक्ने सम्भावना देखिएकोले यो नीतिमा केही परिमार्जन गर्नु पर्ने देखिएको छ ।

६.३ सरकारी बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोग गठन

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका प्रतिकूलता एवं सरकारी बजेट, योजना तथा खर्च प्रणालीमा देखिएका विसंगतीहरूलाई सुधार गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव लिन सरकारी बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोग गठन गरिएको । उक्त आयागले २०६६ असार ९ गते अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको छ । योजना तथा कार्यक्रम, आयोजनाको प्राथमिकता, बजेट विनियोजन तथा खर्च व्यवस्थापन, बैदेशिक सहायताको प्रभावकारीता, सार्वजनिक संस्थानका

सम्बन्धमा गर्नु पर्ने सुधारका विषयहरु अन्तरिम प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । २०६७ कात्तिक मसान्तसम्म अन्तिम प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी म्याद थप गरिएकोमा थपिएको म्यादभित्रै अन्तिम प्रतिवेदन बुझाई सकेको छ । प्रतिवेदनका कैयन सुझावहरु आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को वजेट मार्फत कार्यान्वयन गरिएको छ । बाँकी सुझावहरु क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ ।

६.४ विद्युतीय बोलपत्रको व्यवस्था

ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरुका ठेक्कालाई निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धी बनाउन विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र दाखिला गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा सडक विभाग अन्तर्गतका धेरै आयोजनाहरुमा विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र दाखिला गर्ने कार्य भएको छ । ठेक्कापट्टाको प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी बन्न गई सडक विभाग अन्तर्गत ठूलो रकम बचत भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । उपयुक्त कानूनी व्यवस्थाको अभावमा सबै सार्वजनिक खरिदलाई विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र दाखिला गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्न नसकिएको अवस्था छ ।

६.५ कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली

आयोजनामा विनियोजन गरिएको बजेट समयमै खर्च गर्ने तथा सदाचार पद्धतिमा सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीको शुरुवात गरिएको हो । आ.व. २०६६/६७ मा निजामती कितावखाना र महालेखा परीक्षकको कार्यालयका लागि कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागु भएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, रानीजमरा कुलरिया सिचाई आयोजना, हुलाकी राजमार्ग, जनता आवास कार्यक्रम समेत गरी जम्मा ५ वटा आयोजनाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागु गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिईएको थियो । ती आयोजनाहरुको कार्य सम्पादन सूचक निर्धारण गर्न अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका कर्मचारीहरुले सघाएका थिए । तर कार्य सम्पादन प्रोत्साहन प्रणालीको पूरै खाका तयार भई नआएकोले ती आयोजनाहरुमा यो प्रणाली लागू हुन सकेन ।

६.६ त्रिवर्षीय खर्च प्रक्षेपण/मध्यकालिन बजेट संरचना

निरन्तर संचालन हुने ठूला आयोजनाहरुमा कम्तिमा तीन वर्षको खर्चको अनुमान र स्रोतको व्यवस्था भएपछि कार्यान्वयनमा स्रोतको निश्चितता हुने उद्देश्यले आ.व. ०६६/६७ को बजेट व्यवस्थापिका-संसदमा प्रस्तुत गर्दा नै त्रिवर्षीय खर्च प्रक्षेपण पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेट तयारीको सन्दर्भमा पनि यो प्रणालीलाई निरन्तरता दिइएकोले यसले संस्थागत रुप धारण गर्न सफल भएको अनुभव भएको छ ।

६.७ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई रकम अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई रकम अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता अनुरूप पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको तथा सिक्टा सिंचाई आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनालाई क्रमशः रु. ७८ करोड र २ अर्व थप निकास दिईएको छ ।

परिच्छेद सात

भोगिएका समस्याहरु र भविष्यमा अपनाउनु पर्ने सजगता

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा विगतमा भोगिएका केही समस्याहरुको निरन्तरता र केही नयां खालका समस्याहरु अनुभव गरिएको छ । विगतमा देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्ने तर्फ सम्बन्धित निकायहरुको कृयाशील भूमिकामा कमी रहेको देखिन्छ । हरेक वर्षका मूल्यांकन प्रतिवेदनले सुझावहरु सिफारिश गरेका हुन्छन् तर कार्यान्वयनमा ठोस प्रगति हासिल हुन सकेको हुदैन । अतः समस्याहरु समाधानका लागि दिईएका सुझावहरुको कार्यान्वयन गर्ने चुनौती यस वर्ष पनि विद्यमान रहेको छ । बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा भोगिएका समस्याहरु र अपनाउनु पर्ने सजगतालाई निम्नअनुसार उल्लेख गरिएको छ ।

८.१ प्रमुख आर्थिक परिसूचकहरु निराशाजनक

गत आर्थिक वर्ष न्यून आर्थिक वृद्धि, उच्च मूल्य वृद्धि दर, तरलता संकट र शोधनान्तर घाटा नेपाली अर्थतन्त्रका मुख्य चुनौतीका रुपमा देखा परेका थिए । यस्ता चुनौतीहरुलाई समाधान गर्नको लागि सरकारी लगानीमा वृद्धि र निजी क्षेत्रको लगानीको लागि उपयुक्त वातावरणको निर्माण गरेर आर्थिक वृद्धिको दर उच्च राख्न सकिन्छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, मौद्रिक नीतिमा कडाई र आपूर्तिजन्य समस्या समाधानबाट मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । बैंकिंग सेवाप्रतिको जनविश्वासको पुनःस्थापना र प्रभावकारी नियमनद्वारा तरलताको असहज स्थिति हटाउन सकिन्छ । भुक्तानी सन्तुलनलाई अनुकूल बनाई राख्न निर्यात वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन, अनौपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्स आयलाई बैंकिंग प्रणालीबाट भित्रयाउने र पर्यटन एवं अन्य सेवा क्षेत्रबाट हुने वैदेशिक मुद्रा आर्जन बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।

८.२ व्यवस्थापिका संसदबाट बजेट ढिलो पारित

संविधानसभाको निर्वाचन पछिका तीन वटै वर्षहरुको बजेट या त ढिलो प्रस्तुत भए या समय मै प्रस्तुत भए पनि ढिलो पारित भए । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेट २०६६ असारमा नै प्रस्तुत भएपनि बजेट प्रस्तुतीको लगत्तै निरन्तर संसद अवरुद्ध भएकोले २०६६ मंसिर १० गते मात्र पारित भयो । बजेट ढिलो हुनुको अर्थ कार्यक्रम स्वीकृति पनि ढिलो हुनु हो । यसको स्वाभाविक असर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पर्दछ । यसको परिणती पूंजीगत खर्चको परिमाण कम हुनुको साथै खर्चको दक्षता र उपयोग पनि कम हुन जान्छ । समीक्षा वर्षमा पूंजीगत खर्च विनियोजनको ८१ प्रतिशत मात्र हुन सकेकोछ । यो समस्यालाई भविष्यमा दोहोरिन नदिन आर्थिक वर्ष शुरु हुनु भन्दा कम्तिमा पनि तीन महिना अगावै बजेट पेश गर्ने र असारभित्र बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने राजनैतिक सहमति कायम गरी त्यसलाई कानूनी रुप नै दिनु पर्दछ । अब बन्ने नयां संविधानमा यो कुरा उल्लेख गर्ने वा बजेट सम्बन्धी छुट्टै कानून तर्जुमा गरी संस्थागत गर्न सकिन्छ ।

८.३ मध्यकालीन खर्च संरचनालाई आन्तरिकीकरण गर्न नसकिएको

खर्चको प्राथमिकता र बजेटलाई नीतिमा आधारित बनाउन मध्यकालीन खर्च संरचनाको अवधारणालाई अगाडी सारिएको हो । तर, यसको बुझाई र संस्थागत अन्तरिकीकरणमा समस्या देखिएको छ । मध्यकालीन खर्च संरचनाको आधारमा स्रोतको बाण्डफाण्ड गर्दा बजेट व्यवस्थापनलाई बढी पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउन सकिन्छ । यथार्थमा मध्यकालीन खर्च संरचनालाई पूर्ण रुपमा आत्मसात गरी बजेट तर्जुमा गर्न नसकिएको अनुभूति गरिएको छ । वजेटलाई यथार्थपरक, प्राथमिकतामा आधारित र अनुमानयोग्य बनाउन मध्यकालीन खर्च संरचना/ मध्यकालीन वजेट संरचना/त्रिवर्षीय खर्च प्रक्षेपणबाट विचलन नहुने परिपाटी कायम गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

८.४ गैर बजेटरी रकम माग गर्ने प्रवृत्ति कायमै

बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमहरूमा भन्दा अन्य कार्यक्रमको लागि रकम माग गर्ने प्रवृत्ति आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा पनि कायमै रह्यो । बजेट तर्जुमा बखत कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्ने तर आर्थिक वर्षको बीच बीचमा नयां कार्यक्रमको लागि रकम माग गर्ने प्रवृत्तिले बजेट अनुशासन कायम गर्न बहुते अष्टेरो परेको छ । पूर्वानुमान गर्न नसकिएका कार्यक्रमहरूको लागि समेत बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण र पीडादायी हुन्छ । २०६७ साउनमा घोषणा भएको तलवभत्ता र विशेष सुरक्षा कार्यक्रमको खर्च व्यवस्थापन गर्ने कार्य समीक्षा वर्षको सर्वाधिक कठिन कार्य थियो ।

८.५ रकमान्तर तथा स्रोतान्तर मागमा वृद्धि

क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूले दातृ निकायहरूसंग भएको सम्झौता बमोजिमका प्रकृया पुरा गरी सहायता रकम उपयोग गर्न नसक्दा नेपाल सरकारको स्रोततर्फ स्रोतान्तर माग गर्ने र खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्तो स्रोतान्तर मागका कारण आन्तरिक स्रोतमाथि चाप परेको देखिन्छ । अतः स्रोत र कार्यक्रमको ढाँचा निश्चित नभएसम्म बजेट प्रस्ताव नगर्ने तथा वैदेशिक सहायता रकमको उपयोग पश्चात मात्र आन्तरिक स्रोतको रकम उपयोग गर्ने परिपाटीको विकास गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । साथै, वजेट तर्जुमालाई बढी यथार्थपरक बनाउनु पनि त्यत्तिकै जरुरी देखिन्छ ।

८.६ आर्थिक वर्षको अन्तमा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति

कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूका सबै प्रकृया पुरा गरी समयमा नै काम शुरु हुन नसक्ने तथा जसरी पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम सम्पन्न गर्ने प्रवृत्तिका कारण आर्थिक वर्षको अन्तमा बढी खर्च भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्षको अन्तमा काम सम्पन्न गर्ने तर्फ मात्र ध्यान दिँदा कामको गुणस्तरीयतामा ध्यान पुग्न नसक्ने तर्फ समेत सचेत हुन जरुरी देखिन्छ । बजेट स्वीकृती र कार्यक्रम स्वीकृतीको समय तथा आवधिक रुपमा खर्च गर्न सक्ने रकमको सीमा

निर्धारण गर्न सकेमा तथा बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सकेमा आर्थिक वर्षको अन्तमा बढी रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित भै सार्वजनिक खर्चको उपयुक्त परिचालन हुन सक्ने देखिन्छ ।

८.७ सबै खर्चको मापदण्डहरु निर्धारण नहुनु र भएको पनि पालना नहुनु

कार्यालय संचालन र सेवा खर्चका धेरैजसो शीर्षकहरुमा खर्च गर्ने मापदण्ड निर्धारण गर्न नसकिएको कारण विभिन्न निकायहरुमा फरक फरक तरिकाबाट खर्च हुने गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, अनुदान, आर्थिक सहायता, विदेश भ्रमण खर्चमा उपयुक्त मापदण्डको अभाव महसुस गरिएको छ । यथार्थमा चालु खर्चहरुको मापदण्ड बनाई त्यसको पालना गर्न सकिएमा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने देखिन्छ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने औजार पनि खर्चको मापदण्ड बन्न सक्दछ ।

८.८ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्तर निकाय समन्वयको कमी

एउटै लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यक्रमको कार्यान्वयन कार्य प्रकृति अनुसार विभिन्न निकायबाट हुने गर्दछ । तर, विभिन्न निकायबीच आवश्यक समन्वय हुन नसकेको कारण कार्यक्रमको लागत बढ्ने गरी एकै प्रकारको क्रियाकलाप दोहोरिने गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, ठूला आयोजनाहरु सञ्चालन/कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबै निकायहरुबीच आपसी समन्वयको कमीका कारण आयोजनाहरु समयमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ । जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, स्थानीय सरोकारवाला समूहसंगको सामञ्जस्यता र आयोजना प्रभावित समुदायको पुर्नस्थापना गर्ने विषयहरु ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर पार्ने कडीको रुपमा देखा परेका छन् । तसर्थ, सरोकारवाला निकायहरुबीच आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर गर्ने विषयहरुमा आवश्यक समन्वय र सहकार्य हुनु अत्यावश्यक देखिएको छ ।

८.९ सार्वजनिक खर्चको नियमित अनुगमनको कमी

सार्वजनिक खर्चको नियमित अनुगमन प्रणालीको स्थापना हुन नसकेका कारण सरकारी खर्च पूर्व घोषित नीति, कार्यक्रम र आयोजनाको उद्देश्य प्राप्तिमा केन्द्रीत हुन सकेको छैन । सरकारी खर्चलाई भौतिक प्रगति, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाको आधारमा नियमिति अनुगमन गर्ने संयन्त्र विकास गर्न सकिएमा बजेट मार्फत घोषणा गरिएका उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिने हुन्छ । अतः अनुगमन गर्ने निकायको सक्रियता र नियमितता अझ बढाउनु जरुरी छ । बजेटमा घोषणा भएको तेश्रो पक्ष अनुगमनको कार्यविधि बनाई छिट्टै कार्यान्वयन गर्नु पर्ने देखिएकोछ ।

८.१० स्थानीय निकाय राजनीतिक नेतृत्वविहिन

विकेन्द्रीकरणको अवधारणा अनुरूप स्थानीय निकाय मार्फत खर्च गर्न ठूलो रकम विनियोजन गरिएको हुन्छ । समुदायको सहभागितामा आधारित सेवा प्रवाह, स्थानीय निकायको क्षमता अभिवृद्धि, जनसहभागितामा आधारित श्रममूलक पूर्वाधार कार्यक्रमहरु संचालन गर्न रकम

विनियोजन गरिएको हो । तर, लामो समयदेखि स्थानीय निकायमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको नेतृत्व नभएका कारण ती कार्यक्रमहरू संचालन गर्न कठिनाई महसुस भएको छ । संचालित कार्यक्रममा पनि दुरुपयोग र अनियमितताका समाचारहरू प्राय वर्षभरि नै आइरहन्छन् । यसमा सुधार गर्न स्थानीय निकायको राजनीतिक नेतृत्व शुन्यताको अवस्था छिटै हटाउनुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको सर्वदलीय राजनैतिक संयन्त्रलाई कार्यात्मक बनाई संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । तत्कालीन विकल्पको रूपमा क्षमता अनुसारको रकम मात्र पठाई अन्य कार्यक्रम केही समयलाई स्थगन गर्ने कठोर निर्णय गर्नुपर्ने महसुस गरिएको छ ।

८.११ लेखांकन नगरिएका लुप्त तथा आकस्मिक दायित्व भुक्तानी गर्नु पर्ने बाध्यता

नेपाल सरकारको लेखा प्रणालीमा आकस्मिक तथा लुप्त दायित्वको अभिलेख राखिदैन । यस्ता आकस्मिक दायित्वका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन नसकिने तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर ती दायित्व भुक्तानीका लागि दवावहरू आउने गर्दछन् । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा खारेजीमा परेका विराटनगर जुट मीलको रु. ५८ करोड र वुटवल धागो कारखानाको रु. ४७ करोडको कर्मचारीको दायित्व विकास बजेट कट्टा गरेर भुक्तानी दिईयो । यस्ता आकस्मिक दायित्वहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि लेखांकन गर्ने, बजेट तर्जुमाका वखत नै प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था गर्न सकिएमा बजेट यथार्थपरक भै कार्यान्वयनमा सहजता आउने देखिन्छ ।

८.१२ वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमतामा ह्रास

वैदेशिक सहायता परिचालनको स्थिति निराशाजनक देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा बजेट अनुमानको तुलनामा अनुदान ६४.२ प्रतिशत र ऋण ४६.५ प्रतिशत मात्र परिचालन हुन सक्यो । शोधभर्ना बक्यौता रकम वर्षेनी बढ्दै गएको छ । यसको असर विदेशी मुद्रा संचिति, भुक्तानी सन्तुलन र केन्द्रीय कोषमा पयो । वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमता बढाउनको लागि Nepal Portfolio Performance Review 2009 र 2010 मा उल्लेख गरे जस्तै आयोजनाको गुणस्तरीय प्रवेश(Quality at Entry), मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र खरीद व्यवस्थापन लगायत अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीमा व्यापक सुधारको खांचो रहेको महसुस गरिएको छ ।

परिच्छेद सात उपसंहार

बजेटको यथार्थपरक मूल्याङ्कनले कार्यान्वयनका उपलब्धीहरूको अभिलेखन गर्दै देखिएका कमी/कमजोरीहरूलाई औल्याउने र भविष्यमा पुनः ती कमजोरी दोहोरिन नदिने उपायहरू समेत प्रदान गर्दछ । यसका लागि बजेट कार्यान्वयनको समग्र मुल्यांकन गरी सुधारका सुचकहरू पहिल्याउन अर्थ मन्त्रालय, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले बजेटको वार्षिक मुल्यांकन गर्ने गरेको छ ।

प्रमुख आर्थिक परिसूचकहरूका दृष्टिले समीक्षा वर्ष निराशाजनक रहेको छ । वैदेशिक सहायता परिचालन पनि लक्ष्य अनुरूप हुन सकेको छैन । ढिलो गरी बजेट पारित भएको हुँदा कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको आधारमा विश्लेषण गर्दा नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नै मान्नु पर्ने अवस्था छ । चालु खर्चको तुलनामा पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । बजेट आई सकेपछि कर्मचारीहरूको तलबभत्ता लगायत विशेष सुरक्षा योजनाका कारण बढ्न गएको चालु खर्चको मागलाई खर्च नियन्त्रणका उपायहरूद्वारा व्यवस्थापन गर्न सकिएको छ । राजश्व परिचालनमा भएको वृद्धिका कारण यस्ता खर्चलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएको हो । ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा निर्वाध रुपमा काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सबै पक्षहरूको समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता समेत देखिएको छ । सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा सुधारका कार्यसूचीहरूको कार्यान्वयनले बजेट व्यवस्थापन र अनुशासन कायम गर्न विगत वर्षहरूमा भन्दा सकारात्मक योगदान पुग्न गएको देखिन्छ ।

बजेटको मुल्यांकनले सुधारका क्षेत्रहरू पनि उजागर गरेको छ । गैर बजेटरी मागलाई निरुत्साहित गर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचनालाई आन्तरिकीकरण गर्ने, आर्थिक वर्षको अन्तमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्ने, कामको गुणस्तरीयतामा ध्यान दिने, बजेट पेश गर्ने र स्वीकृत गर्ने समय सीमा तोक्ने, वैदेशिक सहायताको उपयोगमा वृद्धि गर्ने, खर्चको नियमित अनुगमन गर्ने, यथार्थपरक बजेट निर्माण गर्ने, बजेट कार्यान्वयनमा अन्तर निकाय समन्वयमा वृद्धि गर्ने र खर्चका मापदण्डहरू बनाई कार्यान्वयन गर्ने जस्ता सुधारका क्षेत्रहरू देखिएका छन् ।

मुल्यांकनमा उल्लेखित सुभावहरूलाई आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका समयमा उपयोगमा ल्याउन सके मात्र यसको उद्देश्य पुरा हुन्छ । तसर्थ, देशको समग्र बजेट व्यवस्थापन गर्ने बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरी बजेट तर्जुमा कै समयदेखि सजग भै यथार्थपरक र नतिजामुलक बजेट निर्माण तर्फ ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । बजेट जति यथार्थपरक बन्न सक्छ, कार्यान्वयन पनि त्यति नै सहज हुने हुँदा बजेटका उद्देश्यहरू हासिल गर्न सकिने हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को राजश्व लक्ष्य र असुली

रु हजारमा

राजश्व शीर्षक	राजश्व विवरण	लक्ष्य	असुली	प्रगति प्रतिशत
१.१.०१.००	वैदेशिक व्यापारमा आधारित वस्तुगत कर	३४४०७०००	३५१५१६१५	१०२.१६
१.१.०१.१०	पैठारी महसुल	२९१०७०००	२९९६४७८८	१०२.९५
१.१.०१.३०	भारतीय अन्तःशुल्क फिर्ता	३७०००००	३५२१०३२	९५.१६
१.१.०१.४०	निकासी महसुल	१००००००	९०७९३५	९०.७९
१.१.०१.६०	भन्सारको अन्य आय	२५००००	२६०५१५	१०४.२१
१.१.०१.७०	कृषि सुधार शुल्क	३५००००	४९७३४४	१४२.१०
१.१.०२.००	वस्तु तथा सेवामा आधारित आन्तरिक वस्तुगत कर	७०४४१३४०	७९३७८५२५	११२.६९
१.१.०२.१०	मूल्य अभिवृद्धि कर	५१८८४३४०	५४८९६५०१	१०५.८१
१.१.०२.११	उत्पादन	५४०९३४०	५९९९१५७	११०.९०
१.१.०२.१२	पैठारी	३३२७५०००	३४५५५२०२	१०३.८५
१.१.०२.१३	विक्री वितरण	४१०००००	३२८६६२४	८०.१६
१.१.०२.१४	ठेक्का तथा परामर्श	२३५००००	२१८६७१४	९३.०५
१.१.०२.१५	पर्यटन व्यवसाय	११०००००	२२२१५८९	२०१.९६
१.१.०२.१९	अन्य सेवा	५६५००००	६६४७२१४	११७.६५
१.१.०२.२०	अन्तःशुल्क	१८५५७०००	२४३१५०५१	१३१.०३
१.१.०२.२१	चुरोट	४७५००००	४५०८९९१	९४.९३
१.१.०२.२२	विडी	४९००	२५४६	५१.९७
१.१.०२.२३	मदिरा	३५४००००	३७४११९३	१०५.६८
१.१.०२.२५	वियर	२५४००००	२८४२८५६	१११.९२
१.१.०२.२६	अन्य औद्योगिक उत्पादन	२३२००००	२५१४०४१	१०८.३६
१.१.०२.२७	पैठारी अन्तःशुल्क	५१३५१००	१०५४६८७७	२०५.३९
१.१.०२.२८	वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क	७०००	४४	०.६३
१.१.०२.२९	स्वास्थ्य सेवा कर	१४००००	१५८५०३	११३.२२
१.१.०२.३०	शिक्षा सेवा कर	१२००००	१६६९७३	१३९.१४
	अप्रत्यक्ष कर	१०४८४८३४०	११४५३०१४०	१०९.२३
१.१.०३.००	आयकर	३५८९७३००	३३८३२०७८	९४.२५
१.१.०३.१०	संस्थागत आयकर	२५६५३०००	२४०५४२६५	९३.७७
१.१.०३.११	सरकारी प्रतिष्ठानहरु	८०००००	११३२५३०	१४१.५७
१.१.०३.१२	पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु	१२९८००००	१२०२३५३९	९२.६३
१.१.०३.१३	प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरु	६१२३०००	६२६८७५२	१०२.३८
१.१.०३.१४	व्यक्तिगत वा एकलौटी फर्म	५१५००००	३८४२३१०	७४.६१
१.१.०३.१९	अन्य निकाय	६०००००	७८७१३५	१३१.१९
१.१.०३.२०	पारिश्रमिक आयकर	४०६३०००	४४२००११	१०८.७९
१.१.०३.२१	पारिश्रमिक	४०६३०००	४४२००११	१०८.७९
१.१.०३.२३	सामाजिक सुरक्षा कर		०	
१.१.०३.५०	लगानीमा आयकर	५९५२३००	५०८७७६१	८५.४८

१.१.०३.५१	वहाल	१३२००००	८९५५६०	६७.८५
१.१.०३.५२	ब्याज	१९७००००	२४६९७३४	१२५.३७
१.१.०३.५३	पुंजीगत लाभ	१४४००००	१०४३०२७	७२.४३
१.१.०३.५४	लाभांश	१२२००००	६७२९९७	५५.१६
१.१.०३.५९	लगानीको अन्य आय	२३००	६४४३	२८०.१५
१.१.०३.६०	आकस्मिक लाभ कर	२९०००	२०९२६	७२.१६
१.१.०३.९०	अन्य	२०००००	२४९११५	१२४.५६
१.१.०४.००	घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तीमा लाग्ने कर	९५०००००	७९२८४११	८३.४६
१.१.०४.३०	घरजग्गा रजिष्ट्रेशन	६००००००	५५१०७८४	९१.८५
१.१.०४.५०	सवारी साधन कर	३५०००००	२४१७६२७	६९.०८
	प्रत्यक्ष कर जम्मा	४५३९७३००	४१७६०४९०	९१.९९
	कर राजश्व जम्मा	१५०२४५६४०	१५६२९०६३०	१०४.०२
१.१.०५.००	दस्तुर तथा शुल्क	७४१६०००	८४४७५७१	११३.९१
१.१.०५.१०	फर्म रजिष्ट्रेशन दस्तुर	३५००००	३८१०७१	१०८.८८
१.१.०५.२०	एजेन्सी रजिष्ट्रेशन दस्तुर	१५०००	११२०६	७४.७१
१.१.०५.३०	हात हतियार रजिष्ट्रेशन दस्तुर	५०००	६२६७	१२५.३४
१.१.०५.४०	यातायात सम्बन्धी दस्तुर	१६०००००	३०२३७८१	१८८.९९
१.१.०५.४१	सवारी इजाजत दस्तुर	४५००००	६६५२१५	१४७.८३
१.१.०५.४२	सडक सुधार दस्तुर	६०००००	१०१७२२७	१६९.५४
१.१.०५.४३	शहरी सडक निर्माण तथा संभार दस्तुर	५५००००	१३४१३३९	२४३.८८
१.१.०५.५०	निकासी पैठारी इजाजत दस्तुर	७००००	५२७०२	७५.२९
१.१.०५.६०	परीक्षा दस्तुर	६५०००	१३६४२९	२०९.८९
१.१.०५.७०	पासपोर्ट दस्तुर	३१०००००	१८९९९४७	६१.२९
१.१.०५.८०	पर्यटन शुल्क	१३६१०००	१९२८३७४	१४१.६९
१.१.०५.८१	भिसा शुल्क	७५००००	१२२१७८९	१६२.९१
१.१.०५.८२	पर्वतारोहण तथा ट्रेकिङ्ग शुल्क	३०००००	३४३४५३	११४.४८
१.१.०५.८३	प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क	३१००००	३६३१३२	११७.१४
१.१.०५.८९	अन्य शुल्क	१०००	०	
१.१.०५.९०	अन्य प्रशासनिक शुल्क	८५००००	१००७७९४	११८.५६
१.१.०५.९१	स्थानीय विकास शुल्क	०	६८१६५	
१.१.०५.९५	टेलिफोन स्वामित्व तथा सेवा शुल्क	६०००००	५९८१५९	९९.६९
१.१.०५.९९	अन्य प्रशासनिक दस्तुर	२५००००	३४१४७०	१३६.५९
१.१.०६.००	दण्ड,जरिवाना र जफत	२७५०००	३६६३४५	१३३.२२
१.१.०६.१०	न्यायीक दस्तुर,दण्ड, जरिवान र जफत	२१००००	२७०७१७	१२८.९१
१.१.०६.२०	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	६५०००	९५६२८	१४७.१२
१.१.०७.००	सरकारी सम्पत्ती, सेवा तथा वस्तुहरुको विक्री तथा भाडाबाट प्राप्त आय	१७५०११०	१७५८१२४	१००.४६
१.१.०७.१०	जलश्रोत क्षेत्रको आय	५११०	५१४४	१००.६७
१.१.०७.११	पिउने पानी	३५००	३१३६	८९.५९
१.१.०७.१२	सिचाई	१५००	१८६४	१२४.२४
१.१.०७.१३	विद्युत	११०	१४४	१३१.०७

१.१.०७.२०	हुलाक क्षेत्रको आय	२४००००	२०३४३४	८४.७६
१.१.०७.३०	खाद्य कृषि क्षेत्रको आय	५५०००	६९८२९	१२६.९६
१.१.०७.४०	शिक्षा क्षेत्रको आय	३०००००	३१००६०	१०३.३५
१.१.०७.५०	वन क्षेत्रको आय	७५००००	७२०९०९	९६.१२
१.१.०७.६०	यातायात क्षेत्रको आय	१५००००	१३८४०२	९२.२७
१.१.०७.७०	सरकारी क्षेत्रको अन्य आय	२५००००	३१०३४७	१२४.१४
१.१.८.००	लाभांश	७८४७०००	७३५१९३०	९३.६९
१.१.०८.१०	वित्तीय प्रतिष्ठान	३५०००००	२५३२१३७	७२.३५
१.१.०८.२०	व्यापारिक प्रतिष्ठान	२०००	२९२	१४.६२
१.१.०८.३०	औद्योगिक प्रतिष्ठान	४५०००	१६०४७	३५.६६
१.१.०८.४०	सेवामुलक प्रतिष्ठान	४३०००००	४८०३४५४	१११.७१
१.१.०९.००	ब्याज	१३०००००	४४७५६	३४.४०
१.१.०९.१०	वित्तीय प्रतिष्ठान	९००००	४४८९५	४९.८८
१.१.०९.२०	व्यापारिक प्रतिष्ठान	५५००००	४०	०.०१
१.१.०९.३०	औद्योगिक प्रतिष्ठान	५५०००	२०३१३	३६.९३
१.१.०९.४०	सेवामुलक प्रतिष्ठान	६०००००	३७९५३०	६३.२६
१.१.०९.५०	अन्य	५०००	२३७९	४७.५८
१.१.१०.००	रोयल्टी र सरकारी सम्पत्ति विक्री	३३११०००	२९४८३०५	८९.०५
१.१.१०.१०	रोयल्टी	२२७१०००	२७६४९२५	१२१.७५
१.१.१०.११	खानी रोयल्टी	२१०००	४२२४०	२०१.१४
१.१.१०.१२	जलश्रोत सम्बन्धी रोयल्टी	१००००००	१४०२७५६	१४०.२८
१.१.१०.१३	क्यासिनो रोयल्टी	२५००००	१२०९५९	४८.३८
१.१.१०.१९	अन्य रोयल्टी	१००००००	११९८९७०	११९.९०
१.१.१०.२०	विक्री	१०४००००	१८३३८०	१७.६३
१.१.१०.२१	सरकारी घर जग्गा विक्री	१००००	७८४६८	७८४.६८
१.१.१०.२२	सरकारी सामान विक्री	३००००	३४६९३	११५.६४
१.१.१०.२३	अन्य विक्री	१००००००	७०२१९	७.०२
१.१.१२.००	दातव्य तथा उपहार र विविध आय	३०१०००	३७६४८१	१२५.०८
१.१.१२.१०	दातव्य तथा उपहार	१०००	११३	११.३५
१.१.१२.२०	विविध आय	३०००००	३७६३६७	१२५.४६
	गैर कर राजश्व जम्मा	२२२००११०	२१६९५९१२	९७.७३
१.१.११.००	साँवा फिर्ता	४०५८०००	१९५३७६४	४८.१५
१.१.११.१०	वित्तीय प्रतिष्ठान	३५०००	३२२३४	९२.१०
१.१.११.२०	व्यापारिक प्रतिष्ठान	३००००००	३०००१४	१०.००
१.१.११.३०	औद्योगिक प्रतिष्ठान	३०००	७३३२५	२४४४.१८
१.१.११.४०	सेवामुलक प्रतिष्ठान	१००००००	१५३८४९७	१५३.८५
१.१.११.५०	अन्य	२००००	९६९४	४८.४७
	साँवा फिर्ता प्राप्ति सहितको गैरकर राजस्व	२६२५८११०	२३६४९६७७	९०.०७
	राजश्व जम्मा	१७६५०३७५०	१७९९४०३०६	१०१.९५

आर्थिक वर्ष २०६५।६६ र २०६६।६७ को राजश्वको तुलनात्मक लक्ष्य र संसोधित असुली

रु. हजारमा

राजश्व शीर्षक	राजश्व विवरण	आर्थिक वर्ष २०६५।६६	आर्थिक वर्ष २०६६।६७	परिवर्तन (प्रतिशतमा)
१.१.०१.००	वैदेशिक व्यापारमा आधारित वस्तुगत	२६७९२८४७	३५१५१६१५	१३१.२०
१.१.०१.१०	पैठारी महसुल	२२०५६५६५	२९९६४७८८	१३५.८५
१.१.०१.३०	भारतीय अन्तःशुल्क फिर्ता	३२१११०२	३५२१०३२	१०९.६५
१.१.०१.४०	निकासी महसुल	७९३७५४	९०७९३५	११४.३८
१.१.०१.५०	निकासी सेवा शुल्क	२६३८	०	०.००
१.१.०१.६०	भन्सारको अन्य आय	२३१६००	२६०५१५	११२.४८
१.१.०१.७०	कृषि सुधार शुल्क	४९७१८८	४९७३४४	१००.०३
१.१.०२.००	वस्तु तथा सेवामा आधारित आन्तरिक वस्तुगत कर	५५९३८३२१	७९३७८५२५	१४१.९०
१.१.०२.१०	मूल्य अभिवृद्धि कर	३९७००९२१	५४८९६५०१	१३८.२८
१.१.०२.११	उत्पादन	४०५७८९२	५९९९१५७	१४७.८४
१.१.०२.१२	पैठारी	२५७८२४२८	३४५५५२०२	१३४.०३
१.१.०२.१३	विक्री वितरण	२३७११८८	३२८६६२४	१३८.६१
१.१.०२.१४	ढेक्का तथा परामर्श	१६०३२४१	२१८६७१४	१३६.३९
१.१.०२.१५	पर्यटन व्यवसाय	८३६३९१	२२२१५८९	२६५.६२
१.१.०२.१९	अन्य सेवा	५०४९७८१	६६४७२१४	१३१.६३
१.१.०२.२०	अन्तःशुल्क	१६२२०८८६	२४३१५०५१	१४९.९०
१.१.०२.२१	चुरोट	३७७३९९०७	४५०८९९१	११.९५
१.१.०२.२२	विडी	२४४०	२५४६	१०४.३६
१.१.०२.२३	मदिरा	३०६०००६	३७४११९३	१२२.२६
१.१.०२.२५	वियर	२०६७३३६	२८४२८५६	१३७.५१
१.१.०२.२६	अन्य औद्योगिक उत्पादन	२०९५०१६	२५१४०४१	१२०.००
१.१.०२.२७	पैठारी अन्तःशुल्क	५१२८९५३	१०५४६८७७	२०५.६३
१.१.०२.२८	वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क	१७५४७	४४	०.२५
१.१.०२.२९	स्वास्थ्य सेवा कर	१०९६८१	१५८५०३	१४४.५१
१.१.०२.३०	शिक्षा सेवा कर	१६५१४	१६६९७३	१०११.१०
	अप्रत्यक्ष कर	८२७३११६८	११४५३०१४०	१३८.४४
१.१.०३.००	आयकर	२७२४७३८६	३३८३२०७८	१२४.१७
१.१.०३.१०	संस्थागत आयकर	१९६२४७६८	२४०५४२६५	१२२.५७
१.१.०३.११	सरकारी प्रतिष्ठानहरु	९५९०४६	११३२५३०	११८.०९
१.१.०३.१२	पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु	९४२५१३२	१२०२३५३९	१२७.५७
१.१.०३.१३	प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरु	४१९७५३६	६२६८७५२	१४९.३४
१.१.०३.१४	व्यक्तिगत वा एकलौटी फर्म	४४७२०९१	३८४२३१०	८५.९२
१.१.०३.१९	अन्य निकाय	५७०९६३	७८७१३५	१३७.८६

१.१.०३.२०	पारिश्रमिक आयकर	३१९५६२३	४४२००११	१३८.३१
१.१.०३.२१	पारिश्रमिक	३१९५६२३	४४२००११	१३८.३१
१.१.०३.२२	उद्योग व्यापार पेशा व्यवसाय	४	०	०.००
१.१.०३.५०	लगानीमा आयकर	४१६१९६४	५०८७७६१	१२२.२४
१.१.०३.५१	बहाल	९६०१९८	८९५५६०	९३.२७
१.१.०३.५२	व्याज	१६८५०९४	२४६९७३४	१४६.५६
१.१.०३.५३	पूँजीगत लाभ	७६१६१७	१०४३०२७	१३६.९५
१.१.०३.५४	लाभांश	७३६५४७	६७२९९७	९१.३७
१.१.०३.५९	लगानीको अन्य आय	१८५०८	६४४३	३४.८१
१.१.०३.६०	आकस्मिक लाभ कर	१७३८०	२०९२६	१२०.४०
१.१.०३.९०	अन्य	२४७६५१	२४९११५	१००.५९
१.१.०४.००	घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तीमा लाग्ने कर	७०७३३५३	७९२८४११	११२.०९
१.१.०४.३०	घरजग्गा रजिष्ट्रेशन	५२२३२७७	५५१०७८४	१०५.५०
१.१.०४.५०	सवारी साधन कर	१८४९९५८	२४१७६२७	१३०.६९
	प्रत्यक्ष कर जम्मा	३४३२०७३९	४१७६०४९०	१२१.६८
	कर राजश्व जम्मा	११७०५१९०७	१५६२९०६३०	१३३.५२
१.१.०५.००	दस्तुर तथा शुल्क	९५४११७८	८४४७५७१	८८.५४
१.१.०५.१०	फर्म रजिष्ट्रेशन दस्तुर	३७७९९७	३८१०७१	१०१.०३
१.१.०५.२०	एजेन्सी रजिष्ट्रेशन दस्तुर	९१५४	११२०६	१२२.४२
१.१.०५.३०	हात हतियार रजिष्ट्रेशन दस्तुर	११८३६	६२६७	५२.९५
१.१.०५.४०	यातायात सम्बन्धी दस्तुर	२०७२७८७	३०२३७८१	१४५.८८
१.१.०५.४१	सवारी इजाजत दस्तुर	५५७७८८	६६५२१५	११९.२६
१.१.०५.४२	सडक सुधार दस्तुर	८२३५३६	१०१७२२७	१२३.५२
१.१.०५.४३	शहरी सडक निर्माण तथा संभार दस्तुर	६९१४६३	१३४१३३९	१९३.९९
१.१.०५.५०	निकासी पैठारी इजाजत दस्तुर	५९९५५	५२७०२	८७.९०
१.१.०५.६०	परीक्षा दस्तुर	७५६९२	१३६४२९	१८०.२४
१.१.०५.७०	पासपोर्ट दस्तुर	२१११६५४	१८९९९४७	८९.९७
१.१.०५.८०	पर्यटन शुल्क	१५३२९३२	१९२८३७४	१२५.८०
१.१.०५.८१	भिसा शुल्क	९९२३२२	१२२१७८९	१२३.१२
१.१.०५.८२	पर्वतारोहण तथा ट्रेकिङ्ग शुल्क	५३८९२३	३४३४५३	६३.७३
१.१.०५.८३	प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क	१६८७	३६३१३२	२१५२५.२९
१.१.०५.८९	अन्य शुल्क	०	०	०.००
१.१.०५.९०	अन्य प्रशासनिक शुल्क	३२८९९७१	१००७७९४	३०.६३
१.१.०५.९१	स्थानीय विकास शुल्क	२५४१६७८	६८१६५	२.६८
१.१.०५.९५	टेलिफोन स्वामित्व तथा सेवा शुल्क	४०९४९०	५९८१५९	१४६.०७
१.१.०५.९९	अन्य प्रशासनिक दस्तुर	३३८८०३	३४१४७०	१००.७९

१.१.०६.००	दण्ड,जरिवाना र जफत	२८३६५५	३६६३४५	१२९.१५
१.१.०६.१०	न्यायीक दस्तुर,दण्ड, जरिवान र जफत	१९८२९०	२७०७७७	१३६.५३
१.१.०६.२०	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	८५३६५	९५६२८	११२.०२
१.१.०७.००	सरकारी सम्पत्ती, सेवा तथा वस्तुहरुको विक्री तथा भाडाबाट प्राप्त आय	१६१०६७१	१७५८१२४	१०९.१५
१.१.०७.१०	जलश्रोत क्षेत्रको आय	५४०२	५१४४	९५.२२
१.१.०७.११	पिउने पानी	३४७८	३१३६	९०.१५
१.१.०७.१२	सिचाई	१८०१	१८६४	१०३.४८
१.१.०७.१३	विद्युत	१२३	१४४	११७.२१
१.१.०७.२०	हुलाक क्षेत्रको आय	१८९९८०	२०३४३४	१०७.०८
१.१.०७.३०	खाद्य कृषि क्षेत्रको आय	५५८४०	६९८२९	१२५.०५
१.१.०७.४०	शिक्षा क्षेत्रको आय	२६२४६२	३१००६०	११८.१४
१.१.०७.५०	वन क्षेत्रको आय	६७८९७१	७२०९०९	१०६.१८
१.१.०७.६०	यातायात क्षेत्रको आय	१२२९१९	१३८४०२	११२.६०
१.१.०७.७०	सरकारी क्षेत्रको अन्य आय	२९५०९७	३१०३४७	१०५.१७
१.१.८.००	लाभांश	७९७३६३	७३५१९३०	१०२.१५
१.१.०८.१०	वित्तीय प्रतिष्ठान	३७३५७७१	२५३२१३७	६७.७८
१.१.०८.२०	व्यापारिक प्रतिष्ठान	५८२	२९२	५०.२४
१.१.०८.३०	औद्योगिक प्रतिष्ठान	२६०६६	१६०४७	६१.५६
१.१.०८.४०	सेवामुलक प्रतिष्ठान	३४३४९४४	४८०३४५४	१३९.८४
१.१.०९.००	ब्याज	१०८६५८५	४४७५५६	४१.१५
१.१.०९.१०	वित्तीय प्रतिष्ठान	६६७७१	४४८९५	६७.२४
१.१.०९.२०	व्यापारिक प्रतिष्ठान	४९६९७४	४०	०.०१
१.१.०९.३०	औद्योगिक प्रतिष्ठान	१७९०४	२०३१३	११३.४५
१.१.०९.४०	सेवामुलक प्रतिष्ठान	४९८४६२	३७९५३०	७६.१४
१.१.०९.५०	अन्य	६४७४	२३७९	३६.७५
१.१.१०.००	रोयल्टी र सरकारी सम्पत्ति विक्री	२५४१८०५	२९४८३०५	११५.९९
१.१.१०.१०	रोयल्टी	२४२९८९४	२७६४९२५	११३.७९
१.१.१०.११	खानी रोयल्टी	२४९०३	४२२४०	१६९.६२
१.१.१०.१२	जलश्रोत सम्बन्धी रोयल्टी	१२४८२०५	१४०२७५६	११२.३८
१.१.१०.१३	क्यासिनो रोयल्टी	१३३२४१	१२०९५९	९०.७८
१.१.१०.१९	अन्य रोयल्टी	१००३५४५	११९८९७०	११९.४७
१.१.१०.२०	विक्री	१११९११	१८३३८०	१६३.८६
१.१.१०.२१	सरकारी घर जग्गा विक्री	१३०५६	७८४६८	६०१.०१
१.१.१०.२२	सरकारी सामान विक्री	३८३२०	३४६९३	९०.५३
१.१.१०.२३	अन्य विक्री	६०५३५	७०२१९	११६.००

१.१.१२.००	दातव्य तथा उपहार र विविध आय	६३०९१७	३७६४८१	५९.६७
१.१.१२.१०	दातव्य तथा उपहार	१६४	११३	६९.१८
१.१.१२.२०	विविध आय	६३०७५३	३७६३६७	५९.६७
	गैर कर राजश्व जम्मा	२२८९२१७४	२१६९५९१२	९४.७७
१.१.११.००	साँवा फिर्ता	३५३०४०८	१९५३७६४	५५.३४
१.१.११.१०	वित्तीय प्रतिष्ठान	४०९२१	३२२३४	७८.७७
१.१.११.२०	व्यापारिक प्रतिष्ठान	२११९५१०	३०००१४	१४.१५
१.१.११.३०	औद्योगिक प्रतिष्ठान	१९८७५	७३३२५	३६८.९३
१.१.११.४०	सेवामुलक प्रतिष्ठान	१३३७५२९	१५३८४९७	११५.०३
१.१.११.५०	अन्य	१२५७३	९६९४	७७.१०
साँवा फिर्ता	प्राप्ती सहितको गैरकर राजस्व	३५३०४०८	२३६४९६७७	६६९.८९
	राजश्व जम्मा	१४३,४७४,४८९	१७९९४०३०६	१२५.४२

अनुसूची- ३

आ.व.०६६/६७ को कूल सरकारी विनियोजन र खर्चको विवरण

सि.नं.	विवरण	कूल विनियोजन	कूल खर्च	रु. हजारमा विनियोजनको तुलनामा खर्च प्रगति प्रतिशतमा
१	चालु खर्च	१६०६३२३६१	१५१,३६३,१४७.९७	९४.२३
२	पूजीगत खर्च	१०६२८४७९३	८६,८००,९१९.४२	८१.६७
३	सांवा भुक्तानी	१९०१२८४६	१८,४३२,३२१.८०	९६.९५
	कूल जम्मा	२८५९३००००	२५६,५९६,३८९.१९	८९.७४

श्रोत । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदन

अनुसूची-४

आ.व.२०६५/६६ र २०६६/६७ को कूल खर्च तुलनात्मक विवरण

रु- हजारमा

सि.न.	विवरण	आ.व.२०६५/६६ खर्च	आ.व.२०६६/६७ खर्च	बृद्धि प्रतिशत
१	नगद खर्च	२०९,३५६,२२३.००	२४५,२१०,९५७.१४	१७.१३
२	गैर नगद खर्च	१०,३०५,६९६.००	११,३८५,४३२.०५	१०.४८
	कूल जम्मा	२१९,६६१,९१९.००	२५६,५९६,३८९.१९	१६.८१

श्रोत । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदन

अनुसूची-५

आ.व.२०६५/६६ र २०६६/६७ को चालु / पूजीगत खर्चको तुलनात्मक विवरण

रु- हजारमा

सि.न.	विवरण	आ.व.२०६५/६६ खर्च	आ.व.२०६६/६७ खर्च	बृद्धि प्रतिशत
१	चालु	१२७,७३८,९४१.००	१५१,३६३,१४७.९७	१८.४९
२	पूजीगत	७३,०८८,८६४.००	८६,८००,९१९.४२	१८.७६
२	सांवा भुक्तानी	१८,८३४,११३.००	१८,४३२,३२१.८०	-२.१३
	कूल जम्मा	२१९,६६१,९१८.००	२५६,५९६,३८९.१९	१६.८१

श्रोत । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदन

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ / २०६६/६७ को शीर्षकगत खर्चको तुलनात्मक विवरण

रु. हजारमा

खर्च शीर्षक नं	खर्च शीर्षक	आ.ब.२०६५/६६ खर्च	आ.ब.२०६६/६७ खर्च	परिवर्तन प्रतिशत
१.०१	तलव	३२,७७६,३०२.१२	३५,८०१,६३३.०१	९.२३
१.०२	भत्ता	१,६०७,११६.९९	६,१०२,७५९.०७	२७९.७३
१.०३	सरुवा भ्रमण खर्च तथा दैनिक भत्ता	२३९,०९२.९१	२७०,६४०.३४	१३.१९
१.०४	पोशाक	१,१३३,४४७.३३	१,१४७,१२१.५७	१.२१
१.०५	खाद्यान्न तथा आहार	५,९८३,२९४.०२	६,७९७,५३१.१८	१३.६१
१.०६	औषधि उपचार	२,१७२,६७९.२५	१,७१४,३०९.५९	-२१.१०
१.०७	सेवा निवृत्त सुविधा	१४,१०२,९२९.०१	१०,०९४,३१७.०२	-२८.४२
१.०८	तालिम कार्यक्रम खर्च	२११,८१५.०८	३२१,४४४.०३	५१.७६
१०.०१	आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी	८,७१३,८५८.६९	७,६८९,३०१.३७	-११.७६
१०.०२	वाहच ऋणको साँवा भुक्तानी	१०,१२०,२५३.९८	१०,७४३,०२०.४२	६.१५
११.०१	आन्तरिक ऋणको व्याज भुक्तानी	५,७८०,४९९.१७	७,५२३,९९२.९३	३०.१५
११.०२	वाह्य ऋणको व्याज भुक्तानी	२,३७३,७४०.९६	२,४५८,०६३.८६	३.५५
१२.०१	फिर्ता खर्च	२४४,९१५.६९	१०४,९३३.५५	-५७.१६
२.०१	पानी तथा विजुली	६८२,१७५.४०	४५२,५०३.९४	-३३.६७
२.०२	संचार महसूल	५१८,७४३.०३	३४२,९३७.८३	-३३.८९
२.०३	कार्यालय सम्बन्धी खर्च	१,५४१,२७५.१३	१,७०२,७५५.६२	१०.४७
२.०४	भाडा	९५८,९८७.७१	१,१६८,५७०.२९	२१.८५
२.०५	मर्मत तथा सम्भार	६३०,४८३.२७	६९०,२६२.९६	९.४८
२.०६	इन्धन तथा अन्य इन्धन	९४६,४१६.८०	१,०२२,५७३.२३	८.०५
२.०७	परामर्श तथा अन्य सेवा शुल्क	८०८,४१७.६१	१,०६५,२६३.६७	३१.७७
२.०८	विविध खर्च	५०९,८३८.०२	५२४,९९४.३७	२.९७
३.०१	सार्वजनिक संस्थानलाई अनुदान	१,१७५,५३५.०१	५८३,८३५.८३	-५०.३३
३.०२	स्थानीय निकाय - निशर्त अनुदान	२,५०४,१३५.८०	३,१७९,३९४.७४	२६.९७
३.०३	सामाजिक सेवा - निशर्त अनुदान	२२,१६६,११७.२४	२५,७२१,८२१.१७	१६.०४
३.०४	सामाजिक सुरक्षा अनुदान	४,७२०,९३६.२१	८,११६,०६३.७५	७१.९२
३.०५	सामाजिक सेवा - सशर्त अनुदान	१३,२५०,९४१.८२	१९,७२१,७०४.४३	४८.८३
३.०६	स्थानीय निकाय - सशर्त अनुदान	४३६,६३७.८७	१,२१८,१७४.६१	१७८.९९
३.०७	छात्रवृत्ति	९१९,५०८.१४	१,३८४,१८५.२२	५०.५४
४.०१	उत्पादन सामग्री सेवा	२२६,३४६.६०	२६९,२५३.१८	१८.९६
४.०२	औषधि	२,७८७,१२७.३४	३,०३३,२५०.१०	८.८३
४.०३	पुस्तक तथा सामग्री खर्च	७,३३९.३५	१०,०९१.४८	३७.५०
४.०४	कार्यक्रम खर्च	५,०६१,९२६.९५	७,४२९,३५७.१६	४६.७७
४.०५	कार्यक्रम भ्रमण खर्च	१,२१५,६४४.५४	१,३५३,३२३.३६	११.३३
४.०६	निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको सम्भार खर्च	४४,५७४.८४	३६,९२४.९०	-१७.१६
५.०१	जग्गा खरीद	५२८,४०३.३१	१,९७०,८३४.५०	२७२.९८
५.०२	भवन खरीद	०.००	५,२१३.२०	
६.०१	फर्निचर तथा फिक्चर्स	२००,९९६.४२	२३८,४५३.९५	१८.६४

६.०२	सवारी साधन	४५७,७२४.५६	६६७,७६८.०३	४५.८९
६.०३	मेशिनरी औजार	२,०३८,५३९.०५	१,६००,५४०.७९	-२९.४९
६.०४	भवन निर्माण	४,३३७,६०९.७८	५,५३२,१६२.२५	२७.५४
६.०५	सार्वजनिक निर्माण	२२,९०२,७३९.५१	२६,२०९,५९७.३९	१४.४४
६.०६	पूँजीगत सुधार	३५७,५७९.९६	३९५,१६५.३०	१०.५१
६.०७	अध्ययन तथा पूँजीगत प्राविधिक परामर्श सेवा सम्बन्धी खर्च	८८५,४१०.२८	१,३२७,१७१.९४	४९.८९
७.०१	शेयर लगानी	४,०७८,२६०.००	४,७१६,२३४.४८	१५.६४
७.०२	ऋण लगानी	३,७०१,७३३.६४	९,२९१,४९५.०७	१५१.००
८.०१	सार्वजनिक संस्थानलाई अनुदान	१८३,४५१.०४	९५७,९७६.१७	४२२.२०
८.०२	स्थानीय निकाय - निशर्त अनुदान	६,९५४,७००.७७	७,०५०,६०४.४३	१.३८
८.०३	सामाजिक सेवा - निशर्त अनुदान	२,९९७,३२७.५२	२,५६०,२१०.२६	-१४.५८
८.०५	सामाजिक सेवा - सशर्त अनुदान	१६,४८७,६०७.६३	१३,६१९,०१७.१९	-१७.४०
८.०६	स्थानीय निकाय सशर्त अनुदान	६,९७६,७८८.९५	१०,६५८,४७४.४७	५२.७७
	कूल जम्मा	२१९६६१९१८.३१	२५६५९६३८९.१९	१६.८१

श्रोत । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदन

आ.ब. २०६६/६७ को सेवा तथा क्षेत्रगत खर्च विवरण

रु. हजारमा

विवरण			जम्मा		चालु		पूजिगत तथा सांवा भुक्ताली	
			खर्च	प्रतिशत	खर्च	प्रतिशत	खर्च	प्रतिशत
संवैधानिक अंगहरू			२,९८१,१४६.८७	१.१६	२,५०९,२९२.७१	१.६६	४७१,८५४.१७	०.४५
१०२	संवैधानिक अंगहरू		२,९८१,१४६.८७	१.१६	२,५०९,२९२.७१	१.६६	४७१,८५४.१७	०.४५
	११	राष्ट्रपति	१३५५६४.२१	०.०५	५१,७८४.३३	०.०३	८३७७९.८८	०.०८
	१२	उप राष्ट्रपति	१८२८९.८७	०.०१	१३,१६१.७८	०.०१	५१२८.०८	०.००
	१३	संसद	७०९५८८.८१	०.२८	७०७,३५४.०८	०.४७	२२३४.७२	०.००
	१४	अदालत	१२७९४८३.८९	०.५०	९६१,०२५.५१	०.६३	३१८४८.३८	०.३०
	१५	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग	८२७५८.९१	०.०३	७९,९३०.१४	०.०५	२८२८.७६	०.००
	१६	महालेखा परीक्षकको कार्यालय	१४६४९०.०९	०.०६	१४३,६१८.५६	०.०९	२८५.५३	०.००
	१७	लोक सेवा आयोग	१८७१२१.७०	०.०७	१७१,८४०.३७	०.११	१५२८१.३३	०.०१
	१८	निर्वाचन आयोग	१५९९१३.४८	०.०६	१५१,१४४.६१	०.१०	८७६८.८७	०.०१
	१९	महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय	१९९३७८.४९	०.०८	१७०,३५२.४९	०.११	२९०२६.००	०.०३
	२०	न्याय परिषद्	९०७१.००	०.००	८,३५७.७९	०.०१	७३.२१	०.००
	२१	राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग	५३४८६.४४	०.०२	५०,७२३.०३	०.०३	२७३३.४०	०.००
साधारण प्रशासन			४२,८१२,७५३.५७	१६.६८	३९,३६२,२२७.५५	२६.०१	३,४५०,५२६.०१	३.२८
१०३	सामान्य प्रशासन		५,६२४,०९७.१७	२.१९	४,६१४,६५६.८४	३.०५	१,००९,४४०.३३	०.९६
	१४	अदालत	६२३५६.२८	०.०२	६०,७७४.७१	०.०४	१५८१.५७	०.००
	२५	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	२२०९२१.६८	०.०९	२१६,९८९.५९	०.१४	३९३२.१०	०.००
	२७	राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र	३३५५३.०२	०.०१	३३,०८६.७७	०.०२	४६६.२५	०.००
	३५	अर्थ मन्त्रालय	४१८२५७.९३	०.१६	१०६,१७४.६६	०.०७	३१२०८३.२७	०.३०
	३७	ऊर्जा मन्त्रालय	४५२९६.०३	०.०१	१४,६७२.१४	०.०१	६२३.८९	०.००
	३८	उद्योग मन्त्रालय	४६३६०.६९	०.०२	२३,४८८.६९	०.०२	२२८७२.००	०.०२
	३९	कानून तथा न्याय मन्त्रालय	४१३३१.३६	०.०२	४०,१७४.६२	०.०३	११५५.७५	०.००
	४०	कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय	१७३०८६.६०	०.०७	१७२,३३५.४१	०.११	७५१.१९	०.००
	४५	गृह मन्त्रालय	१६६५८०४.३६	०.६५	१,४०४,०९२.७६	०.९३	२६१७१.६०	०.२५
	४८	भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय	४३९४९.४३	०.०२	४३,१८६.३४	०.०३	७६३.०९	०.००
	४९	पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय	१००७०९.२६	०.०४	३५,४९४.४६	०.०२	६५२१४.८०	०.०६
	५०	परराष्ट्र मन्त्रालय	१५६५४८८.३७	०.६१	१,४७१,८३६.२५	०.९७	९३७१२.१२	०.०९
	५१	विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय	३७३३४.२९	०.०१	२७,५८९.००	०.०२	९९४५.२८	०.०१
	५५	भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय	२६८६६.३१	०.०१	२३,६७४.६४	०.०२	३१९१.६७	०.००
	५६	महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय	३७१२४.३७	०.०१	२२,०९४.२९	०.०१	१५०३०.०८	०.०१
	५७	युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय	१६७३५.७३	०.०१	१५,०९९.९८	०.०१	१६३५.७५	०.००
	५८	रक्षा मन्त्रालय	२८७९७.३१	०.०१	१४,५७४.६७	०.०१	१४२२२.६४	०.०१
	५९	वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय	२६०३८.५९	०.०१	२४,४५०.४७	०.०२	१५८८.१२	०.००
	६०	वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय	२४७७४.७३	०.०१	१९,४३६.०८	०.०१	५३३८.६४	०.०१
	६१	वातावरण मन्त्रालय	४१८५७.२४	०.०२	४०,८७०.३८	०.०३	९८६.८६	०.००
	६२	शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय	६७२४८.१८	०.०३	६६,२५०.५०	०.०४	९९७.६८	०.००
	६३	संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय	५०५६४.३०	०.०२	२२,१८७.७०	०.०१	२८३७६.६०	०.०३
	६५	शिक्षा मन्त्रालय	१९३८३९.६९	०.०८	१२६,९६७.८१	०.०८	६६८७१.८८	०.०६
	६६	सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	३४६३७६.८१	०.१३	२७६,५१०.८८	०.१८	६९८६५.९२	०.०७
	६७	सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय	९१५०४.२६	०.०४	८०,३०७.११	०.०५	१११९७.१५	०.०१
	६८	सिंचाई मन्त्रालय	२१५४९.६९	०.०१	१२,४५५.७५	०.०१	९०९३.९४	०.०१
	६९	स्थानीय विकास मन्त्रालय	५९१५८.१९	०.०२	५८,६५८.१९	०.०४	५००.००	०.००
	७१	श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय	१३०४१०.०३	०.०५	१२४,६७९.५४	०.०८	५७३०.५०	०.०१
	७२	राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय	३६५४२.४४	०.०१	३६,५४२.४४	०.०२	०.००	-
१०४	प्रहरी		१७६१६७८.९०	६.८७	१६,६३०,३५६.५३	१०.९९	९८६३६२.३७	०.९४
	४५	गृह मन्त्रालय	१७६१६७८.९०	६.८७	१६,६३०,३५६.५३	१०.९९	९८६३६२.३७	०.९४
१०५	राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन		१७९५५२६.६९	०.७०	१,३०८,०९१.४२	०.८६	४८७४३५.२७	०.४६
	३५	अर्थ मन्त्रालय	१७९५५२६.६९	०.७०	१,३०८,०९१.४२	०.८६	४८७४३५.२७	०.४६
१०६	योजना तथा तथ्यांक		२५४६३६.४१	०.१०	२३३,१५५.८५	०.१५	२१४८०.५७	०.०२
	७२	राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय	२५४६३६.४१	०.१०	२३३,१५५.८५	०.१५	२१४८०.५७	०.०२
१०७	रक्षा		१७२१७७४.३९	६.८३	१६,५७५,९६६.९२	१०.९५	९४५८०७.४७	०.९०
	५८	रक्षा मन्त्रालय	१७२१७७४.३९	६.८३	१६,५७५,९६६.९२	१०.९५	९४५८०७.४७	०.९०
सामाजिक सेवा			११२,८४६,३२५.४९	४३.९८	७२,२२५,२१०.३४	४७.७२	४०,६२१,११५.१५	३८.६०
१०८	शिक्षा		४६,२९५,४३२.३४	१८.०४	४२,३९२,८०९.४२	२८.०१	३,९०२,६२२.९२	३.७१
	५१	विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय	९१०३०.००	०.०४	६१,०३०.००	०.०४	३००००.००	०.०३
	६५	शिक्षा मन्त्रालय	४६२०४४०२.३४	१८.०१	४२,३३१,७७९.४२	२७.९७	३८७२६२२.९२	३.६८
१०९	स्वास्थ्य		१६,७५९,६८१.९२	६.५३	१३,५८८,९६३.०४	८.९८	३,१७०,७१८.८८	३.०१
	४५	गृह मन्त्रालय	१८४६२७.४८	०.०७	१५२,१७३.४८	०.१०	३२४५४.००	०.०३
	५८	रक्षा मन्त्रालय	२६४१३१.३६	०.१०	२४५,६०७.२८	०.१६	१८५२४.०८	०.०२
	६०	वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय	९००३०.००	०.०४	९०,०३०.००	०.०६	०.००	-

	६६	सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	१२३०००.००	०.०५	८०,०००.००	०.०५	४३०००.००	०.०४
	६९	स्थानीय विकास मन्त्रालय	१९०२९८.००	०.०७	१९०,२९८.००	०.१३	०.००	-
	७०	स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय	१५९०७५९५.०८	६.२०	१२,८३०,८५४.२९	८.४८	३०७६७४०.७९	२.९२
११०	खानेपानी		६,९५८,७२६.६०	२.७१	६६६,१०४.६१	०.४८	६,२९२,६२१.९९	५.९८
	४८	भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय	५२४१४३३.१७	२.०४	६३२,५९०.७४	०.४२	४६०८८४२.४३	४.३८
	६९	स्थानीय विकास मन्त्रालय	७३५७९३.४३	०.२९	३३,५१३.८७	०.०२	७०२२७५.५६	०.६७
	८७	अर्थ मन्त्रालय - लगानी सार्वजनिक संस्	९८१५००.००	०.३८	-	-	९८१५००.००	०.९३
१११	स्थानीय विकास		२१,७२४,२०४.०८	८.४७	४,०९७,६९०.५४	२.७१	१७,६२६,५१३.५४	१६.७५
	६९	स्थानीय विकास मन्त्रालय	२१७२९०६.१५	८.४७	४,०९७,६९०.५४	२.७१	१७,६२९१५.६१	१६.७५
	९५	अर्थ मन्त्रालय - विविध	२५९७.९३	०.००	-	-	२५९७.९३	०.००
११२	जनसंख्या तथा वातावरण		१०,५०५.४०	०.००	१०,००७.७२	०.०१	४९७.६८	०.००
	७०	स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय	१०५०५.४०	०.००	१०,००७.७२	०.०१	४९७.६८	०.००
११३	महिला, बालबालिका, तथा समाज कल्याण		८,७६१,६५०.४०	३.४१	७,९२२,७३३.५०	५.२३	८३८,९१६.९०	०.८०
	५६	महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण	८३९८७५.३७	०.३३	६६७,००४.४६	०.४४	१७२८७०.९०	०.१६
	६९	स्थानीय विकास मन्त्रालय	७९,२१७७५.०४	३.०९	७,२५४,७२९.०४	४.७९	६६६०४६.००	०.६३
११४	युवा खेलकुद तथा संस्कृति		१,५१५,०७०.५९	०.५९	६९४,७०६.७३	०.४६	८२०,३६३.८६	०.७८
	३५	अर्थ मन्त्रालय	३५५०००.००	०.१४	५,०००.००	०.००	३५००००.००	०.३३
	५७	युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय	४१४२४१.९७	०.१६	३८०,९४१.९७	०.२५	३३३००.००	०.०३
	६३	संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व	७४५८२८.६२	०.२९	३०८,७६४.७६	०.२०	४३७०६३.८६	०.४२
११५	आवास		२,०६०,००२.४७	०.८०	२३६,४०१.४६	०.१६	१,८२३,५०१.०१	१.७३
	४८	भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय	२०३१०२७.४८	०.७९	२२६,९१४.१३	०.१५	१८०४११३.३५	१.७१
	६१	वातावरण मन्त्रालय	७५४८.९९	०.००	३,५८७.३३	०.००	३९८७.६६	०.००
	६३	संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व	२१४००.००	०.०१	६,०००.००	०.००	१५४००.००	०.०१
११६	अन्य सामाजिक		८,७६१,०५१.६९	३.४१	२,६१५,६९३.३२	१.७३	६,१४५,३५८.३७	५.८४
	३०	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	२४८९०९५.५४	०.९७	९४,०८८.४०	०.०६	२३९५००७.१४	२.२८
	५१	विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय	७२१८.७९	०.००	२,६१०.००	०.००	४६०८.७९	०.००
	६१	वातावरण मन्त्रालय	५३६६१.९७	०.०२	-	-	५३६६१.९७	०.०५
	६२	शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय	५६५९२१३.५३	२.२१	२,३८५,७७१.५१	१.५८	३२७३४४२.०२	३.११
	६९	स्थानीय विकास मन्त्रालय	८६१०५.७५	०.०३	४,३३७.७५	०.००	८१७६.००	०.०८
	७१	श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय	३२३०४.१०	०.०१	१३,०३२.२४	०.०१	१९२७१.८६	०.०२
	७२	राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय	१२०३२३.८२	०.०५	११५,८५३.४१	०.०८	४४७०.४१	०.००
	९५	अर्थ मन्त्रालय - विविध	३१३१२८.१९	०.१२	-	-	३१३१२८.१९	०.३०
आर्थिक सेवा			५७,५६७,६४४.२३	२२.४४	१५,३५६,१४४.६१	१०.१५	४२,२११,४९९.६१	४०.११
११७	कृषि		६,५३२,७९५.७३	२.५५	५,७२४,४१३.७९	३.७८	८०८,३८१.९४	०.७७
	३५	अर्थ मन्त्रालय	२५९४४८.८४	०.१०	-	-	२५९४४८.८४	०.२५
	४०	कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय	६२७३३४६.८९	२.४४	५,७२४,४१३.७९	३.७८	५४८९३३.१०	०.५२
११८	सिंचाई		८,६५२,६९१.२१	३.३७	६७७,४६२.८३	०.४५	७,९७५,२२८.३८	७.५८
	४०	कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय	२१०५६२.४५	०.०८	६०,३७६.१८	०.०४	१५०१८६.२७	०.१४
	६८	सिंचाई मन्त्रालय	८४४२१२८.७६	३.२९	६१७,०८६.६५	०.४१	७८२५०४२.११	७.४४
११९	भूमिसुधार नापी		१,३४७,८६३.५०	०.५३	१,१३६,६०४.७८	०.७५	२११,२५८.७२	०.२०
	५५	भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय	१३४७८६३.५०	०.५३	१,१३६,६०४.७८	०.७५	२११२५८.७२	०.२०
१२०	वन		३,३३२,५४८.२२	१.३०	२,७५३,८४१.०४	१.८२	५७८,७०७.१८	०.५५
	५९	वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय	३३३२५४८.२२	१.३०	२,७५३,८४१.०४	१.८२	५७८७०७.१८	०.५५
१२१	उद्योग		१,६४१,७०९.८८	०.६४	१,२७४,२२७.३९	०.८४	३६७,४८२.४९	०.३५
	३८	उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय	१६१०५६.५५	०.६३	१,२५६,१८३.९२	०.८३	३५४७९.६३	०.३४
	५१	विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय	३१३५३.३३	०.०१	१८,०४३.४७	०.०१	१३३०९.८६	०.०१
१२२	संचार		२,४०६,३०७.००	०.९४	२,०१०,२८२.४५	१.३३	३९६,०२४.५५	०.३८
	५१	विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय	१५५,८६७.६३	०.०६	२६,९२७.१८	०.०२	१२८९४०.४५	०.१२
	६७	सूचना तथा संचार मन्त्रालय	२,२०५,४३९.३६	०.८६	१,९८३,३५५.२७	१.३१	२२२०८४.०९	०.२१
	८७	अर्थ मन्त्रालय - लगानी सार्वजनिक संस्	४५,०००.००	०.०२	-	-	४५०००.००	०.०४
यातायात			१५,२९१,८५२.३७	५.९६	४९२,१५८.८१	०.३३	१४,७९९,६९३.५६	१४.०६
१२३	सडक यातायात		१४,३३०,०३१.३०	५.५८	४८८,३३५.०७	०.३२	१३,८४१,०९६.२३	१३.१५
	४८	भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय	१३,७५८,४७४.३१	५.३६	४६०,३०८.१६	०.३०	१३२९८१६६.१५	१२.६४
	६९	स्थानीय विकास मन्त्रालय	५५३,७०४.४६	०.२२	१०,७७४.३८	०.०१	५४२९३०.०८	०.५२
	७१	श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय	१७,८५२.५३	०.०१	१७,८५२.५३	०.०१	०.००	-
१२४	हवाई यातायात		९६१,८२१.०७	०.३७	३,२२३.७४	०.००	९५८,५९७.३३	०.९१
	४९	पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय	३४२१.०७	०.००	३,२२३.७४	०.००	१९७.३३	०.००
	८७	अर्थ मन्त्रालय - लगानी सार्वजनिक संस्	९५८४००.००	०.३७	-	-	९५८४००.००	०.९१
१२५	विद्युत		११,०८८,५५४.०६	४.३२	१०६,७०३.५६	०.०७	१०,९८१,८५०.४९	१०.४४
	३७	ऊर्जा मन्त्रालय	६९९५७१.०८	०.२७	४६,२१४.९८	०.०३	६५३३५६.१०	०.६२
	६१	वातावरण मन्त्रालय	१९३४८५६.९८	०.७५	६०,४८८.५८	०.०४	१८७४३६.४०	१.७८
	८७	अर्थ मन्त्रालय - लगानी सार्वजनिक संस्	८४५४१२६.००	३.२९	-	-	८४५४१२६.००	८.०३
अन्य आर्थिक सेवाहरु			७,२७३,३२२.२६	२.८३	१,१८०,४४९.९५	०.७८	६,०९२,८७२.३१	५.७९
१२६	पर्यटन		३८१,८५३.३१	०.१५	७४,९१६.०१	०.०५	३०६,९३७.३०	०.२९
	४९	पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय	३८१८५३.३१	०.१५	७४,९१६.०१	०.०५	३०६९३७.३०	०.२९

१२७	हावापानी		९२,३९७.६७	०.०४	६२,०११.१०	०.०४	३०,३८६.५७	०.०३
	६१	वातावरण मन्त्रालय	९२३९७.६७	०.०४	६२,०११.१०	०.०४	३०३८६.५७	०.०३
१२८	आपूर्ति		८४०,८४९.०९	०.३३	३६३,३४९.०९	०.२४	४७७,५००.००	०.४५
	६०	वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय	८४०८४९.०९	०.३३	३६३,३४९.०९	०.२४	४७७,५००.००	०.४५
१२९	वाणिज्य		६२,७९८.०७	०.०२	६०,२९८.३२	०.०४	२,४९९.७६	०.००
	६०	वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय	६२७९८.०७	०.०२	६०,२९८.३२	०.०४	२४९९.७६	०.००
१३०	श्रम		१९९,३१५.९५	०.०८	१९१,९३५.८९	०.१३	७,३८०.०५	०.०१
	७१	श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय	१९९३१५.९५	०.०८	१९१,९३५.८९	०.१३	७३८०.०५	०.०१
१३१	अन्य आर्थिक		५,६९६,१०८.१७	२.२२	४२७,९३९.५३	०.२८	५,२६८,१६८.६४	५.०१
	३५	अर्थ मन्त्रालय	९८९९८६.७४	०.३९	५२,९२८.०७	०.०३	९३७०५८.६७	०.८९
	४८	भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय	५०२५७.७७	०.२०	९०,१९६.७५	०.०६	४१२४०१.०२	०.३९
	७२	राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय	९८६१.५०	०.००	९,८६१.५०	०.०१	०.००	-
	८६	अर्थ मन्त्रालय - लगानी वैदेशिक संस्था	७५०६१.४५	०.०३	-	-	७५०६१.४५	०.०३
	८७	अर्थ मन्त्रालय - लगानी सार्वजनिक संस्था	३२४४७३५.३४	१.२६	-	-	३२४४७३५.३४	३.०८
	९५	अर्थ मन्त्रालय - विविध	८७३८६५.३६	०.३४	२७४,९५३.२१	०.१८	५९८९१२.१५	०.५७
ऋण भुक्तानी			२८,४१३,५८८.५८	११.०७	९,९८१,२५६.७८	६.५९	१८,४३२,३३१.८०	१७.५२
१३२	आन्तरिक ऋण भुक्तानी		१५,२१२,४९४.३०	५.९३	७,५२३,१९२.९३	४.९७	७,६८९,३०१.३७	७.३१
	८१	अर्थ मन्त्रालय - आन्तरिक ऋण भुक्तानी	१५२१२४९४.३०	५.९३	७,५२३,१९२.९३	४.९७	७,६८९,३०१.३७	७.३१
१३३	बाह्य ऋण भुक्तानी		१३,२०१,०८४.२८	५.१४	२,४५८,०६३.८६	१.६२	१०,७४३,०२०.४२	१०.२१
	८२	अर्थ मन्त्रालय - वैदेशिक ऋण भुक्तानी	१०४००५१९.०७	४.०५	२,१४०,५३८.९०	१.४१	८२५९९८०.१७	७.८५
	८३	अर्थ मन्त्रालय - वैदेशिक ऋण भुक्तानी	२८००५६५.२१	१.०९	३१७,५२४.९६	०.२१	२४८३०४०.२६	२.३६
विविध			११,९७४,९४०.४६	४.६७	११,९२९,०१५.९७	७.८८	४५,९२४.४९	०.०४
१३४	विविध		११,९७४,९४०.४६	४.६७	११,४९४,७०५.७९	७.५९	४५,९२४.४९	०.०४
	९०	अर्थ मन्त्रालय-सेवानिवृत्त सुविधा तथा क	११४९४७०५.७९	४.४८	११,४९४,७०५.७९	७.५९	०.००	-
	९५	अर्थ मन्त्रालय - विविध	४८०२३४.६७	०.१९	४३४,३१०.१८	०.२९	४५,९२४.४९	०.०४
		कूल जम्मा	२५६,५९६,३८९.२०	१००.००	१५१,३६३,१४७.९७	१००	१०५,२३३,२४१.२३	१००

श्रोत । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदन

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को मन्त्रालयगत विनियोजन र खर्च विवरण

रु. हजारमा

संकेत	मन्त्रालय	बजेट	खर्च	प्रतिशत
११	राष्ट्रपति	१६०,६८४.००	१३५,५६४.२१	८४.३७
१२	उपराष्ट्रपति	२२,१७१.००	१८,२८९.८७	८२.४९
१३	संविधानसभा/व्यवस्थापिका-संसद	७७०,३००.००	७०९,५८८.८१	९२.१२
१४	अदालत	१,४१३,७४२.००	१,३४१,८४०.१७	९४.९१
१५	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग	८९,२१०.००	८२,७५८.९१	९२.७७
१६	महालेखा परीक्षकको कार्यालय	१४२,१६४.००	१४६,४९०.०९	१०३.०४
१७	लोक सेवा आयोग	१४५,०६१.००	१८७,१२१.७०	१२९.००
१८	निर्वाचन आयोग	१८५,६८५.००	१५९,९१३.४८	८६.१२
१९	महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय	२१७,६६२.००	१९९,३७८.४९	९१.६०
२०	न्याय परिषद्	८,९७०.००	९,०७१.००	१०१.१३
२१	राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग	७०,५३५.००	५३,४८६.४४	७५.८३
२५	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	३,४९२,२४३.००	२,७१०,०१७.२२	७७.६०
२६	उप-प्रधानमन्त्रीको कार्यालय	२,५२२.००	-	०.००
२७	राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र	३७,९५६.००	३३,५५३.०२	८८.४०
३५	अर्थ मन्त्रालय	५,८७१,४५६.००	३,८१८,२२०.२०	६५.०३
३७	ऊर्जा मन्त्रालय	६५६,१६८.००	७१४,८६७.११	१०८.९५
३८	उद्योग मन्त्रालय	१,४५४,२८४.००	१,६५६,७१७.२५	११३.९२
३९	कानून तथा न्याय मन्त्रालय	४२,२८४.००	४१,३३१.३६	९७.७५
४०	कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय	७,८७६,५८७.००	६,६५६,९९५.९३	८४.५२
४५	गृह मन्त्रालय	१६,४२३,००९.००	१९,४६७,१५०.७४	११८.५४
४८	भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय	२९,५००,६२४.००	२१,५७७,४८२.१५	७३.१४
४९	पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय	४९४,०१०.००	४८५,९८३.६४	९८.३८
५०	परराष्ट्र मन्त्रालय	१,७५६,५४१.००	१,५६५,५४८.३७	८९.१३
५१	विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय	४७३,०९१.००	३२३,००४.०५	६८.२८
५५	भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय	१,४९०,४७४.००	१,३७४,७२९.८१	९२.२३
५६	महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय	९९०,६३८.००	८७६,९९९.७४	८८.५३
५७	युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय	३८८,९६१.००	४३०,९७७.७०	११०.८०

५८	रक्षा मन्त्रालय	१५,५९७,३०२.००	१७,८१४,७०३.०६	११४.२२
५९	वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय	३,४४९,९७४.००	३,३५८,५८६.८१	९७.३५
६०	वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय	६७४,४२२.००	१,०१८,४५१.८९	१५१.०१
६१	वातावरण मन्त्रालय	२,०३८,७८६.००	२,१३०,३४८.८५	१०४.४९
६२	शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय	११,५३३,४९७.००	५,७२६,४६१.७०	४९.६५
६३	संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालय	७९०,०७९.००	८१७,७९२.९३	१०३.५१
६५	शिक्षा मन्त्रालय	४६,६१६,६७२.००	४६,३९८,२४२.०३	९९.५३
६६	सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	४६१,२८४.००	४६९,३७६.८१	१०१.७५
६७	सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय	२,२०२,९३०.००	२,२९६,९४३.६२	१०४.२७
६८	सिंचाई मन्त्रालय	७,७६१,३९०.००	८,४६३,६७८.४५	१०९.०५
६९	स्थानीय विकास मन्त्रालय	३५,६९३,६४७.००	३१,२६८,४४१.०२	८७.६०
७०	स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय	१७,८४०,४६६.००	१५,९१८,१००.४८	८९.२२
७१	श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय	३३९,४५५.००	३७९,८८२.६०	१११.९१
७२	राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय	६४८,५५२.००	४२१,३६४.१८	६४.९७
८१	अर्थ मन्त्रालय - आन्तरिक ऋण भुक्तानी	१४,१५९,११३.००	१५,२१२,४९४.३०	१०७.४४
८२	अर्थ मन्त्रालय - वैदेशिक ऋण भुक्तानी (बहुपक्षीय)	११,३२९,७५६.००	१०,४००,५१९.०७	९१.८०
८३	अर्थ मन्त्रालय - वैदेशिक ऋण भुक्तानी (द्विपक्षीय)	३,२१२,४३३.००	२,८००,५६५.२१	८७.१८
८६	अर्थ मन्त्रालय - लगानी वैदेशिक संस्थाहरु	१००,०००.००	७५,०६१.४५	७५.०६
८७	अर्थ मन्त्रालय - लगानी सार्वजनिक संस्थान	१५,१२४,७१०.००	१३,६८३,७६१.३४	९०.४७
९०	अर्थ मन्त्रालय-सेवानिवृत्त सुविधा तथा कर्मचारी सुविधा	१६,१२०,०००.००	११,४९४,७०५.७९	७१.३१
९५	अर्थ मन्त्रालय - विविध	६,०५८,५००.००	१,६६९,८२६.१६	२७.५६
	कूल जम्मा	२८५,९३०,०००.००	२५६५९६३८९.१९	८९.७४

श्रोत । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदन

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को आर्थिक वर्गिकरण अनुसार खर्च शीर्षकगत विवरण

रु- हजारमा

शीर्षक न-	खर्च शीर्षकको नाम	नेपाल सरकार	वैदेशिक सहयोग नगद	नगद जम्मा	वस्तुगत तथा सोभै भुक्तानी	कूल जम्मा
चालु खर्च		१३२,९७६,३५२.६१	१४,८९४,९१७.४०	१४७,८७१,२७०.००	३,४९१,८७७.९६	१५१,३६३,१४७.९७
१ उपभोग खर्च		६१,९१३,०५८.४८	३०३,१४९.९५	६२,२१६,२०८.४३	३३,५४७.३८	६२,२४९,७५५.८१
१.०१	तलव	३५६०७१७५.३८	१७६१२६.२८	३५७८३३०१.६५	१८३३१.३६	३५८०१६३३.०१
१.०२	भत्ता	६०६७४६७.३५	३५२९१.७२	६१०२७५९.०७	०.००	६१०२७५९.०७
१.०३	सरुवा भ्रमण खर्च तथा दैनिक भत्ता	२७०४०३.३८	२३६.९६	२७०६४०.३४	०.००	२७०६४०.३४
१.०४	पोशाक	११४७११६.५७	५.००	११४७१२१.५७	०.००	११४७१२१.५७
१.०५	खाद्यान्न तथा आहार	६७९६५७४.०४	९५७.१३	६७९७५३१.१८	०.००	६७९७५३१.१८
१.०६	औषधि उपचार	१७१४३०९.५९	०.००	१७१४३०९.५९	०.००	१७१४३०९.५९
१.०७	सेवा निवृत्त सुविधा	१००९४३१७.०२	०.००	१००९४३१७.०२	०.००	१००९४३१७.०२
१.०८	तालिम कार्यक्रम खर्च	२१५६९५.१५	९०५३२.८६	३०६२२८.०१	१५२१६.०३	३२१४४४.०३
२. कार्यालय संचालन र सेवा खर्च		६,२३४,१५५.२६	५४१,३८४.१८	६,७७५,५३९.४४	१९४,२८२.४८	६,९६९,८२१.९२
२.०१	पानी तथा विजुली	४४६५५५.०१	५७५६.९३	४५२३११.९४	१९२.००	४५२५०३.९४
२.०२	संचार महसूल	३२८४१३.८२	१४१६८.०१	३४२५८१.८३	३५६.००	३४२९३७.८३
२.०३	कार्यालय सम्बन्धी खर्च	१५२०३०७.७०	१७५१००.२४	१६९५४०७.९३	७३०७.६९	१७०२७१५.६२
२.०४	भाडा	११५०९४४.२०	१६९६६.०९	११६७९१०.२९	६६०.००	११६८५७०.२९
२.०५	मर्मत तथा सम्भार	६५३९६४.८९	३५८७७.०७	६८९८४१.९६	४२१.००	६९०२६२.९६
२.०६	इन्धन तथा अन्य इन्धन	९८५०९३.०३	३६६३४.२०	१०२१७२७.२३	८४६.००	१०२२५७३.२३
२.०७	परामर्श तथा अन्य सेवा शुल्क	६३८७६६.५१	२४२७९९.३८	८८१५६५.८८	१८३६९७.७९	१०६५२६३.६७
२.०८	विविध खर्च	५१०११०.११	१४०८२.२६	५२४१९२.३७	८०२.००	५२४९९४.३७
३. अनुदान -चालु ट्रान्सफर		४८,६५०,७२८.७६	१०,४७५,७६६.९१	५९,१२६,४९५.६७	७९८,६८४.०६	५९,९२५,१७९.७३
३.०१	सार्वजनिक संस्थानलाई अनुदान	४४८७४७.०९	१०६७५०.००	५५५४९७.०९	२८३३८.७४	५८३८३५.८३
३.०२	स्थानीय निकाय - निशर्त अनुदान	३१७९३९४.७४	०.००	३१७९३९४.७४	०.००	३१७९३९४.७४
३.०३	सामाजिक सेवा - निशर्त अनुदान	२५०१६७८.०३	६९७३३२.६४	२५७१४१२०.६७	७७००.५०	२५७२१८२१.१७
३.०४	सामाजिक सुरक्षा अनुदान	७६१३५५.७७	५०२५०६.५८	८११६०६३.७५	०.००	८११६०६३.७५
३.०५	सामाजिक सेवा - सशर्त अनुदान	११०१६७८३.९३	८१६६१११.६७	१९१८२८९५.६०	५३८८०८.८२	१९७२१७०४.४३
३.०६	स्थानीय निकाय - सशर्त अनुदान	६६८६९३.८०	३२५६४४.८०	९९४३३८.६१	२२३८३६.००	१२१८१७४.६१
३.०७	छात्रवृत्ति	७०६७६४.००	६७७४२१.२२	१३८४१८५.२२	०.००	१३८४१८५.२२

४. उत्पादन खर्च		६,०९२,२१९.७६	३,५७४,६१६.३७	९,६६६,८३६.१३	२,४६५,३६४.०४	१२,१३२,२००.१७
४.०१	उत्पादन सामग्री सेवा	२६९२५३.१८	०.००	२६९२५३.१८	०.००	२६९२५३.१८
४.०२	औषधि	६७७२५५.८१	९८१००१.८३	१६५८२५७.६४	१३७४९९२.४५	३०३३२५०.१०
४.०३	पुस्तक तथा सामग्री खर्च	९९८०.२१	१११.२७	१००९१.४८	०.००	१००९१.४८
४.०४	कार्यक्रम खर्च	३९९६६४५.३७	२३५७०१९.३७	६३५३६६४.७५	१०७५६९२.४१	७४२९३५७.१६
४.०५	कार्यक्रम भ्रमण खर्च	११०५१०५.७२	२३३५३८.४५	१३३८६४४.१८	१४६७९.१८	१३५३३२३.३६
४.०६	निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको सम्भार खर्च	३३९७९.४६	२९४५.४४	३६९२४.९०	०.००	३६९२४.९०
११. व्याज भुक्तानी		९,९८१,२५६.७८	०.००	९,९८१,२५६.७८	०.००	९,९८१,२५६.७८
११.०१	आन्तरिक ऋणको व्याज भुक्तानी	७५२३१९२.९३	०.००	७५२३१९२.९३	०.००	७५२३१९२.९३
११.०२	बाह्य ऋणको व्याज भुक्तानी	२४५८०६३.८६	०.००	२४५८०६३.८६	०.००	२४५८०६३.८६
१२. फिर्ता खर्च		१०४,९३३.५५	०.००	१०४,९३३.५५	०.००	१०४,९३३.५५
१२.०१	फिर्ता खर्च	१०४९३३.५५	०.००	१०४९३३.५५	०.००	१०४९३३.५५
पूँजीगत खर्च		७७,०१६,८५१.७२	२०,३२२,८३५.४१	९७,३३९,६८७.१३	७,८९३,५५४.०९	१०५,२३३,२४१.२२
५- पूँजी ट्रान्सफर खर्च		१,९६२,१२४.६६	१३,९२३.०३	१,९७६,०४७.६९	०.००	१,९७६,०४७.६९
५.०१	जग्गा खरीद	१९५६९११.४६	१३९२३.०३	१९७०८३४.५०	०.००	१९७०८३४.५०
५.०२	भवन खरीद	५२१३.२०	०.००	५२१३.२०	०.००	५२१३.२०
६- पूँजी निर्माण		२६,०२७,३४१.६४	९,०३४,७१४.६०	३५,०६२,०५६.२४	९०८,८०३.४२	३५,९७०,८५९.६६
६.०१	फर्निचर तथा फिक्चर्स	२१८८१२.५९	१५५७७.३७	२३४३८९.९५	४०६४.००	२३८४५३.९५
६.०२	सवारी साधन	५३२५९८.४४	१३०२९५.१५	६६२८९३.५९	४८७४.४४	६६७७६८.०३
६.०३	मेशिनरी औजार	१४११२१५.४६	१६२३०६.१८	१५७३५२१.६४	२७०१९.१५	१६००५४०.७९
६.०४	भवन निर्माण	४१४१७०७.०२	१३५९७६५.०१	५५०१४७२.०३	३०६९०.२२	५५३२१६२.२५
६.०५	सार्वजनिक निर्माण	१८८०३७७४.६५	६८४०७८५.६४	२५६४४५६०.३०	५६५०३७.०९	२६२०९५९७.३९
६.०६	पूँजीगत सुधार	३४०८२४.२०	५४३४१.१०	३९५१६५.३०	०.००	३९५१६५.३०
६.०७	अध्ययन तथा पूँजीगत प्राविधिक परामर्श	५७८४०९.२८	४७६४४.१४	१०५००५३.४२	२७७१८.५१	१३२७१७१.९४
७- लगानी		१०,६२४,११६.७९	१,२२४,५०६.७६	११,८४८,६२३.५५	२,१५९,१०६.००	१४,००७,७२९.५५
७.०१	शेयर लगानी	४३२९६३४.४८	३८६६००.००	४७१६२३४.४८	०.००	४७१६२३४.४८
७.०२	ऋण लगानी	६२९४४८२.३१	८३७९०६.७६	७१३२३८९.०७	२१५९१०६.००	९२९१४९५.०७

द- अनुदान	१९,९७०,९४६.८३	१०,०४९,६९१.०२	३०,०२०,६३७.८५	४,८२५,६४४.६८	३४,८४६,२८२.५३
द.०१ सार्वजनिक सँस्थानलाई अनुदान	८७९३०७.००	०	८७९३०७.००	७८६६९.१७	९५७९७६.१७
द.०२ स्थानीय निकाय - निशर्त अनुदान	६६८३४६६.१५	३६७१३८.२८	७०५०६०४.४३	०	७०५०६०४.४३
द.०३ सामाजिक सेवा - निशर्त अनुदान	२५५९४५३.७०	७५६.५६	२५६०२१०.२६	०	२५६०२१०.२६
द.०५ सामाजिक सेवा - सशर्त अनुदान	५२७२५४१.४५	६१२६८०९.८९	११३९९३५१.३३	२२१९६६५.८६	१३६१९०१७.१९
द.०६ स्थानीय निकाय सशर्त अनुदान	४५७६१७८.५४	३५५४९८६.२८	८१३११६४.८२	२५२७३०९.६५	१०६५८४७४.४७
१०- साँवा भुक्तानी	१८,४३२,३२१.८०	०.००	१८,४३२,३२१.८०	०.००	१८,४३२,३२१.८०
१०.०१ आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी	७६८९३०१.३७	०.००	७६८९३०१.३७	०.००	७६८९३०१.३७
१०.०२ बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी	१०७४३०२०.४२	०.००	१०७४३०२०.४२	०.००	१०७४३०२०.४२
कूल जम्मा	२०९९९३२०४.३	३५२१७७५२.८१	२४५२१०९५७.१	११३८५४३२.०५	२५६५९६३८९.१९

श्रोत । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदन

**FOREIGN AID COMMITMENT
SECTORWISE
FY 2009/10 (2066/67)**

Rs. In million

S.N.	Sector	Grant	Loan	Total
1	Agriculture	2499.00	1360.00	3859.00
2	Communication			0.00
3	Education	19178.28	7116.88	26295.16
4	Energy	854.50		854.50
5	Finance			0.00
6	Forestry	972.33		972.33
7	Governance	3796.60		3796.60
8	Health	292.32		292.32
9	Home Affairs			0.00
10	Human Rights			0.00
11	Housing	753.98		753.98
12	Industry	539.00		539.00
13	Irrigation			0.00
14	Labour			0.00
15	Law and Justice			0.00
16	Local Development	15820.36	1661.20	17481.56
17	Peace	2496.74		2496.74
18	Physical Planning & Works	1955.00		1955.00
19	Planning			0.00
20	Power	1530.00	10440.00	11970.00
21	Science & Technology			0.00
22	Supreme Court			0.00
23	Supply	566.40		566.40
24	Tourism	1693.74	5773.16	7466.90
25	Transport	349.90		349.90
26	Water Supply	3873.05		3873.05
27	Women, Children & S W			0.00
28	Others	13087.06		13087.06
Total		70258.26	26351.24	96609.50

Source: Foreign Aid Co-ordination Division, Ministry of Finance

Foreign Aid Commitment
Projectwise
FY 2009/10 (2066/67)

S.N.	Date of Agreement	Donor	Name of the Project	Objectives of the Project	Type of Assistance	Amount (in millions)		Sector
						In Foreign Currency	In NRs.	
	July 27, 2009	Finland	Forest Resource Assessment in Nepal	To strengthen forestry sector and its administration by improving the provision of adequate forestry data and its processing for national forest policy development and for national level forestry sector decision making.	Grant	Euro 4.7	505.00	Forestry
	August 3, 2009	ADB	Emergency Flood Damage Rehabilitation Project	To rehabilitate and restore damage caused by the 2008 monsoon floods in the eastern region and far western region of Nepal.	Grant	US\$ 25.60	1955.00	Physical Planning and Works
	August 21, 2009	World Bank	Power Development Project	To strengthen the country's power system, and to make more power generation capacity	Grant	US\$ 15.5	1204.00	Power
					Loan	US\$ 73.7	5726.00	Power
	August 21, 2009	World Bank	Agriculture Commercialization and Trade	To improve the competitiveness of smallholder's farmers and agribusiness sector	Grant	US\$ 9.29	721.00	Agriculture
					Loan	US\$ 10.71	832.00	Agriculture
	August 25, 2009	EU	Support to the Peace Process in Nepal		Grant	Euro 5.95	657.71	Peace
	August 26, 2009	World Bank	Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)		Grant	US\$ 0.20	15.53	Forestry
	September 2, 2009	ADB	Local Governance and Community Development Programme (LGCDP)	To contribute towards poverty reduction through inclusive, responsive and accountable local governance and	Grant	US\$ 106.3	8279.71	Local Dev.
		Denmark			Grant	US\$ 14.5	1129.41	Local Dev.
		Norway			Grant	US\$ 10.00	778.90	Local Dev.
	September 22, 2009	USA	Peace and Security		Grant	US\$ 11.00	843.70	Peace
			Governing Justly and Democratically		Grant	US\$ 49.5	3796.60	Governance
			Investing in People		Grant	US\$ 72.6	5568.40	Education
			Economic Growth		Grant	US\$ 52.5	4026.70	Others
			Humanitarian Assistance		Grant	US\$ 0.811	62.20	Others

			Program Development and Program Administrative Costs		Grant	US\$ 18.589	1425.80	Others
	November 1, 2009	Germany	Reintegration of Returnees and Improving Livelihoods in Rural Communities in Nepal's Far Western Region		Grant	Euro 1.50	166.52	Local Dev.
	November 3, 2009	Switzerland	Rural Health Development Project (RHDP) Phase VII	To improve overall health status of people	Grant	SFr. 4.00	292.32	Health
	November 12, 2009	Germany	Reintegration and Reconstruction		Grant	Euro 2.30	255.25	Local Dev.
	November 27, 2009	ADB	Second Small Towns Water Supply and Sanitation Sector Project	To improve health, economic and environmental living conditions of people living in the project towns	Grant	US\$ 45.1	3335.15	Water Supply
	November 27, 2009	Denmark	School Sector Reform Programme (SSRP)	To reform the country's overall School Education System by consolidating grades 1-12 in a single structure.	Grant	DKr. 220.00	3271.40	Education
		Norway			Grant	NOK 219.00	2523.63	
		World Bank			Grant	US\$ 58.85	4340.19	
					Loan	US\$ 71.50	5273.13	
		ADB			Grant	US\$ 70.00	5162.50	
					Loan	US\$ 25.00	1843.75	
	December 14, 2009	EU	Support to mitigate the negative effects of high food prices on local rural populations in ten districts in the Eastern, Central, Mid-Western and Far-Western regions of Nepal.	to enhance the food security of some 200,944 farming households and mitigate the effects of soaring food prices through the provision of improved quality seeds of staple crops (cereals), vegetables, pulses.	Grant	Euro 8.065	880.00	Agriculture
	January 25, 2010	Switzerland	Second Phase of Local Infrastructure for Livelihood Improvement Project (LILI)	To improve food security of small farmers in the rural areas	Grant	SFr. 6.47	476.19	Local Dev.
	January 15, 2010	India	Nepal - Bharat Maitri Science Learning Centre		Grant	NA	NA	Science & Tech.
	January 29, 2010	Japan	Introduction of Clean Energy by Solar Electricity Generation System	To promote clean energy utilization and achieve emission reductions by installing the photovoltaic system to be connected to the national grid.	Grant	JY 660.00	537.90	Water Supply
	February 1, 2010	Switzerland	Nepal Peace Trust Fund (NPTF)	To support peace process in Nepal	Grant	SFr. 5.00	349.85	Peace
	February 9, 2010	Japan	Food Aid Project (KR)	Procurement of rice and its shipping - related service	Grant	JY 680.00	566.40	Supplies
	February 16, 2010	India	Nepal - India Polytechnic , Hetauda		Grant	NA	NA	Education
	February 16, 2010	India	Railway Infrastructure		Grant	NA	NA	Transport
	February 16, 2010	India	Birgung City Hall Construction		Grant	NA	NA	Local Dev.

	February 17, 2010	UK	Support to Nepal Peace Trust Fund	To support peace process in Nepal	Grant	£ 5.00	544.95	Peace
	February 28, 2010	China	Economic and Technical Cooperation		Grant	RMB 150.00	1620.00	Others
	March 1, 2010	UK	Pilot Trail Bridge Sector Support Programme		Grant	Euro 2.00	199.90	Transport
	March 5, 2010	Japan	Improvement of Community Access		Grant	JY 990.00	817.70	Local Dev.
	March 10, 2010	Germany	Solar Home System	Subsidies for solar home system	Grant	Euro 8.50	854.50	Energy
	March 10, 2010	Germany	Peace Process Project in Nepal	To support peace process in Nepal	Grant	Euro 1.00	100.53	Peace
	March 10, 2010	Germany	Town Development Programme, Phase III		Grant	Euro 7.50	753.98	Housing
	March 11, 2010	ADB	Energy Access and Efficiency Improvement Project		Loan	US\$ 65.00	4714.00	Power
					Grant	US\$ 4.50	326.00	Power
	April 3, 2010	UK	Poverty Reduction Budget Support (PRBS)		Grant	US\$ 5.37	383.96	Others
	April 8, 2010	Japan	Food Security Project for Underprivileged Farmers (KR 2)	To procure fertilizer and its transportation	Grant	JY 490.00	370.00	Agriculture
	April 27, 2010	Finland	School Sector Reform Programme (SSRP)		Grant	Euro 16.00	1514.56	Education
	April 27, 2010	Finland	Regional Waste Management Project		Grant	Euro 4.40	416.50	Local Dev.
	April 27, 2010	India	Upgradation of 26 km Road from Dakshinkali to Kulekhani Dam		Grant		150.00	Transport
	April 28, 2010	Japan	Forest Preservation Program		Grant	JY 600.00	451.80	Forestry
	May 12, 2010	IFC	Advisory Services to the Nepal-Investment Climate Reform Program (NICRP)		Grant	US\$ 7.5	539.00	Indusgry
	May 17, 2010	World Bank	Rural Access Improvement and Decentralization Project		Grant	SDR 12.8	1354.30	Local Dev.
					Loan	SDR 15.7	1661.20	Local Dev.
	May 21, 2010	Finland	Rural Village Water Resource Management Project Phase II		Grant	Euro 13.5	1246.86	Local Dev.
	May 25, 2010	ADB	Air Transport Capacity Enhancement Project		Loan	SDR 44.388	4869.81	Tourism
					Grant	US\$ 10.00	744.50	Tourism
	May 25, 2010	ADB	South Asia Tourism Infrastructure Development Project		Loan	SDR 8.234	903.35	Tourism
					Grant	US\$ 12.75	949.24	Tourism
	June 22, 2010	EU	School Sector Reform Programme (SSRP)		Grant	Euro 26.00	2366.00	Education
	July 5, 2010	IFAD	High Value Agriculture Project in Hill and Mountain Areas (HVAP)		Grant	US\$ 7.08	528.00	Agriculture
					Loan	US\$ 7.08	528.00	Agriculture
	July 9, 2010	Switzerland	District Roads Support Program (DRSP) Phase - IV		Grant	SFr. 12.716	899.02	Local Dev.
		Total					96609.50	

प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न कर्मचारीहरु

क्र.सं.	पद	नाम थर
१	उपसचिव	श्री रामशरण पुडासैनी
२	उपसचिव	श्री चन्द्रकला पौडेल
३	शाखा अधिकृत	श्री राजेन्द्र कुमार हमाल
५	कम्प्यूटर अधिकृत	श्री पार्कर अधिकारी
६	कम्प्यूटर अधिकृत	श्री चन्द्र बहादुर क्षेत्री
७	कम्प्यूटर अधिकृत	श्री रामकृष्ण श्रेष्ठ
८	टा.ना.सु	श्री कल्पलता निरौला
९	ना.सु	श्री पार्वती न्यौपाने