

नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय

आ.व. २०७४-७५ को नीति तथा कार्यक्रमको कार्यायोजनाको चैत्र महिनासम्मको प्रगति

बुँदा नं.	नीति/ कार्यक्रम	क्रियाकलाप	कार्यान्वयन अवधि	जिम्मेवार निकाय	कार्यान्वयन प्रगति	कैफियत
९	अथैतन्त्रमा हासिल भएको उक्त बुद्धिलाई स्थायित्व दिई आगामी बर्ष पनि उच्च दरको आर्थिक बुद्धी हासिल हुने गरी चालु आर्थिक बर्षका राष्ट्रिय महत्वका र क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराइनेछ। प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूले कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुका साथै प्रभावकारी र जवाफदेही अनुमगनको व्यवस्था गरिनेछ।	शहरी पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने, सरकारी भवन, सभाहल भवनहरू निर्माण गर्ने, नयाँ शहरहरू निर्माण गर्ने, तराई मधेशका सदरमुकाम का १८ नपाहरूमा शहरी पूर्वाधार विकास गर्ने	१० वर्ष	शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय तथा आयोजना	सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तराई मधेशका सदरमुकामका २० नपाहरूमा शहरी पूर्वाधार विकास गर्न विभिन्न प्याकेजमा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेको। सघन शहरी कार्यक्रमतर्फ तराईका २० वटा नगरपालिकाहरूमा जनशक्ति सहितको कार्यक्रम कार्यान्वयन ईकाइ स्थापना भएको। सघन शहरी तर्फ कूल ६४ वटा प्याकेज लागत अनुमान ६४०९०६१२४०४.९४ (भ्या. क. समेत) को क्रियाकलाप कार्यान्वयन भएको कूल कार्यान्वयन भएका क्रियाकलाप मध्ये ६ वटा प्याकेज लागत अनुमान २२३३७६२७०१.३३ (भ्या. क. समेत) को क्रियाकलापको चेकजाँच भइरहेको र ५९ वटा प्याकेज लागत अनुमान ३३८५८०३९७०३.०८ (भ्या. क. समेत) को क्रियाकलापको ल.ई. स्वीकृत भएको। ५९ वटा प्याकेज २४१६०७५४०७८.५३ (भ्या. क. बाहेक) को क्रियाकलापको बोलपत्र स्वीकृत भएको र सम्झौता भएको। हालसम्म खर्च ३५६२०२७०००.००। विभिन्न जिल्लामा ३६ वटा सरकारी भवनहरू निर्माण भैरहेको। कास्की, बुटवल, नेपालगंज र मकवानपुरमा गरी ४ वटा श्रम कार्यालयको भवन निर्माण भैरहेको। विभिन्न १० स्थानमा भन्सार कार्यालयका भवनहरू निर्माण भैरहेको। - विभिन्न जिल्लामा १५ वटा सभाहलहरू निर्माण भैरहेको र थप २० वटा सभाहल डिजाइनको विभिन्न चरणमा रहेको।	
		- ढल निर्माण कार्य - सडक निर्माण कार्य - नदी नियन्त्रण कार्य	२०८० सम्म	अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकिकृत विकास समिति	१. ढल निर्माण कार्य १७०० मि २. सडक निर्माण कार्य ८०० मि ३. नदी नियन्त्रण कार्य ७०० मि	
		आ.व. ०७३/०७४ मा थप रकमको कार्यक्रम स्वीकृति भएको, सहरी विकास मन्त्रालयबाट निर्णय भईसकेको र अर्थ मन्त्रालयबाट निर्णय नभई रकम प्राप्त हुन नसकेको सम्पन्न भईसकेको कार्यहरूको लागि चालु आर्थिक वर्षमा क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमहरूका रुपमा निरन्तरता दिइनेछ।	आ.व. ०७४/०७५- आ.व. ०७५/०७६	नेपाल सरकारका सबै निकाय	लक्ष्य अनुरूप १००% भौतिक प्रगति हासिल भएको तर वित्तियको लागि रकम प्राप्त नभएकोले वित्तिय प्रगति हुन बाँको, सो सम्बन्धमा यस वर्षमा LMBIS मा कार्यक्रम बनाई मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेश गरिएको र अर्थ मन्त्रालयबाट सुनिश्चित रकम हाल सम्म पनि प्राप्त नभएको। यस वर्षको विनियोजित बजेटबाट केही रकम भूक्तानी दिइएकोले यस वर्ष नयाँ कार्य नगरिएको।	

१८	<p>प्रत्येक शहरको प्राकृतिक स्रोत, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान र आर्थिक सामर्थ्यको आधारमा गतिशील शहर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । आर्थिक रूपमा विपन्न, लोपोन्मुख समुदाय र दलितलाई जनता आवास कार्यक्रमनाफत आवासको व्यवस्था गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। शहर र गाँउको अन्तरसम्बन्ध मजबुत गर्दै व्यवस्थित र सम्बद्ध गाउँहरू निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । प्रदेश राजधानीमा शहरी पूर्वाधारको विकास गरिनेछ । एकीकृत, व्यवस्थित, बैज्ञानिक, सुरक्षित र हरित गाउँ शहर निर्माणमा स्थानीय तहको नेतृत्वलाई बढी जिम्मेवार बनाई अधिकार सम्पन्न र क्षमतायुक्त बनाइनेछ ।</p>	<p>काठमाण्डौ उपत्यकाको एक लाख रोपनीको क्षेत्रमा प्रदेश राजधानीको रूपमा विकास गर्न हाल सो स्थानमा डि.पि.आर. (DPR)को अध्ययन हुँदै गरेको।</p>	<p>डि.पि.आर. को लागि १८ महिना कार्यान्वयन को लागि ५ वर्ष</p>	<p>काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण, सहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र बाँकी सबै सहयोगी निकायका रूपमा रहनु पर्ने।</p>	<p>डि.पि.आर.को पहिलो चरण रद्द भई पुनः आव्हान भई मुल्यांकन सकाई RFP आव्हान गरिएको, र हाल सोको प्राविधिक / अर्थिक मुल्यांकन सकाई आशयको 15 दिने समय दिई परामर्शदाताहरूलाई पत्राचार गरि मिति २०७४।१२।२६ गते सम्झौता भएको ।</p>	
		<p>एक शहर एक पहिचान, स्मार्ट शहर, मेगासिटी</p>	<p>१० वर्ष</p>	<p>शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग,आयोजना कार्यान्वयन इकाई</p>	<p>- कार्यक्रम सञ्चालन गरिने क्षेत्र तथा नगरपालिकाहरूको छनोट भएको । अध्ययन तथा निर्माण कार्यको लागि TOR, DPR आदि तयार गर्ने कार्य भैरहेको । - पालुडटार र निजगढको स्मार्ट सिटिको मास्टर प्लान तयार गर्ने परामर्शदाताहरूबाट inception report पेश भएको । लुम्बिनी स्मार्ट सिटिको परामर्शदातासंग सम्झौता भै लुम्बिनी न.पा.का पदाधिकारीसंग मिति २०७४।११।०६ गते प्रारम्भिक छलफल भएको । - Preparation of Proposal for Developing ten smart cities को प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भै आर्थिक प्रस्ताव २०७५।०१।१२ मा खोल्नको लागि सम्बन्धित परामर्शदाताहरूलाई सूचना गरिएको । - ३ वटा मेगासिटिको field report प्राप्त भै छलफल भएको र हाल परामर्शदाताबाट छनोट भएका प्रोजेक्टहरूको DPR तयार गर्ने काम भैरहेको - एक सहर एक पहिचान तर्फका १८ वटा क्रमागत कार्यक्रम मध्ये ७ वटाको draft report प्राप्त भएको ।</p>	

जनता आवास कार्यक्रम संचालन गर्ने	निरन्तर	शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, आयोजना कार्यान्वयन इकाइ	<ul style="list-style-type: none"> • मिति २०७४।४।२२ गते केन्द्रिय समन्वय समितिको बैठक सम्पन्न भएको । • गत विगत आ.व. को क्रमागत २१३४४ आवास इकाई मध्ये ३९९७ आवास इकाई निर्माण सम्पन्न, २६२८ आवास इकाईको छाना तथा इन्चाल ढोकाको कार्य सम्पन्न, ३६५८ आवास इकाईको गारोको कार्य सम्पन्न, २९९८ आवास इकाईको डि.पि.सि लेभलसम्म कार्य सम्पन्न, १९६९ आवास इकाईको जग खन्ने कार्य सम्पन्न, १९५६ आवास इकाई आवास निर्माणको लागि सम्झौता भए विभिन्न कारणले निर्माण कार्य नभएको, २००० आवास इकाई लाभग्राही छनोट भएको, ७३१ आवास इकाईको सर्वे कार्य सम्पन्न भएको, १८८७ आवास इकाईको सर्वे कार्य भइरहेको छ । • नयाँ २५७७५ आवास इकाई कार्यक्रम संचालन ७४ वटा जिल्ला मध्ये हुने ५६ जिल्लाहरूको जिल्ला जनता आवास समन्वय समितिको बैठकबाट कार्यक्रम लागु हुने गा.पा/न.पा. छनोट भएको, २५ आवास इकाईको छाना तथा इन्चाल ढोकाको कार्य सम्पन्न, १२९ आवास इकाईको गारोको कार्य सम्पन्न, ४९३ आवास इकाईको डि.पि.सि लेभलसम्म कार्य सम्पन्न, १२५७ आवास इकाईको जग खन्ने कार्य सुरु भएको, ३२१० आवास इकाई निर्माण गर्नेको लागि लाभग्राही छनोट भएको, १६५० आवास इकाईको सर्वे कार्य सम्पन्न भएको, ८७२५ आवास इकाईको सर्वे कार्य भइरहेको, २९२५ आवास इकाई निर्माणको गाउँपालिका/नगरपालिका छनोट भएको अन्य आवास इकाईको जि.स.स समितिको बैठक बस्न बाँकी • फाल्गुन मसान्तसम्म कुलबजेट २ अर्ब १ करोड ३९ को ६२.१९ प्रतिशत खर्च भएको । 	
प्रदेशको राजधानीमा भौतिक विकास योजना तयार गरि एकीकृत पूर्वाधार विकास गर्ने	१० वर्ष	शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डि का तथा आयोजना	<ul style="list-style-type: none"> • सातवटै प्रदेशको अस्थायी केन्द्रमा छनोट गरिएका सात वटा प्रदेशको अस्थायी केन्द्रका प्रशासनिक संरचनाहरूको मर्मत, सुधार र व्यवस्थापनको कार्य भएको । - काठमाण्डौं उपत्यकाको एक लाख रोपनीको क्षेत्रमा संघीय राजधानीको रुपमा विकास गर्न हाल सो स्थानमा डि.पि.आर. (DPR)को अध्ययन हुँदै गरेको। 	
हरित शहर निर्माण गर्ने	१० वर्ष	शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डि का तथा आयोजना	राष्ट्रिय योजना आयोगबाट यस सम्बन्धी निर्देशिका तयार भएको । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम (३४७९९२) स्थानीय तहमा जाने ।	हरित गाउँ सहर निर्माण "नयाँ कार्यक्रम" भएकोले चालु आ.व.को बजेट तथा कार्यक्रममा नपरेको ।