

नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय

आ.ब. २०७१/७२ को वार्षिक / त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ. ब. :- २०७१/७२

क्रमां	वातांश नं	कार्यक्रम वा आयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		त्रैमासिक लक्ष्य		त्रैमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आवा को प्रगति			सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिक्रियारूपमा	कीर्तयत
				भार	वजेट	भार	वजेट	भारित	भारित %	खर्च	भारित	भारित %	खर्च		
१	२	३	४	५	७	८	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१५	१६
१	३४७०१९	शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग	प्र.श.	१००.०	५४७८७.०										
२	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरु	प्र.श.	१.०१	६००००.००	०.४०	२४०००.००	०.३६	९०.००	२३०००.००	०.९५	९४.०६	४६३२६.०९		
३	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन	प्र.श.	१.७१	१०१८००.०	१.७१	१०१४६६	१.५४	९०.०६	६७४३१.००	१.४७	८६.०	९०३४४.००		
		१८ औं साकं सम्मेलनको लागि सभाहल तथा ग्यालरी बैठक भर्मत	प्र.श.	३.६३	२१५८८१	०.००				४३४०४.००	३.६३	१००.०	२०९६१४.००		
४	३४७१८०	आवास व्यवस्था कार्यक्रम	प्र.श.	४.२६	२४३१४४.००	१.७२	१०२०७३.८०	१.४४	८३.७२	१४२८७१.९७	३.९३	९२.३	१८६१९३.१०		
५	३४७१८१	साना शहर बजार विकासबाट ग्रामिण विकास	प्र.श.	१.०३	६१३४३.००	०.४७	२७९४१.२०	०.४२	८९.३६	४६१४६.३९	०.९०	८७.४	४९९२२.४८		
६	३४७१८२	एकिकृत कार्यक्रमक योजना	प्र.श.	०.४९	२९१०३.००	०.२६	१४३६२.४०	०.००	०.००	१३३४१.६४	०.३७	७५.५	१९१४२.६४		
७	३४७१८३	विशेष भौतिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र विकास आयोजना	प्र.श.	३.६४	२९६०४२.००	२.०८	१२४४९८.८०	१.४५	६९.७१	१३३६४७.१४	३.०१	८२.७	१४२८८८.८९		
८	३४७१८६	सघन शहरी विकास आयोजना	प्र.श.	४.४९	२६६७७९.००	२.१३	१२६६२४.४०	१.८५	८६.८५	११८९२७.०२	४.२१	९३.८	२०२९७६.४१		
९	३४७१८७	शहरी तथा वातावरणीय सुधार आयोजना	प्र.श.	३७.३८	२२२०४४६.००	१२.४७	७४०९०२.००	११.११	८९.०९	४२१६१४.००	३०.५३	८१.७	१७८४९१.००		
१०	३४७१९०	भवन निर्माण सहिता, सरकारी भवन निर्माण	प्र.श.	४.०१	२३८२३०.००	२.१५	१२७४८९.००	१.७६	८१.८६	१४७३८१.९३	३.६२	९०.३	१९७०४०.९७		
११	३४७१९१	विराटनगर चक्रपथ विकास आयोजना	प्र.श.	०.८५	४०४४०.००	०.३४	२०१७६.००	०.२०	५८.८२	१६७०९.०२	१.०६	१२.४७	२७०९८८.८७		
१२	३४७१९२	नमुना एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम (तराई-मधेश-पहा	प्र.श.	४.२५	२४१२९३.००	२.१४	१२६९६९.००	१.९३	९०.१९	१९०५००.८८	४.०२	९५.०४	२१२६४८.८३		
१३	३४७१९७	गणतन्त्र स्मारक	प्र.श.	१.६९	१००२००.००	०.४२	२४१३१.४०	०.००	०.००	६१७५१.३४	१.६९	१००.०	९३०७८.३४		
१४	३४७२०९	नेपाल भारत मिमा एकीकृत जाव चौकी विकास आयोजना	प्र.श.	०.६५	३८७४०.००	०.३३	१९३७०.००	०.२५	७५.७६	१७४४७.४४	०.५९	९०.७७	२०२३६.७७		
१५	३४७३१६	शहरी सांस्कृतिक क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	प्र.श.	१०.०५	४९७०७६.००	३.४६	२०४४२६.०२	२.५७	७४.२८	१६००३०.९२	८.७४	८६.९७	३०४७०१.९२		
१६	३४७३२०	एकीकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	प्र.श.	१३.४३	७९७६२६.००	९.०४	४३७०९०.००	८.०७	८९.२७	४४३११३.००	११.३८	८४.७४	६७८९९७.००		
१७	३४७३२०	विपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनस्थापना कार्यक्रम	प्र.श.	२.३०	१३६४८४.००	२.३०	१३६४८४.००	१.६५	७१.७४	१०८६४०.००	१.६५	७१.७४	१०८६४०.००		
१८	३४७३५८	नयाँ शहर आयोजना	प्र.श.	५.१४	३०४३८३.००	२.५७	१४२९११.४०	१८.८७	७३४.२४	९४३६४.४०	३.८४	७४.७१	९९४४१.४०		
१९	३४७१६६	वातावरणीय सरसफाई आयोजना	प्र.श.	१००.०	३२७४८३.००	५१.२२	१६४७१०.००	४८.१	९३.९५	१४७०४८.००	९१.००	९१.००	२५९७८३.००		
२०	३४७१६७	राष्ट्रिय सुचना व्यवस्थापन तथा अनुगमन आयोजना	प्र.श.	१००.०	११८११.००	३५.१३	५८२१.००	३१.८	९०.४३	४५८६.६	९२.४७	९२.४७	८२६२.८३		
२१	३४७१६८	खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनस्थापन कार्यक्रम	प्र.श.	१००.०	१६७३५४.००	३५.००	८५००.००	३२.०	९१.४३	८०००.००	९१.२५	९१.२५	१५७६३४.००		
२२	३४७१६९	डिप ट्यूबल आयोजना (मर्मत सुधार)	प्र.श.	१००.०	३१६७६.००	३७.८१	११३६६.१	३५.९	९४.९०	८२८७.००	९५.३८	९५.३८	२८११८.७९		
२३	३४७१७०	जनसाधन विकास कार्यक्रम	प्र.श.	१००.०	२४७४०.००	४०.३४	७५७५.००	३५.८	८८.६२	६७१४.००	७२.७६	७२.७६	१८०००.००		
२४	३४७१७१	खानेपानी सुगन्ध सुधार कार्यक्रम	प्र.श.	१००.०	१९८१४७.००	२१.६३	८९८५.००	१९.७	९१.१२	८०४९३.००	४२.२२	४२.२२	१६५९६४.००		
२५	३४७१७५	जलवायु परिवर्तन प्रभाव न्यूनीकरण तथा उपयुक्त प्रविधि	प्र.श.	१००.०	३५५३१.००	३४.००	१२६०८.००	३०.९	९०.८८	१२४४७.००	६३.००	६३.००	३१२०५.००		
२६	३४७१७७	ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम	प्र.श.	१००.०	४६६९५.००	३४.००	१९६६०.००	२८.२	८३.०१	१७२४४.००	८७.१२	८७.१२	३६९८४.००		
२७	३४७१७९	दोस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	प्र.श.	१००.०	१०८९०५७.५०	३४.००	४४६२०७.००	३२.३	९५.००	६७०४४८.००	९३.५८	९३.६	९०५०३२.००		
२८	३४७३१८	खानेपानी तथा सरसफाई सह-लगानी कार्यक्रम	प्र.श.	१००.०	२२१५३४.००	३४.००	११५५१७.००	३१.०	९१.१४	१०८२२८.००	९१.१८	९१.१५	१९१९८३.००		
२९	३४७३१९	सुक्खाक्षेत्र (रामेछाप वृहत,पकरवास,तिमाल र यासोक)	प्र.श.	१००.०	२२८५७.००	३३.००	१४६६१.००	२५.०	७५.८०	८३६१.६	७७.८०	७७.८०	१०७७३.६४		
३०	३४७३५९	तेश्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	प्र.श.	१००.०	७२१०९८.००	३४.००	४३३१४.१	१८.६	५४.६५	१५२०५५.००	५४.२७	५४.२७	१८१३७९.००		
३१	३४७८०१	ग्रामीण खानेपानी आयोजना	प्र.श.	१००.०	२००००.००	२५.५६	४३५५.००	३६.१	१४१.३७	९१८८.००	८१.२३	८१.२	२०१०४.००		
३२	३४७८०२	खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम	प्र.श.	१००.०	४६४०४६.००	३३.००	१९५३५७७.००	३१.२	९४.५५	१८९४०७५.३	९२.९३	९२.९	४२३६९८७.००		
३३	३४७८०५	उच्च/मध्यमस्तरिय ठूला खानेपानी आयोजनाहरु	प्र.श.	१००.०	७२९९७७.००	३३.००	२४६४१७.००	३१.०	९३.९४	२४७२२७.००	९१.००	९१.०	६४९८०६.००		
३४	३४७०१८	खानेपानी तथा ढल विकास विभाग	प्र.श.	१००.०	११०५७५.००	३३.९१	३७५०२.००	३३.९	१००.००	३६७६२.००	५६.०८	५६.१	७९१७८.००		
३५	३३७१७६.०	मेलम्ची खानेपानी आयोजना	प्र.श.	१७.५६	४३९७८४७.००	३.१४०	१४७७३३८.००	३.०८७	९८.३	११४५५४१.०	१५.३२२	८७.२५५	२७६००१२.००		
		नगर विकास कार्यक्रम –दोस्रो र तेश्रो चरण (TDP-II & III) KfW Grant		२६.८	४२८,०००	९.६	१९६,०००	२.२८		२८,४८६	३.४८		७५,७०६	नगरपालिकारूमा सामाजिक पूर्वाधार तथा आयमूलक आयोजनामा ऋण तथा अनुदान प्रवाह भई विभिन्न ३२ वटा सामाजिक पूर्वाधार र आयमूलक आयोजनाहरु निर्माणधीन अवस्थामा	

क्रमां	वाडाशा नं	कार्यक्रम वा आयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आवा को प्रगति			सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफलरूपमाथि	कैफियत
				भार	बजेट	भार	बजेट	भारित	भारित %	खर्च	भारित	भारित %	खर्च		
१	२	३	४	५	७	८	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१५	१६
३६	३४७८५ नगर विकास कोष	नेपाल सरकार म्याचिङ फण्ड (अनुदान)			१०२,०००		२०,३४०			२१,७१३			४०,६७९	रहेका छन ।	
		TDF-Investment Reserve बाट नगरपालिकाहरुको पूर्वाधार विकास (नगर विकास कार्यक्रम)		८.०	८०,०००	२.८	२६,६६६.६७	१.४२		१३,४९९	२.५९		२५,९२९	नगरपालिकाहरुमा सामाजिक पूर्वाधार तथा आयमूलक आयोजनामा ऋण तथा अनुदान प्रवाह भई विभिन्न २० वटा सामाजिक पूर्वाधार र आयमूलक आयोजनाहरु निर्माण अवस्थामा रहेको छन ।	
३७	५०११०४ नगर विकास कोष - खानेपानी क्षेत्र	दोस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना- (STWSSSP-II)		३२.७	५००,०००	९.८	१०३,०००	२०.०४		२१०,६३३	३५		५२८,१२६	दोस्रो साना शहरी खानेपानी आयोजना अन्तर्गत हाल संचालनमा रहेका २१ वटै साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरुमा सुचारुरूपमा लगानी भै आयोजनाहरु निर्माण अवस्थामा रहेका ।	
३८	५०११६३ नगर विकास कोष - मझौला शहरी	मझौला एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (STIUEIP)		२७.४	३३०,०००	६.८	८२,५००	१२.४७		१५१,३४०	१७.५६		२११,५२८	यस कार्यक्रम अर्न्तगत काभ्रे भ्याली खानेपानी आयोजना, विराटनगर र विरगञ्ज उपमहानगरपालिकामा ढल निर्माण तथा सडक सुधार आयोजनाहरुमा सुचारुरूपमा लगानी भैरहेको छ भने वुटवल नगरपालिकामा खानेपानी आयोजना तथा एकीकृत फोहर व्यवस्थापन आयोजनाका लागि नगरपालिका तथा नगर विकास कोष बीच सम्झौता सम्पन्न भएका छ भने अन्य आयोजना संचालनार्थ आयोजना समन्वय कार्यालय (PCO) द्वारा आयोजनाहरुको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन कार्यहरु भैरहेको अवस्था छ ।	
३९	५०११६४ नगर विकास कोष - शहरी शासकीय सुधार -	शहरी सुशासन तथा विकास कार्यक्रम (Urban Governance and Development Programme, UGDP)- Loan		१८.७	१७८,३७६	७.३	६१,१००	३		२५,१३३	५.६३		५३,६७०	यस कार्यक्रमको अर्न्तगत स्वीकृत भएका १५ आयोजनाहरुमा सुचारुरूपमा लगानी भै १४ आयोजनाहरु निर्मााधीन अवस्थामा रहेका र १ आयोजना सम्पन्न भएको ।	

क्रमां	वाडाशिशो नो	कार्यक्रम वा आयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आधा को प्रगति			सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफलरउपगन्धि	कौफियत
				भार	बजेट	भार	बजेट	भारित	भारित %	खर्च	भारित	भारित %	खर्च		
१	२	३	४	५	७	८	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१५	१६
४०	३४७३५६ नगरपालिका फोहोर व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम-टिडिएफ	फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि प्रतिफलमा आधारित आयोजना (Output Based Aid in Solidwaste Management)		३५.०	१२७,५००	११.७	४२,५००	३.०३		१०,९९०	५.४४		१९,८१४	यस कार्यक्रमको कार्यान्वयन पश्चात फोहोरमैला व्यवस्थापन आर्थिक रुपमा दिगो हुने, सेवाको गुणस्तरमा सुधार तथा फोहोर मैला व्यवस्थामा गरिने सेवाको क्षेत्रलाई विस्तार गर्नका निमित्त नगरपालिकाहरु समर्थ हुने । कोषबाट हाल यस कार्यक्रम संचालनार्थ Independent Techincal Verification Agency (ITVA) र Independent Financial Verification Agency (IFVA) को परिचालन गरिएको ।	
४१	५०११६९ एकीकृत सहरी विकास आयोजना	एकीकृत सहरी विकास आयोजना (Integrated Urban Development Project)		८.०	१०१,३००	४.०	५०,६५०	९.७१		१२२,९८७	१०.४८		१३२,७०५	यस कार्यक्रम अर्न्तगत नेपालगंज तथा सिद्धार्थनगर नगरपालिमा Improement & Development of Storm Water Drainage & Urban Road sub Porject निर्माण तथा संचालनका लागि नगरपालिका तथा नगर विकास कोष बीच सम्झौता सम्पन्न भएका छ भने अन्य आयोजना संचालनार्थ आयोजना समन्वय कार्यालय (PCO) द्वारा डिजाइन तथा सुपरिवेक्षण परामर्शदाताहरु नियुक्त गरी उक्त आयोजनाहरुको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन कार्यहरु भैरहेको अवस्था छ ।	
४२	५०११३५	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	प्र.श.	३.६७	३९५०००.००	१.३४	११२४३५.३३	१.३१	९८.१२	२०२११६.००	३.११	८४.७४	३२७७१६.००		
४३	५०११४५	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना	प्र.श.	३६.८२	२२५६९९९.६९	१२.४०	७६५०३०	१२.४०	१००.००	१११३११०	३३.३२	९०.४९	२४११३७९.००		
४४	५०११६७	काठमाडौं उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना	प्र.श.	७.५४	८०४९९९.६०	३.०२	३२१९९९.८४	१.७४	५७.६९	३४३८०.००	४.००	५३.०७	१०७७९५.००		
४५	३४७३५२	फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम			१२६८७६	३५.९३	४२७१७.	२६.००	७१.४८	६१७८.००		७८.६६	८१८३७.००		
४६	३४७३०८	धोबिखोला कोरिडोर सुधार आयोजना			२९७०५०							९६.३२	२६२५२२		
४७	३४७०२२	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण			१५.४२८	५९४९९६	११.२	४३१९४२	१०.९८१	९८.०५०	४४०१०९	१४.८९०	९६.५२०	५७५७४७	
४८	५०११२८	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड		१००	४०००००							८२.५	९५	३३००००.००	श्रोत पहिचान, पाइप लाइन विस्तार, जग्गा सुरक्षा, पानी उत्पादन, गुणस्तरका कार्य सम्पन्न
४९	३४७१८९	सिंहदरबार पुनःनिर्माण विकास समिति		१.४३४	१११४२५	१.१३६	८८२९८.	०.६३	५५.६३	४९१५८.	१.०१	७०.५७	७८६८९.		
५०	३४७३५५	बागमती विष्णुमती(कोरिडोर) संरक्षण आयोजना-संयुक्त राष्ट्रसंघ पार्क विकास समिति		१००.०००	१८७१४	३१.५१०	५८९७.०००	३१.५१०	१००	१८४१२	१००.०००	१००.०००	१६३५६		
५१	५०११२६	खानेपानी उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम-नेपाल खानेपानी संस्थान		१००.०००	२२६२००	३०.०४०	६७८६०.०००	२४.४६०	३५.६३०	५१०२४	३२.५८०	४४.८८०	६६५१९		
५२	५०११२७	खानेपानी तथा ढल निकास कार्यक्रम-नेपाल खानेपानी संस्थान		१००.०००	७५०००	३८.३००	२८९४०.०००	३०.०००	७५.६००	५०५२२	६८.०००	७६.८००	५१२८६		
५३	३४७१७२	बागमती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना		४.५१०	१३१६५७	१.७७०	५१८९७६.०००	२.२५०	१२७.००	६१६९४१	३.६३०	८०.६०	९७९८९२		
५४	३४७३५७	बागमती सुधार आयोजना		८.१४०	२४८२४५	४.७१३	१४३८७४.०००	३.८४७	४७.२७०	२७०२४	६.८१०	८३.६५०	३०५०८.६		
५५	३४७१७३	ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष		१३.८१	४०८५०१.००	१२.०५	२८५२५३.००	७.८५	६५.१५	२२५५१७	१०.५०	७६.०३	३२०५५१.००	हालसम्म ११५ आयोजनाहरु सम्पन्न भएका छन् । ११२ आयोजनाहरुको प्रथम किस्ता रकम भुक्तानी भएको छ ।	
५६	५०११४६	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सेवा क्षेत्र विकास कार्यक्रम													
५७	३४७०११	सहरी विकास मन्त्रालय		९९.९९०	७२५०८	४४.१००	३१९९०.०००	३८.०००	८६.१६८	२८०३०	८१.९५०	८१.९५८	५९४३३		

क्रमां	चाडाशा नो	कार्यक्रम वा आयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आधा को प्रगति			सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफलरूपवाध	कैफियत
				भार	बजेट	भार	बजेट	भारित	भारित %	खर्च	भारित	भारित %	खर्च		
१	२	३	४	५	७	८	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१५	१६
५८	५०११६८	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण													
५९	५०११७७	ढल प्रशोधन केन्द्र		१००	२०००००							५०		जग्गा सिमाकन कार्य, जग्गाके लगत खिने कार्य सम्पन्न	
६०	३४७३६०	गरिवी लक्षित सहरी पुनरुत्थान कार्यक्रम													
प्रतिवेदन अवधिको भारित प्रगति:			=												
प्रतिवेदन अवधिको खिस्तिय प्रगति प्रतिशत			=												

नोटः
यो फारम तेश्रो चौमासिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनका लागि छुटा छुट्टै भर्नु पर्ने ।
वार्षिक प्रगति बनाउदा ८ देखि १३ महल भर्नु नपर्ने
तेश्रो चौमासिक प्रगति बनाउदा सबै महल भर्नु पर्ने

नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय

MDAC मा पठाउने वार्षिक / तेश्रो चौमासिक प्रगति विवरण

१. आ. व. :-
२. मन्त्रालय :-

२०७१।७२
सहरी विकास मन्त्रालय

प्रतिवेदन अवधि :-							प्रथम चौमासिक
क्र. सं.	बजेट उप-शिर्षक नं.	आयोजनाको नाम	आयोजना कार्यान्वयनमा देखा परेका मुख्य मुख्य समस्याहरु	समस्या देखापर्नुका कारणहरु	समस्या समाधानार्थ गर्न गरिएका प्रयासहरु	मविसस (MDAC) समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ सुभावहरु
१	२		३	४	५	६	७
१	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरु	अधिकांश सरकारी भवनहरु पुराना भई मर्मतको माग आउने गरेकोमा बजेटको सिमितताले गर्दा माग अनुसार सम्बोधन गर्न नसकिएको ।	- प्रयाप्त मात्रामा बजेट विनियोजन नहुनु । - सरकारी भवनहरुको Inventory तयार हुन नसक्नु । -मर्मत कार्यको स्पष्ट मापदण्ड तयार हुन नसक्नु -जिर्ण र पुराना भवनहरु	आवश्यक बजेट विनियोजनको लागि पहल भएको । BMIS software तयार गरी भवनहरुको Data Base तयार गरीदै	- कार्यक्रम माग अनुसार बजेट व्यवस्था नहुनु । - सरकारी भवन मर्मत सम्बन्धी मापदण्ड अनुरूप (unfit for purpose, space & safety) अनुरूप नभएका भवनहरु केगर्ने कस्ता भवनहरु मर्मत गर्ने कस्तालाई भत्काउने भन्ने नीतिगत निर्णयहरु पर्ने	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थाका लागि पहल हुनु पर्ने । नयाँ भवन निर्माणको लागि बजेटमा व्यवस्था गर्दै लानु पर्ने
२	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन	कार्यक्रमहरु विशेष प्रकृतिको (प्रधानमन्त्री, कार्यालय/राष्ट्रपती निवास, मन्त्री निवास आदि) भएको कारण तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।	कार्यक्रमहरु योजनाबद्ध नहुनु ।	कार्यविधि तयार गरिएको स्वीकृतिको लागि पेश भइसकेको ।	बजेट यथेष्ट हुनु पर्ने (बजेटको सम्बन्धमा जानकारी हुनु पर्ने)	यस प्रकारको कार्यक्रमहरुको बजेट शिर्षक छुट्टै राखी कार्यविधि अनुसारको कार्यक्रममा यथेष्ट बजेट विनियोजन हुनु पर्ने ।
३	३४७०२०	आवास व्यवस्था कार्यक्रम	जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन केन्द्रिय निर्देशक समितिबाट गा.वि.स. छनौट हुन नसक्नु ।	न्यायधीशहरुलाई आवास उपलब्ध गराउन भवन खरिद सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नभएको ।		जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत लाभग्राहीको आफ्नो नाममा जग्गा नभएकोले कार्यान्वयन गर्न कठीन	जग्गाको उपलब्धता बारे पहल गर्नु पर्ने ।
४	३४७०२१	साना शहर बजार विकासबाट ग्रामिण विकास	कार्यक्रमको महत्वको आधारमा बजेट न्यून हुनु ।	प्रयाप्त मात्रामा बजेट विनियोजन नहुनु ।	उल्लेख्य रुपमा कार्यक्रम संख्या घटाईएको ।	कार्यक्रमको महत्व अनुसार बजेट व्यवस्था नहुनु ।	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थाका लागि पहल हुनु पर्ने ।
५	३४७०२२						
६	३४७०२३	विशेष भौतिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र विकास आयोजना	- साना र छरिएर रहेका कार्यक्रमहरु । हरेक वर्ष नयाँ थप कार्यक्रमहरु माग हुनु । क्रमागत कार्यक्रमहरुमा रकम व्यवस्था गर्न नसकिदा सरकारी लगानी खेर गैरहेको । कार्यक्रम संख्या धेरै हुनु । (१२०६ वटा)	स्थानीयस्तर/संघ सस्थाहरुबाट यस्ता धेरै कार्यक्रमहरु माग हुने गरेको ।	मुख्य मुख्य कार्यक्रम बाहेक अन्य स्थानीय स्तरमा लान छलफल भइरहेको । नगर परिषद, न.पा. जिल्ला परिषद, जि.वि.स.बाट अनुमोदन भएका कार्यक्रम मात्र समावेश गर्ने नीति लिइएको ।	कार्यक्रम संख्या धेरै हुनु ।	यस प्रकारका कार्यक्रम संचालनको लागि नीतिगत व्यवस्था हुनु पर्ने । स्थानीय स्तरमा लागुपर्ने (मठ, मन्दिरहरु)
७	३४७०२६	सघन शहरी विकास आयोजना	धेरै न.पा.हरु गठन हुनु (१९१ वटा न.पा.हरु) सो अनुसारका न.पा. को पूर्वाधार विकास गर्न बजेटको कमी	नया गाँठित नगरपालिकाहरुमा प्रस्तावित बजेट न्यून रहेको	न.पा./कोरीडोरहरुको आवधीक योजना तयार गरी डि.पि.आर तयार भएका कार्यक्रमहरुमा मात्र लगानी गर्न थालिएको । वार्षिक कार्यक्रममा नै योजना छनौट गरी उल्लेख गर्न थालिएको । यथेष्ट बजेटको लागि अर्थ मन्त्रालय संग छलफल भइरहेको ।	न.पा.अनुसारको बजेट व्यवस्था नहुनु ।	पूर्वाधारको लागि बजेट व्यवस्था हुनु पर्ने ।

क्र. सं.	बजेट उप-शर्षक नं.	आयोजनाको नाम	आयोजना कार्यान्वयनमा देखा परेका मुख्य समस्याहरू	समस्या देखापर्नुका कारणहरू	समस्या समाधानार्थ गर्न गरिएका प्रयासहरू	मविसस (MDAC) समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू
१	२		३	४	५	६	७
८	३४७८७	मभौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (STIUEIP)	स्थानिय स्तरमा खानेपानी स्रोतको विवाद, काभ्रे खरिद कार्यमा ढिलाई, विरगंज खानेपानी संस्थानसंगको सम्पत्ति, दायित्व मुल्यांकन र हस्तान्तरण, काभ्रे सहरि सडकको मापदण्ड (Rights of way Clearance) विरगंज, विराटनगर	स्टेकहोल्डर बीच प्रयाप्त कन्सल्टेसन नहुनु। खानेपानी संस्थानसंग उचित/नियमित समन्वय नहुनु। मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नमा ढिलाई खरिद सम्बन्धी विभिन्न किसिमका उजुरी गुनासाहरू आउनु।	राजनैतिक दल, उपभोक्ता र गाविस बीच समन्वयको प्रयास गरिएको। खानेपानी संस्थासंग आवश्यक समन्वय भैरहेको। मपदण्ड कार्यान्वयनमा स्थानिय तहमा नगरपालिकाको पहलमा प्रयास भैरहेको। समयमै छानविन गरी टुङ्ग्याउने प्रयास गरिएको।	खानेपानी संस्थानसंगको सम्पत्ति, दायित्व मुल्यांकन र हस्तान्तरण ; काभ्रे, धरान	खानेपानी संस्थानसंगको समन्वय जारी रहनुपर्ने
९	३४७९०	भवन निर्माण संहिता, सरकारी भवन निर्माण	निर्माण शुरु भएका भवनहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु। निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्न समस्या। भवन संहिता कार्यान्वयनमा समस्या। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र तथा सभाहलहरूका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको।	पर्याप्त बजेट व्यवस्था नहुनु। स्थानीय स्तरमा गुणस्तरयुक्त निर्माण सामग्री, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र कामदारहरू उपलब्ध हुन नसक्नु। न.पा.हरू भवन संहिता कार्यान्वयनमा इच्छुक नहुनु, विभागमा प्राविधिक जनशक्तिको कमी हुनु। धेरै सभाहलहरू छनौट भएको।	सम्पन्न हुन लागेका भवनहरूलाई प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरी सम्पन्न गर्न लागिएको अत्यन्त कम नयाँ भवनहरू थप गरिएको। क्वालिटी एसुरेन्स प्लान बनाई लागु गरीएको। साइटमा नै सुपर भाइजर राख्ने व्यवस्था गरीएको। स्थानीय कालिगढहरूलाई तालिम दिने व्यवस्था गरिएको। न.पा.हरूलाई भवन संहिता लागू गर्न प्राविधिक सहयोग गरीएको, निजी क्षेत्रबाट निर्मित अस्पताल, अग्ला भवनहरूको अनुगमन गर्ने कार्य वार्षिक कार्यक्रममा नै समावेश गरिएको।	कार्यक्रमको महत्व अनुसार बजेट व्यवस्था नहुनु। भवन संहिता कार्यान्वयनमा समस्या सभाहलहरूको संख्याको आधारमा बजेट विनियोजन नहुनु। प्राविधिक जनशक्तीको कमी हुनु।	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थाका लागि पहल हुनु पर्ने। न.पा.हरूबाट अनिवार्य रुपमा भवन संहिता लागू गर्ने कानूनी व्यवस्था हुनु पर्ने। सभाहलहरूको संख्याको आधारमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्ने।
१०	३४७९१	विराटनगर चक्रपथ विकास आयोजना	योजना ठुलो भएको सो अनुसारको बजेट व्यवस्था नभएको (विराटनगर चक्रपथ आयोजना- कुल लम्बाई ४२ कि.मि.)	आयोजना अनुसार कार्यालय गठनको लागि प्रयास भएको	आयोजनाको रुप दिनु पर्ने।	छुट्टै आयोजना खडा गरी गर्नुपर्ने।	
११	३४७९२	नमूना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराई, मधेश,पहाड(हिमाल)					
१२	३४७९७	गणतन्त्र स्मारक	बजेट न्यून भएको हुँदा कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको।	राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नपरेको (गणतन्त्र निर्माण सम्बन्धमा प्रष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुनु र लागतको आधारमा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन)।	नीतिगत व्यवस्था र लक्ष्य अनुसारको बजेट व्यवस्थाको लागि पहल भै रहेको।	प्रष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुनु र लागतका आधारमा पर्याप्त बजेट व्यवस्था नहुनु।	राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने (प्रष्ट नीति तथा पर्याप्त बजेट हुनु पर्ने)।
१३	३४७९०९	नेपाल भारत सिमा एकीकृत जाच चौकी विकास आयोजना	जग्गा अधिग्रहणको क्रममा जग्गा धनीहरूबाट अवरोध तथा असहयोग भएको	मुआव्जा वितरणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु।	आवश्यक बजेट विनियोजनको लागि पहल भएको।	कार्यक्रम माग अनुसार बजेट व्यवस्था नहुनु।	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्था हुनु पर्ने।
१४	३४७९१६	शहरी सावकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	ठेक्का पट्टा र सम्बन्धित सामान खरिद प्रकृयामा समस्या		विभिन्न निकायहरूको बैठक र समन्वय गरी समाधान गर्न प्रयास गरिएको	खरिद प्रकृयामा नीतिगत र व्यवहारिकगत रुपमा रहेका /निर्माण सामग्री सम्बन्धी समस्या	नीतिगत समस्या समाधानका निम्ति सम्बन्धित ऐन नियममा समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने। निर्माण सामग्री सहज रुपमा उपलब्ध हुनु पर्ने।

क्र. सं.	बजेट उप-शिर्षक नं.	आयोजनाको नाम	आयोजना कार्यान्वयनमा देखा परेका मुख्य मुख्य समस्याहरू	समस्या देखापर्नुका कारणहरू	समस्या समाधानार्थ गर्न गरिएका प्रयासहरू	मविसस (MDAC) समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू
१	२		३	४	५	६	७
१५	३४७३२०	एकिकृत सहरी विकास आयोजना (IUDP)	खानेपानी संस्थासंगको सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन र हस्तान्तरण, धरान सहरी सडकको मापदण्ड (Rights of way Clearance) नेपालगंज, सिद्धार्थनगर	स्टेकहोल्डर बीच प्रयाप्त कन्सल्टेसन नहुनु । खानेपानी संस्थानसंग उचित/नियमित समन्वय नहुनु । मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नमा ढिलाई खरिद सम्बन्धी विभिन्न किसिमका उजुरी गुनासाहरू आउनु ।	राजनैतिक दल, उपभोक्ता र गाविस बीच समन्वयको प्रयास गरिएको । खानेपानी संस्थासंग आवश्यक समन्वय भैरहेको । मपदण्ड कार्यान्वयनमा स्थानिय तहमा नगरपालिकाको पहलमा प्रयास भैरहेको । समयमै छानविन गरी टुङ्ग्याउने प्रयास गरिएको ।	खानेपानी संस्थानसंगको सम्पत्ति, दायित्व मूल्यांकन र हस्तान्तरण ; काभ्रे, धरान	खानेपानी संस्थानसंगको समन्वय जारी रहनुपर्ने
१६	३४७३२१	विपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनःस्थापना कार्यक्रम	१५०० परिवारको पुर्नवासको लागि नेपाल सरकारबाट निर्णय भएको भएतापनि जग्गाको समस्या र बजेटको कमीले गर्दा गर्न नसकिएको थप २००० को पुर्नवासको लागि माग भइ आएको हालसम्म कुनै समाधान भएको अवस्थामा हाल ८६०० (दाइ, बाँके, बर्दिया र सुर्खेतमा) पुर्नवासको लागि माग भएको । सो को लागि ३ अर्वको बजेट आवश्यक भएको सरकारी नीति स्पष्ट नभएको ।	बजेटको व्यवस्था नहुनु	सहरी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको	नीति तथा बजेट व्यवस्थाको लागि पेश ।	नीति तथा बजेट व्यवस्थाको हुनु पर्ने ।
१७	३४७३५८	नयाँ शहर आयोजना	१) छुट्टै आयोजना कार्यालय स्थापना भएता पनि उक्त कार्यालयहरूमा आवश्यक कर्मचारीहरूको व्यवस्था र अख्तियारी प्रत्यायोजन हुन नसक्नु । २) डिभिजन प्रमुख/इन्जिनियर र विभागका कर्मचारीहरूमा नयाँ शहरको अवधारण स्पष्ट नहुनु । ३) जग्गा खरीदका लागि उपयुक्त जग्गाको पहिचान हुन नसक्नु । ४) परामर्शदाता नियुक्तिमा छिटो निर्णय हुन नसक्नु । ५) Project Bank तयार नहुनु । Master Plan नबनाई पूर्वाधार विकासका कार्यहरू संचालन हुनु । ६) आयोजनाको तर्जुमा गर्न न.वि.स.को महत्वपूर्ण भूमिका रहेता पनि न.वि.स. कार्यालय संचालनका लागि कुनै पनि व्यवस्था नगरीएको ।	१) विभागमा प्रयाप्त कर्मचारी नहुनु २) नयाँ शहर सम्बन्धी पर्याप्त छलफल/गोष्ठी/तालिम नदिइनु । ३) Master Plan तयार नहुनु । ४) न.वि.स.हरू संचालनका लागि नेपाल सरकारबाट कुनै बजेट व्यवस्था नहुनु ।	१) चालु आ.व. देखि छुट्टै व.उ.शी.नं. को व्यवस्था गरी आयोजना निर्देशकलाई अख्तियारी दिइएको । २) सबै १० वटै नयाँ शहरको Master Plan र निर्माण मापदण्ड तयार गर्न परामर्शदाता नियुक्त गर्ने क्रममा ।	१) छुट्टै आयोजना कार्यालय स्थापना भएता पनि उक्त कार्यालयहरूमा आवश्यक कर्मचारीहरूको व्यवस्था र अख्तियारी प्रत्यायोजन हुन नसक्नु । २) डिभिजन प्रमुख/इन्जिनियर र विभागका कर्मचारीहरूमा नयाँ शहरको अवधारण स्पष्ट नहुनु । ३) जग्गा खरीदका लागि उपयुक्त जग्गाको पहिचान हुन नसक्नु । ४) परामर्शदाता नियुक्तिमा छिटो निर्णय हुन नसक्नु । ५) Project Bank तयार नहुनु । Master Plan नबनाई पूर्वाधार विकासका कार्यहरू संचालन हुनु । ६) आयोजनाको तर्जुमा गर्न न.वि.स.को महत्वपूर्ण भूमिका रहेता पनि न.वि.स. कार्यालय संचालनका लागि कुनै पनि व्यवस्था नगरीएको ।	१) डिभिजन प्रमुखको सट्टा छुट्टै आयोजना प्रमुखलाई आयोजना कार्यान्वयन कार्यालयमा रहने व्यवस्था गर्नु पर्ने । २) आयोजनाको तर्जुमा गर्न न.वि.स.को महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएको हुँदा न.वि.स. कार्यालय संचालनका लागि आगामी आ.व. देखि बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
१८	३४७३६६	वातावरणिय सरसफाई आयोजना	तराइका जिल्लाहरूमा अझै पनि सरसफाइ कार्यक्रमले गति लिन नसकेको	सामाजिक, सांस्कृतिक समस्या र जनचेतनाको कमी	सरसफाइमा पछाडी परेको तराइका जिल्लाहरूमा खुल्ला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न तराइ सम्मेलन आयोजना गरिएको :कुशमाहा, सप्तरी / बर्दिया, महोतरी / जीतपुर, बारा (१३,१४,१५ पौष)	तराइका जिल्लाहरूमा अझैपनि सरसफाइ कार्यक्रम ले गति लिन नसकेको तथा अन्य जिल्लाहरूमा सरसफाइ प्रवर्द्धनको दिगोपना सम्बन्धि विषयहरू	
			खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषित भएका क्षेत्रहरूमा चर्पी प्रयोगलाई निरन्तरता नदिइएको पाइएको ।	जनचेतनाको कमी, पानीको अभाव, जनमानसमा चर्पी निर्माणमा अनुदान पाउने आशा रहेको ।	सरसफाइ अभिवृद्धिका लागि पूर्णसरसफाइ अभियान संचालन ।	सन् २०१७ सम्म सबैलाई सरसफाइ पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त श्रोत विनियोजन गर्नु पर्ने ।	सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्रमा घरायसी चर्पी निर्माणमा सरकारको अनुदान दिने नीति नरहेको बारे प्रभावकारी प्रचार गर्नुपर्ने ।

क्र. सं.	बजेट उप-शिर्षक नं.	आयोजनाको नाम	आयोजना कार्यान्वयनमा देखा परेका मुख्य मुख्य समस्याहरू	समस्या देखापर्नुका कारणहरू	समस्या समाधानार्थ गर्न गरिएका प्रयासहरू	मविसस (MDAC) समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू
१	२		३	४	५	६	७
१९	३४७१६७	राष्ट्रिय सूचना व्यवस्थापन तथा अनुगमन आयोजना					
२०	३४७१६८	खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनर्स्थापन कार्यक्रम					
२१		विपद जोखिम व्यवस्थापन कार्यक्रम					
२२	३४७१६९	डिप टयुवेल आयोजना (मर्मत सुधार)					
२३	३४७१७०	जनसाधन विकास कार्यक्रम					
२४	३४७१७१	खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम	पानी प्रशोधन प्रणाली निर्माणको ज्ञान क्षमतामा कमी	प्रशोधन प्रणाली सम्बन्धी तालीमको कमी	अनुगमन गरी सुझाव दिइएको, अभीसूचीकरण, प्रशोधन प्रणाली सम्बन्धी तालीम कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।	डिभिजन सव डिभिजन कार्यालयहरूमा दरबन्दी अनुसारको दक्ष कर्मचारी आपूर्ति हुनपर्ने। ईन्जिनियरहरूलाई स्वदेश वा विदेशमा पानीको गुणस्तर सुधार सम्बन्धि अल्पकालिना/दिएकालीन तालिमको अवसर दिनुपर्ने।	
			सन् २०१७ सम्ममा २७ प्रतिशत जनतालाई मध्यम तथा उच्च स्तरिय खानेपानी सेवा पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न भनिएकोमा हाल सम्म १५ % लाई मात्र उपलब्ध भएको।	श्रोत साधनको अभाव	खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरीएको।	पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने।	
२५	३४७१७५	जलवायु परिवर्तन प्रभाव न्यूनीकरण तथा उपयुक्त प्रविधि प्रवर्द्धन आयोजना					
२६	३४७१७७	ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम					
२७	३४७१७९	दोश्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना					
२८	३४७२१८	खानेपानी तथा सरसफाइ सहलगानी कार्यक्रम					

क्र. सं.	बजेट उप-शिर्षक नं.	आयोजनाको नाम	आयोजना कार्यान्वयनमा देखा परेका मुख्य मुख्य समस्याहरू	समस्या देखापर्नुका कारणहरू	समस्या समाधानार्थ गर्न गरिएका प्रयासहरू	मविसस (MDAC) समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू
१	२		३	४	५	६	७
२९	३४७३१९	सुख्खा क्षेत्र खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना					
३०	३४७८०१	ग्रामीण खानेपानी आयोजना	स्थानिय स्तरमा दक्ष कामदारको अभाव	तालिम दिएर दक्ष बनाएका कामदारहरू अन्य रोजगारिको लागि गाँउ छोडेर जाने प्रचलन ।	अभिमुखिकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम हरू उपलब्ध गराइरहेको ।		
			खानेपानीका मुहानहरू, उपभोक्ता समितिको नाममा सम्बन्धित जिल्ला जलश्रोतमा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा समस्या ।	जिल्ला वन कार्यालय , भुसंरक्षण कार्यालय, जिल्ला कृषी कार्यालय आदिबाट शिफारिस लिनमा कठिनाई साथै जिल्ला जलश्रोतको बैठक नियमित प्रक्रियामा नहुनु, केहि ठाँउमा समुदायहरू बिच मुहानको विवाद आउनु ।	जिल्ला जलश्रोत समितिहरूसंग समन्वय गरिएको । विवाद भएका समुदायहरूमा छलफलबाट समस्या सामाधान गरिएको		
			खुल्ला दिसामुक्त कार्यक्रममा समुदायहरूमा अनुदानमुखि भावना रहिरहनु	विगतको अनुदान दिने नितिको प्रभाव	स्वास्थ्य र सरसफाईमा व्यवहार परिवर्तन गराउने विषयहरूलाई लिएर समुदायहरूमा चेतना दिने प्रयास गरिएको		
३१	३४७८०२	खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम	आयोजना सङ्ख्याको अनुपातमा विनियोजित बजेट न्युन हुनाले आयोजनाको अवधि लामो भएकोले जनताहरूको जनश्रमदान गर्ने उल्साहमा कमी ।	एकै बर्षमा धेरै नया आयोजनाहरू थपिनु ।		आयोजना शुरू भएको तिन बर्ष भित्र सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन पर्याप्त हुनु पर्ने । क्रमागत आयोजना सम्पन्न भएको सङ्ख्यामा मात्र नया आयोजना थपिने परिपाटी गर्नुपर्ने ।	सरकारले सन् २०१७ सम्म सबै नेपालीलाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सरसफाइ सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य हासिल गर्ने पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने ।
			मुहानको क्षमतामा ह्रास आउनु, विवाद हुनु ।	वातावरण परिवर्तनका कारण ।	तालिम कार्यक्रमहरूमा उपभोक्ताहरूलाई ज्ञान दिईएको ।		पानीको मुहान मा विवाद न्यूनीकरण गर्न सरोकारवालाहरू बिच समन्वय, नितिगत पालना, आवश्यक नितिगत व्यवस्था आदी ।
			केही जिल्लाहरूमा प्राविधिक जनशक्ति अभावका कारण निर्माण कार्यको व्यवस्थापनमा कठिनाई ।	प्राविधिक जनशक्तिको (इन्जिनियर)कमि	विभाग तथा आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयमा अनुरोध गरेको	प्राविधिक जनशक्तिको (इन्जिनियर)कमि	विभागको O & M लाई स्पष्ट तथा कार्यान्वयन गर्न समन्वय ।
			भूकम्पका कारण पानीका श्रोतहरूको क्षमतामा कमी । जलवायू परिवर्तनाका कारण पनि पानीका मुहानहरू सुकेको ।			भूकम्पले क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूको पुनर्निर्माण तथा जलवायू अनुकुलन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन ।	पानीका श्रोतहरूको संरक्षण, मुहान भन्दा माथी रिचार्ज का कार्यहरूलाई डिजाइनमा समावेश गर्नु पर्ने । बेकल्पिक श्रोत नभएको स्थानमा बर्षातको पानी सङ्कलन आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने जस्ता जलवायू परिवर्तन न्यूनीकरण सह्य सम्बन्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जोड गर्नुपर्ने ।
३२	३४७८०५	उच्च /मध्यमस्तरिय ठूला खानेपानी आयोजनाहरू					
३३	३४७०१८	खानेपानी तथा ढल निकास विभाग					

क्र. सं.	बजेट उप-शिर्षक नं.	आयोजनाको नाम	आयोजना कार्यान्वयनमा देखा परेका मुख्य मुख्य समस्याहरू	समस्या देखापर्नुका कारणहरू	समस्या समाधानार्थ गर्न गरिएका प्रयासहरू	मविसस (MDAC) समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू
१	२		३	४	५	६	७
३४	३४७१७६	मेलम्ची खानेपानी आयोजना	– निर्माण व्यवसायीहरूबाट सुरुङ्ग निर्माण तथा पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्यमा समग्र व्यवस्थापन क्षमतामा कमी देखिएको । – पानी प्रशोधन केन्द्रका केहि इकाईहरूमा प्रयोग भएको कंक्रीट को क्षमता 28 day Cube Test पश्चात Design Specification अनुसार नपाइएको ।		– निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्रसर Plant प्रयोगमा ल्याउने कार्यको स्वीकृतिका लागि सहजीकरण गरिएको । – निर्माण व्यवसायीको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न, निर्माण व्यवसायीको केन्द्रिय निकायसंग छलफल गरिएको । – निर्माण व्यवसायीको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि दातु निकायसंग छलफल गरि दातु निकायबाट समेत अनुगमन तथा सहजीकरणका गरिएको ।		– सहरी विकास मन्त्रालयबाट निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्रसर Plant प्रयोगमा ल्याउने कार्यमा स्वीकृति सम्बन्धित मन्त्रालयसंग समन्वय एवं सहजीकरण गरिनु पर्ने ।
३५	३४७९८५ नगर विकास कोष	नगर विकास क्षेत्र-	● कोषबाट लक्ष्य अनुरूप सहरी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी हुन नसकेको ।	●कोषबाट ऋण/अनुदान लगानी हुने समान किसिमका पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय तथा दातृसंस्थाहरूबाट अनुदान प्रवाह भैराखेको । ● “राष्ट्रिय शहरी पूर्वाधार लगानी नीति” को अभावले नगरपालिकाहरूमा हुने लगानी (ऋण तथा अनुदान) मा एकरूपता आउन नसकेको ।	नेपालको शहरी क्षेत्रमा हुने लगानीलाई उपयुक्त दिशा निर्देश गर्नका निम्ति “ राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति (National Urban Development Strategy) ” को अभिन्न भागको रूपमा अन्तिम मस्यौदा तयार भएको । उल्लेखित रणनीति अन्तर्गत National Urban Infrastructure Financing Strategy तयारी भै रहेको । कोषद्वारा प्रस्तावित विवर्षिय प्रतिपधर्मा आधारित खुला कोष स्थापना सम्बन्धी प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले दिएको सहमति ।	१. कोषले प्राविधिक तथा वित्तिय सहयोग प्रदान गर्ने क्षेत्र, समूह, संस्था तथा आयोजनाहरूमा नै विविध किसिमका लगानीहरू अन्य सरकारी निकायहरू, मन्त्रालय एवं विभागहरू, दातृ निकायहरूबाट अनुदान स्वरूप लगानी गरेकोले सोही क्षेत्रमा कोषको ऋण/अनुदान लगानी हुन नसक्नु । २. शहरी सेवा र सुविधामा लगानी नीति, कार्यान्वयन नीति, संचालन र सम्भार नीति तथा सेवा शुल्क नीतिमा एकरूपता आउन नसक्नु । ३. “राष्ट्रिय शहरी पूर्वाधार लगानी नीति” को अभावले नगरपालिकाहरूमा हुने लगानी (ऋण तथा अनुदान) मा एकरूपता आउन नसकेको ।	●नेपालको शहरी क्षेत्रमा हुने लगानीलाई उपयुक्त दिशा निर्देश गर्नका निम्ति राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति (National Urban Development Strategy) ” र सोही अनुसार तयार हुने National Urban Infrastructure Financing Strategy अनुसारको कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने ।
३६	५०११०४	नगर विकास कोष – खानेपानी क्षेत्र	१. ऋण निकास तथा असुली समयमा हुन नसकेको ।	१. परामर्शदाताहरूबाट प्राप्त हुने वीलहरू सम्बन्धित निकाय (PMO/DSC/Mun.) बाट राम्रोसंग चेकजाँच नभईकन सिफारिस भएर आउने । २. खानेपानी विभागबाट नियुक्त परामर्शदाताबाट आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अपुरो हुने भएका कारण आयोजनाहरूको वित्तीय सम्भावना मूल्यांकन गरे अनुसार प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको कारण ऋण असुलीमा असर गरेको ।	१. कोषले वीलको Format तयार गरी उपलब्ध गराएको । मासिक बैठ हुसने गरेको आयोजनाहरूको डिजाइनमा कुनै पनि कम्प्लेण्ट छुटन नदिन तथा आयोजना स्थलको वास्तविकता सित म्याच गर्ने डिजाईन भए नभएको विभाग तथा कोषले आवश्यक review,गर्ने गरेको ।	स्थानीय तहमा प्रवाह हुने खानेपानी आपूर्ति, ढल निकास व्यवस्थापनका लागि महशुल तथा सेवा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका तथा सोको नियमनको अभाव ।	स्थानीय तहमा प्रवाह हुने खानेपानी आपूर्ति, ढल निकास व्यवस्थापनका लागि महशुल तथा सेवा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका लागू हुनुपर्ने ।
३७	५०११६३, ३२७९८७	नगर विकास कोष - भमौला शहरी	१. ऋण निकास तथा असुली समयमा हुन नसकेको ।	परामर्शदाताहरूबाट प्राप्त हुने वीलहरू सम्बन्धित निकाय (PCO/DSC/Mun.) बाट राम्रोसंग चेकजाँच नभईकन सिफारिस भएर आउने ।	समयमा नै Time Extension, VO, NOL, लगायत अन्य करार व्यवस्थापनका पक्षलाई चुस्त रुपमा व्यवस्थापन गर्ने प्रयास अगाडी बढाएको ।	स्थानीय तहमा प्रवाह हुने खानेपानी आपूर्ति, ढल निकास व्यवस्थापनका लागि महशुल तथा सेवा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका तथा सोको नियमनको अभाव ।	स्थानीय तहमा प्रवाह हुने खानेपानी आपूर्ति, ढल निकास व्यवस्थापनका लागि महशुल तथा सेवा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका लागू हुनुपर्ने ।
३८	३४७३१६ शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम र ५०११६४ नगर विकास कोष - शहरी शासकीय सुधार - ३२७३१६	३४७३१६ शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम र ५०११६४ नगर विकास कोष - शहरी शासकीय सुधार - ३२७३१६	लक्ष्य अनुरूप लगानी हुन नसकेको ।	Project Construction Supervision Consultant हरूको अभावले आयोजना Monitoring मा समस्या भएको कारण समयमा लगानी हुन नसकेको ।	१. कोषले वीलको Format वाट तयार गरी उपलब्ध गराएको । Project Construction Supervision Consultantहरूको नियुक्तिका लागि PCO मा छलफल भई नगर विकास कोष र PCO बाट संयुक्त अनुगमन गर्ने निर्णय भएको ।	संबद्ध नगरपालिकाहरूको कार्यक्षमता अभाव तथा आयोजना कार्यान्वयमा धेरै निकायहरूसंग समनवय गर्नुपर्ने भई लक्ष्य अनुसार प्रगति हुन नसकेको ।	न.पा.मा दस प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

क्र. सं.	बजेट उप-शिर्षक नं.	आयोजनाको नाम	आयोजना कार्यान्वयनमा देखा परेका मुख्य मुख्य समस्याहरु	समस्या देखापर्नुका कारणहरु	समस्या समाधानार्थ गर्न गरिएका प्रयासहरु	मविसस (MDAC) समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ सुझावहरु
१	२		३	४	५	६	७
३९	३४७०२२	काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण	सहरी सडक विस्तार कार्यमा घर भत्काउन नमान्ने	मुआव्जाको रकम खारेज भएको भनि दावि गरेको ।			
			पति जग्गा संरक्षणमा नापी नक्सा अनुसार जग्गा छाड्न स्थानीय व्यक्तिहरु मनाउन गाह्रो	पति जग्गाको अतिक्रमण हुने गरेको			
			निर्देशित जग्गा विकास अन्तर्गत सडक विस्तार कार्यको लागि मुखमा व्यक्ति विशेषको घर जग्गा भएकोले हटाई कार्य गराउनु पर्ने भएकोले सहमती गराउन कठिनाई	व्यक्ति विशेषको घर जग्गा पखोल हटाउनु भत्काई सार्नु पर्ने भएकोले ।	स्थानीय उपभोक्ताहरु तथा समिति परिचालन गरी स्थानिय उपभोक्तालाई संलग्न गराई कार्य गराउने गरी गरिएको ।	जग्गा अधिग्रहणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने ।	पर्याप्त बजेट व्यवस्था भएमा काम हुन जान्ने।
			नि.ज.वि.का मा मुखको जग्गा धनिले जग्गा छाड्ने क्षति पुति माग गर्ने र नापी नक्सा अनुसार जग्गा नमिल्नु	मुआव्जा पाउने लोभले र नापी गरिएको धेरै पुरानो भएको	कतै कतै क्षतिपुति दिई बाटो खोलेको	बाटोको मुखमा थप जग्गा अधिग्रहणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने ।	पर्याप्त बजेट व्यवस्था भई प्राधिकरणको कोषमा रकम जम्मा भएमा काम हुन जान्ने।
			बाहिरी चक्रपथ प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरु अधिकांश कृषि पेशामा आधारित भएको हुँदा घडेरी विकासको योजनाका लागि सकारात्मक हुन नसकेकोले ५० प्रतिशत जग्गाधनिहरुको सहमति प्राप्त हुन कठिनाई भएको ।	५९ जग्गाधनीहरुको सहमती प्राप्त भई नसकेको हुँदा निर्माण कार्य अघि नवढेको। साथै यस आबामा बजेट समेत विनियोजित नभएको।	प्रभावित क्षेत्रहरुमा जग्गाधनीहरु तथा स्थानीय निकायहरुमा गई छलफल कायैहरु गरीएको ।	बाहिरी चक्रपथ प्रभावित क्षेत्रहरुका बासिन्दाहरु अधिकांश कृषि पेशामा आधारित भएको हुनाले तथा साविकको योजना कृषि तथा डोल क्षेत्रमा पनि योजना गरिएकोले यस सम्बन्धमा बृहत छलफल गराउनुपर्ने ।	साविकको बाहिरी चक्रपथ निर्माण पक्का तथा योजनामा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी वैज्ञानिक ढंगले पुराना बस्तीलाई समेत संरक्षण गरी सामुदायिक योजना द्वारा व्यवस्थित विकास गरीनुपर्ने देखिन्छ ।
४०	५०११३५	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	महाकालचौर देखि आरुबारी सम्म ढल विच्छयाउने कार्यमा अवरोध भएको	स्थानिय बासिन्दाद्वारा सडकको दुवै तर्फ ढल राखुपर्ने माग भएको तर सम्झौतामा एकतर्फ मात्र राख्ने प्रावधान भएको ।	सडकको दुवै तर्फ ढल राखी कार्य अघि बढाइएको ।	आयोजना ढिलो भई लक्षित प्रगति हासिल नहुने तथा दातृ सस्थाको विस्वासमा कमि हुने ।	सम्बन्धित निकायहरुको सहयोगमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने ।
			तिनचुले देखि जगडोल सम्म १४०० मि. मि पाइपलाइन राख्नको लागी जग्गा अधिग्रहण कार्य गर्नुपर्ने	निर्माण व्यवसायीले सडकको चौडाई कम भएकोले कार्य गर्न कठिन भएको व्यहोरा प्रस्तुत गरेको ।	हाल काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण तथा काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानि व्यवस्थापन बोर्डको समन्वयमा अधिग्रहण कार्य अघि बढिरहेको ।		
४१	५०११४५	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना	सडक विस्तारका कारण पाईप लाईन विच्छयाउने कार्यको समन्वय गर्ने समय तथा कार्य लागत थप लाग्ने गरेको Utility relocation गर्ने Design Review गर्नुपर्ने ।		सबै Stakeholder सम्मिलित सचिव स्तरिय बैठक गरि समस्या समाधानको प्रयास गरिएको ।	आयोजना ढिलो भई लक्षित प्रगति हासिल नहुने तथा दातृ सस्थाको विस्वासमा कमि हुने ।	सम्बन्धित निकायहरुको सहयोगमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने ।
			सडक खल्ने स्वीकृतीमा जटिलता	सडक खल्ने स्वीकृती प्रदान गर्ने निकायहरु धेरै रहेकाले समन्वय एवम् स्वीकृती लिन कठिनाई भएको ।			
४२	५०११६७	काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना	नदिको किनारमा ईन्टरसेप्टर राख्ने कार्यको डिजाइन गर्दा नदिको Right of way पहिचानमा समस्या	नदीको वहाबमा परिवर्तन भएकोले समस्या सिर्जना भएको ।	सर्वेक्षण, पत्राचार तथा मिटिङ्ग गरि समस्या समाधानको प्रयास गरिएको ।	आयोजना ढिलो भई लक्षित प्रगति हासिल नहुने तथा दातृ सस्थाको विस्वासमा कमि हुने ।	सम्बन्धित निकायहरुको सहयोगमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने ।
४३	५०११२८	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड	क) कानुनी समस्या ख) स्थानीय उपभोक्ताहरुबाट उत्पन्न समस्याहरु	कानुनी जटिलताहरु	क) सम्बन्धित निकायहरु सबै सँग समन्वय गर्दै कार्य गरिरहेको	क) सम्बन्धित निकायहरु सबै सँग समन्वय गर्दै कार्य गरिरहेको	कानुनी जटिलताको सहजिकरण हुनुपर्ने
४४	३४७१७२	बागमती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	सूकुम्बासी समस्या, मुआव्जा, नदी अतिक्रमण,	अव्यवस्थित बसोबास, नदी अतिक्रमण, आदि	नदी किनारालाई अतिक्रमण गरी बसेका केही घर टहराहरुलाई हटाइ निर्माणका कार्यहरु गरिएको । साथै बाँकी बस्ती, घरहरु हटाउन सम्बन्धित निकायसँग पहल भइराखेको ।	सूकुम्बासी समस्या, मुआव्जा, नदी अतिक्रमण,	
४५	३४७१७३	ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति	आयोजना हालसालै प्रारम्भ भएको हुनाले खास उल्लेखनीय समस्या आईपरेको छैन । तर गत विगत सालको भन्दा बजेट निकास प्रक्रिया फरक भएको हुनाले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा केहि कठिनाई भने भोग्नुपरेको स्थिति रहेको छ ।	बजेट निकास प्रक्रिया फरक भएकोले ।	बजेट निकास प्रक्रिया फरक तथा नयाँ भए तापनि प्रक्रिया अनुसार रकम निकासालाई काम अघि बढाईएको छ ।	तत्काल खास उल्लेखनीय समस्या नभएको ।	

तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:

मिति:

आयोजना प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत:

मिति :

प्रमाणित गर्नेका नाम, पद र दस्तखत:

मिति :

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (PI)आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. २०७१।७२ को तेश्रो चौमासिक/वार्षिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू
लगायत सुझावहरू

१. आ.व. ०७१/७२

२.मन्त्रालय/क्षेत्रको नाम:सहरी विकास मन्त्रालय

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			वार्षिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राविससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्यक्तित्व समय	भौतिक	वित्तीय					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१	३४७०१९	सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग										
२	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरू	सालवसाली			९३.९५	९३.८८	विभिन्न स्थानहरूका सरकारी भवनहरूको मर्मत सभार कार्यको भएको	अधिकांश सरकारी भवनहरू पुराना भई मर्मतको माग आउने गरेकोमा बजेटको सिमितताले गर्दा माग अनुसार सम्बोधन गर्न नसकिएको ।	आवश्यक बजेट विनियोजनको लागि पहल भएको । BMIS software तयार गरी भवनहरूको Data Base तयार गरीदैं	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थाका लागि पहल हुनु पर्ने । नयाँ भवन निर्माणको लागि बजेटमा व्यवस्था गर्दै लानु पर्ने	
३	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन					९४.४२	राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय/आवास निर्माण/मर्मत एवं सरकारी भवनहरू निर्माण/मर्मतका कार्य भएको ।	कार्यक्रमहरू विशेष प्रकृतिको (प्रधानमन्त्री, कार्यलय/राष्ट्रपती निवास, मन्त्री निवास आदि) भएको कारण तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।	कार्यविधि तयार गरिएको स्वीकृतिको लागि पेश भइसकेको ।	यस प्रकारको कार्यक्रमहरूको बजेट शिर्षक छुट्टै राखी कार्यविधि अनुसारको कार्यक्रममा यथेष्ट बजेट विनियोजन हुनु पर्ने ।	
	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन (१८ औं सार्क सम्मेलनको लागि सभाहल तथा ग्यालरी बैठक मर्मत)	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन (१८ औं सार्क सम्मेलनको लागि सभाहल तथा ग्यालरी बैठक मर्मत)	१००	७३.५५	१००	७६.९९	१८ औं सार्क सम्मेलनको लागि सभाहल तथा ग्यालरी बैठक मर्मत कार्य सम्पन्न ।				
४	३४७१८१	साना शहर बजार विकासबाट ग्रामिण विकास	सालवसाली			९५.०५	८१.३७	३३ वटा सानाशहरहरूको भौतिक विकास योजना कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा रहेको ।	कार्यक्रमको महत्वको आधारमा बजेट न्यून हुनु ।	उल्लेख्य रूपमा कार्यक्रम संख्या घटाईएको ।	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थाका लागि पहल हुनु पर्ने ।	

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			वार्षिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यन्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राविससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्यतिथ समय	भौतिक	वित्तीय					
५	३४७१८६	सघन शहरी विकास आयोजना	सालवसाली			९३.६४	७६.०८	३९ जिल्लाहरूमा आवधिक योजना कार्यन्वयन गर्ने कार्यको विभिन्न चरणमा रहेको । १० वटा करिडोरहरूको निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको । १८ वटा जिल्लाहरूमा विभिन्न पुर्वाधार निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको ।	धेरै न.पा.हरू गठन हुनु (१९१ वटा न.पा.हरू) सो अनुसारका न.पा. को पुर्वाधार विकास गर्न बजेटको कमी	न.पा./कोरीडोरहरूको आवधीक योजना तयार गरी डि.पि.आर तयार भएका कार्यक्रमहरूमा मात्र लगानी गर्न थालिएको । वार्षिक कार्यक्रममा नै योजना छनौट गरी उल्लेख गर्न थालिएको । यथेष्ट बजेटको लागि अर्थ मन्त्रालय संग छलफल भइरहेको ।	पुर्वाधारको लागि बजेट व्यवस्था हुनु पर्ने ।	
६	३४७१८७	मभौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (STIUEIP)	५९.५१	३२.५	५ वर्ष	८१.६८	८०.४३	- वुटवल अटोभिलेज को Design तयार भई Bid document ADB द्वारा स्वीकृत भएको र IFB प्रकाशित भई Bid Evaluation भएकोमा कुनै पनि Bidder Quality नभएकोले Rebidding मा प्रक्रियामा रहेको । - वुटवल न.पा.को एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन कार्य (ISWM) ठेक्का सम्भौता भई सम्पन्न भएको । - वुटवल न.पा. वडा नं. ९ र १० मा खानेपानी प्रणालीको निर्माण सुधार कार्य को ठेक्का सम्भौता भई सम्पन्न भएको । - विरगंज उप.म.न.पा.मा एकिकृत फोहरमैला व्यवस्थापन (ISWM) को Re-Bidding प्रक्रियामा रहेको । - विरगंज उप.म.न.पा.मा र विराटनगर उप.म.न.पा.मा Sewerage drainage र road lane improvement को सिभिल कार्य शुचारू भएको । - काभ्रे भ्याली एकीकृत खानेपानीको निर्माण कार्य शुचारू रहेको ।	स्थानिय स्तरमा खानेपानी स्रोतको विवाद, काभ्रे	राजनैतिक दल, उपभोक्ता र गाविस बीच समन्वयको प्रयास गरिएको । खानेपानी संस्थासंग आवश्यक समन्वय भैरहेको । मपदण्ड कार्यन्वयनमा स्थानिय तहमा नगरपालिकाको पहलमा प्रयास भैरहेको । समयमै छानविन गरी टुङ्ग्याउने प्रयास गरिएको ।	खानेपानी संस्थानसंगको समन्वय जारी रहनुपर्ने	खानेपानी संस्थानसंगको सम्पत्ति, दायित्व मुल्यांकन र हस्तान्तरण ; काभ्रे, धरान
७	३४७१९०	भवन निर्माण संहिता, सरकारी भवन निर्माण	सालवसाली			९०.१७	८२.७१	- सहरा विकास तथा भवन निर्माण विभागको आफ्नै भवन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा १३ वटाको निर्माण कार्य सुरु भई निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको (जग्गा खरिद सम्बन्धी कार्यको छलफल भैरहेको (डीभिजन कार्यालय इलाम) - एकीकृत कार्यालय भवन निर्माणको जग्गा छनौटको प्रक्रियामा रहेको - अन्य ९ वटा सरकारी कार्यालय भवनहरूको निर्माण कार्यको विभिन्न चरणमा रहेको । टिकापुर सभाहल (D.P.C. को कार्य सम्पन्न भई भुई तल्लाको काम भई रहेको । डोटी सभाहल (जगको काम भै रहेको ।दोश्रो चरणको कार्यको बोलपत्र आह्वान भएको । बुटवल सभाहल (मुख्य सभाहल भवनको जगको कार्य भै रहेको, रूख काटने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त भएको, बुटवल मण्डपको परिमार्जित माष्टरप्लान तयार भएको, दोश्रो चरणको निर्माण कार्यको लागि लागत अनुमान तयार भै रहेको ।	निर्माण शुरू भएका भवनहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु । निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्न समस्या । भवन संहिता कार्यान्वयनमा समस्या । अन्तराष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र तथा सभाहलहरूका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको ।	सम्पन्न हुन लागेका भवनहरूलाई प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरी सम्पन्न गर्न लागिएको अत्यन्त कम नयाँ भवनहरू थप गरिएको । क्वालिटी एसुरेन्स प्लान बनाई लागू गरीएको । साइटमा नै सुपर भाइजर राख्ने व्यवस्था गरीएको । स्थानीय कालिगढहरूलाई तालिम दिने व्यवस्था गरिएको । न.पा.हरूलाई भवन संहिता लागू गर्न प्राविधिक सहयोग गरीएको, निजी क्षेत्रबाट निर्मित अस्पताल, अग्ला भवनहरूको अनुगमन गर्ने कार्य वार्षिक कार्यक्रममा नै समावेश गरिएको ।	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थाका लागि पहल हुनु पर्ने । न.पा.हरूबाट अनिवार्य रूपमा भवन संहिता लागू गर्ने कानूनी व्यवस्था हुनु पर्ने । सभाहलहरूको संख्याको आधारमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्ने ।	

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			वार्षिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यन्वयनमा देखिएका समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	समस्या समाधानार्थ सुझावहरु	राविससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरु
			भौतिक	वित्तीय	व्यतिरिक्त समय	भौतिक	वित्तीय					
८	३४७१९२	नमूना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराई(मधेश(पहाड(हिमाल)	सालवसाली			९५.०२	८४.६३	३० वटा न.पा. नभएका जिल्ला सदरमुकामहरूको एकीकृत पूर्वाधार विकास निर्माण कार्यको चरणमा रहेको । ४० जिल्लाको ७२ वटा स्थानमा एकीकृत वस्ती विकास निर्माण कार्यको चरणमा रहेको । ८ वटा स्थानमा एकीकृत घनावस्ती कार्यक्रमको निर्माण कार्यको चरणमा रहेको ।				
९	३४७१९७	गणतन्त्र स्मारक			४ वर्ष	१००	९२.८९	<u>गणतन्त्र स्मारक तर्फ</u> - मुख्य संरचनाको स्ट्रक्चर सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भएको । टायल, फ्ल्स सिलिङ, HVAC को कार्य सम्पन्न । Electrical, Sanitary सम्बन्धी कार्य भैरहेको । - गणतन्त्र स्मारक साइटमा टुकुचा खोलाको रिटेनिङ्ग वाल निर्माण सम्पन्न, थप सिस्टममा कलभर्ट डलान भएको, साइड ड्रेनको कार्य भैरहेको । <u>गणतन्त्र स्तम्भ तर्फ</u> - Design कार्य सम्पन्न भई अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भई कार्य सम्पन्न भएको । - स्तम्भको Replica निर्माण कार्य सम्पन्न । - प्रवेशमार्ग (सिढी) को निर्माण व्यवसायीसंग सम्झौता भै कार्यादेश भएको ।	कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको ।	नीतिगत व्यवस्था र लक्ष्य अनुसारको बजेट व्यवस्थाको लागि पहल भै रहेको ।	राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने (प्रष्ट नीति तथा पर्याप्त बजेट हुनु पर्ने) ।	
१०	३४७३१६	शहरी साशकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	२०	१८.३५	३ वर्ष	८६.९८	५१.०३	- MST सम्झौता भई कार्य परिचालनमा रहेको । १६ वटै Sub Project परियोजनाहरूको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्यको चरणमा रहेको । - ६ वटा न.पा.हरूको शहरी नक्सांकन तयार गर्न सम्झौता भई नक्साङ्कन कार्य भैरहेको ।	ठेक्का पट्टा र सम्बन्धित सामान खरिद प्रकृत्यामा समस्या	बिभिन्न निकायहरूको बैठक र समन्वय गरी समाधान गर्न प्रयास गरिएको	नीतिगत समस्या समाधानका निम्ति सम्बन्धित ऐन नियममा समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने । निर्माण सामग्री सहज रुपमा उपलब्ध हुनु पर्ने ।	
११	३४७३२०	एकीकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	२८.०३		७ ३ वर्ष	८४.७७	८५.०९	- नेपालगंज न.पा.मा storm drainage & road improvement को ठेक्का सम्झौता भई सिभिल कार्य हुँदै गरेको । - सिद्धार्थनगर न.पा.मा. storm drainage & road improvement को ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई सिभिल कार्य हुँदै गरेको । - सिद्धार्थनगर न.पा.मा. Integrated Solid Waste Management (ISWM) को IFB(Tender Notice) जारी भई Bid evaluation हुँदै गरेको । - धरान खानेपानीका Bid evaluation सम्पन्न भई ADB बाट सहमति प्राप्त भई ठेक्का सम्झौता भएको । - जनकपुरमा storm Drainage & Road Improvement Technical Evaluation हुँदै गरेको । - जनकपुरमा ISWM को लागि Transitional Plant तयार भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको । - ISWM को दिर्घकालिन व्यवस्थाको लागि जग्गा खरीदको लागि बजेट निकासको अनुरोध भएको ।	खानेपानी संस्थासंगको सम्पत्ति दायित्व मुल्यांकन र हस्तान्तरण, धरान सहरि सडकको मापदण्ड	राजनैतिक दल, उपभोक्ता र गाविस बीच समन्वयको प्रयास गरिएको । खानेपानी संस्थासंग आवश्यक समन्वय भैरहेको । मपदण्ड कार्यान्वयनमा स्थानिय तहमा नगरपालिकाको पहलमा प्रयास भैरहेको । समयमै छानविन गरी टुह्याउने प्रयास गरिएको ।	खानेपानी संस्थानसंगको समन्वय जारी रहनुपर्ने	खानेपानी संस्थानसंगको सम्पत्ति, दायित्व मुल्यांकन र हस्तान्तरण ; काभ्रे, धरान

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			वार्षिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यन्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राविससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्यक्तित्व	भौतिक	वित्तीय					
१२	३४७३२१	विपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनःस्थापना कार्यक्रम				७१.७५	७९.६१			सहरी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको	नीति तथा बजेट व्यवस्थाको लागि पेश।	
१३	३४७१६६	वातावरणिय सरसफाई आयोजना			सालबसाली	९१	७९.३३	सबै सरोकारवालाहरूको संयुक्त पहलमा चालू आ.व. मा २९८ गाविस, ५९ गोटा न.पा., १२ जिल्लाहरू खुल्ला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा भएको। (कूल १८१४ गाविस, ७६ नपा, २७ जिल्लाहरू)	तराइका जिल्लाहरूमा अझै पनि सरसफाइ कार्यक्रमले गति लिन नसकेको	सरसफाइमा पछाडी परेको तराइका जिल्लाहरूमा खुल्ला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न तराइ सम्मेलन आयोजना गरिएको। कुशमाहा, समरी / बर्दिबाथ, महोतरी / जीतपुर, बारा (१३, १४, १५ पौष)	सबै तराइका जिल्लाहरूमा समन्वय क्रियाशील गराउने, सबै सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी सरसफाइ सम्बन्धि जिल्ला तथा गाविस तहमा सम्मेलन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने।	तराइका जिल्लाहरूमा अझैपनि सरसफाइ कार्यक्रम ले गति लिन नसकेको तथा अन्य जिल्लाहरूमा सरसफाइ प्रवर्द्धनको दिगोपना सम्बन्धि विषयहरू
१४	३४७१६८	खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनर्स्थापन कार्यक्रम			सालबसाली	९४.२०	९४.१९	क्षतिग्रस्त ५०० वटा आयोजनाहरूमा मर्मत सुधार गरी पानी सुचारू गरिएको।	भुकम्पका कारण क्षति भइ मर्मतको लागि माग बढेको।	महाभुकम्पका कारण क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूको विवरण सङ्कलन भइरहेको। तत्काल मर्मत हुन सक्ने आयोजनाहरूको उपभोक्ताहरूको सकृयतामा मर्मत सम्भार गरिएको।		
१५	३४७१६९	डिप टयूवेल आयोजना (मर्मत सुधार)			सालबसाली	९५.३८	८८.७७	१ वटा डिप टयूवेल मर्मत सुधार आयोजना सम्पन्न।				
१६	३४७१७१	खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम			सालबसाली	९२.९३	८३.८२	३ वटा गुणस्तर सुधार आयोजनाहरू सम्पन्न भई २७६७० उपभोक्ताहरू लाभान्वित भएको।				
१७	३४७१७९	दश्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना			४ वर्ष १० महिना	९३.४८	८३.९०	हालसम्म ११ वटा आयोजनाहरू सम्पन्न भई कूल २०७००० उपभोक्ताहरू लाभान्वित भएको। १० वटा आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेको। चालु आ.व मा १ लाख उपभोक्ताहरू लाभान्वित भएको।				
१८	३४७३१८	खानेपानी तथा सरसफाइ सह-लगानी कार्यक्रम			१६ म	९१.४८	८६.६६	७ वटा आयोजनाहरू निर्माणाधिन गहेको। बाँकी ७ वटा आयोजनाहरू डी पी आर तयार हुने क्रममा रहेको।				
१९	३४७३१९	सुख्खा क्षेत्र खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना			१६ म	७७.८०	४७.१३	पकरबास र तिमाल खानेपानी आयोजनाको बोलपत्र आह्वान भएको, यासोक खानेपानी आयोजनाको बोलपत्र आह्वान पक्र्यामा रहेको। खोटाङ्ग हलेसी महादेव स्थान वरिपरिको सुख्खा क्षेत्र र आङ्गना मौवा गाविसको सुख्खा क्षेत्र खानेपानी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न।				
२०	३४७३५९	तेश्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना				५४.२७	२५.१५					

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			वार्षिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यन्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राविससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्यतिरिक्त समय	भौतिक	वित्तीय					
२१	३४७८०१	ग्रामीण खानेपानी आयोजना			१२ वर्ष	१००.००	१००.५२	१८ वटा आयोजनाहरू र ३ वटा श्रोत संरक्षण आयोजनाहरू सम्पन्न भइ ७८८५ उपभोक्ताहरू लाभान्वित भएको ।	खुल्ला दिसामुक्त कार्यक्रममा समुदायहरूमा अनुदानमुखि भावना रहिरहनु	स्वास्थ्य र सरसफाईमा व्यवहार परिवर्तन गराउने विषयहरूलाई लिएर समुदायहरूमा चेतना दिने प्रयास गरिएको		
२२	३४७८०२	खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम			सालबसाली	९२.९३	९१.३१	२ लाख उपभोक्ताहरू लाभान्वित भएको । १०९ वटा आयोजनाहरू सम्पन्न भएको।	आयोजना सङ्ख्याको अनुपातमा विनियोजित बजेट न्यून हुनाले आयोजनाको अवधि लामो भएकोले जनताहरूको जनश्रमदान गर्ने उत्साहमा कमी ।		सरकारले सन् २०१७ सम्म सबै नेपालीलाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सरसफाइ सेवा पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्ने पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने ।	
									मुहानको क्षमतामा ह्रास आउनु, विवाद हुनु ।	तालिम कार्यक्रमहरूमा उपभोक्ताहरूलाई जानकारी दिईएको ।	पानीको मुहान मा विवाद न्यूनिकरण गर्न सरोकारवालाहरू बिच समन्वय, नितिगत पालना आदी ।	
									केही जिल्लाहरूमा प्राविधिक जनशक्ति अभावका कारण निर्माण कार्यको व्यवस्थापनमा कठिनाई ।	विभाग तथा आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयमा अनुरोध गरेको	दरबन्दि अनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन हुनुपर्ने	विभागको O & M लाई स्विकृत तथा कार्यान्वयन गर्न समन्वय ।
									भुकम्पका कारण पानीका श्रोतहरूको क्षमतामा कमी । जलवायु परिवर्तनाका कारण पनि पानीका मुहानहरू सुकेको ।		पानीका श्रोतहरूको संरक्षण, मुहान भन्दा माथी रिचार्ज का कार्यहरूलाई डिजाइनमा समावेश गर्नु पर्ने । बेकल्पिक श्रोत नभएका स्थानमा वर्षातको पानी सङ्कलन आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने जस्ता जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरण सङ्ग सम्बन्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जोड गर्नुपर्ने ।	
२३	३४७८०५	उच्च /मध्यमस्तरिय ठूला खानेपानी आयोजनाहरू			४ म	९९.००	८९.०२	५० हजार उपभोक्ताहरू लाभान्वित भएको ।				
२४	३४७०१८	खानेपानी तथा ढल निकास विभाग			सालबसाली	८५.१६	७१.६१	नयाँ भवनको निर्माण भइरहेको ।				

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			वार्षिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यन्वयनमा देखिएका समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	समस्या समाधानार्थ सुझावहरु	राबिससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरु
			भौतिक	वित्तीय	व्यतिरिक्त समय	भौतिक	वित्तीय					
२५	३४७१७६	मेलम्ची खानपानी आयोजना	६७.०१	६३.६१	८९.३८	८८.८९	६२.७५	– यस आ.ब. मा हाल सम्म ५३०५ मी. गरी जम्मा १३०२९ मीटर सुरुङ्ग निर्माण कार्य सम्पन्न । – (चालु आ.ब.को यस अवधि सम्म ९१०० घ.मी. समेत गरी समग्रमा ११४०० घ.मी. कंक्रीट ढलान कार्य सम्पन्न भएको । पानी प्रशोधन केन्द्रमा यस वर्ष २६% समेत गरी जम्मा ७१% निर्माण कार्य सम्पन्न ।	– निर्माण व्यवसायीहरुबाट सुरुङ्ग निर्माण तथा पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्यमा समग्र व्यवस्थापन क्षमतामा कमी देखिएको । – पानी प्रशोधन केन्द्रका केहि इकाईहरुमा प्रयोग भएको कंक्रीट को क्षमता 28 day Cube Test पश्चात Design Specification अनुसार नपाइएको ।	– निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्रसर Plant प्रयोगमा ल्याउने कार्यको स्वीकृतिका लागि सहजीकरण गरिएको । – निर्माण व्यवसायीको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, निर्माण व्यवसायीको केन्द्रिय निकायसंग छलफल गरिएको । – निर्माण व्यवसायीको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि दातु निकायसंग छलफल गरि दातु निकायबाट समेत अनुगमन तथा सहजीकरणका गरिएको ।	– सहरी विकास मन्त्रालयबाट निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्रसर Plant प्रयोगमा ल्याउने कार्यमा स्वीकृति सम्बन्धित मन्त्रालयसंग समन्वय एवं सहजीकरण गरिनु पर्ने ।	
२६.												
	५०११४५.	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना	५०.७३	२१.१३		९०.४९	१००.००	वितरण प्रणालीको ३ प्याकेजको निर्माण सम्पन्न भई तिनवटै प्याकेजको कार्य शुरु भई जम्मा २५० कि.मि. पाइप जडान भइसकेको र काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा कार्य संचालन भई रहेको । दोश्रो चरणको थोक वितरण प्रणाली अन्तर्गत विभिन्न चार प्याकेजको थोक वितरण प्रणाली मार्फत वितरण प्रणाली तथा पानी पोखरी निर्माण गरिनेमा तिनवटा प्याकेजको निर्माण कार्य सम्पन्न भई रहेकोमा कार्य शुरु गर्न जम्मा ३ कि.मि. पाइप जडान भइसकेको र ५ वटा रिजरभ्वायर निर्माण कार्य शुरु भएको तथा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा कार्य संचालन भई रहेको । डिजाइन सुपरिवेक्षण तथा व्यवस्थापन परामर्श र सेवासामुदायिक सचेतना सम्बन्धी परामर्श सेवाका लागि परामर्शदातु नियुक्त भई कार्य गरि रहेको । थोक वितरण प्रणालीको चौथो प्याकेजको डिजाईन तथा बोलपत्र पुस्तिका तयारी गर्ने कार्य पुरा भएको । वितरण संजाल प्रणालीको चौथो प्याकेजको डिजाईन कार्य ७५ प्रतिशत पुरा भएको । २० वटा ट्रिलिङ्ग डिप ड्युबवेल मध्ये ६ स्थानमा ट्रिलिङ्ग कार्य सम्पन्न भई थप २ स्थानमा ट्रिलिङ्ग कार्य सुरु भएको ।	सडक विस्तारका कारण पाईप लाईन विच्छेद भई कार्यको समन्वय गर्न समय तथा कार्य लागत थप लाग्ने गरेको Utility relocation गर्न Design Review गर्नुपर्ने ।	सबै Stakeholder सम्मिलित सचिव स्तरिय बैठक गरि समस्या समाधानको प्रयास गरिएको ।	सडक खन्ने र पुनर्निर्माणको लागि विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने ।	बाधा व्यवधानका कारणले आयोजना ढिलो भई लक्षित प्रगति हासिल नहुने तथा दातु सस्थाको विश्वासमा कमी हुने ।
									सडक खन्ने स्वीकृतीमा जटिलता			

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			वार्षिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यन्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राविससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्यक्तित्व	भौतिक	वित्तीय					
२७.								गुह्येश्वरीको ढल प्रशोधन केन्द्रको बोलपत्र प्रक्रिया अन्तर्गत बोलपत्र मुल्यांकन भई रहेको ।				
								सल्लाघरी, कोङ्कु र धोबीघाट ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्यको डिजाईन, लागत अनुमान तथा बोलपत्र पुस्तिका तयार गर्ने कार्य पुरा भएको ।				
	५०११६७.	काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना	४.९३	१.१६		५३.०७	१३.३९	ढल प्रणालीको विस्तृत डिजाइनको लागि मौजुदा पुर्वाधारहरूको Asset Condition Survey कार्य पुरा भइसकेको ।	नदिको किनारमा इन्टरसेप्टर राख्ने कार्यको डिजाईन गर्दा नदिको Right of way पहिचानमा समस्या	सर्वेक्षण, पत्राचार तथा मिटिङ्स गरि समस्या समाधानको प्रयास गरिएको ।	नदिको हालको वहाबलाई ध्यानमा राखि नाप नक्सा तयार गरि कार्य अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने ।	बाधा व्यवधानका कारणले आयोजना ढिलो भई लक्षित प्रगति हासिल नहुने तथा दातृ मस्थाको विश्वासमा कमी हुने ।
								हनुमन्तेको किनारमा इन्टरसेप्टर निर्माणको लागि डिजाईन, लागत अनुमान तथा बोलपत्र पुस्तिका तयार गर्ने कार्य पुरा भएको ।				
								मनोहराको किनारमा इन्टरसेप्टर निर्माणको लागि डिजाईन, लागत अनुमान तथा बोलपत्र पुस्तिका तयार गर्ने कार्य भई रहेको ।				
२८.	५०११७७	ढल प्रशोधन केन्द्र	४०%			१०%		ढल प्रशोधन केन्द्रको स्थान पहिचान	विवरण प्राप्तीमा कठिनाई	सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा जग्गा कित्ताको आँकडा लिने कार्य बढेको ।	कानुनी सहजिकरण हुनुपर्ने ।	कानुनी सहजिकरण हुनुपर्ने ।
२९.	५०११०४	नगर विकास कोष - खानेपानी क्षेत्र	स्वीकृत - २१ सम्पन्न - चालु - २१	Commitment-100% Disbursement - 70%	४ वर्ष			दोस्रो साना सहर खानेपानी आयोजना अन्तर्गतका २१ वटै आयोजनाहरू कार्यान्वयन अवस्थामा रहेका ।	खानेपानी विभागबाट नियुक्त परामर्शदाताबाट आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अपुरो भएका कारण आयोजनाहरूको वित्तीय सम्भावना मूल्यांकन गरे अनुसार प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको कारण ऋण असुलीमा असर गरेको ।	१. कोषले बीलको Format तयार गरी उपलब्ध गराएको । २.प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेका आयोजनाहरूको जोखिम अध्ययन गराई थप लगानीका लागि प्रयास गरिरहेको ।	स्थानीय तहमा प्रवाह हुने खानेपानी आपूर्ति, ढल निकास व्यवस्थापनका लागि महशुल तथा सेवा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका लागु हुनुपर्ने ।	स्थानीय तहमा प्रवाह हुने खानेपानी आपूर्ति, ढल निकास व्यवस्थापनका लागि महशुल तथा सेवा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका तथा सोको नियमनको अभाव ।
३०.	५०११६३	नगर विकास कोष - मभौला शहरी	स्वीकृत - ५ सम्पन्न - चालु - ५	Commitment-91% Disbursement - 22	३ वर्ष			यस कार्यक्रम अन्तर्गत काभ्रे भ्याली खानेपानी आयोजना, विराटनगर र विरगंज उपमहानगरपालिकामा ढल निर्माण तथा सडक सुधार आयोजनाहरूमा सुचारुरूपमा लगानी भैरहेको छ भने बुटवल नगरपालिकामा खानेपानी आयोजना तथा एकीकृत फोहर व्यवस्थापन आयोजनाका लागि नगरपालिका तथा नगर विकास कोष बीच सम्झौता सम्पन्न भएका छ भने अन्य आयोजना संचालनार्थ आयोजना समन्वय कार्यालय ९एम्सडि० द्वारा आयोजनाहरूको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन कार्यहरू भैरहेको अवस्था छ ।	१. निकासका लागि समयमा Document हरू प्राप्त नहुने र प्राप्त हुने बीलहरू ज्यादै नै बृटीपूर्ण भएकोले न.वि.कोषबाट दोहोरो चेकजाँच गर्नुपर्ने ।		स्थानीय तहमा प्रवाह हुने खानेपानी आपूर्ति, ढल निकास व्यवस्थापनका लागि महशुल तथा सेवा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका लागु हुनुपर्ने ।	संबद्ध नगरपालिकाहरूको कार्यक्षमता अभाव तथा स्थानीय तहमा रहेको विवादका कारण आयोजना निर्माण कार्यमा समस्या रहेको ।

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			वार्षिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यन्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राविससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्यतिरिक्त समय	भौतिक	वित्तीय					
३१.	३४७३१६ शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम र ५०११६४ नगर विकास कोष - शहरी शासकीय सुधार - ३३७३१६	शहरी सुशासन तथा विकास कार्यक्रम (Urban Governance and Development Programme, UGDP) यस कार्यक्रमको प्रथम चरणमा छनौटमा परेका ६ वटा मेचीनगर, ईटहरी, धनकुटा, तानसेन, बाग्लुङ्ग एवं लेखनाथ नगरपालिकाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ऋण तथा अनुदान स्वरूप लगानी गरिने । कोषको संस्थागत विकास तथा सुदृढीकरण गरिने ।	निर्माण आयोजना - स्वीकृत - १६ सम्पन्न - चालु - १६	Commitment-100% Disbursement (including in Institutional Dev.) - 15%			३ वर्ष	यस कार्यक्रमको अन्तर्गत स्वीकृत भएका १६ वटा आयोजनाहरू निर्माण कार्यान्वयन अवस्थामा रहेका ।	Project Construction Supervision Consultant हरूको अभावले आयोजना Monitoring मा समस्या भएको कारण समयमा लगानी हुन नसकेको ।	Project Construction Supervision Consultant हरूको नियुक्तिका लागि PCO मा छलफल भई कोष र PCO बाट संयुक्त अनुगमन गर्ने निर्णय भएको ।	न.पा.मा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने ।	संबद्ध नगरपालिकाहरूको कार्यक्षमता अभाव तथा आयोजना कार्यान्वयनमा धेरै निकायहरूसँग समनवय गर्नुपर्ने भई लक्ष्य अनुसार प्रगति हुन नसकेको ।
३२.	३४७३१६ नगरपालिका फोहोर व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम-टिडिएफ	फोहर मैला व्यवस्थापनका लागि प्रतिफलमा आधारित आयोजना (Output Based Aid in Solidwaste Management)	स्वीकृत - २ सम्पन्न - चालु - २	Disbursement 10%			२ वर्ष	यस कार्यक्रमको कार्यान्वयन पश्चात फोहरमैला व्यवस्थापन आर्थिक रूपमा दिगो हुने, सेवाको गुणस्तरमा सुधार तथा फोहर मैला व्यवस्थामा गरिने सेवाको क्षेत्रलाई विस्तार गर्नका निमित्त नगरपालिकाहरू समर्थ हुने । कोषबाट हाल यस कार्यक्रम संचालनार्थ Independent Technical Verification Agency (ITVA) र Independent Financial Verification Agency (IFVA) को चयन अन्तिम चरणमा ।				
३३.	५०११६९ एकीकृत सहर विकास आयोजना	एकीकृत सहर विकास आयोजना (Integrated Urban Development Project)		Commitment-24% Disbursement - 19%			३ वर्ष	यस अन्तर्गतका आयोजनाहरूमा हुने लगानी प्रवाहको प्रगति DUDBC/ PCO को कार्य प्रगतिमा निर्भर रहने ।				
३४.	३४७३१२	फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम			सालव साली	७८.६६	६४.५	केन्द्रको आर्थिक प्रशासन र कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीको मस्यौदा उपर पुनरावलोकन गर्न गठीत समितिबाट कार्य भैरहेको, दीगो फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न भई दश वृद्धे काठमाण्डौ घोषणा पत्र जारी भएको, फोहरमैला व्यवस्थापनमा नगरपालिकाहरूलाई प्राविधिक सहयोग तथा क्षमता विकास, जनचेतनामूलक कार्यक्रम र अध्ययन परामर्श गतिविधिहरू सम्पन्न ।	केही निर्माण कार्यहरूमा प्राविधिक कठिनाइले कार्य प्रगति हुन नसकेको र भूकम्पको कारण विशेष अवस्था सृजना भई कार्य संचालनमा बाधा भई प्रगतिमा असर परेको	प्राविधिक समस्या हल गर्न आन्तरिक छलफल गरिएको ।		

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			वार्षिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यन्वयनमा देखिएका समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	समस्या समाधानार्थ सुझावहरु	राबिससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरु
			भौतिक	वित्तीय	व्यतित समय	भौतिक	वित्तीय					
३५.	३४७०२२.	काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण				९६.५२	९६.७६	विभिन्न परामर्श सम्बन्धी कार्यहरु -30 वटा अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तावित बाटो खोल्ने, पखाल सार्ने र लगाउने तथा ग्राभेल गर्ने 1-10 कि मि सम्पन्न सहरि सडक विस्तार कार्यक्रम अन्तरगत काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न भागमा सडक चौडा गर्ने पखाल लगाउने, सार्ने तथा सुधार गर्ने। -क्षतिपूर्ति र योजना तयार समेत -23.6 कि मि सम्पन्न सार्वजनिक जमिनको पहिचान गरी फेन्सिङ गर्ने, टेवा पखाल लगाउने, सिमा पखाल लगाउने, भुइमा ढुग्गा विच्छाउने, हरियाली विकास गर्ने 1-11.2 कि मि सम्पन्न बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजना- पैयौँटारदेखि टोखा महान्काल सम्म ६ कि.मी. DPR तयार भएको । साथै थली डाँछी र खरीपाटी क्षेत्रमा जग्गा विकासका लागि ५१ प्रतिशत जग्गाधनीहरुको सहमति प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेको । वैकल्पिक नक्शा तयार गर्ने कार्यको अन्तिम प्रतिवेदन तयार भई भुक्तानी समेत भईसकेको । वाहिरि चक्रपथ क्षेत्रमा वातावणीय, सामाजिक प्रभाव मुल्यांकन गर्ने कार्यको अन्तिम प्रतिवेदन तयार भई स्वीकृतिको क्रममा रहेको TOR ,REP estimate तयार भईसकेको ।	निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तावित बाटो खोल्ने, पखाल सार्ने र लगाउने तथा ग्राभेल गर्ने 1-निर्देशित जग्गा विकास अन्तर्गत सडक विस्तार कार्यको लागि मुखमा व्यक्ति विशेषको घर जग्गा भएकोले हटाई कार्य गराउनु पर्ने भएकोले सहमती गराउन कठिनाई बाहिरी चक्रपथ निर्माण सम्बन्धी कार्य । बाहिरी चक्रपथको चोभार सतुंगल खण्डको ५०मि. भित्र सर्भिस ट्रयाक खोल्ने कार्य 1-५१% जग्गाधनीहरुको सहमती प्राप्त भई नसकेको हुँदा निर्माण कार्य अघि नबढेको। साथै यस आ.व.मा बजेट समेत विनियोजित नभएको।	निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तावित बाटो खोल्ने, पखाल सार्ने र लगाउने तथा ग्राभेल गर्ने 1-स्थानीय उपभोक्ताहरु त्या समिति परिचालन गरी स्थानिय उपभोक्तालाई संलग्न गराई कार्य गराउने गरी गरिएको । बाहिरी चक्रपथ निर्माण सम्बन्धी कार्य । बाहिरी चक्रपथको चोभार सतुंगल खण्डको ५०मि. भित्र सर्भिस ट्रयाक खोल्ने कार्य 1-प्रभावित क्षेत्रहरुमा जग्गाधनीहरु तथा स्थानीय निकायहरुमा गई छलफल कार्यहरु गरीएको ।	निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तावित बाटो खोल्ने, पखाल सार्ने र लगाउने तथा ग्राभेल गर्ने 1-पर्याप्त बजेट व्यवस्था भई प्राधिकरणको कोषमा रकम जम्मा भएमा काम हुन जाने। बाहिरी चक्रपथ निर्माण सम्बन्धी कार्य । बाहिरी चक्रपथको चोभार सतुंगल खण्डको ५०मि. भित्र सर्भिस ट्रयाक खोल्ने कार्य 1-साविकको बाहिरी चक्रपथ निर्माण प्रकृया तथा योजनामा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी वैज्ञानिक ढंगले पुराना बस्तीलाई समेत संबधन गरी सामुदायिक योजना द्वारा व्यवस्थित विकास गरीनुपर्ने देखिन्छ ।	निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तावित बाटो खोल्ने, पखाल सार्ने र लगाउने तथा ग्राभेल गर्ने 1-बाटोको मुखमा थप जग्गा अधिग्रहणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने । बाहिरी चक्रपथ निर्माण सम्बन्धी कार्य । बाहिरी चक्रपथको चोभार सतुंगल खण्डको ५०मि. भित्र सर्भिस ट्रयाक खोल्ने कार्य 1-बाहिरी चक्रपथ प्रभावित क्षेत्रहरुका बासिन्दाहरु अधिकांश कृषि पेशामा आधारित भएको हुनाले तथा साविकको योजना कृषि तथा डोल क्षेत्रमा पनि योजना गरिएकोले यस सम्बन्धमा बृहत छलफल गराउनुपर्ने ।
३६.	५०११६८.	काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण										
३७.	५०११२८	काठमाण्डौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड	९५%	८२.५%		९५.	८२.५	क) सम्पत्ति संरक्षण ख) श्रोत पहिचान र वृद्धि । ग) गुणस्तुर सुधार घ) चुहावट नियन्त्रण । ड) क्षेत्र विकास ।	क) कानुनी समस्या ख) स्थानीय उपभोक्ताहरुबाट उत्पन्न समस्याहरु ।	क) सम्बन्धित निकायहरु सबै सँग समन्वय गर्दै कार्य गरिरहेको ।	कानुनी जटिलताको सहजिकरण	कानुनी जटिलताको सहजिकरण
३८.	३४७१७२	बागमती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	२७.६६	२६.९९	१९ वर्ष	८१	७४	३५.९ कि.मी.डल निर्माण सम्पन्न ११.०१ कि.मी. सडक निर्माण सम्पन्न, ३१.२४ कि.मी. नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य सम्पन्न	नदी अतिक्रमण, नदी किनारामा सुकुम्बासी बस्तीहरु हटाउन, मुआब्जा	नदी किनारालाई अतिक्रमण गरी बसेका केही घर टहराहरुलाई हटाइ निर्माणका कार्यहरु गरिएको । साथै बाँकी बस्ती, घरहरु हटाउन सम्बन्धित निकायसँग पहल भइराखेको ।	नदी किनाराका अतिक्रमित क्षेत्र खालि गराइ नदी किनाराको वातावरण सुधार सम्बन्धित कार्य ढाँचाको अवलम्बन गर्नुपर्ने ।	
३९.	३४७३५७	बागमती सुधार आयोजना				८३.६५	१२.२१					

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			वार्षिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यन्वयनमा देखिएका समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	समस्या समाधानार्थ सुझावहरु	राबिससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरु
			भौतिक	वित्तीय	व्यतित समय	भौतिक	वित्तीय					
४०.	३४७१७३	ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष	१३.२७	६.३२	१६.६७	७६.०३	७८.४७	हालसम्म ११५ आयोजनाहरू सम्पन्न भैसकेका छन् । ११२ आयोजनाहरूको प्रथम किस्ता रकम भुक्तानी भएको छ ।	आयोजना हालसालै मात्र प्रारम्भ भएको हुनाले खासै उल्लेखनीय समस्या आईपरेको छैन । तर गत विगत सालको भन्दा बजेट निकास प्रक्रिया फरक भएको हुनाले आयोजना कार्यान्वयनमा केहि कठिनाई भने भोग्नुपरेको स्थिति रहेको छ ।	बजेट निकास प्रक्रिया फरक तथा नयाँ भए तापनि प्रक्रिया अनुसार रकम निकास लिई काम अघि बढाईएको छ ।	बजेट निकास प्रक्रिया सहज भएमा काम छिटोछरितो तवरमा अघि बढाउन सकिने ।	
४१.	५०११४६	काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी सेवा क्षेत्र विकास कार्यक्रम										
४२.	३४७०११	सहरी विकास मन्त्रालय				८१.९६	८१.९७					

नोट :- यो फारम विभाग, केन्द्रिय निकाय वा मन्त्रालयले तेश्रो चौमासिक र वार्षिक अवधिको लागि छुट्टा छुट्टै तयार गर्नु पर्ने

सालवसाली आयोजनाको हकमा महल ४, ५ र ६ भर्नुपर्दैन ।

मविसस समितिको पछिल्लो बैठकभन्दा अधिको बैठकका निर्णहरुको कार्यान्वयन स्थिति:

१.

२

मविसस समितिको बैठकमा भएका प्रमुख निर्णयहरु:

१.

२.

तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

अनुगमन महाशाखा/शाखा प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत :-

प्रमाणित गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

मिति :-

मिति :-

मिति :-

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			वार्षिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यन्वयनमा देखिएका समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	समस्या समाधानार्थ सुझावहरु	राविससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरु
			भौतिक	वित्तीय	व्यतित समय	भौतिक	वित्तीय					

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व.२०७१/७२ को तेश्रो चौमासिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन फारम
(एजुटै व.शी.नं. अन्तर्गत विभिन्न जिल्ला/स्थानमा सञ्चालित आयोजनाहरूको विवरण)

१. मन्त्रालयको नाम :- सहरी विकास मन्त्रालय
२. बजेट उपशीर्षक नं.:-
३. आयोजना/कार्यक्रमको नाम:-
४. यस आ.व.को बजेट:-

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	व.उ.शी.न.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजना सञ्चालन भएको जिल्ला	सुरु मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल लागत	यस आ.व.को बजेट	तेश्रो चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको प्रगति (%)		कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू
								भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
१		२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरू	इलाम, धनकुटा,मोरङ, ओखलढुङ्गा सप्तरी, धनुषा, काभ्रे, काठमाण्डौ, नुवाकोट पर्सा, मकवानपुर, चितवन, गोरखा, कास्की, रूपन्देही, पाल्पा, बागलुङ्ग, दाङ, सुर्खेत, बाँके, रोल्पा,जुम्ला, कैलाली, डोटी, बैतडी,	सालवसाली		६००००.००	६००००.००	९०	९५.८३	९३.९५	९३.८८	अधिकांश सरकारी भवनहरू पुराना भई मर्मतको माग आउने गरेकोमा बजेटको सिमितताले गर्दा माग अनुसार सम्बोधन गर्न नसकिएको ।
२	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन	काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुर	सालवसाली		३२३६००	१८३४२०	९०.०६	६६.३९	८०	९४.४२	कार्यक्रमहरू विशेष प्रकृति (प्रधानमन्त्री, कार्यलय/राष्ट्रपती निवास, मन्त्री निवास आदि) भएको कारण तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन (१८ औं सार्क सम्मेलनको लागि सभाहल तथा ग्यालरी बैठक मर्मत)	काठमाण्डौ			२४३१९२	२१५८८१			१००	७६.९९	
	३४७१८०	आवास व्यवस्था कार्यक्रम	ओखलढुङ्गा सप्तरी, काठमाण्डौ, नुवाकोट, मकवानपुर, चितवन, गोरखा, कास्की, रूपन्देही, पाल्पा, दाङ, सुर्खेत, बाँके, रोल्पा,जुम्ला, कैलाली, डोटी, बैतडी,	सालवसाली		६०८५४०.००	२५३१४५.००	८३.७२	१४९.७६	९२.१७	७३.५५	जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन केन्द्रिय निर्देशक समितिबाट गा.वि.स. छनौट हुन नसक्नु ।
३	३४७१८१	साना शहर बजार विकासबाट ग्रामिण विकास	इलाम, धनकुटा,मोरङ, ओखलढुङ्गा, सप्तरी, धनुषा, काभ्रे, काठमाण्डौ, नुवाकोट पर्सा, मकवानपुर, चितवन, गोरखा, कास्की, पाल्पा, दाङ, बाँके, रोल्पा, कैलाली, डोटी,	सालवसाली		१६५१०३.००	६१३५३.००	८९.३६	१६५.१९	९५.०५	८१.३७	कार्यक्रमको महत्वको आधारमा बजेट न्यून हुनु ।
४	३४७१८६	सघन शहरी विकास आयोजना	इलाम, धनकुटा,मोरङ, सप्तरी, धनुषा, काभ्रे, काठमाण्डौ, नुवाकोट, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, गोरखा, कास्की, रूपन्देही, दाङ, सुर्खेत, बाँके, रोल्पा, जुम्ला, कैलाली, डोटी, बैतडी,	सालवसाली		१७६९४७९.००	२६६७७९.००	८६.८५	९३.९२	९३.६४	७६.०८	धेरै न.पा.हरू गठन हुनु (१९१ वटा न.पा.हरू) सो अनुसारका न.पा. को पूर्वाधार विकास गर्न बजेटको कमी)
५	३४७१८७	मफौला शहर एकिकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना	मोरङ, पर्सा, रूपन्देही, काभ्रे	आ.व. २०६७/६८	आ.व. २०७२/७३	७७०८९२५	२२२०४५६	८९.०९	७०.४०	८१.६८	८०.४३	स्थानिय स्तरमा खानेपानी स्रोतको विवाद, काभ्रे खरिद कार्यमा ढिलाई, विरगंज खानेपानी संस्थानसंगको सम्पत्ति, दायित्व मुल्यांकन र हस्तान्तरण, काभ्रे सहरी सडकको मापदण्ड (Rights of way Clearance) विरगंज, विराटनगर
	३४७१९०	भवन निर्माण सहिता सरकारी भवन निर्माण	इलाम, मोरङ, धनुषा, काठमाण्डौ, पर्सा, चितवन, गोरखा, कास्की, रूपन्देही, बागलुङ्ग, सुर्खेत, बाँके, रोल्पा, जुम्ला, कैलाली, डोटी, बैतडी,	सालवसाली		११५६२८७.००	२३८२३०.००	८१.८६	११५.६०	९०.१७	८२.७१	निर्माण शुरू भएका भवनहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु । निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्न समस्या । भवन सहिता कार्यान्वयनमा समस्या । अन्तराष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र तथा सभाहलहरूका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको ।
६	३४७१९०	नमुना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराई/मधेश/पहाड/हिमाल)	इलाम, धनकुटा, ओखलढुङ्गा, सप्तरी, धनुषा, काभ्रेपलान्चोक, काठमाण्डौ, नुवाकोट, पर्सा, चितवन, गोरखा, कास्की, रूपन्देही, पाल्पा, बागलुङ्ग, दाङ, सुर्खेत, रोल्पा, जुम्ला, कैलाली, डोटी, बैतडी	सालवसाली		११६५७६५.००	२५१२९३.००	९०.१९	१५०.०३	९५.०२	८४.६३	
७	३४७१९७	गणतन्त्र स्मारक	काठमाण्डौ	आ.व. २०६६/६७	क्रमागत रहने	२३५८९००.००	१००२००.००		२४५.७१	१००	९२.८९	बजेट न्यून भएको हुँदा कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको ।

क्र.स.	व.उ.शी.न.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजना सञ्चालन भएको जिल्ला	सुरु मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल लागत	यस आ.व.को बजेट	तेस्रो चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको प्रगति (%)		कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरु
								भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
८	३४७३१६	शहरी साशकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	भरपा, सुनसरी, धनकुटा, पाल्पा, बागलुङ्ग, कास्की,	२०११ अक्टोबर	२०१६ जुलाई	१९०९६५१.५०	५९७०७३.००	७४.२८	७७.८६	८६.९८	५१.०३	
९	३४७३२०	एकिकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	सुनसरी, धनुषा, रूपन्देही, बाँके, , धरान, जनकपुर, सिद्धार्थनगर	आ.व. २०६९/७०	आ.व. २०७४/७५	७१४१५३०	७९७६२६	८९.२७	८४.३६	८४.७७	८५.०९	खानेपानी संस्थासंगको सम्पत्ति दायित्व मुल्यांकन र हस्तान्तरण, धरान सहर सडकको मापदण्ड (Rights of way Clearance) नेपालगंज, सिद्धार्थनगर
१०	३४७३२१	विपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनर्स्थापना कार्यक्रम	हाल एकिन नभएको	आ.व. २०७०/७१		२००००.००	१३६४८५.००	७१.७४	७९.६१	७१.७५	७९.६१	
११	३४७१६६	वातावरणिय सरसफाई आयोजना	७५	सालवसाली			३२७४८३	९३.९५	८९.२८	९१.	७९.३३	
१२	३४७१६८	खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनर्स्थापन कार्यक्रम	७५	सालवसाली			१६७३५४	९१.४३	९४.१२	९४.२	९४.१९	
१३	३४७१६९	डिप ट्यूबेल आयोजना (मर्मत सुधार)	विभिन्न	सालवसाली			३१६७६	९४.९	७२.९१	९५.३८	८८.७७	
१४	३४७१७१	खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम	विभिन्न	सालवसाली			१९८१४७	९१.१२	८९.५९	९२.९३	८३.७६	
१५	३४७१७९	दोश्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	विभिन्न	२०६६			१०८९०५८	९५.	१५०.२५	९३.५८	८३.१	
१६	३४७३१८	खानेपानी तथा सरसफाइ सह-लगानी कार्यक्रम	विभिन्न	२०७०			२२१५३४	९१.१४	९३.६९	९१.४८	८६.६६	
१७	३४७३२९	तेस्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	विभिन्न	२०७१			७२१०९८	५४.६५	४३.०६	५४.२७	२५.१५	
१८	३४७८०१	ग्रामीण खानेपानी आयोजना	जाजरकोट, दैलेख, कालिकोट, अछाम	सन् २००१			२००००	१००.	२१०.७५	१००.	१००.५२	
१९	३४७८०२	खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम	७५	सालवसाली			४६४०४६०	९४.६५	९६.९५	९२.९३	९१.३१	
२०	३४७८०५	उच्च /मध्यमस्तरिय ठूला खानेपानी आयोजनाहरू	विभिन्न	२०७१	विभिन्न		७२९९८७	९४.	१००.३३	९१.	८९.०२	
२१	३४७०१८	खानेपानी तथा ढल निकास विभाग		सालवसाली			११०५७५	१००.	९८.०३	८५.१६	७१.६१	
२२	३४७९७६	मेलम्ची खानेपानी आयोजना	काठमाण्डौ, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक	२०५५/५६	०७३/७४	२३४५८३५०	४३९७८४७	९८.१३	७७.८१	८८.८९	६२.७५	निर्माण व्यवसायीहरूको समग्र व्यवस्थापनमा कमी देखिएको । हेडवर्क्स एवं सुरुङ्ग निर्माणको लागि लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल गर्न पूर्ण रुपमा मेशिनरी औजार तथा उपकरण Mobilization को लागि आवश्यक जनशक्ति, जगेडा सामानहरूको व्यवस्थामा कमी एवं निर्माण व्यवसायीको व्यवस्थापन तहबाट समग्र पक्षमा दैनिक कार्यको पुनरावलोकन, मूल्याङ्कन हुन नसकेको।
२३	५०११०४	दोस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना- (STWSSSP-II)	२१ वटा साना सहरहरु (करयेया मकहर, ईन्द्रपुर, लमही, सन्धीखर्क, दमक, बालुङ्ग, शिवनगर, फिदिम, भासी, काकराभट्टा, मुकुन्दपुर, मेघौली, दशरथचन्द, व्यास लेटाङ्ग, दुहवी, खाँदवारी, नारायण, धनकुटा, पाल्पा बैतडी)	सन् २०१०	सन् २०१५	US \$ 17 मिलियन (ऋण)	५००,०००		११०		६३	स्थानीय तहमा प्रवाह हुने खानेपानी आपूर्ति, ढल निकास व्यवस्थापनका लागि महशुल तथा सेवा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका तथा सोको नियमनको अभाव ।

क्र.स.	ब.उ.शी.न.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजना सञ्चालन भएको जिल्ला	सुरु मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल लागत	यस आ.व.को बजेट	तेश्रो चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको प्रगति (%)		कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरु
								भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
२४	५०११६३, ३३७१८	मझौला एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (STIUEIP)	विराटनगर, विरगंज तथा वुटवल, वनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिकाहरु ।	सन् २०११	सन् २०१६	US \$ 12.7 मिलियन (ऋण)	३३०,०००		७३		१८	संबद्ध नगरपालिकाहरुको कार्यक्षमता अभाव तथा स्थानीय तहमा रहेको विवादका कारण आयोजना निर्माण कार्यमा समस्या रहेको ।
२५	५०११६४	शहरी सुशासन तथा विकास कार्यक्रम (Urban Governance and Development Programme, UGDP)-Loan	प्रथम चरणमा छनौटमा परेका ६ वटा नगरपालिकाहरु मेचीनगर, ईटहरी, धनकुटा, तानसेन, बाग्लुङ्ग एवं लेखनाथ नगरपालिकाहरु ।	सन् २०११	सन् २०१६	SDR 6.4 मिलियन (ऋण)	१७८,३७६			३५		संबद्ध नगरपालिकाहरुको कार्यक्षमता अभाव तथा आयोजना कार्यान्वयनमा धेरै निकायहरुसंग समन्वय गर्नुपर्ने भई लक्ष्य अनुसार प्रगति हुन नसकेको ।
२६		शहरी सुशासन तथा विकास कार्यक्रम (Urban Governance and Development Programme, UGDP)-Loan	प्रथम चरणमा छनौटमा परेका ६ वटा नगरपालिकाहरु मेचीनगर, ईटहरी, धनकुटा, तानसेन, बाग्लुङ्ग एवं लेखनाथ नगरपालिकाहरु ।	सन् २०११	सन् २०१६	SDR 4.05 मिलियन (अनुदान)	३७७,७४३			६१	२४	
२७	३४७३५६	फोहर मैला व्यवस्थापनका लागि प्रतिफलमा आधारित आयोजना (Output Based Aid in Solidwaste Management)	प्रथम चरणमा छनौटमा परेका धनकुटा, तानसेन, लेखनाथ तथा ललितपुर नगरपालिकाहरु ।	सन् २०१३	सन् २०१६	US \$ 4.3 मिलियन (अनुदान)	१२७,५००			२१	७.००	नयाँ मोडेलको कार्यक्रम भएकाले नगरपालिकाहरुले सो अनुरूप कार्य अघि बढाउन दिलाई भएको ।
२८	५०११६९	एकीकृत सहर विकास आयोजना (Integrated Urban Development Project)	नेपालगंज, सिद्धार्थनगर, जनकपुर एवं धरान नगरपालिकाहरु ।	सन् २०१२	सन् २०१५	SDR 8.6 मिलियन (ऋण)	१०१,३००			१९	१०.००	संबद्ध नगरपालिकाहरुको कार्यक्षमता अभाव तथा स्थानीय तहमा रहेको विवादका कारण आयोजना निर्माण कार्यमा समस्या रहेको ।
२९	५०११३५	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुर	2065 / 66	2071 / 72	3211902	395000	98.12	100	84.73	82.97	महाकालचौर देखि आरुबारी सम्म ढल विच्छयाउने कार्यमा अबरोध भएको ।
												तिनचुले देखि जगडोल सम्म १४०० मि. मि पाइपलाइन राख्नको लागि जग्गा अधिग्रहण कार्य गर्नुपर्ने ।
३०	५०११४५	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना	काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुर	2068 / 69	2072 / 73	13689178	2256999.694	100	100	90.49	100	सडक विस्तारका कारण पाइप लाईन विच्छयाउने कार्यको समन्वय गर्न समय तथा कार्य लागत थप लाग्ने गरेको Utility relocation गर्न Design Review गर्नुपर्ने ।
												सडक खन्ने स्वीकृतीमा जाटिलता
३१	५०११६७	काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना	काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुर	2070 / 71	2075 / 76	13301050	805000	57.69	10.68	53.07	13.39	नदिको किनारमा ईन्टरसेप्टर राख्ने कार्यको डिजाईन गर्दा नदिको Right of way पहिचानमा समस्या
												मोबिलाईजेशन / पेरिफ भूकलानी बाँकि भएकोले बिल्टिय प्रगति कम देखिएको।
४०	३४७३४२	फोहरमैला व्यवस्थापन	न.पा. भएका जिल्लाहरु	सालवसाली	सालवसाली		१२६८७६	७१.५८	६१.७८	७८.६६	६४.५	केही निर्माण कार्यहरुमा प्राविधिक कारणले कार्य प्रगति हुन नसकेको र भूकम्पको कारण विशेष अवस्था सृजना भई कार्य संचालनमा बाधा भई प्रगतिमा असर परेको
४१	३४७०२२	काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण	काठमाडौँ, ललितपुर , भक्तपुर	सालवसाली	सालवसाली	१०१३०८९१	५९२५४२	९२.३४%	८८.०५	९६.५२	९६.७६	
४२	५०११२८	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड	काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुर	२०७१/४१	२०७२/३३२	४०००००	४०००००	३५%	६५.७४%	९५%	८२.५%	
४३	३४७१७२	बागमती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	काठमाडौँ उपत्यका	२०५२/०५३	२०८०/०८१	१४९८९०८९	१३१६५५७	१२७	११८.८८	८१	७४	नदी अतिक्रमण, नदी किनारामा सुकुम्बासी बस्तीहरु हटाउन, मश्राब्जा

नोट: आवश्यकताअनुसार पाना थप गर्न सकिने छ। यसमा उल्लिखित विवरणहरु उप-आयोजनाहरुले भरी पठाएका फा.नं. २ का विवरणहरुबाट लिई भर्ने ।

यो फारम विभाग, केन्द्रिय निकाय वा मन्त्रालयले तेश्रो चौमासिक र वार्षिक अवधिको लागि छुट्टा छुट्टै तयार गर्नु पर्ने

क्र.स.	व.उ.शी.न.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजना सञ्चालन भएको जिल्ला	सुरु मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल लागत	यस आ.व.को बजेट	तेस्रो चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		बार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको प्रगति (%)		कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरु
								भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	

तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-
मिति :-

अनुगमन महाशाखा/शाखा प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत :-
मिति :-

प्रमाणित गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-
मिति :-

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व २०७१।२०७२ को तेश्रो चौमासिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समानार्थ भएका प्रयासहरू

१. मन्त्रालय/निकायको नाम:- सहरी विकास मन्त्रालय
२. पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सङ्ख्या:-४२(विकास आयोजनाहरू ३६)
३. सोमध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:-३९
४. ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:-२७
५. ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:-६
६. ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:-१
७. यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या: १५(नगर विकास कोषको ५ वटा आयोजनाको हकमा भौतिक प्रगति नहुने(Loan Disbursement) मात्र हुने)

क्र. सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	३४७०१९	सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग						
२	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरू	९३.९५	९३.८८	विभिन्न स्थानहरूका सरकारी भवनहरूको मर्मत संभार कार्यको भएको	अधिकांश सरकारी भवनहरू पुराना भई मर्मतको माग आउने गरेकोमा बजेटको सिमितताले गर्दा माग अनुसार सम्बोधन गर्न नसकिएको ।	आवश्यक बजेट विनियोजनको लागि पहल भएको । BMIS software तयार गरी भवनहरूको Data Base तयार गरीदैं	
३	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन	८०	९४.४२	राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय/आवास निर्माण/मर्मत एवं सरकारी भवनहरू निर्माण/मर्मतका कार्य भएको ।	कार्यक्रमहरू विशेष प्रकृतिको (प्रधानमन्त्री, कार्यलय/राष्ट्रपती निवास, मन्त्री निवास आदि) भएको कारण तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।	कार्यविधि तयार गरिएको स्वीकृतिको लागि पेश भइसकेको ।	
	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन (१८ औं सार्क सम्मेलनको लागि सभाहल तथा ग्यालरी बैठक मर्मत)	१००	७६.९९	१८ औं सार्क सम्मेलनको लागि सभाहल तथा ग्यालरी बैठक मर्मत कार्य सम्पन्न ।			
४	३४७१८१	साना शहर बजार विकासवाट ग्रामिण विकास	९५.०५	८१.३७	३३ वटा सानाशहरहरूको भौतिक विकास योजना कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा रहेको ।	कार्यक्रमको महत्वको आधारमा बजेट न्यून हुनु ।	उल्लेख्य रूपमा कार्यक्रम संख्या घटाईएको ।	

क्र. सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
५	३४७१८६	सघन शहरी विकास आयोजना	९३.६४	७६.०८	३९ जिल्लाहरूमा आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यको विभिन्न चरणमा रहेको । १० वटा करिडोरहरूको निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको । १८ वटा जिल्लाहरूमा विभिन्न पुर्वाधार निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको ।	धेरै न.पा.हरू गठन हुनु (१९१ वटा न.पा.हरू) सो अनुसारका न.पा. को पुर्वाधार विकास गर्न बजेटको कमी)	न.पा./कोरीडोरहरूको आवधिक योजना तयार गरी डि.पि.आर तयार भएका कार्यक्रमहरूमा मात्र लगानी गर्न थालिएको । वार्षिक कार्यक्रममा नै योजना छनौट गरी उल्लेख गर्न थालिएको । यथेष्ट बजेटको लागि अर्थ मन्त्रालय संग छलफल भइरहेको ।	
६	३४७१८७	मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (STIUEIP)	८१.६८	८०.४३	- बुटवल अटोमिलेज को Design तयार भई Bid document ADB द्वारा स्वीकृत भएको र IFB प्रकाशित भई Bid Evaluation भएकोमा कुनै पनि Bidder Quality नभएकोले Rebidding मा प्रक्रियामा रहेको । - बुटवल न.पा.को एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन कार्य (ISWM) ठेक्का सम्झौता भई सम्पन्न भएको । - बुटवल न.पा. वडा नं. ९ र १० मा खानेपानी प्रणालीको निर्माण सुधार कार्य को ठेक्का सम्झौता भई सम्पन्न भएको । - विरगंज उप.म.न.पा.मा एकिकृत फोहरमैला व्यवस्थापन (ISWM) को Re-Bidding प्रक्रियामा रहेको । - विरगंज उप.म.न.पा.मा र विराटनगर उप.म.न.पा.मा Sewerage drainage र road lane improvement को सिमिल कार्य शुचारू भएको । - काभ्रे भ्याली एकीकृत खानेपानीको निर्माण कार्य शुचारू रहेको ।	स्थानिय स्तरमा खानेपानी स्रोतको विवाद, काभ्रे	राजनैतिक दल, उपभोक्ता र गाविस बीच समन्वयको प्रयास गरिएको । खानेपानी संस्थासंग आवश्यक समन्वय भैरहेको । मपदण्ड कार्यान्वयनमा स्थानिय तहमा नगरपालिकाको पहलमा प्रयास भैरहेको । समयमै छानविन गरी टुङ्ग्याउने प्रयास गरिएको ।	

क्र. सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
७	३४७१९०	भवन निर्माण संहिता, सरकारी भवन निर्माण	९०.१७	८२.७१	- सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको आफ्नै भवन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा १३ वटाको निर्माण कार्य सुरु भई निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको (जग्गा खरिद सम्बन्धी कार्यको छलफल भैरहेको (डीभिजन कार्यालय इलाम) - एकीकृत कार्यालय भवन निर्माणको जग्गा छनौटको प्रकृत्यामा रहेको - अत्य ९ वटा सरकारी कार्यालय भवनहरुको निर्माण कार्यको विभिन्न चरणमा रहेको । टिकापुर सभाहल (D.P.C. को कार्य सम्पन्न भई भुई तल्लाको काम भई रहेको । डोटी सभाहल (जगको काम भै रहेको ।दोश्रो चरणको कार्यको बोलपत्र आव्हान भएको । बुटवल सभाहल (मुख्य सभाहल भवनको जगको कार्य भै रहेको, रूख काटने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त भएको, बुटवल मण्डपको परिमार्जित माष्टरप्लान तयार भएको, दोश्रो चरणको निर्माण कार्यको लागि लागत अनुमान तयार भै रहेको ।	निर्माण शुरू भएका भवनहरु समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु । निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्न समस्या । भवन संहिता कार्यान्वयनमा समस्या । अन्तराष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र तथा सभाहलहरुका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको ।	सम्पन्न हुन लागेका भवनहरुलाई प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरी सम्पन्न गर्न लागिएको अत्यन्त कम नयाँ भवनहरु थप गरिएको । क्वालिटी एसुरेन्स प्लान बनाई लागू गरीएको । साइटमा नै सुपर भाइजर राख्ने व्यवस्था गरीएको । स्थानीय कालिगढहरुलाई तालिम दिने व्यवस्था गरिएको । न.पा.हरुलाई भवन संहिता लागू गर्न प्राविधिक सहयोग गरीएको, निजी क्षेत्रबाट निर्मित अस्पताल, अग्ला भवनहरुको अनुगमन गर्ने कार्य वार्षिक कार्यक्रममा नै समावेश गरिएको ।	
८	३४७१९२	नमूना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराई(मधेश(पहाड(हिमाल)	९५.०२	८४.६३	३० वटा न.पा. नभएका जिल्ला सदरमुकामहरुको एकीकृत पूर्वाधार विकास निर्माण कार्यको चरणमा रहेको । ४० जिल्लाको ७२ वटा स्थानमा एकीकृत वस्ती विकास निर्माण कार्यको चरणमा रहेको । ८ वटा स्थानमा एकीकृत घनावस्ती कार्यक्रमको निर्माण कार्यको चरणमा रहेको ।			
९	३४७१९७	गणतन्त्र स्मारक	१००	९२.८९	<u>गणतन्त्र स्मारक तर्फ</u> - मुख्य संरचनाको स्ट्रक्चर सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भएको । टायल, फ्ल्स सिलिङ, HVAC को कार्य सम्पन्न । Electrical, Sanitary सम्बन्धी कार्य भैरहेको । - गणतन्त्र स्मारक साइटमा टुकुचा खोलाको रिटेनिङ्ग वाल निर्माण सम्पन्न, थप स्ट्रिममा कल्भर्ट ढलान भएको, साइड ड्रेनको कार्य भैरहेको । <u>गणतन्त्र स्तम्भ तर्फ</u> - Design कार्य सम्पन्न भई अर्लिम प्रतिवेदन प्राप्त भई कार्य सम्पन्न भएको । - स्तम्भको Replica निर्माण कार्य सम्पन्न । - प्रवेशमाग (सिड्डी) को निर्माण व्यवसायीसंग सम्झौता भै कार्यादेश भएको ।	कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको ।	नीतिगत व्यवस्था र लक्ष्य अनुसारको बजेट व्यवस्थाको लागि पहल भै रहेको ।	

क्र. सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१०	३४७३१६	शहरी साशकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	८६.९८	५९.०३	- MST सम्झौता भई कार्य परिचालनमा रहेको । १६ बटै Sub Project परियोजनाहरूको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्यको चरणमा रहेको । - ६ वटा न.पा.हरूको शहरी नक्सांकन तयार गर्न सम्झौता भई नक्साङ्कन कार्य भैरहेको ।	ठेक्का पट्टा र सम्बन्धित सामान खरिद प्रक्यामा समस्या	विभिन्न निकायहरूको बैठक र समन्वय गरी समाधान गर्न प्रयास गरिएको	
११	३४७३२०	एकिकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	८४.७७	८५.०९	- नेपालगंज न.पा.मा storm drainage & road improvement को ठेक्का सम्झौता भई सिभिल कार्य हुँदै गरेको । - सिद्धार्थनगर न.पा.मा. storm drainage & road improvement को ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई सिभिल कार्य हुँदै गरेको । - सिद्धार्थनगर न.पा.मा. Integrated Solid Waste Management (ISWM) को IFB(Tender Notice) जारी भई Bid evaluation हुँदै गरेको । - धरान खानेपानीका Bid evaluation सम्पन्न भई ADB बाट सहमति प्राप्त भई ठेक्का सम्झौता भएको । - जनकपुरमा storm Drainage & Road Improvement Technical Evaluation हुँदै गरेको । - जनकपुरमा ISWM को लागि Transitional Plant तयार भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको । - ISWM को दिर्घकालिन व्यवस्थाको लागि जग्गा खरीदको लागि बजेट निकासको अनुरोध भएको ।	खानेपानी संस्थासंगको सम्पत्ति दायित्व मुल्यांकन र हस्तान्तरण, धरान सहर सडकको मापदण्ड	राजनैतिक दल, उपभोक्ता र गाविस बीच समन्वयको प्रयास गरिएको । खानेपानी संस्थासंग आवश्यक समन्वय भैरहेको । मपदण्ड कार्यान्वयनमा स्थानिय तहमा नगरपालिकाको पहलमा प्रयास भैरहेको । समयमै छानविन गरी टुङ्ग्याउने प्रयास गरिएको ।	
१२	३४७३२१	विपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनस्थापना कार्यक्रम	७१.७५	७९.६१			सहरी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको	
१३	३४७१६६	वातावरणिय सरसफाई आयोजना	९१	७९.३३	सबै सरोकारवालाहरूको संयुक्त पहलमा चालू आ.व. मा २९८ गाविस, ५९ गोटा न.पा., १२ जिल्लाहरू खुल्ला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा भएको । (कुल १८१४ गाविस, ७६ नपा, २७ जिल्लाहरू)	तराइका जिल्लाहरूमा अझै पनि सरसफाइ कार्यक्रमले गति लिन नसकेको	सरसफाइमा पछाडी परेको तराइका जिल्लाहरूमा खुल्ला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न तराइ सम्मेलन आयोजना गरिएको : कुशमाहा, सप्तरी / बर्दियाथ, महोत्तरी / जीतपुर, बारा (१३, १४, १५ पौष)	

क्र. सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१४.	३४७१६८	खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनर्स्थापन कार्यक्रम	९४.२०	९४.१९	क्षतिग्रस्त ५०० वटा आयोजनाहरूमा मर्मत सुधार गरी पानी सुचारू गरिएको ।	भुकम्पका कारण क्षति भइ मर्मतको लागि माग बढेको ।	महाभुकम्पका कारण क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूको विवरण सङ्कलन भइरहेको । तत्काल मर्मत हुन सक्ने आयोजनाहरूको उपभोक्ताहरूको सकृयतामा मर्मत सम्भार गरिएको ।	
१५.	३४७१६९	डिप टयूवेल आयोजना (मर्मत सुधार)	९५.३८	८८.७७	१ वटा डिप टयूवेल मर्मत सुधार आयोजना सम्पन्न ।			
१६.	३४७१७१	खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम	९२.९३	८३.८२	३ वटा गुणस्तर सुधार आयोजनाहरू सम्पन्न भई २७६७० उपभोक्ताहरू लाभान्वित भएको ।			
१७.	३४७१७९	दोश्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	९३.५८	८३.१०	हालसम्म ११ वटा आयोजनाहरू सम्पन्न भई कुल २०७००० उपभोक्ताहरू लाभान्वित भएको । १० वटा आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेको । चालु आ.व मा १ लाख उपभोक्ताहरू लाभान्वित भएको ।			
१८.	३४७३१८	खानेपानी तथा सरसफाइ सह-लगानी कार्यक्रम	९१.४८	८६.६६	७ वटा आयोजनाहरू निर्माणाधिन गहेको । बाँकी ७ वटा आयोजनाहरू डी पी आर तयार हुने क्रममा रहेको ।			
१९.	३४७३१९	सुख्खा क्षेत्र खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	७७.८०	४७.१३	पकरवास र तिमाल खानेपानी आयोजनाको बोलपत्र आह्वान भएको, यासोक खानेपानी आयोजनाको बोलपत्र आह्वान पक्र्यामा रहेको । खोटाङ्ग हलेसी महादेव स्थान वरिपरिको सुख्खा क्षेत्र र आङ्गना माँवा गाविसको सुख्खा क्षेत्र खानेपानी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न ।			
२०.	३४७३५९	तेश्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	५४.२७	२५.१५				
२१.	३४७८०१	ग्रामीण खानेपानी आयोजना	१००.००	१००.५२	१८ वटा आयोजनाहरू र ३ वटा श्रोत संरक्षण आयोजनाहरू सम्पन्न भइ ७८८५ उपभोक्ताहरू लाभान्वित भएको ।	खुल्ला दिसामुक्त कार्यक्रममा समुदायहरूमा अनुदानमुखि भावना रहिरहनु	स्वास्थ्य र सरसफाईमा व्यवहार परिवर्तन गराउने विषयहरूलाई लिएर समुदायहरूमा चेतना दिने प्रयास गरिएको	
२२.	३४७८०२	खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम	९२.९३	९१.३१	२ लाख उपभोक्ताहरू लाभान्वित भएको । १०९ वटा आयोजनाहरू सम्पन्न भएको ।	आयोजना सङ्ख्याको अनुपातमा विनियोजित बजेट न्यून हुनाले आयोजनाको अवधि लामो भएकोले जनताहरूको जनश्रमदान गर्ने उत्साहमा कमी ।		
						मुहानको क्षमतामा ह्रास आउनु, विवाद हुनु ।	तालिम कार्यक्रमहरूमा उपभोक्ताहरूलाई ज्ञान दिईएको ।	
						केही जिल्लाहरूमा प्राविधिक जनशक्ति अभावका कारण निर्माण कार्यको व्यवस्थापनमा कठिनाई ।	विभाग तथा आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयमा अनुरोध गरेको	
						भुकम्पका कारण पानीका श्रोतहरूको क्षमतामा कमी । जलवायु परिवर्तनाका कारण पनि पानीका मुहानहरू सुकेको ।		
२३.	३४७८०५	उच्च/मध्यमस्तरिय ठूला खानेपानी आयोजनाहरू	९१.००	८९.०२	५० हजार उपभोक्ताहरू लाभान्वित भएको ।			

क्र. सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
२४.	३४७०१८	खानेपानी तथा ढल निकास विभाग	८५.१६	७१.६१	नयाँ भवनको निर्माण भइरहेको ।			
२५.	३४७१७६	मेलम्ची खानपानी आयोजना	८८.८९	६२.७५	– यस आ.व. मा हाल सम्म ५३०५ मी. गरी जम्मा १३०२९ मीटर सुरुङ्ग निर्माण कार्य सम्पन्न । – (चालु आ.व.को यस अवधि सम्म ९१०० घ.म.ी. समेत गरी समग्रमा ११४०० घ.मी. कंक्रीट ढलान्त कार्य सम्पन्न भएको । पानी प्रशोधन केन्द्रमा यस वर्ष २६% समेत गरी जम्मा ७१% निर्माण कार्य सम्पन्न ।	– निर्माण व्यवसायीहरुबाट सुरुङ्ग निर्माण तथा पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्यमा समग्र व्यवस्थापन क्षमतामा कमी देखिएको । – पानी प्रशोधन केन्द्रका केहि इकाईहरुमा प्रयोग भएको कंक्रीट को क्षमता 28 day Cube Test पश्चात Design Specification अनुसार नपाइएको ।	– निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्रसर Plant प्रयोगमा ल्याउने कार्यको स्वीकृतिका लागि सहजीकरण गरिएको । – निर्माण व्यवसायीको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न, निर्माण व्यवसायीको केन्द्रिय निकायसंग छलफल गरिएको । – निर्माण व्यवसायीको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि दातृ निकायसंग छलफल गरि दातृ निकायबाट समेत अनुगमन तथा सहजीकरणका गरिएको ।	
२६.	५०११४५.	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना	९०.४९	१००.	वितरण प्रणालीको ३ प्याकेजको निर्माण सम्पन्नता सम्पन्न भई तिनवटै प्याकेजको कार्य शुरु भई जम्मा २५० कि.मि. पाइप जडान भइसकेको र काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा कार्य संचालन भई रहेको । दोश्रो चरणको थोक वितरण प्रणाली अन्तर्गत विभिन्न चार प्याकेजको थोक वितरण प्रणाली मार्फत वितरण प्रणाली तथा पानी पोखरी निर्माण गरिनेमा तिनवटा प्याकेजको निर्माण कार्य सम्पन्नता भई रहेकोमा कार्य शुरु गर्न जम्मा ३ कि.मि. पाइप जडान भईसकेको र ५ वटा रिजरभ्यायर निर्माण कार्य शुरु भएको तथा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा कार्य संचालन भई रहेको । डिजाइन सुपरिवेक्षण तथा व्यवस्थापन परामर्श र सेवासामुदायिक सचेतना सम्बन्धी परामर्श सेवाका लागि परामर्शदातु नियुक्त भई कार्य गरि रहेको । थोक वितरण प्रणालीको चौथो प्याकेजको डिजाइन तथा बोलपत्र पुस्तिका तयारी गर्ने कार्य पुरा भएको । वितरण संजाल प्रणालीको चौथो प्याकेजको डिजाइन कार्य ७५ प्रतिशत पुरा भएको । २० वटा ड्रिलिङ्ग डिप ट्युबवेल मध्ये ६ स्थानमा ड्रिलिङ्ग कार्य सम्पन्न भई थप २ स्थानमा ड्रिलिङ्ग कार्य सुरु भएको ।	सडक विस्तारका कारण पाईप लाईन विच्छेदनाउने कार्यको समन्वय गर्न समय तथा कार्य लागत थप लाग्ने गरेको Utility relocation गर्न Design Review गर्नुपर्ने ।	सबै Stakeholder सम्मिलित सचिव स्तरिय बैठक गरि समस्या समाधानको प्रयास गरिएको ।	
२७.					विस्तृत डिजाइनको लागि परामर्शदाताले कार्य गरि रहेको ।	सडक खन्ने स्वीकृतीमा जटिलता		

क्र. सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
	५०११६७	काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना	५३.०७	१३.३९	गुहोश्वरीको ढल प्रशोधन केन्द्रको बोलपत्र प्रक्रिया अन्तर्गत बोलपत्र मूल्यांकन भई रहेको । सल्लाघरी, कोड्कु र धोबीघाट ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्यको डिजाईन, लागत अनुमान तथा बोलपत्र पुस्तिका तयार गर्ने कार्य पुरा भएको । ढल प्रणालीको विस्तृत डिजाइनको लागि मौजुदा पुर्वाधारहरुको Asset Condition Survey कार्य पुरा भइसकेको । हनुमन्तेको किनारमा इन्टरसेप्टर निर्माणको लागि डिजाईन, लागत अनुमान तथा बोलपत्र पुस्तिका तयार गर्ने कार्य पुरा भएको । मनोहराको किनारमा इन्टरसेप्टर निर्माणको लागि डिजाईन, लागत अनुमान तथा बोलपत्र पुस्तिका तयार गर्ने कार्य भई रहेको ।	नदिको किनारमा इन्टरसेप्टर राख्ने कार्यको डिजाईन गर्दा नदिको Right of way पहिचानमा समस्या	सर्वेक्षण, पत्राचार तथा मिटिङ्ग गरि समस्या समाधानको प्रयास गरिएको ।	सन / पेशिक भुक्तानी बाँकि भएकोले वित्तिय प्रगति कम देखिएको।
२८.	५०११७७	ढल प्रशोधन केन्द्र	४०		ढल प्रशोधन केन्द्रको स्थान पहिचान	जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी विवरण प्राप्त गर्न कठिनाई परेको ।	सम्बन्धित निकायसंगको समन्वयमा जग्गा कित्ताको आँकडा लिने कार्य बढेको ।	
२९.	५०११०४ नगर विकास कोष – खानेपानी क्षेत्र	<u>दोस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना- (STWSSSP-II)</u> = खानेपानी विभागसँगको सहकार्यमा यस कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारले छनौट गरेको साना शहरहरुमा तोकिएको मापदण्ड अनुसारको स्वच्छ खानेपानीको सुलभ आपूर्तिको लागि संचालित साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्ने ।		६३	दोस्रो साना सहर खानेपानी आयोजना अन्तर्गतका २१ वटै आयोजनाहरु कार्यान्वयन अवस्थामा रहेका ।	खानेपानी विभागबाट नियुक्त परामर्शदाताबाट आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अपुरो भएका कारण आयोजनाहरुको वित्तीय सम्भावना मूल्यांकन गरे अनुसार प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको कारण ऋण असुलीमा असर गरेको ।	१. कोषले बीलको Format तयार गरी उपलब्ध गराएको । २.प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेका आयोजनाहरुको जोखिम अध्ययन गराई थप लगानीका लागि प्रयास गरिरहेको ।	

क्र. सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
३०.	५०११६३ नगर विकास कोष - मझौला शहरी ३३७९८७	मझौला एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (UEIP) – यस अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको सहकार्यमा कोषले विराटनगर, विरगंज तथा वुटवल नगरपालिकाहरुमा वातावरणीय सुधार सम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरु एवं काभ्रे उपत्यका भित्रका वनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिकाहरुमा एकीकृत खानेपानी आयोजना संचालन गर्ने ।		१८	यस कार्यक्रम अन्तर्गत काभ्रे भ्याली खानेपानी आयोजना, विराटनगर र विरगंज उपमहानगरपालिकामा ढल निर्माण तथा सडक सुधार आयोजनाहरुमा सुचारुरूपमा लगानी भैरहेको छ भने वुटवल नगरपालिकामा खानेपानी आयोजना तथा एकीकृत फोहर व्यवस्थापन आयोजनाका लागि नगरपालिका तथा नगर विकास कोष बीच सम्झौता सम्पन्न भएका छ भने अन्य आयोजना संचालनार्थ आयोजना समन्वय कार्यालय ९एनडि० द्वारा आयोजनाहरुको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन कार्यहरु भैरहेको अवस्था छ ।	१. निकासका लागि समयमा Document हरू प्राप्त नहुने र प्राप्त हुने वीलहरु ज्यादै नै त्रुटीपूर्ण भएकोले न.वि.कोषबाट दोहोरो चेकजाँच गर्नुपर्ने ।		

क्र. सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
३१.	३४७३१६ शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम र ५०११६४ नगर विकास कोष - शहरी शासकीय सुधार - ३३७३१६	<u>शहरी सशासन तथा विकास कार्यक्रम (Urban Governance and Development Programme, UGDP)</u> यस कार्यक्रमको प्रथम चरणमा छनौटमा परेका ६ वटा मेचीनगर, ईटहरी, धनकुटा, तानसेन, बाग्लुङ्ग एवं लेखनाथ नगरपालिकाहरुको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ऋण तथा अनुदान स्वरुप लगानी गरिने । कोषको संस्थागत विकास तथा सुदृढीकरण गरिने ।			यस कार्यक्रमको अन्तर्गत स्वीकृत भएका १६ वटा आयोजनाहरु निर्माण कार्यान्वयन अवस्थामा रहेका ।	Project Construction Supervision Consultant हरूको अभावले आयोजना Monitoring मा समस्या भएको कारण समयमा लगानी हुन नसकेको ।	Project Construction Supervision Consultant हरूको नियुक्तिका लागि PCO मा छलफल भई कोष र PCO बाट संयुक्त अनुगमन गर्ने निर्णय भएको ।	
३२.	३४७३५६ नगरपालिका फोहोर व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम-टिडिएफ	फोहर मैला व्यवस्थापनका लागि प्रतिफलमा आधारित आयोजना (Output Based Aid in Solidwaste Management)		७	यस कार्यक्रमको कार्यान्वयन पश्चात फोहरमैला व्यवस्थापन आर्थिक रुपमा दिगो हुने, सेवाको गुणस्तरमा सुधार तथा फोहर मैला व्यवस्थामा गरिने सेवाको क्षेत्रलाई विस्तार गर्नका निमित्त नगरपालिकाहरु समर्थ हुने । कोषबाट हाल यस कार्यक्रम संचालनार्थ Independent Techincal Verification Agency (ITVA) र Independent Financial Verification Agency (IFVA)को चयन अन्तिम चरणमा ।			

क्र. सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
३३.	५०११६९ एकीकृत सहरी विकास आयोजना	एकीकृत सहरी विकास आयोजना (Integrated Urban Development Project)		१०	यस अन्तर्गतका आयोजनाहरुमा हुने लगानी प्रवाहको प्रगति DUDBC/ PCO को कार्य प्रगतिमा निर्भर रहने ।			
३४.	३४७३५२	फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम	७८.६६	६४.५	केन्द्रको आर्थिक प्रशासन र कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीको मस्यौदा उपर पुनरावलोकन गर्न गठीत समितिबाट कार्य भैरहेको, दीगो फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न भई दश बुँदे काठमाण्डौ घोषणा पत्र जारी भएको, फोहरमैला व्यवस्थापनमा नगरपालिकाहरुलाई प्राविधिक सहयोग तथा क्षमता विकास, जनचेतनामूलक कार्यक्रम र अध्ययन परामर्श गतिविधिहरु सम्पन्न ।	केही निर्माण कार्यहरुमा प्राविधिक कठिनाईले कार्य प्रगति हुन नसकेको र भूकम्पको कारण विशेष अवस्था सृजना भई कार्य संचालनमा बाधा भई प्रगतिमा असर परेको	प्राविधिक समस्या हल गर्न आन्तरिक छलफल गरिएको ।	
३५.	५०११६८.	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण						

क्र. सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
३६.	३४७०२२.	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण	९६.५२	९६.७६	विभिन्न परामर्श सम्बन्धी कार्यहरु-30 वटा अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तावित बाटो खोल्ने, पर्खाल सार्ने र लगाउने तथा ग्राभेल गर्ने 1-10 कि मि सम्पन्न सहरि सडक विस्तार कार्यक्रम अन्तरगत काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न भागमा सडक चौडा गर्ने पर्खाल लगाउने, सार्ने तथा सुधार गर्ने -क्षतिपूर्ति र योजना तयार समेत -23.6 कि मि सम्पन्न सार्वजनिक जमिनको पहिचान गरी फेन्सिङ गर्ने, टेवा पर्खाल लगाउने, सिमा पर्खाल लगाउने, भुइमा ढुग्गा विच्छाउने, हरियाली विकास गर्ने 1-11.2 कि मि सम्पन्न बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजना- पैयौटारदेखि टोखा महाकाल सम्म ६ कि.मी. DPR तयार भएको । साथै थली डाँछी र खरीपाटी क्षेत्रमा जग्गा विकासका लागि ५१ प्रतिशत जग्गाधनीहरुको सहमति प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेको । वैकल्पिक नक्शा तयार गर्ने कार्यको अन्तिम प्रतिवेदन तयार भई भुक्तानी समेत भईसकेको । वाहिरि चक्रपथ क्षेत्रमा वातावणीय, सामाजिक प्रभाव मुल्यांकन गर्ने कार्यको अन्तिम प्रतिवेदन तयार भई स्वीकृतिको क्रममा रहेको TOR ,REP estimate तयार भईसकेको ।	निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तावित बाटो खोल्ने, पर्खाल सार्ने र लगाउने तथा ग्राभेल गर्ने 1-निर्देशित जग्गा विकास अन्तर्गत सडक विस्तार कार्यको लागि मुखमा व्यक्ति विशेषको घर जग्गा भएकोले हटाई कार्य गराउनु पर्ने भएकोले सहमती गराउन कठिनाई सहरि सडक विस्तार कार्यक्रम अन्तरगत काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न भागमा सडक चौडा गर्ने पर्खाल लगाउने, सार्ने तथा सुधार गर्ने।-क्षतिपूर्ति र योजना तयार समेत -क्षतिपूर्ति रकम समयमा लिन नआउने, मुद्दाले गर्दा समयमा काम गर्न नसकिने र मुद्दाको फैसला हुँदा सम्म काम गर्न समय सकिने । बाहिरी चक्रपथ निर्माण सम्बन्धी कार्य । बाहिरी चक्रपथको चोभार सतुंगल खण्डको ५०मि. भित्र सर्भिस ट्रयाक खोल्ने कार्य 1-५१% जग्गाधनीहरुको सहमती प्राप्त भई नसकेको हुँदा निर्माण कार्य अघि नबढेको। साथै यस आ.व.मा बजेट समेत विनियोजित नभएको।	निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तावित बाटो खोल्ने, पर्खाल सार्ने र लगाउने तथा ग्राभेल गर्ने 1-स्थानीय उपभोक्ताहरु तथा समिति परिचालन गरी स्थानीय उपभोक्तालाई संलग्न गराई कार्य गराउने गरी गरिएको । सहरि सडक विस्तार कार्यक्रम अन्तरगत काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न भागमा सडक चौडा गर्ने पर्खाल लगाउने, सार्ने तथा सुधार गर्ने।-क्षतिपूर्ति र योजना तयार समेत - सार्वजनिक सूचना जारी गरि राखिएका र मुद्दाको फैसला हुँदा सम्म काम शीघ्रैको फैसला अनुसार गरिएको सार्वजनिक जमिनको पहिचान गरी फेन्सिङ गर्ने, टेवा पर्खाल लगाउने, सिमा पर्खाल लगाउने, भुइमा ढुग्गा विच्छाउने, हरियाली विकास गर्ने 1-सहमती अनुसार गरिएको बाहिरी चक्रपथ निर्माण सम्बन्धी कार्य । बाहिरी चक्रपथको चोभार सतुंगल खण्डको ५०मि. भित्र सर्भिस ट्रयाक खोल्ने कार्य 1-प्रभावित क्षेत्रहरुमा जग्गाधनीहरु तथा स्थानीय निकायहरुमा गई छलफल कार्यहरु गरीएको ।	
३७.	५०११२८	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड	९५.	८२.५	क) सम्पत्ति संरक्षण ख) श्रोत पहिचान र वृद्धि । ग) गुणस्तुर सुधार घ) चुहावट नियन्त्रण । ड) क्षेत्र विकास ।	क) कानुनी समस्या ख) स्थानीय उपभोक्ताहरुबाट उत्पन्न समस्याहरु ।	क) सम्बन्धित निकायहरु सवै संग समन्वय गर्दै कार्य गरिरहेको ।	
३८.	३४७१७२	बागमती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	८१	७४.००	३५.९ कि.मी.ढल निर्माण सम्पन्न ११.०१ कि.मी. सडक निर्माण सम्पन्न, ३१.२४ कि.मी. नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य सम्पन्न	नदी अतिक्रमण, नदी किनारामा सुकुम्बासी बस्तीहरु हटाउन, मुआब्जा	नदी किनारालाई अतिक्रमण गरी बसेका केही घर टहराहरुलाई हटाइ निर्माणका कार्यहरु गरिएको । साथै बाँकी बस्ती, घरहरु हटाउन सम्बन्धित निकायसँग पहल भइराखेको ।	
३९.	३४७३५७	बागमती सुधार आयोजना	८३.६५	१२.२१				
४०.	३४७१७३	ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष	७६.०३	७८.४७	हालसम्म ११५ आयोजनाहरु सम्पन्न भैसकेका छन् । ११२ आयोजनाहरुको प्रथम किस्ता रकम भुक्तानी भएको छ ।			

क्र. सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
४१.	५०११४६	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सेवा क्षेत्र विकास कार्यक्रम						
४२.	३४७०११	सहरी विकास मन्त्रालय	८१.९६	८१.९७				

नोट :- यो फारम विभाग, केन्द्रिय निकाय वा मन्त्रालयले तेश्रो चौमासिक र वार्षिक अवधिको लागि छुट्टा छुट्टै तयार गर्नु पर्ने

सालवसाली आयोजनाको हकमा महल ४, ५ र ६ भर्नुपर्दैन ।

मविसस समितिको पछिल्लो बैठकभन्दा अधिको बैठकका निर्णहरुको कार्यान्वयन स्थिति:

१.

२.

मविसस समितिको बैठकमा भएका प्रमुख निर्णयहरु:

१.

२.

तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

अनुगमन महाशाखा/शाखा प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत :-

मिति :-

मिति :-

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको आ.व. २०७१/७२ को तेश्रो चौमासिक / वार्षिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु र समाधानार्थ भएका प्रयासहरु

मन्त्रालय/निकायको नाम:-सहरी विकास मन्त्रालय

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना/कार्यक्रमहरुको नाम:-मेलम्ची खानेपानी आयोजना

मन्त्रालय स्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठक बसेको मिति:

क्रम	व.उ.शि.नं.	कार्यक्रमको नाम	हाल सम्मको प्रगति स्थिति (%) मा		तेश्रो चौमासिकको प्रगति स्थिति (%) मा		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	कैफियत
			भौतिक प्रगति %	वित्तिय प्रगति %	भौतिक प्रगति %	वित्तिय प्रगति %				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	३४७१७६	मेलम्ची खानेपानी आयोजना	६७.०१	६३.६१	९८.१३	७७.८१	– यस आ.व. मा हाल सम्म ५३०५ मी. गरी जम्मा १३०२९ मीटर सुरुङ्ग निर्माण कार्य सम्पन्न । – (चालु आ.व.को यस अवधि सम्म ९१०० घ.म.ी. समेत गरी समग्रमा ११४०० घ.मी. कंक्रीट ढलान कार्य सम्पन्न भएको । पानी प्रशोधन केन्द्रमा यस वर्ष २६% समेत गरी जम्मा ७१% निर्माण कार्य सम्पन्न ।	– निर्माण व्यवसायीहरुबाट सुरुङ्ग निर्माण तथा पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्यमा समग्र व्यवस्थापन क्षमतामा कमी देखिएको । – पानी प्रशोधन केन्द्रका केहि इकाईहरुमा प्रयोग भएको कंक्रीट को क्षमता 28 day Cube Test पश्चात Design Specification अनुसार नपाइएको ।	– निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्रसर Plant प्रयोगमा ल्याउने कार्यको स्वीकृतिका लागि सहजीकरण गरिएको । – निर्माण व्यवसायीको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न, निर्माण व्यवसायीको केन्द्रिय निकायसंग छलफल गरिएको । – निर्माण व्यवसायीको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि दातु निकायसंग छलफल गरि दातु निकायबाट समेत अनुगमन तथा सहजीकरणका गरिएको ।	
		जम्मा								

तयार गर्नेको नाम, पद र

महाशाखा/शाखा प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत:-

प्रमाणित गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

मिति:-

मिति:-

मिति:-

नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग
कार्तिक महिनाको मासिक प्रगति
(१५ करोड माथिका आयोजना मात्र)

मन्त्रालय : शहरी विकास मन्त्रालय

आ.ब. :- २०७१/०७२

रकम (रु. हजार)

क्र. सं.	ब.उ.शि.नं.	आयोजना वा कार्यक्रमको नाम	मुख्य कार्य	कार्य सम्पादन सूचक/ एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		पहिलो त्रैमासिक लक्ष्य		प्रगति/उपलब्धि			कैफियत
					कार्यगत	विनियोजित बजेट	कार्यगत	बजेट	यस महिनाको	यस महिना सम्मको	यस महिनाको खर्च	
१		२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन	राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय / आवास निर्माण / मर्मत एवं सरकारी भवनहरू निर्माण / मर्मतका कार्य शुरु हुने ।	प्र.श.	१००	१८३४२०	३३.३३	१०१५६६		८०	१६००००	
		१८ औं साकं सम्मेलनको लागी सभाहल तथा ग्यालरी बैठक मर्मत	साकं सम्मेलनको लागी सभाहल तथा ग्यालरी बैठक मर्मत सुधार ।	प्र.श.	१००	२१५८८१				१००	१६६२१०	
२	३४७१८०	आवास व्यवस्था कार्यक्रम	जनता आवास कर्मचारी आवास शहरी न्यून आय वर्गका लागि आवास भवन उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूका लागि आवास भवन	प्र.श.	७१.९७	२५३१४५	२८.९४	१०२०७३		६६.३३	१८६१९३	
३	३४७१८३	विशेष भौतिक तथा पुर्वाधार क्षेत्र विकास आयोजना	विशेष भौतिक पुर्वाधार निर्माण (मन्दिर परिसर) विविध पुर्वाधार निर्माण (नाला , सडक सुधार आदि) सामुदायिक, धर्मशाला तथा अन्य भवनहरू निर्माण हुने	प्र.श.	२७.७२	२१६०४२	१५.७	१२३४९८		२२.९३	१५७२८८.८९	
४	३४७१८६	सघन शहरी विकास आयोजना	विभिन्न २७ जिल्लाका ४६ नगरपालिकाहरूको आवधिक योजना/ भौतिक विकास योजना कार्यान्वयन हुने । विभिन्न १२ जिल्लाका १४ नगरपालिकाहरूमा एकिकृत पुर्वाधार विकास हुने । - ठूला शहरी कोरिडोर खण्डको पुर्वाधार विकास हुने ।	प्र.श.	१५.०२	२६६७७९	७.१३	१२६६२४		१४.०६	२०२९७६.५१	
५	३४७१८७	शहरी तथा वातावरणीय सुधार आयोजना	४ वटा न.पा.मा एकिकृत पुर्वाधार विकास काभ्रे उपत्यकामा ३ वटा न.पा. एकिकृत खानेपानी आयोजना निर्माण ।	प्र.श.	३२.२	२२२०४५६	१०.८९	७४०९०२		२६.३	१७८५९७१	
६	३४७१९०	भवन निर्माण सहिता, सरकारी भवन निर्माण	क्रमागत सरकारी भवन निर्माण चालु राख्ने । नयाँ भवन निर्माण शुरु गर्ने । सभाहल निर्माण कार्य शुरु गर्ने ।	प्र.श.	१२.०९	२३८२३०	६.४७	१२७४८९		१०.९	१९७०५०.९७	

क्र. सं.	ब.उ.शि.नं.	आयोजना वा कार्यक्रमको नाम	मुख्य कार्य	कार्य सम्पादन सूचक/ एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		पहिलो चौमासिक लक्ष्य		प्रगति/उपलब्धि			कैफियत
					कार्यगत	विनियोजित बजेट	कार्यगत	बजेट	यस महिनाको	यस महिना सम्मको	यस महिनाको खर्च	
७	३४७१९२	नमूना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराई-मधेश-पहाड-हिमाल)	विभिन्न जिल्लाका ८ स्थानमा एकीकृत घनावस्ती पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन हुने । विभिन्न जिल्लाका ६७ स्थानमा एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन हुने । २८ वटा न.पा. नभएका जिल्ला सदरमुकामहरुको पुर्वाधार विकास ।	प्र.श.	२१.२५	२५१२९३	१०.७४	१२६९६९		८.७७	२१२६५८.८३	
८	३४७३१६	शहरी साशकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	६ वटा न.पा.हरुमा पूर्वाधार विकासका लागि TDF माफत ऋण तथा अनुदान लगानी हुने ।	प्र.श.	३१.२७	५९७०७३	१०.७६	२०५५२६०		२८.४१	३०४७०१.९२	
९	३४७३२०	एकीकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	४ वटा न.पा.हरुमा एकीकृत पूर्वाधार विकास गर्ने ।	प्र.श.	१२.४१	७९७६२६	८.३३	५३७१०९		२.९५	६७८६९७	
१०	३४७३५८	नयाँ शहर आयोजना	नयाँ शहरी विकास कार्यक्रम (मध्य पहाडी लोकमार्गमा १० वटा नयाँ शहर स्थापना अन्तरगत) १० स्थानको एकीकृत पूर्वाधार विकास हुने ।	प्र.श.	११.६	३०५३५३	५.४५	१५२६९१.५		२.७७	९९५५१.५	
		जम्मा			४३५.५३	५५४५२९८	१३७.७४	४१९४१८२		३६३.४	४१५१३००	
११	३३७१७६	मेलम्ची खानेपानी आयोजना	हेडवर्क्स निर्माण	प्र.श.	२०	३०००००	७	१११००००	०.७५	१६.५	२३४०९५	सुरुङ्ग तथा हेडवर्क्स निर्माण कार्यमा एकमुष्ट भुक्तानी भएको ।
			सुरुङ्ग निर्माण कार्य	कि.मी.	६	१४५०७५०	०.७५	४५००००	०.१६	५.३		
			पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण	प्र.श.	३०	१९४२०००	५	६०८०००	१	२६	६८९१७	
			परामर्शदाताहरुका कार्यहरुको सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने कार्य	प्र.श.	७	४३२५४४	२.५	२०७८३७	०.७	७	५९६०१	
			आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा सामाजिक उत्थान कार्यक्रम अर्न्तर्गत पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आय-आर्जन सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन गर्ने	प्र.श.	१०	१३४०००	५	५६७००	२	८.५	४१८९६	
			अन्य विविध कार्यक्रम	प्र.श.	१००	१३८५५३		४४७९२			५६८६४	
		जम्मा				४३९७८४७		५८२४२०२			४६१३७३	
१२	५०११४४	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना	काठमाण्डौ उपत्यकाको मौजुदा खानेपानी वितरणको प्रणालि निर्माण तथा सुधार गर्ने, मेलम्चिको पानी प्राप्त भईसकेपछि सो पानीलाई काठमाण्डौ उपत्यकाको विभिन्न क्षेत्रमा पुर्याउनको लागी थोक वितरण प्रणालिको निर्माण गर्ने ।	प्र.श.	१००	२२५७०००	३४	७६५०३०	२०	९०	५२५७३०	

क्र. सं.	ब.उ.शि.नं.	आयोजना वा कार्यक्रमको नाम	मुख्य कार्य	कार्य सम्पादन सूचक/ एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		पहिलो चौमासिक लक्ष्य		प्रगति/उपलब्धि			कैफियत
					कार्यगत	विनियोजित बजेट	कार्यगत	बजेट	यस महिनाको	यस महिना सम्मको	यस महिनाको खर्च	
१३	५०११३५	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	काठमाण्डौ उपत्यकाको मौजुदा खानेपानी वितरणको प्रणालि निर्माण तथा सुधार गर्ने, मेलमिचको पानी प्राप्त भईसकेपछि सो पानीलाई काठमाण्डौ उपत्यकाको विभिन्न क्षेत्रमा पुर्याउनको लागी थोक वितरण प्रणालिको निर्माण गर्ने ।	प्र.श.	१००	२२५७०००	३४	७६५०३०	२०	९०	५२५७३०	
१४	५०११६७	काठमाण्डौ उपत्यका ढल ब्यबस्थापन आयोजना	काठमाण्डौ उपत्यका भित्र उत्पादित फोहोर पानी व्यवस्थापनको लागी ढल प्रशोधन केन्द्रहरूको निर्माण गर्ने, नदीको किनारमा ईन्टरसेप्टरको निर्माण गर्ने तथा काठमाण्डौ उपत्यकाको ढल प्रवाह प्रणालि सुधार विस्तार गर्ने ।	प्र.श.	१००	८०५०००	४०	३२२०००	२५	५३	१७३३८	
१५	३४७१६६	वातावरणीय सरसफाइ आयोजना	सरसफाइ सम्बन्धी	गा.वि.स. / न.पा खुला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा	१०० प्र.श.	३२७४८३	५०.३	१६४७१०	१५.	९१.	२८९०३	सबै सरोकारवालाहरूको संयुक्त पहलमा चालू आ.व. मा २९८ गाविस,५९ गोटा न.पा., १२ जिल्लाहरू खुल्ला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा भएको (वानुरा, अर्घाखाँची, रूकुम, गोर्खा, जाजरकोट, धनकुटा,लम्जुङ,ईलाम, बर्दिया,दैलेख,नवलपरासी,गुल्मी)।(कुल १८१४ गाविस, ७६ नपा,२७ जिल्लाहरू)
१६	३४७१७९	दोश्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	विभिन्न २१ वटा साना सहरहरूमा उच्च तथा मध्यमसस्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने	लाभान्वित जनसङ्ख्या	१०० प्र.श.	१०८९०५७	३४.०	३६३०१९	५.००	३१.९४	२०३४९८	११ वटा आयोजना सम्पन्न भई २०७,००० उपभोक्ताहरू लाभान्वित भएको ।
१७	३४७३५९	तेश्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	विभिन्न २६ साना सहरहरूमा उच्च तथा मध्यमसस्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने	लाभान्वित जनसङ्ख्या	१०० प्र.श.	७२१०९८	३४.०	२४०३६६	५.००	१५.००	१५२०५५	
१८	३४७८५ नगर विकास कोष	नगर विकास कार्यक्रम –दोस्रो र तेश्रो चरण (TDP-II & III)	देशका ५८ वटा नगरपालिकाहरूमा सामाजिक पूर्वाधार तथा आयमूलक आयोजनामा ऋण तथा अनुदान प्रवाह गर्ने ।	नगरपालिकाहरूमा सामाजिक पूर्वाधार तथा आयमूलक आयोजनामा ऋण तथा अनुदान प्रवाह भई सहरी पूर्वाधारको विकास ।	नगरपालिकाहरूमा सामाजिक पूर्वाधार तथा आयमूलक आयोजनामा ऋण तथा अनुदान प्रवाह ।	६३०,०००	नगरपालिकाहरूमा सामाजिक पूर्वाधार तथा आयमूलक आयोजनामा ऋण तथा अनुदान प्रवाह ।	२५४,४७१	२९,७७७	८१,००३	२९,७७७	
१९	५०११०४ नगर विकास कोष – खानेपानी क्षेत्र	<u>दोस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना- (SIWSSSP-II)</u>	खानेपानी विभागसंगको सहकार्यमा यस कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारले छुनोट गरेको साना शहरहरूमा तोकिएको मापदण्ड अनुसारको स्वच्छ खानेपानीको सुलभ आपूर्तिको लागि संचालित साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्ने ।	खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको कुल लागतको ३५%-४५% रकम सम्बन्धित खानेपानी उपभोक्ता संस्थालाई ऋण प्रवाह हुने ।	खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको कुल लागतको ३५%-४५% रकम सम्बन्धित खानेपानी उपभोक्ता संस्थालाई ऋण प्रवाह ।	५००,०००	खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको कुल लागतको ३५%-४५% रकम सम्बन्धित खानेपानी उपभोक्ता संस्थालाई ऋण प्रवाह ।	१५०,०००	२४,३७२	३१७,४९३	२४,३७२	

क्र. सं.	ब.उ.शि.नं.	आयोजना वा कार्यक्रमको नाम	मुख्य कार्य	कार्य सम्पादन सूचक/ एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		पहिलो त्रैमासिक लक्ष्य		प्रगति/उपलब्धि			कैफियत
					कार्यगत	विनियोजित बजेट	कार्यगत	बजेट	यस महिनाको	यस महिना सम्मको	यस महिनाको खर्च	
२०	५०११६३ नगर विकास कोष - मझौला शहरी	मझौला एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (STIUEIP)	शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको सहकार्यमा कोषले विराटनगर, विरगंज तथा बुटवल नगरपालिकाहरूमा वातावरणीय सुधार सम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरू एवं काभ्रे उपत्यका भित्रका वनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिकाहरूमा एकीकृत खानेपानी आयोजना संचालन गर्ने ।	विराटनगर, विरगंज तथा बुटवल नगरपालिकाहरूमा वातावरणीय सुधार सम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरू एवं काभ्रे उपत्यका भित्रका वनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिकाहरूमा एकीकृत खानेपानी आयोजनाहरूको निर्माण भई सहरी पूर्वाधारको विकास ।	विराटनगर, विरगंज तथा बुटवल नगरपालिकाहरूमा वातावरणीय सुधार सम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरू एवं काभ्रे उपत्यका भित्रका वनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिकाहरूमा एकीकृत खानेपानी आयोजनाहरूमा ऋण प्रवाह ।	३३०,०००	विराटनगर, विरगंज तथा बुटवल नगरपालिकाहरूमा वातावरणीय सुधार सम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरू एवं काभ्रे उपत्यका भित्रका वनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिकाहरूमा एकीकृत खानेपानी आयोजनाहरूमा ऋण प्रवाह ।	८२,५००	२५,४१७	६०,१८८	२५,४१७	
२१	५०११६४ नगर विकास कोष - शहरी शासकीय सुधार -	शहरी सुशासन तथा विकास कार्यक्रम (Urban Governance and Development Programme, UGDP)- Loan	यस कार्यक्रमको प्रथम चरणमा छनौटमा परेका ६ वटा मेचीनगर, ईटहरी, धनकुटा, तानसेन, बाग्लुङ्ग एवं लेखनाथ नगरपालिकाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ऋण स्वरूप लगानी गरिने ।	यस कार्यक्रमको प्रथम चरणमा छनौटमा परेका ६ वटा मेचीनगर, ईटहरी, धनकुटा, तानसेन, बाग्लुङ्ग एवं लेखनाथ नगरपालिकाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास भएको ।	यस कार्यक्रमको प्रथम चरणमा छनौटमा परेका ६ वटा मेचीनगर, ईटहरी, धनकुटा, तानसेन, बाग्लुङ्ग एवं लेखनाथ नगरपालिकाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास ऋण प्रवाह ।	१७८,३७६	यस कार्यक्रमको प्रथम चरणमा छनौटमा परेका ६ वटा मेचीनगर, ईटहरी, धनकुटा, तानसेन, बाग्लुङ्ग एवं लेखनाथ नगरपालिकाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकासमा ऋण प्रवाह ।	६९,३४८	८,६६१	२८,५३८	८,६६१	
२२	३४७३१६ शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम	शहरी सुशासन तथा विकास कार्यक्रम (Urban Governance and Development Programme, UGDP)- Grant	यस कार्यक्रमको प्रथम चरणमा छनौटमा परेका ६ वटा मेचीनगर, ईटहरी, धनकुटा, तानसेन, बाग्लुङ्ग एवं लेखनाथ नगरपालिकाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान लगानी गरिने । कोषको संस्थागत विकास तथा सुदृढीकरण गरिने ।	यस कार्यक्रमको प्रथम चरणमा छनौटमा परेका ६ वटा मेचीनगर, ईटहरी, धनकुटा, तानसेन, बाग्लुङ्ग एवं लेखनाथ नगरपालिकाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा नगर विकास कोषको संस्थागत विकास तथा सुदृढीकरण भएको ।	यस कार्यक्रमको प्रथम चरणमा छनौटमा परेका ६ वटा मेचीनगर, ईटहरी, धनकुटा, तानसेन, बाग्लुङ्ग एवं लेखनाथ नगरपालिकाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकासमा अनुदान प्रवाह तथा नगर विकास कोषको संस्थागत विकास तथा सुदृढीकरणमा प्राविधिक सहयोग ।	३७७,७४३	यस कार्यक्रमको प्रथम चरणमा छनौटमा परेका ६ वटा मेचीनगर, ईटहरी, धनकुटा, तानसेन, बाग्लुङ्ग एवं लेखनाथ नगरपालिकाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकासमा अनुदान प्रवाह तथा नगर विकास कोषको संस्थागत विकास तथा सुदृढीकरणमा प्राविधिक सहयोग ।	११४,५५६	३३,३३६	९०,२८४	३३,३३६	
२३	३४७३०८	धोबिखोला कोरिडोर सुधार आयोजना										
		नांदे किनारको बाटोमा पर्ने घर, जग्गा तथा जक्सन सुधारको लागि घर जग्गा अधिग्रहण	जक्सन सुधार तथा क्षतिपूर्तिका कोष	आना	२४	७६४५०	२.००	५०००	१००	७२।२६	५०००	
		नांदे किनारामा टेवा पखोल लगाउने, सिमा पखोल सार्ने, निर्माण गर्ने र बाटो चौडा गर्ने										
		रिडरोड चावीहिल पुलदेखि भत्केको पुल हुँदै कालो पुल सम्म ।	नांदे नियन्त्रण पखोल, चैकडुयाम,	किमी।	०.३२०	४००००	०.१००	१००००	१००	१००	१००००	
		कालो पुल देखि रातो पुल हुँदै मैतदेवी पुल १सेतो पुल सम्म ।		किमी।	०.२२०	३५०००	०.०८०	१००००	१००	१००	१००००	
		मैतदेवी पुल देखि अरानेको राजमार्ग,विजुली बजार हुँदै बागमती रोमाल सम्म ।		किमी।	०.४६०	४५०००	०.१५०	१००००	१००	१००	१००००	
		चावीहिल रिडरोड (वैजती) पुल देखि कपन भञ्जल पुल सम्म ।		किमी।	१.५००	१०००००	०.५००	३००००	१००	८०	२००००	
		परामर्श सेवाबाट काम गराउने ।	आयोजनाको अद्यावधिक ल.इ. तयार	प्राप्ता	१००%	६००	०.०२२	२००	१००	१००	२००	
		जम्मा				२६.५००	२०१०००	२.८५२				

क्र. सं.	ब.उ.शि.नं.	आयोजना वा कार्यक्रमको नाम	मुख्य कार्य	कार्य सम्पादन सूचक/ एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		पहिलो त्रैमासिक लक्ष्य		प्रगति/उपलब्धि			कैफियत
					कार्यगत	विनियोजित बजेट	कार्यगत	बजेट	यस महिनाको	यस महिना सम्मको	यस महिनाको खर्च	
२४	३४७७२	बागमती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	ढल निर्माण, नदी तटबन्ध, सडक निर्माण	प्र.श. कि.मि.	४.५१	१३१६५५७	१.७७	५१८९७६	०.६८	३.६३	१९६४३३	
२५	३४७०२२	काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण										
		निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तावित बाटो खोल्ने, पखालि सार्ने र लगाउने तथा ग्रामेल गर्ने ।	निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम जि. यल. डि. अन्तर्गत प्रस्तावित बाटो खोल्ने, पखालि सार्ने र लगाउने तथा ग्रामेल गर्ने।	कि।मि.	१०	३५०००	३	१४०००		१०	३४१८२	
		सहरि सडक विस्तार कार्यक्रम अन्तरगत काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न भागमा सडक चौडा गर्ने पखालि लगाउने, सार्ने तथा सुधार गर्ने। -क्षतिपूर्ति र योजना तयार समेत_	सहरि सडक विस्तार कार्यक्रम अन्तरगत काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न भागमा सडक चौडा गर्ने पखालि लगाउने, सार्ने तथा सुधार गर्ने। -क्षतिपूर्ति र योजना तयार समेत_	कि।मि.	२५	२६८४००	१४	१६८४००		२३.६	२६२४१९	
		सार्वजनिक जमिनको पहिचान गरी फेन्सिङ गर्ने, टेवा पखालि लगाउने, सिमा पखालि लगाउने, भुडमा ढुग्गा विच्छाउने, हरियाली विकास गर्ने ।	सार्वजनिक जमिनको पहिचान गरी फेन्सिङ गर्ने, टेवा पखालि लगाउने, सिमा पखालि लगाउने, भुडमा ढुग्गा विच्छाउने, हरियाली विकास गर्ने ।	कि।मि.	१२	९०९३२	६	५४९३२		११.२	८०७९४	
		जम्मा			४७	३९४३३२	२३	२३७३३२	०	४४.८	३७७३९५	
२६	३४७८८५ नगर विकास कोष	नगर विकास कार्यक्रम –दोस्रो र तेस्रो चरण (TDP-II & III)	देशका ५८ वटा नगरपालिकाहरूमा सामाजिक पूर्वाधार तथा आयमूलक आयोजनामा ऋण तथा अनुदान प्रवाह गर्ने ।	नगरपालिकाहरूमा सामाजिक पूर्वाधार तथा आयमूलक आयोजनामा ऋण तथा अनुदान प्रवाह भई सहरी पूर्वाधारको विकास ।	नगरपालिकाहरूमा सामाजिक पूर्वाधार तथा आयमूलक आयोजनामा ऋण तथा अनुदान प्रवाह ।	६३०,०००	नगरपालिकाहरूमा सामाजिक पूर्वाधार तथा आयमूलक आयोजनामा ऋण तथा अनुदान प्रवाह ।	२५४,४७१	२९,७७७	८१,००३	२९,७७७	
२७	५०११०४ नगर विकास कोष – खानेपानी क्षेत्र	दोस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना- (STWSSSP-II)	खानेपानी विभागसंगको सहकार्यमा यस कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारले छनौट गरेको साना शहरहरूमा तोकिएको मापदण्ड अनुसारको स्वच्छ खानेपानीको सुलभ आपूर्तिको लागि संचालित साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्ने ।	खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको कुल लागतको ३५%-४५% रकम सम्बन्धित खानेपानी उपभोक्ता संस्थालाई ऋण प्रवाह हुने ।	खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको कुल लागतको ३५%-४५% रकम सम्बन्धित खानेपानी उपभोक्ता संस्थालाई ऋण प्रवाह ।	५००,०००	खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको कुल लागतको ३५%-४५% रकम सम्बन्धित खानेपानी उपभोक्ता संस्थालाई ऋण प्रवाह ।	१५०,०००	२४,३७२	३१७,४९३	२४,३७२	
२८	५०११६३ नगर विकास कोष - मझौला शहरी	मझौला एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (STIUEIP)	शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको सहकार्यमा कोषले विराटनगर, विरगंज तथा बुटवल नगरपालिकाहरूमा वातावरणीय सुधार सम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरू एवं काभ्रे उपत्यका भित्रका वनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिकाहरूमा एकीकृत खानेपानी आयोजना संचालन गर्ने ।	विराटनगर, विरगंज तथा बुटवल नगरपालिकाहरूमा वातावरणीय सुधार सम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरू एवं काभ्रे उपत्यका भित्रका वनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिकाहरूमा एकीकृत खानेपानी आयोजनाहरूको निर्माण भई सहरी पूर्वाधारको विकास ।	विराटनगर, विरगंज तथा बुटवल नगरपालिकाहरूमा वातावरणीय सुधार सम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरू एवं काभ्रे उपत्यका भित्रका वनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिकाहरूमा एकीकृत खानेपानी आयोजनाहरूमा ऋण प्रवाह ।	३३०,०००	विराटनगर, विरगंज तथा बुटवल नगरपालिकाहरूमा वातावरणीय सुधार सम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरू एवं काभ्रे उपत्यका भित्रका वनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिकाहरूमा एकीकृत खानेपानी आयोजनाहरूमा ऋण प्रवाह ।	८२,५००	२५,४१७	६०,१८८	२५,४१७	

क्र. सं.	ब.उ.शि.नं.	आयोजना वा कार्यक्रमको नाम	मुख्य कार्य	कार्य सम्पादन सूचक/ एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		पहिलो त्रैमासिक लक्ष्य		प्रगति/उपलब्धि			कैफियत	
					कार्यगत	विनियोजित बजेट	कार्यगत	बजेट	यस महिनाको	यस महिना सम्मको	यस महिनाको खर्च		
२९	५०११६४	शहरी सुशासन तथा विकास कार्यक्रम (Urban Governance and Development Programme, UGDP)- Loan	यस कार्यक्रमको प्रथम चरणमा छनौटमा परेका ६ वटा मेचीनगर, ईटहरी, धनकुटा, तानसेन, बाग्लुङ्ग एवं लेखनाथ नगरपालिकाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ऋण स्वरूप लगानी गरिने ।	यस कार्यक्रमको प्रथम चरणमा छनौटमा परेका ६ वटा मेचीनगर, ईटहरी, धनकुटा, तानसेन, बाग्लुङ्ग एवं लेखनाथ नगरपालिकाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास भएको ।	यस कार्यक्रमको प्रथम चरणमा छनौटमा परेका ६ वटा मेचीनगर, ईटहरी, धनकुटा, तानसेन, बाग्लुङ्ग एवं लेखनाथ नगरपालिकाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास ऋण प्रवाह ।	१७८,३७६	यस कार्यक्रमको प्रथम चरणमा छनौटमा परेका ६ वटा मेचीनगर, ईटहरी, धनकुटा, तानसेन, बाग्लुङ्ग एवं लेखनाथ नगरपालिकाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकासमा ऋण प्रवाह ।	६९,३४८	८,६६१	२८,५३८	८,६६१		
३०	३४७३१६	शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम	यस कार्यक्रमको प्रथम चरणमा छनौटमा परेका ६ वटा मेचीनगर, ईटहरी, धनकुटा, तानसेन, बाग्लुङ्ग एवं लेखनाथ नगरपालिकाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान लगानी गरिने । कोषको संस्थागत विकास तथा सुदृढीकरण गरिने ।	यस कार्यक्रमको प्रथम चरणमा छनौटमा परेका ६ वटा मेचीनगर, ईटहरी, धनकुटा, तानसेन, बाग्लुङ्ग एवं लेखनाथ नगरपालिकाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा नगर विकास कोषको संस्थागत विकास तथा सुदृढीकरण भएको ।	यस कार्यक्रमको प्रथम चरणमा छनौटमा परेका ६ वटा मेचीनगर, ईटहरी, धनकुटा, तानसेन, बाग्लुङ्ग एवं लेखनाथ नगरपालिकाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकासमा अनुदान प्रवाह तथा नगर विकास कोषको संस्थागत विकास तथा सुदृढीकरणमा प्राविधिक सहयोग ।	३७७,७४३	यस कार्यक्रमको प्रथम चरणमा छनौटमा परेका ६ वटा मेचीनगर, ईटहरी, धनकुटा, तानसेन, बाग्लुङ्ग एवं लेखनाथ नगरपालिकाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकासमा अनुदान प्रवाह तथा नगर विकास कोषको संस्थागत विकास तथा सुदृढीकरणमा प्राविधिक सहयोग ।	११४,५५६	३३,३३६	९०,२८४	३३,३३६		
		जम्मा				२,०१६,११९	-	६७०,८७५	१२१,५६३	५७७,५०६	१२१,५६३	-	
३१	३४७१७३	ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम	३७८ खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन गर्ने	आयोजना सम्पन्न	१३.८१	४०८५०१	१२.०५	२८५२५३	३.७४	१०.३३	५३७३३		

यस अवधिको भौतिक प्रगति प्रतिशत

वार्षिक वित्तिय प्रगति प्रतिशत

आ.ब.२०७१/७२ को बजेटको नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन योजना

सहरी विकास मन्त्रालय

बजेट वर्ष को बुदा नं.	नीति तथा कार्यक्रम	प्रगती विवरण(असार मसान्त सम्मको उपलब्धि)	उपलब्धि हुन नसक्नु /कम हुनुका कारणहरु
३०	• व्यवस्थापिका-संसद भवन निर्माण कार्य थालनी गर्ने ।	बजेटको व्यवस्था हुन नसकेको ।	
३०	• महिला सांसद आवास व्यवस्था गर्ने ।	बजेटको व्यवस्था हुन नसकेको ।	
३१	• सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको थालनी गर्ने ।	बजेटको व्यवस्था हुन नसकेको ।	
७१	• खानेपानी र सिंचाइका लागि सौर्य प्रविधि प्रयोगमा पूँजीगत अनुदान व्यवस्था मिलाउने।		
१२७	• सुरक्षित, व्यवस्थित, किफायती र वातावरणमैत्री आवास प्रणाली विकास गर्न सरकारी, सहकारी र निजी आवास आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने। सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरूप सहरी पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम संचालन गर्ने।		
१२८	• विराटनगर, वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका तथा बुटवल, धरान, जनकपुर र नेपालगञ्ज नगरपालिकाहरूमा सहरी पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सञ्चालनका साथै आठवटा क्रमागत र नयाँ दुई गरी दश सहरी कोरिडोरहरूको विकास गर्ने।	मझौला सहर एकिकृत सहरी तथा वातावरणीय सुधार आयोजना मझौला सहर एकिकृत सहरी तथा वातावरणीय सुधार आयोजना – बुटवल अटोभिलेज को Design तयार भई Bid document ADB द्वारा स्वीकृत भएको र IFB प्रकाशित भई Bid Evaluation हुँदा कुनै पनि Bidder Quality नभएकोले Rebidding प्रक्रियामा रहेको । – बुटवल न.पा.को एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन कार्य (ISWM) ठेक्का सम्झौता भई सम्पन्न भएको ।	

बजेट वक्तव्य को बुदा नं.	नीति तथा कार्यक्रम	प्रगती विवरण(असार मसान्त सम्मको उपलब्धि)	उपलब्धि हुन नसक्नु /कम हुनुका कारणहरु
		- बुटवल न.पा. वडा नं. ९ र १० मा खानेपानी प्रणालीको निर्माण सुधारको कार्य को ठेक्का सम्झौता भई सम्पन्न भएको । - विरगंज उप.म.न.पा.मा एकिकृत फोहरमैला व्यवस्थापन (ISWM) को Re-Bidding प्रक्रियामा रहेको । - विरगंज उप.म.न.पा.मा र विराटनगर उप.म.न.पा.मा Sewerage drainage र road lane improvement को सिभिल कार्य शुचारु भएको । - काभ्रे भ्याली एकीकृत खानेपानीको निर्माण कार्य शुचारु रहेको । एकिकृत सहरी विकास आयोजना नेपालगंज न.पा.मा storm drainage & road improvement को ठेक्का सम्झौता भई सिभिल कार्य हुँदै गरेको । - सिद्धार्थनगर न.पा.मा. storm drainage & road improvement को ठेक्का सम्झौता भई सम्पन्न भई सिभिल कार्य हुँदै गरेको । - सिद्धार्थनगर न.पा.मा. Integrated Solid Waste Management (ISWM) को IFB(Tender Notice) जारी मई Bid evaluation हुँदै गरेको । - धरान खानेपानीको Bid Evaluation सम्पन्न भई ADB बाट सहमति प्राप्त भई ठेक्का सम्झौता भएको । - जनकपुरमा storm Drainage & Road Improvement को Technical Evaluation हुँदै गरेको । जनकपुरमा ISWM को लागि Transitional Plant तयार भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको । ISWM को दिर्घकालिन व्यवस्थाको लागि जग्गा खरीदको लागि बजेट निकासको अनुरोध भएको . दुहवी-इनरुवा-इटहरी-धरान - विहिवारे हाटबजारको निर्माण कार्य भएको । बर्दीवास-ढुकेवार-जनकपुर कोरीडोर - निर्माण कार्य भैरहेको । पाँचखाल धुलिखेल बनेपा पनौती - पनौती न.पा.मा स्टेडियम निर्माण : निर्माण कार्य भै रहेको ।	

बजेट वर्ष को बुदा नं.	नीति तथा कार्यक्रम	प्रगती विवरण(असार मसान्त सम्मको उपलब्धि)	उपलब्धि हुन नसक्नु /कम हुनुका कारणहरु
		<u>विरगंज-जितपुर-सिमरा-पथलैया</u> - लिपनीमाल वीरगंजमा १०९ मी बाटोमा पि.सि.सि. ढलान कार्य सम्पन्न ।सिमरा र जितपुरमा २५६ मी. लम्बाई १२ फिट चौडाई बाटोमा पि.सि.सि. ढलान कार्य सम्पन्न । पथलैयामा : प्लेग्नाउण्ड तथा टवाइलेट निर्माण कार्य सम्पन्न । <u>लेखनाथ-गगनगौडा-दुलेगौडा-खैरनीटार</u> - पीचको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको । <u>कपिलवस्तु-लुम्बिनी-सिद्धार्थनगर-बुटवल</u> - बुटवल-अमरपथको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको । <u>(लमही -घोराही-तुलसीपुर-इमलिया)</u> - निर्माण कार्य भै रहेको । <u>सुर्खेत-दशरतपुर-छिन्चु</u> - गत आ.व.को कार्य सम्पन्न भएको । यस आ.व.को निर्माण कार्य सुरु रहेको । <u>अत्तरीया धनगढी</u> - Drainage को निर्माण कार्य भै रहेको । <u>नेपालगंज-कोहलपुर</u> - ढल निर्माण र तरकारी बजारको कार्य शुरु भएको ।	
१२९	बुटवलमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने । डोटी र टिकापुरमा क्षेत्रीयस्तरको सभाहलको निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिने ।	टिकापुर सभाहल - D.P.C. को कार्य सम्पन्न भई भुई तल्लाको काम भई रहेको । डोटी सभाहल - जगको काम भै रहेको । दोश्रो चरणको कार्यको बोलपत्र आव्हान भएको । बुटवल सभाहल - मुख्य सभाहल भवनको जगको कार्य भै रहेको, रुख काटने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त भएको, बुटवल मण्डपको परिमार्जित माष्टरप्लान तयार भएको, दोश्रो चरणको निर्माण कार्यको लागि लागत अनुमान तयार भै रहेको ।	
१३०	काठमाडौं उपत्यकामा सहरी सडक विस्तार लगायतका कुनै पनि विकास निर्माणको कार्य काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको सिफारिसमा भौतिक पूर्वाधार समितिको निर्णयबाट	काठमाण्डौं उपत्यका मा सहरी सडक विस्तारको कार्यमा विभिन्न निकायहरु संग आवश्यकता अनुरूप समन्वय भईरहेको ।	

बजेट वर्ष को बुदा नं.	नीति तथा कार्यक्रम	प्रगती विवरण(असार मसान्त सम्मको उपलब्धि)	उपलब्धि हुन नसक्नु /कम हुनुका कारणहरु
	मात्र गर्ने ।		
१३१	वाग्मती नदीको सुन्दरीजलदेखि सुन्दरीघाटसम्मको क्षेत्रमा ढल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । विष्णुमती, रुद्रमती, मनोहरा, इच्छुमती, हनुमन्ते जस्ता वाग्मती नदीका प्रमुख सहायक नदीहरुमा एकीकृत तथा व्यवस्थित ढल प्रणाली निर्माणको कार्य यसै वर्ष अगाडि बढाइनेछ ।	सडक निर्माण- ४.६ कि.मी. ढल निर्माण -९.०१ कि.मी नदी तटबन्ध निर्माण -७.२७कि.मी	
१३१	विराटनगर चक्रपथको निर्माण कार्य अघि बढाउने ।	<u>विराटनगर चक्रपथको ट्रयाक खोल्ने कार्य</u> - अदालतबाट रोक्का भएको खण्ड बाहेक अन्य भागको कार्य सम्पन्न भएको । कटहरी झौराहट खण्डको बाटो चौडा गर्ने कार्य तथा कल्भर्ट राख्ने कार्य सम्पन्न भएको ।	पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा मुद्दा जग्गा घनीहरुले क्षतिपुर्तिको माग भएको ।
१३२	काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा १० स्थानमा यथेष्ट खुला स्थान सहित उद्यान तथा पार्क निर्माण गर्ने । सबै नगरपालिकाहरुमा २५ हजार जनसंख्याका लागि एक खुला स्थान हुनुपर्ने नीति अवलम्बन गर्ने । यी कार्यमा पहल लिने नगरपालिकाहरुलाई पूँजीगत अनुदानको व्यवस्था गर्ने ।	१० स्थानको पहिचान भएको र ल.ई. तयार भएको । काठमाण्डौं उपत्यकाको खुल्ला स्थलहरु सम्बन्धी मानचित्र पुस्तक प्रकाशन र विमोचन भएको ।	
१३३	सुरक्षित र पर्याप्त खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन प्रयोग हुने पम्पिङ्ग प्रणालीमा विद्युतको डिमाण्ड शुल्क पूरै छुट दिने ।	खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघसंग आयोजनाहरुले डिमाण्ड शुल्क छुट भएको वा नभएको बारे जानकारी माग गरिएको ।	
१३५	विक्रम सम्वत् २०७३ बैशाख १ गतेसम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा वितरण गर्ने	१. बैशाख १२ गतेको भुकम्प पश्चात कार्य आंशिक रुपमा सुचारु भएको । असार महिनामा १५९ मीटर सुरुङ्ग निर्माण कार्य भएको ।	

बजेट वक्तव्य को बुदा नं.	नीति तथा कार्यक्रम	प्रगती विवरण(असार मसान्त सम्मको उपलब्धि)	उपलब्धि हुन नसक्नु /कम हुनुका कारणहरु
	लक्ष्यका साथ मेलम्ची आयोजनाको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने ।	समग्रमा १३०२९.८ मीटर सुरुङ्ग निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । २. पानी प्रशोधन केन्द्र अन्तर्गत Sedimentation, Filtration र Clearwater Tank मा असार महिनामा ३०० घ.मी. क्रिकिट ढलान कार्य सम्पन्न भएको, चालु आ.व. को असार महिनासम्ममा विभिन्न इकाईहरुमा ९१०० घ.मी. समेत समग्रमा ११४०० घ.मी. क्रिकिट ढलान कार्य सम्पन्न भएको छ । ३. सामाजिक उत्थानका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालनमा रहेको ।	
१३६	• तराई र पहाडका विभिन्न सुख्खा क्षेत्रमा बृहत पम्पिङ्ग प्रणालीका खानेपानी आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने। अन्य सुख्खा क्षेत्रहरुमा वर्षातको पानी संकलन र पुनर्भरण गर्न बाँध बाँधी इम्पाउण्डिङ्ग रिजर्वायर बनाउने कार्यको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गर्ने। हरेक गाउँ विकास समितिलाई स्थानीय स्रोत परिचालन गरी सार्वजनिक पोखरीहरु निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्ने।	१) पकरवास र तिमाल खानेपानी आयोजनाको बोलपत्र आह्वान भएको,यासोक खानेपानी आयोजनाको बोलपत्र आह्वान प्रकृत्यामा रहेको । खोटाङ्ग हलेसी महादेव स्थान वरिपरिको सुख्खा क्षेत्र र आङ्गना मौना गाविसको सुख्खा क्षेत्र खानेपानी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न। २) २० वटा सरकारी विद्यालयमा नमुना आयोजनाहरु र सामुदायिक वर्षातको पानी सङ्कलन आयोजनाहरुबाट ५००० जना लाभान्वित भएको ।	
१३७	• ललितपुरको गोदावरी र ठोस्ने खोलाका साथै भक्तपुरमा सतहगत स्रोत एवं वर्षातको पानी संकलन गर्न जलाशय निर्माण कार्य अघि बढाउने।	भक्तपुरको महादेव खोलामा जलाशय निर्माणबारे संभाव्यता अध्ययन भइरहेको ।	
१३८	• फोहोर पानी व्यवस्थापन गर्नको लागि गुह्येश्वरी र गोकर्णमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य शुरु गरिनुका साथै करीव २० किलोमिटर खोला किनाराको कोरिडोरमा ढल ओछ्याउने कार्य सम्पन्न गर्ने।	गुह्येश्वरीमा फोहोर पानी व्यवस्थापन को लागि बनाइने ढल प्रशोधन केन्द्रको बोलपत्र आह्वान भई बोलपत्र मुल्याङ्कनको कार्य भईरहेको । हनुमन्ते खोलाको किनारमा ढल प्रवाह प्रणालिको डिजाईन तथा लागत अनुमान तयार भई बोलपत्र आह्वान भईसकेको ।	

बजेट वक्तव्य को बुदा नं.	नीति तथा कार्यक्रम	प्रगती विवरण(असार मसान्त सम्मको उपलब्धि)	उपलब्धि हुन नसक्नु /कम हुनुका कारणहरु
२१७	• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने र नयाँ बच्चे शिक्षा र स्वास्थ्यका संरचनाहरु अपाङ्गमैत्री बनाउने।	सबै डिभिजन कार्यालयहरुमा निर्देशन दिइएको । विभागबाट डिजाइन भएकमा सबै भवनहरु र पुर्वाधारहरु अपाङ्ग मैत्री रुपमा डिजाइन गर्ने गरीएको ।	
२२७	• जनता आवास सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत दलित, विपन्न मुसलमान, चेपाङ, वादी, कुसुन्डा, गन्धर्व, राजी, लोध जस्ता वर्गका लागि १ हजार ७ सय ६२ वटा जनता आवास निर्माण गर्ने।	विभिन्न २७ जिल्लामा कार्यक्रम रहेकोमा क्रमागत तर्फ २२ जिल्लामा जम्मा ६०० वटा भवन र नयाँतर्फ २३ जिल्लामा जम्मा ११६२ भवन गरी कूल १७६२ वटा आवास निर्माणको कार्यक्रम रहेकोमा क्रमागत तर्फ ३५० वटा आवास इकाईको निर्माण सम्पन्न । बाँकी आवास इकाईको निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको	
१३४	सन् २०१७ सम्म सबै नेपाली जनतालाई आधारभूत स्तरको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य अनुरूप खानेपानी आयोजनाहरुको निर्माण सुधार र विस्तारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न रु. ५ अर्ब ३ करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।।	१)चालु आ.व. मा २ लाख उपभोक्ताहरु आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित भएको । २)सरोकारवालाहरुको सहकार्यमा चालु आ.व.को यस महिना सम्ममा २९८ गाविस,५९ गोटा न.पा., १२ जिल्लाहरु खुल्ला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा भएको (वाजुरा, अर्घाखाँची, रूकुम, गोर्खा, जाजरकोट, धनकुटा,लम्जुङ,ईलाम, बर्दिया,दैलेख,नवलपरासी,गुल्मी) ।(कूल १८१४ गाविस, ७६ नपा,२७ जिल्लाहरु) ३) चालु आ.व. मा हालसम्म ३ वटा गुणस्तर सुधार आयोजनाहरु सम्पन्न भई २७६७० उपभोक्ताहरु लाभान्वित भएको ।	
१३९	उच्च तथा मध्यमस्तरिय खानेपानी आयोजनाहरु को निर्माणलाई तिव्रता दिन र साना सहरी खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन गर्न रु २ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरेको छु ।	हालसम्म ११ वटा दोश्रो साना सहरी आयोजनाहरु सम्पन्न भएको मा चालु आ.व.मा १ लाख उपभोक्ताहरु लाभान्वित भएको ।	