

नेपाल सरकार
शहरी विकास मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति (सारांश)

आ.व. :- २०७०/७१

(रकम रू. हजारमा)

क्र.सं.	बजेट उ.शि.नं.	आयोजनाको नाम	वार्षिक बजेट	तेश्रो चौमासिकको प्रगति						चालु आ.व. को हाल सम्मको प्रगति (वार्षिक)						कैफियत
				भारित लक्ष्य	भारित प्रगति	प्रगति (%)	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत	भारित लक्ष्य	भारित प्रगति	प्रगति (%)	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत	
१		२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१	३४७०११	सहरी विकास मन्त्रालय														
२	३४७०१८	खानेपानी तथा ढल निकास विभाग	१२८१२९	६५.४०	५२.५०	८०.२८	८३८३१	६७२३१	८०.२०	१००.००	७७.३१	७७.३१	१२८१२९.००	९९०६७	७७.३२	
३	३४७०१९	शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग														
४	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरू	७००००.००	४६.२०	४५.२५	९७.९४	३२३४२.८०	३०५८०.८१	९४.५५	१००.००	९९.००	९९.००	७००००.००	६६९७५.०१	९५.६८	
५	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण तथा सम्भार डिभिजन	१८९०२२.००	३३.३३	२५.००	७५.०१	५५१५८.००	३३८६.००	६.१४	१००.००	९८.००	९८.००	१८९०२२.००	१८५६३६.००	९८.२१	
६	३४७०२२	काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण	७६९६००				५३६०२६	४९५७३०	९२				७६९६००.०००	७१२०३७	९३	
७	३४७१६६	वातावरणिय सरसफाई आयोजना	३२४८८२.००	३३.००	२९.९०	९०.६१	१३६३०१.००	१२०४५९.००	८८.३८	१००.००	८४.८७	८४.८७	३२४८८२.००	२२८६८४.००	७०.३९	चालु आ.व.मा ५२८ गाविस, ६ गोटा न.पा. , ७ गोटा जिल्ला तथा १ अञ्चलबुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भएको
८	३४७१६७	राष्ट्रिय सूचना व्यवस्थापन तथा अनुगमन आयोजना	१२०५८.००	१००.००	८७.००	८७.००	७३१२.००	५५५०.००	७५.९०	१००.००	८७.९९	८७.९९	१२०५८.००	६५०८.००	५३.९७	
९	३४७१६८	खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनर्स्थापन कार्यक्रम	१६०००८.००	३३.००	२९.८०	९०.३०	९७५८५.००	९४१५२.००	९६.४८	१००.००	८९.५९	८९.५९	१६०००८.००	१४००४६.००	८७.५२	दैवी प्रकोपबाट क्षति भएका आयोजनाहरूको मर्मत संभार गरिएको।
१०	३४७१६९	डिप ट्यूबेल आयोजना (मर्मत सुधार)	३००००.००	२१.६०	२०.८०	९६.३०	१९९००.००	१८६०१.००	९३.४७	१००.००	९४.७०	९४.७०	३००००.००	२८२२७.००	९४.०९	४ वटा आयोजनाहरू सम्पन्न भएको।
११	३४७१७०	जनसाधन विकास कार्यक्रम	१७०२१.००	३०.२०	३०.२०	१००.००	२९२५.००	२७४६.००	९३.८८	१००.००	१००.००	१००.००	१७०२१.००	१३८२३.००	८१.२१	विभिन्न २२ वटा तालिम कार्यक्रम सम्पन्न भई ४७१ जना प्रशिक्षार्थिहरू सहभागी भएको।

क्र.सं.	बजेट उ.शि.नं.	आयोजनाको नाम	वार्षिक बजेट	तेश्रो चौमासिकको प्रगति						चालु आ.व. को हाल सम्मको प्रगति (वार्षिक)						कैफियत
				भारित लक्ष्य	भारित प्रगति	प्रगति (%)	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत	भारित लक्ष्य	भारित प्रगति	प्रगति (%)	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	
१४	३४७१७३	ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष	३०००००	२.१२	१.९३	९१.०४	१०००००	९९३९७	९९.४०	६.७९	६.७३	९९.१२	३०००००.०००	२५०३९४	८३.४६	
१५	३४७१७५	जलवायु परिवर्तन प्रभाव न्युनिकरण तथा उपयुक्त प्रविधि प्रवर्द्धन आयोजना	३३५९५.००	३४.००	३१.४०	९२.३५	१४१८३.००	१४९१०.००	१०५.१३	१००.००	९७.५०	९७.५०	३३५९५.००	३१७६८.००	९४.५६	४ वटा वर्षातको पानी संकलन आयोजनाहरू सम्पन्न भई ३५८४ उपभोक्ताहरू र सरकारी विद्यालयहरूमा वर्षातको पानी संकलन नमूना आयोजनाहरूबाट ९२५५ विद्यार्थीहरू लाभान्वित भएको ।
१६	३४७१७६	भेलम्ची खानेपानी आयोजना	४८४६३००.००	६.२५	५.२३	८३.६७	१४७०५१०.००	७७६९०५.००	५२.८३	१४.०१	११.३३	८०.८७	४८४६३००.००	३०३३७११.००	६२.६०	थप १.३ कि.मी. सुरुङ्ग निर्माण कार्य सम्पन्न । पानी प्रशोधन केन्द्रको ३४% निर्माण कार्य सम्पन्न । तेश्रो चौमासिक लक्ष्य अनुसार सामाजिक उत्थानका क्रियाकलापहरू सम्पन्न ।
१७	३४७१७७	ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम	४५०६९.००	३३.००	२६.८०	८१.२१	१८२५०.००	१७३८२.००	९५.२४	१००.००	८२.८७	८२.८७	४५०६९.००	३१९२०.००	७०.८२	निर्माण कार्य सम्पन्न ।
१८	३४७१७९	दोश्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	१२३९१७७.००	३४.००	२६.९०	७९.१२	१८२५०.००	१७३८२.००	९५.२४	१००.००	७८.६४	७८.६४	१२३९१७७.००	८८७१७०.९०	७१.५९	करैया मकहर, लमही, काकड भित्ता, मुकुन्दपुर, ब्यास, लेटाङ र शिवनगर आयोजनाहरू सम्पन्न हुने क्रममा रहेकोमा सो आयोजनाहरूबाट आंशिक रूपमा १ लाख २६ हजार उपभोक्ताहरूले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोग गरिरहेको ।

क्र.सं.	बजेट उ.शि.नं.	आयोजनाको नाम	वार्षिक बजेट	तेथ्रो चौमासिकको प्रगति						चालु आ.व. को हाल सम्मको प्रगति (वार्षिक)						कैफियत	
				भारित लक्ष्य	भारित प्रगति	प्रगति (%)	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत	भारित लक्ष्य	भारित प्रगति	प्रगति (%)	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत		
१		२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	
१९	३४७१८०	आवास व्यवस्था कार्यक्रम	२३९१५४	५.९९	४.४९	७४.९६	९६६०९.६	६२७४७.००	६४.९५	१४.८३	१२.७४	८५.९१	२३९१५४	१५२२८८	६३.६८		
२०	३४७१८१	साना सहर बजार विकासबाट ग्रामीण विकास	९५३०१	४०.२७	३८.७४	९६.२०	५९७०६.६	४६३७२.६	७७.६७	६४.२८	६३	९८.०१	९५३०१	७१६००	७५.१३		
२१	३४७१८२	एकीकृत कार्यमूलक योजना (सहरी विकास)	३६३६३	१९.१६	१४	७३.०७	१४९११.३	८४१३.३	५६.४२	४६.७२	३८	८१.३४	३६३६३	१९७७१	५४.३७		
२२	३४७१८३	विशेष भौतिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र विकास आयोजना	१५८१६३	२७.६८	२५	९०.३२	७७५९७.७	६६८८५	८६.१९	५७.३८	५३	९२.३७	१५८१६३	१३४२५४	८४.८८		
२३	३४७१८५	नगर विकास कोष (TDP II&III तथा KFW को चक्रीय कोषबाट लगानी)	६०००००	९.९	१.०७	१०.८१	२३३२७९	२५१३०	१०.७७	२५.५	४.०१	१५.७३	६०००००	९४३६०	१५.७३		
२४	३४७१८६	सघन सहरी विकास कार्यक्रम	४४१८३४	२.२६	१.६	७०.८०	२४७५९९.६	१२००३४.२९	४८.४८	४.०४	३.२	७९.२१	४४१८३४	२४९४९९.२९	५६.४७		
२५	३४७१८७	सहरी तथा वातावरणीय सुधार आयोजना (SITUEIP)	१६१६८२१	९.६९	०.९	९.२९	६५९५८०	५८७५४	८.९१	२३.७५	१३.९	५८.५३	१६१६८२१	९४२८१९	५८.३१		
२६	३४७१८९	सिंहदरवार पुनः निर्माण समिति	७७४००	०.८८	०.४९	४६.५८	६७९९४	३९,४७८	४६.३५	१.००	०.५५	५४.८५	७७५००	४९,०६४	५२.९९		
२७	३४७१९०	भवन निर्माण संहिता, सरकारी भवन निर्माण	१९३,९६३	७.०८	५.३०	७४.८६	८९,६९६.२०	४९,३६९	५५.०९	१५.३९	१२.३०	८०.३४	१९३,९६३	१०३,४३८	५३.३३		
२८	३४७१९१	विराटनगर चक्रपथ आयोजना	७२,४४९	२८.५२	८.६०	३०.१५	३२,७९४	५,६३०	१७.१७	६३.६०	१४.६०	२२.९६	७२,५५१	७,४६७	१०.२९		

क्र.सं.	बजेट उ.शि.नं.	आयोजनाको नाम	वार्षिक बजेट	तेथ्रो चौमासिकको प्रगति						चालु आ.व. को हाल सम्मको प्रगति (वार्षिक)						कैफियत
				भारित लक्ष्य	भारित प्रगति	प्रगति (%)	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत	भारित लक्ष्य	भारित प्रगति	प्रगति (%)	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	
२९	३४७१९२	नमूना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराई मधेश पहाड हिमाल)	१७७,००५	७.४९	६.५०	८६.७८	९७,८८२	७२,०४२	७३.६०	१३.३१	१२.३०	९२.४१	१७७००५	१४८,२७५	८३.७७	
३०	३४७१९७	गणतन्त्र स्मारक तथा गणतन्त्र स्तम्भ	१४१,५९०	३.९९	३.२०	८०.२०	६५,९७०	५६,१३६	८५.०९	८.४९	७.६०	८९.५२	१४१५९०	१२९,२३८	९१.२८	
३१	३४७३०८	धोविखोला कोरिडोर सुधार आयोजना	२०१,०००	६.२८	६.२८	१००.००	५०,२००	५०,२००	१००.००	२४.६२	२४.६२	१००.००	२०१०००	२००,९६०	९९.९८	
३२	३४७३०९	नेपाल भारत सीमा एकीकृत जाँच चौकी विकास आयोजना	७५,०६४	५.७०	२.६०	४५.६१	४०,०६७	३३,२७६	८३.०५	१२.९४	९.१०	७०.३२	७५०६४	६१,३६०	८१.७४	
३३	३४७३१६	सहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम (UGDP)	३८०६३२.००	३४.५७	१.८०	५.२१	१३१५९५.००	२४१४.००	१.८३	१००.००	५०.००	५०.००	३८०६३२	१३०२०४	३४.२१	
३४	३४७३१८	खानेपानी तथा सरसफाइ सह-लगानी आयोजना	४१८६६	३३	२८.७	८६.९७	३९७४५.००	२६७४०	६७.२८	१००	८१.४२	८१.४२	४१८६६	२६७४०	६३.८७	आयोजना प्रारम्भिक चरणमै भएकोले आवश्यक निर्देशिका संशोधन, DPR Norms तयारी
३५	३४७३१९	सुर्खालेख (रामेछाप बृहत,पकरवास,तिमाल र यासोक) खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	२२५५००	६९.४	१.१	१.५९	२१५१४०	१४७६	०.६९	१००	५.६	५.६०	२२५५००	२५२४	१.१२	विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग, सामाजिक, आर्थिक एवम् वातावरणिय अध्ययन गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन

क्र.सं.	बजेट उ.शि.नं.	आयोजनाको नाम	वार्षिक बजेट	तेश्रो चौमासिकको प्रगति						चालु आ.व. को हाल सम्मको प्रगति (वार्षिक)						कैफियत
				भारित लक्ष्य	भारित प्रगति	प्रगति (%)	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत	भारित लक्ष्य	भारित प्रगति	प्रगति (%)	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	
३६	३४७३२०	एकीकृत सहरी विकास आयोजना	२२९२६६.	१.२१	१.१८	९७.५२	८२१८५.	८०१९९.००	९७.५८	३.५४	३.२३	९१.२४	२२९२६६	२०७९९०	९०.७२	
३७	३४७३२१	विपद् व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनस्थापना कार्यक्रम	१००००.	४०.	०.	०.००	५,०००	०.	०.००	१००	(०.००	१००००	०.००	०.००	
३८	३४७३५२	फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम	२०७९००.	३५.९७	३१.४६	८७.४६	७४,७८४	८०,७९९	१०८.०४	१००	७२	७१.६०	२०७९००	९६,४९२	४६.४१	
३९	३४७३५५	वाग्मती विष्णुमती (कोरिडोर) संरक्षण आयोजना-सरासंपार्क विकास समिति	१८६४०.६६										१८६४०.६६	१६,५२०.६२	८८.६३	
४०	३४७३५६	नगरपालिका फोहरमैला व्यवस्थापन सुधार														
४१	३४७३५७	वाग्मती सुधार आयोजना														
४२	३४७८०१	ग्रामीण खानेपानी आयोजना	२११०७.	३४.	२५.५	७५.००	४,८४६	५,२०५	१०७.४१	१००	८६.०३	८६.०३	२११०७	२१,१०७	१००.००	२४ वटा आयोजनाहरू सम्पन्न
४३	३४७८०२	खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम	४३९०९४४.	३३.	३०.८	९३.३३	१,४६३,६४८	१,१९७,६११	८१.८२	१००	९२.२२	९२.२२	४३९०९४४	३,५५५,१२२	८०.९६	११० वटा आयोजना सम्पन्न भएको तथा सम्पन्न आयोजनाहरू र क्रमागत आयोजनाहरूको सम्पन्न स्किमहरूबाट करिब ३ लाख ३४ हजार उपभोक्ताहरू लाभान्वित भएको ।

क्र.सं.	बजेट उ.शि.नं.	आयोजनाको नाम	वार्षिक बजेट	तेश्रो चौमासिकको प्रगति						चालु आ.व. को हाल सम्मको प्रगति (वार्षिक)						कैफियत
				भारित लक्ष्य	भारित प्रगति	प्रगति (%)	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत	भारित लक्ष्य	भारित प्रगति	प्रगति (%)	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	
४४	५०११०४	नगर विकास कोष-खानेपानी क्षेत्र	७०००००.	१४.४	१९.९९	१३८.८२	२२०,०६८	३०५,४६०	१३८.८०	४५.८०	४२.९९	९१.९४	७०००००	६४३,५३८	९१.९३	
४५	५०११२६	खानेपानी उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम	१६०६५१.	३६.८४	३९.७	१०७.७६	५९,९५९	६३,७४७	१०७.७७		#DIV/0!	१६०६५१	६३,७४७	३९.६८		
४६	५०११२७	खानेपानी उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम	६५०००.	३०.०१	१६.४	५४.७५	९९,५००	९०,६८०	५४.७७	१००	९६.४३	१६.४३	६५०००	९०,६८०	१६.४३	
४७	५०११२८	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड	२४००००.	४०.	४०.	१००.००	९६,०००	९९,२००	१२०.००	१००	१००.०	१००.००	२४००००	२९६,५५२	९०.२३	
४८	५०११३५	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाइ निर्देशनालय	६१२४००.	६.८६	६.८७	१००.१५	२०४,९३३	९९३,२२०	९४.६५	२९.५७	९९.४९	८९.९९	६१२४००	३४८,५७५	५६.९२	
४९	५०११४५	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना	२०२८१००.	१०.०६	९.८३	९७.७१	९,०९४,०५०	७३७,७३४	७२.७५	२०.९९	९७.४९	८६.५७	२०२८१००	९,२२५,८५७	६०.४४	
५०	५०११६७	काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना	१२००००.	०.५१	०.९३	१८२.३५	६०,०००	३५,०००	५८.३३	१.०३	०.९३	९०.२९	१२००००	३५,०००	२९.१७	
५१	५०११४६	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सेवा क्षेत्र विकास कार्यक्रम														
५२	५०११६३	नगर विकास कोष-मझौला शहरी	२३२०००.	९.९	७.९	७९.३९	९२०,०००	९५,२९८	७९.४२	९९.२०	९९.७२	६१.०४	२३२०००	९४९,५६३	६१.०२	
५४	५०११६४	नगर विकास कोष-शासकीय सुधार	४०७८७.	०.७	०.६	८२.८६	६,९०३	५,७३८	८३.१२	४.३०	०.७२	१६.७४	४०७८७	६,७९४	१६.६६	
५५	५०११६८	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण														
५६	५०११६९	एकीकृत सहरी विकास आयोजना														
		जम्मा	२२२२४५६३.७				८३२४०८४.२	५४८३४२७.६					२२२२४५६३.७	१४९९१९५६.३		

प्राथमिकताक्रम (P1) का आयोजनाहरूको समष्टिगत वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व. २०७०/७१

२. मन्त्रालयको नाम: सहरा विकास मन्त्रालय

३. मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC) को पछिल्लो बैठक बसेको मिति:

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति (%)			वार्षिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राविससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू	
			भौतिक	वित्तीय	व्ययित समय	भौतिक	वित्तीय						
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
१	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरू	सालवसाली			९९.०५	९५.६७९	देशभरका विभिन्न स्थानहरूका सरकारी भवनहरूको मर्मत संभार कार्य सम्पन्न ।	अधिकांश सरकारी भवनहरू पुराना भई मर्मतको माग आउने गरेकोमा बजेटको सिमितताले गर्दा माग अनुसार सम्बोधन गर्न नसकिएको ।	आवश्यक बजेट विनियोजनको लागि पहल भएको ।	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थाका लागि पहल हुनु पर्ने । नयाँ भवन निर्माणको लागि बजेटमा व्यवस्था गर्दै लानु पर्ने		
२	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन		९८	९८.२०९	राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय/आवास निर्माण/मर्मत एवं सरकारी भवनहरू निर्माण/मर्मतका कार्य भएको ।							
३	३४७१८१	साना शहर बजार विकासबाट ग्रामिण विकास		९७.६१	७५.१३	३१ सानाशहरको गुरू योजना/भौतिक विकास योजना अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा रहेको छ	कार्यक्रमको महत्वको आधारमा बजेट न्यून हुनु ।	उल्लेख्य रूपमा कार्यक्रम संख्या घटाईएको ।	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थाका लागि पहल हुनु पर्ने ।				
४	३४७१८६	सघन शहरी विकास आयोजना		७९.९६	५६.४६९	१० वटै नयाँ शहरहरूको अर्बन बेस म्याप तयार गर्न कार्यको मस्यौदा प्रतिवेदनमा छलफल भई सुझाव दिने कार्य भै रहेको छ भने १० वटै सहरको माप्टर प्लान र भवन मापदण्ड तयार गर्न र ७ वटा सहरको जग्गा विकास कार्यक्रमको सम्भावना अध्ययन गर्ने कार्यको परामर्शदाता खरिद प्रक्रियामा रहेको, १० वटा शहरहरूमा मुख्य पूर्वाधार निर्माण कार्य क्रमागत रहेको । - २२ वटा नगरपालिका र ८ वटा कोरिडोरहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास भै रहेको । - ९ वटा सहरमा सफासहर कार्यक्रम अन्तर्गतका कार्य संचालनमा रहेको ।	न.पा. र स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय हुन नसक्नु	न.पा./कोरिडोरहरूको आवधीक योजना तयार गरी डि.पि.आर तयार भएका कार्यक्रमहरूमा मात्र लगानी गर्न थालिएको । वार्षिक कार्यक्रममा नै योजना छनोट गरी उल्लेख गर्न थालिएको ।	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थाका लागि पहल हुनु पर्ने ।				
५	३४७१८७	शहरी तथा वातावरणीय सुधार आयोजना	१०.१३	८.९४	४ वर्ष	५८.३६	५८.३६	विराटनगर उप म.न.पा. निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता सम्पन्न भई ढल प्रणाली र ढल प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य सुरु भई करिब ८ कि.मी. सतह ढल निर्माण सम्पन्न । विराटनगर उप म.न.पा. मा निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भई ढल प्रणाली र ढल प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्यका लागि संयुक्त सर्भे कार्य सुरु भएको । काभ्रे उपत्यकाका न.पा.हरूमा एकिकृत खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य सुचारू भईरहेको । बुटवल नगरपालिकामा खानेपानी प्रणाली विस्तार कार्यको बोलपत्रको वित्तीय मूल्यांकन एडिबीबाट सहमति प्राप्त भई सम्झौताको चरणमा रहेको । फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यको टेण्डर आह्वान भएको । सामुदायिक विकासका कार्यहरू सुचारू रहेको ।	काभ्रे उपत्यकामा खानेपानी संस्थान अन्तर्गतको सम्पत्तीको मूल्यांकन गरी दायित्व खानेपानी बोर्डमा हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यमा ढिलाई भएको ।	खानेपानी संस्थान अन्तर्गतको सम्पत्तीको मूल्यांकन गरी दायित्व खानेपानी बोर्डमा हस्तान्तरण सम्बन्धमा तथा खानेपानी संस्थान सँग समन्वयका लागि समेत सहरा विकास मन्त्रालयमा निर्देशक समितिको बैठक राखिएको र मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग तथा समन्वय भइरहेको ।	दातु पत्रको शर्त र खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको प्रावधान अनुसार खानेपानी स.स्थानबाट नगरपालिका/ खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई सम्पत्ति मुल्याङ्कन र हस्तान्तरणमा सहयोग गर्न मन्त्रालयबाट स्पष्ट निर्देशन हुनु पर्ने ।		

क्र. सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			वार्षिक प्रगति स्थिति (%)		यस अतिरिक्त हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राविससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्यतिरिक्त समय	भौतिक	वित्तीय					
६	३४७१९०	भवन निर्माण सहिता, सरकारी भवन निर्माण	सालवसाली			८०.०७	५३.३२८	२४ वटा क्रमागत सरकारी भवनहरू मध्ये ५ वटाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ११ वटा भवनहरूको विभिन्न चरणमा रहेको ८ वटा नयाँ सरकारी भवनहरूको निर्माण कार्य शुरूभएको । बुटवलमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र डोटी, कैलालीको टिकापुरमा क्षेत्रीयस्तरको सभाहल निर्माण कार्यको टेण्डर आह्वान गरिएको । मिथिला सांस्कृतिक केन्द्रको निर्माण कार्य सुचारू रहेको । (फिनिसिङ, विजुली र एसीको कार्य भै रहेको)। पाल्पा दरवार परिसर सुधार सम्पन्न भएको ।	निर्माण शुरू भएका भवनहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु । निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्न समस्या । भवन सहिता कार्यान्वयनमा समस्या । सभाहलहरूको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको ।	सम्पन्न हुन लागेका भवनहरूलाई प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरी सम्पन्न गर्न लागिएको । अत्यन्त कम नयाँ भवनहरू थप गरिएको । क्वालिटी एसुरेन्स प्लान बनाई लागु गरीएको । साइटमा नै सुपर भाइजर राख्ने व्यवस्था गरीएको । स्थानीय कालिगढहरूलाई तालिम दिने व्यवस्था गरिएको । न.पा.हरूलाई भवन सहिता लागू गर्न प्राविधिक सहयोग गरीएको, निजी क्षेत्रबाट निर्मित अस्पताल, अग्ला भवनहरूको अनुगमन गर्ने कार्य वार्षिक कार्यक्रममा नै समावेश गरिएको ।	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थाका लागि पहल हुनु पर्ने । न.पा.हरूबाट अनिवार्य रूपमा भवन सहिता लागू गर्ने कानूनी व्यवस्था हुनु पर्ने । सभाहलहरूको संख्याको आधारमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्ने ।	
७	३४७१९२	नमूना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराई/मधेश/पहाड/हिमाल)	सालवसाली			९२.७७	८३.७९९	१) ३१ वटा नगरपालिका नभएका जिल्ला सदरमुकामहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य सुचारू भएको २) ७ वटा एकीकृत घनावस्तीको पूर्वाधार निर्माण कार्य सुचारू भएको ३) २० स्थानमा एकीकृत पूर्वाधार निर्माण कार्य सुचारू भएको				
८	३४७१९७	गणतन्त्र स्मारक			४ वर्ष	९०.०६	९१.७९६	स्मारक भवनको स्ट्रक्चर कार्य सम्पन्न भैसकेको । इन्टरनल फिनिसिङ को कार्यहरू भैरहेको साथै ल्याण्ड स्केप को कार्यहरूमा क्याफटेरिया टवाइलेट, फाउण्टेन, वाटर बडी र क्यास्केड को स्ट्रक्चर कार्य सम्पन्न भैसकेको च्याम्पको सियर वाल सम्मको कार्य भएको, टुकुचाको पूर्व तर्फको ३४३ मिटर ढुङ्गाको गाढोको कार्य सम्पन्न भैसकेको । दक्षिण तर्फको कम्पाउण्ड वाल सम्पन्न भैसकेको, पूर्वतर्फको कम्पाउण्डवाल शुरू भएको perforation को कार्य भईरहेको ।	कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको ।	नीतिगत व्यवस्था र लक्ष्य अनुसारको बजेट व्यवस्थाको लागि पहल भै रहेको ।	राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने (प्रष्ट नीति तथा पर्याप्त बजेट हुनु पर्ने) ।	
९	३४७३१६	शहरी साशकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	११.५४	२.१९	२ वर्ष	५०	३४.२०७	आयोजना अन्तर्गत खर्च गर्ने विभिन्न १३ वटा निकायहरू रहेको हुँदा एक आपसमा समन्वय गर्न कठिनाई परी आयोजनामा समस्या परेको । दातु निकायको सहयोगमा संचालित आयोजना हुँदा खरिद प्रक्रियामा लामो समय लाग्न गई समस्या परेको ।				
१०	३४७३२०	एकीकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	१.६८	१.४६	२ वर्ष	९१.२४	९०.७९	१० वटा फर्म र १ व्यक्तिगत परामर्शदाता गरी जम्मा ११ परामर्शदाताहरू नियुक्त भई कार्य गरिरहेको । नेपालगंज र सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा सतही ढल र सडक विस्तार कार्यको लागि विड डकुमेन्ट तयारी अन्तिम चरणमा ।	जनकपुर नगरपालिकाको लागि निर्माण हुने स्थानिदरी ल्याण्डफिल साइटमा सभै गनै स्थानियबाट अवरोध	जनकपुर नगरपालिकाको लागि निर्माण हुने स्थानिदरी ल्याण्डफिल साइटको लागि बैकल्पिक साइटहरूको अध्ययन ।		

क्र. सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरूदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			वार्षिक प्रगति स्थिति (%)		यस अघिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	रविससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्यतित समय	भौतिक	वित्तीय					
११	३४७१६६	वातावरणीय सरसफाइ आयोजना			सालबसाली	८५.००	७०.००	चातू आ.व.मा ५२८ गाविस, ६ गोटा न.पा. , ७ गोटा जिल्ला तथा १ अखलखुल्ला विस्मामुक्त क्षेत्र घोषणा भएको	तराइका जिल्लाहरूमा अझै पनि सरसफाइ कार्यक्रमले गति लिन नसकेको	तराइका जिल्लाहरूमा समन्वय समितिहरूलाई क्रियाशील गराउन वातावरण तयारभैरहेको ,	सर्व तराइका जिल्लाहरूमा समन्वय समिती गठन गरी क्रियाशील गराउने ,सबै संरोकारकारवाला हरुसंग समन्वय गरी सरसफाइ सम्बन्धि जिल्ला तथा गाविस तहमा सम्मेलन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने ।	
१२	३४७१६८	खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनर्स्थापन कार्यक्रम			सालबसाली	९०.००	८८.००					
१३	३४७१६९	टिप टयूबेल आयोजना (मर्मत सुधार)			सालबसाली	९५.००	९४.००	४ वटा आयोजनाहरू सम्पन्न भएको ।				
१४	३४७१७१	खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम			सालबसाली	८९.००	८२.००	९ वटा गुणस्तर सुधार आयोजनाहरू सम्पन्न भई ७६३१५ उपभोक्ताहरू लाई स्तरीय खानेपानी सेवा उपलब्ध गरिएको ।	पानी प्रशोधन प्रणाली निर्माणको ज्ञान क्षमतामा कमी ।	अनुगमन गरी सुझाव दिइएको , अभीमुखीकरण, प्रशोधन प्रणाली सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।		
१५	३४७१७९	दोश्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना				८५.००	७४.००	करैया मकहर,लमही,काकडभिता,सुकुन्दपुर,व्यास र शिवनगर आयोजनाहरू सम्पन्न हुने क्रममा रहेकोमा सो आयोजनाहरू वाट आंशिक रूपमा १ लाख ९ हजार उपभोक्ताहरू ले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोग गरिरहेको ।				

क्र. सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरूदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			वार्षिक प्रगति स्थिति (%)		यस अतिरिक्त हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	रविससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू		
			भौतिक	वित्तीय	व्यतित समय	भौतिक	वित्तीय							
१६	३४७३१८	खानेपानी तथा सरसफाइ सह-लगानी आयोजना			१२ महिना	८१.००	६४.००		आयोजना प्रारम्भिक चरणमै भएकोले आवश्यक निर्देशिका संशोधन, DPR Norms तयारी आदि कार्यमा समय लागेकोले लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल गर्न नसकिएको हुँदा भारत तथा वित्तीय प्रगति कम देखिएको					
१७	३४७३१९	सुख्खा क्षेत्र (रामेछाम बृहत, पकरवास, तिमाल र यामोक) खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना			१२ महिना	६.००	१.००	विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग, सामाजिक, आर्थिक एवम् वातावरणीय अध्ययन गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने काममा धेरै समय व्यतीत भएको ले प्रगति कम भएको ।	विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग, सामाजिक, आर्थिक एवम् वातावरणीय अध्ययन गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने काममा धेरै समय व्यतीत भएको ले प्रगति कम भएको ।					
१८	३४७८०१	ग्रामीण खानेपानी आयोजना			१२ वर्ष	८६.००	१००.००	२४ वटा आयोजनाहरू सम्पन्न भई ८८५४ उपभोक्ताहरू लाभान्वित ।	स्थानिय स्तरमा दक्ष कामदारको अभाव, खानेपानीका मुहानहरू, उपभोक्ता समितिको नाममा सम्बन्धित जिल्ला जलश्रोतमा दर्ता गर्ने प्रकृत्यामा समस्या, खुल्ला दिसामुक्त कार्यक्रममा समुदायहरूमा अनुदानमुखि भावना रहिरहनु ।	अभिवृद्धि तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम हरू उपलब्ध गराइरहेको , जिल्ला जलश्रोत समितिहरूसंग समन्वय गरिएको , विवाद भएका समुदायहरूमा छलफलबाट समस्या समाधान गरिएको ।स्वास्थ्य र सरसफाईमा व्यवहार परिवर्तन गराउने विषयहरूलाई लिएर समुदायहरूमा चेतना दिने प्रयास गरिएको ।				
१९	३४७८०२	खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम			सालबसाली	९२.००	९१.००	११७ वटा आयोजना र २२९ वटा स्किमहरू सम्पन्न भएको । सम्पन्न आयोजनाहरू र क्रमागत आयोजनाहरूको सम्पन्न स्किमहरू बाट करिब ३ लाख ८० हजार उपभोक्ताहरू लाभान्वित भएको ।	आयोजना सङ्ख्याको अनुपातमा विनियोजित बजेट न्यून हुनाले आयोजनाको अवधि लामो भएकोले जनताहरूको जनश्रमदान गर्ने उलाहना कमी ,मुहानको क्षमतामा ह्रास आउनु, विवाद हुनु ।,चर्पी निर्माण भएता पनि सरसफाइमा अझै कमी रहेको ।	तालिम कार्यक्रमहरूमा उपभोक्ताहरूलाई जान दिईएको ,सरसफाइ अभिवृद्धिका लागि पूर्णसरसफाइ अभियान संचालन	दरबन्दि अनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन हुनुपर्ने,पानीको मुहान मा विवाद न्यूनिकरण गर्न सरोकारवालाहरू विच समन्वय, नितिगत पालना आदी ।			
२०	३४७०१८	खानेपानी तथा ढल निकास विभाग			सालबसाली	७७.००	७७.००	नयाँ भवन भुइतला सम्म निर्माण भइसकेको ।						

क्र. सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			वार्षिक प्रगति स्थिति (%)		यस अघिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	रविससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्ययित समय	भौतिक	वित्तीय					
२१	३४७०११	शहरी विकास मन्त्रालय										
२२	३४७०२२	काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण				१२५.००	९८.००					
२३	५०११६४नगर विकास कोष -सहरी शासकीय सुधार	सहरी सुशासन तथा विकास कार्यक्रम (UGDP)				१६.७४	१६.६५	यस कार्यक्रमको अन्तर्गत स्वीकृत भएका १६ वटा आयोजनाहरू मध्ये १० वटा आयोजनाहरूमा सुचारु रुपमा लगानी भैरहेको र बाँकी ६ वटा आयोजनाहरूको निर्माणका लागि सम्बन्धित नगरपालिकाबाट बोलपत्र को चरण रहेको ।	न.पा. मा आयोजनाको प्रतिवेदन तथा आयोजनाको Bid Document तथा Contractor Award गर्दा अपनाउने विधि/प्रक्रिया न.पा. बाट समयमा सम्पन्न हुन नसकेको ।	१.नगर विकास कोषबाट e-procurement सम्बन्धि तालिम , सम्बन्धित नगरपालिकाका Engineer, लेकापाल , कार्यकारी अधिकृत लाई प्रदान गर्दै आएको । २. नगर विकास कोषबाट Bid Document तयारी गर्ने शिलशिला मा नगरपालिकालाई सहयोग गर्दै आएको ।	आयोजना समन्वय कार्यालय UGDP/PCO बाट नगरपालिकालाई आयोजना सम्बन्धि प्रगति बारे समयसमयमा monitoring गर्नुपर्ने ।	न.पा. मा आयोजनाको प्रतिवेदन तथा आयोजनाको Bid Document तथा Contract Award गर्दा अपनाउने विधि /प्रक्रिया न.पा. बाट समयमा सम्पन्न हुन नसकेको ।
२४	५०११०७नगर विकास कोष-खानेपानी क्षेत्र	दोस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (STWSSP-II)				९१.९४	९१.९३	दोस्रो साना शहरी खानेपानी आयोजना अन्तर्गत हाल सञ्चालनमा रहेका २१ वटै साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरूमा सुचारु रुपमा लगानी भैरहेको ।	निकासका लागि प्राप्त हुने बीलहरू ज्यादै नै वृटीपूर्ण भएकोले न.वि.कोषबाट दोहोरो चेकजाँच गर्नुपर्ने ।	आयोजना कार्यान्वयनकर्ता निकायहरू दातु संस्था शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, नगर विकास कोष तथा सम्बन्धित नगरपालिकाहरू बीच यस कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि PMO ले प्रभावकारी समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने ।	आयोजना कार्यान्वयनकर्ता निकायहरू बीच समन्वयको अभाव	
२५	५०११६३ नगर विकास कोष मझौला शहरी	मझौला एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (STIUEIP)				६१.०४	६१.०१	यस कार्यक्रम अन्तर्गत काभ्रे म्याली खानेपानी आयोजना, विराटनगर र विरगंज उपमहानगरपालिकामा संचालन हुने ढल निर्माण तथा सडक सुधार आयोजनाहरूमा सुचारुरूपमा लगानी भैरहेको छ भने अन्य आयोजना संचालनार्थ आयोजना समन्वय कार्यालय (PCO) द्वारा डिजाइन तथा सुपरिवेक्षण परामर्शदाताहरू नियुक्त गरी उक्त आयोजनाहरूको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन कार्यहरू अघि बढाईएको ।	निकासका लागि समयमा Document हरू प्राप्त नहुने र प्राप्त हुने बीलहरू ज्यादै नै वृटीपूर्ण भएकोले न.वि.कोषबाट दोहोरो चेकजाँच गर्नुपर्ने ।	आयोजना कार्यान्वयनकर्ता निकायहरू दातु संस्था शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, नगर विकास कोष तथा सम्बन्धित नगरपालिकाहरू बीच यस कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि PCO ले प्रभावकारी समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने ।	आयोजना कार्यान्वयनकर्ता निकायहरू बीच समन्वयको अभाव ।	

क्र. सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरूदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			वार्षिक प्रगति स्थिति (%)		यस अघिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राविससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्यतित समय	भौतिक	वित्तीय					
२६	३४७१७२३ र ३४७१७२४	बागमती क्षेत्र पूर्वाधार विकास आयोजना	२१.४८	२१.४८	१९ वर्ष			क्र-१ (सडक निर्माण ४.५ कि.मि.) क्र-२ (ढल निर्माण ३.५ कि.मि.) क्र-३ (नदी तटबन्ध निर्माण ६.५ कि.मि.)				
२७	५०११२८	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड	९४.६४	९०.२३	एक आर्थिक वर्ष	४८.०६	५३.१९	१. स्रोत पहिचान र वृद्धि, २. चुहावट नियन्त्रण, ३. गुणस्तर सुधार, ४. क्षेत्र विकास, ५. सम्पत्ती संरक्षण ६. व्यवसायी र उपभोक्ता विचको द्वन्द्व समाधान।	१. कतिपय शिर्षकहरूमा आवश्यकता भन्दा न्यून बजेट, २. उपभोक्ताहरू बीचको समन्वय, ३. पुराना लाईनहरूको मर्मत कार्यमा कठिनाई ४. जीर्ण स्रोत साधन	सुधार विस्तार समन्वय र दिर्घकालिन योजना तर्जुमा गर्दै गरिएको।	व्यवहारिक र सैद्धान्तिक दुवै पक्षलाई ध्यान दिई योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने।	व्यवहारिक र सैद्धान्तिक दुवै पक्षलाई ध्यान दिई योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने।
२८	५०११३५	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना(PID)				९०.०३	५६.९२	नमुना आयोजना अन्तर्गत कुसुन्ति, नयावानेश्वर, तथा कालोपुल क्षेत्रमा पाइपलाइन सुधार कार्य, थप ट्यूबवेल निर्माण तथा सतह स्रोतको सुधार गरि खानेपानी उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, पानी प्रशोधन केन्द्रहरू बनाई खानेपानी गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्ने (तख्बीपोट, TIA), गोरकण क्षेत्रमा क्लष्टर पाइप लाइनको सुधार गरी चुवाहट कम गर्ने (NRW), सुन्दरीजल महाकालचौर थोक वितरण पाइपलाइन जडान कार्य, सामाजिक चेतना प्रवर्द्धन गर्ने कार्य	थोक वितरण पणालीमा पाईप विच्छाउने कार्यमा अवरोध	समर्थक बाट नापजाच गरी अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको यकिन भैसके पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौ बाट मुआब्जा निर्धारण भई सो बुझने सूचना जारी भएको। हल पाइपलाइन विच्छाउने कार्य समेत भएको। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उक्त मा.वि.को रिट निवेदन खारिज भैसकेको। हल पाइपलाइन विच्छाउने कार्य समेत भएको। वन मन्त्रालयबाट रुख कटान गर्न मन्त्री-परिषदमा प्रस्ताव पेश भै स्वीकृती प्राप्त भएको। रुख काटने कार्य सम्पन्न भई काटिएका रुख हस्तान्तरण भएको। हल पाइपलाइन विच्छाउने कार्य समेत भएको।	सम्बन्धित निकायहरूको सहयोगमा समस्या समाधान गर्नु पर्ने	आयोजना हिलो भै लक्षित प्रगती हासिल नहुने तथा दातु सस्थाको विश्वासमा कमी हुने।
२९	५०११३५	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना(PID)				८६.५०	६०.४०	वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने कार्य (DNI), थोक वितरण प्रणाली (BDS) र पानीपोखरीको निर्माण गर्ने कार्य, २० वटा ट्यूबवेलको निर्माण कार्य, के.सु.के.एल लाइ आवश्यक पाइप फिटिङ्ग तथा औजार उपलब्धी	सम्बन्धित निकाय विच समन्वय	प्रभावकारी समन्वय तथा कार्य सहजीकरणका लागि चालिएका रणनीतिहरू Unity Coordination लाइ मध्ये नजर गरी सम्बन्धित निकायहरूसँग साथै सडक निर्माण सँग समन्वयका आधारमा निर्माणार्थिन सडकमा यथासम्भव सडक निर्माण पूर्व निर्माण सम्पन्न गर्ने। सम्भव भएसम्म वितरण प्रणालीका लागि फुटपाथमा पाइपलाइन विच्छाउने। ७ मिटर र ७ मिटर भन्दा बढी चौडाइ भएका सडकमा सडकको दुबै तर्फ पाइप विच्छाउने कार्य गर्ने। फुटपाथमा पाइप विच्छाउन सम्भव नभएका स्थानमा मात्र सम्बन्धित निकायहरू समन्वय गरी कार्य अगाडी बढाउने निर्माण सम्पन्न भैसकेका सडकको हकमा आयोजनाको अन्तिम चरण अर्थात २ वर्ष पछि पाइप विच्छाउने कार्य गर्ने।	सम्बन्धित निकायहरूको सहयोगमा समस्या समाधान गर्नु पर्ने	आयोजना हिलो भै लक्षित प्रगती हासिल नहुने तथा दातु सस्थाको विश्वासमा कमी हुने।

क्र. सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			वार्षिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	रविससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू	
			भौतिक	वित्तीय	व्ययित समय	भौतिक	वित्तीय						
३०	५०११६७	काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना(PID)				९०.७०	२९.१७	सहरी ढल प्रणाली सुधार - २६० कि.मि.,कलेक्टर तथा इन्टरसेप्टर निर्माण - १३० कि.मि.,ढल प्रशोधन केन्द्र(उर्जा उत्पादन सहित) - (५४.९ एम.एल.डि.र २१८.४० कि.वाट.षण्टा०,मौजुदा ढल प्रणालीको पुर्न:निर्माण कार्य - १६६ कि.मि					
३१	३४७१७३	गार्मीण खानिपानी तथा सरसफाई कोष	६६.३३	६१	५२.८७	९९.९२	९६.९२	१. ११३ विकास चरणका आयोजनाहरू सम्पन्न २. ४१ आयोजना सम्पन्न ३. सम्पन्नता भइसकेका ९६ आयोजनाहरूको कार्यान्वयन चरणको कार्य संचालन । ४. करीव ५५१५ निजि तथा २२ विद्यालयमा चर्पी निर्माण सम्पन्न ।	आयोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध हुन नसकेको हुनाले क्रमागत आयोजनामा समयमै कार्य प्रारम्भ हुन नसकेको	आगामी आ.व.२०७१/०७२ को कार्यक्रममा समावेश गरिएको			
३२	३४७३५२	फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम				७१.६०	४५.००	ओखरपौवा ल्याण्डफिल साइट पूर्वाधार विकास(प्रवेशमार्ग निर्माण, सिस्डोल ल्याण्डफिल साइटको क्षमता विस्तार आदि) फोहरमैला व्यवस्थापनमा स्थानीय निकायहरूलाई प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन भैरहेको । जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गरिएको ।	बोलपत्र/दरभाउपत्रको प्रक्रियागत जटिलताहरू, पुनः बोलपत्र/दरभाउपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गर्नु परेको । आयोजना कार्यान्वयनस्थलका स्थानीय समस्याहरू । स्थानीयस्तरबाट प्राथमिकता निर्धारणमा ढिलाई, धेरै प्रस्तावहरू ढिला प्राप्त हुने , स्थानीय निकायलाई निकास प्रक्रियामा जटिलता। पर्याप्त जनसहभागिताको अभाव ।	प्रक्यागत समस्याहरू न्यूनिकरण गर्न ध्यान दिइएको । स्थानीयस्तरका समस्याहरूलाई आपसी छलफलबाट न्यूनिकरण गरिएको । केन्द्रले नगरपालिकाहरूको कार्य योजना र रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्न क्रमशः सघाउ पुऱ्याइरहेको । स्थानीय निकायहरूमा निरन्तर छलफल र अनुगमनलाई बढाइएको । जनसहभागिताका निमित्त जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू संचालन गरिएको ।	फोहरमैला व्यवस्थापन गतिवृत्त नीति तथा केन्द्रको नयाँ आर्थिक विनियमावली र कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली अखिलम् स्वीकृत गरी लागू गर्नु पर्ने । समस्याको समाधानको लागि छलफल र अनुगमनलाई बढाउनु पर्ने । प्रचारप्रसार कार्यक्रम विस्तार गर्नु पर्ने ।		
३३	३४७३५६	नगरपालिका फोहरमैला व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम (TDF)				२०.३८	२०.३७	यस कार्यक्रमको कार्यान्वयन पश्चात फोहरमैला व्यवस्थापन आर्थिक रुपमा दिगो हुने, सेवाको गुणस्तरमा सुधार तथा फोहरमैला व्यवस्थामा गरिने सेवाको क्षेत्रलाई विस्तार गर्नका निमित्त नगरपालिकाहरू समर्थ हुने । कोषबाट हाल यस कार्यक्रम संचालनार्थ Independent Technical Verification Agency(ITVA) र Independent Financial Verification Agency (IFVA) को चयन अन्तिम चरणमा ।					
३४	३४७१८०	आवास व्यवस्था कार्यक्रम				९४.००	७९.००	निर्माण सम्पन्न आवास संख्या:१०२८,निर्माणाधिन आवास संख्या:५०४, निर्माण शुरु नभएको आवास संख्या:९४	जनता आवास कार्यक्रमबाट जग्गा नभएका विपन्न वर्गहरूलाई आवास उपलब्ध गराउन नसकेको		लक्षित वर्गलाई वसोवासको व्यवस्था गर्न जग्गाको उपलब्धतामा जोड दिनु पर्ने ।		

क्र. सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरूदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			वार्षिक प्रगति स्थिति (%)		यस अघिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापर्ने प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राविससस वैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्यतित समय	भौतिक	वित्तीय					
३५	३४७१७६	मेलम्ची खानेपानी आयोजना	५८.४३	५०.७४	८७	८०.८४%	६२.६१%	१.३ कि.मी. सुरुङ्ग निर्माण कार्य सम्पन्न । पानी प्रशोधन केन्द्रको सेडिमेन्टेसन तथा फिल्ट्रेसन युनिटको जग निर्माण भई २३०० घ.मी. कंक्रीट ढलान कार्य (३४% निर्माण कार्य) सम्पन्न । सामाजिक उत्थानका क्रियाकलाप मध्ये १४% सम्पन्न ।	लाडटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र मन्त्री परिषदको मिति ०७/२/२०१५ को निर्णय अनुसार मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको भोगधिकार रहने १०.४९ हेक्टर जग्गा भित्र रहेको रुखहरू हटाउन वन मन्त्रालयबाट सहमती प्राप्त हुन नसकेको । हेडवर्क्स एवं सुरुङ्ग निर्माण व्यवसायीबाट निजले पेश गरेको कार्य तालिका अनुसार सुरुङ्ग निर्माण हुन नसकेको । हेडवर्क्स एवं सुरुङ्ग निर्माण डिजाइन एवं सुपरभीजन परामर्शदाताको म्याद यहि September 2015 मा अन्त्य हुने हुँदा सो पछिको म्याद थप हाल सम्म नभएको । यस आयोजना र सम्बन्धित बैंकहरूबीच राष्ट्र बैंकको मध्यस्थतामा Performance Security तथा Advance Payment बापतको रकम यस समितिलाई फिर्ता नभएको ।	वन्य जन्तु संरक्षण विभाग एवं वन मन्त्रालयसग बारम्बार छलफल एवं पत्राचार भएको । आयोजना डिजाइन सुपरीवेक्षण पशामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको मासिक रुपमा सहरी विकास मन्त्रालयमा हुने बैठकमा छलफल भई विभिन्न समस्याहरूलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने मन्त्रालयको पहलमा परामर्शदातालाई सेवा करार थप हुन प्रस्ताव 15 June, 2014 मा माग गरिएको तर हाल सम्म प्राप्त नभएको । यस आयोजना र सम्बन्धित बैंकहरूबीच राष्ट्र बैंकको मध्यस्थतामा Performance Security तथा Advance Payment बापतको रकम यस समितिलाई फिर्ता गर्नको लागि प्रयत्न भैरहेको ।	वन मन्त्रालय एवं राष्ट्रिय वन्य जन्तु संरक्षण विभागबाट रुखहरू कटानको लागि फुकुवा हुनुपर्ने । मन्त्रालय स्तरबाट हाल भइरहेको अनुगमन एवं मासिक बैठकहरूलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने । नेपाल सरकारको तर्फबाट चीन सरकारसग सो रकम फिर्ताको लागि पहल हुनुपर्ने ।	यथाशक्य छिटो रुखहरू हटाउन वन मन्त्रालयबाट निकासी हुनुपर्ने । निर्माण व्यवसायीको व्यवस्थापनमा सुधार हुन आवश्यक । यस आयोजना र सम्बन्धित बैंकहरूबीच राष्ट्र बैंकको मध्यस्थतामा Performance Security तथा Advance Payment

नोट :- यो फारम विभाग, केन्द्रिय निकाय वा मन्त्रालयले तेश्रो चौमासिक र वार्षिक अवधिको लागि छुट्टा छुट्टै तयार गर्नु पर्ने सालवसाली आयोजनाको हकमा महल ४, ५ र ६ भर्नुपर्ने ।

मविसस समितिको पछिल्लो बैठकभन्दा अघिको बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन स्थिति:

१.

२

मविसस समितिको बैठकमा भएका प्रमुख निर्णयहरू:

१.

२.

तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

अनुगमन महाशाखा/शाखा प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत :-

प्रमाणित गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

मिति :-

मिति :-

मिति :-

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व २०७०।२०७१ को तेश्रो चौमासिक/वार्षिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समानार्थ भएका प्रयासहरू

१. मन्त्रालय/निकायको नाम:- सहरी विकास मन्त्रालय
२. पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सङ्ख्या:-३५
३. सोमध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:-३५
४. ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:-१४
५. ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:-१४
६. ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:-६
७. यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:-१

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति (%) मा		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरू	९९.०५	९५.६७९	देशभरका विभिन्न स्थानहरूका सरकारी भवनहरूको मर्मत संभार कार्य सम्पन्न ।	अधिकांश सरकारी भवनहरू पुराना भई मर्मतको माग आउने गरेकोमा बजेटको सिमितताले गर्दा माग अनुसार सम्बोधन गर्न नसकिएको ।	आवश्यक बजेट विनियोजनको लागि पहल भएको ।	
२	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन	९८	९८.२०९	राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय/आवास निर्माण/मर्मत एवं सरकारी भवनहरू निर्माण/मर्मतका कार्य भएको ।			
३	३४७१८१	साना शहर बजार विकासवाट ग्रामिण विकास	९७.६९	७५.९३	३९ सानाशहरको गुरु योजना/भौतिक विकास योजना अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा रहेको छ	कार्यक्रमको महत्वको आधारमा बजेट न्यून हुनु ।	उल्लेख्य रूपमा कार्यक्रम संख्या घटाईएको ।	

क्र. सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति (%) मा		यस अर्धसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
४	३४७१८६	सघन शहरी विकास आयोजना	७९.९६	५६.४६९	१० वटै नयाँ शहरहरूको अर्धन वेस म्याप तयार गर्न कार्यको मस्यौदा प्रतिवेदनमा छलफल भई सुझाव दिने कार्य भै रहेको छ भने १० वटै सहरको माष्टर प्लान र भवन मापदण्ड तयार गर्न र ७ वटा सहरको जग्गा विकास कार्यक्रमको सम्भावना अध्ययन गर्ने कार्यको परामर्शदाता खरिद प्रक्रियामा रहेको, १० वटा शहरहरूमा मुख्य पुर्वाधार निर्माण कार्य क्रमागत रहेको । <ul style="list-style-type: none"> • २२ वटा नगरपालिका र ८ वटा कोरिडोरहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास भै रहेको । • ९ वटा सहरमा सफासहर कार्यक्रम अन्तर्गतका कार्य संचालनमा रहेको । 	न.पा. र स्थानीय निकायहरूसंग समन्वय हुन नसक्नु	न.पा./कोरिडोरहरूको आवधीक योजना तयार गरी डि.पि.आर तयार भएका कार्यक्रमहरूमा मात्र लगानी गर्न थालिएको । वार्षिक कार्यक्रममा नै योजना छनौट गरी उल्लेख गर्न थालिएको ।	

क्र. सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति (%) मा		यस अतिरिक्त हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
५	३४७१८७	शहरी तथा वातावरणीय सुधार आयोजना	५८.३६	५८.३१३	<p>विराटनगर उप म.न.पा. निर्माण व्यवसायीसंग सम्झौता सम्पन्न भई ढल प्रणाली र ढल प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य सुरु भई करिव ८ कि.मी. सतह ढल निर्माण सम्पन्न ।</p> <p>विरगंज उ.म.न.पा मा निर्माण व्यवसायीसंग सम्झौता भई ढल प्रणाली र ढल प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्यका लागि संयुक्त सर्भे कार्य सुरु भएको ।</p> <p>काभ्रे उपत्यकाका न.पा.हरूमा एकिकृत खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य सुचारु भईरहेको ।</p> <p>बुटवल नगरपालिकामा खानेपानी प्रणाली विस्तार कार्यको बोलपत्रको वित्तीय मुल्यांकन एडिबीबाट सहमति प्राप्त भई सम्झौताको चरणमा रहेको । फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यको टेण्डर आव्हान भएको । सामुदायिक विकासका कार्यहरू सुचारु रहेको ।</p>	काभ्रे उपत्यकामा खानेपानी संस्थान अन्तर्गतको सम्पत्तीको मुल्यांकन गरी दायित्व खानेपानी बोर्डमा हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यमा ढिलाई भएको ।	खानेपानी संस्थान अन्तर्गतको सम्पत्तीको मुल्यांकन गरी दायित्व खानेपानी बोर्डमा हस्तान्तरण सम्बन्धमा तथा खानेपानी संस्थान संग समन्वयका लागि समेत शहरी विकास मन्त्रालयमा निर्देशक समितिको बैठक राखिएको र मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग तथा समन्वय भइरहेको ।	

क्र. सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति (%) मा		यस अर्वाधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
६	३४७१९०	भवन निर्माण संहिता, सरकारी भवन निर्माण	८०.०७	५३.३२८	२४ वटा क्रमागत सरकारी भवनहरू मध्ये ५ वटाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ११ वटा भवनहरूको विभिन्न चरणमा रहेको ८ वटा नयाँ सरकारी भवनहरूको निर्माण कार्य शुरूभएको । बुटवलमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको २ डोटी, कैलालीको टिकापुरमा क्षेत्रीयस्तरको सभाहल निर्माण कार्यको टेण्डर आव्हान गरिएको । मिथिला साँस्कृतिक केन्द्रको निर्माण कार्य सुचारू रहेको (फिनिसिङ्ग, विजुली र एसीको कार्य भै रहेको)। पाल्पा दरवार परिसर सुधार सम्पन्न भएको ।	निर्माण शुरू भएका भवनहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु । निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्न समस्या । भवन संहिता कार्यान्वयनमा समस्या । सभाहलहरूको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको ।	सम्पन्न हुन लागेका भवनहरूलाई प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरी सम्पन्न गर्न लागिएको अत्यन्त कम नयाँ भवनहरू थप गरिएको । क्वालिटी एसुरेन्स प्लान बनाई लागु गरीएको । साइटमा नै सुपर भाइजर राख्ने व्यवस्था गरीएको । स्थानीय कालिगढहरूलाई तालिम दिने व्यवस्था गरिएको । न.पा.हरूलाई भवन संहिता लागू गर्न प्राविधिक सहयोग गरीएको, निजी क्षेत्रबाट निर्मित अस्पताल, अग्ला भवनहरूको अनुगमन गर्ने कार्य वार्षिक कार्यक्रममा नै समावेश गरिएको ।	
७	३४७१९२	नमूना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराई(मधेश)(पहाड(हिमाल)	९२.७७	८३.७६९	१) ३१ वटा नगरपालिका नभएका जिल्ला सदरमुकामहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य सुचारू भएको २) ७ वटा एकिकृत घनावस्तीको पूर्वाधार निर्माण कार्य सुचारू भएको ३) २० स्थानमा एकिकृत पूर्वाधार निर्माण कार्य सुचारू भएको			

क्र. सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति (%) मा		यस अर्धसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
८	३४७१९७	गणतन्त्र स्मारक	९०.०६	९१.२७६	स्मारक भवनको स्ट्रक्चर कार्य सम्पन्न भैसकेको । इन्टरनल फिनिशिंग को कार्यहरू भैरहेको साथै ल्याण्ड स्केप को कार्यहरूमा क्याफटेरिया टवाइलेट, फाउण्टेन, वाटर बडी र क्यास्केड को स्ट्रक्चर कार्य सम्पन्न भैसकेको ज्याम्पको सियर वाल सम्मको कार्य भएको, टुकुचाको पूर्व तर्फको ३४३ मिटर ढुङ्गाको गाह्रोको कार्य सम्पन्न भैसकेको । दक्षिण तर्फको कम्पाउण्ड वाल सम्पन्न भैसकेको, पूर्वतर्फको कम्पाउण्डवाल शुरू भएको perforation को कार्य भईरहेको ।	कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको ।	नीतिगत व्यवस्था र लक्ष्य अनुसारको बजेट व्यवस्थाको लागि पहल भै रहेको ।	
९	३४७३१६	शहरी साशकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	५०	३४.२०७		आयोजना अन्तर्गत खर्च गर्ने विभिन्न १३ वटा निकायहरू रहेको हुँदा एक आपसमा समन्वय गर्न कठिनाई परी आयोजनामा समस्या परेको । दातृ निकायको सहयोगमा संचालित आयोजना हुँदा खरिद प्रक्रियामा लामो समय लाग्न गई समस्या परेको ।		
१०	३४७३२०	एकिकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	९१.२४	९०.७२	१० वटा फर्म र १ व्यक्तिगत परामर्शदाता गरी जम्मा ११ परामर्शदाताहरू नियुक्त भई कार्य गरिरहेको । नेपालगंज र सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा सतही ढल र सडक विस्तार कार्यको लागि विड डकुमेन्ट तयारी अन्तिम चरणमा ।	जनकपुर नगरपालिकाको लागि निर्माण हुने स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइटमा सर्भे गर्ने स्थानियबाट अवरोध	जनकपुर नगरपालिकाको लागि निर्माण हुने स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइटको लागि बैकल्पिक साइटहरूको अध्ययन ।	

क्र. सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति (%) मा		यस अतिरिक्त हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
११	३४७१६६	वातावरणीय सरसफाइ आयोजना	८५.००	७०.००	चालू आ.व.मा ५२८ गाविस, ६ गोटा न.पा. , ७ गोटा जिल्ला तथा १ अञ्चलखुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भएको	तराइका जिल्लाहरुमा अझै पनि सरसफाइ कार्यक्रमले गति लिन नसकेको	तराइका जिल्लाहरुमा समन्वय समितिहरुलाई क्रियाशील गराउन वातावरण तयारभैरहेको ,	
१२	३४७१६८	खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनर्स्थापन कार्यक्रम	९०.००	८८.००				
१३	३४७१६९	डिप टयुवेल आयोजना (मर्मत सुधार)	९५.००	९४.००	४ वटा आयोजनाहरु सम्पन्न भएको ।			

क्र. सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति (%) मा		यस अतिरिक्त हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१४	३४७१७१	खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम	८९.००	८२.००	९ वटा गुणस्तर सुधार आयोजनाहरू सम्पन्न भई ७६३१५ उपभोक्ताहरू लाइ स्तरीय खानेपानी सेवा उपलब्ध गरिएको ।	पानी प्रशोधन प्रणाली निर्माणको ज्ञान क्षमतामा कमी ।	अनुगमन गरी सुझाव दिइएको , अभीमुखीकरण, प्रशोधन प्रणाली सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।	
१५	३४७१७९	दोश्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	८५.००	७४.००	करैया मक्रहर, लमही, काकडभित्ता, मुकुन्दपुर, ब्यास र शिवनगर आयोजनाहरू सम्पन्न हुने क्रममा रहेकोमा सो आयोजनाहरू बाट आंशिक रूपमा १ लाख ९ हजार उपभोक्ताहरू ले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोग गरिरहेको ।			
१६	३४७३१८	खानेपानी तथा सरसफाइ सह-लगानी आयोजना	८१.००	६४.००		आयोजना प्रारम्भिक चरणमै भएकोले आवश्यक निर्देशिका संशोधन, DPR Norms तयारी आदि कार्यमा समय लागेकोले लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल गर्न नसकिएको हुँदा भारित तथा वित्तीय प्रगति कम देखिएको		

क्र. सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति (%) मा		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१७	३४७३१९	सुख्खा क्षेत्र (रामेछाम बृहत, पकरवास, तिमाल र यासोक) खानेपनी तथा सरसफाइ आयोजना	६.००	१.००	विस्तृत इन्जिनियरीङ्ग , सामाजिक , आर्थिक एवम् वातावरणीय अध्ययन गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने काममा धेरै समय व्यतीत भएको ले प्रगति कम भएको ।	विस्तृत इन्जिनियरीङ्ग, सामाजिक, आर्थिक एवम् वातावरणीय अध्ययन गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने काममा धेरै समय व्यतित भएको ले प्रगति कम भएको ।		
१८	३४७८०१	ग्रामीण खानेपानी आयोजना	८६.००	१००.००	२४ वटा आयोजनाहरू सम्पन्न भई ८८५४ उपभोक्ताहरू लाभान्वित ।	स्थानिय स्तरमा दक्ष कामदारको अभाव, खानेपानीका मुहानहरु, उपभोक्ता समितिको नाममा सम्बन्धित जिल्ला जलश्रोतमा दर्ता गर्ने प्रकृत्यामा समस्या, खुल्ला दिसामुक्त कार्यक्रममा समुदायहरुमा अनुदानमुखि भावना रहिरहनु ।	अभिमुखिकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम हरू उपलब्ध गराइरहेको , जिल्ला जलश्रोत समितिहरूसंग समन्वय गरिएको , विवाद भएका समुदायहरुमा छलफलबाट समस्या समाधान गरिएको ।स्वास्थ्य र सरसफाईमा व्यवहार परिवर्तन गराउने विषयहरुलाई लिएर समुदायहरुमा चेतना दिने प्रयास गरिएको ।	
१९	३४७८०२	खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम	९२.००	९१.००	११७ वटा आयोजना र २२९ वटा स्किमहरू सम्पन्न भएको । सम्पन्न आयोजनाहरू र क्रमागत आयोजनाहरूको सम्पन्न स्किमहरू बाट करिब ३ लाख ८० हजार उपभोक्ताहरू लाभान्वित भएको ।	आयोजना सङ्ख्याको अनुपातमा विनियोजित बजेट न्यून हुनाले आयोजनाको अवधि लामो भएकोले जनताहरुको जनश्रमदान गर्ने उत्साहमा कमी ,मुहानको क्षमतामा हास आउनु, विवाद हुनु ।,चर्पी निर्माण भएता पनि सरसफाइमा अझै कमी रहेको ।	तालिम कार्यक्रमहरुमा उपभोक्ताहरूलाई ज्ञान दिईएको ,सरसफाइ अभिवृद्धिका लागि पूर्णसरसफाइ अभियान संचालन	

क्र. सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति (%) मा		यस अतिरिक्त हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
२०	३४७०१८	खानेपानी तथा ढल निकास विभाग	७७.००	७७.००	नयाँ भवन भुइतला सम्म निर्माण भइसकेको।			
२१	३४७०११	शहरी विकास मन्त्रालय						
२२	३४७०२२	काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण	१२५.००	९८.००				

क्र. सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति (%) मा		यस अर्धसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
२३	५०११६४नगर विकास कोष -सहरी शासकीय सुधार	सहरी सुशासन तथा विकास कार्यक्रम (UGDP)	१६.७४	१६.६५	यस कार्यक्रमको अन्तर्गत स्वीकृत भएका १६ वटा आयोजनाहरू मध्ये १० वटा आयोजनाहरूमा सुचारु रूपमा लगानी भैरहेको र बाँकी ६ वटा आयोजनाहरूको निर्माणका लागि सम्बन्धित नगरपालिकाबाट बोलपत्र को चरण रहेको ।	न.पा. मा आयोजनाको प्रतिवेदन तथा आयोजनाको Bid Document तथा Contractor Award गर्दा अपनाउने विधि/प्रक्रिया न.पा. बाट समयमा सम्पन्न हुन नसकेको ।	१.नगर विकास कोषबाट e-procurement सम्बन्धि तालिम , सम्बन्धित नगरपालिकाका Engineer, लेकापाल , कार्यकारी अधिकृत लाई प्रदान गर्दै आएको । २. नगर विकास कोषबाट Bid Document तयारी गर्ने शिलशिला मा नगरपालिकालाई सहयोग गर्दै आएको ।	न.पा. मा आयोजनाको प्रतिवेदन तथा आयोजनाको Bid Document तथा Contract Award गर्दा अपनाउने विधि /प्रक्रिया न.पा. बाट समयमा सम्पन्न हुन नसकेको ।
२४	५०११०४नगर विकास कोष- खानेपानी क्षेत्र	दोस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना (STWSSP-II)	९१.९४	९१.९३	दोस्रो साना शहरी खानेपानी आयोजना अन्तर्गत हाल सञ्चालनमा रहेका २१ वटै साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरूमा सुचारु रूपमा लगानी भैरहेको ।	निकासका लागि प्राप्त हुने वीलहरू ज्यादै नै त्रुटीपूर्ण भएकोले न.वि.कोषबाट दोहोरो चेकजाँच गर्नुपर्ने ।		आयोजना कार्यान्वयनकर्ता निकायहरू बीच समन्वयनको अभाव
२५	५०११६३ नगर विकास कोष मझौला शहरी	मझौला एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (STIUEIP)	६१.०४	६१.०१	यस कार्यक्रम अन्तर्गत काभ्रे भ्याली खानेपानी आयोजना, विराटनगर र विरगंज उपमहानगरपालिकामा संचालन हुने ढल निर्माण तथा सडक सुधार आयोजनाहरूमा सुचारुरूपमा लगानी भैरहेको छ भने अन्य आयोजना संचालनार्थ आयोजना समन्वय कार्यालय (PCO) द्वारा डिजाइन तथा सुपरिवेक्षण परामर्शदाताहरू नियुक्त गरी उक्त आयोजनाहरूको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन कार्यहरू अघि बढाइएको ।	निकासका लागि समयमा Document हरू प्राप्त नहुने र प्राप्त हुने वीलहरू ज्यादै नै त्रुटीपूर्ण भएकोले न.वि.कोषबाट दोहोरो चेकजाँच गर्नुपर्ने ।		आयोजना कार्यान्वयनकर्ता निकायहरू बीच समन्वयनको अभाव ।

क्र. सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति (%) मा		यस अर्बिधसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
२६	३४७७२३ र ३४७७२४	बागमती क्षेत्र पूर्वाधार विकास आयोजना	९९.४९	९९.३६	कृ-१ (सडक निर्माण ४.५ कि.मि.) कृ-२ (ढल निर्माण ३.५ कि.मि.) कृ-३ (नदी तटवन्ध निर्माण ६.५ कि.मि.)			
२७	५०११२८	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड	४८.०६	५३.१९	१. स्रोत पहिचान र वृद्धि, २. चुहावट नियन्त्रण, ३. गुणस्तर सुधार, ४. क्षेत्र विकास, ५. सम्पत्ती संरक्षण ६. व्यवसायी र उपभोक्ता बिचको द्वन्द्व समाधान।	१. कतिपय शिर्षकहरुमा आवश्यकता भन्दा न्यून बजेट, २. उपभोक्ताहरु बीचको समन्वय, ३. पुराना लाईनहरुको मर्मत कार्यमा कठिनाई ४. जीर्ण स्रोत साधन	सुधार विस्तार समन्वय र दिर्घकालिन योजना तर्जुमा गर्दै गरिएको।	व्यवहारिक र सैद्धान्तिक दुवै पक्षलाई ध्यान दिई योजनाहरु तर्जुमा गर्नुपर्ने।
२८	५०११३५	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना(PID)	९०.०३	५६.९२	नमुना आयोजना अन्तर्गत कुसुन्ति, नयावानेश्वर, तथा कालोपूल क्षेत्रमा पाइपलाइन सुधार कार्य, थप टयुववेल निर्माण तथा सतह स्रोतको सुधार गरि खानेपानी उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, पानी प्रशोधन केन्द्रहरु बनाई खानेपानी गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्ने (नख्खीपोट, TIA), गोकर्ण क्षेत्रमा क्लष्टर पाइप लाइनको सुधार गरी चुवाहट कम गर्ने (NRW), सुन्दरीजल महाकालचौर थोक वितरण पाइपलाइन जडान कार्य, सामाजिक चेतना प्रबर्द्धन गर्ने कार्य	थोक वितरण पणालीमा पाईप विच्छाउने कार्यमा अवरोध	सर्भेक्षक बाट नापजाच गरी अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको यकिन भैसके पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौं बाट मुआब्जा निर्धारण भई सो बुझने सूचना जारी भएको। हल पाइपलाइन विच्छाउने कार्य समेत भएको। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उक्त मा.वि.को रीट निवेदन खारिज भैसकेको। हल पाइपलाइन विच्छाउने कार्य समेत भएको। वन मन्त्रालयबाट रुख कटान गर्न मन्त्री-परिषदमा प्रस्ताव पेश भै स्वीकृती प्राप्त भएको। रुख काटने कार्य सम्पन्न भई काटिएका रुख हस्तान्तरण भएको। हल पाइपलाइन विच्छाउने कार्य समेत भएको।	आयोजना ढिलो भै लक्षित प्रगती हासिल नहुने तथा दातृ सस्थाको विश्वासमा कमी हुने।

क्र. सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति (%) मा		यस अतिरिक्त हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
२९	५०११४५	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना(PID)	८६.५०	६०.४०	वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने कार्य(DNI),थोक वितरण प्रणाली(BDS) र पानीपोखरीको निर्माण गर्ने कार्य,२० वटा ट्युबवेलको निर्माण कार्य,के.यु.के.एल लाइ आवश्यक पाइप फिटिङ्ग तथा औजार उपलब्धी	सम्बन्धित निकाय विच समन्वय	प्रभावकारी समन्वय तथा कार्य सहजीकरणका लागि चालिएका रणनीतिहरू Unity Coordination लाइ मध्ये नजर गरी सम्बन्धित निकायहरूका साथै सडक निर्माण संग समन्वयका आधारमा निर्माणाधिन सडकमा यथासम्भव सडक निर्माण पूर्व निर्माण सम्पन्न गर्ने । सम्भव भएसम्म वितरण प्रणालीका लागि फुटपाथमा पाइपलाइन विच्छाउने । ७ मिटर र ७ मिटर भन्दा बढी चौडाइ भएका सडकमा सडकको दुबै तर्फपाइप विच्छाउने कार्य गर्ने । फुटपाथमा पाइप विच्छयाउन सम्भव नभएका स्थानमा मात्र सम्बन्धित निकायहरू समन्वय गरी कार्य अगाडी बढाउने निर्माण सम्पन्न भैसकेका सडकको हकमा आयोजनाको अन्तिम चरण अर्थात २ वर्ष पछि पाइप विच्छाउने कार्य गर्ने ।	आयोजना दिलो भै लक्षित प्रगती हासिल नहुने तथा दातु सस्थाको विश्वासमा कमी हुने।
३०	५०११६७	काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना(PID)	९०.७०	२९.१७	सहरी ढल प्रणाली सुधार - २६० कि.मि., कलेक्टर तथा ईन्टरसेप्टर निर्माण - १३० कि.मि., ढल प्रशोधन केन्द्र(उर्जा उत्पादन सहित) - (५४.९ एम.एल.डि.र २१८.४० कि.वाट.घण्टा), मौजुदा ढल प्रणालीको पुर्न:निर्माण कार्य - १६६ कि.मि			

क्र. सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति (%) मा		यस अतिथिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
३१	३४७१७३	गार्मीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष	९९.९२	९५.९२	१. १९३ विकास चरणका आयोजनाहरू सम्पन्न २. ४१ आयोजना सम्पन्न ३. सम्झौता भइसकेका ९६ आयोजनाहरूको कार्यान्वयन चरणको कार्य संचालन । ४. करीव ५५१५ मिजि तथा २२ विद्यालयमा चर्पी निर्माण सम्पन्न ।	आयोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध हुन नसकेको हुनाले क्रमागत आयोजनामा समयमै कार्य प्रारम्भ हुन नसकेको	आगामी आ.व.२०७१/०७२ को कार्यक्रममा समावेश गरिएको	
३२	३४७३५२	फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम	७१.६०	४५.००	ओखरपौवा ल्याण्डफिल साइट पूर्वाधार विकास(प्रवेशमार्ग निर्माण, सिसडोल ल्याण्डफिल साइटको क्षमता विस्तार आदि)। फोहरमैला व्यवस्थापनमा स्थानीय निकायहरूलाई प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन भैरहेको। जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गरिएको।	बोलपत्र/दरभाउपत्रको प्रक्रियागत जटिलताहरु, पुनः बोलपत्र/दरभाउपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गर्नु परेको। आयोजना कार्यान्वयनस्थलका स्थानीय समस्याहरु। स्थानीयस्तरबाट प्राथमिकता निर्धारणमा ढिलाई, धेरै प्रस्तावहरु ढिला प्राप्त हुने, स्थानीय निकायलाई निकास प्रक्रियामा जटिलता। पर्याप्त जनसहभागिताको अभाव।	प्रक्रियागत समस्याहरू न्यूनिकरण गर्न ध्यान दिइएको। स्थानीयस्तरका समस्याहरूलाई आपसी छलफलबाट न्यूनिकरण गरिएको। केन्द्रले नगरपालिकाहरूको कार्य योजना र रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्न क्रमशः सघाउ पुऱ्याइरहेको। स्थानीय निकायहरूमा निरन्तर छलफल र अनुगमनलाई बढाइएको। जनसहभागिताका निमित्त जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू संचालन गरिएको।	
३३	३४७३५६	नगरपालिका फोहरमैला व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम (TDF)	२०.३८	२०.३७	यस कार्यक्रमको कार्यान्वयन पश्चात फोहरमैला व्यवस्थापन आर्थिक रुपमा दिगो हुने, सेवाको गुणस्तरमा सुधार तथा फोहरमैला व्यवस्थामा गरिने सेवाको क्षेत्रलाई विस्तार गर्नका निमित्त नगरपालिकाहरु समर्थ हुने। कोषबाट हाल यस कार्यक्रम संचालनार्थ Independent Technical Verification Agency(ITVA) र Independent Finacial Verification Agency (IFVA) को चयन अन्तिम चरणमा।			

क्र. सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति (%) मा		यस अर्बिधसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
३४	३४७१८०	आवास व्यवस्था कार्यक्रम	९४.००	७९.००	निर्माण सम्पन्न आवास संख्या: १०२८, निर्माणाधीन आवास संख्या: ५०४, निर्माण शुरु नभएको आवास संख्या: ९४	जनता आवास कार्यक्रमबाट जग्गा नभएका विपन्न वर्गहरूलाई आवास उपलब्ध गराउन नसकेको		
३५	३४७१७६	मेलम्ची खानेपानी आयोजना	८०.८४%	६२.६९%	१.३ कि.मी. सुरुङ्ग निर्माण कार्य सम्पन्न। पानी प्रशोधन केन्द्रको सेडिमेन्टेसन तथा फिल्टरेशन युनिटको जग निर्माण भई २३०० घ.मी. कंक्रीट ढलान कार्य (३४% निर्माण कार्य) सम्पन्न। सामाजिक उल्लानका कृयाकलाप मध्ये १४% सम्पन्न।	लाडटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र मन्त्री परिषदको मिति ०७/१/२/२०१९ को निर्णय अनुसार मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको भोगधिकार रहने १०.४९ हेक्टर जग्गा भित्र रहेको रुखहरू हटाउन वन मन्त्रालयबाट सहमती प्राप्त हुन नसकेको। हेडवर्क्स एवं सुरुङ्ग निर्माण व्यवसायीबाट निजले पेश गरेको कार्य तालिका अनुसार सुरुङ्ग निर्माण हुन नसकेको। हेडवर्क्स एवं सुरुङ्ग निर्माण डिजाइन एवं सुपरभीजन परामर्शदाताको म्याद यहि September 2015 मा अन्त्य हुने हुँदा सो पछिको म्याद थप हाल सम्म नभएको। यस आयोजना र सम्बन्धित बैंकहरूबीच राष्ट्र बैंकको मध्यस्थतामा Performance Security तथा Advance Payment वापतको रकम यस समितिलाई फिर्ता नभएको।	वन्य जन्तु संरक्षण विभाग एवं वन मन्त्रालयसग वारम्बार छलफल एवं पत्राचार भएको। आयोजना डिजाइन सुपरीवेक्षण पशामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको मासिक रुपमा सहरी विकास मन्त्रालयमा हुने बैठकमा छलफल भई विभिन्न समझदारीहरू भइरहेको। मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, सहरी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको पहलमा परामर्शदातालाई सेवा करार थप हुन प्रस्ताव 15 June, 2014 मा माग गरिएको तर हाल सम्म प्राप्त नभएको। यस आयोजना र सम्बन्धित बैंकहरूबीच राष्ट्र बैंकको मध्यस्थतामा Performance Security तथा Advance Payment वापतको रकम यस समितिलाई फिर्ता गर्नको लागि प्रयत्न भइरहेको।	यथाशक्य छिटो रुखहरू हटाउन वन मन्त्रालयबाट निकासी हुनुपर्ने। निर्माण व्यवसायीको व्यवस्थापनमा सुधार हुन आवश्यक। यस आयोजना र सम्बन्धित बैंकहरूबीच राष्ट्र बैंकको मध्यस्थतामा Performance Security तथा Advance Payment वापतको रकम

नोट: १. यो फाराम राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय अन्तर्गतका सम्बन्धित महाशाखा/शाखाले भर्नु पर्ने छ।

२. आवश्यकता अनुसार पाना थप गर्न सकिनेछ।

तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

अनुगमन महाशाखा/शाखा प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत :-

प्रमाणित गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

क्र. सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति (%) मा		यस अतिरिक्त हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				

मिति :-

मिति :-

मिति :-

सहरी विकास मन्त्रालय
बजेट बकम्ब, नीति तथा कार्यक्रम अनुसार हुला आयोगनाको प्रगति

आषाढ २०७१

क्र. सं.	ब.उ.शि.नं.	आयोजनाको नाम (ब.उ.शि.नं.)	आयोजनाको समग्र लक्ष्य (परिमाण)	कूल लागत (रु हजारमा)	समयावधि	चासू आ.व. को चौमासिक विभाजन (मुख्य क्रियाकलापहरू)	खर्च गर्ने अख्तियारी र अधिकार प्रत्यायोजनको अवस्था	यस महिना सम्मको खर्च	ठेक्का पट्टाको अवस्था	समस्या	अर्थ मन्त्रालय र अन्य निकायले समस्या समाधानको लागि गर्नुपर्ने प्रयासहरू
१	३४७१७६	मेल्म्बी खानेपानी आयोजना (347176)	काठमाण्डौ उपत्यकामा खानेपानीको आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने । काठमाण्डौ उपत्यका तथा मेल्म्बी, मण्डन उपत्यकाका बासिन्दाको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने ।	शुरुको १७४३७३५० (249.4 Million US\$), संशोधन-२४५८३५० (287.4 Million US\$)	आयोजना शुरु मिति : आ.व. ०५५/५६, आयोजना सम्पन्न हुने मिति : आ.व. ०७३/७४	धप ३ कि.मी सुरक्ष्य निर्माण कार्य 1८५ MLD क्षमता भएको पानी प्रशोधन केन्द्रको ४०% निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने । मेल्म्बी उपत्यका, मण्डन उपत्यका लगायतका आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा सामाजिक उत्थान कार्यक्रम संचालन । सम्पन्न संरचनाहरूको मर्मत संभारको कार्य		चासू आ.व. का आषाढ महिना सम्मको खर्च : ३०३३७११ आयोजनाको हाल सम्मको कूल खर्च रकम : ११९०२१९३		हेडवर्क एवं सुरक्ष्य निर्माणको लागि लघ्व अनुसार प्रगति हासिल गर्ने पूर्ण रूपमा भेजिन्तरी औजार तथा उपकरण Mobilization को लागि आवश्यक जनशक्ति, जगेडा सामानहरूको व्यवस्थामा कमी एवं निर्माण व्यवसायीको व्यवस्थापन तहबाट समग्र पश्चमा दैनिक कार्यको पुनरावलोकन, मूल्यांकन गरिनुपर्ने । साथै निर्माण व्यवसायीको सुरक्ष्य निर्माणको क्रममा समग्र व्यवस्थापनमा कमी देखिएको । - पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको लागि पुनः ठेक्कापट्टा गर्नुपर्नेको हुँदा जाहका संपको ऋण सम्झौता अर्बधि भित्र कार्य सम्पन्न हुन नसके । - हेडवर्क एवं सुरक्ष्य निर्माणको लागि साविक निर्माण व्यवसायीबाट दाखिला गरिएको Performance Security एवं यस कार्यालयबाट मुक्तानी गरिएको Advance रकम बापतको बैंक स्वारंटी ठेक्का रद्द पश्चात सम्बन्धित बैंकहरूबाट यस समितिलाई हालसम्म फिर्ता नभएको ।	
२	५०११४५	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना (५०११४५)	धितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने कार्य (DNI), थोक धितरण प्रणाली (BDS) र पानीपोखरीको निर्माण गर्ने कार्य, २० वटा टयुवेलको निर्माण कार्य	१३६६९१७६	शुरु मिति: २०६८/०६९, सम्पन्न हुने मिति: २०७२/०७३	धितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने कार्य (DNI), थोक धितरण प्रणाली (BDS) र पानीपोखरीको निर्माण गर्ने कार्य, २० वटा टयुवेलको निर्माण कार्य, क.सु.के.एल लाइ आवश्यक पाइप फिटिङ्ग तथा औजार उपलब्धी		यस आ.व को आषाढ महिना सम्मको खर्च १२२५८५७		सम्बन्धित निकाय विच समन्वय	
३	३४७१८०	शहरी तथा वातावरणीय सुधार आयोजना	धिराटनगर, बुटवल र धिरगञ्ज न.पा.हरूको एकिकृत पूर्वाधार विकास (डल तथा डल प्रशोधन केन्द्र, फोहर मैला व्यवस्थापन, सडक सुधार, खानेपानी आपूर्ति र सामुदायिक विकास) आयोजनाको काम शुरु गर्ने । काभ्रे उपत्यकाका न.पा.हरूमा एकिकृत खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य सुचारु गर्ने । पूर्वाधार विकास कार्य सुचारु गर्ने ।	७७०६९२४	शुरु मिति: २०६७/०६८ र सम्पन्न हुने मिति: २०७२/०७३	धिराटनगर उप. म.न.पा. निर्माण व्यवसायीसंग सम्झौता सम्पन्न भई डल प्रणाली र डल प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य सुरु भई करिब ६ कि.मी. सतह डल निर्माण सम्पन्न । धिरगञ्ज उ.म.न.पा. मा निर्माण व्यवसायीसंग सम्झौता भई डल प्रणाली र डल प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्यका लागि समुक्त सभै कार्य सुरु भएको । काभ्रे उपत्यकाका न.पा.हरूमा एकिकृत खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य सुचारु भईरहेको । बुटवल नगरपालिकामा खानेपानी प्रणाली विस्तार कार्यको बोलपत्रको विविध मुल्यांकन एडिबीबाट सहमति प्राप्त भई सम्झौताको चरणमा रहेको । फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यको टेण्डर आव्हान भएको । सामुदायिक विकासका कार्यहरू सुचारु रहेको ।		यस आ.व को आषाढ महिना सम्मको खर्च ९४२८१९		काभ्रे उपत्यकामा खानेपानी संस्थान अन्तर्गतको सम्झौताको मुल्यांकन गरी दाखिल खानेपानी बोर्डमा हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यमा ढिलाई भएको ।	

५	३४७१९०	भवन निर्माण सहिता, सरकारी भवन निर्माण	२१ वटा क्रमागत सरकारी भवनहरू मध्ये १० वटाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने । १५ वटा वर्षी सरकारी भवनहरूको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने । (बुटवलमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको र डोटी, कैलालीको टिकापुरमा क्षेत्रीयस्तरको सभाहल निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने । (मिथिला सांस्कृतिक केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने । (बजेट २ करोड २५ लाख) प्राकृतिक प्रयोग सम्बन्धी संशोधनसम्बन्धी निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने । (परिभाषित राष्ट्रिय भवन संहिता २०२२, २०३३, २०४४, २०५५ र २०६६ स्वीकृत गरी छपाई गर्ने र १०५ परिमार्जन गर्ने ।	१२६६४३४.८०	साववसाली	२४ वटा क्रमागत सरकारी भवनहरू मध्ये ५ वटाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ११ वटा भवनहरूको विभिन्न चरणमा रहेको ८ वटा नयाँ सरकारी भवनहरूको निर्माण कार्य शुरूभएको । बुटवलमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको र डोटी, कैलालीको टिकापुरमा क्षेत्रीयस्तरको सभाहल निर्माण कार्यको रेगुलर आब्लान गरिएको । मिथिला सांस्कृतिक केन्द्रको निर्माण कार्य सुरु भएको रहेको (फिनिशिंग, विजुली र एसीको कार्य भै रहेको)। पाल्पा दरबार परिसर सुधार सम्पन्न भएको ।		१०३४३७.५	निर्माण शुरू भएका भवनहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु । निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्न समस्या । भवन सहिता कार्यान्वयनमा समस्या । सभाहलहरूको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको ।	
५	३४७८०२	खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम (३४७८०२)	क्रमागत तथा नया १५७५ खा.पा.आ.हरू मध्ये यस आ.न.मा १२० खा.पा.आ.हरू सम्पन्न गर्ने, ३ लाख जनसहकार्यलाई खानेपानी तथा उपलब्ध गराउने, २ लाख घरघरमा र्चर्पी निर्माण गर्ने	३११३०५६ (संसोधित ४३९०९४४)	साववसाली तथा आयोजना थपिने तथा केही आयोजना सम्पन्न हुँदै जाने ।	आयोजना का उ.स. सहज मस्यौता, उ.स. लाइ तालिम दिने, आयोजना को पाठ्य फिटिद्वारा उपलब्ध ।	अख्तियारी प्राप्त, कार्यक्रम स्वीकृत भएको ।	यस सहितमा सम्मको खर्च ३४५५१२२		
						खानेपानी तथा सरसफाईका संरचनाहरूको निर्माण				
						खानेपानी तथा सरसफाईका संरचनाहरूको निर्माण सम्पन्न गरी आयोजना हस्तान्तरण गर्ने				

प्रमाणित गर्ने

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको आ.व. २०७०।७१ को तेश्रो चौमासिक/वार्षिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

मन्त्रालय/निकायको नाम:-सहरी विकास मन्त्रालय

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना/कार्यक्रमहरूको नाम:-मेलम्ची खानेपानी आयोजना

मन्त्रालय स्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठक बसेको मिति:२०७१।०४।१८

क्रम	व.उ.शि.नं.	कार्यक्रमको नाम	हाल सम्मको प्रगति स्थिति (%) मा		तेश्रो चौमासिकको प्रगति स्थिति (%) मा		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक प्रगति %	वित्तीय प्रगति %	भौतिक प्रगति %	वित्तीय प्रगति %				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	३४७१७६	मेलम्ची खानेपानी आयोजना	५८.४३	५०.७४	८०.८४	६२.६९	१.३ कि.मी. सुरुङ्ग निर्माण कार्य सम्पन्न। पानी प्रशोधन केन्द्रको सेडिमेन्टेसन तथा फिल्ट्रेसन युनिटको जग निर्माण भई २३०० घ.मी. कंक्रीट ढलान कार्य (३४% निर्माण कार्य) सम्पन्न। सामाजिक उत्थानका क्रियाकलाप मध्ये १४% सम्पन्न।	लाइटाउ राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र मन्त्री परिषदको मिति ०७१/२/२९ को निर्णय अनुसार मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको भोगधिकार रहने १०.४९ हेक्टर जग्गा भित्र रहेको रुखहरू हटाउन वन मन्त्रालयबाट सहमती प्राप्त हुन नसकेको। हेडवर्क्स एवं सुरुङ्ग निर्माण व्यवसायीबाट निजले पेश गरेको कार्य तालिका अनुसार सुरुङ्ग निर्माण हुन नसकेको। हेडवर्क्स एवं सुरुङ्ग निर्माण डिजाइन एवं सुपरभोजन परामर्शदाताको म्याद यहि September 2015 मा अन्त्य हुने हुँदा सो पछिको म्याद थप हाल सम्म नभएको। यस आयोजना र सम्बन्धित बैंकहरूबीच राष्ट्र बैंकको मध्यस्थतामा Performance Security तथा Advance Payment बापतको रकम यस समितिलाई फिर्ता नभएको।	वन्य जन्तु संरक्षण विभाग एवं वन मन्त्रालयसग बारम्बार छलफल एवं पत्राचार भएको। आयोजना डिजाइन सुपरीवेक्षण पथामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको मासिक रुपमा सहरी विकास मन्त्रालयमा हुने बैठकमा छलफल भई विभिन्न समस्यादारीहरू भइरहेको। मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, सहरी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको पहलमा परामर्शदातालाई सेवा करार थप हुन प्रस्ताव 15 June, 2014 मा माग गरिएको तर हाल सम्म प्राप्त नभएको। यस आयोजना र सम्बन्धित बैंकहरूबीच राष्ट्र बैंकको मध्यस्थतामा Performance Security तथा Advance Payment बापतको रकम यस समितिलाई फिर्ता गर्नको लागि प्रयत्न भइरहेको।	
		जम्मा								

तयार गर्नेको नाम, पद र

महाशाखा/शाखा प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत:-

प्रमाणित गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

मिति:-

मिति:-

मिति:-

असार महिनाको मासिक प्रगति

(१५ करोड माथिका आयोजना मात्र)

मन्त्रालय : शहरी विकास मन्त्रालय

आ.व. :- २०७०/०७१

रकम (रु.हजार)

क्र.सं.	बजेट उपशिषक नं.	आयोजना वा कार्यक्रमको नाम	मुख्य कार्य	कार्य सम्पादन सूचक/ एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य		प्रगति/उपलब्धि			कैफियत
					कार्यगत	विनियोजित बजेट	कार्यगत	चातु चौमासिक बजेट	यस महिनाको	यसवर्ष यस महिना सम्मको	यस महिनाको खर्च	
१		२	३	४	५	६	७	१०	११	१२	१३	१४
१	३४७१८६	सघन शहरी विकास कार्यक्रम	१० वटै नयाँ शहरहरूको अर्बन वेस म्याप तयार गर्ने । १० वटै सहरको माप्टर प्लान र भवन मापदण्ड तयार गर्ने र ७ वटा सहरको जग्गा विकास कार्यक्रमको सम्भावना अध्ययन गर्ने । १० वटा शहरहरूमा मुख्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने । - २२ वटा नगरपालिका र ८ वटा कोरिडोरहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने । ९ वटा सहरमा सफासहर कार्यक्रम अन्तर्गत कार्य संचालनमा हुने ।	प्र.श.	४,०४१,७९८.७४	४४१८३४	२,२६४,९८५.८४	२४७५९९.६		२४९,४९९.२९	१२००३४	न.पा. र स्थानीय निकायहरूसंग समन्वय हुन नसक्नु
									१० वटै नयाँ शहरहरूको अर्बन वेस म्याप तयार गर्ने कार्यको मस्यौदा प्रतिवेदनमा छलफल भई सुझाव दिने कार्य भै रहेको छ भने १० वटै सहरको माप्टर प्लान र भवन मापदण्ड तयार गर्ने र ७ वटा सहरको जग्गा विकास कार्यक्रमको सम्भावना अध्ययन गर्ने कार्यको परामर्शदाता खरिद प्रक्रियामा रहेको, १० वटा शहरहरूमा मुख्य पूर्वाधार निर्माण कार्य क्रमागत रहेको । - २२ वटा नगरपालिका र ८ वटा कोरिडोरहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास भै रहेको । - ९ वटा सहरमा सफासहर कार्यक्रम अन्तर्गत कार्य संचालनमा रहेको ।			
२	३४७१८७	शहरी तथा वातावरणीय सुधार आयोजना	६ वटा नगरपालिकाहरूको वातावरणीय पूर्वाधार सुधार कार्य संचालन गर्ने । (विराटनगर, विरगंज, बुटवल, धुलिखेल, बनेपा र पनौती)	प्र.श.	२३.७५	१९१६८३५	९.६९	६५९५८०		९४२८१९.००	५८७५४	काभ्रे उपत्यकामा खानेपानी संस्थान अन्तर्गतको सम्पत्तीको मुल्यांकन गरी दायित्व खानेपानी बोर्डमा हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यमा ढिलाई भएको ।
									विराटनगर उप म.न.पा. निर्माण व्यवसायीसंग सम्झौता सम्पन्न भई ढल प्रणाली र ढल प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य सुरु भई करिब ८ कि.मी. सतह ढल निर्माण सम्पन्न । विरगंज उ.म.न.पा मा निर्माण व्यवसायीसंग सम्झौता भई ढल प्रणाली र ढल प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्यका लागि संपुक्त सर्भे कार्य सुरु भएको । काभ्रे उपत्यकाका न.पा.हरूमा एकिकृत खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भईरहेको । बुटवल नगरपालिकामा खानेपानी प्रणाली विस्तार कार्यको बोलपत्रको वित्तिय मुल्यांकन एडिबीबाट सहमति प्राप्त भई सम्झौताको चरणमा रहेको । फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यको टेण्डर आव्हान भएको । सामुदायिक विकासका कार्यहरू सुरु रहेको ।			

क्र. सं.	बजेट उपशिषक नं.	आयोजना वा कार्यक्रमको नाम	मुख्य कार्य	कार्य सम्पादन सूचक/ एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य		प्रगति/उपलब्धि			कैफियत
					कार्यगत	विनियोजित बजेट	कार्यगत	चातु चौमासिक बजेट	यस महिनाको	यसबर्ष यस महिना सम्मको	यस महिनाको खर्च	
१		२	३	४	५	६	७	१०	११	१२	१३	१४
३	३४७१९२	नमूना एकिकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराई -मधेश-पहाड-हिमाल)	१) ३१ वटा नगरपालिका नभएका जिल्ला सदरमुकामहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य सुचारू गर्ने २) ७ वटा एकिकृत घनावस्तीको पूर्वाधार निर्माण कार्य सुचारू गर्ने ३) २० स्थानमा एकिकृत पूर्वाधार निर्माण कार्य सुचारू गर्ने	प्र.श.	१३.३१	१७७००५.००	७.४९	९७८८२.४०		१४८२७५	७२०४२	
									१) ३१ वटा नगरपालिका नभएका जिल्ला सदरमुकामहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य सुचारू भएको २) ७ वटा एकिकृत घनावस्तीको पूर्वाधार निर्माण कार्य सुचारू भएको ३) २० स्थानमा एकिकृत पूर्वाधार निर्माण कार्य सुचारू भएको			
४	३४७३१६	शहरी शासकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	विश्व बैंकको सहयोगमा धनकुटा, इटहरी,मेचीनगर, लेखनाथ, तानसेन र वाग्लुङमा भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यान्वयन गर्ने ।। फाष्ट ट्रयाक प्रोजेक्टहरूको निर्माण कार्य शुरू गर्ने । भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यहरूको संभाव्यता अध्ययन गरी इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गर्ने)	प्र.श.	१००.००	३८०६३२	३४.५७	१३१५९५		१३०२०४.००	१३९१	आयोजना अन्तर्गत खर्च गर्ने विभिन्न १३ वटा निकायहरू रहेको हुँदा एक आपसमा समन्वय गर्न कठिनाई परी आयोजनामा समस्या परेको । दातु निकायको सहयोगमा संचालित आयोजना हुँदा खरिद प्रक्रियामा लामो समय लाग्न गई समस्या परेको ।
									नगरपालिकाहरूलाई गएको अनुदान रकमबाट भौतिक पूर्वाधारका विभिन्न पूर्वाधारहरूको निर्माणकार्य भएको । सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण तर्फ विभिन्न ८ वटा उप आयोजनाहरूको टेक्ना पट्टा भै निर्माण कार्य चालु रहेको कार्यक्रम संग संबद्ध विभिन्न निकायका कर्मचारीलाई विभिन्न प्रकारका तालिम प्रदान गरी सिप विकास भएको । MST लगायत विभिन्न परामर्श सम्बन्धि कार्यमा परामर्शदाताको छुनौट गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको । ३ वटा नगरपालिकाहरूसंग राजस्व सुधार योजना, मर्मत संभार योजना र लगानी योजना सम्बन्धी दस्तावेजमा कार्य सम्पादन करार गरी उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य भएको			
५	३४७३२०	एकिकृत शहरी विकास आयोजना	ए. डि.वि.को सहयोगमा धरान जनकपुर, सिद्धार्थनगर , नेपालगंजमा विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने । (सडक तथा सतह ढल सुधार कार्य, फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम) सामुदायिक विकास कार्यक्रम संचालन तथा वैयक्तिक समानता र सामाजिक	प्र.श.	३.६३	२२९२६६.००	१.२१	८२१८५.००		२०७९९०.००	८०१९९	जनकपुर नगरपालिकाको लागि निर्माण हुने स्थानिदरी ल्याण्डफिल साइटमा सर्भे गर्ने स्थानियबाट अवरोध

क्र.सं.	बजेट उपशिषक नं.	आयोजना वा कार्यक्रमको नाम	मुख्य कार्य	कार्य सम्पादन सूचक/ एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य		प्रगति/उपलब्धि			कैफियत
					कार्यगत	विनियोजित बजेट	कार्यगत	चातु चौमासिक बजेट	यस महिनाको	यसबर्ष यस महिना सम्मको	यस महिनाको खर्च	
१		२	३	४	५	६	७	१०	११	१२	१३	१४
									१० वटा फर्म र १ व्यक्तिगत परामर्शदाता गरी जम्मा ११ परामर्शदाताहरू नियुक्त भई कार्य गरिरहेको । नेपालगंज र सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा सतही ढल र सडक विस्तार कार्यको लागि विड डकुमेन्ट तयारी अन्तिम चरणमा ।			
६	३४७१७९	दोश्रो साना सहर खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम	विभिन्न २१ वटा साना सहर खानेपानी आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सञ्चालन ।	लाभान्वित जनसङ्ख्या	१००	१२३९१७७	२२७	१८२५०	४८	४३०	१३२८०७	करैया मन्डहर, लमही, काकड भिन्सा, मुकुन्दपुर, ब्या स, लेटाङ र शिवनगर आयोजनाहरू सम्पन्न हुने क्रममा रहेकोमा सो आयोजनाहरू बाट आंशिक रूपमा १ लाख २६ हजार उपभोक्ताहरूले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोग गरिरहेको ।
७	३४७१६६	वातावरणीय सरसफाइ आयोजना	सरसफाइ सम्बन्धी जन चेतना अभिवृद्धि गरि समुदाय, वडा हुँदै गाविस तथा जिल्लाहरू लाई खुल्सा दिसा मुक्त घोषित गर्ने तथा खुल्सा दिसा मुक्त भएका समुदाय तथा गाविसमा खुल्सा दिसा मुक्त पश्चातका बानी व्यहोरा परिवर्तन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने	गा.वि.स.।न.पा. खुला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा	१००	३२४८८२	६१	२०४९१	१०६ गाविस, १ न.पा. तथा २ जिल्ला खुला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषित भएका	५२८ गाविस, ७ न.पा. ७ जिल्ला तथा १ अञ्चल खुला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषित भएका	३०१३७	
८	३३७९७६-३/४	मेलम्ची खानेपानी आयोजना	- सुरुड, निर्माण कार्य ।	प्र.श.	८	२२९७२००	४	५५७७६०	१.२	५	२५७७९५	
			- पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य ।	प्र.श.	४०	१८८२८००	१७.५	६९१४००	४	३४		
			- मेलम्ची उपत्यका, मण्डन अन्य विविध कार्यक्रम	प्र.श.	१६	१२४०००	१०	५२८८९	१	९.५		
				प्र.श.	१००	५४२३००	४०	१६८४९६				
९	५०११३५	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	डेमोण्टेशन स्कीममा पाइपलाइन सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम, खानेपानी उत्पादन सुधार/वृद्धि कार्यक्रम, सुन्दरीजल महाकालचौर प्रसारण पाइपलाइन जडान कार्य आदी	प्र.स.	२१.५७	६९२४००	६.८६	१८७०४९	१.७१	१९.४१	९५५६८	
१०	५०११४५	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना	मुख्य प्रशासन पाइप लाइन तथा पानीपोखरी (६ वटा) निर्माण, वितरण प्रणाली सुधार कार्य, डिजाइन सुपरिवेक्षण तथा व्यवस्थापन परामर्श सेवा	प्र.स.	२०.११	२०२८१००	१०.०६	१०१४०५०	२.५१	१७.४	५०५३४६	
११	५०११६७	काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना	काठमाण्डौ क्षेत्रमा ढल सुधार कार्यक्रम, ढल इन्टरसेप्टर निर्माण कार्य, गुत्थेवरी, सल्लघारी, कोडक, तथा गोकर्ण ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्य आदी	प्र.स.	१.०३	१२००००	०.५१	६००००	०.१३	०.९३	३५०००	

क्र. सं.	बजेट उपशिषक नं.	आयोजना वा कार्यक्रमको नाम	मुख्य कार्य	कार्य सम्पादन सूचक/ एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य		प्रगति/उपलब्धि			कैफियत
					कार्यगत	विनियोजित बजेट	कार्यगत	चातु चौमासिक बजेट	यस महिनाको	यसबर्ष यस महिना सम्मको	यस महिनाको खर्च	
१२	३४७८५ नगर विकास कोष	नगर विकास कार्यक्रम -बोसो र तेस्रो चरण (TDP-II & III)	देशका ५८ वटा नगरपालिकाहरूमा सामाजिक पूर्वाधार तथा आयमूलक आयोजनामा ऋण तथा अनुदान प्रवाह गर्ने ।	नगरपालिकाहरूमा सामाजिक पूर्वाधार तथा आयमूलक आयोजनामा ऋण तथा अनुदान प्रवाह भई सहरी पूर्वाधारको विकास ।	६०००००	नगरपालिकाहरूमा सामाजिक पूर्वाधार तथा आयमूलक आयोजनामा ऋण तथा अनुदान प्रवाह ।	२३३२७९	१०३८३	१२	१३	१४	
१३	५०११०४ नगर विकास कोष - खानेपानी क्षेत्र	बोसो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना- (STWSSSP-II)	खानेपानी विभागसंगको सहकार्यमा यस कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारले छनौट गरेको साना शहरहरूमा तोकिएको मापदण्ड अनुसारको स्वच्छ खानेपानीको सुलभ आपूर्तिको लागि संचालित साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्ने ।	खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको कुल लागतको ३५%-४५% रकम सम्बन्धित खानेपानी उपभोक्ता संस्थालाई ऋण प्रवाह हुने ।	७०००००	खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको कुल लागतको ३५%-४५% रकम सम्बन्धित खानेपानी उपभोक्ता संस्थालाई ऋण प्रवाह ।	२२००६८	९२९९४	६४३५३८	९२९९४		
१४	५०११६३ नगर विकास कोष - मझौला शहरी	मझौला एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (STUIEIP)	शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको सहकार्यमा कोषले विराटनगर, विरगंज तथा वुटवल नगरपालिकाहरूमा वातावरणीय सुधार सम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरू एवं काभ्रे उपत्यका भित्रका वनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिकाहरूमा एकीकृत खानेपानी आयोजनाहरूको निर्माण भई सहरी पूर्वाधारको विकास ।	विराटनगर, विरगंज तथा वुटवल नगरपालिकाहरूमा वातावरणीय सुधार सम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरू एवं काभ्रे उपत्यका भित्रका वनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिकाहरूमा एकीकृत खानेपानी आयोजनाहरूको निर्माण भई सहरी पूर्वाधारको विकास ।	२३२०००	विराटनगर, विरगंज तथा वुटवल नगरपालिकाहरूमा वातावरणीय सुधार सम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरू एवं काभ्रे उपत्यका भित्रका वनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिकाहरूमा एकीकृत खानेपानी आयोजनाहरूमा ऋण प्रवाह ।	१२००००	३०३४१	१४१५६३	३०३४१		
१५	३४७१७३	ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष	२७३ ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनामा निर्माण चरणको कार्य गर्ने	४७ आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने र १३० विकास चरणको कार्य सम्पन्न हुने	६.७९	३०००००	२.१२	१०००००	९०.९%	६.७३	४२९१५	बजेट रु.३० करोड भएतापनि यसबाट २७३ आयोजनाको लागि रकम खर्च हुने भएकोले कुनै पनि आयोजना अधिकतम रु.६० लाख भन्दा बढीका छैनन् ।
१६	३४७३०८	धोबिखोला कोरिडोर सुधार आयोजना										
		नदि किनाराको बाटोमा पने घर, जग्गा तथा जक्सन सुधारको लागि घर जग्गा अधिग्रहण गर्ने ।	जम्सुन सुधार तथा क्षतिपूर्तिका को लागि जग्गा खरिद गर्ने कार्य भएको ।	आना	१५	५०००	५	१००००	१००	१००	१००००	

आ.व. :- २०७०/०७१

क्र.सं.	बजेट उपशिषक नं.	आयोजना वा कार्यक्रमको नाम	मुख्य कार्य	कार्य सम्पादन सूचक/ एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य		प्रगति/उपलब्धि			कैफियत
					कार्यगत	विनियोजित बजेट	कार्यगत	चातु चौमासिक बजेट	यस महिनाको	यसबर्ष यस महिना सम्मको	यस महिनाको खर्च	
१		२	३	४	५	६	७	१०	११	१२	१३	१४
		नांदे किनारामा टेवा पखोल लगाउने, सिमा पखोल सार्ने, निर्माण गर्ने र बाटो चौडा गर्ने क्रममा बाटो भित्र परेका संरचनाहरू स्थानान्तरण गरी माटो पुर्ने सतह ढल,सव वेस,वेस कोर्स, कालोपत्रे तथा फुटपाथ, रेलिङ्ग निर्माण र बातावरणिय सुधार गर्ने आदि कार्यहरू ।										
		रिङ्गरोड चावाहेल पुलदेखि भत्केको पुल हुदै कालो पुल सम्म ।	नदि नियन्त्रण पखोल, चेकड्याम, फुटपाथ, रेलिङ्ग गर्ने ।	कि.मी	०.६	५००००	०.२	१००००	१००	१००	१००००	
		कालो पुल देखि रातो पुल मैतिदेवी पुल सेतो पुल सम्म ।		कि.मी	०.८	४००००	०.२	१००००	१००	१००	१००००	
		मैतिदेवी पुल देखि अरनिको राजमार्ग,विजुली बजार पुल सम्म ।		कि.मी	१.३	५००००	०.३	१००००	१००	१००	१००००	
		विजुली बजार अरनिको राजमार्ग पुलदेखि वागमती दोभान सम्म ।		कि.मी	०.६	३००००	०.२	१००००	१००	१००	१००००	
		परामेशे सेवाबाट काम गराउने ।	आयोजनाको अद्यावधिक ल.ई. तयार गर्ने, जम्सन सुधार, रिङ्गरोड पुल भन्दा माथिको सर्भे र Fesibility अध्ययन गर्ने ।	प्र.श.	१००%	१०००	२०	२००	१००	१००	२००	

तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

अनुगमन महाशाखा/शाखा प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत :-

प्रमाणित गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

मिति :-

मिति :-

मिति :-