

नेपाल सरकार  
सहरी विकास मन्त्रालय

प्रथम चौमासिक प्रगति

( १५ करोड माथिका आयोजना मात्र )

मन्त्रालय : शहरी विकास मन्त्रालय

आ.व. :- २०७२/०७३

रकम (रु.हजार)

क्र. सं.	ब.उ.शि.नं.	आयोजना वा कार्यक्रमको नाम	मुख्य कार्य	कार्य सम्पादन सूचक/ एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक लक्ष्य		प्रगति/उपलब्धि			कैफियत
					कार्यगत	विनियोजित बजेट	कार्यगत	बजेट	यस महिनाको	यस महिना सम्मको	यस महिनाको खर्च	
१		२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन	राज्यका विशिष्ट व्यक्तिकहरूको कार्यालय/आवास निर्माण/मर्मत एवं सरकारी भवनहरू निर्माण/मर्मतका कार्य शुरु हुने ।	प्र.श.	२.७७	१९२१०३	०.८८	६०८५७.६७		०.८८	४९५२५	
२	३४७१८०	आवास व्यवस्था कार्यक्रम	जनता आवास कर्मचारी आवास शहरी न्यून आय वर्गका लागि आवास भवन उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूका लागि आवास भवन	प्र.श.	६.२१	४३१५८७	०.६२	४३१५८		०.१९	४५२७८.५३	
३	३४७१८३	विशेष भौतिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र विकास आयोजना	विशेष भौतिक पूर्वाधार निर्माण (मन्दिर परिसर) विविध पूर्वाधार निर्माण (नाला, सडक सुधार आदि) सामुदायिक, धर्मशाला तथा अन्य भवनहरू निर्माण हुने	प्र.श.	४.३४	३०१५१९	०.४३	३०१५२		०.१५	१५०१०.१७	
४	३४७१८६	सघन शहरी विकास आयोजना	३८ नगरपालिकाहरूको आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्ने ९ स्थानमा ठूला शहरी कोरिडोर खण्डको पूर्वाधार विकास हुने	प्र.श.	५.७७	४००८०७	०.५८	४००८०.७		०.२३	१४८८४.०९	
५	३४७१८७	शहरी तथा वातावरणीय सुधार आयोजना	४ वटा न.पा.मा एकिकृत पूर्वाधार विकास काभ्रे उपत्यकामा ३ वटा न.पा. एकिकृत खानेपानी आयोजना निर्माण ।	प्र.श.	२५.६९	१७८४८७२	१०.१५	७०४८८६		८.९३	६१५८०५	
६	३४७१९०	भवन निर्माण सहिता, सरकारी भवन निर्माण	क्रमागत सरकारी भवन निर्माण चालु राख्ने । नयाँ भवन निर्माण शुरु गर्ने । सभाहल निर्माण कार्य शुरु गर्ने ।	प्र.श.	४.५९	३१८६७३	०.४६	३१८६७		०.२३	३६६९६.३२	
७	३४७१९२	नमूना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम ( तराई-मधेश-पहाड-हिमाल)	विभिन्न जिल्लाका १५४ स्थानमा एकिकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन हुने । ३ जिल्ला नयाँ नगरपालिका भएका जिल्ला सदरमुकामहरूको पूर्वाधार सदरमुकामहरूको पूर्वाधार विकास ।	प्र.श.	६.६४	४६१५०७	०.३४	२३६१०.७		०.०३	४४३७५.९	
८	३४७३१६	शहरी साशकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	६ वटा न.पा.हरूमा पूर्वाधार विकासका लागि TDF मार्फत ऋण तथा अनुदान लगानी हुने ।	प्र.श.	१०.८९	७५६५७६	२.९४	२०४३११		२.३८	१३४८४५.३	
९	३४७३२०	एकिकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	४ वटा न.पा.हरूमा एकिकृत पूर्वाधार विकास गर्ने ।	प्र.श.	१९.०७	१३२४६८८	८.६७	६०८५५५		७.१८	४९३९४७	
१०	३४७३२८	नयाँ शहर आयोजना	नयाँ शहरी विकास कार्यक्रम (मध्य पहाडी लोकमार्गमा १० वटा नयाँ शहर स्थापना अन्तर्गत) १० स्थानको एकिकृत पूर्वाधार विकास हुने ।	प्र.श.	६.३३	४३९७७७	०.९२	६४०६७.९३		०.२८	६७९९	
		जम्मा			९२.३	६४१२१०९	२५.९९	१८११५४६		२०.५	१४१७२२८	
११	३४७१७९	दोश्रो साना सहर खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम	विभिन्न २१ वटा साना सहर खानेपानी आयोजनाहरूको निर्माण		१००	५४१९११	३३.३	२३६६४७	८	२८.३३	१५६६१३	
१२	३४७३५९	तेस्रो साना सहर खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम	विभिन्न २६ वटा साना सहर खानेपानी आयोजनाहरूको निर्माण		१००	११५१३२६	३३.०	२६५२१०	९	१९.८	४७२४४	
१३	३४७१६६	वातावरणीय सरसफाइ आयोजना	करिव ८०० वटा गाविसहरू तथा १५ वटा जिल्लाहरू खुल्ला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने ।		१००	३५१२४४	३.७	१३००१	१	३.०१	२२७५	
		जम्मा			३००	२०४४४८१	२३.३४४४४४	५१४८५८	१७.५	१७.०	२०५७३२	
१४	३३७१७६	मेलम्ची खानेपानी आयोजना	हेडवर्क्स निर्माण	प्र.श.	७५	४८२०	२५	१६००	०	०		
			सुरुङ्ग निर्माण कार्य	क्रि.मी.	९	१४६५०	३	४८८०	०	०.७३	३९९०.५	
			पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण	प्र.श.	२९	१७५००	९	५८३०	०	५.२	१२८३.८२	

क्र. सं.	ब.उ.शि.नं.	आयोजना वा कार्यक्रमको नाम	मुख्य कार्य	कार्य सम्पादन सूचक/ एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक लक्ष्य		प्रगति/उपलब्धि			कैफियत
					कार्यगत	विनियोजित बजेट	कार्यगत	बजेट	यस महिनाको	यस महिना सम्मको	यस महिनाको खर्च	
			परामर्शदाताहरुका कार्यहरुको सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने कार्य	प्र.श.	२	७२००	०.६६	२४००	०	०.६६	१३९८.८२	
			आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा सामाजिक उत्थान कार्यक्रम अर्न्तर्गत पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आय-आर्जन सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन गर्ने	प्र.श.	१०	१२३०	२.५	४०५	०	०.७५	५०.००	
			अन्य विविध कार्यक्रम	प्र.श.	१००	२१४७.६४		९६१.५६			१७४	
			<b>जम्मा</b>			४७५४७.६४		१६०७६.६			६८९७.६२	
१५	३४७९८५ नगर विकास कोष	नगर विकास कार्यक्रम – दोस्रो र तेस्रो चरण (TDP-II & III)	देशका ५८ वटा नगरपालिकाहरुमा सामाजिक पूर्वाधार तथा आयमूलक आयोजनामा ऋण तथा अनुदान प्रवाह गर्ने ।	नगरपालिकाहरुमा सामाजिक पूर्वाधार तथा आयमूलक आयोजनामा ऋण तथा अनुदान प्रवाह भई सहरी पूर्वाधारको विकास ।	नगरपालिकाहरुमा सामाजिक पूर्वाधार तथा आयमूलक आयोजनामा ऋण तथा अनुदान प्रवाह ।	५९६,६००	नगरपालिकाहरुमा सामाजिक पूर्वाधार तथा आयमूलक आयोजनामा ऋण तथा अनुदान प्रवाह ।	२६८,४७०	५०१	२५,९०३	५०१	
१६	५०११०४ नगर विकास कोष – खानेपानी क्षेत्र	दोस्रो तथा तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना- (STWSSSP-II & III)	खानेपानी विभागसंगको सहकार्यमा यस कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारले छनौट गरेको साना शहरहरुमा तोकिएको मापदण्ड अनुसारको स्वच्छ खानेपानीको सुलभ आपूर्तिको लागि संचालित साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्ने ।	खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको कुल लागतको ३५%-४५% रकम सम्बन्धित खानेपानी उपभोक्ता संस्थालाई ऋण प्रवाह हुने ।	खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको कुल लागतको ३५%-४५% रकम सम्बन्धित खानेपानी उपभोक्ता संस्थालाई ऋण प्रवाह ।	५११,८४०	खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको कुल लागतको ३५%-४५% रकम सम्बन्धित खानेपानी उपभोक्ता संस्थालाई ऋण प्रवाह ।	२३०,३२८	२६,८५८	१५२,३८७	२६,८५८	
१७	५०११६३ नगर विकास कोष - मझौला शहरी	मझौला एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (STIUEIP)	शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको सहकार्यमा कोषले विराटनगर, विरगंज तथा वुटवल नगरपालिकाहरुमा वातावरणीय सुधार सम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरु एवं काभ्रे उपत्यका भित्रका बनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिकाहरुमा एकीकृत खानेपानी आयोजनाहरुको निर्माण भई सहरी पूर्वाधारको विकास गर्ने ।	विराटनगर, विरगंज तथा वुटवल नगरपालिकाहरुमा वातावरणीय सुधार सम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरु एवं काभ्रे उपत्यका भित्रका बनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिकाहरुमा एकीकृत खानेपानी आयोजनाहरुको निर्माण भई सहरी पूर्वाधारको विकास ।	विराटनगर, विरगंज तथा वुटवल नगरपालिकाहरुमा वातावरणीय सुधार सम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरु एवं काभ्रे उपत्यका भित्रका बनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिकाहरुमा एकीकृत खानेपानी आयोजनाहरुमा ऋण प्रवाह ।	३२०,२००	विराटनगर, विरगंज तथा वुटवल नगरपालिकाहरुमा वातावरणीय सुधार सम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरु एवं काभ्रे उपत्यका भित्रका बनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिकाहरुमा एकीकृत खानेपानी आयोजनाहरुमा ऋण प्रवाह ।	१४४,०९०	-	४६,०१४	-	

क्र. सं.	ब.उ.शि.नं.	आयोजना वा कार्यक्रमको नाम	मुख्य कार्य	कार्य सम्पादन सूचक/ एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम त्रैमासिक लक्ष्य		प्रगति/उपलब्धि			कैफियत
					कार्यगत	विनियोजित बजेट	कार्यगत	बजेट	यस महिनाको	यस महिना सम्मको	यस महिनाको खर्च	
१८	५०११६९	एकीकृत सहरी विकास आयोजना (Integrated Urban Development Project)	शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको सहकार्यमा कोषले यस कार्यक्रम अन्तर्गत छनौटमा परेका नेपालगंज, सिद्धार्थनगर, जनकपुर एवं धरान नगरपालिकाहरूमा वातावरणीय सुधार तथा खानेपानी व्यवस्था सम्बन्धी आयोजनाहरू निर्माणका लागि ऋण प्रवाह गर्ने ।	नेपालगंज, सिद्धार्थनगर, जनकपुर एवं धरान नगरपालिकाहरूमा वातावरणीय सुधार तथा खानेपानी व्यवस्था सम्बन्धी आयोजनाहरू निर्माण भई सहरी पूर्वाधारको विकास ।	नेपालगंज, सिद्धार्थनगर, जनकपुर एवं धरान नगरपालिकाहरूमा वातावरणीय सुधार तथा खानेपानी व्यवस्था सम्बन्धी आयोजनाहरू निर्माणका लागि ऋण प्रवाह ।	३५५०७०	नेपालगंज, सिद्धार्थनगर, जनकपुर एवं धरान नगरपालिकाहरूमा वातावरणीय सुधार तथा खानेपानी व्यवस्था सम्बन्धी आयोजनाहरू निर्माणका लागि ऋण प्रवाह ।	१५९७८२	१५२९९	४०८४८	१५२९९	
१९	३४७१७३	ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कार्य	५०० खानेपानी आयोजनामा विकास चरणको कार्य तथा ३८५ आयोजनामा कार्यान्वयन चरणको कार्य गर्ने	आयोजना सम्पन्न	१९.३२	१४३९३१३	३.०९	३५२१५९	३.७४	४.६	३७६१६	
२०	३४७१७२	बाग्मती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	ढल निर्माण, नदी तटबन्ध, सडक निर्माण	प्रशा. क्रिमा	१.९८७२६७	४६८१००	०.६५	१४५८२०	०.६२३	३१.३७	१३७२७९	

यस अवधिको भौतिक प्रगति प्रतिशत

वार्षिक वित्तिय प्रगति प्रतिशत

नेपाल सरकार  
सहरी विकास मन्त्रालय

## MDAC मा पठाउने प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण

१. आ. व. :-  
२. मन्त्रालय :-

२०७२।७३

सहरी विकास मन्त्रालय

क्र. सं.	बजेट उप-शिर्षक नं.	आयोजनाको नाम	आयोजना कार्यान्वयनमा देखा परेका मुख्य मुख्य समस्याहरू	समस्या देखापर्नुका कारणहरू	समस्या समाधानार्थ गर्न गरिएका प्रयासहरू	प्रतिवेदन अवधि :-	प्रथम चौमासिक
						मविसस (MDAC) समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू
१	२		३	४	५	६	७
१	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरू	अधिकांश सरकारी भवनहरू पुराना भई मर्मतको माग आउने गरेकोमा बजेटको सिमितताले गर्दा माग अनुसार सम्बोधन गर्न नसकिएको।	- पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन नहुनु। - सरकारी भवनहरूको Inventory तयार हुन नसक्नु। -मर्मत कार्यको स्पष्ट मापदण्ड तयार हुन नसक्नु -जिर्णो र पुराना भवनहरू	आवश्यक बजेट विनियोजनको लागि पहल भएको। BMIS software तयार गरी भवनहरूको Data Base तयार गरीदे	- कार्यक्रम माग अनुसार बजेट व्यवस्था नहुनु। - सरकारी भवन मर्मत सम्बन्धी मापदण्ड अनुरूप (unfit for purpose, space & safety) अनुरूप नभएका भवनहरू केगर्ने कस्ता भवनहरू मर्मत गर्ने कस्तालाई भत्काउने भन्ने नीतिगत निर्णयहरू हुनु पर्ने।	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थाका लागि पहल हुनु पर्ने। नयाँ भवन निर्माणको लागि बजेटमा व्यवस्था गर्दै लानु पर्ने
२	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन	कार्यक्रमहरू विशेष प्रकृतिको (प्रधानमन्त्री, कार्यलय/राष्ट्रपती निवास, मन्त्री निवास आदि) भएको कारण तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।	कार्यक्रमहरू योजनावद्ध नहुनु। विशिष्ट व्यक्तित्व र सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरूलाई आवास उपलब्ध गराउन भवन खरिद सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नभएको।	कार्यविधि तयार गरिएको स्वीकृतिको लागि पेश भइसकेको।	बजेट यथेष्ट हुनु पर्ने (बजेटको सम्बन्धमा जानकारी हुनु पर्ने)	यस प्रकारको कार्यक्रमहरूको बजेट शिर्षक छुट्टै राखी कार्यविधि अनुसारको कार्यक्रममा यथेष्ट बजेट विनियोजन हुनु पर्ने।
३	३४७०२०	आवास व्यवस्था कार्यक्रम	जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन केन्द्रिय निर्देशक समितिबाट गा.वि.स. छनौट हुन नसक्नु।	जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गतका लाभग्राहीको आफ्नो नाममा जग्गा नभएको		जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत लाभग्राहीको आफ्नो नाममा जग्गा नभएकोले कार्यान्वयन गर्न कठिन	जग्गाको उपलब्धता बारे पहल गर्नु पर्ने।
४	३४७०२१	साना शहर बजार विकासबाट ग्रामिण विकास	कार्यक्रमको महत्वको आधारमा बजेट न्यून हुनु।	प्रयाप्त मात्रामा बजेट विनियोजन नहुनु।	उल्लेख्य रूपमा कार्यक्रम संख्या घटाईएको।	कार्यक्रमको महत्व अनुसार बजेट व्यवस्था नहुनु।	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थाका लागि पहल हुनु पर्ने।
५	३४७०२२						
६	३४७०२२	त्रिपेश भौतिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र विकास आयोजना	- साना र छरिएर रहेका कार्यक्रमहरू। हरेक वर्ष नयाँ थप कार्यक्रमहरू माग हुनु। क्रमागत कार्यक्रमहरूमा रकम व्यवस्था गर्न नसकिदा सरकारी लगानी खेर गैरहेको। कार्यक्रम संख्या धेरै हुनु। (१२०६ वटा)	स्थानियस्तर/संघ सस्थाहरूबाट यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू माग हुने गरेको। उपभोक्ता समिति गठनमा विवाद। थोरै रकम धेरै कार्यक्रम आ.व. को अन्तिममा थप बजेट विकास र कार्यक्रम संशोधन हुनु।	मुख्य मुख्य कार्यक्रम बाहेक अन्य स्थानिय स्तरमा लान छलफल भइरहेको। नगर परिषद, न.पा. जिल्ला परिषद, जि.वि.स.बाट अनुमोदन भएका कार्यक्रम मात्र समावेश गर्ने नीति लिइएको।	कार्यक्रम संख्या धेरै हुनु।	यस प्रकारका कार्यक्रम संचालनको लागि नीतिगत व्यवस्था हुनु पर्ने। स्थानीय स्तरमा लानुपर्ने (मठ, मन्दिरहरू)
७	३४७०२६	सघन शहरी विकास आयोजना	धेरै न.पा.हरू गठन हुनु (१९१ वटा न.पा.हरू) सो अनुसारका न.पा. को पुर्वाधार विकास गर्न बजेटको कमी)	नया गठित नगरपालिकाहरूमा प्रस्तावित बजेट न्यून रहेको	न.पा./कोरीडोरहरूको आवधीक योजना तयार गरी डि.पि.आर तयार भएका कार्यक्रमहरूमा मात्र लगानी गर्न थालिएको। वर्षिक कार्यक्रममा नै योजना छनौट गरी उल्लेख गर्न थालिएको। यथेष्ट बजेटको लागि अर्थ मन्त्रालय संग छलफल भइरहेको।	न.पा.अनुसारको बजेट व्यवस्था नहुनु।	पुर्वाधारको लागि बजेट व्यवस्था हुनु पर्ने।

क्र. सं.	बजेट उप-शिर्षक नं.	आयोजनाको नाम	आयोजना कार्यान्वयनमा देखा परेका मुख्य समस्याहरू	समस्या देखापर्नुका कारणहरू	समस्या समाधानार्थ गर्न गरिएका प्रयासहरू	मविसस (MDAC) समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू
१	२		३	४	५	६	७
८	३४७८७	मभौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (STUIEIP)	स्थानिय स्तरमा खानेपानी स्रोतको विवाद, काभ्रे खिरिद कार्यमा ढिलाई, विरगंज खानेपानी संस्थानसंगको सम्पत्ति, दायित्व मुल्यांकन र हस्तान्तरण, काभ्रे सहर सडकको मापदण्ड (Rights of way Clearance) विरगंज, विराटनगर	स्टेकहोल्डर बीच प्रयाप्त कन्सल्टेसन नहुनु। खानेपानी संस्थानसंग उचित/नियमित समन्वय नहुनु। मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नमा ढिलाई। खिरिद सम्बन्धी विभिन्न किसिमका उजुरी गुनासाहरू आउनु।	राजनैतिक दल, उपभोक्ता र गाविस बीच समन्वयको प्रयास गरिएको। खानेपानी संस्थासंग आवश्यक समन्वय भैरहेको। मपदण्ड कार्यान्वयनमा स्थानिय तहमा नगरपालिकाको पहलमा प्रयास भैरहेको। समयमै छानविन गरी टुङ्ग्याउने प्रयास गरिएको।	खानेपानी संस्थानसंगको सम्पत्ति, दायित्व मुल्यांकन र हस्तान्तरण ; काभ्रे, धरान	खानेपानी संस्थानसंगको समन्वय जारी रहनुपर्ने
९	३४७९०	भवन निर्माण संहिता, सरकारी भवन निर्माण	निर्माण शुरु भएका भवनहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु। निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्न समस्या। भवन संहिता कार्यान्वयनमा समस्या। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र तथा सभाहलहरूका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको।	पर्याप्त बजेट व्यवस्था नहुनु। स्थानीय स्तरमा गुणस्तरयुक्त निर्माण सामग्री, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र कामदारहरू उपलब्ध हुन नसक्नु। न.पा.हरू भवन संहिता कार्यान्वयनमा इच्छुक नहुनु, विभागमा प्राविधिक जनशक्तिको कमी हुनु। धेरै सभाहलहरू छनौट भएको।	सम्पन्न हुन लागेका भवनहरूलाई प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरी सम्पन्न गर्न लागिएको अत्यन्त कम नयाँ भवनहरू थप गरिएको। क्वालिटी एसुरेन्स प्लान बनाई लागू गरीएको। साइटमा नै सुपर भाइजर राख्ने व्यवस्था गरीएको। स्थानीय कालिगढहरूलाई तालिम दिने व्यवस्था गरिएको। न.पा.हरूलाई भवन संहिता लागू गर्न प्राविधिक सहयोग गरीएको, निजी क्षेत्रबाट निर्मित अस्पताल, अग्ला भवनहरूको अनुगमन गर्ने कार्य वार्षिक कार्यक्रममा नै समावेश गरिएको।	कार्यक्रमको महत्व अनुसार बजेट व्यवस्था नहुनु। भवन संहिता कार्यान्वयनमा समस्या सभाहलहरूको संख्याको आधारमा बजेट विनियोजन नहुनु। प्राविधिक जनशक्तिको कमी हुनु।	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थाका लागि पहल हुनु पर्ने। न.पा.हरूबाट अनिवार्य रुपमा भवन संहिता लागू गर्ने कानूनी व्यवस्था हुनु पर्ने। सभाहलहरूको संख्याको आधारमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्ने।
१०	३४७९१	विराटनगर चक्रपथ विकास आयोजना	योजना ठुलो भएको सो अनुसारको बजेट व्यवस्था नभएको (विराटनगर चक्रपथ आयोजना- कुल लम्बाई ४२ कि.मि.)	आयोजना अनुसार कार्यालय गठनको लागि प्रयास भएको	आयोजनाको रुप दिनु पर्ने।	छुट्टै आयोजना खडा गरी गर्नुपर्ने।	
११	३४७९२	नमूना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराई/मधेश/पहाड/हिमाल)					
१२	३४७९७	गणतन्त्र स्मारक	बजेट न्यून भएको हुँदा कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको। खिरिद गुरुयोजना स्वीकृत हुन नसक्नु।	राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नपर्ने (गणतन्त्र निर्माण सम्बन्धमा प्रष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुनु र लागतको आधारमा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन।)	नीतिगत व्यवस्था र लक्ष्य अनुसारको बजेट व्यवस्थाको लागि पहल भै रहेको।	प्रष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुनु र लागतका आधारमा पर्याप्त बजेट व्यवस्था नहुनु।	राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने (प्रष्ट नीति तथा पर्याप्त बजेट हुनु पर्ने)।
१३	३४७९९	नेपाल भारत सिमा एकीकृत जाच चौकी विकास आयोजना	जग्गा अधिग्रहणको क्रममा जग्गा धनीहरूबाट अवरोध तथा असहयोग भएको कार्यक्रम माग अनुसार बजेट व्यवस्था नहुनु।	मुआब्जा वितरणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु।	आवश्यक बजेट विनियोजनको लागि पहल भएको।	कार्यक्रम माग अनुसार बजेट व्यवस्था नहुनु।	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्था हुनु पर्ने।
१४	३४७९६	शहरी सावकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	ठेक्का पट्टा र सम्बन्धित सामान खिरिद प्रक्यामा समस्या		विभिन्न निकायहरूको बैठक र समन्वय गरी समाधान गर्न प्रयास गरिएको	खिरिद प्रक्यामा नीतिगत र व्यवहारिकगत रुपमा रहेका/निर्माण सामग्री सम्बन्धी समस्या	नीतिगत समस्या समाधानका निम्न सम्बन्धित ऐन नियममा समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने। निर्माण सामग्री सहज रुपमा उपलब्ध हुनु पर्ने।

क्र. सं.	बजेट उप-शिर्षक नं.	आयोजनाको नाम	आयोजना कार्यान्वयनमा देखा परेका मुख्य मुख्य समस्याहरू	समस्या देखापर्नुका कारणहरू	समस्या समाधानार्थ गर्न गरिएका प्रयासहरू	मविसस (MDAC) समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू
१	२	३	४	५	६	७	
१५	३४७३२०	एकिकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	खानेपानी संस्थानसंगको सम्पत्ति दायित्व मुल्यांकन र हस्तान्तरण, धरान सहरी सडकको मापदण्ड (Rights of way Clearance) नेपालगंज, सिद्धार्थनगर	स्टेकहोल्डर बीच प्रयाप्त कन्सल्टेसन नहुनु। खानेपानी संस्थानसंग उचित/नियमित समन्वय नहुनु। मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नमा ढिलाई। खरिद सम्बन्धी विभिन्न किसिमका उजुरी गुनासाहरू आउनु।	राजनैतिक दल, उपभोक्ता र गाविस बीच समन्वयको प्रयास गरिएको। खानेपानी संस्थासंग आवश्यक समन्वय भैरहेको। मापदण्ड कार्यान्वयनमा स्थानिय तहमा नगरपालिकाको पहलमा प्रयास भैरहेको। समयमै छानविन गरी टुङ्ग्याउने प्रयास गरिएको।	खानेपानी संस्थानसंगको सम्पत्ति, दायित्व मुल्यांकन र हस्तान्तरण ; काभ्रे, धरान	खानेपानी संस्थानसंगको समन्वय जारी रहनुपर्ने
१६	३४७३२१	विपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनःस्थापना कार्यक्रम					नीति तथा बजेट व्यवस्थाको हुनु पर्ने।
१७	३४७३२८	नयाँ शहर आयोजना	१) छुट्टै आयोजना कार्यालय स्थापना भएता पनि उक्त कार्यालयहरूमा आवश्यक कर्मचारीहरूको व्यवस्था र अख्तियारी प्रत्यायोजन हुन नसक्नु। २) डिभिजन प्रमुख/इन्जिनियर र विभागका कर्मचारीहरूमा नयाँ शहरको अवधारण स्पष्ट नहुनु। ३) जग्गा खरीदका लागि उपयुक्त जग्गाको पहिचान हुन नसक्नु। ४) परामर्शदाता नियुक्तिमा छिटो निर्णय हुन नसक्नु। ५) Project Bank तयार नहुनु। Master Plan नबनाई पूर्वाधार विकासका कार्यहरू संचालन हुनु। ६) आयोजनाको तर्जुमा गर्न न.वि.स.को महत्वपूर्ण भूमिका रहेता पनि न.वि.स. कार्यालय संचालनका लागि कुनै पनि व्यवस्था नगरीएको।	१) विभागमा प्रयाप्त कर्मचारी नहुनु। २) नयाँ शहर सम्बन्धी पर्याप्त छलफल/गोप्टी/तालिम नदिइनु। ३) Master Plan तयार नहुनु। ४) न.वि.स.हरू संचालनका लागि नेपाल सरकारबाट कुनै बजेट व्यवस्था नहुनु।	१) चालु आ.व. देखि छुट्टै व.उ.शी.नं. को व्यवस्था गरी आयोजना निर्देशकलाई अख्तियारी दिइएको। २) सबै १० बटै नयाँ शहरको Master Plan र निर्माण मापदण्ड तयार गर्न परामर्शदाता नियुक्त गर्ने क्रममा।	१) छुट्टै आयोजना कार्यालय स्थापना भएता पनि उक्त कार्यालयहरूमा आवश्यक कर्मचारीहरूको व्यवस्था र अख्तियारी प्रत्यायोजन हुन नसक्नु। २) डिभिजन प्रमुख/इन्जिनियर र विभागका कर्मचारीहरूमा नयाँ शहरको अवधारण स्पष्ट नहुनु। ३) जग्गा खरीदका लागि उपयुक्त जग्गाको पहिचान हुन नसक्नु। ४) परामर्शदाता नियुक्तिमा छिटो निर्णय हुन नसक्नु। ५) Project Bank तयार नहुनु। Master Plan नबनाई पूर्वाधार विकासका कार्यहरू संचालन हुनु। ६) आयोजनाको तर्जुमा गर्न न.वि.स.को महत्वपूर्ण भूमिका रहेता पनि न.वि.स. कार्यालय संचालनका लागि कुनै पनि व्यवस्था नगरीएको।	१) डिभिजन प्रमुखको सट्टा छुट्टै आयोजना प्रमुखलाई आयोजना कार्यान्वयन कार्यालयमा रहने व्यवस्था गर्नु पर्ने। २) आयोजनाको तर्जुमा गर्न न.वि.स.को महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएको हुँदा न.वि.स. कार्यालय संचालनका लागि आगामी आ.व. देखि बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने।
१८	३४७३६६	वातावरणिय सरसफाई आयोजना	खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषित भएका क्षेत्रहरूमा चर्पी प्रयोगलाई निरन्तरता नदिइएको। तराई सरसफाई कार्यक्रमले गति विन नसकेको।	जनचेतनाको कमि, पानीको अभाव, जनमानसमा चर्पी निर्माणमा अनुदान पाउने आशा रहेको। वर्तमान परिस्थिती, बन्द, हडताल तथा अघोषित नाकाबन्दि	सरसफाई अभिवृद्धिका लागि पूर्णसरसफाई अभियान संचालन।	सन् २०१७ सम्म सबैलाइ सरसफाई पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ।	सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्रमा घरायसी चर्पी निर्माणमा सरकारको अनुदान दिने नीति नरहेको बारे प्रभावकारी प्रचार गर्नुपर्ने। सन् २०१७ सम्म सबैलाइ सरसफाई पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त श्रोत विनियोजन गर्न पर्ने।
१९	३४७१६७	राष्ट्रिय सूचना व्यवस्थापन तथा अनुगमन आयोजना					
२०	३४७१६८	खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनःस्थापन कार्यक्रम					

क्र. सं.	बजेट उप-शिर्षक नं.	आयोजनाको नाम	आयोजना कार्यान्वयनमा देखा परेका मुख्य समस्याहरू	समस्या देखापर्नुका कारणहरू	समस्या समाधानार्थ गर्न गरिएका प्रयासहरू	मविंस (MDAC) समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू
१	२		३	४	५	६	७
२१		विपद जोखिम व्यवस्थापन कार्यक्रम					
२२	३४७१२९	डिप ट्यूवेल आयोजना (मर्मत सुधार)					
२३	३४७१३०	जनसाधन विकास कार्यक्रम					
२४	३४७१३१	खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम	पानी प्रशोधन प्रणाली निर्माणको ज्ञान क्षमतामा कमी भइ आयोजना कार्यान्वयनमा विलम्ब भएको ।	प्रशोधन प्रणाली सम्बन्धी तालीमको कमी भएको (निर्माण सामग्रीको अभाव ।	अनुगमन गरी सुझाव दिइएको, अभीसूचीकरण, प्रशोधन प्रणाली सम्बन्धी तालीम कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।	प्रशोधन प्रणाली सम्बन्धी अध्यावधिक ज्ञानको कमी विद्यमान जनशक्तिलाइ खानेपानी सम्बन्धी उच्च तहको अध्ययन को कमी ।	डिभिजन सब डिभिजन कार्यालयहरूमा दरबन्दी अनुसारको दक्ष कर्मचारी आपूर्ति हुनपर्ने । ईन्जिनियरहरूलाई स्वदेश वा विदेशमा पानीको गुणस्तर सुधार सम्बन्धि अल्पकालिना(द्विर्षकालीन तालिमको (MSc)अवसर दिनुपर्ने ।
			सन् २०१७ सम्ममा २७ प्रतिशत जनतालाई मध्यम तथा उच्च स्तरिय खानेपानी सेवा पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न भनिएकोमा हाल सम्म १५ % लाई मात्र उपलब्ध भएको ।	श्रोत साधनको अभाव	खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरीएको ।	पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु ।	पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने ।
२५	३४७१३५	जलवायु परिवर्तन प्रभाव न्यूनिकरण तथा उपयुक्त प्रविधि प्रवर्द्धन आयोजना					
२६	३४७१३७	ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम					
२७	३४७१३९	दोश्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना					
२८	३४७३१८	खानेपानी तथा सरसफाइ सहलगानी कार्यक्रम					
२९	३४७३१९	सुख्खा क्षेत्र खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना					
३०	३४७८०१	ग्रामीण खानेपानी आयोजना	इन्धनको अभाव, यातायातमा असहजता र निर्माण सामाग्रीहरूको अभाव, महंगि को कारण फिल्डमा निर्माण कार्य तथा अनुगमनमा प्रत्यक्ष असर	वर्तमान परिस्थिती, बन्द, हडताल तथा अघोपित नाकाबन्दि	राष्ट्रिय समस्या भएको कारण संस्थागत पहलबाट समाधान गर्न नसकिएको ।		
३१	३४७८०२	खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम	आयोजनाको अवधि लामो भएकोले जनताहरूको जनश्रमदान गर्ने उल्लाहमा कमी ।	आयोजना सङ्ख्याको अनुपातमा विनियोजित बजेट न्यून हुनु । एकै वर्षमा धेरै नया आयोजनाहरू थपिनु ।	आयोजना शुरू भएको तिन वर्ष भित्र सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन पर्याप्त हुनु पर्ने । क्रमागत आयोजना सम्पन्न भएको सङ्ख्यामा मात्र नया आयोजना थपिने परिपाटी गर्नुपर्ने ।	सरकारले सन् २०१७ सम्म सबै नेपालीलाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सरसफाइ सेवा पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने ।	पानीको मुहान मा विवाद न्यूनिकरण गर्न सरोकारवालाहरू बिच समन्वय, निरतिगत पालना, आवश्यक निरतिगत व्यवस्था आदी ।
			मुहानको क्षमतामा ह्रास आउनु, विवाद हुनु ।	वातावरण परिवर्तनका कारण ।	तालिम कार्यक्रमहरूमा उपभोक्ताहरूलाई ज्ञान दिईएको ।		पानीको मुहान मा विवाद न्यूनिकरण गर्न सरोकारवालाहरू बिच समन्वय, निरतिगत पालना, आवश्यक निरतिगत व्यवस्था आदी ।
			केही जिल्लाहरूमा प्राविधिक जनशक्ति अभावका कारण निर्माण कार्यको व्यवस्थापनमा कठिनाइ ।	प्राविधिक जनशक्तिको (इन्जिनियर)कमि	विभाग तथा आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयमा अनुरोध गरेको	प्राविधिक जनशक्तिको (इन्जिनियर)कमि	विभागको o & M लाई स्विकृत तथा कार्यान्वयन गर्न समन्वय का विषय।

क्र. सं.	बजेट उप-शिर्षक नं.	आयोजनाको नाम	आयोजना कार्यान्वयनमा देखा परेका मुख्य समस्याहरू	समस्या देखापर्नुका कारणहरू	समस्या समाधानार्थ गर्न गरिएका प्रयासहरू	मविसस (MDAC) समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू
१	२		३	४	५	६	७
			भुकम्पका कारण आयोजनाहरू क्षतिग्रस्त भएको तथा पानीका श्रोतहरूको क्षमतामा कमी। जलवायु परिवर्तनाका कारण पनि पानीका मुहानहरू सुकेको।			भुकम्पले क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूको पुननिर्माण तथा जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन।	पानीका श्रोतहरूको संरक्षण, मुहान भन्दा माथी रिचार्ज का विषयहरू। वैकल्पिक श्रोत नभएको स्थानमा वर्षातको पानी सङ्कलन आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने जस्ता जलवायु परिवर्तन न्यतिकरण सङ्ग सम्बन्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन
३२	३४७८०५	उच्च/मध्यमस्तरिय ठूला खानेपानी आयोजनाहरू					
३३	३४७०१८	खानेपानी तथा ढल निकास विभाग					
३४	३४७१७६	मेलन्डी खानेपानी आयोजना	शावण भाद्रको बाढी तथा पहिरोको कारण सुरुङ्ग निर्माण कार्यका लागि निर्माण गरिएका प्रवेशमार्गहरूमा क्षति भएकोले निर्माण कार्य स्थगित भएको। भारतको अधोपित नाकाबन्दीका कारण निर्माण कार्य अवरोध भएको। ड्रेडजर्म्स तथा सुरुङ्ग निर्माण कार्य भौगोलिक जटिलताका कारण लक्ष्य अनुसार प्रगति हुन नसकेको।	बैशाख १२ गते भएको भुकम्प पश्चात निर्माण व्यवसायी द्वारा प्रयाप्त जनशक्ती तथा श्रोत परिचालन गर्न नसकेको। भारतको अधोपित नाकाबन्दीका कारण निर्माण कार्यमा कुनै प्रगति नभएको। निर्माण व्यवसायीहरूबाट सुरुङ्ग निर्माण तथा पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्यमा समग्र व्यवस्थापन क्षमतामा कमी देखिएको।	- अवरुद्ध प्रवेशमार्गको नियमित मर्मत सुधार तथा संचालन गर्न निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिइएको। - निर्माण सामाग्रीको प्रयाप्त भण्डारण गर्न निर्माण व्यवसायीलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको।	निर्माण सामाग्रीको नियमित आपूर्तिको लागि पहल हुनु पर्ने। अन्तरनिकाय समन्वय सरल गरिनुपर्ने।	
३५	३४७९८५ नगर विकास कोष	नगर विकास क्षेत्र-	● कोषबाट लक्ष्य अनुरूप सहरी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी हुन नसकेको। ● "राष्ट्रिय शहरी पूर्वाधार लगानी नीति" को अभावले नगरपालिकाहरूमा हुने लगानी (ऋण तथा अनुदान) मा एकरूपता आउन नसकेको।	● कोषबाट ऋण/अनुदान लगानी हुने समान किसिमका पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय तथा दातृसंस्थाहरूबाट अनुदान प्रवाह भैराखेको। ● "राष्ट्रिय शहरी पूर्वाधार लगानी नीति" को अभावले नगरपालिकाहरूमा हुने लगानी (ऋण तथा अनुदान) मा एकरूपता आउन नसकेको।	नेपालको शहरी क्षेत्रमा हुने लगानीलाई उपयुक्त दिशा निर्देश गर्नका निम्ति "राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति (National Urban Development Strategy)" को अतिरिक्त विभिन्न भागको रूपमा अन्तिम मस्यौदा तयार भएको। उल्लेखित रणनीति अन्तर्गत National Urban Infrastructure Financing Strategy तयारी भै रहेको। कोषद्वारा प्रस्तावित विवर्षिय प्रतिपधार्मा आधारित खुला कोष स्थापना सम्बन्धी प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले दिएको सहमति।	१. कोषले प्राविधिक तथा वित्तिय सहयोग प्रदान गर्ने क्षेत्र, समूह, संस्था तथा आयोजनाहरूमा नै विविध किसिमका लगानीहरू अन्य सरकारी निकायहरू, मन्त्रालय एवं विभागहरू, दातृ निकायहरूबाट अनुदान स्वरूप लगानी गरेकोले सोही क्षेत्रमा कोषको ऋण/अनुदान लगानी हुन नसक्नु। २. शहरी सेवा र सुविधाहरूमा लगानी नीति, कार्यान्वयन नीति, संचालन र सम्भार नीति तथा सेवा शुल्क नीतिमा एकरूपता आउन नसक्नु। ३. "राष्ट्रिय शहरी पूर्वाधार लगानी नीति" को अभावले नगरपालिकाहरूमा हुने लगानी (ऋण तथा अनुदान) मा एकरूपता आउन नसकेको।	● नेपालको शहरी क्षेत्रमा हुने लगानीलाई उपयुक्त दिशा निर्देश गर्नका निम्ति "राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति (National Urban Development Strategy)" र सोही अनुसार तयार हुने National Urban Infrastructure Financing Strategy अनुसारको कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने।
३६	५०११०४	नगर विकास कोष - खानेपानी क्षेत्र	ऋण निकास तथा असुली समयमा हुन नसकेको।	खानेपानी विभागबाट नियुक्त परामर्शदाताबाट आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अपुरो हुने भएका कारण आयोजनाहरूको वित्तीय सम्भावना मूल्यांकन गरे अनुसार प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको कारण ऋण असुलीमा असर गरेको।	आयोजनाहरूको डिजाइनमा कुनै पनि कम्प्लेण्ट छुटन नदिन तथा आयोजना स्थलको वास्तविकता सित म्याच गर्न डिजाइन भए नभएको विभाग तथा कोषले आवश्यक review गर्ने गरेको।	स्थानीय तहमा प्रवाह हुने खानेपानी आपूर्ति, ढल निकास व्यवस्थापनका लागि महशुल तथा सेवा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका तथा सोको नियमनको अभाव।	स्थानीय तहमा प्रवाह हुने खानेपानी आपूर्ति, ढल निकास व्यवस्थापनका लागि महशुल तथा सेवा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका लागू हुनुपर्ने।
३७	५०११६३, ३३७९८७	नगर विकास कोष - मफौला शहरी	१. ऋण निकास तथा असुली समयमा हुन नसकेको।	परामर्शदाताहरूबाट प्राप्त हुने वीलहरू सम्बन्धित निकाय (PCO/DSC/Mun.) वाट राधोसंग चेकजर्ज नभईकन सिफारिस भएर आउने।	समयमा नै Time Extension, VO, NOL, लगायत अन्य करार व्यवस्थापनका पक्षलाई चुस्त रूपमा व्यवस्थापन गर्ने प्रयास अगाडी बढाएको।	स्थानीय तहमा प्रवाह हुने खानेपानी आपूर्ति, ढल निकास व्यवस्थापनका लागि महशुल तथा सेवा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका तथा सोको नियमनको अभाव।	स्थानीय तहमा प्रवाह हुने खानेपानी आपूर्ति, ढल निकास व्यवस्थापनका लागि महशुल तथा सेवा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका लागू हुनुपर्ने।
३८	३४७३१६ शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम र ५०११६४ नगर विकास कोष - शहरी शासकीय सुधार - ३३७३१६	३४७३१६ शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम र ५०११६४ नगर विकास कोष - शहरी शासकीय सुधार - ३३७३१६	लक्ष्य अनुरूप लगानी हुन नसकेको।	Project Construction Supervision Consultant हरूको अभावले आयोजना Monitoring मा समस्या भएको कारण समयमा लगानी हुन नसकेको।	१. कोषले वीलको Format वाट तयार गरी उपलब्ध गराएको। Project Construction Supervision Consultant हरूको नियुक्तिका लागि PCO मा छलफल भई नगर विकास कोष र PCO वाट संयुक्त अनुगमन गर्ने निर्णय भएको।	संबद्ध नगरपालिकाहरूको कार्यक्षमता अभाव तथा आयोजना कार्यान्वयनमा धेरै निकायहरूसंग समन्वय गर्नुपर्ने भई लक्ष्य अनुसार प्रगति हुन नसकेको।	न.पा.मा दस प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने।
३९	३४७०२२	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण					



क्र. सं.	बजेट उप-शिर्षक नं.	आयोजनाको नाम	आयोजना कार्यान्वयनमा देखा परेका मुख्य मुख्य समस्याहरू	समस्या देखापर्नुका कारणहरू	समस्या समाधानार्थ गर्न गरिएका प्रयासहरू	मविसस (MDAC) समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू
१	२		३	४	५	६	७
४०	५०११३५	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना					
४१	५०११४५	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना					
४२	५०११६७	काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना					
४३	५०११२८	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड	कतिपय अवस्थामा आवश्यक भन्दा न्यून बजेट उपलब्ध हुने गरेको, उपभोक्ताहरू विचको ढुन्ड र समाधानको कठिनाई, पुराना र जिर्ण पाइप लाइन लगायतका सम्पत्ति परिचालन गर्ने कठिनाई, कार्यान्वयनमा सामाजिक परिवेशका कारण समेत कहिलेकाही कठिनाई उत्पन्न र कानुनी जटिलता आदी ।	विनियोजित बजेट र आवश्यकताको विचमा समन्वय, ढुन्ड सृजनाको कारण र श्रोतको सिमितता, कानुनी जटिलताहरू साथै देशको सहजल परिस्थिति ।	सुधार, विस्तार र समन्वय तथा विर्धकालिन सोच राखी योजना तर्जुमा गर्दै गरिएको ।	निकायहरूको तामेल, उपभोक्ताहरूको यथार्थ आवश्यकता र समाधानार्थ आवश्यक बजेट एवं समयावधि सहित योजना व्यवहारिक हुनु आवश्यक ।	कार्यान्वयनको समय, बजेट निकास र उपभोक्ताहरूको माग सम्बोधनमा व्यवहारिकता अपरिहार्य साथै कानुनी जटिलताको सहजिकरण हुनुपर्ने ।
४४	३४७१७२	बागमती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	सूकुम्वासी समस्या, मूआब्जा, नदी अतिक्रमण,	अव्यवस्थित बसोबास, नदी अतिक्रमण, आदि	नदी किनारालाई अतिक्रमण गरी बसेका केही घर टहराहरूलाई हटाइ निर्माणका कार्यहरू गरिएको । साथै बाँकी बस्ती, घरहरू हटाउन सम्बन्धित निकायसँग पहल भइराखेको ।	सूकुम्वासी समस्या, मूआब्जा, नदी अतिक्रमण,	
४५	३४७१७३	ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति					

तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:  
मिति:

आयोजना प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत:  
मिति :

प्रमाणित गर्नेका नाम, पद र दस्तखत:  
मिति :

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (PI)आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. २०७२/७३ को पहिलो चौमासिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू  
 लगायत सुझावहरू

१. आ.व. ०७२/७३

२.मन्त्रालय/क्षेत्रको नाम:सहरी विकास मन्त्रालय

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राविससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्यक्तिसमय	भौतिक	वित्तीय					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१	३४७१८१	साना शहर बजार विकासबाट ग्रामिण विकास										
२	३४७१८६	सघन शहरी विकास आयोजना	सालबसाली			४०	३७.९३	७७ स्थानमा आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यको विभिन्न चरणमा रहेको। उपभोक्ता समितिलाई पत्राचार भएको नगरपालिका कार्यालयमा छलफल भै रहेको लागत अनुमान तयारी सभै तथा डिजाइन कार्य भै रहेको निर्माण कार्य सुचारु रहेको ( बुलबुले पार्क, वि.न.पा. चिल्ड्रेन पार्क- सुर्खेत)कोरीडोर निर्माण कार्य शुरु भएको (पनौति स्टेडियम, छिन्चु दशरथपुर, धनगढी अत्तरीया) लागत अनुमान तयारी गर्ने कार्य भै रहेको	धेरै न.पा.हरू गठन हुनु (१९९ वटा न.पा.हरू) सो अनुसारका न.पा. को पूर्वाधार विकास गर्न बजेटको कमी	न.पा./कोरीडोरहरूको आवधिक योजना तयार गरी डि.पि.आर तयार भएका कार्यक्रमहरूमा मात्र लगानी गर्न थालिएको। वार्षिक कार्यक्रममा नै योजना छनौट गरी उल्लेख गर्न थालिएको। यथेष्ट बजेटको लागि अर्थ मन्त्रालय संग छलफल भइरहेको।	पूर्वाधारको लागि बजेट व्यवस्था हुनु पर्ने।	
३	३४७१८७	मभौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (STIUEIP)	५९.५१	३२.५	५ वर्ष	८७.५२	८७.४०	- बुटवल अटोभिलेज को Design तयार भई Bid document ADB द्वारा स्वीकृत भएको र IFB प्रकाशित भई Bid Evaluationहुँदा कुनै पनि Bidder Quality नभएकोले Re-bidding प्रक्रियामा रहेको। - बुटवल न.पा.को एकीकृत फोहरसैला व्यवस्थापन कार्य (ISWM) ठेक्का सम्झौता भई सम्पन्न भई रुख कटानका लागि अनुमति लिने प्रक्रियामा रहेको। - बुटवल न.पा. वडा नं. ९ र १० मा खानेपानी प्रणालीको निर्माण सुधारको कार्य को ठेक्का सम्झौता भई Test Drill (दुई वटा) सम्पन्न भएको। - विरगंज उप.म.न.पा.मा एकीकृत फोहरसैला व्यवस्थापन (ISWM) को Re-Bidding भई आर्थिक बोलपत्र मुल्यांकन हुँदै गरेको। - विरगंज उप.म.न.पा.मा र विराटनगर उप.म.न.पा.मा Sewerage drainage र road lane improvement को सिभिल कार्य जारी रहेको। - काभ्रे भ्याली एकीकृत खानेपानीको निर्माण कार्य जारी रहेको। - काभ्रे उपत्यका न.पा.हरूमा एकीकृत खानेपानी आयोजनाको कार्य जारी रहेको	स्थानिय स्तरमा खानेपानी स्रोतको विवाद, काभ्रे खरिद कार्यमा ढिलाई, विरगंज खानेपानी संस्थानसंगको सम्पत्ति, दायित्व मुल्यांकन र हस्तान्तरण, काभ्रे सहरी सडकको मापदण्ड (Rights of way Clearance) विरगंज, विराटनगर	राजनैतिक दल, उपभोक्ता र गाविस बीच समन्वयको प्रयास गरिएको। खानेपानी संस्थासंग आवश्यक समन्वय भैरहेको। मपदण्ड कार्यान्वयनमा स्थानिय तहमा नगरपालिकाको पहलमा प्रयास भैरहेको। समयमै छानविन गरी टुङ्ग्याउने प्रयास गरिएको।	खानेपानी संस्थानसंगको समन्वय जारी रहनुपर्ने	

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यन्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राविससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्यतित समय	भौतिक	वित्तीय					
४	३४७१९०	भवन निर्माण सहिता, सरकारी भवन निर्माण	सालबसाली			५०	१००.००	२० वटा निर्माणाधिन सरकारी कार्यालय भवनहरू मध्ये ४ वटा भवनहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ७ वटा एकीकृत सरकारी कार्यालय भवनहरूको निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको । टिकापुर सभाहल निर्माण भइरहेको ।	निर्माण शुरू भएका भवनहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु । निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्न समस्या । भवन सहिता कार्यान्वयनमा समस्या । अन्तराष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र तथा सभाहलहरूका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको ।	सम्पन्न हुन लागेका भवनहरूलाई प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरी सम्पन्न गर्न लागिएको अत्यन्त कम नयाँ भवनहरू थप गरिएको । क्वालिटी एसुरेन्स प्लान बनाई लागू गरीएको । साइटमा नै सुपर भाइजर राख्ने व्यवस्था गरीएको । स्थानीय कालिगढहरूलाई तालिम दिने व्यवस्था गरिएको । न.पा.हरूलाई भवन सहिता लागू गर्न प्राविधिक सहयोग गरीएको, निजी क्षेत्रबाट निर्मित अस्पताल, अग्ला भवनहरूको अनुगमन गर्ने कार्य वार्षिक कार्यक्रममा नै समावेश गरिएको ।	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थाका लागि पहल हुनु पर्ने । न.पा.हरूबाट अनिवार्य रूपमा भवन सहिता लागू गर्ने कानूनी व्यवस्था हुनु पर्ने । सभाहलहरूको संख्याको आधारमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्ने ।	
५	३४७१९२	नमूना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराई/मधेश/पहाड/हिमाल)	सालबसाली			१०	१५.००	३० वटा न.पा. नभएका जिल्ला सदरमुकाहरूको एकीकृत पूर्वाधार विकास निर्माण कार्यको चरणमा रहेको । ८ वटा स्थानमा एकीकृत घनावस्ती कार्यक्रमको निर्माण कार्यको चरणमा रहेको । ४० जिल्लाको ७२ वटा स्थानमा एकीकृत वस्ती विकास निर्माण कार्यको चरणमा रहेको ।				
६	३४७१९७	गणतन्त्र स्मारक			४ वर्ष	८०	१००.००	गणतन्त्र स्मारक तर्फ आ.व. २०६८/६९ मा सम्भौता भई कार्य भैरहेको । फिनिसिङको कार्य भएको, सानातिना कार्य भएको । गणतन्त्र स्तम्भ तर्फ - आ.व. २०७१/७२ मा सम्भौता भई साइट किल्यरेन्सको कार्य भैरहेको, निर्माण सामग्री ल्याउने कार्य भैरहेको । - बहुवर्षिय खरिद गुरुयोजना स्वीकृतिको क्रममा रहेको ।	बजेट न्यून भएको हुँदा कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको ।	नीतिगत व्यवस्था र लक्ष्य अनुसारको बजेट व्यवस्थाको लागि पहल भै रहेको ।	राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने (प्रष्ट नीति तथा पर्याप्त बजेट हुनु पर्ने) ।	
७	३४७३१६	शहरी साशकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	२०	१५.३५	३ वर्ष	८१	६६.००	६ वटा नगरपालिकाहरूका पूर्वाधार विकासका कार्यहरू भैरहेको । आयोजनाका लागि आवश्यक साधनी खरिद भएको । अर्बन म्याप तयार गर्ने कार्य भएको । डि.पि.आर. तयारी गर्ने कार्य भएको		विभिन्न निकायहरूको बैठक र समन्वय गरी समाधान गर्न प्रयास गरिएको	नीतिगत समस्या समाधानका निर्मित सम्बन्धित ऐन नियममा समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने । निर्माण सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध हुनु पर्ने ।	

क्र. सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यन्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राविससस वैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्यतिरत समय	भौतिक	वित्तीय					
८	३४७३२०	एकिकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	२८.०३	७	३ वर्ष	८१.३१	८१.२०	धरान नगरपालिका खानेपानी प्रणालि निर्माण , सुधार तथा विस्तार कार्यको लागि एक Test cum Production well को सफल परिक्षण भई निर्माण सम्पन्न भएको र थप अर्को Test cum Production well को परिक्षण भई Well निर्माण हुँदै । खानेपानी प्रणाली निर्माण, सुधार तथा विस्तार कार्यको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण व्यवसायी परिचालन भएको । जनकपुर नगरपालिका सतही ढल निर्माण/सुधार र सडक निर्माण/सुधार कार्यको लागि बोलपत्र आव्हान भई बोलपत्रदाताहरूको प्राविधिक मूल्यांकन सम्पन्न भई सहमतिका लागि आङ्गौ पठाइएको । सिद्धार्थनगरपालिका निर्माण व्यवसायी सँग सम्झौता सम्पन्न भई सतही ढल प्रणालीकव निर्माण कार्य शुरु भईसकेको । हालसम्म करिव ६ कि.मि. सतह ढल निर्माण सम्पन्न भएको र निर्माण कार्य सुचारु रहेको । स्यानिटरी ल्याण्ड फिल्ड साइट सहितको फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यको बोलपत्र आव्हान भई बोलपत्रदाताहरूको आर्थिक मूल्यांकन सम्पन्न भएको ।	खानेपानी संस्थासंगको सम्पत्ति दायित्व मुल्यांकन र हस्तान्तरण, धरान सहरी सडकको मापदण्ड (Rights of way Clearance) नेपालगंज, सिद्धार्थनगर	राजनैतिक दल, उपभोक्ता र गाविस बीच समन्वयको प्रयास गरिएको । खानेपानी संस्थासंग आवश्यक समन्वय भैरहेको । मपदण्ड कार्यान्वयनमा स्थानिय तहमा नगरपालिकाको पहलमा प्रयास भैरहेको । समयमै छानविन गरी टुङ्ग्याउने प्रयास गरिएको ।	खानेपानी संस्थानसंगको समन्वय जारी रहनुपर्ने	खानेपानी संस्थानसंगको सम्पत्ति, दायित्व मुल्यांकन र हस्तान्तरण ; काधे, धरान
९	३४७३२१	विपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनःस्थापना कार्यक्रम										
१०	३४७१६६	वातावरणिय सरसफाई आयोजना				९०.००	०.००	सवै सरोकारवालाहरूको सहकार्यमा चालू आ.व.मा २०९ ।भौतिक प्रगति भएतापनि भुक्तानी बाँकी भएकोले वित्तिय प्रगति कम देखिएको ।	खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषित भएका क्षेत्रहरूमा चर्पी प्रयोगलाई निरन्तरता नदिइएको पाइएको ।तराई सरसफाई कार्यक्रमले गति लिन नसकेको .	सरसफाई अभिवृद्धिका लागि पूर्णसरसफाई अभियान संचालन ।	सामजिक, राजनैतिक क्षेत्रमा घरायसी चर्पी निर्माणमा सरकारको अनुदान दिने निति नरहेको बारे प्रभावकारी प्रचार गर्नुपर्ने । सन् २०१७ सम्म सबैलाइ सरसफाई पुर्‍याउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ ।	सन् २०१७ सम्म सबैलाइ सरसफाई पुर्‍याउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त श्रोत विनियोजन गर्नु पर्ने ।
११	३४७१६८	खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनर्स्थापन कार्यक्रम				०	०					
१२	३४७१६९	डिप ट्यूबेल आयोजना (मर्मत सुधार)				५०.००	१.२४					

क्र. सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यन्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राविससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्यतित समय	भौतिक	वित्तीय					
१३	३४७१७१	खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम			सालवन्ती	८२.१२	०.६९	पानी प्रशोधन प्रणाली निर्माणको ज्ञान क्षमतामा कमी भइ आयोजना कार्यान्वयनमा विलम्ब भएको ।	अनुगमन गरी सुझाव दिइएको, अभीमुखीकरण, प्रशोधन प्रणाली सम्बन्धी तालीम कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।	डिभिजन सब डिभिजन कार्यालयहरूमा दरबन्दी अनुसारको दक्ष कर्मचारी आपूर्ति हुनपर्ने । ईन्जिनियरहरूलाई स्वदेश वा विदेशमा पानीको गुणस्तर सुधार सम्बन्धि अल्पकालिन/दिविकालीन तालिमको (MSc)अवसर दिनुपर्ने ।	प्रशोधन प्रणाली सम्बन्धी अध्यावधिक ज्ञानको कमी ।विद्यमान जनशक्तिलाई खानेपानी सम्बन्धी उच्च तहको अध्ययन को कमी ।	
								सन् २०१७ सम्ममा २७ प्रतिशत जनतालाई मध्यम तथा उच्च स्तरिय खानेपानी सेवा पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न भनिएकोमा हाल सम्म १५ % लाई मात्र उपलब्ध भएको ।	खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरीएको ।	पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने ।	पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु ।	
१४	३४७१७९	दोश्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना			५ वर्ष	८१.७१	६६.०१					
१५	३४७३१८	खानेपानी तथा सरसफाइ सह-लगानी कार्यक्रम			२ वर्ष	७९.७७	११.४६					
१६	३४७३१९	सुख्खा क्षेत्र खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना			२ वर्ष	७६.९८	६.५८					
१७	३४७३५९	तेस्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना			१ वर्ष	६६.५९	१७.८१					
१८	३४७८०१	ग्रामीण खानेपानी आयोजना				९९.७४	८९.४३					
१९	३४७८०२	खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम			सालवन्ती	६६.७२	९७.२९		आयोजनाको अवधि लामो भएकोले जनताहरूको जनश्रमदान गर्ने उल्लाहमा कमी ।	जिल्ला परिषदबाट पारित आयोजनाहरू मात्र योजनामा समावेश गरिएको ।	सरकारले सन् २०१७ सम्म सबै नेपालीलाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सरसफाइ सेवा पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने ।	आयोजना शुरू भएको तिन वर्ष भित्र सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन पर्याप्त हुनु पर्ने । क्रमागत आयोजना सम्पन्न भएको सङ्ख्यामा मात्र नया आयोजना थपिने परिपाटी गर्नुपर्ने ।
२०	३४७८०५	उच्च /मध्यमस्तरिय टूला खानेपानी आयोजनाहरू			१ वर्ष	६७.८९	३३.९३					

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यन्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राविससस वैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू	
			भौतिक	वित्तीय	व्यतित समय	भौतिक	वित्तीय						
२१	३४७१७६	मेलम्बी खानपानी आयोजना	६९.३३	६६.४२	८९.९६	२८.८८	४२.९०	<p>– यस आ.व. मा ७३० मी. गरी जम्मा १३७५५ मीटर सुरुङ्ग निर्माण कार्य सम्पन्न ।</p> <p>– (चालु आ.व.को यस अवधि सम्म २२४३ घ.मी. समेत गरी समग्रमा १३५९८ घ.मी. कंक्रीट ढलान कार्य सम्पन्न भएको । पानी प्रशोधन केन्द्रमा यस वर्ष ५.२५% समेत गरी जम्मा ७६.२५% निर्माण कार्य सम्पन्न ।</p>	<p>– बैशाख १२ गते गएको भुकम्पको असर तथा श्रावण –भाद्र महिनाको बाढी पहिरोको कारण प्रवेशमार्गहरू अवरुद्ध हुँदा सबै साइटहरूबाट सुरुङ्ग निर्माण कार्य सुचारु गर्न नसकिएको ।</p> <p>– भारतको अधोपित नाकाबन्दीका कारण निर्माण कार्य अवरोध भएको ।</p> <p>– निर्माण व्यवसायीहरूबाट सुरुङ्ग निर्माण तथा पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्यमा समग्र व्यवस्थापन क्षमतामा कमी देखिएको ।</p> <p>– ग्याल्थुम र सिन्धु अडिट पोर्टलबाट निर्माण गरिने सुरुङ्ग मार्ग अत्यन्त कमजोर भूगर्भबाट अगाडि बढिरहेको ।</p>	<p>– अवरुद्ध प्रवेशमार्गको नियमित मर्मत सुधार तथा संचालन गर्न निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिइएको ।</p> <p>– निर्माण सामग्रीको प्रयाप्त भण्डारण गर्न निर्माण व्यवसायीलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको ।</p>	<p>– सहरी विकास मन्त्रालयबाट निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्रसर एबिलत प्रयोगमा ल्याउने कार्यमा स्वीकृति सम्बन्धित मन्त्रालयसंग समन्वय एवं सहजीकरण गरिनु पर्ने ।</p>		
२२.	५०११४५.	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना	६४.४०	३४.४०		८६.००	८७.३०		इन्धन अभावको कारण निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने मेशिनहरू तथा स्थानिय सामग्रीहरू प्रयोग गर्न नपाउँदा आयोजनाको काममा बाधा भएको ।	इन्धनको सहज आपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायमा बारम्बार पत्राचार गरिरहेको ।			
२३.	५०११६७.	काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना	५.	१.२६		१००.	६३.१४						
२४.	५०११७७	ढल प्रशोधन केन्द्र											
२५.	५०११०४	नगर विकास कोष – खानेपानी क्षेत्र	स्वीकृत - ३० सम्पन्न - चालु - ३०						खानेपानी विभागबाट नियुक्त परामर्शदाताबाट आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अपुरो भएका कारण आयोजनाहरूको वित्तीय सम्भावना मूल्यांकन गरे अनुसार प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको कारण ऋण असुलीमा असर गरेको ।	१. कोषले वीलको Format तयार गरी उपलब्ध गराएको । २.प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेका आयोजनाहरूको जोखिम अध्ययन गराई थप लगानीका लागि प्रयास गरिरहेको ।	स्थानीय तहमा प्रवाह हुने खानेपानी आपूर्ति, ढल निकास व्यवस्थापनका लागि महशुल तथा सेवा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका लागु हुनुपर्ने ।	स्थानीय तहमा प्रवाह हुने खानेपानी आपूर्ति, ढल निकास व्यवस्थापनका लागि महशुल तथा सेवा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका तथा सोको नियमनको अभाव ।	

क्र.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यन्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राविससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्यतित समय	भौतिक	वित्तीय					
२६.	५०११६३ नगर विकास कोष - मझौला शहरी ३३७१८७	<b>मझौला एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (UEIP)</b> - यस अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको सहकार्यमा कोषले विराटनगर, विरगंज तथा वुटवल नगरपालिकाहरूमा वातावरणीय सुधार सम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरू एवं कोषे उपत्यका भिन्नका बनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिकाहरूमा एकीकृत खानेपानी आयोजना संचालन गर्ने।	स्वीकृत - ५ सम्पन्न - चालु - ५	Commitment- 91% Disbursement - 46%	४ वर्ष	सम्पन्न - चालु - ५	Disbursement - 32%	यस कार्यक्रम अन्तर्गत काभ्रे भ्याली खानेपानी आयोजना, विराटनगर र विरगंज उपमहानगरपालिकामा ढल निर्माण तथा सडक सुधार आयोजनाहरूमा सुचारुरूपमा लगानी भैरहेको छ, भने वुटवल नगरपालिकामा खानेपानी आयोजना तथा एकीकृत फोहर व्यवस्थापन आयोजनाका लागि नगरपालिका तथा नगर विकास कोष बीच सम्झौता सम्पन्न भएका छ भने अन्य आयोजना संचालनार्थ आयोजना समन्वय कार्यालय १९२६० द्वारा आयोजनाहरूको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन कार्यहरू भैरहेको अवस्था छ।	१. निकासका लागि समयमा Document हरु प्राप्त नहुने र प्राप्त हुने वीलहरू ज्यादै नै वुटीपूर्ण भएकोले न.वि.कोषबाट दोहोरो चेकजाँच गर्नुपर्ने।		स्थानीय तहमा प्रवाह हुने खानेपानी आपूर्ति, ढल निकास व्यवस्थापनका लागि महशुल तथा सेवा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका लागु हुनुपर्ने।	संबद्ध नगरपालिकाहरूको कार्यक्षमता अभाव तथा स्थानीय तहमा रहेको विवादका कारण आयोजना निर्माण कार्यमा समस्या रहेको ।
२७.	३४७३१६ शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम र ५०११६४ नगर विकास कोष - शहरी शासकीय सुधार - ३३७३१६	<b>शहरी शासन तथा विकास कार्यक्रम (Urban Governance and Development Programme, UGDP)</b> यस कार्यक्रमको प्रथम चरणमा छनोटमा परेका ६ वटा मेचीनगर, ईटहरी, धनकुटा, तानसेन, बागलुङ्ग एवं लेखनाथ नगरपालिकाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ऋण तथा अनुदान स्वरूप लगानी गरिने। कोषको संस्थागत विकास तथा सुदृढीकरण गरिने।	निर्माण आयोजना - स्वीकृत - १६ सम्पन्न - चालु - १६	Commitment- 100% Disbursement - 33%	४ वर्ष	चालु - १६	Disbursement - 23%	यस कार्यक्रमको अन्तर्गत स्वीकृत भएका १६ वटा आयोजनाहरू निर्माण कार्यन्वयन अवस्थामा रहेका।	Project Construction Supervision Consultant हरूको अभावले आयोजना Monitoring मा समस्या भएको कारण समयमा लगानी हुन नसकेको।	Project Construction Supervision Consultant हरूको नियुक्तिका लागि PCO मा छलफल भई कोष र PCO वाट संयुक्त अनुगमन गर्ने निर्णय भएको।	न.पा.मा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने।	संबद्ध नगरपालिकाहरूको कार्यक्षमता अभाव तथा आयोजना कार्यान्वयनमा धेरै निकायहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने भई लक्ष्य अनुसार प्रगति हुन नसकेको।
२८.	३४७३१६ नगरपालिका फोहर व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम-टि डिएफ	फोहर मैला व्यवस्थापनका लागि प्रतिलफलमा आधारित आयोजना (Output Based Aid in Solidwaste Management)	स्वीकृत - २ सम्पन्न - चालु - २	Disbursement 11%	२ वर्ष	स्वीकृत - २ सम्पन्न - चालु - २	Disbursement - 57%	यस कार्यक्रमको कार्यान्वयन पश्चात फोहरमैला व्यवस्थापन आर्थिक रूपमा दिगो हुने, सेवाको गुणस्तरमा सुधार तथा फोहर मैला व्यवस्थामा गरिने सेवाको क्षेत्रलाई विस्तार गर्नका निमित्त नगरपालिकाहरू समर्थ हुने। कोषबाट हाल यस कार्यक्रम संचालनार्थ Independent Technical Verification Agency (ITVA) र Independent Financial Verification Agency (IFVA) को परिचालन गरिएको।				
२९.	५०११६९ एकीकृत शहरी विकास आयोजना	एकीकृत शहरी विकास आयोजना (Integrated Urban Development Project)		Commitment- 24% Disbursement - 14%	३ वर्ष	स्वीकृत - ३ सम्पन्न - चालु - ३	Disbursement - 26%	यस अन्तर्गतका आयोजनाहरूमा हुने लगानी प्रवाहको प्रगति DUDBC/ PCO को कार्य प्रगतिमा निर्भर रहने।				

क्र. सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यन्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राविससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू	
			भौतिक	वित्तीय	व्यतित समय	भौतिक	वित्तीय						
३०.	३४७३५२	फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम	सालबसाली			६५.५७	३९.६५	<b>बन्चरेडाँडा दीर्घकालीन ल्याण्डफिल साइट पूर्वाधार विकास (आयोजना) अन्तरगत</b> कोलुखोला डाइभर्सन (५० मीटर) तथा नियन्त्रण (२०० मीटर) कार्य संचालन भैरहेको, कोलुखोला पुल निर्माण कार्यको विस्तृत समीक्षण र डिजाइन कार्य संचालन भैरहेको । सिसडोल ल्याण्डफिल साइट क्षमता विस्तार चौथो चरण कार्यको टेक्का सम्झौता भई कार्यदेश दिइएको । <b>फोहरमैला व्यवस्थापन जनचेतना अभिवृद्धि अन्तरगत</b> विपद्जन्य फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यप्रगतिको समिक्षा गर्न सरोकारवालाको उपस्थितिमा कार्यशाला सम्पन्न, फोहरबाट उर्जा निष्काशन प्रविधि सम्बन्धी कार्यशाला सम्पन्न, फोहरमैला व्यवस्थापन जनचेतना अभिवृद्धि सम्बन्धी रेडियो जिंगल निर्माण, हानीकारक स्वास्थ्यसंस्थाजन्य फोहर सम्बन्धी श्रव्यदृष्य निर्माण तथा प्रसारणका लागि ToR स्वीकृति गरी प्रस्ताव माग गरिएको ।	ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाबाट थप जग्गा अधिग्रहण गर्न निरन्तर दबाव, फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र नियमावली, २०७० बमोजिम केन्द्रको कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावलीको अन्तिम प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश भएको तर हालसम्म कार्यन्वयन हुन नसकी केन्द्रको पुनर्संरचनामा प्रभाव परेको, दीगो फोहरमैला व्यवस्थापनमा जनचेतनाको कमी । वर्तमान इन्धन संकटबाट वार्षिक कार्यक्रम संचालनमा केही असर परेको ।	समस्या समाधानका लागि ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रको थप जग्गा अधिग्रहणका लागि गठित कार्यदलले मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गरेको, केन्द्रको पुनर्संरचनाको लागि विनियमालीको अन्तिम प्रतिवेदन आवश्यक कारवाहीको लागि मन्त्रालयमा पेश भएको, जनचेतना अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू संचालन गरिएको ।			
३१.	५०११६८.	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण											
३२.	५०११२८	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड	४०%	१७२००	४ महिना	४०%	१८.५९	क) वर्षातको पानीसंकलन तथा पुर्नभरण कार्यक्रम अन्तर्गत करिव १० वटा स्कूलका करिव ४००० विद्यार्थी लाभान्वित हुने । ख) श्रोत पहिचान र वृद्धि । ग) चुहावट नियन्त्रण घ) गुणस्तर सुधार ङ) सम्पत्ति संरक्षण । च) व्यवसायी र उपभोक्ता विचको द्वन्द समाधान ।	क) कतिपय शिर्षकहरूमा आवश्यकता भन्दा न्यून बजेट । ख) उपभोक्ताहरू विचको समन्वय । ग) पुराना लाइनहरूको मर्मत कार्यमा कठिनाई । घ) जिर्ण श्रोत साधन ।	क) सुधार विस्तार समन्वय र दिर्घकालिन योजना तर्जुमा गर्दै गरिएको ।	व्यवहारिक र सैद्धान्तिक द्वै पक्षलाई ध्यान दिई योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने ।	व्यवहारिक र सैद्धान्तिक द्वै पक्षलाई ध्यान दिई योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने ।	
३३.	३४७१७२	बागमती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	२७.६६	२६.९९	१९ वर्ष	९५.९	९४		नदी अतिक्रमण, नदी किनारामा सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउन, मुआब्जा	नदी किनारालाई अतिक्रमण गरी बसेका केही घर टहराहरूलाई हटाइ निर्माणका कार्यहरू गरिएको । साथै बाँकी बस्ती, घरहरू हटाउन सम्बन्धित निकायसँग पहल भइराखेको ।	नदी किनाराका अतिक्रमित क्षेत्र खालि गराइ नदी किनाराको वातावरण सुधार समन्वयात्मक कार्य ढाँचाको अवलम्बन गर्नुपर्ने ।		
३४.	३४७३५७	बागमती सुधार आयोजना				८५.३९	४३.६९						
३५.	३४७१७३	ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष	१०.३७	१.८९	१९.४४	२८.३	१०.७	हालसम्म १० आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छन् । ५२ आयोजनाहरू भौतिक रूपमा सम्पन्न भएका छन् । ३०० आयोजनाहरूको पूर्व संभाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ ।					

नोट :- यो फारम विभाग, केन्द्रिय निकाय वा मन्त्रालयले तेश्रो चौमासिक र वार्षिक अवधिको लागि छुट्टा छुट्टै तयार गर्नु पर्ने

सालबसाली आयोजनाको हकमा महल ४, ५ र ६ भन्नुपर्दैन ।

राविसस समितिको पछिल्लो बैठकभन्दा अघिको बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन स्थिति:

१.

२

राविसस समितिको बैठकमा भएका प्रमुख निर्णयहरू:



क्र. सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यन्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राविससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्यक्तित समय	भौतिक	वित्तीय					

१.

२.

तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

अनुगमन महाशाखा/शाखा प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत :-

प्रमाणित गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

मिति :-

मिति :-

मिति :-

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व.२०७२/७३ को प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन फारम  
(एजटै व.शी.नं. अन्तर्गत विभिन्न जिल्ला/स्थानमा सञ्चालित आयोजनाहरूको विवरण)

- मन्त्रालयको नाम :- सहरी विकास मन्त्रालय
- बजेट उपशीर्षक नं.:-
- आयोजना/कार्यक्रमको नाम:-
- यस आ.व.को बजेट:-

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	व.उ.शी.न.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजना सञ्चालन भएको जिल्ला	सुरु मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल लागत	यस आ.व.को बजेट	प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको प्रगति (%)		कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू
								भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
१		२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१	३४७१८१	साना शहर बजार विकासबाट ग्रामिण विकास										
२	३४७१८६	सघन शहरी विकास आयोजना	इलाम, धनकुटा, मोरङ, सप्तरी, धनुषा, काभ्रे, काठमाण्डौ, नुवाकोट, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, गोरखा, कास्की, रूपन्देही, दाङ, सुर्खेत, बाँके, रोल्पा, जुम्ला, कैलाली, डोटी, बैतडी,	सालवसाली		२०६५३०.००	४००८०७.००	४०	३७.१३	०.२३	२.३८	धेरै न.पा.हरू गठन हुनु (१९१ वटा न.पा.हरू) सो अनुसारका न.पा. को पूर्वाधार विकास गर्न बजेटको कमी)
३	३४७१८७	मफौला शहर एकिकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना	मोरङ, पर्सा, रूपन्देही, काभ्रे	आ.व. २०६७/६८	आ.व. २०७२/७३	१०८१३७६०	१७८४८७९	८७.५२	८७.४०	३४.६०३	३४.५०	स्थानिय स्तरमा खानेपानी स्रोतको विवाद, काभ्रे खरिद कार्यमा ढिलाई, विरगंज खानेपानी संस्थानसंगको सम्पत्ति, दायित्व मुल्यांकन र हस्तान्तरण, काभ्रे सहरी सडकको मापदण्ड ९७७नजतक या ध्वय ऋभिवचवलअभ० विरगंज, विराटनगर
४	३४७१९०	भवन निर्माण सहिता सरकारी भवन निर्माण	इलाम, मोरङ, धनुषा, काठमाण्डौ, पर्सा, चितवन, गोरखा, कास्की, रूपन्देही, बागलुङ, सुर्खेत, बाँके, रोल्पा, जुम्ला, कैलाली, डोटी, बैतडी,	सालवसाली		३५४२३१.००	३१८६७३.००	५०	१००.००	०.२३	८.७८	निर्माण शुरू भएका भवनहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु । निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्न समस्या । भवन सहिता कार्यान्वयनमा समस्या । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र तथा सभाहलहरूका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको ।
५	३४७१९२	नमूना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराई/मधेश/पहाड/हिमाल)	इलाम, धनकुटा, ओखलढुंगा, सप्तरी, धनुषा, काभ्रेपलान्चोक, काठमाण्डौ, नुवाकोट, पर्सा, चितवन, गोरखा, कास्की, रूपन्देही, पाल्पा, बागलुङ, दाङ, सुर्खेत, रोल्पा, जुम्ला, कैलाली, डोटी, बैतडी	सालवसाली		२१८६००७.००	४६१५०७.००	१०	१८.००	०.०३	०.९६	
६	३४७१९७	गणतन्त्र स्मारक	काठमाण्डौ	आ.व. २०६६/६७	क्रमागत रहने	६८९७००.००	११७९००.००	८०	१००.००	०.१४	११.९७	बजेट न्युन भएको हुँदा कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको ।
७	३४७३११	शहरी साशकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	भूपा, सुनसरी, धनकुटा, पाल्पा, बागलुङ, कास्की,	२०११ अक्टोबर	२०१६ जुलाई		७५६५७६.००	६६	८१.००	२.३८	१७.८२	
८	३४७३२२	एकिकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	सुनसरी, धनुषा, रूपन्देही, बाँके,	आ.व. २०६९/७०	आ.व. २०७४/७५	८५२९५७९	१३२४६८८	८१.३१	८१.२	३७.४२	३७.२९	खानेपानी संस्थासंगको सम्पत्ति दायित्व मुल्यांकन र हस्तान्तरण, धरान सहरी सडकको मापदण्ड (Rights of way Clearance) नेपालगंज, सिद्धीथनगर
९	३४७३२९	विपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनस्थापना कार्यक्रम	दाङ, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया	आ.व. २०७०/७१		९७६५५.००	६०००.००					
१०	३४७१६६	वातावरणिय सरसफाई आयोजना	७५	सालवसाली			३५१२४४	९०.	०.	९०.	०.००	खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषित भएका क्षेत्रहरूमा चर्पी प्रयोगलाइ निरन्तरता नदिइएको पाइएको ।

क्र.स.	व.उ.शी.न.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजना सञ्चालन भएको जिल्ला	सुरु मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल लागत	यस आ.व.को बजेट	प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको प्रगति (%)		कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	
								भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
११	३४७१६८	खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनर्स्थापन कार्यक्रम	७५		सालवसाली		१७६६३९	०.	०.	०.	०.००		
१२	३४७१६९	डिप टयूवेल आयोजना (मर्मत सुधार)	विभिन्न		सालवसाली		३६६३७	५०.	१.२४	५०.	१.२४		
१३	३४७१७१	खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम	विभिन्न		सालवसाली		२२३४००	८२.१३	०.७	८२.१३	०.७०	पानी प्रशोधन प्रणाली निर्माणको ज्ञान क्षमतामा कमी	
१४	३४७१७९	दोश्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	विभिन्न	२०६६			५४१९११	८१.७१	६६.०१	८१.७१	६६.०१		
१५	३४७३१८	खानेपानी तथा सरसफाइ सह-लगानी कार्यक्रम	विभिन्न	२०७०			५४१९११	७९.७७	११.४६	७९.७७	११.४६		
१६	३४७३१९	सुकवाक्षेत्र (रामेछाप बृहत, पकरवास, तिमाल र यासोक) खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	विभिन्न	२०७०			१०६९०३	७६.९८	६.५८	०.	०.००		
१७	३४७३५९	तेस्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	विभिन्न	२०७१			११५१३२६						
१८	३४७८०१	ग्रामीण खानेपानी आयोजना	जाजरकोट, दैलेख, कालिकोट, अछाम	सन् २००१			३१०००	९१.७४	८१.४३	९१.७४	८१.४३	इन्धनको अभाव, यातायातमा असहजता र निर्माण सामग्रीहरूको अभाव, महँगिंको कारण फिल्ट्रमा निर्माण कार्य तथा अनुपमनमा प्रत्यक्ष असर	
१९	३४७८०२	खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम	७५		सालवसाली		४४१२४४५	६६.७२	१७.२१	६६.७२	१७.२१	मुकम्पका कारण आयोजनाहरू क्षतिग्रस्त भएको तथा पानीका क्षोतहरूको क्षमतामा कमी । जलवायु परिवर्तनाका कारण पनि पानीका मुहानहरू सुकेको । मुहानको क्षमतामा ह्रास आउनु, विवाद हुनु ।	
२०	३४७८०५	उच्च/मध्यमस्तरिय ठूला खानेपानी आयोजनाहरू	विभिन्न	२०७१	विभिन्न		८१४३२४	६७.८९	३३.९३	६७.८९	३३.९३		
२१	३४७९७६	मेलम्ची खानेपानी आयोजना	काठमाण्डौ, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक	२०५५/५६	०७३/७४		२३४५८३५०	४७५४७६४	२८.८८	४२.९	९.४५	१४.५९	वैशाख १२ गते गएको भुकम्पकफ असर तथा श्रावण भाद्र महिनाको बाढी पहिरोको कारण प्रवेशमार्गहरू क्षतिग्रस्त भएकोले सुरुङ्ग निर्माण कार्य सबै साइटबाट पूर्ण रूपमा सुचारु गर्न नसकेको । भारतको अधोपित नाकाबन्दीका कारण निर्माण कार्य अवरोध भएको । निर्माण व्यवसायीहरूको समग्र व्यवस्थापनमा कमी देखिएको । हेडवर्क्स एवं सुरुङ्ग निर्माण कार्य भौगोलिक जटिलताको कारण लक्ष्य अनुसार प्रगति हुन नसकेको ।
२२	५०९९०४	दोस्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना- (STWSSSP-II)	२९ वटा साना सहरहरू (करयेया मकहर, ईन्द्रपुर, लमही, सन्धीखर्क, दमक, वाग्लुङ, शिवनगर, फादिम, भासी, काकरभिट्टा, मुकुन्दपुर, मेघौली, वशरबचन्द, व्यास लेटाङ्ग, दुहवी, खाँदवारी, नारायण, धनकुटा, पाल्पा बैतडी)	सन् २०१०	सन् २०१५		US \$ 17 मिलियन (ऋण)	५९९,८४०		६६.००		३०	स्थानीय तहमा प्रवाह हुने खानेपानी आपूर्ति, ढल विकास व्यवस्थापनका लागि महशुल तथा सेवा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका तथा सोको नियमनको अभाव ।
२३	५०९९६३, ३३७९८	मझौला एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (STUIEP)	विराटनगर, विरगंज तथा बुटवल, बनेपा, बुलिखेल र पनौती नगरपालिकाहरू ।	सन् २०११	सन् २०१६		US \$ 12.7 मिलियन (ऋण)	३२०,२००		३९.९		१४	संबद्ध नगरपालिकाहरूको कार्यक्षमता अभाव तथा स्थानीय तहमा रहेको विवादका कारण आयोजना निर्माण कार्यमा समस्या रहेको ।
२४	५०९९६४	शहरी सुशासन तथा विकास कार्यक्रम (Urban Governance and Development Programme, UGDG)-Loan	प्रथम चरणमा छनौटमा परेका ६ वटा नगरपालिकाहरू मेचीनगर, इंटहरी, धनकुटा, तानसेन, बाग्लुङ्ग एवं लेखनाथ नगरपालिकाहरू ।	सन् २०११	सन् २०१६		SDR 6.4 मिलियन (ऋण)	९३०,३००		२३.०		१०	संबद्ध नगरपालिकाहरूको कार्यक्षमता अभाव तथा आयोजना कार्यान्वयनमा धेरै निकायहरूसँग समनवय गर्नुपर्ने भई लक्ष्य अनुसार प्रगति हुन नसकेको ।
२५	३४७३५६	फोहर मैला व्यवस्थापनका लागि प्रतिफलमा आधारित आयोजना (Output Based Aid in Solidwaste Management)	प्रथम चरणमा छनौटमा परेका धनकुटा, तानसेन, लेखनाथ तथा ललितपुर नगरपालिकाहरू ।	सन् २०१३	सन् २०१६		US \$ 4.3 मिलियन (अनुदान)	८९,६५०		५६.९		२६	नयाँ मोडेलको कार्यक्रम भएकाले नगरपालिकाहरूले सो अनुरूप कार्य अघि बढाउन हिनाई भएको ।
२६	५०९९६९	एकीकृत शहरी विकास आयोजना (Integrated Urban Development Project)	नेपालगंज, सिद्धार्थनगर, जनकपुर एवं धरान नगरपालिकाहरू ।	सन् २०१२	सन् २०१५		SDR 8.6 मिलियन (ऋण)	३५५,०७०		२५.६		१२	संबद्ध नगरपालिकाहरूको कार्यक्षमता अभाव तथा स्थानीय तहमा रहेको विवादका कारण आयोजना निर्माण कार्यमा समस्या रहेको ।

क्र.स.	व.उ.शी.न.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजना सञ्चालन भएको जिल्ला	सुरु मिति	सम्पन्न हुने मिति	कुल लागत	यस आ.व.को बजेट	प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको प्रगति (%)		कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू
								भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
२७	५०११४५	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना	काठमाण्डौ/भक्तपुर/ललितपुर		डिसेम्बर ३१, २०१६				८७.३		१४.६	
		काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजन(Additional Financing)	काठमाण्डौ/भक्तपुर/ललितपुर		डिसेम्बर ३१, २०१६	१४०४८१७८	४३३५९२२	८६				
२८	५०११६७	काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना	काठमाण्डौ/भक्तपुर/ललितपुर		डिसेम्बर ३१, २०१६		१२०५०४६	७६				
२९	३४७३५२	फोहरमैला व्यवस्थापन	न.पा. भएका सबै जिल्लाहरू	सालवसाली		सालवसाली	२०६२२८	६५.५७	३९.६५			ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दाबाट थप जग्गा अधिग्रहण गर्ने निरन्तर दबाव, फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र नियमावली, २०७० बमोजिम केन्द्रको कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावलीको अन्तिम प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश भएको तर हालसम्म कार्यन्वयन हुन नसकी केन्द्रको पुर्नसंरचनामा प्रभाव परेको, दीगो फोहरमैला व्यवस्थापनमा जनचेतनाको कमी ।
३०	५०११६८	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण					२३००००					
३१	५०११२८	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड	काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुर	२०७१/४१	२०७३/३२	४३००००	४३००००	४०%	१८.५९%	१६%	७.४२	क) कतिपय शिर्षकहरूमा आवश्यकता भन्दा न्युन बजेट । ख) उपभोक्ताहरू विचको समन्वय । ग) पुराना लाइनहरूको मर्मत कार्यमा कठिनाई । घ) जिर्ण श्रोत साधन ।
३२	३४७१७२	बाग्मती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	काठमाडौं उपत्यका	२०५२/०५३	२०८०/०८१	१४९८९०८९	४६८१००	९५.५	९४.१४	३१	३०.९६	नदी अतिक्रमण, नदी किनारामा सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउन, मश्राब्जा
३३	३४७१७३	ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम	५५	२०७१ साउन	२०७७ असार	९ अरब	१२९४५५९	२८.३०	१०.७०	४.६०	३.००	
३४	५०११७७	ढल प्रशोधन केन्द्र					२५००००					
३५	३४७३५७	वाग्मती सुधार आयोजना					४९८३६८.०००					

नोट: आवश्यकताअनुसार पाना थप गर्न सकिने छ । यसमा उल्लिखित विवरणहरू उप-आयोजनाहरूले भरी पठाएका फा.नं. २ का विवरणहरूबाट लिई भर्ने ।

यो फारम विभाग, केन्द्रिय निकाय वा मन्त्रालयले तेश्रो चौमासिक र वार्षिक अवधिको लागि छुट्टा छुट्टै तयार गर्नु पर्ने

तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-  
मिति :-

अनुगमन महाशाखा/शाखा प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत :-  
मिति :-

प्रमाणित गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-  
मिति :-

नेपाल सरकार  
सहरी विकास मन्त्रालय

आ.ब. २०७२/७३ को प्रथम चौमासिक प्रगति सारांश

आ. ब. :- २०७२/७३

सि.नं.	व.उ.शी.नं.	कार्यक्रम वा आयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आवा को प्रगति			सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफलरूपलब्धि	कैफियत
				भार	बजेट	भार	बजेट	भारित	भारित %	खर्च	भारित	भारित %	खर्च		
१	२	३	४	५	७	८	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१५	१६
१	३४७१८१	साना शहर बजार विकासबाट ग्रामिण विकास	प्र.श.										०.००		
२	३४७१८६	सघन शहरी विकास आयोजना	प्र.श.	५.७७	४००८०७.००	०.५८	४००८०.७०	०.२३	४०.००	१४८८४.०९	०.२३	४०.००	१४८८४.०९		
३	३४७१८७	शहरी तथा वातावरणीय सुधार आयोजना	प्र.श.	२५.६९	१७८४८७२.००	१०.१५	७०४८८६.००	८.९३	८८.००	६१५८०५.००	८.९३	८८.००	६१५८०५.००		
४	३४७१९०	भवन निर्माण संहिता, सरकारी भवन निर्माण	प्र.श.	४.५९	३१८६७३.००	०.४६	३१८६७.००	०.२३	५०.००	४४७०९.५७	०.२३	५०.००	४४७०९.५७		
५	३४७१९२	नमूना एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम ( तराई-मधेश-पहाड-हिमाल)	प्र.श.	६.६४	४६१५०७.००	०.३४	२३६१०.७०	०.०३	१०.००	४४३७.५९	०.०३	१०.००	४४३७.५९		
६	३४७१९७	गणतन्त्र स्मारक	प्र.श.	१.७०	११७९००.००	०.१७	११७९०.००	०.१४	८०.००	१४११५.००	०.१४	८०.००	१४११५.००		
७	३४७३१६	शहरी सांघकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	प्र.श.	१०.८९	७५६५७६.००	२.९४	२०४३११.००	२.३८	८१.००	१३४८४५.२६	२.३८	८१.००	१३४८४५.२६		
८	३४७३२०	एकीकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	प्र.श.	१९.०७	१३२४६८८.००	८.७६	६०८५५५.००	७.१८	८२.००	४९३९४७.००	७.१८	८२.००	४९३९४७.००		
९	३४७३२१	विपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनस्थापना कार्यक्रम	प्र.श.	०.०९	६०००.००	०.०१	६००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		
१०	३४७१६६	वातावरणिय सरसफाई आयोजना	प्र.श.	१००.०	३५१२४४.००	१४.८	५२००३.०	१३.३	९०.००	०.०	१३.३	९०.००	०.०		
११	३४७१६८	खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनस्थापन कार्यक्रम	प्र.श.	१००.०	१७६६३९.००										
१२	३४७१६९	डिप ट्यूबेल आयोजना (मर्मत सुधार)	प्र.श.	१००.०	३६६३७.००	३०.०	४०२५.०	१५.०	५०.००	५०.०	१५.०	५०.००	५०.०		
१३	३४७१७१	खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम	प्र.श.	१००.०	२२३४००.००	४.१	३३०३८.०	३.४	८२.१३	२३०.०	३.४	८२.१३	२३०.०		
१४	३४७१७९	दोश्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	प्र.श.	१००.०	५४१९११.००	३३.०	२३६६४७.०	२७.०	८१.७१	१५६२१३.०	२७.०	८१.७१	१५६२१३.०		
१५	३४७३१८	खानेपानी तथा सरसफाई सह-लगानी कार्यक्रम	प्र.श.	१००.०	३५२८०२.००	७.७	६१९२५.०	६.२	७९.७७	७०९७.०	६.२	७९.७७	७०९७.०		
१६	३४७३१९	सुन्खाक्षेत्र (रामेछाप वृहत, पकरवास, तिमाल र यासोक) खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	प्र.श.	१००.०	१०६९०३.००	२५.०	४११५७.०	१९.२	७६.९८	२७०९.०	१९.२	७६.९८	२७०९.०		
१७	३४७३५९	तेस्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	प्र.श.	१००.०	११५१३२६.००	३३.०	२६५२१०.०	२२.०	६६.५९	४७२४४.०	२२.०	६६.५९	४७२४४.०		
१८	३४७८०१	ग्रामीण खानेपानी आयोजना	प्र.श.	१००.०	३१०००.००	६१.२	११२२०.०	५६.१	९१.७४	९१३६.०	५६.१	९१.७४	९१३६.०		
१९	३४७८०२	खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम	प्र.श.	१००.०	४४१२४४५.००	३३.०	४४६८७९.०	२२.०	६६.७२	०.०	२२.०	६६.७२	०.०		
२०	३४७८०५	उच्च/मध्यमस्तरिय ठूला खानेपानी आयोजनाहरू	प्र.श.	१००.०	८१४३२४.००	३३.०	८७७३०.०	२२.४	६७.८९	०.०	२२.४	६७.८९	०.०		
२१	३३७१७६.०	मेलम्ची खानेपानी आयोजना	प्र.श.	२४.२७	४७५४७६४.००	७.९४	१६०७६५६.००	२.२९०	२८.८	६८९७६२.०	२.२९०	२८.८	६८९७६२.०		
२२	५०११७७	दुल प्रशोधन केन्द्र			२५००००										
२३	५०११०४ नगर विकास कोष - खानेपानी क्षेत्र	दोस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना- (STWSSSP-II)		२९.०	५९९,८४०	९६.९	२३०,३२८	९०.६५		९५२,३८७	८.६३		९५२,३८७	दोस्रो साना शहरी खानेपानी आयोजना अन्तर्गत हाल संचालनमा रहेका २१ वटै साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरूमा सुचारुरूपमा लगानी भै आयोजनाहरू निर्माण अवस्थामा रहेका र तेस्रो चरण अन्तर्गत ६ वटा आयोजनाहरूमा सुचारु रूपमा लगानी भै आयोजनाहरू कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेका ।	
	५०११६३ नगर विकास कोष -	मभौला एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (STUIEIP)		२७.०	३२०,२००	९४.०	९४४,०९०	४.४७		४६,०९४	३.८८		४६,०९४	यस कार्यक्रम अन्तर्गत काभ्रे भ्याली खानेपानी आयोजना, विराटनगर र विरगंज उपमहानगरपालिकामा ढल निर्माण तथा सडक सुधार आयोजनाहरूमा सुचारुरूपमा लगानी भैरहेको छ भने वुटवल नगरपालिकामा खानेपानी आयोजना तथा एकीकृत फोहर व्यवस्थापन आयोजनामा सुचारु रूपमा लगानी भैरहेको छ ।	

सि.नं.	व.उ.शी.नं.	कार्यक्रम वा आयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आवा को प्रगति			सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफलरूपलब्धि	कैफियत
				भार	बजेट	भार	बजेट	भारित	भारित %	खर्च	भारित	भारित %	खर्च		
१	२	३	४	५	७	८	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१५	१६
२५	५०११६४	शहरी सुशासन तथा विकास कार्यक्रम (Urban Governance and Development Programme, UGDP)- Loan		१४.०	१३०,३००	६.०	५८,६३५	१.३८		१३,५०७	१.४५		१३,५०७	यस कार्यक्रमको अन्तर्गत स्वीकृत भएका जट वटा आयोजनाहरूमा सुचारुरूपमा लगानी भै आयोजनाहरू निर्माा अवस्थामा रहेका ।	
२६	३४७३५६	नगरपालिका फोहोर व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम-टिडिएफ		३५.०	८९,६५०	११.७	४०,३४३	६.६५		२२,९३९	८.९६		२२,९३९	यस कार्यक्रमको कार्यान्वयन पश्चात फोहोरमैला व्यवस्थापन आर्थिक रूपमा दिगो हुने, सेवाको गुणस्तरमा सुधार तथा फोहोर मैला व्यवस्थामा गरिने सेवाको क्षेत्रलाई विस्तार गर्नका निमित्त नगरपालिकाहरू समर्थ हुने । कोषबाट हाल यस कार्यक्रम संचालनार्थ Independent Technical Verification Agency (ITVA) / Independent Financial Verification Agency (IFVA) को परिचालन गरिएको ।	
२७	५०११६९	एकीकृत सहर विकास आयोजना		२८.०	३५५,०७०	१३.०	१५९,७८२	३.३२		४०,८४८	३.२२		४०,८४८	यस कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालगंज, धरान र सिद्धार्थनगर नगरपालिमा Improvement & Development of Storm Water Draomage & Urban Road sub Porject निर्माण तथा संचालनका लागि नगरपालिका तथा नगर विकास कोष बीच सम्झौता सम्पन्न भै कार्यान्वयनका चरणमा रहेका छन् भने अन्य आयोजना संचालनार्थ आयोजना समन्वय कार्यालय (PCO) द्वारा डिजाइन तथा सुपरिवेक्षण परामर्शदाताहरू नियुक्त गरी उक्त आयोजनाहरूको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन कार्यहरू भैरहेको अवस्था छ ।	
२८	५०११४५	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना	प्र.श.		५५४०७६८.००		७६५०३०			६३३१२६					
२९	५०११६७	काठमाडौं उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना	प्र.श.		२००००००.००		६५२३५.००			२३३१०.००					
३०	३४७३५२	फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम		१००	२०६२२८	१४.	२७९१२.	९.१८०	६५.५७०	११०६६.०००					
३१	५०११६८	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण			२३००००										
३२	५०११२८	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड		१००	४३००००	४०	१७२०००			३१९०				१७२०००	
३३	३४७१७२	वाग्मती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना		१.९९०	४६८१००.०००	०.६५०	१४५८२०.०००	०.६२०		१३७२७९.०००					
३४	३४७३५७	वाग्मती सुधार आयोजना		१५.५३०	४९८३६८.०००	४.४५०	१३९३६१.०००	३.८००		६०८११	३.८००			६०८११	
३५	३४७१७३	ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष		१९.३२	१४३९३१३	३.०९	३५२१५९			३७६१६	४.६०		३७६१६	हालसम्म १० आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छन् । ७२ आयोजनाहरू भौतिक रूपमा सम्पन्न भएका छन् । ३०० आयोजनाहरूको पूर्व संभाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ ।	

प्रतिवेदन अवधिको भारित प्रगति: =

प्रतिवेदन अबाधिको वाित्य प्रगति प्रतिशत =

नोट:

यो फारम तेश्रो चौमासिक वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनका लागि छुटा छुट्टै भर्नु पर्ने ।

वार्षिक प्रगति बनाउदा ८ देखि १३ महल भर्नु तपर्ने

तेश्रो चौमासिक प्रगति बनाउदा सबै महल भर्नु पर्ने