

नेपाल सरकार  
सहरी विकास मन्त्रालय

आयोजना कार्यक्रमहरूको आ.व. २०७१/७२ को प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति

क्र.सं.	व.ज.शि.नं.	कार्यक्रम वा आयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक प्रगति		प्रथम चौमासिक प्रगति(%)	
				भार	बजेट	भार	बजेट	भारित	खर्च	भारित प्रगति(%)	खर्चाव प्रगति(%)
<b>आवास, भवन तथा सहरी विकास क्षेत्र</b>											
१	३४७०११	सहरी विकास मन्त्रालय			७६५९४.०		१६३२०.०				
२	३४७०१९	शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग	प्र.श.	१००.०	५४७८७.०	३७.५	२०५१६.६	३७.५	२०५१६.६	१००.०	१००.०
३	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरू	प्र.श.	१००.०	२१८०११.०	१०.०	२१८०१.३	७.९	१५८०१.१	७.९	७.९
४	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन	प्र.श.	१००.०	१६६१२०.०	३३.३	६८०३२.०	१६.७	१९४५३.०	५०.०	२८.६
५	३४७०२२	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण			३५८१०९		८७२३०		३७०९१		४२.५
६	३४७१८०	आवास व्यवस्था कार्यक्रम	प्र.श.	६५.१	३९६३९७.०	६.५	३९६३९.७	२.०	९४६२.०	३१.२	२३.९
७	३४७१८१	साना शहर बजार विकासवाट ग्रामिण विकास	प्र.श.	३७.२	६१३५३.०	३.७	६१३५.३	१.३	०.०	३५.७	०.०
८	३४७१८२	एकिकृत कार्यमूलक योजना	प्र.श.	९०.३८	२९१०३.००	९.०४	२९१०.३०	४.०२	१२९४.८९	४४.४७	४४.४९
९	३४७१८३	विशेष भौतिक तथा पुर्वाधार क्षेत्र विकास आयोजना	प्र.श.	२२.१९	१६६४४२.००	२.२२	१६६४४.२०	०.३६	६४४.००	१६.२४	३.८७
१०	३४७१८६	सघन शहरी विकास आयोजना	प्र.श.	१५.१	२६६७७९.०	१.५	२६६७७.९	०.५	३५५५.९	३२.६	१३.३
११	३४७१८७	शहरी तथा वातावरणीय सधार आयोजना	प्र.श.	३३.५	२२७६२३७.०	१०.०	६८२८७१.०	७.५	६१५१८३.०	७.५	९.०
१२	३४७१८९	सिंहदरवार पुनःनिर्माण विकास समिति			१,४३४		१,२३९		१,७३९		२४.३
१३	३४७१९०	भवन निर्माण संहिता, सरकारी भवन निर्माण	प्र.श.	१५.७	१८१०३०.०	१.६	१८१०३.०	०.७	४८७८.५	४४.१	२६.९
१४	३४७१९१	विराटनगर चक्रपथ विकास आयोजना	प्र.श.	६९.३३	७२३९०.००	६.९२	७२३९.००	१.४८	११०.००	२१.३८	१.५
१५	३४७१९२	नमूना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम ( तराई-मधेश-पहाड-हिमाल)	प्र.श.	२१.९	२५५८६५.०	२.२	२५५८६.५	०.८	५६५८.०	३५.१	२२.१
१६	३४७१९७	गणतन्त्र स्मारक	प्र.श.	४.२	१००२००.०	१.२	२८६५४.०	१.१	१३७३९.०	९२.३	४७.९
१७	३४७३०८	धोखोला कोरिडोर सधार आयोजना			३००७७०		१६७८६३		६७९७६		४०.५
१८	३४७३०९	नेपाल भारत सिमा एकीकृत जाच चौकी विकास आयोजना	प्र.श.	१०.६०	३८७४०.०	१.०६	३८७४.०	०.४१	११२२.६०	३८.७	२९.०
१९	३४७३१६	शहरी साशकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	प्र.श.	३१.३	५९७०७३.०	१०.०	१९०३६५.२	०.४	२५६२.४	४.१	१.३
२०	३४७३२०	एकिकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	प्र.श.	६.३	४००७९५.०	१.६	१२०२३९.०	१.३	१०७६३५.०	८०.०	८९.५
२१	३४७३२०	विपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप	प्र.श.	१००.०	२००००.०	१०.०	२०००.०	०.०	०.०	०.०	०.०
२२	३४७३२८	नयाँ शहर आयोजना	प्र.श.	१८.९३	४९९७७२.००	१.८९	४९९७७.२०	१.२३		६५.००	
२३	४०९९३	नगर विकास कोष - मन्मौला शहरी		२७.४	३३०,०००	१४.०	१६५,०००	-		-	०.०
२४	४०९९४	नगर विकास कोष - शहरी शासकीय सधार -		१८.७	१७८,३७६	५.०	४७,९२८	९	४,४९३	०.४६	९.२
२५	५०११६८	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण			४०००००						
२६	५०११८५	नगर विकास कोष			६३००००						
२७	५०११६९	एकीकृत सहरी विकास आयोजना			१०१३००						
२८	३४७३५५	वागमती विष्णुमती (कोरिडोर) संरक्षण आयोजना-संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क विकास समिति			१८७१४						
२९	३४७३६०	गरिबी लक्षित सहरी पुनरुत्थान कार्यक्रम			६४९११						
					<b>जम्मा</b>		<b>८३८२६१५.०</b>		<b>१८३३००२.२</b>		<b>९३१०९६.०</b>
											<b>४१.४</b>
											<b>५०.८</b>
<b>खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्र</b>											
१	३४७०१८	खानेपानी तथा ढल निकास विभाग	प्र.श.	१००.०	११०५७५	३१.९	३५३११	३०.५	१२७२६	९५.४३	३६.०
२	३४७१६६	वातावरणीय सरसफाई आयोजना	प्र.श.	१००.०	३२७४८३.०	११.२	३६६००	९.१	९१०६.१	८१.३०	२४.९
३	३४७१६७	राष्ट्रिय सूचना व्यवस्थापन तथा अनुगमन आयोजना	प्र.श.	१००.०	१२९३५.०	६.९	१२३१	५.५	६४३.०	८०.००	५२.२
४	३४७१६८	खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनर्स्थापन कार्यक्रम	प्र.श.	१००.०	१६७३५०						
५	३४७१६९	डिप टयुबेल आयोजना (मर्मत सधार)	प्र.श.	१००.०	३१६७६.०	२३.२	८७६८	१८.५	१५७.०	७९.९९	१.८
६	३४७१७०	जनसाधन विकास कार्यक्रम	प्र.श.	१००.०	२४७००.०	१७.०	२४७००	१४.१	१६३२.०	८२.४५	६.६
७	३४७१७१	खानेपानी गुणस्तर सधार कार्यक्रम	प्र.श.	१००.०	२००१४७.०	७.६	२९८४४.०	४.६	३२७०.०	६०.६	११.०
८	३४७१७२	वागमती क्षेत्र भौतिक पुर्वाधार विकास आयोजना	प्र.श.	१.७२७	३९९५५७	०.३५२	७६०८८.०००	०.३३०	७३२०९	९३.८	९६.२
९	३४७१७५	जलवायु परिवर्तन प्रभाव व्यनिकरण तथा उपयुक्त	प्र.श.	१००.०	३५५३१.०	३३.०	४११८	२२.५६	४८.०	६८.४	१.२
१०	३३७१७६.०	मेलम्ची खानेपानी आयोजना	प्र.श.	२२.८	४६१८४७.०	५.८	१२३९५९६.०	४.७	८५७४४८.०	८१.०	६९.२
११	३४७१७७	ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम	प्र.श.	१००.०	४६६९५.०	३३.०	७९६२	३३.०	२६३४	१००.००	३३.१
१२	३४७१७९	दोथो साना शहर खानेपानी तथा सरसफाई	प्र.श.	१००.०	७२७५६९.०	३४.०	३२१३०५	३०.०	१६३२४४	८८.१८	५०.८
१३	३४७३१८	खानेपानी तथा सरसफाई सह-लगानी कार्यक्रम	प्र.श.	१००.०	३०१०३४.०	२२.७	१८०४५	१९.३	११११	८५.३५	६.२
१४	३४७३१९	सुक्खाक्षेत्र (रामेछाप बृहत,पकरवास,तिमाल र गामोक) खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना			५२३२०.०						
१५	३४७३२२	फाहरमला व्यवस्थापन कार्यक्रम		१००	१७३०७	२८.९७	४७८४	१४.९९	८७४.००	४५.७४	१८.४

क्र. सं.	व.ज.शि. नं.	कार्यक्रम वा आयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक प्रगति		प्रथम चौमासिक प्रगति(%)		
				भार	बजेट	भार	बजेट	भारित	खर्च	भातक प्रगति(%)	वित्तीय प्रगति (%)	
<b>आवास, भवन तथा सहरि विकास क्षेत्र</b>												
१६	३४७३५६	नगरपालिका फोहोर व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम-टाँडिए			३५.०	१२७,५००	११.७	४२,५००	-	-	-	०.०
१७	३४७३५७	वागमती सुधार आयोजना			८.१३७	२६५७४६	०.८८१		०.०००			
१८	३४७३५९	तेस्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	प्र.श.	१००.०	७२१०९८.०							
१९	३४७८०१	ग्रामीण खानेपानी आयोजना	प्र.श.	१००.०	२००००	४९.३	७९२३	४९.३	५४७१	१००.००	६९.१	
२०	३४७८०२	खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम	प्र.श.	१००.०	३७०९२६२	३०.०	६९८३९१	१६.८	६२००१	७९.००	८.९	
२१	३४७८०५	उच्च/मध्यमस्तरिय ठूला खानेपानी आयोजनाहरू	प्र.श.	१००.०	७०००००.०	२५.०	१५८५४०	१४.०	११८१९	६६.००	७.५	
२२	५०११०४	दोस्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना- (STWSSSP-II)			३२.७	५००,०००	१६.१	२४७,०००	६२	१५२,०८३	९.९१	६१.६
२३	५०११२६	खानेपानी उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम-नेपाल खानेपानी संस्थान				२२६२००		१६६२०.००		-		०.०
२४	५०११२७	खानेपानी तथा ढल निकास कार्यक्रम-नेपाल खानेपानी संस्थान				७५०००		७५००.००				
२५	५०११२८	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड		१००	४०००००	४०%	१६००००	४०%	१७०००	१०.६३%		१०.६
२६	५०११३५	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	प्र.श.	१००.००	३९५०००.००	१.२२	१३१६६७.००	०.७६	४१७७७.००	६२.१४		३१.७
२७	५०११४५	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना	प्र.श.	१००.००	२२५७०००	५.९४	३६३४६९	४.७९	५७६६३.००	८०.६९		१५.७
२८	५०११६७	काठमाडौं उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना	प्र.श.	१००.००	६०५०००.००	१.५१	१६१०००	१.२६	३८४५५.००	८३.६०		२३.९
२९	५०११७७	ढल प्रशोधन केन्द्र				२५००००.००						
३०	५०११४६	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सेवा क्षेत्र विकास कार्यक्रम				३३९०००.००						
३१	३४७१७३	ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष				१३१९६२२.००						
					<b>जम्मा</b>	<b>१९३३५९६७</b>		<b>३८४६०२३</b>		<b>२०३९२७१</b>	<b>७२.८४</b>	<b>५३.०२</b>

नेपाल सरकार  
सहरी विकास मन्त्रालय

आ.व. २०७१/७२ को प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ. व. :- २०७१/७२

क्र.सं.	व.उ.शि. नं.	कार्यक्रम वा आयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व. को प्रगति			सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि	कैफियत
				भार	बजेट	भार	बजेट	भारित	भारित %	खर्च	भारित	भारित %	खर्च		
१	२	३	४	५	७	८	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१५	१६
१	३४७०१९	शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग	प्र.श.	१००.०	५४७०७.०	३७.५	२०५१६.६	३७.५	१००.०	२०५१६.६	३७.५	१००.०	२०५१६.६		
२	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरु	प्र.श.	१००.०	२१८०११.०	१०.०	२१८०१.३	७.९	७९.२	१५८०१.१	७.९	७९.२	१५८०१.१		
३	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन	प्र.श.	१००.०	१६६१२०.०	३३.३	६८०३२.०	१६.७	५०.०	१९४५३.०	१६.७	५०.०	१९४५३.०		
		१८ औं साकं सम्मेलनको लागी सभाहल तथा ग्यालरी बैठक मर्मत	प्र.श.	१००.०	२४३१९२.०	९०.०	२१८८७३.०	८१.०	९०.०	२०००००.०	८१.०	९०.०	२०००००.०		
४	३४७१८०	आवास व्यवस्था कार्यक्रम	प्र.श.	६५.१	३९६३९७.०	६.५	३९६३९.७	२.०	३१.२	९४६२.०	२.०	३१.२	९४६२.०		
५	३४७१८१	साना शहर बजार विकासवाट ग्रामिण विकास	प्र.श.	३७.२	६१३५३.०	३.७	६१३५.३	१.३	३५.७	०.०	१.३	३५.७	०.०		
६	३४७१८२	एकिकृत कार्यसलक योजना	प्र.श.	९०.४	२९१०३.०	९.०	२९१०.३	४.०	४४.५	१२९४.९	४.०	४४.५	१२९४.९		
७	३४७१८३	विशेष भौतिक तथा पुर्वाधार क्षेत्र विकास आयोजना	प्र.श.	२२.२	१६६४४२.०	२.२	१६६४४.२	०.४	१६.२	६४४.०	०.४	१६.२	६४४.०		
८	३४७१८६	सघन शहरी विकास आयोजना	प्र.श.	१५.१	२६६७७९.०	१.५	२६६७७.९	०.५	३२.६	३५५५.९	०.५	३२.६	३५५५.९		
९	३४७१८७	शहरी तथा वातावरणीय सुधार आयोजना	प्र.श.	३३.५	२२७६२३७.०	१०.०	६८२८७१.०	७.५	७५.०	६१५१८३.०	७.५	७५.०	६१५१८३.०		
१०	३४७१९०	भवन निर्माण संहिता, सरकारी भवन निर्माण	प्र.श.	१५.७	१८१०३०.०	१.६	१८१०३.०	०.७	४४.१	४८७८.५	०.७	४४.१	४८७८.५		
११	३४७१९१	विराटनगर चक्रपथ विकास आयोजना	प्र.श.	६९.२	७२३९०.०	६.९	७२३९.०	१.५	२१.४	११०.०	१.५	२१.४	११०.०		
१२	३४७१९२	नमुना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराई-मधेश-)	प्र.श.	२१.९	२५५८६५.०	२.२	२५५८६.५	०.८	३५.१	५६५८.०	०.८	३५.१	५६५८.०		
१३	३४७१९७	गणतन्त्र स्मारक	प्र.श.	४.२	१००२००.०	१.२	२८६५४.०	१.१	९२.३	१३७३९.०	१.१	९२.३	१३७३९.०		
१४	३४७२०९	नेपाल भारत सिमा एकिकृत जाच चौकी विकास	प्र.श.	१०.६	३८७४०.०	१.१	३८७४.०	०.४	३८.७	११२२.६	०.४	३८.७	११२२.६		
१५	३४७३१६	शहरी साशकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	प्र.श.	३१.३	५९७०७३.०	१०.०	१९०३६५.२	०.४	४.१	२५६२.४	०.४	४.१	२५६२.४		
१६	३४७३२०	एकिकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	प्र.श.	६.३	४००७९५.०	१.६	१२०२३९.०	१.३	८०.०	१०७६३५.०	१.३	८०.०	१०७६३५.०		
१७	३४७३२०	विपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनस्थापना	प्र.श.	१००.०	२००००.०	१०.०	२०००.०	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०		
१८	३४७३५८	नयाँ शहर आयोजना	प्र.श.	१८.९	४९९७७२.०	१.९	४९९७७.२	१.२	६५.०		१.२	६५.०	०.०		
१९	३४७३६६	वातावरणिय सरसफाई आयोजना	प्र.श.	१००.०	३२७४८३.०	११.२	३६६००	९.१	८१.३०	९१०६.१	९.१	८१.३	९१०६.१		
२०	३४७३६७	राष्ट्रिय सुचना व्यवस्थापन तथा अनुगमन आयोजना	प्र.श.	१००.०	१२९३५.०	६.९	१२३१	५.५	८०.००	६४३.०	५.५	८०.०	६४३.०		
२१	३४७३६८	खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनस्थापन कार्यक्रम	प्र.श.	१००.०	१६७३५४.०										
२२	३४७३६९	डिप ट्यूबल आयोजना (मर्मत सुधार)	प्र.श.	१००.०	३१६७६.०	२३.२	८७६८	१८.५	७९.९९	१५७.०	१८.५	८०.०	१५७.०		
२३	३४७३७०	जनसाधन विकास कार्यक्रम	प्र.श.	१००.०	२४७४०.०	१७.०	२४७००	१४.१	८२.४५	१६३२.०	१४.१	८२.५	१६३२.०		
२४	३४७३७१	खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम	प्र.श.	१००.०	२००१४७.०	७.६	२९८४४.०	४.६	६०.६	३२७०.०	४.६	६०.६	३२७०.०		
२५	३४७३७५	जलवायु परिवर्तन प्रभाव न्यूनिकरण तथा उपयुक्त प्रविधि प्रबर्द्धन	प्र.श.	१००.०	३५५३१.०	३३.०	४११८	२२.५६	६८.४	४८.०	२२.६	६८.४	४८.०		
२६	३४७३७७	ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम	प्र.श.	१००.०	४६६९५.०	३३.०	७९६२	३३.०	१००.००	२६३४	३३.०	१००.००	२६३४		
२७	३४७३७९	दोश्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	प्र.श.	१००.०	७२७५६९.०	३४.०	३२१३०५	३०.०	८८.१८	१६३२४४	३०.०	८८.१८	१६३२४४		
२८	३४७३८८	खानेपानी तथा सरसफाइ सह-लगानी कार्यक्रम	प्र.श.	१००.०	३०१०३४.०	२२.७	१८०४५	१९.३	८५.३५	११११	१९.३	८५.३५	११११		
२९	३४७३९९	सुम्बाक्षेत्र (रामेछाप बृहत,पकरवास,तिमाल र यामोक्) खानेपानी	प्र.श.	१००.०	५२३२०.०										
३०	३४७३५९	नेत्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	प्र.श.	१००.०	७२१०९८.०										
३१	३४७८०१	ग्रामीण खानेपानी आयोजना	प्र.श.	१००.०	२००००	४९.३	७९२३	४९.३	१००.००	५४७१	४९.३	१००.००	५४७१		
३२	३४७८०२	खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम	प्र.श.	१००.०	३७०९२६२	३०.०	६९८३९१	१६.८	७९.००	६२००१	१६.८	७९.००	६२००१		
३३	३४७८०५	उच्च/मध्यमस्तरिय ठूला खानेपानी आयोजनाहरू	प्र.श.	१००.०	७०००००.०	२५.०	१५८५४०	१४.०	६६.००	११८१९	१४.०	६६.००	११८१९		
३४	३४७८०८	खानेपानी तथा ढल निकास विभाग	प्र.श.	१००.०	११०५७५	३१.९	३५३११	३०.५	९५.४३	१२७२६	३०.५	९५.४३	१२७२६		

क्र.सं.	ब.उ.शि. नं.	कार्यक्रम वा आयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अर्बधिसम्म यस आ.व. को प्रगति			सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि	कैफियत	
				भार	बजेट	भार	बजेट	भारित	भारित %	खर्च	भारित	भारित %	खर्च			
१	२	३	४	५	७	८	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१५	१६	
३५	३३७१७६.०	मेलम्ची खानेपानी आयोजना	प्र.श.	२२.८	४६१४८४७.०	५.८	१२३९५९६.०	४.७	८१.०	८५७४४८.०	४.७	२०.३	८५७४४८.०	हेडवर्क निर्माणको लागि निर्माण व्यवसायी परिचालन भई रुखहरु कटान सम्पन्न भएको, ३० मीटर Diversion Tunnel निर्माण भएको।		
३६	३४७१८५ नगर विकास कोष	नगर विकास कार्यक्रम –दोस्रो र तेस्रो चरण (TDP-II & III) KfW Grant		२६.८	५२८,०००	६.९	१३०,९९३	७	०.४६	८,६५४	२	०.४४	८,६५४	नगरपालिकाहरूमा सामाजिक पूर्वाधार तथा आयमूलक आयोजनामा ऋण तथा अनुदान प्रवाह भई विभिन्न ३१ वटा सामाजिक पूर्वाधार र आयमूलक आयोजनाहरू निर्माण अवस्थामा रहेको छन।		
		नेपाल सरकार म्याचिङ्ग फण्ड (अनुदान)			१०२,०००		३९,८७७			६,८९९						
		TDF-Investment Reserve बाट नगरपालिकाहरूको पूर्वाधार विकास (नगर विकास कार्यक्रम)		८.०	८०,०००	२.०	२०,०००	२५	०.४९	४,९९४	६.९४	०.४९	४,९९४	नगरपालिकाहरूमा सामाजिक पूर्वाधार तथा आयमूलक आयोजनामा दोस्रो साना सहर खानेपानी आयोजना अन्तर्गत हाल संचालनमा रहेका २१ वटा आयोजनाहरूको निर्माण यस कार्यक्रम अन्तर्गत काभ्रे म्याली खानेपानी आयोजना, विराटनगर र विराटनगर		
३७	५०११०४ नगर विकास कोष – खानेपानी क्षेत्र	दोस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना- (STWSSSP-II)		३२.७	५००,०००	१६.१	२४७,०००	६२	९.९१	१५२,०८३	३०	९.९५	१५२,०८३	यस कार्यक्रमको अन्तर्गत स्वीकृत भएका १६ वटा आयोजनाहरूमा सुचारुरूपमा लगानी भै आयोजनाहरू निर्माण अवस्थामा रहेका।		
३८	५०११६३ नगर विकास कोष - मझौला शहरी	मझौला एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (STIUEIP)		२७.४	३३०,०००	१४.०	१६५,०००	-	-	-	-	-	-	यस कार्यक्रमको अन्तर्गत स्वीकृत भएका १६ वटा आयोजनाहरूमा सुचारुरूपमा लगानी भै आयोजनाहरू निर्माण अवस्थामा रहेका।		
३९	५०११६४ नगर विकास कोष - शहरी शासकीय सुधार -	शहरी सुशासन तथा विकास कार्यक्रम (Urban Governance and Development Programme, UGDP)- Loan		१८.७	१७८,३७६	५.०	४७,९२८	९	०.४६	४,४१३	२	०.४६	४,४१३	यस कार्यक्रमको अन्तर्गत स्वीकृत भएका १६ वटा आयोजनाहरूमा सुचारुरूपमा लगानी भै आयोजनाहरू निर्माण अवस्थामा रहेका।		
४०	३४७३५६ नगरपालिका फोहोर व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम-टिडिएफ	फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि प्रतिफलमा आधारित आयोजना (Output Based Aid in Solidwaste Management)		३५.०	१२७,५००	११.७	४२,५००	-	-	-	-	-	-	यस कार्यक्रमको कार्यान्वयन पश्चात फोहोरमैला व्यवस्थापन आर्थिक रूपमा दिगो हुने, सेवाको गुणस्तरमा सुधार तथा फोहोर मैला व्यवस्थामा गरिने सेवाको क्षेत्रलाई विस्तार गर्नका निमित्त नगरपालिकाहरू समर्थ हुने। कोषबाट हाल यस कार्यक्रम संचालनायक Independent Technical Verification Agency (ITVA)		

क्र.सं.	व.उ.शि. नं.	कार्यक्रम वा आयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		चौमासिक लक्ष्य		चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति			सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि	कैफियत
				भार	बजेट	भार	बजेट	भारित	भारित %	खर्च	भारित	भारित %	खर्च		
१	२	३	४	५	७	८	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१५	१६
४१	५०११६९ एकीकृत सहर विकास आयोजना	एकीकृत सहर विकास आयोजना (Integrated Urban Development Project)		८.०	१०१,३००	-	-	-	-	-	-	-	-	यस कार्यक्रम अर्न्तगत नेपालगंज तथा सिद्धार्थनगर नगरपालिमा Improvement & Development of Storm Water	
४२	५०११३५	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	प्र.श.	१००.००	३९५०००.००	१.२२	१३१६६७.००	०.७६	६२.१४	४१७७७.००	०.७६	६२.१४	४१७७७.००		
४३	५०११४५	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना	प्र.श.	१००.००	२२५७००.००	५.९४	३६३४६९	४.७९	८०.६९	५७६६३.००	४.७९	८०.६९	५७६६३.००		
४४	५०११६७	काठमाडौं उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना	प्र.श.	१००.००	८०५०००.००	१.५१	१६१०००	१.२६	८३.६०	३८४१५.००	१.२६	८३.६०	३८४१५.००		
४५	३४७३५२	फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम		१००	१७३०७६	२८.९७	४७८४५	१४.९९	५१.७४	८७९४.००					
४६	३४७३०८	धोविखोला कोरिडोर सुधार आयोजना			३००७७०		१६७८६३			६७९७६					
४७	३४७०२२	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण			३५८१०९		८७२३०			३७०९१					
४८	५०११२८	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड		१००	४०००००	४०%	१६००००	४०%	१०.६३%	१७०००	४०%	१०.६३%	१७०००.००	श्रोत पहिचान, पाइप लाइन विस्तार, बेल सुधार आदीका कुराहरू	
४९	३४७१८९	सिंहदरवार पुनःनिर्माण विकास समिति		१.४३४	१११४२५	०.२२३	१७३९५.०००	०.०५४			०.०५४				
५०	३४७३५५	वाग्मती विष्णुमती(कोरिडोर) संरक्षण आयोजना-संयुक्त राष्ट्रसंघ पार्क विकास समिति			२२९८१		८७१४.०००			२२११					
५१	५०११२६	खानेपानी उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम-नेपाल खानेपानी संस्थान			२२६२००		१६६२०.०००			०					
५२	५०११२७	खानेपानी तथा ढल निकास कार्यक्रम-नेपाल खानेपानी संस्थान			१००००		७५००.०००			०					
५३	३४७१७२	वाग्मती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना		१.७२७	३८०४४०	०.३५२	७६०८८.०००	०.३३०		७३२०९	०.३३०		७३२०९	ढल निर्माण, नदी तटबन्ध,सडक निर्माण	
५४	३४७३५७	वाग्मती सुधार आयोजना													
५५	३४७१७३	ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष													
५६	५०११४६	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सेवा क्षेत्र विकास कार्यक्रम													
५७	३४७०११	सहरी विकास मन्त्रालय													
५८	५०११६८	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण													
५९	५०११७७	ढल प्रशोधन केन्द्र													
६०	३४७३६०	गरिबी लक्षित सहर पुनरुत्थान कार्यक्रम													

प्रतिवेदन अवधिको भारत प्रगति: =

प्रतिवेदन अवधिको वास्तव्य प्रगति प्रतिशत =

नोट: यो फारम तेश्रो चौमासिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनका लागि छुट्टा छुट्टै भर्नु पर्ने ।

वार्षिक प्रगति बनाउदा ८ देखि १३ महल भर्नु नपर्ने

तेश्रो चौमासिक प्रगति बनाउदा सबै महल भर्नु पर्ने

नेपाल सरकार  
सहरी विकास मन्त्रालय

आयोजना कार्यक्रमहरूको आ. व. २०७१/७२ को प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति

क्र.सं.	व.उ.शि. नं.	कार्यक्रम वा आयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक प्रगति		प्रथम चौमासिक प्रगति(%)	
				भार	बजेट	भार	बजेट	भारित	खर्च	भौतिक प्रगति(%)	वित्तीय प्रगति (%)
<b>आवास, भवन तथा सहरी विकास क्षेत्र</b>											
१	३४७०११	सहरी विकास मन्त्रालय			७६५९४.०		१६३२०.०				
२	३४७०१२	सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग	प्र.श.	१००.०	५४७८७.०	३७.५	२०५१६.६	३७.५	२०५१६.६	१००.०	१००.०
३	३४७०२०	सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरु	प्र.श.	१००.०	२१८०११.०	१०.०	२१८०१.३	७.९	१५८०१.१	७.९	७.९
४	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन	प्र.श.	१००.०	१६६१२०.०	३३.३	६०३२.०	१६.७	१९४५३.०	५०.०	२८.६
		१८ औं सार्क सम्मेलनको लागि सभाहल तथा ग्यालरी	प्र.श.	१००.०	२४३१९२.०	९०.०	२१८८७३.०	८१.०	२०००००.०	९०.०	९१.४
५	३४७०२२	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण			३५८१०९		८७२३०		३७०९१		४२.५
६	३४७१८०	आवास व्यवस्था कार्यक्रम	प्र.श.	६५.१	३९६३९७.०	६.५	३९६३९.७	२.०	९४६२.०	३१.२	२३.९
७	३४७१८१	साना शहर वजार विकासवाट ग्रामिण विकास	प्र.श.	३७.२	६१३५३.०	३.७	६१३५.३	१.३	०.०	३५.७	०.०
८	३४७१८२	एकिकृत कार्यसूचक योजना	प्र.श.	९०.३८	२९१०३.००	९.०४	२९१०.३०	४.०२	१२९४.८९	४४.४७	४४.४९
९	३४७१८३	विशेष भौतिक तथा पुर्वाधार क्षेत्र विकास आयोजना	प्र.श.	२२.१९	१६६४४२.००	२.२२	१६६४४.२०	०.३६	६४४.००	१६.२४	३.८७
१०	३४७१८६	सघन शहरी विकास आयोजना	प्र.श.	१५.१	२९६७७९.०	१.५	२९६७७.९	०.५	३५५५.९	३२.६	१३.३
११	३४७१८७	सहरी तथा वातावरणीय सुधार आयोजना	प्र.श.	३३.५	२२७६२३७.०	१०.०	६८२८७.०	७.५	६१५१३.०	७५.०	९०.१
१२	३४७१८८	सिंहदरवार पुनःनिर्माण विकास समिति			१,४३४		०,२२३		१७३९५.०००	०,०५४	२४.३
१३	३४७१९०	भवन निर्माण सहिता, सरकारी भवन निर्माण	प्र.श.	१५.७	१८१०३०.०	१.६	१८१०३.०	०.७	४८७८.५	४४.३	२६.९
१४	३४७१९१	विराटनगर चक्रपथ विकास आयोजना	प्र.श.	६९.२३	७२३००.००	६.९२	७२३९.००	१.४८	११०.००	२१.३८	१.५
१५	३४७१९२	नमूना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराई-मधेश-	प्र.श.	२१.९	२५५८६५.०	२.२	२५५८६.५	०.८	५६५८.०	३५.१	२२.१
१६	३४७१९७	गणतन्त्र स्मारक	प्र.श.	४.२	१००२००.०	१.२	२८६५४.०	१.१	१३७३९.०	९२.३	४७.९
१७	३४७३०८	धोबिखोला कोरिडोर सुधार आयोजना			३००७७०		६७८६३		६७९७६		४०.५
१८	३४७३०९	नेपाल भारत सिमा एकिकृत जाच चौकी विकास आयोजना	प्र.श.	१०.६०	३८७४०.०	१.०६	३८७४.०	०.४१	११२२.६०	३८.७	२९.०
१९	३४७३१६	सहरी साशकीय अमता तथा विकास कार्यक्रम	प्र.श.	३१.३	५९७७७३.०	१.०	१९०३६५.२	०.४	२५६२.४	४.१	१.३
२०	३४७३२०	एकिकृत सहरी विकास आयोजना (IUDP)	प्र.श.	६.३	४००७९५.०	१.६	१२०३२९.०	१.३	१०७६३५.०	८०.०	८९.५
२१	३४७३२०	विपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनस्थापना	प्र.श.	१००.०	२००००.०	१०.०	२००००.०	०.०	०.०	०.०	०.०
२२	३४७३२८	नयाँ शहर आयोजना	प्र.श.	१८.९३	४९९७७२.००	१.८९	४९९७७.२०	१.२३		६५.००	
२३	४०१६३ नगर विकास कोष - मझौला शहरी	मझौला एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (STUIEIP)		२७.४	३३०,०००	१४.०	१६५,०००	-		-	०.०
२४	४०१६४ नगर विकास कोष - सहरी शासकीय सुधार -	सहरी सुशासन तथा विकास कार्यक्रम (Urban Governance and Development Programme, UGD)- Loan		१८.७	१७८,३७६	४.०	४७,९२८	९	४,४९३	०.४६	९.२
२५	३४७०२२	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण			३५८१०९		८७२३०		३७०९१		४२.५
			<b>जम्मा</b>		<b>७७५७६६९.०</b>		<b>२१३९१०५.२३</b>		<b>११६८८६.९९</b>	<b>४३.६२</b>	<b>५४.६१</b>
<b>खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्र</b>											
१	३४७०१८	खानेपानी तथा ढल निकास विभाग	प्र.श.	१००.०	११०५७५	३१.९	३५३११	३०.५	१२७२६	९५.४३	३६.०
२	३४७१६६	वातावरणीय सरसफाई आयोजना	प्र.श.	१००.०	३२७०८३.०	११.२	३६६००	९.१	९१०६.१	८१.३०	२४.९
३	३४७१६७	राष्ट्रिय सूचना व्यवस्थापन तथा अनुगमन आयोजना	प्र.श.	१००.०	१२९३५.०	६.९	१२३३१	५.५	६४३.०	८०.००	५२.२
४	३४७१६८	खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनस्थापन कार्यक्रम	प्र.श.	१००.०	१६७३५४.०						
५	३४७१६९	डिप ट्यूबेल आयोजना (मर्मत सुधार)	प्र.श.	१००.०	३१६७६.०	२३.२	८७६८	१८.५	१५७.०	७९.९९	१.८
६	३४७१७०	जनसाधन विकास कार्यक्रम	प्र.श.	१००.०	२४७४०.०	१७.०	२४७४०.०	१४.१	१६३२.०	८२.४५	६.६
७	३४७१७१	खानेपानी सुगन्ध सुधार कार्यक्रम	प्र.श.	१००.०	२००१४७.०	७.६	२९८४४.०	४.६	३२७०.०	६०.६	११.०
८	३४७१७२	ग्रामीण क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	प्र.श.	१.७२७	३८०४४०	०.३५२	७६०८८.०००	०.३३०	३३२०९	९३.२	९६.२
९	३४७१७५	जलवायु परिवर्तन प्रभाव न्यूनिकरण तथा उपयुक्त प्रविधि प्रदर्शन	प्र.श.	१००.०	३५५३१.०	३३.०	४११८	२२.५६	४८.०	६८.४	१.२
१०	३३७१७६.०	मेलम्ची खानेपानी आयोजना	प्र.श.	२२.८	४६४८४७.०	५.८	१२३९५९६.०	४.७	८५७४४८.०	८१.०	६९.२
११	३४७१७७	ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम	प्र.श.	१००.०	४६६९५.०	३३.०	७९६२	३३.०	२६३४	१००.००	३३.१
१२	३४७१७९	दोश्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	प्र.श.	१००.०	७२७५६९.०	३४.०	३२१३०५	३०.०	१६३२४४	८८.१८	५०.८
१३	३४७३१८	खानेपानी तथा सरसफाई सह-नगानी कार्यक्रम	प्र.श.	१००.०	३०१०३४.०	२२.७	१८०४५	१९.३	११११	८५.३५	६.२
१४	३४७३१९ - ३/४	सुक्खाक्षेत्र (रामेछाप वृहत,पकरवास,विमाल र यामोक) खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना			५२३२०.०						
१५	३४७३२२	फाहरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम		१००	१७०७७	२०.९७	४७०४४	१४.९९	८७४.००	४९.४४	१८.४
१६	३४७३२६	नगरपालिका फोहोर व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम-टिडिएफ		३५.०	१२७,५००	११.७	४२,५००	-	-	-	०.०
१७	३४७३२५	ग्राममती सुधार आयोजना		८.१३७		०.८८१		०.०००			
१८	३४७३२५	तेथ्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	प्र.श.	१००.०	७२१०९८.०						
१९	३४७८०१	ग्रामीण खानेपानी आयोजना	प्र.श.	१००.०	२००००	४९.३	७९२३	४९.३	५४७१	१००.००	६९.१
२०	३४७८०२	खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम	प्र.श.	१००.०	३७०२२६२	३०.०	६९८३९१	१६.८	६२००१	७९.००	८.९
२१	३४७८०५	उच्च/मध्यमस्तरिय टूला खानेपानी आयोजनाहरू	प्र.श.	१००.०	७००००.०	२५.०	१५८५४०	१४.०	११८१९	६६.००	७.५
२२	४०१६४ नगर विकास कोष - खानेपानी क्षेत्र	दोश्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना- (STWSSSP-II)		३२.७	५००,०००	१६.९	२४७,०००	६२	१४२,०८३	९.९९	६१.६
२३	५०११२६	खानेपानी उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम-नेपाल खानेपानी संस्थान			२२६२००		१६६२०.०००		-		०.०

क्र.सं.	व.उ.शि. नं.	कार्यक्रम वा आयोजनाको नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक प्रगति		प्रथम चौमासिक प्रगति(%)	
				भार	बजेट	भार	बजेट	भारित	खर्च	भौतिक प्रगति(%)	वित्तीय प्रगति (%)
<b>आवास, भवन तथा सहर विकास क्षेत्र</b>											
२५	५०११२८	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड		१००	४०००००	४०%	१६००००	४०%	१७००००	१०.६%	१०.६
२६	५०११३५	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	प्र.श.	१००.००	३९२०००.००	१.२२	१३१६६७.००	०.७६	४१७७७.००	६२.१४	३१.७
२७	५०११४५	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना	प्र.श.	१००.००	२२२७०००	५.९४	३६३४६९	४.७९	५७६६३.००	८०.६९	१५८.७
२८	५०११६३ नगर विकास कोष - काठमाडौं	मझौला एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (STIUEIP)		२७.४	३३०,०००	१४.०	१६५,०००	-	-	-	०.०
२९	५०११६७	काठमाडौं उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना	प्र.श.	१००.००	८०५०००.००	१.५१	१६१०००	१.२६	३८४१५.००	८३.६०	२३.९
			जम्मा		१७४०७४८२		४०११०२३.०		२०३९२७१	६९.५२	५०.८४

नोट:

यो फारम तेश्रो चौमासिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनका लागि छुट्टै भर्नु पर्ने ।

वार्षिक प्रगति बनाउदा न देखि १३ महल भन्नु नपर्ने

तेश्रो चौमासिक प्रगति बनाउदा सबै महल भन्नु पर्ने

नेपाल सरकार  
सहरी विकास मन्त्रालय  
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग  
कार्तिक महिनाको मासिक प्रगति  
( १५ करोड माथिका आयोजना मात्र)

मन्त्रालय : शहरी विकास मन्त्रालय

आ.ब. :- २०७१/०७२

रकम (रु. हजार)

क्र. सं.	ब.उ.शि.नं.	आयोजना वा कार्यक्रमको नाम	मुख्य कार्य	कार्य सम्पादन सूचक/ एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		पहिलो चौमासिक लक्ष्य		प्रगति/उपलब्धि			कैफियत
					कार्यगत	विनियोजित बजेट	कार्यगत	बजेट	यस महिनाको	यस महिना सम्मको	यस महिनाको खर्च	
१		२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन	राज्यका विभिन्न व्यक्तिहरूको कार्यालय/आवास निर्माण/मर्मत एवं सरकारी भवनहरू निर्माण/मर्मतका कार्य शुरु हुने ।	प्र.श.	१००	१६६१२०	३३,३३४	६८०३२		१६.६६	१९४५३	
		१८ औं साके सम्मेलनको लागी सभाहल तथा ग्यालरी बैठक मर्मत	साके सम्मेलनको लागी सभाहल तथा ग्यालरी बैठक मर्मत शुरु ।	प्र.श.	१००	२४३१९२	९०	२१८८७३		८१	२०००००	
२	३४७१८०	आवास व्यवस्था कार्यक्रम	जनता आवास कर्मचारी आवास शहरी न्यून आय वर्गका लागि आवास भवन उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूका लागि आवास भवन	प्र.श.	६५.१३७५०९	३९६३९७	६.५१	३९६३९.७		३.११	९४६२	
३	३४७१८३	विशेष भौतिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र विकास आयोजना	विशेष भौतिक पूर्वाधार निर्माण (मन्दिर परिसर) विविध पूर्वाधार निर्माण (नाला, सडक सुधार आदि) सामुदायिक, धर्मशाला तथा अन्य भवनहरू निर्माण हुने	प्र.श.	२२.१८८००६६	१६६४४२	२.२१	१६६४४.२		१.३२	६४४	
४	३४७१८६	सघन शहरी विकास आयोजना	विभिन्न २७ जिल्लाका ४६ नगरपालिकाहरूको आवधिक योजना/ भौतिक विकास योजना कार्यान्वयन हुने । विभिन्न १२ जिल्लाका १४ नगरपालिकाहरूमा एकिकृत पूर्वाधार विकास हुने । - ठूला शहरी कोरिडोर खण्डको पूर्वाधार विकास हुने ।	प्र.श.	१५.०७६६९७७	२६६७७९	१.५	२६६७७.९		३.२५	३५५	
५	३४७१८७	शहरी तथा वातावरणीय सुधार आयोजना	४ वटा न.पा.मा एकिकृत पूर्वाधार विकास काभ्रे उपत्यकामा ३ वटा न.पा. एकिकृत खानेपानी आयोजना निर्माण ।	प्र.श.	३३.४७	२२७६२३७	१०.०४	६८२८७१		७.५३	६१५१८३	
६	३४७१९०	भवन निर्माण सहिता, सरकारी भवन निर्माण	क्रमागत सरकारी भवन निर्माण चालु राख्ने । नयाँ भवन निर्माण शुरु गर्ने । सभाहल निर्माण कार्य शुरु गर्ने ।	प्र.श.	१५.६५६१४७७	१८१०३०	१.५६	१८१०३		०.६९	४८७८	
७	३४७१९२	नमुना एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम ( तराई-मधेश-पहाड-हिमाल)	विभिन्न जिल्लाका ८ स्थानमा एकिकृत घनाबस्ती पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन हुने । विभिन्न जिल्लाका ६७ स्थानमा एकिकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन हुने । २८ वटा न.पा. नभएका जिल्ला सदरमुकामहरूको पूर्वाधार विकास ।	प्र.श.	२१.९४८२४८६	२५५८६५	२.१९	२५५८६.५		०.७७	५६५८	
८	३४७३१६	शहरी साशकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	६ वटा न.पा.हरूमा पूर्वाधार विकासका लागि TDF मार्फत ऋण तथा अनुदान लगानी हुने ।	प्र.श.	३१.२७	५९७०७३	९.९७	१९०३६५.२		१.३१	२५६२	
९	३४७३२०	एकिकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	४ वटा न.पा.हरूमा एकिकृत पूर्वाधार विकास गर्ने ।	प्र.श.	६.२८	४००७९५	१.५९	१२०२३९		१.२७	१०७६३५	



क्र. सं.	ब.उ.शि.नं.	आयोजना वा कार्यक्रमको नाम	मुख्य कार्य	कार्य सम्पादन सूचक/ एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		पहिलो चौमासिक लक्ष्य		प्रगति/उपलब्धि			कैफियत
					कार्यगत	विनियोजित बजेट	कार्यगत	बजेट	यस महिनाको	यस महिना सम्मको	यस महिनाको खर्च	
१०	३४७३५	नयाँ शहर आयोजना	नयाँ शहरी विकास कार्यक्रम (मध्य पहाडी लोकमार्गमा १० वटा नयाँ शहर स्थापना अन्तर्गत) १० स्थानको एकीकृत पूर्वाधार विकास हुने ।	प्र.श.	१८.९३	४९९७७२	१.८९	४९९७७२		१.२३		
११	३३७१७६	मेलम्ची खानेपानी आयोजना	हेडवर्क्स निर्माण	प्र.श.	२५	३५००००	३	५००००	२.५	३.७५		सुरुङ्ग तथा हेडवर्क्स निर्माण
			सुरुङ्ग निर्माण कार्य	कि.मी.	८	१४५०७५०	२.५	४५०७५०	०.५५३	१.७८२	३४६९७५	कार्यमा एकमुष्ट भुक्तानी भएको ।
			पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण	प्र.श.	४०	२१४२०००	१०	५२६०००	२.५	८	३६८३३७	
			परामर्शदाताहरुका कार्यहरुको सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने कार्य	प्र.श.	७	३४९५४४	२	९९८७०	०.५	२.५	१०१७०२	
			आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा सामाजिक उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आय-आर्जन सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन गर्ने अन्य विविध कार्यक्रम	प्र.श.	१०	१४००००		२७१००	०.५	०.८	२१०००	
१२	५०११४५	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना	मुख्य प्रशासन लाइन तथा वितरण प्रणाली निर्माण	कि. मि.	३४८.२	१७८३३८५	८३	२८५२२१	२०	६८.५	७८६३	
			खानेपानी व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम, मर्मत सुधार सम्बन्धी उपकरण उपलब्धि, पाईप फिटि, जगेडा पाटपुर्जा तथा अन्य सामग्री	प्र. श.	३०	७५०५८	७.५	१८७६५	१.७	८	११९१	
			का. उ. खा. लि. अन्तर्गत विभिन्न शाखा कार्यालयहरुबाट सञ्चालन हुने खानेपानी सेवा स्तर अभिवृद्धि सम्बन्धि कार्यक्रम	प्र. श.	१३.३	३७५२९	३.३	९३८२				
१३	५०११३५	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	१५ स्थानमा टयुववेल तथा पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण	गोटा	२	८८७६०	०.५	२९५८७	०.१२	०.५	१२८१	
			डेमोस्ट्रेशन स्कीममा पाइप लाइन सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम	कि.मि.	६.५	२२१९०	२.१७	७३९७	०.५५	१.५	३०१	
			पानी प्रशोधन केन्द्रिय प्रयोगशालाको लागि उपकरण उपलब्धी ढल सेवा सुधार सम्बन्धि कार्यक्रम	प्र. श.	३३.३	३५४०४	११.१	११८३५	२.७५	७.६		
			सुन्दरीजल महाकालचौर प्रसारण पाइपलाइन जडान कार्य (९.६ कि. मि.)	कि.मि.	४	१७७५२०	१.३३	५९१७३	०.४३	०.४		
१४	५०११६७	काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना	ललितपुर, कीर्तिपुर, भक्तपुर तथा ठिमीमा ढल सुधार कार्यक्रम	कि.मि.	१०	१४१२२८	२	२८२४६	०.५	०.१५		
			ढल इन्टरसेप्टर निर्माण कार्य डिजाइन सुपरभिजन तथा परामर्श सेवा	प्र.श.	११.७	२३५३८०	२.३५	४७०७६	०.६	०.१५		
१५	३४७१६६	वातावरणीय सरसफाइ आयोजना	सरसफाइ सम्बन्धी	गा.वि.स.। न.पा खुला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा	१००	३२७४८३	११.१८	३६६००	२.२७	९.०९	२२७५	चालु आ.व.को यस महिना सम्म १९४ गा.वि.स., १ न.पा. खुला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा भएको ।
१६	३४७१७९	दोश्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	विभिन्न २१ वटा साना सहरहरुमा उच्च तथा मध्यमसतरको खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने	लाभान्वित जनसङ्ख्या	१००	६९३३६६	३४	३२१३०५	८	२९	४३८२०	काकडभित्ता साना सहरी खानेपानी आयोजना सम्पन्न

क्र. सं.	ब.उ.सि.नं.	आयोजना वा कार्यक्रमको नाम	मुख्य कार्य	कार्य सम्पादन सूचक/ एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		पहिलो त्रैमासिक लक्ष्य		प्रगति/उपलब्धि			कैफियत
					कार्यगत	विनियोजित बजेट	कार्यगत	बजेट	यस महिनाको	यस महिना सम्मको	यस महिनाको खर्च	
१७	३४७३५९	तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	विभिन्न साना सहरीहरूमा उच्च तथा मध्यमसतरोको खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने	लाभान्वित जनसङ्ख्या	१००	७२१०९८						प्रथम त्रैमासिकमा लक्ष्य नभएकोले प्रगति नदेखाएको ।
१८	३४७९८५ नगर विकास कोष	नगर विकास कार्यक्रम -बोझो र तेस्रो चरण (TDP-II & III)	देशका ५८ वटा नगरपालिकाहरूमा सामाजिक पूर्वाधार तथा आयमूलक आयोजनामा ऋण तथा अनुदान प्रवाह गर्ने ।	नगरपालिकाहरूमा सामाजिक पूर्वाधार तथा आयमूलक आयोजनामा ऋण तथा अनुदान प्रवाह भई सहरी पूर्वाधारको विकास ।		६३०,०००	नगरपालिकाहरूमा सामाजिक पूर्वाधार तथा आयमूलक आयोजनामा ऋण तथा अनुदान प्रवाह ।	१६१,९९०	२६७	१५,५५३	२६७	
१९	५०११०४ नगर विकास कोष - खानेपानी क्षेत्र	बोझो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना- (STWSSSP-II)	खानेपानी विभागसंगको सहकार्यमा यस कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारले छनौट गरेको साना शहरहरूमा तोकिएको मापदण्ड अनुसारको स्वच्छ खानेपानीको सुलभ आपूर्तिको लागि संचालित साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्ने ।	खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको कुल लागतको ३५%-४५% रकम सम्बन्धित खानेपानी उपभोक्ता संस्थालाई ऋण प्रवाह हुने ।	खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको कुल लागतको ३५%-४५% रकम सम्बन्धित खानेपानी उपभोक्ता संस्थालाई ऋण प्रवाह हुने ।	५००,०००	खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको कुल लागतको ३५%-४५% रकम सम्बन्धित खानेपानी उपभोक्ता संस्थालाई ऋण प्रवाह ।	२४७,०००	३९,९८८	१५२,०८३	३९,९८८	-
२०	५०११६३ नगर विकास कोष - मझौला शहरी	मझौला एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (STUIEIP)	शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको सहकार्यमा कोषले विराटनगर, विरगंज तथा बुटवल नगरपालिकाहरूमा वातावरणीय सुधार सम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरू एवं काभ्रे उपत्यका भित्रका वनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिकाहरूमा एकीकृत खानेपानी आयोजनाहरूको निर्माण भई सहरी पूर्वाधारको विकास ।	विराटनगर, विरगंज तथा बुटवल नगरपालिकाहरूमा वातावरणीय सुधार सम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरू एवं काभ्रे उपत्यका भित्रका वनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिकाहरूमा एकीकृत खानेपानी आयोजनाहरूको निर्माण भई सहरी पूर्वाधारको विकास ।	विराटनगर, विरगंज तथा बुटवल नगरपालिकाहरूमा वातावरणीय सुधार सम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरू एवं काभ्रे उपत्यका भित्रका वनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिकाहरूमा एकीकृत खानेपानी आयोजनाहरूमा ऋण प्रवाह ।	३३०,०००	विराटनगर, विरगंज तथा बुटवल नगरपालिकाहरूमा वातावरणीय सुधार सम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरू एवं काभ्रे उपत्यका भित्रका वनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिकाहरूमा एकीकृत खानेपानी आयोजनाहरूमा ऋण प्रवाह ।	१६५,०००	-	-	-	
२१	५०११६४ नगर विकास कोष - शहरी शासकीय सुधार -	शहरी सुशासन तथा विकास कार्यक्रम (Urban Governance and Development Programme, UGDP)- Loan	यस कार्यक्रमको प्रथम चरणमा छनौटमा परेका ६ वटा मेचीनगर, ईटहरी, धनकुटा, तानसेन, बाग्लुङ्गा एवं लेखनाथ नगरपालिकाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ऋण स्वरूप लगानी गरिने ।	यस कार्यक्रमको प्रथम चरणमा छनौटमा परेका ६ वटा मेचीनगर, ईटहरी, धनकुटा, तानसेन, बाग्लुङ्गा एवं लेखनाथ नगरपालिकाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास भएको ।	यस कार्यक्रमको प्रथम चरणमा छनौटमा परेका ६ वटा मेचीनगर, ईटहरी, धनकुटा, तानसेन, बाग्लुङ्गा एवं लेखनाथ नगरपालिकाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास ऋण प्रवाह ।	१७८,३७६	यस कार्यक्रमको प्रथम चरणमा छनौटमा परेका ६ वटा मेचीनगर, ईटहरी, धनकुटा, तानसेन, बाग्लुङ्गा एवं लेखनाथ नगरपालिकाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकासमा ऋण प्रवाह ।	४७,९२८	-	४,४१३	-	

क्र. सं.	ब.उ.शि.नं.	आयोजना वा कार्यक्रमको नाम	मुख्य कार्य	कार्य सम्पादन सूचक/ एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		पहिलो त्रैमासिक लक्ष्य		प्रगति/उपलब्धि			कैफियत
					कार्यगत	विनियोजित बजेट	कार्यगत	बजेट	यस महिनाको	यस महिना सम्मको	यस महिनाको खर्च	
२२	३४७३१६	शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम	शहरी सुशासन तथा विकास कार्यक्रम (Urban Governance and Development Programme, UGDP)-Grant	यस कार्यक्रमको प्रथम चरणमा छनौटमा परेका ६ वटा मेचीनगर, इंटहरी, धनकुटा, तानसेन, बाग्लुङ्ग एवं लेखनाथ नगरपालिकाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा नगर विकास कोषको संस्थागत विकास तथा सुदृढीकरण गरिने ।	यस कार्यक्रमको प्रथम चरणमा छनौटमा परेका ६ वटा मेचीनगर, इंटहरी, धनकुटा, तानसेन, बाग्लुङ्ग एवं लेखनाथ नगरपालिकाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा नगर विकास कोषको संस्थागत विकास तथा सुदृढीकरण गरिने ।	३७७,७४३	१५०,६३१	-	२०,३६५	-		
२३	३४७३०८	धोबिखोला कोरिडोर सुधार आयोजना				२९७०५०		१६६६५०		६६९००		जग्गा अधिग्रहण कार्यको लागि निर्णय भईसकेको तर मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको ।
२४	३४७१७२	बागमती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	ढल निर्माण, नदी तटबन्ध, सडक निर्माण	प्र.श. कि.मि.	१.७२७	३८०४४०	०.३५२	७६०८८		७३२०९	६३०८	

यस अर्वाधिको भौतिक प्रगति प्रतिशत

वार्षिक वित्तिय प्रगति प्रतिशत

नेपाल सरकार

बजेट वक्तव्य, नीति तथा कार्यक्रम अनुसार ठूला आयोजनाको प्रगति

अवधि: कार्तिक २०७१

(रकम रु हजारमा)

क्र.सं	ब.उ.शि.नं	आयोजनाको नाम( ब.उ.शि.नं)	आयोजनाको समग्र लक्ष (परिमाण)	कूल लागत (रु हजारमा)	समयावधि	चालू आ.व. को चौमासिक विभाजन(मुख्य क्रियाकलापहरु)	खर्च गर्ने अख्तियारी र अधिकार प्रत्यायोजनको अवस्था	यस महिना सम्मको खर्च	ठेक्का पट्टाको अवस्था	समस्या	अर्थ मन्त्रालय र अन्य निकायले समस्या समाधानको लागि गर्नुपर्ने प्रयासहरु
१	३४७८०२-३/४	खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम (३४७८०२)	क्रमागत तथा नया २४९३ खा.पा.आ.हरु मध्ये यस आ.व.मा १४८ खा.पा.आ.हरु सम्पन्न गर्ने, ३ लाख ५० हजार जनसङ्ख्यालाई खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने	३७०९२६२	सालवसाली नया आयोजना थपिने तथा केही आयोजना सम्पन्न हुँदै जाने ।	आयोजना का उ.स. सङ्ग सम्बन्धिता , उ.स. लाइ तालिम दिइने , आयोजना को पाइप फिटिङ्गस उपलब्धि  खानेपानी तथा सरसफाइका संरचनाहरूको निर्माण  खानेपानी तथा सरसफाइका संरचनाहरूको निर्माण सम्पन्न गरी आयोजना हस्तान्तरण गर्ने	कार्यक्रम स्वीकृत भएको ,	यस महिना सम्मको खर्च ६२००१(रकम रु हजारमा)			
२	३४७१८०	आवास व्यवस्था कार्यक्रम	<b>जनता आवास</b> निर्माण क्रमागत तर्फ ६०० आवास एकाइ (४ करोड ६६ लाख) नयाँ तर्फ ११६२ आवास एकाई (२३ करोड १६ लाख) क्रमागत तर्फ सोलुखुम्बु, रोल्पा र जुम्लामा <b>कर्मचारी आवास निर्माण सहरी न्यून आय वर्गका लागि आवास निर्माण उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूका लागि आवास व्यवस्था</b> निवर्तमान अति विशिष्ट व्यक्तित्व र सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरूलाई आवास उपलब्ध गराउन भवन खरिद ।	सालवसाली कार्यक्रम भएको हुँदा एकिन गर्न नसकिने, यस आ.व. मा रहेको कार्यक्रमको मात्र ६०८५५०	सालवसाली रुपमा संचालन रहेँदै आएको ।	<b>प्रथम चौमासिक</b> साइट भिजिट, ड्रइङ्ग डिजाइन, लागत अनुमान तयार गरी ठेक्का पट्टाको तयारी । <b>दोश्रो चौमासिक</b> ठेक्का पट्टा भई निर्माण कार्य शुरु गर्ने । <b>तेस्रो चौमासिक</b> आ.व.को कार्य सम्पन्न गर्ने ।	अख्तियारी प्राप्त भई सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइएको र अधिकार प्रत्यायोजन भएको	९४६२	<b>जनता आवास कार्यक्रम</b> - आ.व. २०७१/७२ मा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत २७ जिल्लामा क्रमागत तर्फ ६०० आवास इकाई र नयाँ तर्फ ११६२ आवास इकाई निर्माण गर्ने कार्य रहेकोमा क्रमागत तर्फका आवास इकाईहरू निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको । - नयाँ आवास इकाईहरूको स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार धादिङ्ग, मकवानपुर, गोरखा तनहुँ पाल्पा, गुल्मी, दाङ डोटी अछाम, जिल्लाहरूको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जिल्लास्तरीय समन्वय समितिको बैठकबाट गा.वि.स. छनौट गरी सिफारिस गरी पठाइएको र छनौट भएका गा.वि.स.हरूलाई केन्द्रिय निर्देशक समिति समक्ष स्वीकृती गर्ने कार्यका लागि तयारी भई रहेको । अन्य जिल्लाहरूमा पनि गा.वि.स. सिफारिस गर्न पहल तथा लक्षित वर्गको तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य भै रहेको । शहरी सुकुम्बासी र न्यून आय वर्गका लागि आवास व्यवस्थापन - second phase 1st phase को landscaping बाँकी । second phase को ढलान कार्य सम्पन्न । <b>कर्मचारी आवास</b> सोलुखुम्बु - लागत अनुमानको कार्य भैरहेको रोल्पा - बोलपत्र मूल्यांकनको कार्य भैरहेको जुम्ला - फाउण्डेशनको कार्य भैरहेको	जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत आवास संख्या सत प्रतिशत निर्माण नहुनु	जग्गाको उपलब्धता बारे पहल गर्नु पर्ने ।

३	३४७१८६	सघन शहरी विकास कार्यक्रम	३८ नगरपालिकाहरूको आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्ने - १० स्थानमा ठूला शहरी कोरिडोर खण्डको पूर्वाधार विकास गर्ने - ७ जिल्लाका ८ शहरहरूमा सफा शहर कार्यक्रम संचालन गर्ने	सालवसाली कार्यक्रम भएको हुँदा एकिन गर्न नसकिने, यस आ.व. मा रहेको कार्यक्रमको मात्र	सालवसाली रूपमा संचालन रहेँदै आएको ।	<b>प्रथम चौमासिक</b> साइट भिजिट, ड्रइङ्ग डिजाइन, लागत अनुमान तयार गरी टेक्ना पट्टाको तयारी । <b>दोश्रो चौमासिक</b> टेक्ना पट्टा भई निर्माण कार्य शुरु गर्ने । <b>तेश्रो चौमासिक</b>
४	३४७१८७	मझौला सहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना	(१) ए.डि.बि.को सहयोगमा विराटनगर, बुटवल र विरगञ्ज न.पा.हरूको एकिकृत पूर्वाधार विकास ( ढल तथा ढल प्रशोधन केन्द्र, फोहर मैला व्यवस्थापन, सडक सुधार, खानेपानी आपूर्ति र सामुदायिक विकास ) आयोजनाको काम शुरु। बुटवलको कार्यमा खानेपानी तर्फ आशयपत्र जारी गरिएको र स््यानिटरी ल्याण्ड फिल्टसाइट सम्बन्धमा मुल्यांकन प्रक्रियामा रहेको । (२) काभ्रे उपत्यकाका न.पा.हरूमा एकिकृत खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य सुचारु	७७०८९२५	आ.व २०६७/६८ देखि २०७२/७३	<b>प्रथम चौमासिक</b> बुटवल न.पा.मा खानेपानी फोहरमैला व्यवस्थापनको टेक्ना सम्झौता बुटवल न.पा.मा अटो भिलेजको बोलपत्र अह्वान विराटनगर काभ्रे र विरगंजमा सिभिल कार्य सुचारु <b>दोश्रो चौमासिक</b> बुटवल न.पा.मा अटो भिलेजको टेक्ना सम्झौता विरगंज उप न.पा.मा फोहरमैला व्यवस्थापनको बोलपत्र अह्वान विराटनगर काभ्रे विरगंज र बुटवलमा सिभिल कार्य सुचारु <b>तेश्रो चौमासिक</b> विराटनगर काभ्रे विरगंज र बुटवलमा सिभिल कार्य सुचारु

३५५६	६ वटाको लागत अनुमान तयार हुँदै । २ वटाको सम्झौता भएको । २ वटाको सम्झौता गर्ने क्रममा रहेको । ४ वटाको निर्माण कार्य संचालन हुँदै । अन्यको उपभोक्ता समिति गठनको लागि सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पत्राचार गरिएको ।	धेरै न.पा.हरू गठन हुनु (१९१ वटा न.पा.हरू) सो अनुसारका न.पा. को पूर्वाधार विकास गर्न बजेटको कमी)	यथेष्ट बजेटको लागि अर्थ मन्त्रालय संग छलफल भै रहेको ।
६१५३१९	- बुटवल अटोभिलेज को Design तयार भई Bid document ADB द्वारा स्वीकृत भएको र IFB प्रकाशित भएको । - बुटवल न.पा.को एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन कार्य (ISWM) टेक्ना सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको । - बुटवल न.पा. वडा नं. ९ र १० मा खानेपानी प्रणालीको निर्माण सुधारको कार्य को टेक्ना सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको । - विरगंज उप.म.न.पा.मा एकिकृत फोहरमैला व्यवस्थापन (ISWM) को Bidding प्रक्रियामा रहेको । - विरगंज उप.म.न.पा.मा र विराटनगर उप.म.न.पा.मा Sewerage drainage र road lane improvement को सिभिल कार्य शुचारु भएको । - काभ्रे भ्याली एकीकृत खानेपानीको निर्माण कार्य शुचारु रहेको ।	MOU अनुसार नेपाल सरकारको बजेट कम हुनु	अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग गरिएको

५	३४७१९०	भवन निर्माण संहिता, सरकारी भवन निर्माण	विभिन्न जिल्लामा सरकारी भवन निर्माण (जम्मा २५) - स.वि. तथा भ.नि.वि. डिभिजन कार्यालय भवन १४ वटा - एकिकृत कार्यालय भवन ६ वटा - अन्य सरकारी कार्यालय भवन ५ वटा - २ जिल्लामा सभाहल निर्माण (डोटी, टिकापुर) ४०० जना क्षमता भएको - १ जिल्लामा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र वुटवल १०५० जना क्षमता भएको - महेन्द्रनारायण निधी मिथिला सांस्कृतिक केन्द्रको (अडिटीरियम) भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने तथा फर्निचर तथा फर्निचिङ्ग को इष्टिमेट तयार गरी बजेट व्यवस्था गरी कार्य शुरु गर्ने।	सालवसाली कार्यक्रम भएको हुँदा एकिन गर्न नसकिने, यस आ.व. मा रहेको कार्यक्रमको मात्र ११५६२८७	२०४९/०५ ० देखि शुरु भै सालवसाली रुपमा संचालन रहेँदै आएको ।	<b>प्रथम चौमासिक</b> साइट भिजिट, ड्रइङ्ग डिजाइन, लागत अनुमान तयार गरी ठेक्का पट्टाको तयारी । <b>दोश्रो चौमासिक</b> ठेक्का पट्टा भई निर्माण कार्य शुरु गर्ने । <b>तेस्रो चौमासिक</b> आ.व.को कार्य सम्पन्न गर्ने ।
६	३४७१९१	विराटनगर चक्रपथ विकास आयोजना	विराटनगर चक्रपथको ट्रयाक खोल्ने कार्य तथा (४२ कि.मि) खोलिएको खण्डको सडकको स्तरोन्नति गर्ने ।	सालवसाली कार्यक्रम भएको हुँदा एकिन गर्न नसकिने, यस आ.व. मा रहेको कार्यक्रमको मात्र ६४४६३	२०६६/०६ ७ देखि शुरु भै सालवसाली रुपमा संचालन रहेँदै आएको ।	<b>प्रथम चौमासिक</b> साइट भिजिट, ड्रइङ्ग डिजाइन, लागत अनुमान तयार गरी ठेक्का पट्टाको तयारी । <b>दोश्रो चौमासिक</b> ठेक्का पट्टा भई निर्माण कार्य शुरु गर्ने । <b>तेस्रो चौमासिक</b> साइट भिजिट, ड्रइङ्ग डिजाइन, लागत अनुमान तयार गरी ठेक्का पट्टाको तयारी ।

४८७८						<p>— सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको आफ्नै भवन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा ३ वटाको निर्माण कार्य संचालन भैरहेको, ४ वटाको लागत अनुमान तयार हुँदै ।</p> <p>— एकीकृत कार्यालय भवन निर्माणको जग्गा छनौटको प्रक्रियामा रहेको</p> <p>— अन्य ७ वटा सरकारी भवनहरूको लागत अनुमान तयार भैरहेको ।</p> <p>टिकापुर सभाहल - आशयपत्र जारी गरी सम्झौताको क्रममा ।</p> <p>डोटी सभाहल - आशयपत्र जारी गरी सम्झौता भएको ।</p> <p>वुटवल सभाहल - आशयपत्र जारी गरे</p>	<p>निर्माण शुरु भएका भवनहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु ।</p> <p>निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्न समस्या ।</p> <p>भवन संहिता कार्यान्वयनमा समस्या ।</p> <p>अन्तराष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र तथा सभाहलहरूका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको ।</p>	<p>सम्पन्न हुन लागेका भवनहरूलाई प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरी सम्पन्न गर्न लागिपर्ने अत्यन्त कम नयाँ भवनहरू थप गरिएको ।</p> <p>क्वालिटी एसुरेन्स प्लान बनाई लागु गरीएको । साइटमा नै सुपर भाइजर राख्ने व्यवस्था गरीएको ।</p> <p>स्थानीय कालिगढहरूलाई तालिम दिने व्यवस्था गरिएको ।</p> <p>न.पा.हरूलाई भवन संहिता लागू गर्न प्राविधिक सहयोग गरीएको, निजी क्षेत्रबाट निर्मित अस्पताल, अग्ला भवनहरूको अनुगमन गर्ने कार्य वार्षिक कार्यक्रममा नै समावेश गरिएको ।</p>
११०						<p>— विराटनगर चक्रपथको ट्रयाक खोल्ने कार्य – अदालतबाट रोक्का भएको । - कटारी झौराहाट खण्डको बाटोमा ग्राभेलिङ्गको कार्य हुँदै । - परामर्श तर्फको कार्यमा प्रतिवेदन तयार हुँदै।(क्रमागत तर्फ) - परामर्श तर्फको कार्यमा सम्झौताको क्रममा ।(नयाँ तर्फ)</p>	<p>योजना ठुलो भएको सो अनुसारको बजेट व्यवस्था नभएको (विराटनगर चक्रपथ आयोजना- कुल लम्बाई ४२ कि.मि.)</p>	<p>आयोजनाको रुप दिनु पर्ने ।</p>

७	३४७३२०	एकिकृत सहरा विकास आयोजना	ए. डि.बि.को सहयोगमा धरान, जनकपुर, सिद्धार्थनगर र नेपालगंज नगरपालिकाहरूमा एकिकृत पूर्वाधार विकास तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम ४ बटै न.पा.मा विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका लागि Design Estimate/Bid Document तयार गरी बोलपत्र आव्हान सामुदायिक विकास कार्यक्रम संचालन तथा लैगिक समानता र सामाजिक समाजिकरण अभिवृद्धि गर्ने कार्य सुरु।	७१४१५३०	आ.व २०६९/७० देखि २०७३/७४	<p><b>प्रथम चौमासिक</b> नेपालगंज र सिद्धार्थनगर न.पा. मा सम्पूर्ण कार्यको बोलपत्र आव्हान। धरान न.पा.मा खानेपानी विस्तारको बोलपत्र आव्हान</p> <p><b>दोश्रो चौमासिक</b> नेपालगंज र सिद्धार्थनगर न.पा.मा सम्पूर्ण कार्यको ठेक्का सम्पन्न धरान न.पा.मा खानेपानी विस्तारको ठेक्का सम्झौता जनकपुर न.पा.मा सतही ढल र सडक निर्माणको बोलपत्र आव्हान जनकपुर न.पा.मा फोहरमैला व्यवस्थापनको डिजाइन तयारी</p> <p><b>तेस्रो चौमासिक</b> धरान नेपालगंज र सिद्धार्थनगरपालिकामा सिभिल कार्यको सुचारु जनकपुर न.पा.मा सिभिल कार्यको सुचारु</p>		४५९५९	नेपालगंज न.पा.मा storm drainage & road improvement को टेण्डर आव्हान भई प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृति भई खोलिएको आर्थिक प्रस्तावको evaluation report तयार भई ADB पठाइएको। – सिद्धार्थनगर न.पा.मा. storm drainage & road improvement को टेण्डर आव्हान भई Bid Submission Report तयार भई आर्थिक प्रस्ताव खोली evaluation report तयार भई रहेको। – नेपालगंज र सिद्धार्थनगर न.पा.मा. Integrated Solid Waste Management (ISWM) को IFB(Tender Notice) जारी भएको। – धरान खानेपानीका IFB (Tender Notice) ADB बाट स्वीकृत भई 10 Nov 2014 मा IFB Notice प्रकाशित	जनकपुर नगरपालिकामा SLFC निर्माणको लागि सुरु भएको धनुषा जिल्ला फुलगामा स्थित जमिनमा भौगर्भिक परीक्षण भै सर्वेक्षण गर्ने क्रममा स्थानीयवासीबाट सो स्थानमा विरोध भै सर्वेक्षणको कार्य स्थगित भएको। सो स्थानमा पहिले नै राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भै सकेकोले पनि दिन नमिल्ने र अन्य वैकल्पिक स्थानहरू अध्ययन गर्न सुझाव आएको छ।	जनकपुर नगरपालिकाको पहलमा र SWMTC तथा PCO को सहयोगमा SLFS को लागि वैकल्पिक जग्गाको खोजी भैरहेको।
८	३४७१७६ - ३/४	मेलम्ची खानेपानी आयोजना (३४७१७६ - ३/४)	काठमाण्डौ उपत्यकामा खानेपानीको आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने। काठमाण्डौ उपत्यका तथा मेलम्ची,मण्डन उपत्यकाका बासिन्दाको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने।	शुरुको १७४३७३५० (२४९.४ Million US\$), संशोधित- २३४५८३५० (२८७.४ Million US\$)	आयोजना शुरु मिति: आ.व.०५५/५६, आयोजना सम्पन्न हुने मिति : आ.व.०७३/७४	<p>— थप ८ कि.मी सुरुङ्ग निर्माण कार्य। — ८५ MLD क्षमता भएको पानी प्रशोधन केन्द्रको ४०% निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने। — मेलम्ची उपत्यका, मण्डन उपत्यका लगायतका आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा सामाजिक उत्थान कार्यक्रम संचालन। — सम्पन्न संरचनाहरूको मर्मत संभारको कार्य।</p>	प्राप्त भएको	चालु आ.व. का कार्तिक महिना सम्मको खर्च : ८५७४४८ आयोजनाको हाल सम्मको कूल खर्च रकम : १२९९७७२ १	बहुवर्षिय ठेक्का	निर्माण व्यवसायीहरूको समग्र व्यवस्थापनमा कमी देखिएको। हेडवर्क्स एवं सुरुङ्ग निर्माणको लागि लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल गर्न पूर्ण रूपमा मेशिनरी औजार तथा उपकरण Mobilization को लागि आवश्यक जनशक्ति, जग्गा सामानहरूको व्यवस्थामा कमी एवं निर्माण व्यवसायीको व्यवस्थापन तहबाट समग्र पक्षमा दैनिक कार्यको पुनरावलोकन, मूल्याङ्कन भइरहेको - हेडवर्क्स एवं सुरुङ्ग निर्माणको लागि साविक निर्माण व्यवसायीबाट दाखिला गरिएको Performance Security एवं यस कार्यलयबाट भुक्तानी गरिएको Advance रकम वापतको बैंक ग्यारेन्टी ठेक्का रद्द पश्चात सम्बन्धित बैङ्कहरूबाट यस समितिलाई हालसम्म फिर्ता नभएको।	

९	५०११३५	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	सुन्दरीजल देखी महाकाल चौर सम्मको लागि आवश्यक १.४ ब्यासको ९.६ कि. मि. पाइप जडान, डेमोष्ट्रेशन स्कीममा पाइपलाइन सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम, खानेपानी उत्पादन सुधार/वृद्धि कार्यक्रम, खानेपानी गुणस्तर सुधार सम्बन्धि कार्यक्रम, उत्पादन तथा वितरण क्षमता सुधार कार्यक्रम	३२११९०२	२०७१/७२	१५ स्थानमा टयुववेल तथा पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण  डेमोष्ट्रेशन स्कीममा पाइप लाइन सुधार सम्बन्धी  पानी प्रशोधन केन्द्रिय प्रयोगशालाको लागि उपकरण उपलब्धी ढल सेवा सुधार सम्बन्धि कार्यक्रम  सुन्दरीजल महाकालचौर प्रसारण पाइपलाइन जडान कार्य (९.६ कि. मि.)	४१७७७	४८४८९०	यस आ. व. मा समाप्त हुने	पाइपलाइन रुटको आरुवारी क्षेत्रमा बाटोको दुवै तर्फ ९ल पाइप राख्नु पर्ने भनी काममा बाधा अवरोध भएको  पाइपलाइन रुटको आरुवारी क्षेत्रमा काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाण्डौले सडक विस्तार गर्न लागेकोमा स्थानीयको माग बमोजिम क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनी अवरोध सृजना भएको  पाइपलाइन रुटको नयापाटीमा घरजग्गा पाइप लाइनमा पर्ने भएकोले नापी गराइ पाउ भनी निवेदन परेको	वाटोको दुव तर्फ ढल राखीनेमा केही भाग सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाण्डौ बाट उक्त तर्फ र बाकीमा निर्देशनालयबाट ढल राखीने  ६ मीटर भन्दा कम चौडाइ भएको सडक, आवश्यक चौडाइका सम्बन्धमा काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण संग समन्वय गरी कार्य गरीने  नापी कार्य सम्पन्न भएको र नापी कार्यालय चाबहिलबाट प्रतिवेदन आउन बाकी रहेको ।
१०	५०११४५	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना	मुख्य प्रशारण पाइप लाइन तथा पानीपोखरी (६ वटा) निर्माण वितरण प्रणाली सुधार कार्य २० वटा नया टयुववेल निर्माण कार्य	१३६८९१७८	२०७२/७३	मुख्य प्रशारण लाइन तथा वितरण प्रणाली निर्माण कार्य  खानेपानी व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम, मर्मत सुधार सम्बन्धी उपकरण उपलब्धि, पाईप फिटि , जगेडा पाटपुजा तथा अन्य सामग्री का. उ. खा. वि. अन्तर्गत विभिन्न शाखा कार्यालयहरुबाट सन्चालन हुने खानेपानी सेवा स्तर अभिवृद्धि सम्बन्धि कार्यक्रम	५७६६८३	५५१८१६	६ वटा प्याकेजको सम्मौता भै कार्य शुरु भएको	आरुवारी क्षेत्रमा काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाण्डौले सडक विस्तार गर्न लागेकोमा स्थानीयको माग बमोजिम क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनी आरुवारीको पानीपोखरी निर्माणमा अवरोध सृजना भएको	स्थानीय तथा त्यस क्षेत्रका सभासदज्यू संग छलफल भइरहेको
११	५०११६७	काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना	ललितपुर, कीर्तिपुर, भक्तपुर तथा ठिमीमा ढल सुधार कार्यक्रम  ढल इन्टरसेप्टर निर्माण कार्य  सल्लाघारी, कोड्कु, धोविघाट, गुहेश्वरी तथा गोकर्ण ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्य	११८६२०५०	२०७४/७५	प्रथम चौमासिकमा कार्यक्रम नभएको	३८४१५	४४४५८५	परामर्श दाताको चयन भएको गुहेश्वरी Treatment Plant को Bidding को सूचना प्रकाशन भएको	काम शुरु भइनसकेको	

तयार गर्ने

प्रमाणित गर्ने



पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (PI)आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. २०७१।७२ को प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू  
लगायत सुझावहरू

१. आ.व. ०७१/७२

२.मन्त्रालय/क्षेत्रको नाम:सहरी विकास मन्त्रालय

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राविससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्यक्तिसमय	भौतिक	वित्तीय					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१	३४७०१९	सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग				१००	१००					
२	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरू				७९.२	७२.४८	विभिन्न स्थानहरूका सरकारी भवनहरूको मर्मत संभार कार्यको लागत अनुमान तयारीको क्रममा ।	अधिकांश सरकारी भवनहरू पुराना भई मर्मतको माग आउने गरेकोमा बजेटको सिमितताले गर्दा माग अनुसार सम्बोधन गर्न नसकिएको ।	आवश्यक बजेट विनियोजनको लागि पहल भएको ।	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थाका लागि पहल हुनु पर्ने । नयाँ भवन निर्माणको लागि बजेटमा व्यवस्था गर्दै लानु पर्ने	
३	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन				५०	२८.५९	राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय/आवास निर्माण/मर्मत एवं सरकारी भवनहरू निर्माण/मर्मतका कार्यको लागत अनुमान तयारीको क्रममा ।	कार्यक्रमहरू विशेष प्रकृतिको ( प्रधानमन्त्री, कार्यलय/राष्ट्रपती निवास, मन्त्री निवास आदि) भएको कारण तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।	कार्यविधि तयार गरिएको स्वीकृतिको लागि पेश भइसकेको ।	यस प्रकारको कार्यक्रमहरूको बजेट शिर्षक छुट्टै राखी कार्यविधि अनुसारको कार्यक्रममा यथेष्ट बजेट विनियोजन हुनु पर्ने ।	
	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन (१८ औं सार्क सम्मेलनको लागि सभाहल तथा ग्यालरी बैठक मर्मत)	९०	९९.३८		९०	९९.३८	१८ औं सार्क सम्मेलनको लागि सभाहल तथा ग्यालरी बैठक मर्मत कार्य सम्पन्न ।				
४	३४७१८१	साना शहर बजार विकासवाट ग्रामिण विकास				३५.७	०	सानाशहरको गुरू योजना/भौतिक विकास योजना अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्यामा रहेको ।	कार्यक्रमको महत्वको आधारमा बजेट न्यून हुनु ।	उल्लेख्य रूपमा कार्यक्रम संख्या घटाईएको ।	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थाका लागि पहल हुनु पर्ने ।	
५	३४७१८६	सघन शहरी विकास आयोजना				३२.६	१३.३३	६ वटाको लागत अनुमान तयार हुँदै । २ वटाको सम्मौता भएको । २ वटाको सम्मौता गर्ने क्रममा रहेको । ४ वटाको निर्माण कार्य संचालन हुँदै । अन्यको उपभोक्ता समिति गठनको लागि सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पत्राचार गरिएको ।	धेरै न.पा.हरू गठन हुनु (१९९ वटा न.पा.हरू) सो अनुसारका न.पा. को पुर्वाधार विकास गर्न बजेटको कमी)	न.पा./कोरीडोरहरूको आवधीक योजना तयार गरी डि.पि.आर तयार भएका कार्यक्रमहरूमा मात्र लगानी गर्न थालिएको । वार्षिक कार्यक्रममा नै योजना छनौट गरी उल्लेख गर्न थालिएको । यथेष्ट बजेटको लागि अर्थ मन्त्रालय संग छलफल भइरहेको ।	पुर्वाधारको लागि बजेट व्यवस्था हुनु पर्ने ।	

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यन्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	रात्रिससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्यतित समय	भौतिक	वित्तीय					
६	३४७१८७	मभौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (STIUEIP)	५९.५१	३२.५	५ वर्ष	७५	९०	-बुटवल अटोमिलेज को Design तयार भई Bid document ADB द्वारा स्वीकृत भएको र IFB प्रकाशित भएको । - बुटवल न.पा.को एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन कार्य (ISWM) ठेक्का सम्झौता हुने प्रकृत्यामा रहेको । - बुटवल न.पा. वडा नं. ९ र १० मा खानेपानी प्रणालीको निर्माण सुधारको कार्य को ठेक्का सम्झौता हुने प्रकृत्यामा रहेको । - विरगंज उप.म.न.पा.मा एकिकृत फोहरमैला व्यवस्थापन (ISWM) को Bidding प्रकृत्यामा रहेको । - विरगंज उप.म.न.पा.मा र विराटनगर उप.म.न.पा.मा Sewerage drainage र road lane improvement को सिभिल कार्य शुरु भएको । - काभ्रे भ्याली एकीकृत खानेपानीको निर्माण कार्य शुरु भएको ।	MOU अनुसार नेपाल सरकारको बजेट कम हुनु	अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग गरिएको	अविलम्ब ADB सग सम्झौता बमोजिमको बजेट व्यवस्था हुनु पर्ने ।	
७	३४७१९०	भवन निर्माण सहिता, सरकारी भवन निर्माण	सालवसाली			४४.१	२६.९५	- सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको आफ्नै भवन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा ३ वटाको निर्माण कार्य संचालन भैरहेको, ४ वटाको लागत अनुमान तयार हुँदै । - एकीकृत कार्यालय भवन निर्माणको जग्गा छनौटको प्रकृत्यामा रहेको - अन्य ७ वटा सरकारी भवनहरूको लागत अनुमान तयार भैरहेको । टिकापुर सभाहल - आशयपत्र जारी गरी सम्झौताको क्रममा । डोटी सभाहल - आशयपत्र जारी गरी सम्झौता भएको । बुटवल सभाहल - आशयपत्र जारी गरेको ।	निर्माण शुरु भएका भवनहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु । निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्न समस्या । भवन सहिता कार्यान्वयनमा समस्या । अन्तराष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र तथा सभाहलहरूका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको ।	सम्पन्न हुन लागेका भवनहरूलाई प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरी सम्पन्न गर्न लागिएको अत्यन्त कम नयाँ भवनहरू थप गरिएको । ब्यालिटी एसुरेन्स प्लान बनाई लागू गरीएको । साइटमा नै सुपर भाइजर राख्ने व्यवस्था गरीएको । स्थानीय कालिगढहरूलाई तालिम दिने व्यवस्था गरिएको । न.पा.हरूलाई भवन सहिता लागू गर्न प्राविधिक सहयोग गरीएको, निजी क्षेत्रबाट निर्मित अस्पताल, अरला भवनहरूको अनुगमन गर्ने कार्य वार्षिक कार्यक्रममा नै समावेश गरिएको ।	आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्थाका लागि पहल हुनु पर्ने । न.पा.हरूबाट अनिवार्य रूपमा भवन सहिता लागू गर्ने कानूनी व्यवस्था हुनु पर्ने । सभाहलहरूको संख्याको आधारमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्ने ।	
८	३४७१९२	नमूना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराई(मधेश/पहाड/हिमाल)	सालवसाली			३५.१	२२.११	१० वटाको ल.ई तयार भएको वटाको सम्झौता भई कार्य शुरु गर्ने क्रममा १८ वटाको उपभोक्ता समिति गठन गर्ने क्रममा २ वटाको परामर्शदाताबाट अध्ययनको लागि तयारी भैरहेको				

क्र. सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति (%)			प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यन्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	रात्रिससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्यतित समय	भौतिक	वित्तीय					
९	३४७१९७	गणतन्त्र स्मारक			४ वर्ष	९२.३	४७.९५	<p><b>गणतन्त्र स्मारक तर्फ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- मुख्य संरचनाको कार्य सम्पन्न भई Electrical, Sanitary लगायत Finishing को कार्य चालु ।</li> <li>- गणतन्त्र स्मारक साइटमा टुकुचा खोलाको रिटेनिङ्ग पर्खाल निर्माण गर्ने कार्यको ल.ई स्वीकृत भएको</li> </ul> <p><b>गणतन्त्र स्तम्भ तर्फ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Design कार्य सम्पन्न</li> <li>- स्तम्भको Replica साइटमा स्थापना भएको ।</li> <li>- प्रवेशमाग (सिटी) को ल.ई तयार हुँदै ।</li> </ul>	कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार कार्यन्वयन गर्न नसकिरहेको ।	नीतिगत व्यवस्था र लक्ष्य अनुसारको बजेट व्यवस्थाको लागि पहल भै रहेको ।	राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने (प्रष्ट नीति तथा पर्याप्त बजेट हुनु पर्ने) ।	
१०	३४७३१६	शहरी साशकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	२०	१८.३५	३ वर्ष	४.१	१.३५	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MST स्वीकृतको अन्तिम चरणमा रहेको । १६ वटा Sub Project मध्ये १५ वटा परियोजनाहरूको ठेक्का सम्भौता भई निर्माण कार्य अगि बढेको ।</li> <li>- MST को प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन कार्य सम्पन्न भई आर्थिक प्रस्ताव खोल्सकेको । (कालो सूचिको कारण negotiation कार्य रोकिएको)</li> <li>- १ वटा परियोजनाहरूको सम्भौता गर्ने आशयपत्रको सुचना पत्र जारी गरिएको ।</li> <li>- ६ वटा न.पा.हरूको शहरी नक्सांकन तयार गर्न सम्भौता सम्पन्न भएको ।</li> </ul>	ठेक्का पट्टा र सम्बन्धित सामान खरिद प्रकृयामा समस्या	विभिन्न निकायहरूको बैठक र समन्वय गरी समाधान गर्न प्रयास गरिएको	नीतिगत समस्या समाधानका निमित्त सम्बन्धित ऐन नियममा समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने । निर्माण सामग्री सहज रुपमा उपलब्ध हुनु पर्ने ।	
११	३४७३२०	एकिकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	२८.०३	७	३ वर्ष	८०	८९.५२	<ul style="list-style-type: none"> <li>- नेपालगंज न.पा.मा storm drainage &amp; road improvement को टेण्डर आव्हान भई प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भई खोलिएको आर्थिक प्रस्तावको evaluation report तयार भई ADB पठाइएको ।</li> <li>- सिद्धार्थनगर न.पा.मा. storm drainage &amp; road improvement को टेण्डर आव्हान भई Bid Submission Report तयार भई आर्थिक प्रस्ताव खोली evaluation report तयार भई रहेको ।</li> <li>- नेपालगंज र सिद्धार्थनगर न.पा.मा. Integrated Solid Waste Management (ISWM) को IFB(Tender Notice) जारी भएको ।</li> <li>- धरान खानेपानीका IFB (Tender Notice) ADB बाट स्वीकृत भई 10 Nov 2014 मा IFB Notice प्रकाशित</li> </ul>	जनकपुर नगरपालिकामा SLFC निर्माणको लागि सुरु भएको धनुषा जिल्ला फुलगामा स्थित जमिनमा भौगर्भिक परीक्षण भै सर्भेक्षण गर्ने क्रममा स्थानीयवासीबाट सो स्थानमा विरोध भै सर्भेक्षणको कार्य स्थगित भएको । सो स्थानमा पहिले नै राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भै सकेकोले पनि दिन नमिले र अन्य वैकल्पिक स्थानहरू अध्ययन गर्न सुझाव आएको छ ।	जनकपुर नगरपालिकाको पहलमा र ऋत्न तथा PCO को सहयोगमा SLFS को लागि वैकल्पिक जग्गाको खोजी भैरहेको ।		
१२	३४७३२१	त्रिपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनःस्थापना कार्यक्रम							१५०० परिवारको पुर्नवासको लागि नेपाल सरकारबाट निर्णय भएको भएतापनि जग्गाको समस्या र बजेटको कमीले गर्दा गर्न नसकिएको थप २००० को पुर्नवासको लागि माग भइ आएको हालसम्म कुनै समाधान भएको अवस्थामा हाल ८६०० (दाड, बाँके, बर्दिया र सुर्खेतमा) पुर्नवासको लागि माग भएको । सो को लागि ३ अर्बको बजेट आवश्यक भएको सरकारी नीति स्पष्ट नभएको ।	सहरी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको	नीति तथा बजेट व्यवस्थाको लागि पेश ।	

क्र. सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति (%)			प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यन्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	रात्रिससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्यतित समय	भौतिक	वित्तीय					
१३	३४७१६६	वातावरणिय सरसफाई आयोजना			सालबसाली	८१.३	२४.८८	चातू आ.व.मा १९४ गाविस, १ गोटा न.पा. खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भएको	तराइका जिल्लाहरू सरसफाई कार्यक्रममा पछी परेको ।	तराइका जिल्लाहरूमा केन्द्रिकृत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको ।	सर्व तराइका जिल्लाहरूमा समन्वय क्रियाशील गराउने सवै सरोकारकारवाला हरूसंग समन्वय गरी सरसफाई सम्बन्धि जिल्ला तथा गाविस तहमा सम्मेलन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने ।	
१४	३४७१६८	खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनर्स्थापन कार्यक्रम			सालबसाली	०	०					
१५	३४७१६९	डिप ट्यूबेल आयोजना (मर्मत सुधार)			सालबसाली	७९.९८	१.७९					
१६	३४७१७१	खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम			सालबसाली	६०.५५	१०.९५					
१७	३४७१७९	दोश्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना			४ वर्ष १०महिना	८८.१८	५०.८					
१८	३४७३१८	खानेपानी तथा सरसफाई सह-लगानी कार्यक्रम			१६ म	८५.३४	६.१५					
१९	३४७३१९	सुख्खा क्षेत्र खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना			१६ म	०	०					
२०	३४७३५९	तेश्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना				०	०					
२१	३४७८०१	ग्रामीण खानेपानी आयोजना			१२ वर्ष	१००	६९.०५					
२२	३४७८०२	खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम			सालबसाली	७९	८.८७	२४९३ वटा आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेको जसमध्ये १४८ वटा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको । सम्पन्न आयोजनाहरू र क्रमागत आयोजनाहरूको सम्पन्न हुने स्किमहरूबाट करिव ५ लाख जनसङ्ख्यालाई सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको ।				
२३	३४७८०५	उच्च/मध्यमस्तरिय टूला खानेपानी आयोजनाहरू			४ म	६६	७.४५					
२४	३४७०१८	खानेपानी तथा ढल निकास विभाग			सालबसाली	९५.४२	३६.०४					

क्र.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यन्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राबिससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्यतित समय	भौतिक	वित्तीय					
२५	३४७१७६	मेलम्ची खानपानी आयोजना	५६.६५	५५.४	८९.३	८१.०२	६९.१७	यस आ.व. मा हाल सम्म १७८२ मी. गरी जम्मा ९५०० मीटर सुरुङ्ग निर्माण कार्य सम्पन्न । - पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको ५३% सिभिल ब्रक्स निर्माण कार्य सम्पन्न । (४५०० घ.मी. कंक्रीट ढलान कार्य सम्पन्न भएको )	निर्माण व्यवसायीहरूबाट सुरुङ्ग निर्माण तथा पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्यमा समग्र व्यवस्थापन क्षमतामा कमी देखिएको । - हेडब्रक्स तथा सुरुङ्ग निर्माणको लागि साबिक निर्माण व्यवसायी (CRCC-CMIIC) बाट दाखिला गरिएको Performance Security एवं यस कार्यालयबाट भुक्तानी गरिएको Advance रकम बापतको बैंक ग्यारेन्टी ठेक्का रद्द भए पश्चात् सम्बन्धित बैंकबाट यस समितिलाई हालसम्म प्राप्त नभएको ।	- निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्रसर Plant प्रयोगमा ल्याउने कार्यको स्वीकृतिका लागि सहजीकरण गरिएको । - निर्माण व्यवसायीको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न, निर्माण व्यवसायीको केन्द्रिय निकायसंग छलफल गरिएको । - निर्माण व्यवसायीको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि दातु निकायसंग छलफल गरि दातु निकायबाट समेत अनुगमन तथा सहजीकरणका गरिएको । - सहजीकरणका लागि दातुसंस्थाबाट आयोजना व्यवस्थापन परामर्शसेवा (PMC) सपोर्ट दिने प्रक्रिया शुरु भएको ।	- सहरी विकास मन्त्रालयबाट निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्रसर Plant प्रयोगमा ल्याउने कार्यमा स्वीकृति सम्बन्धित मन्त्रालयसंग समन्वय एवं सहजीकरण गरिनु पर्ने । - नेपाल सरकारबाट यस आयोजना र सम्बन्धित बैङ्कहरू बीच राष्ट्र बैङ्कको मध्यस्थतामा Performance Security तथा Advance Payment वापतको रकम यस समितिलाई प्राप्त गर्ने विषयमा सम्मानित पूनरावेदन अदालत ललितपुरमा विचाराधिन रहेकोले सो को फैसला बमोजिम गर्न मनासिब हुने देखिएको ।	
२६	५०११३५	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	९६.२	९०.५	६	६२.१४	३१.७३	गत आ.व.मा सुन्दरीजल देखी महाकाल चौर सम्मको लागी आवश्यक १.४ व्यासको ९.६ कि. मि. पाइप उपलब्ध भएको र सो मध्ये ५.६ कि. मि. जडान भइ उक्त कार्य यस आ.व.मा अपेक्षाकृत प्रगती नभएको	पाइपलाइन रुटको आरुवारी क्षेत्रमा काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाण्डौले सडक विस्तार गर्न लागेकोमा स्थानीयको माग बमोजिम क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनी अवरोध सृजना भएको	६ मीटर भन्दा कम चौडाइ भएको सडक, आवश्यक चौडाइका सम्बन्धमा काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण संग समन्वय गरी कार्य गरीने	सम्बन्धित निकायहरूबाट प्राथमिकताको साथ अगाडी बढाउनु पर्ने ।	बाधा व्यवधानका कारणले आयोजना ढिलो भै लक्षित प्रगती हासिल नहुने तथा दातु सस्थाको विश्वासमा कमी हुने
								पाइपलाइन रुटको नयापाटीमा घरजग्गा पाइप लाइनमा पर्ने भएकोले नापी गराइ पाउ भनी निवेदन परेको	तापी कार्य सम्पन्न भएको र नापी कार्यालय चाबहिलबाट प्रतिवेदन आउन बाकी रहेको ।			
								पाइपलाइन रुटको आरुवारी क्षेत्रमा बाटोको दुवै तर्फ ढल पाइप राख्नु पर्ने भनी काममा बाधा अवरोध भएको	बाटोको दुवै तर्फ ढल राखीनेमा केही भाग सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाण्डौ बाट उक तर्फ र बाकीमा निर्देशनालयबाट ढल राखीने ।			
२७	५०११४५	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना	३१.	१७.२७	३	८०.६९	१००.	डिजाइन सुपरभिजन र जनचेतना सम्बन्धी परामर्श दाताको नियुक्ती भएको । पुर्नवास योजना र प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण प्रतिवेदन तयार भएको । पानीपोखरी र थोक वितरण प्रणाली तथा वितरण सञ्जाल सुधार कार्य प्रारम्भ ।	आरुवारी क्षेत्रमा काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाण्डौले सडक विस्तार गर्न लागेकोमा स्थानीयको माग बमोजिम क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनी आरुवारीको पानीपोखरी निर्माणमा अवरोध सृजना भएको	स्थानीय तथा ल्यस क्षेत्रका सभासदज्यू सगं छलफल भइरहेको	सम्बन्धित निकायहरूबाट प्राथमिकताको साथ अगाडी बढाउनु पर्ने ।	बाधा व्यवधानका कारणले आयोजना ढिलो भै लक्षित प्रगती हासिल नहुने तथा दातु सस्थाको विश्वासमा कमी हुने

क्र.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	रात्रिससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्यक्तित समय	भौतिक	वित्तीय					
२८.	५०११६७	काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना	१.८९	०.६२	१ वर्ष	८३.६	२३.९	डिजाइन सुपरभिजन र जनचेतना सम्बन्धी परामर्श दाताको नियुक्ती भएको । प्रशोधन केन्द्रको डिजाइन तथा टेण्डर डकुमेन्ट तयार भई बोलपत्र आह्वान भएको,	आयोजना हालै मात्र कार्यान्वयनको अवस्थामा आएको हुँदा यस अवधिमा समस्या नदेखिएको			
२९.	५०११७७	ढल प्रशोधन केन्द्र										
३०.	५०११०४	नगर विकास कोष - खानेपानी क्षेत्र	स्वीकृत - २९ सम्पन्न - चालु - २९	Commitment- 100% Disbursement - 64%	४ वर्ष	चालु - २९	Disbursement - 62%	दोस्रो साना सहर खानेपानी आयोजना अन्तर्गतका २९ वटै आयोजनाहरू कार्यान्वयन अवस्थामा रहेका ।	खानेपानी विभागबाट नियुक्त परामर्शदाताबाट आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अपुरो भएका कारण आयोजनाहरूको वित्तीय सम्भावना मूल्यांकन गरे अनुसार प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको कारण ऋण असुलीमा असर गरेको ।	१. कोषले वीलको Format तयार गरी उपलब्ध गराएको । २. प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेका आयोजनाहरूको जोखिम अध्ययन गराई थप लगानीका लागि प्रयास गरिरहेको ।	१. आयोजना कार्यान्वयनकर्ता निकायहरू दातृ संस्था शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, नगर विकास कोष तथा सम्बन्धित नगरपालिकाहरू बीच यस कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि PCO ले प्रभावकारी समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने । २. परामर्शदाताको योग्यता र क्षमता सहित दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नभएको ।	आयोजना कार्यान्वयनकर्ता निकायहरू बीच समन्वयनको अभाव ।
३१.	५०११६३	नगर विकास कोष - मभौला शहरी ३३७९८७	स्वीकृत - ५ सम्पन्न - चालु - ५	Commitment- 91% Disbursement - 19	३ वर्ष	स्वीकृत - २ सम्पन्न - चालु - ५	Disbursement -0%	यस कार्यक्रम अन्तर्गत काभ्रे भ्याली खानेपानी आयोजना, विराटनगर र विरगंज उपमहानगरपालिकामा ढल निर्माण तथा सडक सुधार आयोजनाहरूमा सुचारूपमा लगानी भैरहेको छ भने वुटवल नगरपालिकामा खानेपानी आयोजना तथा एकीकृत फोहर व्यवस्थापन आयोजनाका लागि नगरपालिका तथा नगर विकास कोष बीच सम्झौता सम्पन्न भएका छ भने अन्य आयोजना संचालनार्थ आयोजना समन्वय कार्यालय ९एनडि० द्वारा आयोजनाहरूको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन कार्यहरू भैरहेको अवस्था छ ।	१. निकासका लागि समयमा Document हरू प्राप्त नहुने र प्राप्त हुने वीलहरू ज्यादै नै त्रुटिपूर्ण भएकोले न.वि.कोषबाट दोहोरो चेकजाँच गर्नुपर्ने ।	आयोजना कार्यान्वयनकर्ता निकायहरू दातृ संस्था शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, नगर विकास कोष तथा सम्बन्धित नगरपालिकाहरू बीच यस कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि PCO ले प्रभावकारी समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने ।	आयोजना कार्यान्वयनकर्ता निकायहरू बीच समन्वयको अभाव ।	

क्र.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति (%)			प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यन्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राबिससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्यतित समय	भौतिक	वित्तीय					
३२.	३४७३१६ शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम र ५०११६४ नगर विकास कोष - शहरी शासकीय सुधार - ३३७३१६	<b>शहरी सुशासन तथा विकास कार्यक्रम (Urban Governance and Development Programme, UGDP)</b> यस कार्यक्रमको प्रथम चरणमा छनौटमा परेका ६ वटा मेचीनगर, ईटहरी, धनकुटा, तानसेन, बान्नुङ्गा एवं लेखनाथ नगरपालिकाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ऋण तथा अनुदान स्वरूप लगानी गरिने । कोषको संस्थागत विकास तथा सुदृढीकरण गरिने ।	निर्माण आयोजना - स्वीकृत - १६ सम्पन्न - चालु - १६	Commitment-100% Disbursement (including in Institutional Dev.) - 8%	३ वर्ष	चालु - १६	Disbursement - 12.0%	यस कार्यक्रमको अन्तर्गत स्वीकृत भएका १६ वटा आयोजनाहरू निर्माण कार्यान्वयन अवस्थामा रहेका ।	Project Construction Supervision Consultant हरूको अभावले आयोजना Monitoring मा समस्या भएको कारण समयमा लगानी हुन नसकेको ।	Project Construction Supervision Consultant हरूको नियुक्तिका लागि PCO मा छलफल भई कोष र PCO बाट संयुक्त अनुगमन गर्ने निर्णय भएको ।	आयोजना समन्वय कार्यालय UGDP/PCO बाट न.पा.लाई आयोजना सम्वन्धी प्रगतिबारे समय समयमा Monitoring गर्नुपर्ने ।	१. आयोजना कार्यान्वयनकर्ता निकायहरू दातृ संस्था शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, नगर विकास कोष तथा सम्वन्धित नगरपालिकाहरू बीच यस कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि एन्ड्र ले प्रभावकारी समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने । २. न.पा.मा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
३३.	३४७३१६ नगरपालिका फोहोर व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम-टिडि डिएफ	फोहर मैला व्यवस्थापनका लागि प्रतिफलमा आधारित आयोजना (Output Based Aid in Solidwaste Management)	स्वीकृत - २ सम्पन्न - चालु - २	Disbursement 0.8%	२ वर्ष	चालु - २	Disbursement - 20.0%	यस कार्यक्रमको कार्यान्वयन पश्चात फोहरमैला व्यवस्थापन आर्थिक रूपमा दिगो हुने, सेवाको गुणस्तरमा सुधार तथा फोहर मैला व्यवस्थामा गरिने सेवाको क्षेत्रलाई विस्तार गर्नका निमित्त नगरपालिकाहरू समर्थ हुने । कोषबाट हाल यस कार्यक्रम संचालनार्थ Independent Technical Verification Agency (ITVA) र Independent Financial Verification Agency (IFVA) को चयन अन्तिम चरणमा ।				
३४.	५०११६९ एकीकृत सहर विकास आयोजना	एकीकृत सहर विकास आयोजना (Integrated Urban Development Project)		Commitment-24% Disbursement - 0%	३ वर्ष	Disbursement - 11%	Disbursement - 0%	यस अन्तर्गतका आयोजनाहरूमा हुने लगानी प्रवाहको प्रगति DUDBC/ PCO को कार्य प्रगतिमा निर्भर रहने ।				
३५.	३४७३१२	फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम			सालवसाली	५१.७४	१८.३८	सिसडोल ल्याण्डफिल साइट पूर्वाधार विकास अन्तर्गत सिसडोल ल्याण्डफिल साइट टेवा पखाल सम्पन्न भएको, सिसडोल साइट वरिपरि मापदण्डभित्र परेका घर, टहरा तथा बाली क्षतिपूर्ति, ओखरपौवा प्रहरी पोस्टको घरभाडा तथा सेवा महशुलको नियमित भुक्तानी भैरहेको, कोल्मुखोला डाइभर्सन (५० मीटर) तथा नियन्त्रण (२०० मीटर) कार्य संचालन भइरहेको, कोल्मुखोलामा पुल निर्माण कार्यको कार्यदेश दिइएको, <b>फोहरमैला व्यवस्थापन प्रवर्द्धन तथा जनचेतना अभिवृद्धि अन्तरगत</b> विश्व सरसफाई दिवसको अवसरमा सरसफाई तथा चेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न, परिणाममा आधारित फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत १५ वटा नगरपालिकाका व्रातावरण शाखाका कर्मचारीहरूलाई १ (एक) हप्ताको ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापन तालिम प्रदान गरिएको । मनकामना गा.वि.स.को बजार क्षेत्रमा सरोकारवालाहरूलाई सहभागी गराई फोहरमैला व्यवस्थापन सम्वन्धी सीपमूलक तालिम कार्यक्रम सम्पन्न ।	ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रबाट अत्यधिक विकास निर्माण र रोजगारी का मागहरू बढिरहेको, केन्द्रको पुनर्संरचनामा ढिलाई हुँदा कार्यक्रम संचालनमा असर परेको, दीगो फोहरमैला व्यवस्थापनमा जनचेतनाको कमी ।	समस्या समाधानका लागि सरोकार पक्षहरूसँग समन्वय गरी छलफल गरिएको, केन्द्रको पुनर्संरचनाको लागि विनियमालीको पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन भई बैठक बसेको, जनचेतना अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू संचालन गरिएको ।		
३६.	३४७०२२.	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण	सालवसाली			१००%	१००%	सडक विस्तार कार्य ३.३९ कि.मी. भएको नारायण चौरको ८०% कार्य सम्पन्न सहर सौन्दर्यकरण तथा वृक्षारोपण कार्य ९०% पुरा ।	बजेट अभाव	बजेट माग गरिएको ।	बजेट व्यवस्थाको लागि माग गरि पठाईएको ।	बजेटको उचित व्यवस्था हुनुपर्ने ।

क्र. सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यन्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	राविससस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्यतित समय	भौतिक	वित्तीय					
३७.	५०११६८.	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण										
३८.	५०११२८	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड	१५%	१७.	४ महिना	१५%	१०.६३	क) श्रोत पहिचान र बृद्धि । ख) चुहावट नियन्त्रण । ग) गुणस्तुर सुधार घ) क्षेत्र विकास । ङ) सम्पत्ति संरक्षण । च) व्यवसायी र उपभोक्ता विचको द्वन्द समाधान ।	क) कतिपय शिर्षकहरूमा आवश्यकता भन्दा न्युन बजेट । ख) उपभोक्ताहरू विचको समन्वय । ग) पुराना लाइनहरूको मर्मत कार्यमा कठिनाई । घ) जिर्ण श्रोत साधन ।	क) सुधार विस्तार समन्वयउ र दिर्घकालिन योजना तर्जुमा गर्दै गरिएको ।	व्यवहारिक र सैद्धान्तिक दुवै पक्षलाई ध्यान दिई योजनाह तर्जुमा गर्नुपर्ने ।	व्यवहारिक र सैद्धान्तिक दुवै पक्षलाई ध्यान दिई योजनाह तर्जुमा गर्नुपर्ने ।
३९.	३४७१७२	बागमती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	२१.४८	२१.४८	१९ वर्ष	९.४प्र.श.	९६.२१प्र.श.	ढल निर्माण, नदी तटबन्ध, सडक निर्माण	सुकुम्बासी समस्या, मुआब्जा, स्पष्ट नीति	बागमती परिषद ऐन, जनचेतना, प्रहरी फोर्स परिचालन	बागमती सम्यता ऐन बन्नुपर्ने, पर्याप्त रकम विनियोजन	
४०.	३४७३५७	बागमती सुधार आयोजना										
४१.	३४७१७३	ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष										
४२.	५०११४६	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सेवा क्षेत्र विकास कार्यक्रम										
४३.	३४७०११	सहरी विकास मन्त्रालय										

नोट :- यो फारम विभाग, केन्द्रिय निकाय वा मन्त्रालयले तेश्रो चौमासिक र वार्षिक अवधिको लागि छुट्टा छुट्टै तयार गर्नु पर्ने

सालवसाली आयोजनाको हकमा महल ४, ५ र ६ भर्नुपर्दैन ।

मविसस समितिको पछिल्लो बैठकभन्दा अधिको बैठकका निर्णहको कार्यान्वयन स्थिति:

१.

२.

मविसस समितिको बैठकमा भएका प्रमुख निर्णयहरू:

१.

२.

तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

अनुगमन महाशाखा/शाखा प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत :-

प्रमाणित गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

मिति :-

मिति :-

मिति :-



क्र. सं.	बजेट उपशीर्षक त.	आयोजना / कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको सुरुदेखि हालसम्मको प्रगति स्थिति(%)			प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यन्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	रात्रिसंस बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्यति त समय	भौतिक	वित्तीय					

**पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व २०७१।२०७२ को प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समानार्थ भएका प्रयासहरू**

१. मन्त्रालय/निकायको नाम:- सहरी विकास मन्त्रालय
२. पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सङ्ख्या:-४३(विकास आयोजनाहरू ३६)
३. सोमध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:-२८
४. ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:-१३
५. ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:-९
६. ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:-६
७. यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या:१५( नगर विकास कोषको ५ वटा आयोजनाको हकमा भौतिक प्रगति नहुने(Loan Disbursement) मात्र हुने )

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	३४७०१९	सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग	१००	१००				
२	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरू	७९	७२.५	विभिन्न स्थानहरूका सरकारी भवनहरूको मर्मत संभार कार्यको लागत अनुमान तयारीको क्रममा ।	अधिकांश सरकारी भवनहरू पुराना भई मर्मतको माग आउने गरेकोमा बजेटको सिमितताले गर्दा माग अनुसार सम्बोधन गर्न नसकिएको ।	आवश्यक बजेट विनियोजनको लागि पहल भएको ।	
३	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन	५०	२८.६	राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय/आवास निर्माण/मर्मत एवं सरकारी भवनहरू निर्माण/मर्मतका कार्यको लागत अनुमान तयारीको क्रममा ।	कार्यक्रमहरू विशेष प्रकृतिको (प्रधानमन्त्री, कार्यलय/राष्ट्रपती निवास, मन्त्री निवास आदि) भएको कारण तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।	कार्यविधि तयार गरिएको स्वीकृतिको लागि पेश भइसकेको ।	
	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन (१८ औं सार्क सम्मेलनको लागि सभाहल तथा ग्यालरी बैठक मर्मत)	९०	९९.४	१८ औं सार्क सम्मेलनको लागि सभाहल तथा ग्यालरी बैठक मर्मत कार्य सम्पन्न ।			
४	३४७१८१	साना शहर बजार विकासवाट ग्रामिण विकास	३६	०	सानाशहरको गुरू योजना/भौतिक विकास योजना अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रकृत्यामा रहेको ।	कार्यक्रमको महत्वको आधारमा बजेट न्यून हुनु ।	उल्लेख्य रूपमा कार्यक्रम संख्या घटाईएको ।	

क्र. सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
५	३४७१८६	सघन शहरी विकास आयोजना	३३	१३.३	६ वटाको लागत अनुमान तयार हुँदै । २ वटाको सम्झौता भएको । २ वटाको सम्झौता गर्ने क्रममा रहेको । ४ वटाको निर्माण कार्य संचालन हुँदै । अन्यको उपभोक्ता समिति गठनको लागि सम्बन्धित कार्यालयहरुमा पत्राचार गरिएको ।	धेरै न.पा.हरू गठन हुनु (१९९ वटा न.पा.हरू) सो अनुसारका न.पा. को पुर्वाधार विकास गर्न बजेटको कमी)	न.पा./कोरीडोरहरूको आवधीक योजना तयार गरी डि.पि.आर तयार भएका कार्यक्रमहरूमा मात्र लगानी गर्न थालिएको । वार्षिक कार्यक्रममा नै योजना छनौट गरी उल्लेख गर्न थालिएको । यथेष्ट बजेटको लागि अर्थ मन्त्रालय संग छलफल भइरहेको ।	
६	३४७१८७	मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (STIUEIP)	७५	९०	-बुटवल अटोभिलेज को Design तयार भई Bid document ADB द्वारा स्वीकृत भएको र IFB प्रकाशित भएको । - बुटवल न.पा.को एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन कार्य (ISWM) ठेक्का सम्झौता हुने प्रकृत्यामा रहेको । - बुटवल न.पा. वडा नं. ९ र १० मा खानेपानी प्रणालीको निर्माण सुधारको कार्य को ठेक्का सम्झौता हुने प्रकृत्यामा रहेको । - विरगंज उप.म.न.पा.मा एकिकृत फोहरमैला व्यवस्थापन (ISWM) को Bidding प्रक्रियामा रहेको । - विरगंज उप.म.न.पा.मा र विराटनगर उप.म.न.पा.मा Sewerage drainage र road lane improvement को सिभिल कार्य शुचारू भएको । - काभ्रे भ्याली एकीकृत खानेपानीको निर्माण कार्य शुचारू रहेको ।	MOU अनुसार नेपाल सरकारको बजेट कम हुनु	अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग गरिएको	

क्र. सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
७	३४७१९०	भवन निर्माण संहिता, सरकारी भवन निर्माण	४४	२७	- सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको आफ्नै भवन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा ३ वटाको निर्माण कार्य संचालन भैरहेको, ४ वटाको लागत अनुमान तयार हुँदै । - एकीकृत कार्यालय भवन निर्माणको जग्गा छनौटको प्रक्रियामा रहेको - अन्य ७ वटा सरकारी भवनहरुको लागत अनुमान तयार भैरहेको टिकापुर सभाहल - आशयपत्र जारी गरी सम्झौताको क्रममा । डोटी सभाहल - आशयपत्र जारी गरी सम्झौता भएको । बुटवल सभाहल - आशयपत्र जारी गरेको ।	निर्माण शुरू भएका भवनहरु समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु । निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्न समस्या । भवन संहिता कार्यान्वयनमा समस्या । अन्तराष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र तथा सभाहलहरुका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको ।	सम्पन्न हुन लागेका भवनहरुलाई प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरी सम्पन्न गर्न लागिएको अत्यन्त कम नयाँ भवनहरु थप गरिएको । क्वालिटी एसुरेन्स प्लान बनाई लागु गरीएको । साइटमा नै सुपर भाइजर राख्ने व्यवस्था गरीएको । स्थानीय कालिगढहरुलाई तालिम दिने व्यवस्था गरिएको । न.पा.हरुलाई भवन संहिता लागू गर्न प्राविधिक सहयोग गरीएको, निजी क्षेत्रबाट निर्मित अस्पताल, अग्ला भवनहरुको अनुगमन गर्ने कार्य वार्षिक कार्यक्रममा नै समावेश गरिएको ।	
८	३४७१९२	नमूना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम ( तराई(मधेश/पहाड(हिमाल)	३५	२२.१	१० वटाको ल.ई तयार भएको वटाको सम्झौता भई कार्य शुरू गर्ने क्रममा १८ वटाको उपभोक्ता समिति गठन गर्ने क्रममा २ वटाको परामर्शदाताबाट अध्ययनको लागि तयारी भैरहेको			
९	३४७१९७	गणतन्त्र स्मारक	९२	४८	<u>गणतन्त्र स्मारक तर्फ</u> - मुख्य संरचनाको कार्य सम्पन्न भई <b>Electrical, Sanitary</b> लगायत <b>Finishing</b> को कार्य चालु । - गणतन्त्र स्मारक साइटमा टुकुचा खोलाको रिटेनिङ्ग पर्खाल निर्माण गर्ने कार्यको ल.ई स्वीकृत भएको <u>गणतन्त्र स्तम्भ तर्फ</u> - <b>Design</b> कार्य सम्पन्न - स्तम्भको <b>Replica</b> साइटमा स्थापना भएको । - प्रवेशमाग (सिढी) को ल.ई तयार हुँदै ।	कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको ।	नीतिगत व्यवस्था र लक्ष्य अनुसारको बजेट व्यवस्थाको लागि पहल भै रहेको ।	

क्र. सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१०	३४७३१६	शहरी साशकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	४.१	१.३५	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MST स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको । १६ वटा Sub Project मध्ये १५ वटा परियोजनाहरुको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य अगि बढेको ।</li> <li>- MST को प्राविधिक प्रस्तावको मुल्यांकन कार्य सम्पन्न भई आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेको । (कालो सूचिको कारण negotiation कार्य रोकिएको)</li> <li>- १ वटा परियोजनाहरुको सम्झौता गर्ने आशयपत्रको सुचना पत्र जारी गरिएको ।</li> <li>- ६ वटा न.पा.हरुको शहरी नक्सांकन तयार गर्न सम्झौता सम्पन्न भएको ।</li> </ul>	ठेक्का पट्टा र सम्बन्धित सामान खरिद प्रकृत्यामा समस्या	विभिन्न निकायहरुको बैठक र समन्वय गरी समाधान गर्न प्रयास गरिएको	
११	३४७३२०	एकिकृत शहरी विकास आयोजना (IUDP)	८०	८९.५	<ul style="list-style-type: none"> <li>- नेपालगंज न.पा.मा storm drainage &amp; road improvement को टेण्डर आव्हान भई प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भई खोलिएको आर्थिक प्रस्तावको evaluation report तयार भई ADB पठाइएको ।</li> <li>- सिद्धार्थनगर न.पा.मा. storm drainge &amp; road improvement को टेण्डर आव्हान भई Bid Submission Report तयार भई आर्थिक प्रस्ताव खोली evaluation report तयार भई रहेको ।</li> <li>- नेपालगंज र सिद्धार्थनगर न.पा.मा. Integrated Solid Waste Management (ISWM) को IFB(Tender Notice) जारी भएको ।</li> <li>- धरान खानेपानीका IFB (Tender Notice) ADB बाट स्वीकृत भई 10 Nov 2014 मा IFB Notice प्रकाशित</li> </ul>	जनकपुर नगरपालिकामा SLFC निर्माणको लागि सुरु भएको धनुषा जिल्ला फुलगागा स्थित जमिनमा भौगर्भिक परीक्षण भै सर्भेक्षण गर्ने क्रममा स्थानीयवासीबाट सो स्थानमा विरोध भै सर्भेक्षणको कार्य स्थगित भएको । सो स्थानमा पहिले नै राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भै सकेकोले पनि दिन नमिले र अन्य वैकल्पिक स्थानहरु अध्ययन गर्न सुझाव आएको छ ।	जनकपुर नगरपालिकाको पहलमा र कञ्चन तथा PCO को सहयोगमा SLFS को लागि वैकल्पिक जग्गाको खोजी भैरहेको ।	

क्र. सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१२	३४७३२१	विपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनस्थापना कार्यक्रम				१५०० परिवारको पुर्नवासको लागि नेपाल सरकारबाट निर्णय भएको भएतापनि जग्गाको समस्या र बजेटको कमीले गर्दा गर्न नसकिएको थप २००० को पुर्नवासको लागि माग भइ आएको हालसम्म कुनै समाधान भएको अवस्थामा हाल ८६०० (दाड, बाँके, बर्दिया र सुर्खेतमा) पुर्नवासको लागि माग भएको । सो को लागि ३ अर्बको बजेट आवश्यक भएको सरकारी नीति स्पष्ट नभएको ।	सहरी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको	
१३	३४७१६६	वातावरणिय सरसफाई आयोजना	८१.३	२४.८८	चालू आ.व.मा १९४ गाविस, १ गोटा न.पा. खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भएको	तराइका जिल्लाहरु सरसफाइ कार्यक्रममा पछि परेको ।	तराइका जिल्लाहरुमा केन्द्रिकृत कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको ।	
१४	३४७१६८	खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनस्थापन कार्यक्रम	०	०				हालसम्म कार्यक्रम
१५	३४७१६९	डिप ट्यूबेल आयोजना (मर्मत सुधार)	७९.९८	१.८				
१६	३४७१७१	खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम	६०.६	११.				
१७	३४७१७९	दोश्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	८८.१८	५०.८				
१८	३४७३१८	खानेपानी तथा सरसफाइ सह-लगानी कार्यक्रम	८५.३४	६.१५				
१९	३४७३१९	सुख्खा क्षेत्र खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	०	०				
२०	३४७३५९	तेश्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	०	०				
२१	३४७८०१	ग्रामीण खानेपानी आयोजना	१००.०	६९.१				

क्र. सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
२२.	३४७८०२	खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम	७९.०	८.९	२४९३ वटा आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेको जसमध्ये १४८ वटा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको । सम्पन्न आयोजनाहरू र क्रमागत आयोजनाहरूको सम्पन्न हुने स्किमहरूबाट करिब ५ लाख जनसङ्ख्यालाई सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको ।			
२३.	३४७८०५	उच्च/मध्यमस्तरिय ठूला खानेपानी आयोजनाहरू	६६.	७.४५				
२४.	३४७०१८	खानेपानी तथा ढल निकास विभाग	९५.४२	३६.०४				
२५.	३४७१७६	मेलम्ची खानपानी आयोजना	८१.०२	६९.१७	यस आ.व. मा हाल सम्म १७८२ मी. गरी जम्मा ९५०० मीटर सुरुङ्ग निर्माण कार्य सम्पन्न । - पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको ५३% सिभिल वक्रस निर्माण कार्य सम्पन्न । (४५०० घ.मी. कंक्रीट ढलान कार्य सम्पन्न भएको ।)	निर्माण व्यवसायीहरूबाट सुरुङ्ग निर्माण तथा पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्यमा समग्र व्यवस्थापन क्षमतामा कमी देखिएको । - हेडवक्रस तथा सुरुङ्ग निर्माणको लागि साबिक निर्माण व्यवसायी (CRCC-CMIIC) बाट दाखिला गरिएको Performance Security एवं यस कार्यालयबाट भुक्तानी गरिएको Advance रकम बापतको बैंक ग्यारेन्टी ठेक्का रद्द भए पश्चात् सम्बन्धित बैंकबाट यस समितिलाई हालसम्म प्राप्त नभएको ।	- निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्रसर Plant प्रयोगमा ल्याउने कार्यको स्वीकृतिका लागि सहजीकरण गरिएको । - निर्माण व्यवसायीको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न, निर्माण व्यवसायीको केन्द्रिय निकायसंग छलफल गरिएको । - निर्माण व्यवसायीको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि दातु निकायसंग छलफल गरि दातु निकायबाट समेत अनुगमन तथा सहजीकरणका गरिएको । - सहजीकरणका लागि दातुसंस्थाबाट आयोजना व्यवस्थापन परामर्शसेवा (PMC) सपोर्ट दिने प्रक्रिया शुरु भएको ।	
२६.	५०११३५	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाई योजना	६२.१४	३१.७३	गत आ.व.मा सुन्दरीजल देखी महाकाल चौर सम्मको लागी आवश्यक 1.4 व्यासको 9.6 कि. मि. पाइप उपलब्ध भएको र सो मध्ये ५.६ कि. मि. जडान भइ उक्त कार्य यस आ.व.मा अपेक्षाकृत प्रगती नभएको	पाइपलाइन रुटको आरुवारी क्षेत्रमा काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाण्डौले सडक विस्तार गर्न लागेकोमा स्थानीयको माग बमोजिम क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनी अवरोध सृजना भएको	६ मीटर भन्दा कम चौडाइ भएको सडक, आवश्यक चौडाइका सम्बन्धमा काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण संग समन्वय गरी कार्य गरिने	
					पाइपलाइन रुटको नयापाटीमा घरजग्गा पाइप लाइनमा पर्ने भएकोले नापी गराइ पाउ भनी निवेदन परेको	नापी कार्य सम्पन्न भएको र नापी कार्यालय चाबहिलबाट प्रतिवेदन आउन बाकी रहेको ।		

क्र. सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
						पाइपलाइन रुटको आरुवारी क्षेत्रमा बाटोको दुबै तर्फ ढल पाइप राख्नु पर्ने भनी काममा बाधा अवरोध भएको	बाटोको दुबै तर्फ ढल राखिनेमा केही भाग सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाण्डौ बाट उक तर्फ र बाकीमा निर्देशनालयबाट ढल राखिने ।	
२७.	५०११४५	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना	८०.६९	१००.	डिजाइन सुपरभिजन र जनचेतना सम्बन्धी परामर्श दाताको नियुक्ती भएको । पुर्नवास योजना र प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण प्रतिवेदन तयार भएको । पानीपोखरी र थोक वितरण प्रणली तथा वितरण सन्जाल सुधार कार्य प्रारम्भ ।	आरुवारी क्षेत्रमा काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाण्डौले सडक विस्तार गर्न लागेकोमा स्थानीयको माग बमोजिम क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनी आरुवारीको पानीपोखरी निर्माणमा अवरोध सृजना भएको	स्थानीय तथा त्यस क्षेत्रका सभासदज्यू सगं छलफल भइरहेको	
२८.	५०११६७	काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना	###	23.9	डिजाइन सुपरभिजन र जनचेतना सम्बन्धी परामर्श दाताको नियुक्ती भएको । प्रशोधन केन्द्रको डिजाइन तथा टेण्डर डकुमेन्ट तयार भई बोलपत्र आब्लान भएको,	आयोजना हालै मात्र कार्यान्वयनको अवस्थामा आएको हुँदा यस अवधिमा समस्या नदेखिएको		
२९.	५०११७७	ढल प्रशोधन केन्द्र						



क्र. सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
३०.	५०११०४ नगर विकास कोष – खानेपानी क्षेत्र	<u>दोस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना- (STWSSSP-II)</u> = खानेपानी विभागसँगको सहकार्यमा यस कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारले छनौट गरेको साना शहरहरुमा तोकिएको मापदण्ड अनुसारको स्वच्छ खानेपानीको सुलभ आपूर्तिको लागि संचालित साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्ने ।	चालु - २१	Disbursement -62%	दोस्रो साना शहरी खानेपानी आयोजना अन्तर्गतका २१ वटै आयोजनाहरु कार्यान्वयन अवस्थामा रहेका ।	खानेपानी विभागबाट नियुक्त परामर्शदाताबाट आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अपुरो भएका कारण आयोजनाहरुको वित्तीय सम्भावना मूल्यांकन गरे अनुसार प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको कारण ऋण असुलीमा असर गरेको ।	१. कोषले बीलको Format तयार गरी उपलब्ध गराएको । २. प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेका आयोजनाहरुको जोखिम अध्ययन गराई थप लगानीका लागि प्रयास गरिरहेको ।	प्रतिशत मा प्रगति प्राप्त नभएको ।

क्र. सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
३१.	५०११६३ नगर विकास कोष - मझौला शहरी ३३७९८७	<b>मझौला एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना (UEIP) –</b> यस अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको सहकार्यमा कोषले विराटनगर, विरगंज तथा वुटवल नगरपालिकाहरुमा वातावरणीय सुधार सम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरु एवं काभ्रे उपत्यका भित्रका वनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिकाहरुमा एकीकृत खानेपानी आयोजना संचालन गर्ने ।	स्वीकृत - २ सम्पन्न - चालु - ५	Disbursement - 0%	यस कार्यक्रम अन्तर्गत काभ्रे भ्याली खानेपानी आयोजना, विराटनगर र विरगंज उपमहानगरपालिकामा ढल निर्माण तथा सडक सुधार आयोजनाहरुमा सुचारुरूपमा लगानी भैरहेको छ भने वुटवल नगरपालिकामा खानेपानी आयोजना तथा एकीकृत फोहर व्यवस्थापन आयोजनाका लागि नगरपालिका तथा नगर विकास कोष बीच सम्झौता सम्पन्न भएका छ भने अन्य आयोजना संचालनार्थ आयोजना समन्वय कार्यालय ९एनइडि० द्वारा आयोजनाहरुको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन कार्यहरु भैरहेको अवस्था छ ।	१. निकासका लागि समयमा Document हरू प्राप्त नहुने र प्राप्त हुने वीलहरु ज्यादै नै वृटीपूर्ण भएकोले न.वि.कोषबाट दोहोरो चेकजाँच गर्नुपर्ने ।		प्रतिशत मा प्रगति प्राप्त नभएको ।

क्र. सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
३२.	३४७३१६ शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम र ५०११६४ नगर विकास कोष - शहरी शासकीय सुधार - ३३७३१६	<b>शहरी सशासन तथा विकास कार्यक्रम (Urban Governance and Development Programme, UGDP)</b> यस कार्यक्रमको प्रथम चरणमा छनोटमा परेका ६ वटा मेचीनगर, ईटहरी, धनकुटा, तानसेन, बागलुङ्गा एवं लेखनाथ नगरपालिकाहरुको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ऋण तथा अनुदान स्वरूप लगानी गरिने। कोषको संस्थागत विकास तथा सुदृढीकरण गरिने।	चालु - १६	Disbursement - 12.2%	यस कार्यक्रमको अर्न्तगत स्वीकृत भएका १६ वटा आयोजनाहरु निर्माण कार्यान्वयन अवस्थामा रहेका।	Project Construction Supervision Consultant हरुको अभावले आयोजना Monitoring मा समस्या भएको कारण समयमा लगानी हुन नसकेको।	Project Construction Supervision Consultant हरुको नियुक्तिका लागि PCO मा छलफल भई कोष र PCO बाट संयुक्त अनुगमन गर्ने निर्णय भएको।	प्रतिशतमा प्रगति प्राप्त नभएको।
३३.	३४७३५६ नगरपालिका फोहोर व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम-टिडिएफ	फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि प्रतिफलमा आधारित आयोजना (Output Based Aid in Solidwaste Management)	स्वीकृत - २ सम्पन्न - चालु - २	Disbursement - 20.0%	यस कार्यक्रमको कार्यान्वयन पश्चात फोहोरमैला व्यवस्थापन आर्थिक रुपमा दिगो हुने, सेवाको गुणस्तरमा सुधार तथा फोहोर मैला व्यवस्थामा गरिने सेवाको क्षेत्रलाई विस्तार गर्नका निमित्त नगरपालिकाहरु समर्थ हुने। कोषबाट हाल यस कार्यक्रम संचालनार्थ Independent Technical Verification Agency (ITVA) र Independent Financial Verification Agency (IFVA) को चयन अन्तिम चरणमा।			प्रतिशतमा प्रगति प्राप्त नभएको।

क्र. सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
३४.	५०११६९ एकीकृत सहरी विकास आयोजना	एकीकृत सहरी विकास आयोजना (Integrated Urban Development Project)	Disbursement - 11%	Disbursement - 0%	यस अन्तर्गतका आयोजनाहरुमा हुने लगानी प्रवाहको प्रगति DUDBC/ PCO को कार्य प्रगतिमा निर्भर रहने ।			प्रतिशतमा प्रगति प्राप्त नभएको ।
३५.	३४७३५२	फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम	५१.७४	१८.३८	सिसडोल ल्याण्डफिल साइट पूर्वाधार विकास अन्तर्गत सिसडोल ल्याण्डफिल साइट टेवा पर्खाल सम्पन्न भएको, सिसडोल साइट वरिपरि मापदण्डभित्र परेका घर, टहरा तथा बाली क्षतिपूर्ति, ओखरपोवा प्रहरी पोष्टको घरभाडा तथा सेवा महशुलको नियमित भुक्तानी भैरहेको, कोल्युखोला डाइभर्सन (५० मीटर) तथा नियन्त्रण (२०० मीटर) कार्य संचालन भइरहेको, कोल्युखोलामा पुल निर्माण कार्यको कार्यदेश दिइएको, <b>फोहरमैला व्यवस्थापन प्रवर्द्धन तथा जनचेतना अभिवृद्धि अन्तर्गत</b> विश्व सरसफाई दिवसको अवसरमा सरसफाई तथा चेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न, परिणाममा आधारित फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत १५ वटा नगरपालिकाका वातावरण शाखाका कर्मचारीहरुलाई १ (एक) हप्ताको ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापन तालिम प्रदान गरिएको । मनकामना गा.वि.स.को बजार क्षेत्रमा सरोकारवालाहरुलाई सहभागी गराई फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी सीपमूलक तालिम कार्यक्रम सम्पन्न ।	ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रबाट अत्यधिक विकास निर्माण र रोजगारी का मागहरू बढिरहेको, केन्द्रको पुनर्संरचनामा ढिलाई हुँदा कार्यक्रम संचालनमा असर परेको, दीर्घो फोहरमैला व्यवस्थापनमा जनचेतनाको कमी ।	समस्या समाधानका लागि सरोकार पक्षहरूसँग समन्वय गरी छलफल गरिएको, केन्द्रको पुनर्संरचनाको लागि विनियमालीको पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन भई बैठक बसेको, जनचेतना अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू संचालन गरिएको ।	
३६.	५०११६८.	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण						
३७.	३४७०२२.	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण	१००%	१००%	सडक विस्तार कार्य ३.३९ कि.मी. भएको नारायण चौरको ८०% कार्य सम्पन्न सहरी सौन्दर्यिकरण तथा वृक्षारोपण कार्य ९०% पुरा ।	बजेट अभाव	बजेट माग गरिएको ।	
३८.	५०११२८	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड	१५%	१०.६३	क) श्रोत पहिचान र वृद्धि । ख) चुहावट नियन्त्रण । ग) गुणस्तुर सुधार घ) क्षेत्र विकास । ङ) सम्पत्ति संरक्षण । च) व्यवसायी र उपभोक्ता विचको द्वन्द समाधान ।	क) कतिपय शिर्षकहरूमा आवश्यकता भन्दा न्युन बजेट । ख) उपभोक्ताहरू विचको समन्वय । ग) पुराना लाइनहरूको मर्मत कार्यमा कठिनाई । घ) जिर्ण श्रोत साधन ।	क) सुधार विस्तार समन्वय र दिर्घकालिन योजना तर्जुमा गर्दै गरिएको ।	
३९.	३४७१७२	वागमती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना	९४	९६.२१	ढल निर्माण, नदी तटबन्ध, सडक निर्माण	सुकुम्बासी समस्या, मुआब्जा, स्पष्ट नीति	वागमती परिषद ऐन, जनचेतना, प्रहरी फोर्स परिचालन	
४०.	३४७३५७	वागमती सुधार आयोजना						
४१.	३४७१७३	ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष						

क्र. सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
४२.	५०११४६	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सेवा क्षेत्र विकास कार्यक्रम						
४३.	३४७०११	सहरी विकास मन्त्रालय						

नोट :- यो फारम विभाग, केन्द्रिय निकाय वा मन्त्रालयले तेश्रो चौमासिक र वार्षिक अवधिको लागि छुट्टा छुट्टै तयार गर्नु पर्ने सालबसाली आयोजनाको हकमा महल ४, ५ र ६ भन्नुपर्दैन ।

मविसस समितिको पछिल्लो बैठकभन्दा अघिको बैठकका निर्णयहरुको कार्यान्वयन स्थिति:

- १.
- २.

मविसस समितिको बैठकमा भएका प्रमुख निर्णयहरु:

- १.
- २.

तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

अनुगमन महाशाखा/शाखा प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत :-

मिति :-

मिति :-

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको आ.व. २०७१।७२ को प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

मन्त्रालय/निकायको नाम:-सहरी विकास मन्त्रालय

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना/कार्यक्रमहरूको नाम:- मेलम्ची खानेपानी आयोजना

मन्त्रालय स्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठक बसेको मिति:२०७१।०९।१६

क्रम	व.उ.शि.नं.	कार्यक्रमको नाम	हाल सम्मको प्रगति स्थिति (%) मा		पहिलो चौमासिकको प्रगति स्थिति (%) मा		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक प्रगति %	वित्तीय प्रगति %	भौतिक प्रगति %	वित्तीय प्रगति %				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	३४७१७६	मेलम्ची खानेपानी आयोजना	५६.६५	५५.४	८१.०२	६९.१७	यस आ.व. मा हाल सम्म १७८२ मी. गरी जम्मा ९५०० मीटर सुरुङ्ग निर्माण कार्य सम्पन्न । – पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको ५३% सिभिल वर्रस निर्माण कार्य सम्पन्न । (४५०० घ.मी. कंक्रीट ढलान कार्य सम्पन्न भएको ।)	निर्माण व्यवसायीहरूबाट सुरुङ्ग निर्माण तथा पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्यमा समग्र व्यवस्थापन क्षमतामा कमी देखिएको । – हेडवर्क्स तथा सुरुङ्ग निर्माणको लागि साविक निर्माण व्यवसायी (CRCC-CMIIC) बाट दाखिला गरिएको Performance Security एवं यस कार्यालयबाट भुक्तानी गरिएको Advance रकम बापतको बैंक ग्यारेन्टी ठेक्का रद्द भए पश्चात् सम्बन्धित बैंकबाट यस समितिलाई हालसम्म प्राप्त नभएको ।	– निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्रसर Plant प्रयोगमा ल्याउने कार्यको स्वीकृतिका लागि सहजीकरण गरिएको । – निर्माण व्यवसायीको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न, निर्माण व्यवसायीको केन्द्रिय निकायसंग छलफल गरिएको । – निर्माण व्यवसायीको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि दातृ निकायसंग छलफल गरि दातृ निकायबाट समेत अनुगमन तथा सहजीकरणका गरिएको । – सहजीकरणका लागि दातृसंस्थाबाट आयोजना व्यवस्थापन परामर्शसेवा (PMC) सपोर्ट दिने प्रक्रिया शुरु भएको ।	
		<b>जम्मा</b>								

तयार गर्नेको नाम, पद र

महाशाखा/शाखा प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत:-

प्रमाणित गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

मिति:-

मिति:-

मिति:-