

नेपाल सरकार
सहरी विकास मन्त्रालय

सहरी विकास मन्त्रालय : भवन तथा आवास

नतिजा	सूचकहरू	आधार वर्षको स्थिति (०६९/७०)	तेह्रौ योजनाको लक्ष्य	आ.व. २०७१/७२ को स्थिति	आ.व. २०७१/७२ सम्मको प्रगति		प्रगतिको व्याख्या
					लक्ष्य	प्रगति	
प्रभाव : सुरक्षित, किफायती सार्वजनिक तथा निजी भवनहरूको निर्माणका साथै सबै आयवर्गको लागि व्यवस्थित बसोबास भएको हुने ।							
असर १ : लक्षित वर्ग/समुदाय सुरक्षित तथा किफायती आवासमा बसोबास गरेका हुने ।							
प्रतिफल १.१ : न्यून लागतका आवासीय इकाइहरूको निर्माण भएको हुने ।	न्यून लागतका निर्मित आवासीय इकाइहरूको संख्या	४५३४ सम्पन्न	३०००	४१९+१३० जनता आवास र शहरी न्यून आय वर्ग	३३८८	१५७७	अति विपन्न लक्षित वर्गका लागि १४७७ जनता आवास र १३० अपार्टमेन्ट इकाई निर्माण कार्य सम्पन्न गरीएको ।
असर २ : सार्वजनिक महत्वका विशिष्ट प्रयोजनका लागि सुरक्षित एवं प्रभावकारी स्थलको व्यवस्था भएको हुने ।							
प्रतिफल २.१ : भवन संहिता अनुरूप भूकम्प प्रतिरोधी सरकारी भवनहरूको निर्माण भएको हुने ।	भवन संहिता अनुश्रुत निर्मित थप सरकारी भवनको संख्या	-	८	६ वटा सम्पन्न २३ वटा निर्माणाधीन	२९	६ वटा सम्पन्न २३ वटा निर्माणाधीन	सरकारी कार्यालय भवनहरू निर्माणको विभिन्न चरणमा
प्रतिफल २.२ : गणतन्त्र स्मारक एवं स्तम्भ निर्माण भएको हुने ।	गणतन्त्र स्मारक र स्तम्भ निर्माण	कार्य प्रारम्भ	निरन्तरता	निरन्तरता (स्मारक सम्पन्न हुने)	स्मारक सम्पन्न गर्ने	निर्माणाधीन	
प्रतिफल २.३ : नेपाल भारत सिमाका मुख्य नाकाहरूमा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण भएको हुने ।	एकीकृत जाँच चौकीको संख्या	कार्य प्रारम्भ	निरन्तरता	निरन्तरता (पर्साको सम्पन्न हुने)	पर्साको सम्पन्न गर्ने	पर्साको निर्माणाधीन	विराटनगर, विरगंज, भैरहवा र नेपालगंजमा जग्गा अधग्रहण सम्पन्न
असर ३ : सरकारी कर्मचारीका लागि आवासको समुचित व्यवस्था भएको हुने ।							
प्रतिफल ३.१ : सरकारी आवास भवनको निर्माण वा खरिद भएको हुने ।	अति विशिष्ट पदाधिकारीका लागि आवास भवन (संख्या)	-		नखुलेको			विशेष पदाधिकारीका लागि आवास भवन निर्माणको लागि निर्देशिका तयार गरी मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेश भएको
	कर्मचारी आवास इकाइको संख्या	-	निरन्तर	१६ वटा	निरन्तर	१६ वटा सम्पन्न ३२ वटा निर्माणाधीन	

सहरी विकास मन्त्रालय : सहरी विकास

नतिजा	सूचकहरू	आधार वर्षको स्थिति (०६९/७०)	तेह्रौँ योजनाको लक्ष्य (०७२/७३)	आ.व. २०७१/७२ को स्थिति	आ.व. २०७१/७२ सम्मको प्रगति		प्रगतिको व्याख्या
प्रभाव : पर्याप्त पूर्वाधार सहित सुरक्षित र समृद्ध शहरको विकास भएको हुने ।							
असर १ : पूर्वाधार सहित शहर विस्तार भएको हुने ।			निरन्तरता	निरन्तरता			
प्रतिफल १.१ : छानिएका शहरी क्षेत्र र शहरोन्मुख ग्रामिण क्षेत्रमा भौतिक विकास भएको हुने	छानिएका न.पा. मा एकीकृत भौतिक पूर्वाधार विकास	न.पा.मा निर्माण प्रारम्भ १० वटामा डिजाइन चालू	निरन्तरता	निरन्तरता			
	छानिएका १० वटा शहरी कोरिडोरमा पूर्वधार विकास		निरन्तरता	निरन्तरता	निरन्तरता	निरन्तरता	
	छानिएका साना शहर, साना न.पा. र न.पा नभएका जिल्ला स.मु. मा पूर्वाधार विकास	आवधिक र भौतिक विकास योजना तयार भएको	निरन्तरता	निरन्तरता	निरन्तरता	निरन्तरता	
	छानिएका न.पा. मा आर्थिक रुपले स्वसंचालन हुने शहरी पूर्वाधार निर्माण						
प्रतिफल १.१ : नयाँ शहरहरूको निर्माण भएको हुने ।	प्रस्तावित १० वटा नयाँ शहरहरूको निर्माण कार्यको प्रगति		पूर्वाधार निर्माण निरन्तरता	पूर्वाधार निर्माण निरन्तरता	निरन्तरता	निरन्तरता	नयाँ शहर आयोजना अन्तर्गत करिब ९६ रोपनी जग्गा खरीदभएको ।

सहरी विकास मन्त्रालय: खानेपानी तथा सरसफाई

नतिजा	सूचकहरु	आधार बर्षको स्थिति ०६९/७०	तेही योजनाको लक्ष्य ०७२/७३	आ.व. ०७१/७२ को स्थिति		आ.व. ०७१/७२ सम्मको प्रगति	प्रगतिको ब्याख्या
				लक्ष्य	प्रगति		
प्रभाव: दीगो तथा सुरक्षित खानेपानी र सरसफाई सेवा उपलब्ध भई जनस्वास्थ्यमा सुधार हुने ।							
असर १: आधारभूत खानेपानी सुविधा उपलब्ध भएको हुने ।	आधारभूत खानेपानी सेवा पहुँच जनसंख्या (%)	८६	९५	९३	८५.२८	८५.२८	कूल जनसङ्ख्याको प्रतिशतमा
प्रतिफल १.१. नयाँ खानेपानी आयोजनाहरूको कार्यान्वयन	नयाँ खानेपानी आयोजनाको संख्या		२०००	२०००	२३४३	२४८०	आ.व. ०७०।७१ र ०७१।७२ को जम्मा
प्रतिफल १.२. पुराना परियोजनाको दीगोपना र क्षमता अभिवृद्धि	पुनःनिर्मित खानेपानी आयोजना/ प्रणाली संख्या	७६२	८००	५००	५३४	१०३४	आ.व. ०७०।७१ र ०७१।७२ को जम्मा
असर २: खानेपानीको सेवास्तर र गुणस्तरमा अभिवृद्धि भएको हुने ।	उच्च / मध्यमस्तरको सेवा पहुँच जनसंख्याको (%)	११	१५	१३	१५.७७	१५.७७	कूल जनसङ्ख्याको प्रतिशतमा
प्रतिफल २.१. नयाँ खानेपानी आयोजनाहरूको कार्यान्वयन	साना शहरी खानेपानी आयोजनाको प्रगति (ब्याच २ र ३ का आयोजना)		२६	३३	११	११	सम्पन्न आयोजना सङ्ख्या
असर ३: आधारभूत सरसफाई सुविधा र सेवास्तर सुनिश्चित भएको हुने ।	न्यूनतम सरसफाई सुविधा पहुँच जनसंख्याको (%)	६२	९२	८२	८१.९	८१.९	कूल घरधुरीको प्रतिशतमा (सबै सरोकारवालाहरूको पहलमा भएको)
	खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भएका थप गा.वि.स. संख्या	३७५	९७७	७००	३५७	१८९०(समायोजन भए अनुसारको हालसम्मको गाविस तथा नपा सङ्ख्या)	सबै सरोकारवालाहरूको संयुक्त पहलमा चालू आ.व. मा २९८ गाविस, ५९ गोटा न.पा., १२ जिल्लाहरू खुल्ला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा भएको ।(हाल सम्म कूल १८१४ गाविस, ७६ नपा, २७ जिल्लाहरू खु.दि.मु घोषित)
प्रतिफल ३.१ : आधारभूत सरसफाई सुविधा र सेवास्तर सुनिश्चित भएको हुने ।	ढल निकास आयोजनाको संख्या (%)					०	
	ढलनिकास आयोजना सञ्चालित थप गा.वि.स. संख्या			८००	३	३	
	थप शौचालय निर्माण संख्या (हजार)			५५०	६३७	१०६३	सबै सरोकारवालाहरूको पहलमा आ.व. ०७०।७१ र ०७१।७२ को कूल सङ्ख्या
	सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालित न.पा. संख्या			४१	५९	७६	हाल सम्मको कूल खु.दि.मु.घोषितनपा सङ्ख्या
असर ४: आधारभूत सरसफाई सुविधा र सेवास्तर सुनिश्चित भएको हुने ।						०	
प्रतिफल ४.१. संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा वृद्धि र निरन्तरता	तालिमका सहभागी संख्या	३३०	३००	३००	२६८००	२६८००	